Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

Форма №КС-3
Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г. Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 года

/предостовляется ежемесячно субподрядчику, генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку/

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	04.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге								в том числе налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч.	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года	108 016 512								11 573 198	108 016 512
в т.ч. за месяц:										
Всего за месяц		91 119 319							10 934 318	**102 053 637**

Заказчик:

Подрядчик:

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г. Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание ФОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 04.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за июль 2020 года

на 2-1-2 ФОРМА ЗА ИЮЛЬ

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ									
20	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	24,64	31230,79	1088,6	769527	26823	632472	105208	944713
					4473,7	218,39	110232	5381		69979	
21	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,10144	222430		244993		244993		264593
										19599	
22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	210729		13149		13149		14201
										1052	
23	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14848	219844		32642		32642		35254
										2611	
24	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,86768	35477,06	1853,27	30783	1608	368	26671	62051
					33199,3	579,67	28806	503		4596	
25	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,24384	531736		129659		129659		140031
										10373	
26	С121-130203-0207	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78	кг	4	783		3132		3132		3383
										251	
27	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,4112	273274		112370		112370		121360
										8990	
28	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,16768	256479		43006		43006		46447
										3441	
29	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04096	227240		9308		9308		10052
										745	
40	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	22,43	38726,92	4416,43	868645	99061	587313	182050	1134751
					8126,25	792,83	182272	17783		84056	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,78447	203291		159476		159476		172234
										12758	
42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51792	210729		109141		109141		117872
										8731	
43	Е11-070701-0103	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	м2 стен за (вычетом проемов)	74,8	4812,14	10,85	359948	811	318017	48945	441605
					549,73	4,8	41120	359		32711	
44	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	42,74	38726,92	4416,43	1655189	188758	1119115	346893	2162249
					8126,25	792,83	347316	33886		160167	
45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1256	203291		228824		228824		247130
										18306	
46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73953	210729		155840		155840		168308
										12467	
47	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,686	5408,62	1453,12	57797	15528	34657	13103	76572
					712,3	606,18	7612	6478		5672	
48	Е11-070701-0103	Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса	м2 стен за (вычетом проемов)	140,1	4812,14	10,85	674181	1520	595645	91674	827123
					549,73	4,8	77017	673		61268	
49	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1241	35477,06	1853,27	4403	230	53	3815	8875
					33199,3	579,67	4120	72		657	
50	С121-130201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,03496	531736		18589		18589		20077
										1487	
51	С121-130203-0207	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,6	783		470		470		507
										38	
52	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01926	273274		5263		5263		5684
										421	
53	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06515	256479		16710		16710		18046
										1337	
54	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,004128	227240		938		938		1013
										75	
		Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ									5703983,72
		Раздел: 2. КОЛОННЫ К-1 - К-7									
69	С121-050203-1002	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 26К-40К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	29,84989	307524		9179558		9179558		9913922
										734365	
70	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	38,84	12081		469226		469226		506764
										37538	
71	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,86376	256479		221536		221536		239259
										17723	
72	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89		2,80189	273274		765684		765684		826938

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							61255	
		Итого по разделу: 2. КОЛОННЫ К-1 - К-7									10636003,6
		Раздел: 3. ПЕРЕКРЫТИЕ									
77	С121-050203-0902	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	6,65784	290516		1934209		1934209	154737	2088946
78	С121-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	4,34487	295242		1282788		1282788	102623	1385411
79	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	10,34293	296637		3068096		3068096	245448	3313543
80	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,70344	398464		280296		280296	22424	302719
81	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,36612	398464		145886		145886	11671	157556
82	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	3,43992	273274		940041		940041	75203	1015244
83	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,59826	256479		409920		409920	32794	442714
		Итого по разделу: 3. ПЕРЕКРЫТИЕ									8061234,86
		Раздел: 4. КАРКАС ЗДАНИЯ									
94	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	8,51114	268576		2285888		2285888	182871	2468759
95	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,30916	275772		85258		85258	6821	92078
96	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03592	219844		7897		7897	632	8529
97	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,83669	219844		183941		183941	14715	198657
98	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,61701	236024		145629		145629	11650	157280
102	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,85618	268576		229949		229949	18396	248345

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06513	275772		17961		17961		19398
										1437	
104	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	2,25202	236024		531531		531531		574053
										42522	
105	С121-050101-0503	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 14 до 65 мм ГОСТ 19281-89	т	4,15309	251100		1042841		1042841		1126268
										83427	
106	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2694	219844		59226		59226		63964
										4738	
110	С121-050203-0803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б-70Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	5,85377	295242		1728279		1728279		1866541
										138262	
111	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,8488	296637		251785		251785		271928
										20143	
112	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	23,3366	268576		6267651		6267651		6769063
										501412	
113	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	11,72752	268576		3149730		3149730		3401709
										251978	
		Итого по разделу: 4. КАРКАС ЗДАНИЯ									15987566,26
		Раздел: 5. ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ									
121	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,42765	296637		126857		126857		137005
										10149	
122	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	2,98768	319175		953593		953593		1029880
										76287	
123	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,74964	219844		164804		164804		177988
										13184	
124	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,19311	256479		49529		49529		53491
										3962	
125	С121-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,15622	273274		42691		42691		46106
										3415	
		Итого по разделу: 5. ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ									1337472,96
		Раздел: 6. ДВЕРИ									
176	С121-090102-0106	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		14,4	4801		69134		69134		74665

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							5531	
177	С121-090102-0104	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	3711		9352		9352	748	10100
178	С121-090102-0107	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,56	4608		21012		21012	1681	22693
		Итого по разделу: 6. ДВЕРИ									99498,6
		Раздел: 7. ФАСАД									
262	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1245,87	1601,54	15,68	1995305	19539	501184	1182183	3431687
					1183,58	2,53	1474582	3147		254199	
263	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1245,87	332,97	2,34	414834	2910	0	330378	804830
					330,63	0,84	411924	1049		59617	
264	С122-030102-0101	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	1245,87	14019		17465852		17465852		18863120
										1397268	
		Итого по разделу: 7. ФАСАД									19875990,73
		Раздел: 8. КТПГ-10/0,4кВ - 1 шт									
42	5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1	3321620		3321620				3321620
									3321620		
		Отпускная цена			3321620		3321620				
		Сметная стоимость оборудования					*3321620*				
43	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	779933		779933				779933
									779933		
		Отпускная цена			779933		779933				
		Сметная стоимость оборудования					*779933*				
		Итого по разделу: 8. КТПГ-10/0,4кВ - 1 шт									4101553
		Раздел: 9. Ограждение									
41	Е11-070111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	399	4175,01	1752,52	1665827	699254	13434	1419869	3332552
					2388,82	626,92	953139	250139		246856	
42	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	23,58	23050		543519		543519		587001
										43482	
43	С121-010201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,62	2949		7726		7726		8344
										618	
44	С121-060405-0701 #прим	Декоративные решетки ограждения с применением гнутья и ковки	т	12,249679	688282		8431234		8431234		9105732
										674499	
		Итого по разделу: 9. Ограждение									10648306,32

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					76451611	1056044	67655877	3750789	86290466
							3638140	319470	4101553	6088069	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							4101553		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,5 %		1232834				
		Итого с временными									87523301
		Зимние удорожания			2,64 %		2202334				
		Итого с зимними удорожаниями									89725635
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									94202590
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1712482				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									95915072
		НДС			12 %		11509809				
		Итого с НДС									107424881
		скидка 5 %			5%		5371244				
		Всего с учетом СКИДКИ 5%									102053637

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сулейменова Г. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абжапов Г. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" Муртазиин Н. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КостСтандарт" Кекенов Р. Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)