Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

**Форма №КС-3**
Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Наименование строительства и его адрес: **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г. Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области**

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

**за октябрь месяц 2020 года**

/предостовляется ежемесячно субподрядчику, генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку/

| код заказчика | код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 34 | 04.05.2020 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, в тыс.тенге | | | | | | | | в том числе налог на добавленную стоимость 12% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно, НДС в т.ч. | В отчетном месяце без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С начала года | 261 745 641 | | | | | | | | 28 044 176 | 261 745 641 |
| в т.ч. за месяц: | | | | | | | | | | |
| **Всего за месяц** | | 137 258 151 | | | | | | | 16 470 978 | **153 729 129** |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно оздоровительного комплекса в г. Сергеевка района Шал акына Северо-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание ФОК**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 04.05.2020 года**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№3**

за октябрь 2020 года

на 2-1-3 ФОРМА ЗА ОКТЯБРЬ

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2020

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 102,3 | 1796,86 | 40,07 | 183819 | 4099 | 160947 | 18186 | 218165 |
| | | | | | 183,51 | 7,64 | 18773 | 781 | | 16160 | |
| 56 | Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 95 | 820,23 | 17,98 | 77922 | 1708 | 54564 | 20328 | 106110 |
| | | | | | 227,9 | 2,18 | 21651 | 207 | | 7860 | |
| 57 | Е11-060101-0119 | Фундаменты ленточные бетонные. Устройство | м3 | 2,7 | 26762,84 | 1269,78 | 72260 | 3428 | 61743 | 7061 | 85667 |
| | | | | | 2625,42 | 248,5 | 7089 | 671 | | 6346 | |
| 58 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00537 | 210729 | | 1132 | | 1132 | | 1222 |
| | | | | | | | | | | 91 | |
| 59 | С121-050301-3202 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,06756 | 203291 | | 13734 | | 13734 | | 14833 |
| | | | | | | | | | | 1099 | |
| | | **Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | | 348866,49 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 2. ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 24,6 | 27490,06 | 2289,6 | 676256 | 56324 | 526514 | 96862 | 834967 |
| | | | | | 3797,46 | 436,4 | 93418 | 10735 | | 61849 | |
| 61 | Е11-080201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,289 | 356682,47 | 2080,67 | 103081 | 601 | 86718 | 14817 | 127330 |
| | | | | | 54538,8 | 589,14 | 15762 | 170 | | 9432 | |
| 62 | Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 125 | 4435,38 | 237,97 | 554423 | 29746 | 361478 | 157127 | 768474 |
| | | | | | 1305,59 | 46,04 | 163199 | 5755 | | 56924 | |
| 63 | Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 10 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 558,08 | 2981,45 | 27,38 | 1663888 | 15282 | 1054482 | 539636 | 2379805 |
| | | | | | 1064,58 | 9,8 | 594123 | 5472 | | 176282 | |
| 64 | Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 10 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство | | 56,43 | 3182,59 | 27,38 | 179594 | 1545 | 117974 | 54565 | 252891 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | | 1064,58 | 9,8 | 60074 | 553 | | 18733 | |
| 65 | С121-110203-0101 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 30,7255 | 4925 | | 151323 | | 151323 | | 163429 |
| | | | | | | | | | | 12106 | |
| | | **Итого по разделу: 2. ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | 3328564,36 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 3. КОЛОННЫ К-1 - К-7** | | | | | | | | | |
| 67 | Е11-090301-0201 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 5,57419 | 21900,17 | 10281,75 | 122076 | 57312 | 11550 | 46841 | 182430 |
| | | | | | 9546,35 | 2632,09 | 53213 | 14672 | | 13513 | |
| 73 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 898,485 | 82,77 | 2,2 | 74368 | 1974 | 39555 | 22795 | 104936 |
| | | | | | 36,55 | 0,22 | 32840 | 196 | | 7773 | |
| 74 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 898,485 | 75,18 | 1,56 | 67544 | 1399 | 46950 | 13380 | 87398 |
| | | | | | 21,36 | 0,22 | 19195 | 196 | | 6474 | |
| | | **Итого по разделу: 3. КОЛОННЫ К-1 - К-7** | | | | | | | | | 263988,38 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 4. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 75 | Е11-090305-0101 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж | т конструкций | 27,45338 | 55992,92 | 23748,5 | 1537195 | 651977 | 405907 | 480040 | 2178614 |
| | | | | | 17459,1 | 7882,41 | 479311 | 216399 | | 161379 | |
| 76 | Е11-090501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 27,45338 | 6068,71 | 752,3 | 166607 | 20653 | 25442 | 83194 | 269785 |
| | | | | | 4389,68 | 2,18 | 120512 | 60 | | 19984 | |
| 84 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 856,44 | 82,77 | 2,2 | 70888 | 1881 | 37704 | 21728 | 100026 |
| | | | | | 36,55 | 0,22 | 31303 | 187 | | 7409 | |
| 85 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 856,44 | 75,18 | 1,56 | 64383 | 1334 | 44753 | 12754 | 83308 |
| | | | | | 21,36 | 0,22 | 18297 | 187 | | 6171 | |
| 86 | Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 покрытия | 588 | 531,05 | 152,43 | 312257 | 89630 | 45737 | 138394 | 486704 |
| | | | | | 300,83 | 40,27 | 176890 | 23682 | | 36052 | |
| 87 | С121-100103-1006 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 588 | 2505 | | 1472940 | | 1472940 | | 1590775 |
| | | | | | | | | | | 117835 | |
| 88 | Е11-060301-0301 | Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм | м2 | 588 | 2836,68 | 56,47 | 1667969 | 33203 | 1531786 | 103986 | 1913711 |
| | | | | | 175,13 | 19,2 | 102979 | 11291 | | 141756 | |
| 89 | Е11-060301-0302 К=5 | Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 569,21 | 1385,59 | 27,73 | 788690 | 15783 | 741076 | 33867 | 888362 |
| | | | | | 55,92 | 9,46 | 31831 | 5385 | | 65805 | |
| 90 | С121-050301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,38367 | 201367 | | 77258 | | 77258 | | 83439 |
| | | | | | | | | | | 6181 | |
| 91 | Е11-060301-0302 К=5 | Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины | м2 | 588 | 1193,52 | 27,73 | 701791 | 16304 | 652605 | 34985 | 795717 |
| | | | | | 55,92 | 9,46 | 32882 | 5563 | | 58942 | |
| | | **Итого по разделу: 4. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | 6859978,94 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 5. КАРКАС ЗДАНИЯ. ПРОГОНЫ СТЕНОВЫЕ** | | | | | | | | | |
| 92 | Е11-090102-0103 | Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж | т конструкций | 10,30992 | 58121,09 | 18484,58 | 599224 | 190575 | 149328 | 211700 | 875797 |
| | | | | | 25152,6 | 4606,23 | 259321 | 47490 | | 64874 | |
| 93 | Е11-090501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 10,30992 | 6068,71 | 752,3 | 62568 | 7756 | 9555 | 31243 | 101316 |
| | | | | | 4389,68 | 2,18 | 45257 | 22 | | 7505 | |
| 99 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 670,15 | 82,77 | 2,2 | 55469 | 1472 | 29502 | 17002 | 78269 |
| | | | | | 36,55 | 0,22 | 24494 | 146 | | 5798 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 100 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 670,15 | 75,18 | 1,56 | 50379 | 1044 | 35018 | 9980 | 65187 |
| | | | | | 21,36 | 0,22 | 14317 | 146 | | 4829 | |
| | | **Итого по разделу: 5. КАРКАС ЗДАНИЯ. ПРОГОНЫ СТЕНОВЫЕ** | | | | | | | | | 767639,65 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 6. КАРКАС ЗДАНИЯ. ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | |
| 101 | Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 5 | Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м | т конструкций | 20,47019 | 49082,18 | 22488,6 | 1004722 | 460346 | 80623 | 403007 | 1520347 |
| | | | | | 22655 | 5877,61 | 463752 | 120316 | | 112618 | |
| 107 | Е11-090301-0303 | Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 4,33862 | 22382,28 | 10209,01 | 97108 | 44293 | 16801 | 32239 | 139695 |
| | | | | | 8300,73 | 2468,57 | 36014 | 10710 | | 10348 | |
| 108 | Е11-090301-0302 | Балки одиночные подкрановые массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 1,09668 | 29358,21 | 13372,87 | 32197 | 14666 | 5438 | 10742 | 46373 |
| | | | | | 11026,8 | 3168,47 | 12093 | 3475 | | 3435 | |
| 109 | Е11-090301-0301 | Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м | т конструкций | 1,26727 | 37691,68 | 17717,42 | 47766 | 22453 | 6810 | 16454 | 69357 |
| | | | | | 14600,3 | 4217,19 | 18503 | 5344 | | 5138 | |
| 112 | Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 23,3366 | 26214,29 | 9314,18 | 611752 | 217361 | 82127 | 254577 | 935636 |
| | | | | | 13380,9 | 2429,11 | 312265 | 56687 | | 69306 | |
| 114 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 11,99692 | 75360,07 | 19505,29 | 904089 | 234003 | 26829 | 483119 | 1498184 |
| | | | | | 53618,5 | 4744,15 | 643257 | 56915 | | 110977 | |
| 116 | Е11-090501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 62,50628 | 6068,71 | 752,3 | 379333 | 47023 | 57927 | 189418 | 614251 |
| | | | | | 4389,68 | 2,18 | 274383 | 136 | | 45500 | |
| 117 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4062,5 | 82,77 | 2,2 | 336257 | 8925 | 178846 | 103067 | 474470 |
| | | | | | 36,55 | 0,22 | 148486 | 886 | | 35146 | |
| 118 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 4062,5 | 75,18 | 1,56 | 305401 | 6328 | 212283 | 60497 | 395170 |
| | | | | | 21,36 | 0,22 | 86791 | 886 | | 29272 | |
| | | **Итого по разделу: 6. КАРКАС ЗДАНИЯ. ПОКРЫТИЕ** | | | | | | | | | 3718623,99 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 7. ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ** | | | | | | | | | |
| 119 | Е11-090101-0101 | Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж | т конструкций | 4,5143 | 45753,73 | 15562,13 | 206546 | 70252 | 37792 | 80004 | 309474 |
| | | | | | 21820 | 3864,54 | 98502 | 17446 | | 22924 | |
| 120 | Е11-090501-0201 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 4,5143 | 6068,71 | 752,3 | 27396 | 3396 | 4184 | 13680 | 44362 |
| | | | | | 4389,68 | 2,18 | 19816 | 10 | | 3286 | |
| 126 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 293,15 | 82,77 | 2,2 | 24264 | 644 | 12906 | 7437 | 34238 |
| | | | | | 36,55 | 0,22 | 10715 | 64 | | 2536 | |
| 127 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 293,15 | 75,18 | 1,56 | 22038 | 457 | 15318 | 4365 | 28515 |
| | | | | | 21,36 | 0,22 | 6263 | 64 | | 2112 | |
| | | **Итого по разделу: 7. ЭКРАН ДЕКОРАТИВНЫЙ** | | | | | | | | | 280244,12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 8. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. Стены** | | | | | | | | | |
| 129 | С121-060201-0305 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 | м2 | 1245,87 | 9137 | | 11383514 | | 11383514 | | 12294195 |
| | | | | | | | | | | 910681 | |
| | | **Итого по разделу: 8. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. Стены** | | | | | | | | | 11383514,19 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 9. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. Кровля** | | | | | | | | | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 130 | Е11-090401-0203 Изм. и доп. вып. 5 | Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | м2 покрытия | 1424 | 1017,78 | 542,52 | 1449319 | 772554 | 105456 | 538958 | 2147338 |
| | | | | | 401,2 | 147,32 | 571309 | 209789 | | 159062 | |
| 131 | С121-060201-0409 | Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 170 мм ГОСТ 32603-2012 | м2 | 1424 | 10503 | | 14956272 | | 14956272 | 1196502 | 16152774 |
| | | **Итого по разделу: 9. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. Кровля** | | | | | | | | | 16405590,86 |
| | | **Раздел: 10. ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | |
| 140 | Е11-070104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т | шт. сборных конструкций | 18 | 2041,23 | 1236,38 | 36742 | 22255 | 600 | 21393 | 62786 |
| | | | | | 771,54 | 235,66 | 13888 | 4242 | | 4651 | |
| 141 | С121-040105-9901 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,52 | 81176 | | 42212 | | 42212 | 3377 | 45588 |
| | | **Итого по разделу: 10. ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | 78953,61 |
| | | **Раздел: 11. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ** | | | | | | | | | |
| 194 | Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 341,15 | 2489,96 | 65,23 | 849451 | 22254 | 560356 | 227277 | 1162866 |
| | | | | | 782,18 | 50,58 | 266841 | 17255 | | 86138 | |
| 195 | Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 1778,85 | 1825,88 | 12,71 | 3247965 | 22601 | 1816749 | 1274966 | 4884766 |
| | | | | | 791,87 | 4,5 | 1408615 | 8014 | | 361835 | |
| | | **Итого по разделу: 11. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ** | | | | | | | | | 4097416,39 |
| | | **Раздел: 12. ПОЛЫ. ТИП 1 - 951,3 М2** | | | | | | | | | |
| 201 | Е11-110101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 951,3 | 231,13 | 27,74 | 219877 | 26388 | 136349 | 62296 | 304746 |
| | | | | | 60,06 | 9,6 | 57139 | 9133 | | 22574 | |
| 202 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 114,156 | 8110,81 | 1469,63 | 925898 | 167767 | 448183 | 355740 | 1384168 |
| | | | | | 2715,12 | 600,05 | 309947 | 68499 | | 102531 | |
| 203 | Е11-110101-1103 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 951,3 | 775,42 | 24,46 | 737659 | 23267 | 448386 | 260415 | 1077919 |
| | | | | | 279,62 | 11,6 | 266006 | 11030 | | 79846 | |
| 204 | Е11-110101-1104 К=16 | Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 951,3 | 2002,83 | 68,16 | 1905291 | 64844 | 1789281 | 75528 | 2139285 |
| | | | | | 53,79 | 30,68 | 51166 | 29183 | | 158466 | |
| 205 | Е11-060301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 3,757635 | 252308,58 | 1234,46 | 948084 | 4639 | 901295 | 40030 | 1067163 |
| | | | | | 11217,2 | 489,46 | 42150 | 1839 | | 79049 | |
| 206 | Е11-110101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 951,3 | 26760,52 | 6,72 | 25457284 | 6393 | 22533178 | 2742650 | 30455929 |
| | | | | | 3067,08 | 0 | 2917713 | 0 | | 2255995 | |
| | | **Итого по разделу: 12. ПОЛЫ. ТИП 1 - 951,3 М2** | | | | | | | | | 30194091,14 |
| | | **Раздел: 13. ПОЛЫ. ТИП 2 - 142 М2** | | | | | | | | | |
| 213 | Е11-110101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 142 | 231,13 | 27,74 | 32821 | 3939 | 20353 | 9299 | 45489 |
| | | | | | 60,06 | 9,6 | 8529 | 1363 | | 3370 | |
| 214 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 17,04 | 8110,81 | 1469,63 | 138208 | 25042 | 66900 | 53101 | 206614 |
| | | | | | 2715,12 | 600,05 | 46266 | 10225 | | 15305 | |
| 215 | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 14,2 | 15218,29 | 1483,47 | 216100 | 21065 | 150436 | 48048 | 285279 |
| | | | | | 3140,72 | 458,91 | 44598 | 6517 | | 21132 | |
| 216 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 142 | 701,8 | 25,07 | 99655 | 3560 | 55957 | 39278 | 150048 |
| | | | | | 282,66 | 11,6 | 40138 | 1647 | | 11115 | |
| 217 | Е11-110101-1102 К=12 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 142 | 1271,88 | 51,12 | 180607 | 7259 | 167394 | 8667 | 204416 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м2 стяжки | | 41,92 | 23,01 | 5953 | 3267 | | 15142 | |
| | | **Итого по разделу: 13. ПОЛЫ. ТИП 2 - 142 М2** | | | | | | | | | 667391,1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 14. ПОЛЫ. ТИП 3 - 120,9 М2** | | | | | | | | | |
| 220 | Е11-110101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | | 120,9 | 231,13 | 27,74 | 27944 | 3354 | 17329 | 7917 | 38730 |
| | | | м2 площади уплотнения | | 60,06 | 9,6 | 7262 | 1161 | | 2869 | |
| 221 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 14,508 | 8110,81 | 1469,63 | 117672 | 21321 | 56959 | 45211 | 175913 |
| | | | м3 подстилающего слоя | | 2715,12 | 600,05 | 39391 | 8706 | | 13031 | |
| 222 | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 12,09 | 15218,29 | 1483,47 | 183989 | 17935 | 128083 | 40908 | 242889 |
| | | | м3 изоляции | | 3140,72 | 458,91 | 37971 | 5548 | | 17992 | |
| 223 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 120,9 | 701,8 | 25,07 | 84847 | 3031 | 47642 | 33441 | 127752 |
| | | | м2 стяжки | | 282,66 | 11,6 | 34174 | 1402 | | 9463 | |
| 224 | Е11-110101-1102 К=12 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 120,9 | 1271,88 | 51,12 | 153770 | 6181 | 142521 | 7379 | 174041 |
| | | | м2 стяжки | | 41,92 | 23,01 | 5069 | 2782 | | 12892 | |
| | | **Итого по разделу: 14. ПОЛЫ. ТИП 3 - 120,9 М2** | | | | | | | | | 568222,42 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 15. ПОЛЫ. ТИП 4 - 48,8 М2** | | | | | | | | | |
| 227 | Е11-110101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем | | 48,8 | 231,13 | 27,74 | 11279 | 1354 | 6994 | 3196 | 15633 |
| | | | м2 площади уплотнения | | 60,06 | 9,6 | 2931 | 469 | | 1158 | |
| 228 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 5,856 | 8110,81 | 1469,63 | 47497 | 8606 | 22991 | 18249 | 71005 |
| | | | м3 подстилающего слоя | | 2715,12 | 600,05 | 15900 | 3514 | | 5260 | |
| 229 | Е11-110101-0803 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | | 4,88 | 15218,29 | 1483,47 | 74265 | 7239 | 51699 | 16512 | 98040 |
| | | | м3 изоляции | | 3140,72 | 458,91 | 15327 | 2239 | | 7262 | |
| 230 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 48,8 | 701,8 | 25,07 | 34248 | 1223 | 19230 | 13498 | 51566 |
| | | | м2 стяжки | | 282,66 | 11,6 | 13794 | 566 | | 3820 | |
| 231 | Е11-110101-1102 К=12 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 48,8 | 1271,88 | 51,12 | 62068 | 2495 | 57527 | 2979 | 70250 |
| | | | м2 стяжки | | 41,92 | 23,01 | 2046 | 1123 | | 5204 | |
| 232 | Е11-110101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | | 48,8 | 1276,7 | 77,27 | 62303 | 3771 | 31533 | 25839 | 95193 |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 553,28 | 10 | 27000 | 488 | | 7051 | |
| | | **Итого по разделу: 15. ПОЛЫ. ТИП 4 - 48,8 М2** | | | | | | | | | 291660,12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 16. ПОЛЫ. ТИП 7 - 312,4 М2** | | | | | | | | | |
| 240 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 312,4 | 701,8 | 25,07 | 219242 | 7832 | 123106 | 86411 | 330105 |
| | | | м2 стяжки | | 282,66 | 11,6 | 88304 | 3622 | | 24452 | |
| | | **Итого по разделу: 16. ПОЛЫ. ТИП 7 - 312,4 М2** | | | | | | | | | 219241,82 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 17. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-010101-0314 | Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | | 2,328 | 186,16 | 177,38 | 433 | 413 | 0 | 80 | 555 |
| | | | м3 грунта | | 8,79 | 38,98 | 20 | 91 | | 41 | |
| 33 | Е11-010102-0314 | Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | | 1,92 | 247,59 | 239,15 | 475 | 459 | 0 | 93 | 613 |
| | | | м3 грунта | | 8,32 | 58,62 | 16 | 113 | | 45 | |
| 34 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | | 0,072 | 1629,94 | 0 | 117 | 0 | 0 | 84 | 218 |
| | | | м3 грунта | | 1629,94 | 0 | 117 | 0 | | 16 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35 | С341-020102-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 3,2064 | 141 | | 452 | | | | 488 |
| | | | | | | | | | | 36 | |
| 36 | Е11-010102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1,92 | 17,9 | 15,25 | 34 | 29 | 0 | 11 | 49 |
| | | | | | 2,54 | 5,72 | 5 | 11 | | 4 | |
| 37 | Е11-010205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,0144 | 708,59 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| | | | | | 708,59 | 0 | 10 | 0 | | 1 | |
| 38 | Е11-010104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,4656 | 30,61 | 30,61 | 14 | 14 | 0 | 4 | 19 |
| | | | | | 0 | 10,51 | 0 | 5 | | 1 | |
| 39 | Е11-080101-0202 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 0,28 | 5408,62 | 1453,12 | 1514 | 407 | 908 | 343 | 2006 |
| | | | | | 712,3 | 606,18 | 199 | 170 | | 149 | |
| 40 | Е11-070501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка | шт. сборных конструкций | 4 | 2120,42 | 1042,22 | 8482 | 4169 | 1777 | 4704 | 14241 |
| | | | | | 633,93 | 362,7 | 2536 | 1451 | | 1055 | |
| 41 | С121-041201-9907 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 1,592 | 27164 | | 43245 | | 43245 | | 46705 |
| | | | | | | | | | | 3460 | |
| 42 | Ц13-370101-0110 | Оборудование без механизмов массой до 8 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 | 225358,55 | 84330,94 | 225359 | 84331 | 16466 | 88108 | 338543 |
| | | | | | 124562 | 19876,58 | 124562 | 19877 | | 25077 | |
| 43 | 5104-0104-0415 РСНБ РК 2015 | Блоки котельные модульные на твердом топливе с тепловой мощностью отопительной системы 1600 кВт | комплект | 1 | 23674600 | | 23674600 | | 23674600 | | 23674600 |
| | | Отпускная цена | | | 23674600 | | 23674600 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | ***23674600*** | | | | |
| | | **Итого по разделу: 17. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ** | | | | | | | | | 23954736,77 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 18. Вертикальная планировка и растительный слой грунта** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0201 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 241,5 | 47,61 | 47,61 | 11497 | 11497 | 0 | 2385 | 14993 |
| | | | | | 0 | 13,72 | 0 | 3313 | | 1111 | |
| 2 | Е11-010104-0209 К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 241,5 | 160,14 | 160,14 | 38673 | 38673 | 0 | 8024 | 50433 |
| | | | | | 0 | 46,15 | 0 | 11144 | | 3736 | |
| 3 | С341-010103-1001 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 338,1 | 226,6 | | 76613 | | | | 82743 |
| | | | | | | | | | | 6129 | |
| 4 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 241,5 | 14,65 | 12,52 | 3539 | 3023 | 14 | 1177 | 5093 |
| | | | | | 2,08 | 4,69 | 502 | 1133 | | 377 | |
| 5 | Е11-010102-0320 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 (недостающего из карьера) | м3 грунта | 1690,5 | 175,88 | 171,74 | 297332 | 290330 | 570 | 48376 | 373364 |
| | | | | | 3,8 | 35,94 | 6432 | 60757 | | 27657 | |
| 6 | С341-010103-1012 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (из карьера) | т | 3296,475 | 526,9 | | 1736913 | | | | 1875866 |
| | | | | | | | | | | 138953 | |
| 7 | С121-010102-0101 | Глина | м3 | 771,6 | 1648 | | 1271597 | | 1271597 | | 1373325 |
| | | | | | | | | | | 101728 | |
| 8 | Е11-010104-0202 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпи) | м3 грунта | 1690,5 | 54,1 | 54,1 | 91456 | 91456 | 0 | 18976 | 119266 |
| | | | | | 0 | 15,59 | 0 | 26355 | | 8835 | |
| 9 | Е11-010104-0210 К=4 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 1690,5 | 181,78 | 181,78 | 307292 | 307292 | 0 | 63758 | 400734 |
| | | | | | 0 | 52,38 | 0 | 88552 | | 29684 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | Е11-010201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 1690,5 | 65,82 | 65,82 | 111273 | 111273 | 0 | 29309 | 151829 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 24,08 | 0 | 40708 | | 11247 | |
| 11 | Е11-010201-0107 К=4 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 1690,5 | 25,51 | 25,51 | 43124 | 43124 | 0 | 8698 | 55967 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 0 | 7,15 | 0 | 12080 | | 4146 | |
| 12 | Е11-010201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | | 1690,5 | 77,03 | 66,03 | 130227 | 111618 | 5410 | 25704 | 168405 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 7,81 | 13,31 | 13199 | 22501 | | 12474 | |
| 13 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 241,5 | 14,65 | 12,52 | 3539 | 3023 | 14 | 1177 | 5093 |
| | | | м3 грунта | | 2,08 | 4,69 | 502 | 1133 | | 377 | |
| 14 | С341-010103-1001 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | | 338,1 | 226,6 | | 76613 | | | | 82743 |
| | | | т | | | | | | | 6129 | |
| 15 | Е11-010104-0201 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (участки озеленения) | | 241,5 | 47,61 | 47,61 | 11497 | 11497 | 0 | 2385 | 14993 |
| | | | м3 грунта | | 0 | 13,72 | 0 | 3313 | | 1111 | |
| 16 | Е11-010104-0209 К=4 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | | 241,5 | 160,14 | 160,14 | 38673 | 38673 | 0 | 8024 | 50433 |
| | | | м3 грунта | | 0 | 46,15 | 0 | 11144 | | 3736 | |
| 17 | Е11-010203-0102 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | | 731,05 | 6,1 | 6,1 | 4462 | 4462 | 0 | 812 | 5696 |
| | | | м2 спланированной площади | | 0 | 1,54 | 0 | 1128 | | 422 | |
| 18 | Е11-010203-0101 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 | | 542,35 | 5,27 | 5,27 | 2859 | 2859 | 0 | 511 | 3640 |
| | | | м2 спланированной площади | | 0 | 1,31 | 0 | 710 | | 270 | |
| | | **Итого по разделу: 18. Вертикальная планировка и растительный слой грунта** | | | | | | | | | 4257178,24 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 19. МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ** | | | | | | | | | |
| 63 | У86-010602-0203 | Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 | | 41,5 | 42541 | 4196 | 1765452 | 174134 | 1092488 | 506353 | 2453549 |
| | | | секция | | 12020 | 1388 | 498830 | 57602 | | 181744 | |
| 64 | У86-010605-0401 | Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками | | 0,5 | 56444 | 115 | 28222 | 58 | 23654 | 4123 | 34932 |
| | | | шт. | | 9022 | 39 | 4511 | 20 | | 2588 | |
| 65 | Е11-110101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 252 | 8228,81 | 1469,63 | 2073660 | 370347 | 1019103 | 785297 | 3087674 |
| | | | м3 подстилающего слоя | | 2715,12 | 600,05 | 684210 | 151213 | | 228717 | |
| | | **Итого по разделу: 19. МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ** | | | | | | | | | 3867333,62 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 111553238 | 5316506 | 68448890 | 11496786 | 131000052 |
| | | | | | | | 12222648 | 1551052 | 23674600 | 7950041 | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 23674600 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,5 %** | | **1609882** | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **132609938** |
| | | **Зимние удорожания** | | | **2,64 %** | | **2875893** | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **135485831** |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605** | | | | | | | | | **142246039** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **2236225** | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **144482264** |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **НДС** | | | **12 %** | | **17337872** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **161820136** |
| | | **скидка 5 %** | | | **5%** | | **8091007** | | | | |
| | | **Всего с учетом СКИДКИ 5%** | | | | | | | | | **153729129** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Отес Актобе»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сулейменова Г. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И. О. Руководителя отдела Шпистер Г. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" Муртазиин Н. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "КостСтандарт" Кекенов Р. Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)