Заказчик Аронов Азамат Курмангалиевич
Подрядчик ТОО "Экостройсервис ПВ"
Наименование объекта: Строительство гостиничного комплекса по ул.Чимкенская в г.Аксу Павлодарской области

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0404	Грунты 1 группы Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % ктрм1=0; кмат1=0, ктрм2=0; кмат2=0; ктрм3=1; кмат3=0,	м3 грунта	75,74	243,04	223,05	18408	16894	–	5394	25706
					19,99	78,93	1514	5978	–	1904	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. 1 группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33,33	640,74	–	21356	–	-	15376	39671
					640,74	–	21356	–	–	2939	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3	7,7	2067,53	1042,86	15920	8030	–	8557	26435
					1024,68	196,49	7890	1513	–	1958	
4	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0,	шт. сборных конструкций	137	3618,23	2463,01	495698	337433	–	329945	891694
					1155,22	885,76	158265	121349	–	66051	
5	1107-0101-0105	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0,	шт. сборных конструкций	4	2967,5	1804,75	11870	7219	–	8405	21897

				1162,75	618	4651	2472	–	1622	
6 1106-0701-0201	Монолитные заделки НР = 91 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3	0,87	12524,14	4447,13	10896	3869	–	7019	19348
				8077,01	788,51	7027	686	–	1433	
7 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3 подстилающего слоя	11	4164,36	1468,73	45808	16156	–	34037	86233
				2695,64	596,18	29652	6558	–	6388	
8 1108-0101-0307	Стены, фундаменты Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м2 поверхности	97,4	244,89	18,47	23852	1799	–	20706	48123
				226,42	2,17	22053	211	–	3565	
9 1107-0501-0104	Блоки стен массой более 1,5 т Установка НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0.	шт. сборных конструкций	264	3618,23	2463,01	955213	650235	–	635805	1718299
				1155,22	885,76	304978	233840	–	127281	
10 1107-0502-0102	Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт. сборных конструкций	4	9580	4213,5	38320	16854	–	31965	75908
				5366,5	1405,75	21466	5623	–	5623	
11 1107-0102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	шт. сборных конструкций	8	8353,25	4531,25	66826	36250	–	45907	121752
				3822	1041	30576	8328	–	9019	
12 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0.	шт. сборных конструкций	56	3529,45	1491,3	197649	83513	–	161697	388094
				2038,14	408,84	114136	22895	–	28748	

11 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	46,53	9823,28	2294,33	457077	106755	168228	188108	696800
				3913,48	433,54	182094	20173	–	51615	
12 1108-0201-1704	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	243,89	11770,22	1433,99	2870638,956	349736	864985	1601471	4829878,96
				6789,61	271	1655917,983	66094	–	357769	
13 1113-0601-0101	Изоляция полиэтиленовой пленкой в один слой НР = 69 %	м2	106,26	3489,9	902,82	370837	95934	95496	150813	563382
				1688,38	368,56	179407	39163	–	41732	
14 1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	115,5	591,06	1,72	68267	199	21701	43203	120388
				401,45	0,76	46367	88	–	8918	
15 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,16	262843,75	2081,25	42055	333	33050	8152	54224
				54200	587,5	8672	94	–	4017	
16 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,61	2065,09	238,44	32236	3722	8268	19493	55867
				1296,99	45,74	20246	714	–	4138	
17 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	64	417,56	240,77	26724	15409	2383	14060	44047
				139,56	46,61	8932	2983	–	3263	
18 1110-0402-0101	Перегородки без изоляции в зданиях промышленных предприятий. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,82	4969,26	43,28	103460	901	59914	38696	153528
				2048,27	16,86	42645	351	–	11372	

19	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м2 изолируемой поверхности	379,5	77.01	11.57	29225	4389	–	23725	57186
					65.44	2.51	24836	952	–	4236	
20	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3 утеплителя	75,9	3679,1	1622,21	279244	123126	–	169365	484498
					2056,89	368,56	156118	27974	–	35889	
21	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м2 стяжки	379,5	280,56	96,12	106473	36479	–	71736	192466
					184,44	21.03	69994	7980	–	14257	
22	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м2 стяжки	1897,5	2,11	1.42	3995	2699	–	1760	6215
					0,68	0.33	1296	617	–	460	
23	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3 древесины в конструкции	9,2	20304,02	1253.8	186797	11535	–	161635	376307
					19050,22	470.87	175262	4332	–	27875	
24	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3 древесины в конструкции	10,2	20646,57	936.57	210595	9553	–	184520	426724
					19710	390.2	201042	3980	–	31609	
25	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3 древесины в конструкции	1,63	16125,77	1166.87	26285	1902	–	22620	52817
					14958,9	460.12	24383	750	–	3912	

26	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	17,13	1319,32	22,3	22600	382	-	20147	46167
					1297,02	9,75	22218	167	–	3420	
27	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м3 древесины в конструкции	21,03	772,66	51,17	16249	1076	–	14049	32722
					721,49	20,78	15173	437	–	2424	
28	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м2 обработанной поверхности	59,6	29,71	2,37	1771	141	–	1518	3552
					27,35	0,96	1630	57	–	263	
29	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0,	м2 покрытия	59,6	350,79	69,78	20907	4159	–	16499	40398
					281,01	26,58	16748	1584	–	2992	
30	1112-0101-0703	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам НР = 92 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м2 кровли	59,6	437,7	51,06	26087	3043	–	21982	51915
					386,64	14,24	23044	849	–	3846	
31	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м2 покрытия	18,13	894,76	13,18	16222	239	–	14753	33453
					881,58	2,92	15983	53	–	2478	
32	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 % кмат1=0; кмат2=0; кмат3=0;	м примыканий	22,68	442,55	25,57	10037	580	–	8817	20362

				416.98	5.6	9457	127	–	1508	
Тип 1										
33 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	17.64	7665.76	1468.71	135224	25908	61764	54585	204994
				2695.69	596.2	47552	10517	–	15185	
34 2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	17.64	2771		48880		48880	–	52790
				–		-		–	3910	
35 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8.82	20036.17	1042.86	176719	9198	158484	9801	201442
				1024.6	196.49	9037	1733	–	14922	
36 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	88.2	639.95	25.17	56444	2220	29450	24243	87142
				280.88	11,52	24774	1016	–	6455	
37 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	176,4	90.97	4,29	16047	756	14679	891	18293
				3,47	1,9	612	336	–	1355	
38 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	88,2	1338.95	65,31	118095	5760	24172	85178	219535
				999,58	27,8	88163	2452	–	16262	
39 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	61,2	515,72	1,47	31562	90	16047	14537	49787
				252,04	0,65	15425	40	–	3688	
Тип 2										
40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	80,7	639.96	25,18	51645	2032	26946	22181	79732
				280.88	11,52	22667	930	–	5906	

41 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	484,2	90,97	4,29	44048	2076	40291	2447	50215
				3,47	1,9	1681	922	–	3720	
42 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	80,7	1338,92	65,29	108051	5269	22116	77934	200864
				999,58	27,79	80666	2243	–	14879	
43 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	58,96	515,72	1,48	30407	87	15459	14005	47965
				252,05	0,64	14861	38	–	3553	
44 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором (затирка швов) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,82	594,82	5,63	39746	376	10474	23262	68049
				432,45	2,72	28896	182	–	5041	
45 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону (потолок) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	167,06	44	0,68	7350	113	1121	4934	13267
				36,61	0,31	6116	51	–	983	
46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1243,13	1262,96	65,48	1570023	81400	522711	822694	2584134
				777	50,24	965912	62455	–	191417	
47 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1243,13	1302,76	16,93	1619500,039	21046,1909	648976,017	764624,4	2574854,39
				763,78	5,07	949477,8314	6302,6691	–	190729,955	

48 1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	284.77	44	0.68	12529	193	1911	8410	22614
				36.61	0.31	10425	88	–	1675	
49 1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 69 % kмат1=0; kмат2=0; kмат3=0;	м2	36	1922.83	45.5	69222	1638	–	47064	125589
				1877.33	17.36	67584	625	–	9303	
50 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 % kмат1=0; kмат2=0; kмат3=0;	м2 проемов	124	1029.46	148.71	127653.04	18440.04	–	105666.228	124332
				880.75	66.08	109213	8193.92	–	18665.5414	

Итого по акту	**18 531 655**
Итого в текущих ценах с учетом непредвиденных 2%	18 902 288
НДС (12 %)	2 268 275
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21 170 563**

Заказчик

_____ **А.К.Аронов**

Подрядчик

ТОО "Экостройсервис ПВ"
Директор

_____ **К.Аронов**

«Экостройсервис ПВ» ТОО
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР