Форма 4

Заказчик КГУ "Областная специализированная ДЮСШ олимпийского резерва по боксу" КГУ "Управление физической культуры и спорта акимата СКО"
Подрядчик ТОО "ЗАҢҒАР-LTD"
Договор №15 от 09 апреля 2020 г.
Наименование работ; Капитальный ремонт старого здания КГУ "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу" КГУ "Управление

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

Акт выполненных работ №1 от 07.07.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Е11-460401-0206 1146-0401-0206 РСНБ РК 2015	**Отмостка железобетонная, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**										
		НР - 84%; СП - 8%	м3	16,086		27066,69	12763,30	435394,78	205310,44	30023,23	242824,95	732477,31
		Состав работ:				12436,97	5533,77	200061,10	89016,22		54257,58	
		1. Разборка конструкций										
		2. Резка арматуры										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					435394,78	205310,44	30023,23	242824,95	732477,31
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					200061,10	89016,22	--	54257,58	
		Материалы	Тенге					435394,78				
		Всего заработная плата	Тенге					30023,23				
		Накладные расходы	Тенге						289077,32			
		Сметная прибыль	Тенге					242824,95				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					54257,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					732477,31				
		Сметная заработная плата	Тенге									267,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						289077,32			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					732477,31				
		Сметная заработная плата	Тенге									267,35
		РАЗДЕЛ 2. Фасады							289077,32			
4	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**										
		НР - 80%; СП - 8%	м2	327,61		1552,17	21,09	508507,08	6910,38	--	402207,73	983571,99
		Состав работ:				1531,08	3,55	501596,70	1162,96		72857,18	
		1. Подготовка поверхности стен										
		2. Разметка проектного положения металлического каркаса										
		3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями										
		4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами									
5	Прайс-лист	**Крепежный кронштейн ККУ 150х80**									
		СП - 8%	шт.	1203	203,57	--	244896,43	--	244896,43	--	264488,14
					--	--	--	--		19591,71	
7	С121-130211-0601 2113-0211-0601 РСНБ РК 2015	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**									
		СП - 8%	шт.	5500	1,00	--	5500,00	--	5500,00	--	5940,00
					--	--	--	--		440,00	
8	С121-130211-0602 2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм**									
		СП - 8%	шт.	2500	2,00	--	5000,00	--	5000,00	--	5400,00
					--	--	--	--		400,00	
10	С121-130814-1501 2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**									
		СП - 8%	м	42	505,00	--	21210,00	--	21210,00	--	22906,80
					--	--	--	--		1696,80	
11	Прайс-лист	**Планка стыковочная**									
		СП - 8%	шт.	16	830,36	--	13285,71	--	13285,71	--	14348,57
					--	--	--	--		1062,86	
12	Прайс-лист	**Заклепка 3,2х8мм**									
		СП - 8%	шт.	500	11,61	--	5803,57	--	5803,57	--	6267,86
					--	--	--	--		464,29	
14	С121-110102-0104 2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100**									
		СП - 8%	м3	32,001	18308,00	--	585874,31	--	585874,31	--	632744,25
					--	--	--	--		46869,94	
15	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2	327,61	778,57	3,26	255067,05	1069,64	113942,76	112353,85	396814,57
		Состав работ:			427,50	1,18	140054,66	387,65		29393,67	
		1. Монтаж алюминиевых панелей									
		2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей									
16	Прайс-лист	**Металлический сайдинг Lбрус-15х240мм в полимерном покрытии**									
		СП - 8%	м2	360,371	1928,57	--	695001,21	--	695001,21	--	750601,31
					--	--	--	--		55600,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2340145,37	7980,01	1690514,00	514561,57	3083083,50
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				641651,36	1550,61	--	228376,56	
		Материалы	Тенге				2340145,37				
		Всего заработная плата	Тенге				113942,76				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					643201,97			
		Накладные расходы	Тенге				1576571,24				
		Сметная прибыль	Тенге				514561,57				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				228376,56				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				3083083,50				
			чел.-ч								584,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					643201,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3083083,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584,85
		Сметная заработная плата	Тенге					643201,97			
		РАЗДЕЛ 3. Отмостка									
17	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	75	1038,31	157,09	77873,06	11782,04	44964,60	26758,74	113002,35
		НР - 108%; СП - 8%			281,69	48,67	21126,42	3650,19		8370,54	
		Состав работ:									
		1. Планировка и укатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную									
		3. Укатка с поливкой водой									
18	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	75	-126,82	-11,04	-9511,45	-828,00	-7744,50	-1262,54	-11635,91
		НР - 108%; СП - 8%			-12,52	-3,07	-938,95	-230,06		-861,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				68361,61	10954,04	37220,10	25496,21	101366,44
							20187,47	3420,13	--	7508,63	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				68361,61				
		Материалы	Тенге				37220,10				
		Всего заработная плата	Тенге					23607,60			
		Накладные расходы	Тенге				25496,21				
		Сметная прибыль	Тенге				7508,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				101366,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,58
		Сметная заработная плата	Тенге					23607,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				101366,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,58
		Сметная заработная плата	Тенге					23607,60			
		РАЗДЕЛ 4.Вывоз мусова									
33	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	3,7	92,00	--	340,40	--		--	367,63
		СП - 8%			--	--	--	--		27,23	
34	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	3,7	334,00	--	1235,80	--		--	1334,66
		СП - 8%			--	--	--	--		98,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1576,20	--	--	--	1702,30
							--	--	--	126,10	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1576,20				
		Транспортные расходы	Тенге				1576,20				
		Сметная прибыль	Тенге				126,10				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1702,30				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1702,30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Предлагаемые работы									
		Демонтажные рабоы									
1	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжка цементные. Разборка покрытия	м2	21	1722,07	580,04	36163,43	12180,92	--	21108,94	61854,16
		НР - 72%; СП - 8%			1142,02	254,07	23982,50	5335,47		4581,79	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
2	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	29,45	704,41	53,55	20744,96	1576,90	--	14303,91	37852,78
		НР - 72%; СП - 8%			650,87	23,72	19168,06	698,47		2803,91	
		Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели									
3	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	42,9	78,20	0,03	3354,84	1,39	--	2414,48	6230,87
		НР - 72%; СП - 8%			78,17	--	3353,45	--		461,55	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке									
4	Е12-080101-0402 1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	48	100,35	--	4816,97	--	--	3468,22	8948,01
		НР - 72%; СП - 8%			100,35	--	4816,97	--		662,82	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке									
5	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж Монтаж**	камера	4	3853,02	5,55	15412,08	22,20	--	11080,71	28612,22
		НР - 72%; СП - 8%			3847,47	--	15389,88	--		2119,42	
		Состав работ: 1. Установка видеокамеры в кожух 2. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления камеры видеонаблюдения 3. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров 4. Закрепление камеры видеонаблюдения, включая затяжку винтов до проектного усилия 5. Настройка изображения и фокуса									
6	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	10,44	154,17	18,79	1609,53	196,18	--	1060,04	2883,14
		НР - 72%; СП - 8%			135,38	5,64	1413,35	58,93		213,57	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
7	Прайс-лист	Крепежный профиль Г-образный КПГ 60х44х3000, 1-0,8 мм									
		СП - 8%	шт.	202	1517,86	--	306607,14	--	306607,14	--	331135,71
					--	--	--	--		24528,57	
8	Прайс-лист	Анкер фасадный 10х120мм									
		СП - 8%	шт.	1220	226,79	--	276678,57	--	276678,57	--	298812,86
					--	--	--	--		22134,29	
9	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм									
		НР - 80%; СП - 8%	м2	320	464,21	4,01	148545,74	1283,47	56448,00	72954,33	239220,08
					283,79	1,18	90814,27	378,65		17720,01	
		Состав работ: 1. Подгонка и крепление плит утеплителя 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны									
10	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2									
		СП - 8%	м2	352	85,00	--	29920,00	--	29920,00	--	32313,60
					--	--	--	--		2393,60	
11	Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей									
		НР - 72%; СП - 8%	м труб	35,4	1383,62	0,11	48980,03	3,93	33756,20	10958,33	64733,43
					429,94	--	15219,90	--		4795,07	
		Состав работ: 1. Установка ухватов 2. Сборка и навеска водосточных труб 3. Крепление труб									
12	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
		СП - 8%	м	35,4	2154,00	--	76251,60	--	76251,60	--	82351,73
					--	--	--	--		6100,13	
13	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
		СП - 8%	шт.	10	1883,00	--	18830,00	--	18830,00	--	20336,40
					--	--	--	--		1506,40	
14	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
		СП - 8%	шт.	9	1832,00	--	16488,00	--	16488,00	--	17807,04
					--	--	--	--		1319,04	
15	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм									
		СП - 8%	шт.	50	990,00	--	49500,00	--	49500,00	--	53460,00
					--	--	--	--		3960,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 400 мм. Устройство**									
		НР - 80%; СП - 8%	м	169,87	3247,76	6,64	551697,71	1127,62	468757,79	65628,51	666712,32
		Состав работ:			481,62	1,31	81812,30	223,34		49386,10	
		1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов									
		2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов									
		3. Устройство откосов									
		4. Герметизация швов силиконовым герметиком									
17	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	27,2	4050,31	17,00	110168,44	462,48	78480,88	28830,69	150119,06
		Состав работ:			1147,98	4,14	31225,07	112,64		11119,93	
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
18	Прайс-лист	**Заклепка 3,2х8мм**									
		СП - 8%	шт.	550	11,61	--	6383,93	--	6383,93	--	6894,64
		Крыльцо			--	--	--	--		510,71	
19	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	21	652,70	124,28	13706,75	2609,92	6055,83	5212,58	20432,87
		Состав работ:			240,05	29,75	5041,00	624,85		1513,55	
		1. Подготовка готового основания									
		2. Устройство выравнивающих стяжек									
20	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	21	463,27	46,00	9728,66	965,93	8295,97	651,66	11210,74
		Состав работ:			22,23	11,50	466,76	241,57		830,43	
		1. Подготовка готового основания									
		2. Устройство выравнивающих стяжек									
21	С122-060105-0102 2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**									
		СП - 8%	м2	21	14758,00	--	309918,00	--	309918,00	--	334711,44
					--	--	--	--		24793,44	
22	Прайс-лист	**Ограждения хромированная**									
		СП - 8%	м2	7	27016,00	--	189112,00	--	189112,00	--	204240,96
					--	--	--	--		15128,96	
23	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,006	249875,00	--	1499,25	--	1499,25	--	1619,19
					--	--	--	--		119,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Входная группа									
24	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,171	70498,81	32539,41	12055,30	5564,24	2630,66	3970,98	17308,38
		НР - 69%; СП - 8%			22575,42	11079,84	3860,40	1894,65		1282,10	
		Состав работ: 1. Установка и крепление рам 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
25	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,171	273028,00	--	46687,79	--	46687,79	--	50422,81
		СП - 8%			--	--	--	--		3735,02	
26	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,03	29122,39	15150,56	873,67	454,52	194,39	238,61	1201,27
		НР - 69%; СП - 8%			7492,30	4034,93	224,77	121,05		88,98	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
27	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,01	2819622,00	--	28196,22	--	28196,22	--	30451,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2255,70	
28	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	8	833,50	25,89	6667,98	207,12	688,22	5378,08	13009,74
		НР - 92%; СП - 8%			721,58	9,14	5772,64	73,10		963,68	
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
29	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	3,2	2205,00	--	7056,00	--	7056,00	--	7620,48
		СП - 8%			--	--	--	--		564,48	
30	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	4,8	2676,00	--	12844,80	--	12844,80	--	13872,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1027,58	
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18	92,80	2,87	1670,44	51,66	768,15	590,75	2442,08
		НР - 69%; СП - 8%			47,26	0,31	850,64	5,52		180,90	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
32	Е11-130301-1401 1113-0301-1401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140**	м2	18	257,13	2,87	4628,35	51,66	4254,47	226,14	5242,85
		НР - 69%; СП - 8%			17,90	0,31	322,22	5,52		388,36	
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		отмостка									
33	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	9,387	26899,12	9,00	252502,08	84,48	215199,28	34985,21	310486,27
		НР - 94%; СП - 8%			3964,88	--	37218,31	--		22998,98	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
		3. Устройство деформационных швов									
		4. Уход за подстилающими слоями									
		Внутренняя отделка									
34	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	85,316	839,89	1,56	71656,43	133,16	37214,98	27497,27	107086,00
		НР - 80%; СП - 8%			402,13	0,74	34308,29	63,29		7932,30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2685415,00	26988,88	2275470,41	316099,82	3241636,00
		Стоимость монтажных работ	Тенге				382955,73	9837,04	--	240121,19	
		Всего заработная плата	Тенге				23118,12				
		Накладные расходы	Тенге					23084,82			
		Сметная прибыль	Тенге				16621,07				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3179,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42918,33				
		Сметная заработная плата	Тенге								16,02
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					23084,82			
		Материалы	Тенге				2649367,93				
		Всего заработная плата	Тенге				909919,77				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					363607,09			
		Накладные расходы	Тенге				1362725,59				
		Сметная прибыль	Тенге				295269,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				235570,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3180208,00				
		Сметная заработная плата	Тенге					363607,09			350,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12928,97				
	Материалы		Тенге				2825,05				
	Всего заработная плата		Тенге					6100,87			
		Накладные расходы	Тенге				4209,60				
		Сметная прибыль	Тенге				1371,09				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18509,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,15
		Сметная заработная плата	Тенге					6100,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3241636,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372,15
		Сметная заработная плата	Тенге					392792,78			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7160265,56**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1244855,66				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					251233,38			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					103824,01			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4033227,73		
		- Перевозка грузов	Тенге				1576,20				
		- Накладные расходы	Тенге							1098982,55	
		- Сметная прибыль	Тенге							530390,04	

Итого по акту в текущем уровне цен (k=0,937 645 2497415) 6 713 789
Всего по акту с учетом НДС (12%) 7 519 444, 13

Заказчик:
КГУ "Областная специализированная ДЮСШ олимпийского резерва по боксу" _____ **Жакиянов Ж. Е.**

Технадзор:
ТОО "ҚызылжарҚұрылыс" _____ **Омаров А. Е.**

Представитель проектной организации
ТОО "БартИман" _____ **Авхадов Х. А.**

Подрядчик:
ТОО "Заңғар-LTD" _____ **Макенов С. С.**