Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система"

Подрядчик:ТОО "Dizain-D.A."

Наименование строительства и его адрес:«Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система», ЗКО, Каратобинский район, с.Каратобе

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3

От 20 сентября 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		36	01.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система	69869395,02	22627908,01							2715348,96	25343256,97

Место печати (при наличии)

Заказчик Директор Зейнуллин А.К. 990340008763

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор Мухамбетов У.С. 050440005747

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор Уткилбаев А.М.

170940030845

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Башпаков Е.А, 090140000871 №KZ 50VJE00039164 от 27.06.2018г.

Башпаков Е.А.
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик : **ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", БИН 990340008763, Западно-Казахстанская область,Каратобинский район, с.Каратобе, ул.КУРМАНГАЛИЕВА, 24, тел.87114531104**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Лиственная, 12/1, 87016360208**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинскяцентрализованная библиотечная система»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт и перепланировка помещении зданий ГУ "Каратобинский централизированная библиотечная система"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 01.07.2021**

Акт выполненных работ №3

от 20 сентября 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 116. Отмостка										
			Раздел: 117. Кровля										
			Раздел: 118. Отделка стен и потолков										
1	29	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		534,97	1634,06	23,26	874171	12444	259995	484574	1467445	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1124,8	7,45	601732	3986		108700		
2	30	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		238,07	917,69	5,7	218474	1357	63393	123327	369145	
				м2 отделываемой поверхности		645,71	1,83	153724	436		27344		
3	31	Е11-150405-0107 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке		534,97	1232,3	7,34	659241	3927	121278	428770	1175052	
				м2 окрашиваемой поверхности		998,26	3,6	534037	1926		87041		
4	32	Е11-150405-0108 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке		238,07	1559,45	7,99	371258	1902	60217	248056	668859	
				м2 окрашиваемой поверхности		1298,52	3,91	309139	931		49545		
			Итого по разделу: 118. Отделка стен и потолков									**3680501**	
			Раздел: 119. Покрытия полов										
5	41	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		114,45	3141,85	25,55	359585	2924	301153	53539	446174	
				м2 покрытия		484,99	12,66	55507	1449		33050		
6	42	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		123,62	1731,2	102,52	214011	12674	101242	95791	334586	
				м2 изолируемой поверхности		809,7	14,64	100095	1810		24784		
7	43	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		123,62	1913,49	93,07	236545	11506	30652	187486	457954	
				м2 покрытия		1572,47	40,97	194388	5065		33923		
8	44	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		123,62	2240		276909		276909		299062	
				м2							22153		
9	46	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		114,6	393,99	1,96	45151	225	2378	40099	92070	
				м плинтусов		371,28	0,96	42549	110		6820		
10	47	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		6,876	2240		15402		15402		16634	
				м2							1232		
11	48	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		133,05	3141,85	25,55	418023	3399	350096	62240	518684	
				м2 покрытия		484,99	12,66	64528	1684		38421		
12	49	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		103,91	1731,2	102,52	179889	10653	85100	80518	281240	
				м2 изолируемой поверхности		809,7	14,64	84136	1521		20833		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	50	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	103,91	1913,49	93,07	198831	9671	25764	157593	384938	
						1572,47	40,97	163395	4257		28514		
14	51	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	103,91	2240		232758		232758		251379	
											18621		
15	53	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	111,54	393,99	1,96	43946	219	2314	39028	89612	
						371,28	0,96	41413	107		6638		
16	54	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,6924	2240		14991		14991		16190	
											1199		
17	55	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	114,32	3141,85	25,55	359177	2921	300811	53478	445667	
						484,99	12,66	55444	1447		33012		
18	56	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	114,83	1731,2	102,52	198794	11772	94043	88979	310795	
						809,7	14,64	92978	1681		23022		
19	57	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	114,83	1913,49	93,07	219726	10688	28472	174155	425391	
						1572,47	40,97	180567	4705		31510		
20	58	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	114,83	2240		257219		257219		277797	
											20578		
21	60	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	114,6	393,99	1,96	45151	225	2378	40099	92070	
						371,28	0,96	42549	110		6820		
22	61	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,876	2240		15402		15402		16634	
											1232		
23	63	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	99,46	393,99	1,96	39186	194	2064	34802	79907	
						371,28	0,96	36928	95		5919		
24	64	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,9676	2240		13367		13367		14436	
											1069		
25	65	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	27,6	449,74	51,08	12413	1409	686	9830	24022	
						373,82	21,9	10318	604		1779		
26	66	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	27,6	1104		30470		30470		32908	Казахстан
											2438		
27	67	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	25,9	1104		28594		28594		30881	Казахстан
											2287		
28	68	С123-010101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	27,6	716		19762		19762		21343	Казахстан
											1581		
29	69	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	57,46	1913,49	93,07	109949	5348	14247	87146	212863	
						1572,47	40,97	90354	2354		15768		
30	70	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	57,46	2240		128710		128710		139007	
											10297		
			Итого по разделу: 119. Покрытия полов									5312244	
			Раздел: 120. Замена дверных проемов										
31	71	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	22,26	4291,48	127,72	95528	2843	55761	34480	140409	
						1658,76	62,29	36924	1387		10401		
32	72	Е11-100107-0104 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	10,29	3378,59	125,75	34766	1294	18298	14224	52909	
						1474,58	61,33	15173	631		3919		
33	73	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	62,6	475,84	1,31	29788	82	23702	5439	38045	
						95,9	0,64	6004	40		2818		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	74	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	15,12	4459		67420		67420	5394	72814	Казахстан
35	75	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,36	5643		18960		18960	1517	20477	Казахстан
36	76	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-17 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,14	4459		31837		31837	2547	34384	Казахстан
37	77	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,15	44249		139384		139384	11151	150535	Казахстан
38	78	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	40517		153154		153154	12252	165406	Казахстан
39	79	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	30	406		12180		12180	974	13154	
40	80	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	15	3731		55965		55965	4477	60442	
41	81	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	15	3580		53700		53700	4296	57996	
42	82	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	14,7	4291,48 1658,76	127,72 62,29	63085 24384	1878 916	36824	22769 6868	92722	
43	83	Е11-100107-0104 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	3,57	3378,59 1474,58	125,75 61,33	12062 5264	449 219	6348	4935 1360	18357	
44	84	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	46,5	475,84 95,9	1,31 0,64	22127 4460	61 30	17606	4040 2093	28260	
45	85	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	11,34	4459		50565		50565	4045	54610	Казахстан
46	86	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,36	5643		18960		18960	1517	20477	Казахстан
47	87	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-17 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,57	4459		15919		15919	1273	17192	Казахстан
48	88	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18	406		7308		7308	585	7893	
49	89	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	9	3731		33579		33579	2686	36265	
50	90	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3580		32220		32220	2578	34798	
51	91	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	12,6	4291,48 1658,76	127,72 62,29	54073 20900	1609 785	31563	19517 5887	79477	
52	92	Е11-100107-0104 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2	7,14	3378,59 1474,58	125,75 61,33	24123 10529	898 438	12697	9870 2719	36712	
53	93	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	47,2	475,84 95,9	1,31 0,64	22460 4527	62 30	17871	4101 2125	28686	
54	94	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,56	4459		33710		33710	2697	36407	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	95	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	5643		28441		28441	2275	30716	Казахстан
56	96	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-17 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,14	4459		31837		31837	2547	34384	Казахстан
57	97	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18	406		7308		7308	585	7893	
58	98	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	9	3731		33579		33579	2686	36265	
59	99	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	3580		32220		32220	2578	34798	
			Итого по разделу: 120. Замена дверных проемов									1442483	
			Раздел: 121. Замена оконных проемов										
			Раздел: 122. Фасад										
60	121	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	110	4307,29 / 2923,2	29,65 / 7,76	473802 / 321552	3261 / 854	148988	257924 / 58538	790264	
61	122	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	11	23017		253187		253187	20255	273442	Казахстан
62	123	Е11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	110	514,76 / 199,55	8,19 / 3,99	56623 / 21950	901 / 439	33772	17016 / 5891	79530	
63	124	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	110	91		10010		10010	801	10811	Казахстан
64	125	Е11-150108-0502 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Облицовка плитами из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	110	33098,03 / 25499,76	2479,05 / 2066,41	3640783 / 2804974	272695 / 227305	563114	2425823 / 485329	6551935	
			Итого по разделу: 122. Фасад									7705982	
			Раздел: 123. Входная группа										
			Раздел: 124. Пандус										
65	130	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2	2440,37 / 2440,37	0 / 0	4881 / 4881	0 / 0	0	3514 / 672	9067	
66	131	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	10,88	47020,62 / 12492,5	3030,89 / 681,83	511584 / 135918	32976 / 7418	342690	130436 / 51362	693382	
67	132	Е11-061802-0201 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,04738	22867,8 / 14263,66	2520,14 / 527,08	1083 / 676	119 / 25	288	638 / 138	1859	
68	133	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04738	287861		13639		13639	1091	14730	Казахстан
69	134	Е11-110101-1103 К=5	Стяжки бетонные толщиной 100 мм. Устройство	м2 стяжки	32,9	2220,84 / 2046,66	170,75 / 84,9	73066 / 67335	5617 / 2793	113	65921 / 11119	150106	
70	135	С121-020101-0602	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	3,29	27873		91702		91702	7336	99038	
71	136	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	51,5	16390,36 / 3973,54	2070,77 / 878,46	844103 / 204637	106645 / 45241	532822	234885 / 86319	1165307	
72	137	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	32,9	1913,49 / 1572,47	93,07 / 40,97	62954 / 51734	3062 / 1348	8158	49897 / 9028	121879	
73	138	С124-060101-0102	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2018	м2	0,72	24057		17321		17321	1386	18707	
74	140	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами		55	449,74	51,08	24736	2809	1366	19588	47870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м перил		373,82	21,9	20560	1204		3546		
75	141	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	197,3	873		172243		172243	13779	186022	Казахстан
			Итого по разделу: 124. Пандус									**2507967**	
			ИТОГО:					**13305080**	**540720**	**6148196**	**5814527**	**20649177**	
								6616163	**325381**		**1529570**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**247790**				**20896970**	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**417939**				**21314909**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**22381422**	
			Итого со скидкой подрядчика, к=0,9									*20143279,8*	
			НДС			**12 %**		**2417193,576**					
			Итого с НДС									**22560473,38**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамбетов У.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", 990340008763

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зейнуллин А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Башпаков Е.А., 090140000871, №KZ 50VJE00039164 от 27.06.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Башпаков Е.А.
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Директор Уткилбаев А.М., 170940030845

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "UTAN Invest" БИН 170940030845 товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик : **ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", БИН 990340008763, Западно-Казахстанская область,Каратобинский район, с.Каратобе, ул.КУРМАНГАЛИЕВА, 24, тел.87114531104**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Лиственная, 12/1, 87016360208**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт и перепланировка помещении зданий ГУ "Каратобинский централизированная библиотечная система"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 01.07.2021**

Акт выполненных работ №3

от 20 сентября 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Водоснабжение и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 136. Водопровод хоз-питьевой В1										
1	1	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11 К=0,7	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм/ до 28мм. Прокладка	м трубопровода	5	571,2	27,62	2856	138	91	2624	5918	
						525,29	10,16	2626	51		438		
2	2	С123-010201-0113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	324		1620		1620		1750	Казахстан
											130		
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2058,1	20,71	8232	83	6355	1791	10825	
						448,55	8,25	1794	33		802		
4	4	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1831,44	20,71	7326	83	5449	1791	9846	
						448,55	8,25	1794	33		729		
5	5	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,5	1531,9	18,19	3830	45	27	3682	8113	
						1502,83	0,16	3757	0		601		
6	6	С123-010601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	2,5	278		695		695		751	Казахстан
											56		
7	7	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	1419,09	15,14	38315	409	316	36841	81169	
						1392,23	0,1	37590	3		6013		
8	8	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	27	173		4671		4671		5045	Казахстан
											374		
9	9	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2185,29	89,59	4371	180	596	3550	8555	
						1797,81	13,31	3596	27		634		
10	10	С123-040501-0302	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1097		2194		2194		2370	
											176		
11	11	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	22	417,86	4,55	9193	100	141	8781	19412	
						406,88	0,4	8951	9		1438		
12	12	С123-040501-0301	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	872		19184		19184		20719	
											1535		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	574,44	27,29	574	27	19	531	1193	
						528,49	13,31	528	13		88		
14	14	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	7002		7002		7002		7562	
											560		
15	15	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2185,29	89,59	4371	180	596	3550	8555	
						1797,81	13,31	3596	27		634		
16	16	С123-040902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	2	1197		2394		2394		2586	Казахстан
											192		
17	17	Е11-181001-0101 К=0,6	Фильтр для очистки воды, диаметр 25 мм/ до 15мм. Установка	фильтр	1	8242	92,69	8242	93	7552	615	9566	
						597,45	29,96	597	30		709		
18	18	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	684,56	2,24	685	3	70	600	1388	
						612,03	0,59	612	1		103		
19	19	С123-051207-1001	Редуктор давления из латуни типа Herz, Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 15	шт.	1	17195		17195		17195		18571	
											1376		
20	20	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2185,29	89,59	2185	89	298	1775	4277	
						1797,81	13,31	1798	13		317		
21	21	С123-040501-0303	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1566		1566		1566		1691	
											125		
22	22	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 К=0,175	Трубопроводы диаметром до 28 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	8	109,56	11,94	876	96	372	346	1320	
						51,07	5,82	409	47		98		
23	23	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	4	242		968		968		1045	Казахстан
											77		
24	24	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	4	185		740		740		799	Казахстан
											59		
25	25	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	49	416		20384		20384		22015	Казахстан
											1631		
			Итого по разделу: 136. Водопровод хоз-питьевой В1									**255041**	
			Раздел: 137. Водопровод горячей воды Т3										
26	26	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1419,09	15,14	14191	151	117	13645	30063	
						1392,23	0,1	13922	1		2227		
27	27	С123-010501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20х3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10	134		1340		1340		1447	Казахстан
											107		
28	28	Е11-160603-0101 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6	417,86	4,55	2507	27	39	2395	5294	
						406,88	0,4	2441	2		392		
29	29	С123-040501-0301	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	872		5232		5232		5651	
											419		
30	30	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		6	2185,29	89,59	13112	538	1787	10649	25662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С123-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	6	1797,81	13,31	10787	80		1901	20114	
						3104		18624		18624			
32	32	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	шт.	6	4249,8	47,65	25499	286	465	24357	53844	
						4124,69	17,68	24748	106		3988		
33	33	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	6	28260		169560				169560	
										169560			
			Отпускная цена			28260		169560					
			Сметная стоимость оборудования					*169560*					
			Итого по разделу: 137. Водопровод горячей воды ТЗ									**311635**	
			Раздел: 138. Канализация хоз-бытовая										
34	34	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	3	14701,12	49,03	44103	147	40882	3066	50943	
						1024,87	18,1	3075	54		3774		
35	35	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19	782,85	3,36	14874	64	95	14440	31659	
						774,48	1,05	14715	20		2345		
36	36	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	19	306		5814		5814		6279	
											465		
37	37	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18	811,31	1,38	14604	25	41	14255	31168	
						807,67	0,46	14538	8		2309		
38	38	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	18	921		16578		16578		17904	Казахстан
											1326		
39	39	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	2903,13	88,7	17419	533	1314	15519	35573	
						2595,45	43,76	15573	263		2635		
40	40	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	3621,44	176,61	21729	1059	3206	17628	42506	
						2910,42	87,56	17463	525		3149		
41	41	С123-030102-3206	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	6	8850		53100		53100		57348	Казахстан
											4248		
42	42	С123-030102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	6	6758		40548		40548		43792	
											3244		
43	43	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	1100		6600		6600		7128	Казахстан
											528		
44	44	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	18181		109086		109086		117813	Казахстан
											8727		
45	45	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	22	416		9152		9152		9884	Казахстан
			Итого по разделу: 138. Канализация хоз-бытовая								732	**451997**	
			Раздел: 139. Септик										
46	51	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	3910		3910		3910		4223	Казахстан
											313		
47	52	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00213	240675		513		513		554	Казахстан
											41		
			Итого по разделу: 139. Септик									**4777**	
			ИТОГО:					777764	4356	418938	182431	**1023450**	
			В том числе :					184910	1346	169560	63255		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							169560			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10247					
			Итого с временными									1033696	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17283					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1050979	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1103566	
			Итого со скидкой подрядчика, к=0,9									*993209,40*	
			НДС			12 %		119185,13					
			Итого с НДС									1112394,53	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамбетов У.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", 990340008763

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зейнуллин А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт 090140000871

№KZ 58VJE00039164 от 27.06.2018г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Башпаков Е.А.
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Директор Утжилбаев А.М., 170940030845

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "UTAN Invest" БИН 170940030845 товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма

Заказчик : **ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", БИН 990340008763, Западно-Казахстанская область,Каратобинский район, с.Каратобе, ул.КУРМАНГАЛИЕВА, 24, тел.87114531104**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Лиственная, 12/1, 87016360208**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт и перепланировка зданий ГУ «Каратобинская централизованная библиотечная система»**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт и перепланировка помещении зданий ГУ "Каратобинский централизированная библиотечная система"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 01.07.2021**

Акт выполненных работ №3

от 20 сентября 2021 (месяц, год) на 2-1-6 Ограждение территории работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 145. Устройство ограждения										
1	1	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3	864,11	0	2593	0	0	1867	4816	
				м3 грунта		864,11	0	2593	0		357		
2	2	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3	160,21	75,97	481	228	0	258	797	
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	253	105		59		
3	3	E11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,264	34552,78	638,01	112781	2083	96236	13845	136755	
				м3		4430,7	230,35	14462	752		10130		
4	4	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1320645	228166		30133		30133		32543	Казахстан
				т							2411		
5	5	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32,64	874,07	19,81	28530	647	18812	8518	40011	
				м2 поверхности		277,93	2,66	9072	87		2964		
6	6	E11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		1,695515	176290,92	11331,19	298904	19212	8884	190056	528077	
				т конструкций		159720	2734,04	270808	4636		39117		
7	7	E11-270901-0106 Изм. и доп. вып. 17	Ограждения. Устройство		69,46	1501,68	368,26	104307	25580	22021	72758	191229	
				м		816,39	153,49	56707	10662		14165		
8	8	E11-070111-0201 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		0,5	36929,01	5009,67	18465	2505	3883	15375	36546	
				шт.		24154,6	1903,99	12078	952		2707		
9	9	E11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		0,5	12164,54	105,93	6083	53	601	6429	13513	
				шт.		10856,55	40,4	5429	20		1001		
10	10	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		117,6	90,77	2,41	10675	284	5150	3639	15458	
				м2		44,57	0,27	5242	32		1145		
11	11	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		117,6	77,45	1,71	9108	202	5844	2136	12143	
				м2		26,05	0,27	3064	32		900		
12	12	C121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005		0,929865	264340		245801		245801		265465	Казахстан
				т							19664		
13	13	C121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,186125	264340		49201		49201		53137	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3936		
14	14	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,594915	283427		168615		168615		182104	Казахстан
											13489		
15	15	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042485	284791		12100		12100		13068	Казахстан
											968		
16	16	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,006477	261631		1695		1695		1830	Казахстан
											136		
17	17	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,003	240675		722		722		780	Казахстан
											58		
18	18	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,00204	275177		562		562		607	Казахстан
											45		
			Итого по разделу: 145. Устройство ограждения									1528874	
			ИТОГО:					1100750	50793	670260	314881	1528879	
			В том числе :					379702	17277		113252		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		18347					
			Итого с временными									1547223	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30944					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1578167	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1657132	
			Итого со скидкой подрядчика, к=0,9									*1491418,80*	
			НДС			12 %		178970,26					
			Итого с НДС									1670389,06	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Dizain-D.A.", 050440005747

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мухамбетов У.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Каратобинская централизованная библиотечная система", 990340008763

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зейнуллин А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Башпаков Е.А., 090140000871, №KZ50VJE00039164 от 27.06.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Уткилбаев А.М., 170940030845

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)