Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Наименование стройки - Капитальный ремонт Сергеевской средней школы №3 им.Е.Шайкина - Героя Социалистического труда, СКО
Договор: №126 от 28.05.2019г.

Акт за июнь 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	4965,743
Сметная заработная плата, тыс. тенге	567,642
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,796

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**175,0000**		**940,59**	**164602**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	1,287	225,278	704,20	158640
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0215	3,763	799,16	3007
		Итого оплата труда:				**923,70**	**161647**
1. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0145	2,538	1671,88	4242
1. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0289	5,058	16,86	85
1. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,007	1,225	1334,15	1634
		Итого эксплуатация машин:				**34,07**	**5962**
1. 6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1066	18,655	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		545,91	95534
		НР второго уровня	%	4,24		63,03	11030
		Накладные расходы	%	--		608,93	106563
		Сметная прибыль	%	8		123,96	21693
		Сметная стоимость:				**1673,48**	**292859**
2	**11-460401-1102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**197,2200**		**1344,41**	**265145**

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=697,38)	чел-ч	1,743	343,697	697,38	239688
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09675	19,081	735,19	14028
		Итого оплата труда:				**1286,46**	**253716**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,09675	19,081	1334,15	25457
		Итого эксплуатация машин:				**129,08**	**25457**
		НР первого уровня	%	50,8		653,52	128888
		НР второго уровня	%	4,24		84,71	16707
		Накладные расходы	%	--		738,23	145595
		Сметная прибыль	%	8		166,61	32859
		Сметная стоимость:				**2249,26**	**443598**
3	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**313,9000**		**61,24**	**19223**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,091	28,565	672,58	19212
		Итого оплата труда:				**61,20**	**19212**
3. 2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,37668	28,52	11
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**11**
3. 3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,6278	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		36,17	11354
		НР второго уровня	%	4,24		4,13	1296
		Накладные расходы	%	--		40,30	12651
		Сметная прибыль	%	8		8,12	2550
		Сметная стоимость:				**109,66**	**34424**
4	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**7,2000**		**12733,48**	**91681**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,59	11,445	754,41	8634
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	0,5931	786,57	467
		Итого оплата труда:				**1263,95**	**9100**
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,2718	1334,15	363
4. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,122625	0,8829	8,46	7
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,3213	1673,71	538
4. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,189	1,361	14,38	20
		Итого эксплуатация машин:				**128,81**	**927**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	21-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1	7,2	10295,75	74129
4. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	6,624	585,90	3881
4. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	22,032	25,51	562
4.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	5,112	108,12	553
4.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	15,408	80,58	1242
4.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	57,6	9,18	529
4.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	24,984	49,00	1224
		Итого материалов:				**11405,51**	**82120**
		НР первого уровня	%	59,8		755,84	5442
		НР второго уровня	%	4,24		571,95	4118
		Накладные расходы	%	--		1327,79	9560
		Сметная прибыль	%	8		1124,90	8099
		Сметная стоимость:				**15186,17**	**109340**
5	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**51,1000**		**24721,95**	**1263292**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,074	54,887	754,41	41407
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	4,209	786,57	3311
		Итого оплата труда:				**875,11**	**44718**
5. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	1,929	1334,15	2574
5. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	6,145	8,46	52
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2,28	1673,71	3817
5. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	9,466	14,38	136
		Итого эксплуатация машин:				**128,73**	**6578**
5. 7	21-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1	51,1	22958,61	1173185
5. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	33,726	585,90	19760
5. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	153,3	25,51	3911
5.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	25,55	108,12	2762
5.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	76,65	80,58	6176
5.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	408,8	9,18	3753
5.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	117,53	49,00	5759
		Итого материалов:				**23782,90**	**1215306**
		НР первого уровня	%	59,8		523,31	26741

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		1070,40	54697
		Накладные расходы	%	--		1593,71	81439
		Сметная прибыль	%	8		2105,25	107578
		Сметная стоимость:				**28420,92**	**1452309**
6	**11-100501-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**92,6530**		**24733,11**	**2291596**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,048	97,089	754,41	73245
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	7,632	786,57	6003
		Итого оплата труда:				**855,33**	**79248**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	3,498	1334,15	4666
6. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19075	17,674	8,46	150
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	4,135	1673,71	6920
6. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,293875	27,228	14,38	392
		Итого эксплуатация машин:				**130,89**	**12128**
6. 7	21-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1	92,653	22779,66	2110604
6. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	70,416	585,90	41257
6. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	441,028	25,51	11251
6.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	62,078	108,12	6712
6.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	185,306	80,58	14932
6.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	741,224	9,18	6804
6.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,23	299,269	49,00	14664
		Итого материалов:				**23811,68**	**2206224**
		НР первого уровня	%	59,8		511,48	47391
		НР второго уровня	%	4,24		1070,37	99173
		Накладные расходы	%	--		1581,86	146564
		Сметная прибыль	%	8		2105,20	195053
		Сметная стоимость:				**28420,16**	**2633213**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**4095539**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**540826**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**51063**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**26816**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3503650**
		- материалов, изделий и конструкций					

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				315349
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4410889
	Накладные расходы II уровня		Тенге				187022
	ИТОГО:		Тенге				4597910
	Сметная прибыль		Тенге				367833
	ИТОГО по смете:		Тенге				4965743
	НДС 12%		Тенге				595 889
	Итого по смете с НДС		Тенге				5 561 632
	Всего по акту с учетом скидки (0,8990167388)		Тенге				5 000 000

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Руководитель Жангужинов К.А.

Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д.

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат 2»
Директор ТОО «ПСК Архат 2» Ченгелбаев А.Б.

Технадзор: ТОО «СтройНадзор СК» Казбеков А.Э.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "Северо-Казахстанская область,район Шал акына, Сергеевка,Желтоксан,дом№14

Подрядчик: ТОО "Арқа-БД",г.Нур-Султан,ул.Т.Шевченко,10/2,о.24

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Сереевской средней школы№ 3 им.Е.Шайкина-Героя Социалистического труда в г.Сергеевка,района им.Шал акына,СКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		126	28.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Сергеевской средней школы № 3 им.Е.Шайкина-Героя Социалистического труда в г.Сергеевка	5 000 000,00	4 464 285,71	4 464 285,71						535714,29	5 000 000,00

Заказчик
КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской

Подрядчик
ТОО "Арқа-БД"

Авторский надзор
ТОО "ПСК Архат 2"

Технический надзор
ТОО" СтройНадзор СК"