Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "

Подрядчик: ТОО "Арқа-БД"

Наименование стройки - Капитальный ремонт Сергеевской средней школы №3 им.Е.Шайкина - Героя Социалистического труда, СКО

Договор: №126 от 28.05.2019г.

Акт за июль 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	11917,782
Сметная заработная плата, тыс. тенге	350,853
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,464

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-100501-0104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**409,1470**		**24733,11**	**10119476**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=754,41)	чел-ч	1,048	428,737	754,41	323443
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,082375	33,703	786,57	26510
		Итого оплата труда:				**855,33**	**349954**
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	15,445	1334,15	20606
1. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19075	78,045	8,46	660
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	18,258	1673,71	30559
1. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,293875	120,238	14,38	1729
		Итого эксплуатация машин:				**130,89**	**53555**
1. 7	21-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	1	409,147	22779,66	9320230
1. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	310,952	585,90	182187
1. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	1947,54	25,51	49682
1.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	274,128	108,12	29639
1.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	818,294	80,58	65938
1.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	3273,176	9,18	30048
1.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,23	1321,545	49,00	64756
		Итого материалов:				**23811,68**	**9742478**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,8		511,48	209272
		НР второго уровня	%	4,24		1070,37	437939
		Накладные расходы	%	--		1581,86	647211
		Сметная прибыль	%	8		2105,20	861335
		Сметная стоимость:				**28420,16**	**11628022**
2	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**239,3200**		**1073,23**	**256846**
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	1,107	812,10	899
		Итого оплата труда:				**3,76**	**899**
2. 2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,209405	1334,15	279
2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,89745	1673,71	1502
		Итого эксплуатация машин:				**7,44**	**1781**
2. 4	21-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	0,2138	51,167	2327,67	119099
2. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	217,063	585,90	127177
2. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	957,28	9,18	8788
		Итого материалов:				**1065,79**	**255064**
		НР первого уровня	%	59,8		2,25	538
		НР второго уровня	%	4,24		45,60	10913
		Накладные расходы	%	--		47,85	11451
		Сметная прибыль	%	8		89,69	21464
		Сметная стоимость:				**1210,76**	**289760**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**10376322**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**323443**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**55336**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**27409**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**9997542**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**209810**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**10586132**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**448852**
ИТОГО:	Тенге	**11034984**
Сметная прибыль	Тенге	**882799**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				11917782
	НДС 12%		Тенге				1 430 134
	Итого по смете с НДС		Тенге				13 347 916
	Всего по листу с учетом скидки (0,899016738)		Тенге				12 000 000

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Руководитель Жанеужинов К.А.

Подрядчик: ТОО "Арка-БД"
Директор ТОО "Арка-БД" Бейсенбин Б.Д.

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат 2»
Директор ТОО «ПСК Архат 2» Чентелбаев А.Б.

Технадзор: ТОО «СтройНадзор СК» Казбеков А.Э.

Типовая межe[illegible]мственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "Северо-Казахстанская область,район Шал акына, Сергеевка,Желтоксан,дом№14

Подрядчик: ТОО "Арқа-БД",г.Нур-Султан,ул.Т.Шевченко,10/2,о.24

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Сереевской средней школы№ 3 им.Е.Шайкина-Героя Социалистического труда в г.Сергеевка,района им.Шал акына,СКО

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		126	28.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Сергеевской средней школы № 3 им.Е.Шайкина-Героя Социалистического труда в г.Сергеевка	17 000 000,00	10 714 285,70	10 714 285,70						1285714,29	12 000 000,00

Заказчик
КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской

Подрядчик
ТОО "Арқа-БД"

Авторский надзор
ТОО "ПСК Архат 2"

Технический надзор
ТОО" СтройНадзор СК"