Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "
Подрядчик: ТОО "Арқа-БД"
Наименование стройки - Капитальный ремонт Сергеевской средней школы №3 им.Е.Шайкина - Героя Социалистического труда, СКО
Договор: №126 от 28.05.2019г.

Акт за август 2019г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	11465,39
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3248,198
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	4,23

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**12-120104-0505 РСНБ РК 2015**	**Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц**	**м2**	**1226,9000**		**216,57**	**265711**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=672,58)	чел-ч	0,322	395,062	672,58	265711
		Итого оплата труда:				**216,57**	**265711**
		НР первого уровня	%	59,1		127,99	157035
		НР второго уровня	%	4,24		14,61	17924
		Накладные расходы	%	--		142,60	174959
		Сметная прибыль	%	8		28,73	35254
		Сметная стоимость:				**387,91**	**475924**
2	**12-120101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**1226,9000**		**516,27**	**633407**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,296	363,162	744,49	270371
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,963	770,76	1513
		Итого оплата труда:				**221,60**	**271884**
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	1,227	1334,15	1637
2. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,73614	1673,71	1232
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**2869**
2. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,053984	950,73	51
2. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0402	49,321	1139,02	56178

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	871,099	276,35	240728
2. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	19,63	162,18	3184
2. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,31286	14040,30	4393
2.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,051	62,572	120,36	7531
2.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	2,945	25,00	74
2.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72	883,368	54,37	48029
		Итого материалов:				**293,56**	**360167**
		НР первого уровня	%	59,1		130,97	160683
		НР второго уровня	%	4,24		27,44	33669
		Накладные расходы	%	--		158,41	194353
		Сметная прибыль	%	8		53,97	66221
		Сметная стоимость:				**728,65**	**893981**
3	**12-120104-0302 РСНБ РК 2015**	**Поверхности потолков внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка**	**м2**	**598,0000**		**48,40**	**28945**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=684,98)	чел-ч	0,067	40,066	684,98	27444
		Итого оплата труда:				**45,89**	**27444**
3. 2	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,598	84,66	51
3. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,02	11,96	120,36	1440
3. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,4186	25,00	10
		Итого материалов:				**2,51**	**1501**
		НР первого уровня	%	59,1		27,12	16220
		НР второго уровня	%	4,24		3,20	1915
		Накладные расходы	%	--		30,33	18135
		Сметная прибыль	%	8		6,30	3766
		Сметная стоимость:				**85,03**	**50846**
4	**12-120101-1703 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**598,0000**		**551,35**	**329706**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,3402	203,44	744,49	151459
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,9568	770,76	737
		Итого оплата труда:				**254,51**	**152196**
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,598	1334,15	798
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,3588	1673,71	601
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**1398**
4. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,026312	950,73	25
4. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0402	24,04	1139,02	27382

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	424,58	276,35	117333
4. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	9,568	162,18	1552
4. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,15249	14040,30	2141
4.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,051	30,498	120,36	3671
4.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	1,435	25,00	36
4.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,76	454,48	54,37	24710
		Итого материалов:				**295,73**	**176849**
		НР первого уровня	%	59,1		150,41	89948
		НР второго уровня	%	4,24		29,75	17793
		Накладные расходы	%	--		180,17	107741
		Сметная прибыль	%	8		58,52	34996
		Сметная стоимость:				**790,04**	**472443**
5	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**55,0000**		**1422,63**	**78245**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=691,18)	чел-ч	1,96	107,816	691,18	74521
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	2,184	830,04	1812
		Итого оплата труда:				**1387,87**	**76333**
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	2,184	1671,88	3651
5. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0793	4,361	16,86	74
		Итого эксплуатация машин:				**67,71**	**3724**
5. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,105	5,775	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		820,23	45113
		НР второго уровня	%	4,24		95,10	5230
		Накладные расходы	%	--		915,33	50343
		Сметная прибыль	%	8		187,04	10287
		Сметная стоимость:				**2525,00**	**138875**
6	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1226,9000**		**1313,19**	**1611147**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	0,4255	522,046	792,22	413575
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,023375	28,679	737,22	21143
		Итого оплата труда:				**354,32**	**434718**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,61345	3131,01	1921
6. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	25,612	796,23	20393
6. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	2,454	1334,15	3274
		Итого эксплуатация машин:				**20,86**	**25587**
6. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	9,7	11900,93	62,75	746783
6. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	7,729	25,00	193
6. 8	22-040101-1401	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,4	490,76	866,02	425008
		Итого материалов:				**955,24**	**1171985**
		НР первого уровня	%	54,8		194,17	238225
		НР второго уровня	%	4,24		63,91	78413
		Накладные расходы	%	--		258,08	316639
		Сметная прибыль	%	8		125,70	154223
		Сметная стоимость:				**1696,97**	**2082009**
7	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**98,0000**		**1454,88**	**142578**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,45	44,1	842,43	37151
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,136	737,37	1575
		Итого оплата труда:				**395,17**	**38726**
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,049	3131,01	153
7. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	1,911	796,23	1522
7. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,1764	1334,15	235
		Итого эксплуатация машин:				**19,49**	**1910**
7. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	11,31	1108,38	62,75	69551
7. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,7252	25,00	18
7. 8	22-040101-1401	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,4	39,2	866,02	33948
		Итого материалов:				**1056,30**	**103517**
		НР первого уровня	%	54,8		216,55	21222
		НР второго уровня	%	4,24		70,87	6945
		Накладные расходы	%	--		287,42	28167
		Сметная прибыль	%	8		139,38	13660
		Сметная стоимость:				**1881,69**	**184405**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**89,3800**		**1073,23**	**95925**
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004625	0,413383	812,10	336
		Итого оплата труда:				**3,76**	**336**
8. 2	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,078207	1334,15	104
8. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00375	0,335175	1673,71	561
		Итого эксплуатация машин:				**7,44**	**665**
8. 4	21-090205-0110	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	0,2138	19,109	2327,67	44480
8. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	81,068	585,90	47498
8. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	357,52	9,18	3282
		Итого материалов:				**1065,79**	**95260**
		НР первого уровня	%	59,8		2,25	201
		НР второго уровня	%	4,24		45,60	4076
		Накладные расходы	%	--		47,85	4277
		Сметная прибыль	%	8		89,69	8016
		Сметная стоимость:				**1210,76**	**108218**
9	**12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	**м**	**313,9000**		**630,90**	**198040**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=735,19)	чел-ч	0,2612	81,991	735,19	60279
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,28251	766,81	217
		Итого оплата труда:				**192,72**	**60495**
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0006	0,18834	1334,15	251
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,09417	1673,71	158
		Итого эксплуатация машин:				**1,30**	**409**
9. 5	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00211	0,662329	205053,26	135813
9. 6	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	3,139	183,12	575
9. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	6,278	153,64	965
		Итого материалов:				**437,57**	**137352**
		НР первого уровня	%	59,1		113,90	35753
		НР второго уровня	%	4,24		31,58	9913
		Накладные расходы	%	--		145,48	45666
		Сметная прибыль	%	8		62,11	19496

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**838,49**	**263202**
10	**11-130301-0111 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	**м2**	**290,0000**		**140,19**	**40656**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=955,87)	чел-ч	0,03335	9,671	955,87	9245
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00025	0,0725	830,04	60
		Итого оплата труда:				**32,09**	**9305**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,03625	3131,01	113
10. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,03625	28,52	1
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,03625	1673,71	61
10. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	4,06	50,29	204
		Итого эксплуатация машин:				**1,31**	**379**
10. 7	21-130816-3431	Отвердитель	т	0,000013	0,003712	576693,72	2141
10. 8	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,009831	301584,67	2965
10. 9	22-040301-0101	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	49,01	529,00	25926
		Итого материалов:				**107,01**	**31032**
		НР первого уровня	%	54,2		17,39	5043
		НР второго уровня	%	4,24		6,68	1938
		Накладные расходы	%	--		24,07	6981
		Сметная прибыль	%	8		13,14	3811
		Сметная стоимость:				**177,41**	**51448**
11	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**290,0000**		**1113,50**	**322915**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=782,92)	чел-ч	0,7475	216,775	782,92	169717
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	19,285	735,19	14178
		Итого оплата труда:				**634,12**	**183896**
11. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	17,038	869,47	14814
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	2,248	1334,15	2999
		Итого эксплуатация машин:				**61,42**	**17812**
11. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	6,38	21178,94	135122
11. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,0174	12591,30	219

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,203	218,92	44
11. 8	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	8,033	--	--
		Итого материалов:				**466,85**	**135385**
		НР первого уровня	%	54,8		347,50	100775
		НР второго уровня	%	4,24		61,95	17964
		Накладные расходы	%	--		409,45	118739
		Сметная прибыль	%	8		121,84	35332
		Сметная стоимость:				**1644,78**	**476986**
12	**12-120101-1606 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**55,6000**		**516,27**	**28704**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=744,49)	чел-ч	0,296	16,458	744,49	12253
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,08896	770,76	69
		Итого оплата труда:				**221,60**	**12321**
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,0556	1334,15	74
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,03336	1673,71	56
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**130**
12. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000044	0,002446	950,73	2
12. 6	21-100502-1805	Клей малярный жидкий	кг	0,0402	2,235	1139,02	2546
12. 7	21-130807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,71	39,476	276,35	10909
12. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	0,8896	162,18	144
12. 9	21-130816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,000255	0,014178	14040,30	199
12.10	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,051	2,836	120,36	341
12.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0024	0,13344	25,00	3
12.12	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,72	40,032	54,37	2177
		Итого материалов:				**293,56**	**16322**
		НР первого уровня	%	59,1		130,97	7282
		НР второго уровня	%	4,24		27,44	1526
		Накладные расходы	%	--		158,41	8808
		Сметная прибыль	%	8		53,97	3001
		Сметная стоимость:				**728,65**	**40513**
13	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**84,1000**		**532,89**	**44816**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=735,19)	чел-ч	0,6987	58,761	735,19	43200

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,211	735,19	890
		Итого оплата труда:				**524,26**	**44091**
13. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,211	1334,15	1616
		Итого эксплуатация машин:				**19,21**	**1616**
13. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,052	4,373	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		309,84	26058
		НР второго уровня	%	4,24		35,73	3005
		Накладные расходы	%	--		345,57	29063
		Сметная прибыль	%	8		70,28	5910
		Сметная стоимость:				**948,74**	**79789**
14	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**7,0000**		**3432,95**	**24031**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=792,22)	чел-ч	1,748	12,236	792,22	9694
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,020625	0,144375	739,79	107
		Итого оплата труда:				**1400,06**	**9800**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,007	3131,01	22
14. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	0,11375	796,23	91
14. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,023625	1334,15	32
		Итого эксплуатация машин:				**20,57**	**144**
14. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,035	84,66	3
14. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	7	1814,42	12701
14. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	3,5	132,87	465
14. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	0,0651	25,00	2
14.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	26,25	38,95	1022
		Итого материалов:				**2027,57**	**14193**
		НР первого уровня	%	54,8		767,23	5371
		НР второго уровня	%	4,24		178,09	1247
		Накладные расходы	%	--		945,32	6617
		Сметная прибыль	%	8		350,26	2452
		Сметная стоимость:				**4728,53**	**33100**
15	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**77,0000**		**2524,33**	**194373**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,92115	70,929	763,71	54169
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047875	3,686	824,06	3038
		Итого оплата труда:				**742,94**	**57207**
15. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	2,493	8,39	21
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000987	0,076037	2811,64	214
15. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,409062	1334,15	546
15. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	3,234	50,86	164
15. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	3,196	2042,42	6527
15. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,847	153,26	130
		Итого эксплуатация машин:				**98,72**	**7601**
15. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,54	84,66	130
15.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	57,75	132,87	7673
15.11	22-060301-0107	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	78,54	1278,11	100383
15.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,14784	25,00	4
15.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	626,78	38,95	24413
		Итого материалов:				**1722,12**	**132603**
		НР первого уровня	%	60,9		452,45	34839
		НР второго уровня	%	4,24		126,22	9719
		Накладные расходы	%	--		578,67	44557
		Сметная прибыль	%	8		248,24	19114
		Сметная стоимость:				**3351,24**	**258045**
16	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**7,1000**		**3328,94**	**23635**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,92115	6,54	763,71	4995
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047875	0,339913	824,06	280
		Итого оплата труда:				**742,94**	**5275**
16. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,032375	0,229862	8,39	2
16. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000988	0,007011	2811,64	20
16. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005313	0,037719	1334,15	50
16. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,042	0,2982	50,86	15
16. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0415	0,29465	2042,42	602
16. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,011	0,0781	153,26	12
		Итого эксплуатация машин:				**98,72**	**701**
16. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,142	84,66	12
16.10	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	5,325	132,87	708

1	2	3	4	5	6	7	8
16.11	22-060301-0124	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	7,242	2066,94	14969
16.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,013632	25,00	0
16.13	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	8,14	57,794	38,95	2251
		Итого материалов:				**2526,73**	**17940**
		НР первого уровня	%	60,9		452,45	3212
		НР второго уровня	%	4,24		160,33	1138
		Накладные расходы	%	--		612,78	4351
		Сметная прибыль	%	8		315,34	2239
		Сметная стоимость:				**4257,06**	**30225**
17	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**110,4000**		**14855,50**	**1640047**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=619,89)	чел-ч	1,122	123,824	619,89	76757
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,031625	3,491	844,94	2950
		Итого оплата труда:				**721,99**	**79707**
17. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,197	21,749	8,39	182
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,276	2811,64	776
17. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,276	1334,15	368
17. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,059625	6,583	8,46	56
17. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,026625	2,939	1673,71	4920
17. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,051	5,63	30,68	173
		Итого эксплуатация машин:				**58,65**	**6475**
17. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,1104	24454,32	2700
17.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	26,496	585,90	15524
17.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	334,512	21,45	7175
17.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,795984	153,64	122
17.13	21-090102-0109	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	1	110,4	12215,41	1348581
17.14	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1	110,4	338,68	37390
17.15	21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	0,5	55,2	2632,64	145322
		Итого материалов:				**14101,58**	**1556815**
		НР первого уровня	%	59,8		431,75	47665
		НР второго уровня	%	4,24		648,18	71559
		Накладные расходы	%	--		1079,93	119224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1274,83	140742
		Сметная стоимость:				**17210,26**	**1900012**
18	**11-110101-2502 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**65,9000**		**2371,91**	**156309**
18. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047125	3,106	830,04	2578
		Итого оплата труда:				**39,12**	**2578**
18. 2	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,047125	3,106	3131,01	9723
18. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0135	0,88965	402,91	358
		Итого эксплуатация машин:				**152,99**	**10082**
18. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	2,017	1102,15	2223
18. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0194	1,278	18131,23	23180
18. 6	21-040509-9901	Брусчатка	м3	1	65,9	--	--
18. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,33	87,647	61,95	5430
18. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,537	25,00	63
18. 9	21-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	1,18	77,762	1483,13	115331
		Итого материалов:				**2218,92**	**146227**
		НР первого уровня	%	60,9		23,82	1570
		НР второго уровня	%	4,24		101,58	6694
		Накладные расходы	%	--		125,40	8264
		Сметная прибыль	%	8		199,78	13166
		Сметная стоимость:				**2697,09**	**177739**
19	**11-100104-0206 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной**	**м2 потолков**	**55,0000**		**209,02**	**11496**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=704,2)	чел-ч	0,28635	15,749	704,20	11091
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,075625	830,04	63
		Итого оплата труда:				**202,79**	**11153**
19. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,075625	1673,71	127
		Итого эксплуатация машин:				**2,30**	**127**
19. 4	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,033	1,815	153,64	279
		Итого материалов:				**5,07**	**279**
		НР первого уровня	%	59,8		121,27	6670

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		14,00	770
		Накладные расходы	%	--		135,27	7440
		Сметная прибыль	%	8		27,54	1515
		Сметная стоимость:				**371,83**	**20451**
20	**ПРАЙС**	**Сайдинг**	**м2**	**56,1000**		**3225,00**	**180923**
		НР второго уровня	%	4,24		136,74	7671
		Накладные расходы	%	--		136,74	7671
		Сметная прибыль	%	8		268,94	15087
		Сметная стоимость:				**3630,68**	**203681**
21	**ПРАЙС**	**J профиль**	**м**	**95,0000**		**1395,00**	**132525**
		НР второго уровня	%	4,24		59,15	5619
		Накладные расходы	%	--		59,15	5619
		Сметная прибыль	%	8		116,33	11052
		Сметная стоимость:				**1570,48**	**149196**
22	**ПРАЙС**	**Н профиль**	**м**	**8,0000**		**1168,20**	**9346**
		НР второго уровня	%	4,24		49,53	396
		Накладные расходы	%	--		49,53	396
		Сметная прибыль	%	8		97,42	779
		Сметная стоимость:				**1315,15**	**10521**
23	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**488,3000**		**1892,74**	**924224**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=801,52)	чел-ч	2,059	1005,166	801,52	805660
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02575	12,574	735,19	9244
		Итого оплата труда:				**1668,86**	**814904**
23. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02575	12,574	1334,15	16775
		Итого эксплуатация машин:				**34,35**	**16775**
23. 4	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	4,883	20845,40	101788
		Итого материалов:				**208,45**	**101788**
		НР первого уровня	%	54,8		914,54	446568
		НР второго уровня	%	4,24		119,03	58122
		Накладные расходы	%	--		1033,56	504689
		Сметная прибыль	%	8		234,10	114313
		Сметная стоимость:				**3160,41**	**1543226**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**488,3000**		**904,37**	**441603**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,52348	255,615	820,74	209794
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	20,325	737,75	14995
		Итого оплата труда:				**460,35**	**224789**
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,549338	3131,01	1720
24. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	18,067	796,23	14386
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,709	1334,15	2280
		Итого эксплуатация машин:				**37,65**	**18386**
24. 6	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	0,19532	75735,10	14793
24. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	5,469	25,00	137
24. 8	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	6	2929,8	67,75	198494
		Итого материалов:				**437,07**	**213423**
		НР первого уровня	%	54,8		252,27	123184
		НР второго уровня	%	4,24		49,04	23947
		Накладные расходы	%	--		301,31	147131
		Сметная прибыль	%	8		96,45	47099
		Сметная стоимость:				**1302,14**	**635833**
25	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**488,3000**		**790,74**	**386116**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=820,74)	чел-ч	0,52348	255,615	820,74	209794
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,041625	20,325	737,75	14995
		Итого оплата труда:				**460,35**	**224789**
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001125	0,549338	3131,01	1720
25. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,037	18,067	796,23	14386
25. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,709	1334,15	2280
		Итого эксплуатация машин:				**37,65**	**18386**
25. 6	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	5,15	2514,745	62,75	157800
25. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0112	5,469	25,00	137
		Итого материалов:				**323,44**	**157937**
		НР первого уровня	%	54,8		252,27	123184

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		44,22	21594
		Накладные расходы	%	--		296,50	144779
		Сметная прибыль	%	8		86,98	42472
		Сметная стоимость:				**1174,21**	**573367**
26	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**488,3000**		**295,81**	**144442**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,26565	129,717	773,01	100272
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,671412	821,42	552
		Итого оплата труда:				**206,48**	**100824**
26. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,061037	1334,15	81
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,610375	1673,71	1022
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**1103**
26. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,514	84,66	128
26. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,102	162,18	665
26. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,307629	133102,10	40946
26. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	24,415	54,37	1327
		Итого материалов:				**88,20**	**43067**
		НР первого уровня	%	54,8		113,15	55252
		НР второго уровня	%	4,24		17,34	8467
		Накладные расходы	%	--		130,49	63719
		Сметная прибыль	%	8		34,10	16653
		Сметная стоимость:				**460,40**	**224814**
27	**12-030101-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка панелей**	**м2 стен**	**150,0000**		**92,79**	**13918**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,6=651,51)	чел-ч	0,123	18,45	651,51	12020
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,675	1113,33	751
		Итого оплата труда:				**85,15**	**12772**
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,675	2811,64	1898
		Итого эксплуатация машин:				**12,65**	**1898**
27. 4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0094	1,41	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		НР первого уровня	%	59,1		50,32	7548
		НР второго уровня	%	4,24		6,07	910
		Накладные расходы	%	--		56,39	8458
		Сметная прибыль	%	8		11,93	1790

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**161,11**	**24167**
28	**11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному деревянному каркасу одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**150,0000**		**431,28**	**64692**
28. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00425	0,6375	971,69	619
		Итого оплата труда:				**4,13**	**619**
28. 2	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002125	0,31875	2811,64	896
28. 3	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,026125	3,919	8,46	33
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002125	0,31875	1673,71	533
28. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,014875	2,231	14,38	32
		Итого эксплуатация машин:				**9,97**	**1495**
28. 6	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	38,85	54,67	2124
28. 7	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	2,4	1302,06	3125
28. 8	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	157,5	367,49	57880
28. 9	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000006	0,0009	75735,10	68
28.10	22-030201-9901	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	157,5	--	--
		Итого материалов:				**421,31**	**63197**
		НР первого уровня	%	59,8		2,47	370
		НР второго уровня	%	4,24		18,39	2759
		Накладные расходы	%	--		20,86	3129
		Сметная прибыль	%	8		36,17	5426
		Сметная стоимость:				**488,31**	**73246**
29	**12-110101-0109 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**150,0000**		**927,52**	**139128**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=842,43)	чел-ч	0,738	110,7	842,43	93257
29. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,019	2,85	735,19	2095
		Итого оплата труда:				**635,68**	**95352**
29. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,69	1334,15	921
29. 4	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,0144	2,16	828,64	1790
		Итого эксплуатация машин:				**18,07**	**2710**
29. 5	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,015	75735,10	1136
29. 6	22-050101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	5,15	772,5	54,37	42001

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,945	25,00	24
		Итого материалов:				**287,74**	**43160**
		НР первого уровня	%	59,1		375,69	56353
		НР второго уровня	%	4,24		55,26	8288
		Накладные расходы	%	--		430,94	64642
		Сметная прибыль	%	8		108,68	16302
		Сметная стоимость:				**1467,14**	**220071**
30	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**150,0000**		**295,81**	**44371**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=773,01)	чел-ч	0,26565	39,847	773,01	30803
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001375	0,20625	821,42	169
		Итого оплата труда:				**206,48**	**30972**
30. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,01875	1334,15	25
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,1875	1673,71	314
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**339**
30. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,465	84,66	39
30. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,26	162,18	204
30. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,0945	133102,10	12578
30. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	7,5	54,37	408
		Итого материалов:				**88,20**	**13230**
		НР первого уровня	%	54,8		113,15	16973
		НР второго уровня	%	4,24		17,34	2601
		Накладные расходы	%	--		130,49	19574
		Сметная прибыль	%	8		34,10	5116
		Сметная стоимость:				**460,40**	**69060**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**8351973**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**3153230**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**142722**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**94967**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**5056021**
- перевозка грузов	Тенге			**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**1832316**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**10184288**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня	Тенге				431814
		ИТОГО:	Тенге				10616102
		Сметная прибыль	Тенге				849288
		ИТОГО по смете:	Тенге				11465390
		НДС 12%	Тенге				1 375 847
		Итого по смете с НДС	Тенге				12 841 237
		Всего по акту с учетом скидки (0,899016831)	Тенге				**11 544 488,01**

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области " Жангужинов К.А.
Руководитель

Подрядчик: ТОО "Арқа-БД" Бейсенбин Б.Д.
Директор ТОО "Арқа-БД"

Авторский надзор: ТОО «ПСК Архат 2» Ченгелбаев А.Б.
Директор ТОО «ПСК Архат 2»

Технадзор: ТОО «СтройНадзор СК» Казбеков А.Э.

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области "Северо-Казахстанская область,район Шал акына, Сергеевка,Желтоксан,дом№14

Подрядчик: ТОО "Арқа-БД",г.Нур-Султан,ул.Т.Шевченко,10/2,о.24
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Сереевской средней школы№ 3 им.Е.Шайкина-Героя Социалистического труда в г.Сергеевка,района им.Шал акына,СКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		188	08.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Сергеевской средней школы № 3 им.Е.Шайкина-Героя Социалистического труда в г.Сергеевка	28 544 488,01	10 307 578,58	10 307 578,58						1236909,43	11 544 488,01

Заказчик
КГУ "Отдел образования акимата района Шал акына Северо-Казахстанской

Подрядчик
ТОО "Арқа-БД"

Авторский надзор
ТОО "ПСК Архат 2"

Технический надзор
ТОО" СтройНадзор СК"