Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Жумыскерский с/о, в районе ж/м Оркен-2, ул. 34, уч. 4,44 га"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		95	27.09.16 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за ноябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Жумыскерский с/о, в районе ж/м Оркен-2, ул. 34, уч. 4,44 га	**43 666 041,99**	**26483767,08**							**3 178 052,05**	**29 661 819,13**

Итого к оплате : 29 661 919 (двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать тенге) тенге 13 тиын

Заказчик: _____**Камалов У.С.**

Руководитель ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик: _____**Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 95 от 27.09.2016г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Жумыскерский с/о, в районе ж/м Оркен-2, ул. 34, уч. 4,44 га"

Акт

выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГЛАВА 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО										
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	Е0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	9321	0,20	0,20	1891	1891	636	--	--
		м2		--	0,07	--	656	97	--	2
2	Е0101-38-2	**Срезка грунта 2 группы в выемках**	3540	123,98	51,24	438906	181406	295199	0,48	1703
		м3		72,23	13,74	255694	48635	97	0,05	167
3	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)**	2777	39,76	37,82	110424	105016	34662	0,01	36
		м3		1,87	11,00	5193	30541	97	0,04	104
4	Е010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	4582,05	129,84	129,84	594933	594933	118987	--	--
		т		--	25,97	--	118987	100	0,55	2499
5	Е0101-35-2	**Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	6317	12,61	12,61	79674	79674	26813	--	--
		м3		--	4,38	--	27642	97	0,01	90
6	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	6317	14,01	14,01	88473	88473	29381	--	--
		м3		--	4,80	--	30290	97	0,02	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Е0101-130-7 к=9**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	**56853**	**1,39**	**1,39**	**79197**	**79197**	**23119**	**--**	**--**
		м3		**--**	**0,42**	**--**	**23834**	**97**	**--**	**78**
8	**Е0101-135-1**	**Полив водой уплотняемого грунта**	**6317**	**14,12**	**12,00**	**89180**	**75788**	**26746**	**0,01**	**77**
		м3		**1,62**	**2,75**	**10234**	**17340**	**97**	**0,01**	**77**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1482679**	**1206379**			**1816**
			Тенге			**271121**	**297925**			**3116**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1482679**				
	Материалы -		Тенге			**1805**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**569046**			
	Местные материалы -		Тенге			**3374**				
		Накладные расходы -	Тенге			**555544**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**278**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**83332**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**122293**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2160516**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**652378**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2160516**				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожное покрытие								
9	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см**	**951**	**3133,28**	**73,75**	**2979753**	**70140**	**41801**	**0,14**	**137**
		м3		**21,38**	**11,67**	**20332**	**11097**	**133**	**0,04**	**39**
10	**Е0127-26-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 20см)**	**6340**	**390,89**	**34,29**	**2478221**	**217402**	**124838**	**0,04**	**252**
		м2		**6,01**	**8,79**	**38103**	**55760**	**133**	**0,03**	**191**
11	**Е0127-26-3к=3**	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	**50720**	**30,24**	**1,37**	**1533828**	**69359**	**33796**	**--**	**31**
		м2		**0,10**	**0,40**	**5072**	**20338**	**133**	**--**	**67**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6991802**	**356901**			**421**
			Тенге			**63508**	**87196**			**298**
		Накладные расходы -	Тенге			**200436**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**431534**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7623772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**819**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**180769**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**7623772**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 1:	**Тенге**			**8474480**	**1563280**			**2237**
			Тенге			**334629**	**385121**			**3414**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			755980				378
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				113397			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			553828				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9784288				6028
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				833146			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9784288				6028
		Сметная заработная плата -					833146			
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								

ИТОГО ПО АКТУ:			**9784288**
ВЗиС	Тенге	1,2%	117411,46
ИТОГО:	Тенге		9901699,456
Дополнительные затарты при производстве строительно-монт	Тенге	1,134%	112285,27
Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	99016,99456
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	39606,79782
ИТОГО:	Тенге		10152608,52
Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557419	Тенге		25964477,53
ИТОГО:	Тенге		25964477,53
Налоги, Сборы, Обязательные платежи 2%	Тенге	2 %	519289,55
ИТОГО:			26483767,08
НДС 12%		12%	3178052,05
Всего к оплате:			**29661819,13**

Принял: _____ Камалов У
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.
Заведующий производственно-технического сектора
ГУ "Городского отдела строительства"

Сдал: _____ Юсупов К.Т.
Директор ТОО "Атырауколик"

_____ Салманов А.А.
Инженер-технадзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"