ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "ForteBank"

Справка стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021г.
по доп. соглашению №1 от 24.09.2021г. к договору № 79 от 02.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159 / 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 - 33,810), Жамбылского р/н	тенге	763998378,19	232299925,57	112585500,00	145714285,71	86585639,86	25975691,96	60609947,90
	-в т.ч. на 2021г.	тенге	268 025 032 159						
			225285000,00	225285000,00	67585500,00	145714285,71	79570714,29	23871214,29	55699500,00
			268 025 015 159						
			150000000,00	7014925,57	45000000,00	0,00	7014925,57	2104477,67	4910447,90
	-в т.ч. на 2022г.	тенге	268 025 032 159						
			388713378,19						
	Всего по акту:	тенге	763998378,19	232299925,57	112585500,00	145714285,71	86585639,86	25975691,96	60609947,90

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____Самуратов С.З.

МП

Представитель заказчика:

_____ Аппаков А.Т.

МП

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____Гринченко В.Н.

Казакстан Республикасы Алматы обл. Жамбыл ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Дортехмонтажсервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.

Форма-2

А К Т

Приемки выполненных работ за октябрь 2021г.

Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 – 33,810), Жамбылского р/н

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фрезерование с КМ 3+810 по КМ 32+150												
1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**										
			м2 покрытия		**21000**	**99,14**	**95,58**	**2082039**	**2007270**	**324**	**269184**	**2539321**
		НР - 108%; СП - 8%				**3,55**	**8,32**	**74445**	**174800**		**188098**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,00055**	**11,55**	**28,00**				**323**		
2	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**										
			т		**1512**	**44,00**	**--**	**66528**	**--**		**--**	**71850**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5322**	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**										
			т		**3,182**	**1882,68**	**1882,68**	**5991**	**5991**	**--**	**3488**	**10237**
		НР - 108%; СП - 8%				**--**	**1015,00**	**--**	**3230**		**758**	

4	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100										
			т		3,277	121663,56	--	398691	--	398691	--	430587
		СП - 8%				--	--	--	--		31895	
5	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона										
			т смеси		757,55	1728,11	1440,27	1309133	1091073	2035	544677	2002114
		НР - 108%; СП - 8%				285,16	380,58	216025	288305		148305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,037878	53700,00				2034		
6	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100										
			т		0,561	121663,56	--	68253	--	68253	--	73714
		СП - 8%				--	--	--	--		5460	
7	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013										
			т		765,126	14382,00	--	11004042	--	11004042	--	11884366
		СП - 8%				--	--	--	--		880323	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов										
			т		6,3	1882,68	1882,68	11861	11861	--	6906	20268
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	6395		1501	
9	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100										
			т		6,489	121663,56	--	789475	--	789475	--	852633
		СП - 8%				--	--	--	--		63158	

10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см/4+1=5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство										
			м2 покрытия		21000	183,14	128,84	3845870	2705728	107144	1881124	6185154
		НР - 108%; СП - 8%				49,19	33,75	1032998	708783		458160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,1302	216144,00				28142		
10.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	3,15	25080,00				79002		
11	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100										
			т		0,227	121663,56	--	27618	--	27618	--	29827
		СП - 8%				--	--	--	--		2209	
12	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013										
			т		2028,6	14382,00	--	29175325	--	29175325	--	31509351
		СП - 8%				--	--	--	--		2334026	

13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301										
			м2 покрытия	21000	0,31	0,04	6441	907	--	5977	13411
		НР - 108%; СП - 8%			0,26	--	5534	--		993	
14	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100									
			т	0,059	121663,56	--	7178	--	7178	--	7752
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
15	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013									
			т	508,2	14382,00	--	7308932	--	7308932	--	7893647
		СП - 8%			--	--	--	--		584715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56107377	5822830	48889017	2711356	63524232
							1329003	1181512	--	4705497	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56107377				
	Материалы		Тенге				109501				
	Всего заработная плата		Тенге					2510515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1291215				
	Местные материалы		Тенге				47488300				
	Транспортные расходы		Тенге				66528				
		Накладные расходы	Тенге				2711356				
		Сметная прибыль	Тенге				4705499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63524232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1491
		Сметная заработная плата	Тенге					2510515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63524232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1491

		Сметная заработная плата	Тенге						2510515			
		РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин										
16	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины.Укрепление	м2 покрытия обочин		6645,73	204,00	168,18	1355749	1117654	1302	607006	2119775
		НР - 108%, СП - 8%				35,63	48,94	236793	325250		157020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,007	46,52011	28,00				1303		
17	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3										
			м3 грунта		98,689	211,51	201,32	20873	19868	9	4958	27898
		НР - 72%, СП - 8%				10,10	59,68	996	5890		2067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,003948	2231,00				9		
18	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км										
			т		236,854	44,00	--	10422	--		--	11255
		СП - 8%				--	--	--	--		834	
19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014										
			м3		690,378	2948,82	--	2035800	--	2035800	--	2198664
		СП - 8%				--	--	--	--		162864	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3422844**	**1137522**	**2037111**	**611964**	**4357592**
								237789	**331140**	--	**322785**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3422844**				
	Материалы		Тенге					**1311**				
	Всего заработная плата		Тенге						**568929**			
	Местные материалы		Тенге					**2035800**				
	Транспортные расходы		Тенге					**10422**				
		Накладные расходы	Тенге					**611964**				
		Сметная прибыль	Тенге					**322785**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4357593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**404**
		Сметная заработная плата	Тенге						**568929**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4357593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**404**
		Сметная заработная плата	Тенге						**568929**			
РАЗДЕЛ 3. Ремонт ж/б трубы отверстием 2,5х2,0 и 2,0х2,0 на КМ 5+645												
20	**2104-0802-0209 РСНБ РК 2015**	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**1**	**190677,37**	**--**	**190677**	**--**	**190677**	**--**	**205932**	
		СП - 8%			--	--	--	--		**15254**		
21	**2104-0802-0210 РСНБ РК 2015**	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 36 (Блок № 56) из тяжелого бетона класса В35 ГОСТ 24547-2016**	**шт.**	**2**	**219353,55**	**--**	**438707**	**--**	**438707**	**--**	**473804**	
		СП - 8%			--	--	--	--		**35097**		

22	2104-0803-0208 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл (ст1пл),размерами 1890 мм х 3610 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	3	101536,10	--	304608	--	304608	--	328977
		СН - 8%			--	--	--	--		24369	
23	2104-0803-0210 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл),размерами 1750 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	3	73663,58	--	220991	--	220991	--	238670
		СН - 8%			--	--	--	--		17679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1154984	--	1154983	--	1247383
							--	--	--	92399	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1154984				
	Местные материалы		Тенге				1154984				
		Сметная прибыль	Тенге				92399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1247382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1247382				
РАЗДЕЛ 4. Ремонт ж/б трубы d-1,0м на КМ 7+720 (замена 4-х звеньев)											
24	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	4	45560,14	--	182241	--	182241	--	196820
		СН - 8%			--	--	--	--		14579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				182241	--	182241	--	196820
							--	--	--	14579	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					182241				
	Местные материалы		Тенге					182241				
		Сметная прибыль	Тенге					14579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					196820				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					196820				
РАЗДЕЛ 5. Ремонт ж/б трубы d- 2х1,5м на КМ 9+315												
25	**2104-0803-0107 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	3	128485,32	--	385456	--	385456	--	416292	
		СН - 8%			--	--	--	--		30836		
26	**2104-0803-0206 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	1	114477,46	--	114477	--	114477	--	123636	
		СН - 8%			--	--	--	--		9158		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					499933	--	499933	--	539928
								--	--	--	39994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					499933				
	Местные материалы		Тенге					499933				
		Сметная прибыль	Тенге					39995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					539928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					539928				
РАЗДЕЛ 6. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,5м на КМ 9+735												

27	2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	128485,32	--	256971	--	256971	--	277528
		СП - 8%			--	--	--	--		20558	
28	2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	114477,46	--	457910	--	457910	--	494543
		СП - 8%			--	--	--	--		36633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				714880	--	714881	--	772071
							--	--	--	57191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				714880				
	Местные материалы		Тенге				714880				
		Сметная прибыль	Тенге				57190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				772071				
РАЗДЕЛ 7. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,5м на КМ 11+597											
29	2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	128485,32	--	256971	--	256971	--	277528
		СП - 8%			--	--	--	--		20558	

30	2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92										
			шт.	4	114477,46	--	457910	--	457910	--	494543	
		СП - 8%			--	--	--	--		36633		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				714880	--	714881	--	772071	
							--	--	--	57191		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				714880					
	Местные материалы		Тенге				714880					
		Сметная прибыль	Тенге				57190					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772071					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				772071					
РАЗДЕЛ 8. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,5м на КМ 12+105												
31	2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92										
			шт.	2	128485,32	--	256971	--	256971	--	277528	
		СП - 8%			--	--	--	--		20558		
32	2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92										
			шт.	4	114477,46	--	457910	--	457910	--	494543	
		СП - 8%			--	--	--	--		36633		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				714880	--	714881	--	772071	
							--	--	--	57191		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				714880					

	Местные материалы		Тенге					714880				
		Сметная прибыль	Тенге					57190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					772071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					772071				
РАЗДЕЛ 9. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м НА КМ 12+275												
33	**2104-0803-0105 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**										
			шт.	**2**	**93092,85**	**--**	**186186**	**--**	**186186**	**--**	**201081**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14895**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**186186**	**--**	**186186**	**--**	**201081**	
							--	**--**	**--**	**14895**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**186186**					
	Местные материалы		Тенге				**186186**					
		Сметная прибыль	Тенге				**14895**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**201081**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**201081**					
РАЗДЕЛ 10. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,5м на КМ 12+737												
34	**2104-0803-0107 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**										
			шт.	**2**	**128485,32**	**--**	**256971**	**--**	**256971**	**--**	**277528**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20558**		
35	**2104-0803-0206 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТбпл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**										
			шт.	**4**	**114477,46**	**--**	**457910**	**--**	**457910**	**--**	**494543**	

		СП - 8%				--	--	--	--		36633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**714880**	**--**	**714881**	**--**	**772071**
								--	**--**	**--**	**57191**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**714880**				
	Местные материалы		Тенге					**714880**				
		Сметная прибыль	Тенге					**57190**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**772071**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**772071**				
РАЗДЕЛ 11. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м НА КМ 13+825												
36	**2104-0803-0105 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**	**93092,85**	**--**	**186186**	**--**	**186186**	**--**	**201081**	
		СП - 8%				--	--	--	--		14895	
37	**2104-0803-0204 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**	**75433,59**	**--**	**150867**	**--**	**150867**	**--**	**162937**	
		СП - 8%				--	--	--	--		12069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**337053**	**--**	**337053**	**--**	**364018**
								--	**--**	**--**	**26964**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**337053**				
	Местные материалы		Тенге					**337053**				
		Сметная прибыль	Тенге					**26964**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**364017**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					**364017**				
РАЗДЕЛ 12. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-2 х 1,5м на КМ 14+280												

38	2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	128485,32	--	513941	--	513941	--	555057
		СП - 8%			--	--	--	--		41115	
39	2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	114477,46	--	457910	--	457910	--	494543
		СП - 8%			--	--	--	--		36633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				971851	--	971851	--	1049600
							--	--	--	77748	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				971851				
	Местные материалы		Тенге				971851				
		Сметная прибыль	Тенге				77748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1049599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1049599				
РАЗДЕЛ 13. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м НА КМ 14+822											
40	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	93092,85	--	186186	--	186186	--	201081
		СП - 8%			--	--	--	--		14895	

41	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92										
			шт.	4	75433,59	--	301734	--	301734	--	325873	
		СП - 8%			--	--	--	--		24139		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					487920	--	487920	--	526954
								--	--	--	39034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					487920				
	Местные материалы		Тенге					487920				
		Сметная прибыль	Тенге					39034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					526954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					526954				
РАЗДЕЛ 14. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м НА КМ 15+515												
42	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92										
			шт.	2	93092,85	--	186186	--	186186	--	201081	
		СП - 8%			--	--	--	--		14895		
43	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92										
			шт.	4	75433,59	--	301734	--	301734	--	325873	
		СП - 8%			--	--	--	--		24139		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					487920	--	487920	--	526954
								--	--	--	39034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					487920				

	Местные материалы		Тенге					487920				
		Сметная прибыль	Тенге					39034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					526954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					526954				
РАЗДЕЛ 15. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м НА КМ 16+892												
44	**2104-0803-0105 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**										
			шт.	**2**	**93092,85**	**--**	**186186**	**--**	**186186**	**--**	**201081**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14895**		
45	**2104-0803-0204 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**										
			шт.	**4**	**75433,59**	**--**	**301734**	**--**	**301734**	**--**	**325873**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24139**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**487920**	**--**	**487920**	**--**	**526954**	
							--	**--**	**--**	**39034**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					487920				
	Местные материалы		Тенге					487920				
		Сметная прибыль	Тенге					39034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					526954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					526954				
РАЗДЕЛ 16. Ремонт ж/б трубы d-1,0м на КМ 17+490 (замена на трубу d-1,0м,L-14)												

46	2104-0801-0109 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016									
			шт.	9	43789,52	--	394106	--	394106	--	425634
		СН - 8%			--	--	--	--		31528	
47	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81									
			шт.	14	45560,14	--	637842	--	637842	--	688869
		СН - 8%			--	--	--	--		51027	
48	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92									
			шт.	2	93092,85	--	186186	--	186186	--	201081
		СН - 8%			--	--	--	--		14895	
49	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92									
			шт.	4	75433,59	--	301734	--	301734	--	325873
		СН - 8%			--	--	--	--		24139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1519868	--	1519868	--	1641457
							--	--	--	121589	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1519868				
	Местные материалы		Тенге					1519868				
		Сметная прибыль	Тенге					121589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1641457				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					1641457				
РАЗДЕЛ 17. Ремонт ж/б трубы d-1,0м на КМ 18+165 (замена 2-х звеньев)												
50	**2104-0801-0205 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**										
			шт.	**2**	**45560,14**	**--**	**91120**	**--**	**91120**	**--**	**98410**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7290**		
51	**2104-0803-0105 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**										
			шт.	**2**	**93092,85**	**--**	**186186**	**--**	**186186**	**--**	**201081**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14895**		
52	**2104-0803-0204 РСНБ РК 2015**	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**										
			шт.	**4**	**75433,59**	**--**	**301734**	**--**	**301734**	**--**	**325873**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24139**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					**579040**	**--**	**579040**	**--**	**625364**
								--	**--**	**--**	**46324**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					579040				
	Местные материалы		Тенге					579040				
		Сметная прибыль	Тенге					46323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					625364				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					625364				
РАЗДЕЛ 18. Ремонт ж/б трубы d-1,0м на КМ 18+770 (замена 2-х звеньев)												
53	2104-0801-0205 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**										
			шт.	2	45560,14	--	91120	--	91120	--	98410	
		СП - 8%			--	--	--	--		7290		
54	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**										
			шт.	2	93092,85	--	186186	--	186186	--	201081	
		СП - 8%			--	--	--	--		14895		
55	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**										
			шт.	4	75433,59	--	301734	--	301734	--	325873	
		СП - 8%			--	--	--	--		24139		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					579040	--	579040	--	625364
								--	--	--	46324	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					579040				
	Местные материалы		Тенге					579040				
		Сметная прибыль	Тенге					46323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					625364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					625364				
РАЗДЕЛ 19. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,5м на КМ 20+450												

56	2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	128485,32	--	256971	--	256971	--	277528
		СП - 8%			--	--	--	--		20558	
57	2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	114477,46	--	457910	--	457910	--	494543
		СП - 8%			--	--	--	--		36633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				714880	--	714881	--	772071
							--	--	--	57191	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				714880				
	Местные материалы		Тенге				714880				
		Сметная прибыль	Тенге				57190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				772071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				772071				
РАЗДЕЛ 20. Ремонт ж/б трубы d-1,5м на КМ 21+133 (добавить 2 звена)											
58	2104-0801-0221 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	2	76486,33	--	152973	--	152973	--	165210
		СП - 8%			--	--	--	--		12238	

59	2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	128485,32	--	256971	--	256971	--	277528
		СП - 8%			--	--	--	--		20558	
60	2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4	114477,46	--	457910	--	457910	--	494543
		СП - 8%			--	--	--	--		36633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				867853	--	867854	--	937281
							--	--	--	69429	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				867853				
	Местные материалы		Тенге				867853				
		Сметная прибыль	Тенге				69428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				937281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				937281				
РАЗДЕЛ 21. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м НА КМ 24+825											
61	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	2	93092,85	--	186186	--	186186	--	201081
		СП - 8%			--	--	--	--		14895	

62	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92										
			шт.	4	75433,59	--	301734	--	301734	--	325873
		СН - 8%			--	--	--	--		24139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				487920	--	487920	--	526954
							--	--	--	39034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				487920				
	Местные материалы		Тенге				487920				
		Сметная прибыль	Тенге				39034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				526954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				526954				
РАЗДЕЛ 22. РЕМОНТ Ж/Б ТРУБЫ Д-1,0м НА КМ 26+877											
63	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92									
			шт.	2	93092,85	--	186186	--	186186	--	201081
		СН - 8%			--	--	--	--		14895	
64	2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92									
			шт.	4	75433,59	--	301734	--	301734	--	325873
		СН - 8%			--	--	--	--		24139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				487920	--	487920	--	526954
							--	--	--	39034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				487920				

	Местные материалы		Тенге					487920				
		Сметная прибыль	Тенге					39034				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					526954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге					526954				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**81805245,00**
		В том числе в ценах на 2021г.	**Тенге**									**85898452,24**
		НДС 12%	**Тенге**									**10307814,27**
		Всего с учетом НДС	**Тенге**									**96206266,51**
		Всего с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**86585639,86**

Заказчик: Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Самуратов С.З.

Представитель заказчика Аппаков А.Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" Гринченко В.Н.

Казакстан республикасы Жамбыл ауданы Алматы обл. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Дортехмонтажсервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.