Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Еркинкалинский с/о, ж/м Балауса, в районе ул.32, уч.2,80 га"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		102	04.10.16г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за декабрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Еркинкалинский с/о, ж/м Балауса, в районе ул.32, уч.2,80 га	**49 654 999,52**	**32340520,58**							**3 880 862,47**	**36 221 383,05**

Итого к оплате : 36 221 383 (тридцать шесть миллион двести двадцать одна тысяча триста восемьдесят три) тенге 05 тиын

Заказчик: _____ **Камалов У.С.**

Руководитель ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 102 от 04.10.2016г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Еркинкалинский с/о, ж/м Балауса, в районе ул.32, уч.2,80 га"

Акт

выполненных работ

за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВА 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент под КТПНГ								
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,45	2806,27	100,89	1263	45	86	0,85	--
		м3		123,75	38,25	56	17	118	0,18	--
2	Е0113-49-1	**Пропитка щебня**	0,45	5652,57	462,96	2544	208	854	11,00	5
		м3		1935,00	173,25	871	78	90	0,85	--
3	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	2	896,68	389,08	1793	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
4	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	1,152	10600,00	--	12211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов**	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
		м2		37,35	1,44	251	10	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			19460	1058			9
			Тенге			1485	379			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19460				
	Материалы -		Тенге			2840				
	Всего заработная плата -		Тенге				1864			
	Местные материалы -		Тенге			14078				
		Накладные расходы -	Тенге			2062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22813				
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10КВ								
6	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,002	154700,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-88-3	крепление провода,накладка,стяжка,надставка	1,54	102170,00	1870,00	157342	2880	12509	52,00	80
		т		8280,00	270,01	12751	416	95	1,57	2
8	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	крепление провода,накладка,стяжка,надставка	1,54	113800,00	--	175252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	12	78,30	2,10	940	25	740	0,39	5
		м		64,60	0,30	775	4	95	--	--
10	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	27	163,00	--	4401	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	18	113,00	--	2034	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Подвеска изолирующая натяжная	36	858,00	--	30888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	8	133,00	--	1064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	4	145,00	--	580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,833	41504,56	31105,06	34573	25911	13620	51,10	43
		1км		9157,50	6414,57	7628	5343	105	22,72	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2**	0,49	165875,00	--	81279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			488662	28816			127
			Тенге			21155	5763			21
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120246				
		Накладные расходы -	Тенге			26869				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			360367				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175561				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			175561				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186095				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			546462				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 1:	**Тенге**			508122	29873			136
			Тенге			22640	6141			23
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120246				
		Накладные расходы -	Тенге			26869				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			360367				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195022				
		Накладные расходы -	Тенге			2062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208909				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:	**Тенге**			569276				
		ГЛАВА 2.НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм**	0,353	47611,09	17877,09	16807	6311	15786	173,00	61
		км		29700,00	4698,68	10484	1659	130	18,10	6
2	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	356,025	49,00	--	17445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-11-8	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (Футляр)**	0,034	155788,86	103471,23	5297	3518	3292	306,00	10
		км		51300,00	23175,85	1744	788	130	98,72	3
4	С130804-896 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	33,835	3059,00	--	103501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	3	4618,68	559,80	13856	1679	5187	7,99	1
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
6	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
7	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	18279,00	--	18279	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-35-1	Установка чугунных вентиля диам. 32 мм	28	242,08	6,95	6778	195	5324	0,88	25
		шт		144,00	2,25	4032	63	130	0,01	--
9	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	27	888,00	--	23976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,316	166,00	--	218	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	271,00	--	2981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	72	300,57	225,64	21641	16246	12029	0,41	30
		шт		69,53	58,98	5006	4247	130	0,23	16
14	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2037,00	--	8148	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 45° компрессионный прямой DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2037,00	--	6111	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-1512 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	692,00	--	9688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	102,00	--	4080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка под фланец, DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	2553,00	--	28083	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Свободный фланец , DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	2553,00	--	28083	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	31	440,21	332,43	13647	10305	7627	0,61	19
		шт		102,38	86,87	3174	2693	130	0,33	10
21	С130804-1410 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый ПЭ ф32х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	173,00	--	2076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-1425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый ПЭ ф110х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	1734,00	--	13872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-1425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый ПЭ ф110х63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1734,00	--	5202	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-1418 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый DN 63х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	891,00	--	6237	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-1425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый ПЭ ф110х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1734,00	--	1734	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,заглушка	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	
27	С130804-1577 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1250,00	--	3750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-1577 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-5314 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая диам.32мм	27	462,00	--	12474	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм (тройник ППТФ100х100)	0,106	107786,81	398,18	11425	42	951	42,10	4
		т		6750,00	150,75	716	16	130	0,74	--
31	Е0122-38-6	Врезка в существующую сеть седловым отводом	1	1778,72	475,97	1779	476	1559	5,02	5
		врезка		1019,25	180,00	1019	180	130	0,88	1
32	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18	Седловой отвод диаметром 220х110	1	4845,00	--	4845	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,009	149300,00	--	1344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	4	18075,87	36,99	72303	148	1568	1,82	7
		шт		288,00	13,50	1152	54	130	0,07	--
35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,24	21970,98	1879,87	268925	23010	24993	8,86	108
		м3		1435,50	135,23	17571	1655	130	2,06	25
36	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,85	25300,00	--	148005	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	16,2	8470,00	--	137214	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	9	1120,00	--	10080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,09	23500,00	--	2115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	10	8060,00	--	80600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,154	151200,00	--	23285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,993	21,80	0,05	174	--	42	0,03	--
		м2		5,81	0,02	46	--	90	--	--
43	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,993	20,36	0,02	163	--	30	0,02	--
		м2		4,16	--	33	--	90	--	--
44	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,77	2806,27	100,89	13386	481	912	0,85	4
		м3		123,75	38,25	590	182	118	0,18	1
45	Е0113-49-1	Пропитка щебня	4,77	5652,57	462,96	26963	2208	9051	11,00	52
		м3		1935,00	173,25	9230	826	90	0,85	4
46	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	47,7	468,26	14,76	22336	704	3401	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2501	264	123	0,03	1
47	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	667,8	57,51	0,67	38403	447	1594	0,01	7
		м2		1,69	0,25	1129	167	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 2:	Тенге			1240534	66692			378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			62899	11584			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			834472				
	Материалы -		Тенге			156479				
	Всего заработная плата -		Тенге				80899			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3677				
	Местные материалы -		Тенге			544725				
		Накладные расходы -	Тенге			94322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			991322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				96010			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23285				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23285				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1397				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24682				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			382777				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			382777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22967				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			405744				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	**Тенге**			1414947				
		ГЛАВА 3. НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.ГРПШ-07-У1								
1	Е0119-5-3	**Установка газорегуляторного пункта ГРПШ-07-У1**	1	5610,73	436,73	5611	437	3580	14,60	15
		шт		2632,50	164,25	2633	164	128	0,80	1
2	СПрайс лист ТОО АКВАГАЗ	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-У1**	1	51329,68	--	51330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-36-1	**Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
4	С130902-10	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм**	0,007	62566,88	6788,50	438	48	439	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	320	18	130	12,52	--
6	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм**	4	99,00	--	396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	250,00	--	750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4 мм при ширине 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст3сп	0,005	49389,00	--	247	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	11,15	641,98	214,15	7158	2388	6286	2,01	22
		м		344,25	58,46	3838	652	140	0,21	2
11	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,17	13864,97	4022,39	2357	684	1555	56,50	10
		т		9090,00	1071,86	1545	182	90	3,81	1
12	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,17	114900,00	--	19533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	17,03	502,00	--	8549	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	11,25	452,00	--	5085	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,004	74370,00	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
17	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под столб ограждения								
18	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,08	2806,27	100,89	225	8	15	0,85	--
		м3		123,75	38,25	10	3	118	0,18	--
19	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,08	5652,57	462,96	452	37	152	11,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1935,00	173,25	155	14	90	0,85	
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	1	11421,43	66,01	11421	66	232	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	105	0,12	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	--	132,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя фундаментов	4	640,18	8,23	2561	33	400	0,47	2
		м2		81,68	3,08	327	12	118	0,02	--
23	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХСЛ за 2 раза	0,54	70,08	0,12	38	--	1	0,01	--
		м2		2,77	0,05	1	--	90	--	--
24	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-01 за 2 раза	0,54	36,09	0,09	19	--	2	0,02	--
		м2		4,39	0,05	2	--	90	--	--
25	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания(отсыпка площадки)	1,2	2806,27	100,89	3368	121	229	0,85	1
		м3		123,75	38,25	149	46	118	0,18	--
		Фундамент под ГРПШ								
26	Е0109-17-1	Монтаж опор под ГРПШ	0,061	4646,85	2285,57	283	139	121	9,35	1
		т		1579,50	617,13	96	38	90	2,34	--
27	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,053	70000,00	--	3710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,008	63600,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,13	2806,27	100,89	365	13	25	0,85	--
		м3		123,75	38,25	16	5	118	0,18	--
30	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,13	5652,57	462,96	735	60	247	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	252	23	90	0,85	--
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	0,89	11421,43	66,01	10165	59	206	1,35	1
		м3		195,75	24,93	174	22	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,903	132,00	--	119	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
33	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,60	21,60	863	43	289	0,90	2
		шт		149,00	2,90	298	6	95	0,02	--
34	С11041-85	Сталь угловая 40х4 мм /ГОСТ 8509-86/	0,012	47200,00	--	566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,002	46400,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Молниеотвод						
36	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем	0,016	14843,97	9331,47	238	149	135	31,50	1
		1т		5512,50	2537,42	88	41	105	8,73	--
37	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,6	250,00	--	1400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,002	49180,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,001	50100,00	--	50	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3	402,75	--	121	--	137	2,80	1
		м3		402,75	--	121	--	113	--	--
41	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,025	2806,27	100,89	70	3	5	0,85	--
		м3		123,75	38,25	3	1	118	0,18	--
42	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов В15	0,3	12733,57	260,48	3820	78	222	3,94	1
		м3		614,25	89,46	184	27	105	0,35	--
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,6	21,80	0,05	35	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	1,6	26,43	0,02	42	--	8	0,03	
		м2		5,81	--	9	--	90	--	
45	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	3,7	437,14	5,38	1617	20	629	0,94	3
		м2		186,75	2,25	691	8	90	0,01	--
46	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	3,7	215,48	1,57	797	6	247	0,40	1
		м2		74,25	--	275	--	90	--	--
				Заземление						
47	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
48	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1	88,90	3,10	89	3	27	0,16	--
		м		27,90	0,30	28	--	95	--	--
49	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4 мм при ширине 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст3сп	0,001	49389,00	--	49	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
50	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,024	47200,00	--	1133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Указательный знак "ГАЗ"-10шт						
51	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	3,43	402,75	--	1381	--	1561	2,80	10
		м3		402,75	--	1381	--	113	--	--
52	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,43	122,18	--	419	--	474	0,89	3
		м3		122,18	--	419	--	113	--	--
53	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стойки	0,1	11421,43	66,01	1142	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
54	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	10	747,86	146,19	7479	1462	7108	3,20	32
		шт		506,25	28,22	5063	282	133	0,11	1
55	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	15	90,00	--	1350	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	
56	С11011-954	Указательный знак "ГАЗ"	10	359,00	--	3590	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
57	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,54	21,80	0,05	12	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
58	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,54	26,43	0,02	14	--	3	0,03	--
		м2		5,81	--	3	--	90	--	--
59	Е0125-58-1	Прокладка ленты полимерная для защиты труб ГАЗ	714,2	27,73	0,94	19805	671	20950	0,16	116
		м		24,08	0,36	17198	260	120	0,06	44
60	С11011-336	Лента в монтированная фольга для защиты газопровода с надписью ГАЗ	142,84	198,00	--	28282	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 3	Тенге			227785	6647			233
			Тенге			36440	1858			50
		Накладные расходы -	Тенге			21698				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			48274				
		Накладные расходы -	Тенге			19330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				18165			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22411				
		Накладные расходы -	Тенге			1811				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23649				
		Накладные расходы -	Тенге			3580				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3334			
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3:	Тенге			287574				
		ГЛАВА 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка								
1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	9010	0,20	0,20	1828	1828	615	--	--
		м2		--	0,07	--	634	97	--	2
2	Е0101-38-2	Срезка грунта 2 группы в выемках	3302	123,98	51,24	409398	169210	275353	0,48	1588
		м3		72,23	13,74	238503	45365	97	0,05	155
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)	3357	39,76	37,82	133487	126949	41902	0,01	44
		м3		1,87	11,00	6278	36920	97	0,04	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	5539,05	129,84	129,84	719190	719190	143838	--	
		т		--	25,97	--	143838	100	0,55	101
5	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	6659	12,61	12,61	83987	83987	28264	--	--
		м3		--	4,38	--	29138	97	0,01	95
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6659	14,01	14,01	93263	93263	30972	--	--
		м3		--	4,80	--	31930	97	0,02	104
7	Е0101-130-7 к=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	59931	1,39	1,39	83485	83485	24371	--	--
		м3		--	0,42	--	25124	97	--	82
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	6659	14,12	12,00	94008	79891	28195	0,01	81
		м3		1,62	2,75	10788	18279	97	0,01	81
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1618647	1357804			1713
			Тенге			255569	331229			3667
		Накладные расходы -	Тенге			573509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2323685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5667
		Сметная заработная плата -	Тенге				672824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2323685				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожное покрытие								
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см	917,4	3133,28	73,75	2874474	67662	40324	0,14	132
		м3		21,38	11,67	19614	10705	133	0,04	38
10	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 20см)	6116	390,89	34,29	2390662	209721	120428	0,04	243
		м2		6,01	8,79	36757	53790	133	0,03	184
11	Е0127-26-3к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	48928	30,24	1,37	1479636	66909	32602	--	30
		м2		0,10	0,40	4893	19620	133	--	65
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6744773	344291			406
			Тенге			61264	84115			287
		Накладные расходы -	Тенге			193354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7354414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				174382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7354414				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 2:	**Тенге**			8363419	1702095			
			Тенге			316833	415344			
		Накладные расходы -	Тенге			766863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9678099				6457
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				847206			
		Сметная заработная плата -	Тенге			9678099				6457
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:	**Тенге**							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				847206			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

ИТОГО ПО АКТУ:			**11898567**
ВЗиС	Тенге	1,2%	142782,80
ИТОГО:	Тенге		12041349,65
Дополнительные затарты при производстве строительно-монт	Тенге	1,134%	136548,91
Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	120413,4965
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	48165,3986
ИТОГО:	Тенге		12397807,45
Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557419	Тенге		31706392,73
ИТОГО:	Тенге		31706392,73
Налоги, Сборы, Обязательные платежи 2%	Тенге	2 %	634127,8546
ИТОГО:	Тенге		32340520,58
НДС 12%		12%	3880862,47
Всего к оплате:			**36221383,05**

Принял:_____ Камалов У.
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.
Заведующий производственно-технического сектора
ГУ "Городского отдела строительства"

Сдал: _____ Юсупов К.Т.
Директор ТОО "Атырауколик"

_____ Салманов А.А.
Инженер Технадзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"