Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Кенозекский с/о, аул Таскала, в районе ул.Косыбаев, уч. 13,7 га"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		104	04.10.16г.				
		доп.согл. №1	10.03.2017г.				
		доп.согл. №2	30.11.2017г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за декабрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Кенозекский с/о, аул Таскала, в районе ул.Косыбаев, уч. 13,7 га	**139 590 000,00**	**26596408,69**							**3 191 569,04**	**29 787 977,73**

Итого к оплате : (двадцать девять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят семь) тенге 73 тиын

Заказчик: _____**Басаров Т. К.**

Руководитель ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик: _____**Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 104 от 04.10.2016г., доп.согл. №1 от 10.03.2017 г., доп.согл. № 2 от 30.11.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Кенозекский с/о, аул Таскала, в районе ул.Косыбаев, уч. 13,7 га"

Акт
выполненных работ
за декабрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроснабжение										
ВЛ-0,4кВ										
1	Ц0108-142-1	**Вычитается позиция:Устройство постели при одном кабеле в траншее**	2,2	-36,70	-27,80	-81	-61	-33	-0,06	--
		м		-8,80	-6,90	-19	-15	95	-0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-81	-61			--
			Тенге			-19	-15			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-81				
	Всего заработная плата -		Тенге				-35			
		Накладные расходы -	Тенге			-33				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-7				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-120				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-39			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-120				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-39			
ВЛ-10КВ										
2	Е0133-1-10	**Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3 (4шт)**	0,28	2794,69	1445,81	783	405	282	3,86	1
		1м3		679,50	281,18	190	79	105	1,13	--
3	С143015-3	**Плиты П-3и из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные**	0,28	24300,00	--	6804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, ТМ5	2	4080,00	--	8160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С11071-45 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, ТМ1	19	4470,00	--	84930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11071-44 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Траверсы, ТМ6	4	4080,00	--	16320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С11071-41 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х1	25	3210,00	--	80250	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
8	С11071-42 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут Х2	2	2580,00	--	5160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
9	С151803-7прим	Кронштейн У1	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	12	78,30	2,10	940	25	740	0,39	5
		м		64,60	0,30	775	4	95	--	--
11	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	75	446,00	--	33450	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	63	12,00	--	756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С151804-1334Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	12,00	--	144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,00102	154700,00	--	158	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-88-3	крепление провода,накладка,стяжка,надставка	2,06	102170,00	1870,00	210470	3852	16732	52,00	107
		т		8280,00	270,01	17057	556	95	1,57	3
16	С11071-29 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	крепление провода,накладка,стяжка,надставка	2,06	113800,00	--	234428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	33	163,00	--	5379	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	20	113,00	--	2260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С151804-1087Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Подвеска изолирующая натяжная	24	858,00	--	20592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	4	133,00	--	532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С151804-1530Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	145,00	--	290	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1,23333	41504,56	31105,06	51189	38363	20166	51,10	63
		1км		9157,50	6414,57	11294	7911	105	22,72	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2**	**0,7252**	**165875,00**	**--**	**120293**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**887958**	**42645**			**176**
			Тенге			**29316**	**8550**			**32**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**450966**				
	Материалы -		Тенге			**191232**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**37597**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**188368**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37638**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5646**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29316**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**517920**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**225**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43243**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**436992**				
	Материалы -		Тенге			**187**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**269**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**429406**				
	Местные материалы -		Тенге			**6804**				
		Накладные расходы -	Тенге			**282**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**42**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26236**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**463511**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**311**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**981432**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43554**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**887878**	**42584**			**176**
			Тенге			**29297**	**8535**			**31**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**450885**				
	Материалы -		Тенге			**191232**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**37563**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**188368**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37605**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5641**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29309**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**517800**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**225**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				43204			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436992				
	Материалы -		Тенге			187				
	Всего заработная плата -		Тенге				269			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429406				
	Местные материалы -		Тенге			6804				
		Накладные расходы -	Тенге			282				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			463511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				311			
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1:	Тенге			981311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				43515			
Наружный газопровод										
Раздел 1. ГРПШ-07-У1										
				Заземление						
1	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
2	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1	88,90	3,10	89	3	27	0,16	--
		м		27,90	0,30	28	--	95	--	--
3	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4 мм при ширине 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст3сп	0,001	49389,00	--	49	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
4	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,024	47200,00	--	1133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Указательный знак "ГАЗ"-18шт						
5	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	6,174	402,75	--	2487	--	2810	2,80	17
		м3		402,75	--	2487	--	113	--	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,174	122,18	--	754	--	852	0,89	5
		м3		122,18	--	754	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стойки	0,18	11421,43	66,01	2056	12	42	1,35	--
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,12	--
8	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	18	747,86	146,19	13461	2631	12795	3,20	58
		шт		506,25	28,22	9113	508	133	0,11	2
9	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	27	90,00	--	2430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-954	Указательный знак "ГАЗ"	18	359,00	--	6462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,78	21,80	0,05	17	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
12	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,78	26,43	0,02	21	--	4	0,03	--
		м2		5,81	--	5	--	90	--	--
13	Е0125-58-1	Прокладка ленты полимерная для защиты труб ГАЗ	2665	27,73	0,94	73900	2505	78173	0,16	432
		м		24,08	0,36	64173	971	120	0,06	163
14	С11011-336	Лента в монтированная фольга для защиты газопровода с надписью ГАЗ	533	198,00	--	105534	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	15	1786,08	290,34	26791	4355	11627	2,74	41
		шт		486,00	110,25	7290	1654	130	0,53	8
16	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,03	180453,40	29493,95	5414	885	1812	203,00	6
		км		35325,00	11142,00	1060	334	130	54,42	2
17	Е0122-38-5	Врезка в существующую сеть диам. 225 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,50	731	149	130	0,73	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			243988	10851			566
			Тенге			86127	3629			175
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			76417				
	Материалы -		Тенге			8063				
	Всего заработная плата -		Тенге				65628			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			78632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11795			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9303				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			164352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -	Тенге				77423			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165141				
	Материалы -		Тенге			15752				
	Всего заработная плата -		Тенге				24128			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112045				
	Местные материалы -		Тенге			7588				
		Накладные расходы -	Тенге			31090				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4663			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28791			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2430				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2430				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			374933				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							796
		Сметная заработная плата -	Тенге				106214			
Раздел 2. Газопровод										
18	E0125-43-1	**Продувка воздухом трубопровода диаметром до 100 мм**	2,55	92630,43	67711,68	236208	172665	63115	43,50	111
		км		9000,00	11625,86	22950	29646	120	43,04	110
19	E0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов**	2553	78,92	--	201483	--	227932	0,33	850
		м		69,75	--	178072	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			437690	172665			961
			Тенге			201022	29646			110
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236208				
	Материалы -		Тенге			40593				
	Всего заработная плата -		Тенге				52596			
		Накладные расходы -	Тенге			63115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9467			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17959				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата -	Тенге				62063			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			201483				
	Материалы -		Тенге			23411				
	Всего заработная плата -		Тенге				178072			
		Накладные расходы -	Тенге			227932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34190			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25765				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			455179				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							964
		Сметная заработная плата -	Тенге				212262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			772462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1216
		Сметная заработная плата -	Тенге				274325			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 2:	**Тенге**			681678	183515			1527
			Тенге			287149	33275			285
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			76417				
	Материалы -		Тенге			8063				
	Всего заработная плата -		Тенге				65628			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1133				
		Накладные расходы -	Тенге			78632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11795			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9303				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			164352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							637
		Сметная заработная плата -	Тенге				77423			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			401349				
	Материалы -		Тенге			56344				
	Всего заработная плата -		Тенге				76724			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112045				
	Местные материалы -		Тенге			7588				
		Накладные расходы -	Тенге			94205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			525287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							412
		Сметная заработная плата -	Тенге				90854			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			203913				
	Материалы -		Тенге			23411				
	Всего заработная плата -		Тенге				178072			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			227932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34190			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25911				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			457755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							964
		Сметная заработная плата -	Тенге				212262			
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	Тенге			1147395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2012
		Сметная заработная плата -	Тенге				380538			
Благоустройство										
1	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-песчаной смеси №3-11 СТ РК 1284 ГОСТ 25607-94 щебня фракции 40-70 мм**	5050,565	423,46	27,83	2138689	140534	97220	0,03	167
		м2		5,00	9,47	25253	47845	133	0,03	169
2	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100.20.8 мм при других видах покрытий**	3843,2823	747,95	6,63	2874583	25484	564505	0,70	2683
		м		108,68	1,76	417688	6752	133	0,01	23
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300**	61,4925	25800,00	--	1586507	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6599779	166018			2849
			Тенге			442941	54597			192
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6599779				
	Материалы -		Тенге			71869				
	Всего заработная плата -		Тенге				497538			
	Местные материалы -		Тенге			5918951				
		Накладные расходы -	Тенге			661725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99259			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			435690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7697195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3372
		Сметная заработная плата -	Тенге				596797			
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3:	Тенге			7697197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3372
		Сметная заработная плата -	Тенге				596797			

ИТОГО ПО АКТУ:			9825903
ВЗиС	Тенге	1,2%	117910,83
ИТОГО:	Тенге		9943813,68
Дополнительные затарты при производстве строительно-монт	Тенге	1,134%	112762,85
Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	99438,14
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	39775,25
ИТОГО:	Тенге		10195789,92
Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557419	Тенге		26074910,47
ИТОГО:	Тенге		26074910,47
Налоги, Сборы, Обязательные платежи 2%	Тенге	2 %	521498,21
ИТОГО:			26 596 408,69
НДС 12%		12%	3 191 569,04
Всего к оплате:			**29 787 977,73**

Принял: _____ Басаров Т. К.

Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

Сдал: _____ Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырауколик"

_____ Утепбергенов Б.

Инженер Технадзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"