Утверждена **приказом** Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Аксайский с/о, аул Аксай в районе ул. 20-19, уч. 8,15 га"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		101	04.10.16г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за декабрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Аксайский с/о, аул Аксай в районе ул. 20-19, уч. 8,15 га	**54 620 500,48**	**38205719,80**							**4 584 686,38**	**42 790 406,18**

Итого к оплате : 42 790 406 (сорок два миллиона семьсот девяносто тысяч четыреста шесть) тенге 18 тиын

Заказчик: _____ **Камалов У.С.**

Руководитель ГУ "Городского отдела строительства"

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 101 от 04.10.2016г.

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Аксайский с/о, аул Аксай в районе ул. 20-19, уч. 8,15 га

Акт

выполненных работ

за декабрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГЛАВА 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
РАЗДЕЛ 1.Фундамент под КТПНГ										
1	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	0,45	2806,27	100,89	1263	45	86	0,85	--
		м3		123,75	38,25	56	17	118	0,18	--
2	Е0113-49-1	**Пропитка щебня**	0,45	5652,57	462,96	2544	208	854	11,00	5
		м3		1935,00	173,25	871	78	90	0,85	--
3	Е0107-42-3	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	2	896,68	389,08	1793	778	814	0,94	2
		шт		153,90	136,92	308	274	140	0,55	1
4	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	1,152	10600,00	--	12211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов**	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
		м2		37,35	1,44	251	10	118	0,01	--
		КТПНГ-160-10/0,4кВ								
6	Ц0108-11-1	**Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А без заземляющих ножей с ПРНЗ-10**	2	8118,00	3057,00	16236	6114	7773	19,00	38
		компл		3443,00	647,99	6886	1296	95	3,76	8
7	С151802-29	**Разъединитель с приводом РЛНД-10БУХЛ1**	2	19200,00	--	38400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный	6	8165,00	4293,00	48990	25758	16484	11,00	66
		компл		1958,00	933,99	11748	5604	95	5,42	33
9	75-6-А12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	6	599,00	--	3594	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /ктп/:	1	2611,40	547,00	2611	547	2065	12,00	12
		Шкаф		2016,00	158,00	2016	158	95	0,92	1
11	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой	1	8859,00	5158,00	8859	5158	4343	20,00	20
		Шт		3420,00	1151,99	3420	1152	95	6,68	7
12	75-4-4 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	735100,00	--	735100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	261000,00	--	261000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение КТПН								
14	Е0107-24-8	Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	19,6	641,98	214,15	12583	4197	11050	2,01	39
		м		344,25	58,46	6747	1146	140	0,21	4
15	Е0107-25-8	Устройство калиток по металлическим столбам	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
16	С12069-44	Дверные петли	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 60х3,5 мм	25	494,00	--	12350	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,209	58700,00	--	12268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,001	49131,00	--	49	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,013	49389,00	--	642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	35	647,00	--	22645	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-10 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300) фундамент под столбы	0,54	11712,00	--	6324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя, фундаментов	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		м2		37,35	1,44	269	10	118	0,01	--
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,94	21,80	0,05	391	1	94	0,03	1
		м2		5,81	0,02	104	--	90	--	--
25	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,34	20,36	0,02	577	1	106	0,02	1
		м2		4,16	--	118	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 1	Тенге			1206189	42894			195
			Тенге			34229	9758			53
	Стоимость оборудования -		Тенге			999694				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			999694				
		Накладные расходы -	Тенге			30666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8746				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			154508				
		Накладные расходы -	Тенге			15669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100401				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			741				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1	Тенге			1267694				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
ГЛАВА 2. НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД										
1	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	1,337	58881,69	25695,31	78725	34355	69330	194,00	259
		км		33075,00	6813,45	44221	9110	130	26,38	35
2	С130804-858 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	1350,37	302,00	--	407812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-11-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм**	0,583	47611,09	17877,09	27757	10422	26071	173,00	101
		км		29700,00	4698,68	17315	2739	130	18,10	11
4	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	588,83	49,00	--	28853	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,583	8097,13	--	4721	--	6088	51,50	30
		км		8032,50	--	4683	--	130	--	--
6	Е0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	1,337	8287,75	--	11081	--	13961	51,50	69
		км		8032,50	--	10739	--	130	--	--
7	Е0122-38-6	**Врезка в существующую сеть седловым отводом**	1	1778,72	475,97	1779	476	1559	5,02	5
		врезка		1019,25	180,00	1019	180	130	0,88	1
8	С130804-2766 Изм. и доп.вып.18	**Седловой отвод диаметром 225х110**	1	3690,00	--	3690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	42	300,57	225,64	12624	9477	7017	0,41	17
		шт		69,53	58,98	2920	2477	130	0,23	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2037,00	--	8148	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 60° компрессионный прямой DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2037,00	--	2037	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 45° компрессионный прямой DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2037,00	--	2037	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 35° компрессионный прямой DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2037,00	--	4074	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-1512 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	692,00	--	23528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм (тройник ППТФ100х100)	0,08	107786,81	398,18	8623	32	718	42,10	3
		т		6750,00	150,75	540	12	130	0,74	--
16	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411,46	17,71	1646	71	1240	1,40	6
		шт		231,75	6,75	927	27	130	0,03	--
17	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	4	18279,00	--	73116	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-1862 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка под фланец DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	2553,00	--	28083	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-1388 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Свободный фланец DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	2037,00	--	22407	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,заглушка	22	300,57	225,64	6613	4964	3675	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1530	1298	130	0,23	5
21	С130804-2256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	102,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-2256 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Свободный фланец DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	102,00	--	1122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	3	18075,87	36,99	54228	111	1176	1,82	5
		шт		288,00	13,50	864	41	130	0,07	--
24	Е0122-35-1	Установка вентиля диам. 15 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
25	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для измерения давления)	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	33	440,21	332,43	14527	10970	8119	0,61	20
		шт		102,38	86,87	3379	2867	130	0,33	11
27	С130804-1427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый ПЭ ф110х110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	3064,00	--	12256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-1425 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый ПЭ ф110х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	1734,00	--	31212	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-1423 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый ПЭ ф110х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1250,00	--	1250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-1410 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Тройник полиэтиленовый ПЭ ф32х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	173,00	--	1730	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, кблен, патрубков, переходов,заглушка	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
32	С130804-1577 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1250,00	--	2500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-5314 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая диам.32мм	28	462,00	--	12936	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-35-1	Установка чугунных вентиля диам. 32 мм	28	242,08	6,95	6778	195	5324	0,88	25
		шт		144,00	2,25	4032	63	130	0,01	--
35	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	28	888,00	--	24864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,016	149300,00	--	2389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы водопроводные								
37	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	14,96	21970,98	1879,87	328686	28123	30548	8,86	133
		м3		1435,50	135,23	21475	2023	130	2,06	31
38	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	7,15	25300,00	--	180895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	19,8	8470,00	--	167706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	11	1120,00	--	12320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С11011-34	Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	0,11	23500,00	--	2585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	11	8060,00	--	88660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,188	151200,00	--	28426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,77	21,80	0,05	213	--	51	0,03	--
		м2		5,81	0,02	57	--	90	--	--
45	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115	9,77	20,36	0,02	199	--	37	0,02	--
		м2		4,16	--	41	--	90	--	--
		Отмостка								
46	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	5,83	2806,27	100,89	16361	588	1114	0,85	5
		м3		123,75	38,25	721	223	118	0,18	1
47	Е0113-49-1	Пропитка щебня	5,83	5652,57	462,96	32955	2699	11062	11,00	64
		м3		1935,00	173,25	11281	1010	90	0,85	5
48	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм отмостки толщиной 100мм(из бетона В15)	58,3	468,26	14,76	27300	861	4157	0,36	21
		м2		52,43	5,54	3057	323	123	0,03	2
49	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий(из бетона В15)	816,2	57,51	0,67	46937	547	1948	0,01	8
		м2		1,69	0,25	1379	204	123	--	1
50	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,029	402,75	--	414	--	468	2,80	3
		м3		402,75	--	414	--	113	--	--
51	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,029	122,18	--	126	--	142	0,89	1
		м3		122,18	--	126	--	113	--	--
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,03	10104,61	66,01	303	2	7	1,35	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	6	1	105	0,12	--
53	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1519	85	133	0,11	--
54	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	4,5	90,00	--	405	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-954	Табличка указатель	3	359,00	--	1077	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переход открытый метод								
56	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм (Футляр)	0,089	155788,86	103471,23	13865	9209	8617	306,00	27
		км		51300,00	23175,85	4566	2063	130	98,72	9
57	С130804-896 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	89,385	3059,00	--	273429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	6	4618,68	559,80	27712	3359	10374	7,99	48
		футляр		1320,75	9,29	7925	56	130	0,02	--
		Узел защиты подземного кабеля-1шт								
59	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и напромышленных площадках	0,006	20732,90	424,40	124	3	75	59,30	--
		км		9495,00	159,75	57	1	130	0,78	--
60	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм (футляр)	0,006	129222,58	54072,58	775	324	663	352,00	2
		км		64575,00	20425,50	387	123	130	99,76	1
61	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	6	629,00	--	3774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-659	Проволока /катанка/ горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром 6,3-6,5 мм	0,24	26,00	--	6	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	0,06	37900,00	--	2274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0125-58-1	Прокладка сигнальной ленты	6	90,74	63,95	544	384	289	0,16	1
		м		24,08	16,03	144	96	120	0,06	--
65	С11011-336	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм /ТУ 102-123-78/	0,168	198,00	--	33	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 2:	Тенге			2194152	124386			887
			Тенге			147554	26791			129
		Накладные расходы -	Тенге			289				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			883				
		Накладные расходы -	Тенге			220875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1406337				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30131				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1122884				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	Тенге			2560235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1127
		Сметная заработная плата -	Тенге				207520			
		ГЛАВА 3. НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
		РАЗДЕЛ 1.ГРПШ-07-У1-1шт								
1	Е0119-5-3	Установка газорегуляторного пункта ГРПШ-07-У1	1	5610,73	436,73	5611	437	3580	14,60	15
		шт		2632,50	164,25	2633	164	128	0,80	1
2	СПрайс лист ТОО АКВАГАЗ	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-У1	1	51329,68	--	51330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
4	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,007	62566,88	6788,50	438	48	439	253,00	2
		км		45675,00	2565,00	320	18	130	12,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	4	99,00	--	396	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, төлщина стенки 3,0 мм	3	250,00	--	750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4 мм при ширине 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст3сп	0,005	49389,00	--	247	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	11,15	641,98	214,15	7158	2388	6286	2,01	22
		м		344,25	58,46	3838	652	140	0,21	2
11	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,17	13864,97	4022,39	2357	684	1555	56,50	10
		т		9090,00	1071,86	1545	182	90	3,81	1
12	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,17	114900,00	--	19533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	17,03	502,00	--	8549	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	11,25	452,00	--	5085	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,004	74370,00	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
17	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент под столб ограждения								
18	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,08	2806,27	100,89	225	8	15	0,85	--
		м3		123,75	38,25	10	3	118	0,18	--
19	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,08	5652,57	462,96	452	37	152	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	155	14	90	0,85	--
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	0,5	11421,43	66,01	5711	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	--	132,00	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя фундаментов	4	640,18	8,23	2561	33	400	0,47	2
		м2		81,68	3,08	327	12	118	0,02	--
23	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХСЛ за 2 раза	0,54	70,08	0,12	38	--	1	0,01	--
		м2		2,77	0,05	1	--	90	--	--
24	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-01 за 2 раза	0,54	36,09	0,09	19	--	2	0,02	--
		м2		4,39	0,05	2	--	90	--	--
25	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания(отсыпка площадки)	1,2	2806,27	100,89	3368	121	229	0,85	1
		м3		123,75	38,25	149	46	118	0,18	--
		Фундамент под ГРПШ								
26	Е0109-17-1	Монтаж опор под ГРПШ	0,061	4646,85	2285,57	283	139	121	9,35	1
		т		1579,50	617,13	96	38	90	2,34	--
27	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,053	70000,00	--	3710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	0,008	63600,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,13	2806,27	100,89	365	13	25	0,85	--
		м3		123,75	38,25	16	5	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,13	5652,57	462,96	735	60	247	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	252	23	90	0,85	--
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	0,89	11421,43	66,01	10165	59	206	1,35	1
		м3		195,75	24,93	174	22	105	0,12	--
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,903	132,00	--	119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,60	21,60	863	43	289	0,90	2
		шт		149,00	2,90	298	6	95	0,02	--
34	С11041-85	Сталь угловая 40х4 мм /ГОСТ 8509-86/	0,012	47200,00	--	566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,002	46400,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Задвижки-1шт						
36	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
37	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
39	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	--	610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,003	62566,88	6788,50	188	20	188	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	137	8	130	12,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	250,00	--	750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,72	21,80	0,05	16	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
44	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	0,72	26,43	0,02	19	--	4	0,03	--
		м2		5,81	--	4	--	90	--	--
45	Е0107-24-8	Установка оград металлических из сетки высотой до 1,7 м	7,15	641,98	214,15	4590	1531	4031	2,01	14
		м		344,25	58,46	2461	418	140	0,21	2
46	Е0109-24-1	Монтаж распорки из уголков	0,134	13864,97	4022,39	1858	539	1226	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1218	144	90	3,81	1
47	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков и полосовой стали	0,134	114900,00	--	15397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	10,74	502,00	--	5391	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	11,25	452,00	--	5085	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	0,004	74370,00	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0107-25-9	Устройство калиток	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,50	4,59	113	5	140	0,02	--
52	С12069-44	Навесы для калитки	2	426,00	--	852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под столб ограждения								
53	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	0,08	2806,27	100,89	225	8	15	0,85	--
		м3		123,75	38,25	10	3	118	0,18	--
54	Е0113-49-1	Пропитка щебня,	0,08	5652,57	462,96	452	37	152	11,00	1
		м3		1935,00	173,25	155	14	90	0,85	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В15на с/с ц	0,5	11421,43	66,01	5711	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,508	132,00	--	67	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя фундаментов	4	640,18	8,23	2561	33	400	0,47	2
		м2		81,68	3,08	327	12	118	0,02	--
58	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХСЛ за 2 раза	0,9	70,08	0,12	63	--	2	0,01	--
		м2		2,77	0,05	2	--	90	--	--
59	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-01 за 2 раза	0,9	36,09	0,09	32	--	4	0,02	--
		м2		4,39	0,05	4	--	90	--	--
60	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания(отсыпка площадки)	0,9	2806,27	100,89	2526	91	172	0,85	1
		м3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	--
				Молниеотвод-1шт						
61	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем	0,016	14843,97	9331,47	238	149	135	31,50	1
		1т		5512,50	2537,42	88	41	105	8,73	--
62	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	5,6	250,00	--	1400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,002	49180,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,001	50100,00	--	50	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,3	402,75	--	121	--	137	2,80	1
		м3		402,75	--	121	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,025	2806,27	100,89	70	3	5	0,85	--
		м3		123,75	38,25	3	1	118	0,18	--
67	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов В15	0,3	12733,57	260,48	3820	78	222	3,94	1
		м3		614,25	89,46	184	27	105	0,35	--
68	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,6	21,80	0,05	35	--	8	0,03	--
		м2		5,81	0,02	9	--	90	--	--
69	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	1,6	26,43	0,02	42	--	8	0,03	--
		м2		5,81	--	9	--	90	--	--
70	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	3,7	437,14	5,38	1617	20	629	0,94	3
		м2		186,75	2,25	691	8	90	0,01	--
71	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	3,7	215,48	1,57	797	6	247	0,40	1
		м2		74,25	--	275	--	90	--	--
				Заземление						
72	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
73	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1	88,90	3,10	89	3	27	0,16	--
		м		27,90	0,30	28	--	95	--	--
74	С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4 мм при ширине 40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали ст3сп	0,001	49389,00	--	49	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
75	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,024	47200,00	--	1133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Указательный знак "ГАЗ"-15шт						
76	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	5,145	402,75	--	2072	--	2342	2,80	14
		м3		402,75	--	2072	--	113	--	--
77	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,145	122,18	--	629	--	710	0,89	5
		м3		122,18	--	629	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под стойки	0,15	11421,43	66,01	1713	10	35	1,35	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--
79	Е0127-83-1	Установка знаков на металлических стойках	15	747,86	146,19	11218	2193	10663	3,20	48
		шт		506,25	28,22	7594	423	133	0,11	2
80	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойка металлическая из труб, черные обыкновенные 15х2,8 мм	22,5	90,00	--	2025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С11011-954	Указательный знак "ГАЗ"	15	359,00	--	5385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,7	21,80	0,05	255	1	61	0,03	--
		м2		5,81	0,02	68	--	90	--	--
83	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	11,7	26,43	0,02	309	--	61	0,03	--
		м2		5,81	--	68	--	90	--	--
84	Е0125-58-1	Прокладка ленты полимерная для защиты труб ГАЗ	1242	27,73	0,94	34441	1167	36432	0,16	201
		м		24,08	0,36	29907	452	120	0,06	76
85	С11011-336	Лента в монтированная фольга для защиты газопровода с надписью ГАЗ	248,4	198,00	--	49183	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	5	1786,08	290,34	8930	1452	3876	2,74	14
		шт		486,00	110,25	2430	551	130	0,53	3
87	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,01	180453,40	29493,95	1805	295	604	203,00	2
		км		35325,00	11142,00	353	111	130	54,42	1
88	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть	1	665,13	180,25	665	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 3:	Тенге			331819	12114			388
			Тенге			60759	3568			89
	Стоимость оборудования -		Тенге			51330				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			51330				
		Накладные расходы -	Тенге			37180				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			80199				
		Накладные расходы -	Тенге			34663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3036				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45264				
		Накладные расходы -	Тенге			3580				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50131				17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3334			
		Сметная заработная плата -	Тенге			431815				516
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 3:	чел.-ч				76095			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		ГЛАВА 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка								
1	Е0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	7873,333	0,20	0,20	1597	1597	538	--	--
		м2		--	0,07	--	554	97	--	2
2	Е0101-38-2	**Срезка грунта 2 группы в выемках**	2815,333	123,98	51,24	349058	144271	234770	0,48	1354
		м3		72,23	13,74	203352	38679	97	0,05	133
3	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(из карьера)**	8307,333	39,76	37,82	330331	314152	103692	0,01	108
		м3		1,87	11,00	15535	91364	97	0,04	312
4	Е010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	13707,1	129,84	129,84	1779730	1779730	355946	--	--
		т		--	25,97	--	355946	100	0,55	7475
5	Е0101-35-2	**Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	11122,667	12,61	12,61	140286	140286	47210	--	--
		м3		--	4,38	--	48671	97	0,01	159
6	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	11122,667	14,01	14,01	155780	155780	51733	--	--
		м3		--	4,80	--	53333	97	0,02	174
7	Е0101-130-7 к=9	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	100104	1,39	1,39	139446	139446	40707	--	--
		м3		--	0,42	--	41966	97	--	137
8	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	11122,667	14,12	12,00	157024	133444	47094	0,01	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	18019	30532	97	0,01	136
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3053253	2808706			1598
			Тенге			236905	661044			8528
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3053253				
	Материалы -		Тенге			1436				
	Всего заработная плата -		Тенге				897949			
	Местные материалы -		Тенге			6206				
		Накладные расходы -	Тенге			881689				441
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				132253			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			236097				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4171038				10566
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				1030203			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4171038				
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1								

РАЗДЕЛ 2.Дорожное покрытие

9	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15см**	834	3133,28	73,75	2613159	61511	36659	0,14	120
		м3		21,38	11,67	17831	9732	133	0,04	34
10	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм (общ. толщ. 20см)**	4178,137	390,89	34,29	1633178	143271	82270	0,04	166
		м2		6,01	8,79	25111	36747	133	0,03	126
11	Е0127-26-3к=3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	33425,096	30,24	1,37	1010811	45709	22272	--	21
		м2		0,10	0,40	3343	13403	133	--	44
						5257147	250490			307
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			46284	59882			205
			Тенге			5257147				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				106166			
	Всего заработная плата -		Тенге			4960374				
	Местные материалы -		Тенге			141201				71
		Накладные расходы -	чел.-ч				21180			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			323901				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5722249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							582
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				127346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5722249				1905
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГЛАВЕ 4:	**Тенге**			8310400	3059196			8732
			Тенге			283189	720926			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8310400				
	Материалы -		Тенге			1436				
	Всего заработная плата -		Тенге				1004115			
	Местные материалы -		Тенге			4966580				
		Накладные расходы -	Тенге			1022890				511
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				153433			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			559997				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9893287				11149
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				1157549			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9893287				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4:				**13102007**				

ИТОГО ПО АКТУ:			
ВЗиС	Тенге	1,2%	157224,08
ИТОГО:	Тенге		13259231,14
Дополнительные затарты при производстве строительно-монт	Тенге	1,134%	150359,68
Затраты на выслугу лет	Тенге	1%	132592,3114
Затраты на дополнительные отпуска	Тенге	0,4%	53036,92458
ИТОГО:	Тенге		14646244,06
Итого в текущих ценах 2015 года К=2,557419	Тенге		37456588,04
ИТОГО:	Тенге		37456588,04
Налоги, Сборы, Обязательные платежи 2%	Тенге	2 %	749131,7608
ИТОГО:			38205719,80
НДС 12%		12%	4584686,38
Всего к оплате:			**42790406,18**

Принял:_____ Камалов У

Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Жумашев Д.

Заведующий производственно-технического сектора

ГУ "Городского отдела строительства"

Сдал _____ Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атыраукөлік"

_____ Сағынов А.

Инженер Технадзор ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"