Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Форма Р - 1
ИИН/БИН
990740001572

18074005010

Заказчик_ **КГУ "Отдел образования Шуского района управления образования акимата Жамбылской области**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель_ **ТОО КазСтройГранд**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ____ №516 от 11.10.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
25	08.11.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт средней школы им. С. Сейфуллина в г. Шу Шуского района Жамбылской области			работа	1	3130000	3130000
				Итого		x	**3130000,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель Шакабаев С Принял (Заказчик) _____
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

Дата получения (принятия) работ (услуг) _____

М.П. М.П.

инженер-строитель Кузнецов

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Шуского района управления образования акимата Жамбылской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройГранд"
Договор: №516 от 11-10-2021
Наименование объекта: Текущий ремонт в средней школы им С. Сейфуллина в г.Шу, Шуского района Жамбылской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
на ноябрь месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате без НДС , тенге
			Строительно-монтажные работы в ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 3 кв.2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт в средней школы им С. Сейфуллина в г.Шу, Шуского района Жамбылской области	3 130 000								0	3 130 000
Всего по стройке	3 130 000								0	3 130 000
Итого к оплате	**3 130 000**								**0**	**3 130 000**

Сдал : "Подрядчик"
"КазСтройГранд"

Руководитель _____ **Манабаев С.С.**

Принял : "Заказчик" КГУ "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

И.о. руководителя _____ **Косахова П. А.**

Нач. стр. Кармабаев Б.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Шуского района Жамбылской области"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтройГранд"

Объект Текущий ремонт в средней школе им С.Сейфуллина г.Шу, Шуского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт) №516 от 11-10-2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ на ноябрь месяц 2021 года

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
	Малый спртзал, окна												
1146-0401 1101 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	65	2041,56	187,54		132701	12190		--	91275		241894
	НР - 72%; СП - 8%			1854,02	96,29		120511	6259		--	17918		
1110-0501 0108 РСНБ РК 2015 Изм. и дол. вып. 14	-Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	65	2982,72	245,45		193877	15955		79008	76657		292177
	НР - 72%; СП - 8%			1521,75	116,23		98914	7555		--	21643		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:												
105-0654	Пена монтажная для	шт.	0,71	46,15			1712			79009			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл									
102-0 ГСКБ 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	25	20155	--	503875	--	503875	--	544185
				--	--	--	--	--	40310	
	СП - 8%		40	16282	--	651280	--	651280	--	703382
102-0 ГСКБ 2015	-Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2		--	--	--	--	--	52102	
	СП - 8%		31,5	1319,26	7,13	41557	224	31784	6953	52390
0501 0101 РК	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		303,14	3,41	9549	107	--	3881	
	НР - 72%; СП - 8%									
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	0,566 шт.	17,829		1712		30523			
			31,5	2720	--	85680	--	85680	--	92534
601-0 ГСКБ 2015	-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м		--	--	--	--	--	6854	
	СП - 8%		15	2809,25	14,26	42139	214	4057	27316	75012
0203 0101 РК	-Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей	м2 оштукатуриваемой		2524,56	4,71	37868	71	--	5556	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	сухими смесями толщиной до 5 мм	поверхности								
	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
[illegible]-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	6,41 кг	96,15		40		3846			
[illegible]-0101 0101 [illegible] РК [illegible]	-Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	15	176,6	3,37	2649	50	152	1780	4784
				163,16	1,69	2447	25	--	354	
	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
[illegible] 0101	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	0,00019 т	0,00285		27024		77			
[illegible] 0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	0,000005 т	0,000075		820763		62			
	Система отопления									
[illegible]-0101 0104 [illegible] РК [illegible] [illegible] [illegible]	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	88	2130,77	25,01	187508	2201	140643	32782	237913
				507,54	9,85	44664	867	--	17623	
	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
[illegible] 0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	1 м	88		1481		130328			
[illegible] 0104	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,2 кг	17,6		537		9451			
[illegible] 0101 [illegible] [illegible]	Радиаторы чугунные(секционные 28шт). Установка	кВт	50,4	17705,08	225,54	892336	11367	826330	43297	1010484
				1084,1	109,05	54639	5496	--	74851	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	1 кВт	50,4		16222		817589			
0403	-Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	66,24	1119,16 978,4	1,49 0,71	74133 64809	98 47	9226 --	46696 9666	130496
	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,246 кг	16,29504		483		7871			
1101	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	88	110,7 108,38	1,61 --	9741 9537	142 --	62 --	6867 1329	17936
	НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:									
0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 12389-2013	0,0002 кг	0,0176		568		10			
0104	Вода техническая	0,01 м3	0,88		29		26			
1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	0,0005 кг	0,044		483		21			

Итого 3 130 000,00

ВСЕГО к оплате 3 130 000,00 тенге

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шуского района управления образования акимата Жамбылской области"

И.о. руководителя _____ Косахова П.А.

Подрядчик
ТОО "КазСтройГранд"

Руководитель _____ Манабаев С.С.

Работу принял
зам. дир. по АХЧ Дигарбеков