Заказчик: ТОО "Crystal Construction Group"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Установка водогрейного котла на РК-1 в г.Кокшетау
Договор №11/2020 от 04.11.2020г.

Акт №3 от 24.12.2020 года
выполненных работ за декабрь 2020 года

Составлен(а) в ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-01: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ									
		ФМ-1, 2 ШТ.									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ БЕТОНА В12,5. УСТРОЙСТВО	М3	0,3	24051,47	1108,93	7215	333	6490	425	8251
					1305,45	250,19	392	75		611	
7	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	1,44	29935,39	646,74	43107	931	35563	6331	53393
					4592,70	238,89	6613	344		3955	
10	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,026	681479,32	1342,32	17718	35	17023	614	19799
					25380,00	585,60	660	15		1467	
11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	11,92	882,74	19,89	10522	237	6851	3224	14846
					288,11	2,76	3434	33		1100	
		ФМ-2, 2 ШТ.									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ БЕТОНА В12,5. УСТРОЙСТВО	М3	0,3	24051,47	1108,93	7215	333	6490	425	8251
					1305,45	250,19	392	75		611	
14	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	1,34	29935,39	646,74	40113	867	33092	5892	49685
					4592,70	238,89	6154	320		3680	
17	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,0264	681479,32	1342,32	17991	35	17286	624	20104
					25380,00	585,60	670	15		1489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	11,92	882,74	19,89	10522	237	6851	3224	14846
					288,11	2,76	3434	33		1100	
		ФМ-3, 1 ШТ.									
20	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2	7,7112	1064,17	5,83	8206	45	4126	3688	12846
					523,32	2,27	4035	17		952	
21	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=7	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-0301-0201 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2	7,7112	2806,70	18,84	21643	145	13427	7397	31361
					1046,64	7,45	8071	57		2321	
22	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3. УСТРОЙСТВО	М3	25,52	26479,18	514,03	675749	13118	579285	80226	816453
					3265,92	188,66	83346	4815		60478	
23	Е11-060201-0107 1106-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО	М3	25,52	838,91	13,46	21409	343	2728	16785	41250
					718,58	4,20	18338	107		3056	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	40,128	882,74	19,89	35423	798	23064	10855	49980
					288,11	2,76	11561	111		3702	
		ФМ-4, 2 ШТ.									
26	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2	8,235	1064,17	5,83	8763	48	4405	3939	13718
					523,32	2,27	4310	19		1016	
27	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=6	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-0301-0201 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2	8,235	2405,74	16,15	19811	133	12290	6771	28707
					897,12	6,39	7388	53		2125	
28	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3. УСТРОЙСТВО	М3	25,8	26479,18	514,03	683163	13262	585640	81107	825411
					3265,92	188,66	84261	4867		61142	
29	Е11-060201-0107 1106-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО	М3	25,8	838,91	13,46	21644	347	2758	16969	41702
					718,58	4,20	18539	108		3089	
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	49,28	882,74	19,89	43501	980	28323	13331	61379
					288,11	2,76	14198	136		4547	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФМ-5, 1 ШТ.									
32	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2	2,0651	1064,17	5,83	2198	12	1105	988	3440
					523,32	2,27	1081	5		255	
33	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=7	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-0301-0201 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2	2,0651	2806,70	18,84	5796	39	3596	1981	8399
					1046,64	7,45	2161	15		622	
34	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3. УСТРОЙСТВО	М3	6,4	26479,18	514,03	169467	3290	145275	20119	204753
					3265,92	188,66	20902	1207		15167	
35	Е11-060201-0107 1106-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО	М3	6,4	838,91	13,46	5369	86	684	4209	10345
					718,58	4,20	4599	27		766	
36	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	16,8	882,74	19,89	14830	334	9656	4545	20924
					288,11	2,76	4840	46		1550	
		ФМ-6, 2 ШТ.									
38	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2	12,93064	1064,17	5,83	13760	75	6918	6185	21541
					523,32	2,27	6767	29		1596	
39	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=7	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-0301-0201 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2	12,93064	2806,70	18,84	36292	244	22514	12403	52588
					1046,64	7,45	13534	96		3892	
40	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3. УСТРОЙСТВО	М3	55,28	26479,18	514,03	1463769	28416	1254813	173782	1768555
					3265,92	188,66	180540	10429		131004	
41	Е11-060201-0107 1106-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО	М3	55,28	838,91	13,46	46375	744	5908	36359	89353
					718,58	4,20	39723	232		6619	
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	59,5728	882,74	19,89	52587	1185	34239	16115	74198
					288,11	2,76	17163	164		5496	
		ФМ-7, 4 ШТ.									
43	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	1,152	3377,38	1035,93	3891	1193	1746	1338	5647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					826,80	421,80	952	486		418	
44	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	2,04	28737,42	1018,04	58624	2077	47432	8991	73025
					4467,96	375,55	9115	766		5409	
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	10,88	882,74	19,89	9604	216	6253	2943	13551
					288,11	2,76	3135	30		1004	
		ФМ-8, 1 ШТ.									
47	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2	2	1064,17	5,83	2128	12	1069	957	3332
					523,32	2,27	1047	5		247	
48	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=6	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-0301-0201 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2	2	2405,74	16,15	4811	32	2985	1644	6972
					897,12	6,39	1794	13		516	
49	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 25 М3. УСТРОЙСТВО	М3	6	26479,18	514,03	158875	3084	136195	18862	191956
					3265,92	188,66	19596	1132		14219	
50	Е11-060201-0107 1106-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО	М3	6	838,91	13,46	5033	81	641	3946	9698
					718,58	4,20	4311	25		718	
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	16,8	882,74	19,89	14830	334	9656	4545	20924
					288,11	2,76	4840	46		1550	
		ФМ-9, 1 ШТ.									
53	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2	1,615	1064,17	5,83	1719	9	865	772	2690
					523,32	2,27	845	4		199	
54	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=10	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 1106-0301-0201 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	М2	1,615	4009,57	26,92	6475	43	4017	2213	9383
					1495,20	10,65	2415	17		694	
55	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3	4,9	29935,39	646,74	146683	3169	121010	21544	181686
					4592,70	238,89	22504	1171		13458	
56	Е11-060201-0107 1106-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО	М3	4,9	838,91	13,46	4111	66	524	3223	7920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					718,58	4,20	3521	21		587	
57	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	14,84	882,74	19,89	13100	295	8529	4014	18483
					288,11	2,76	4276	41		1369	
		ФОМ-1									
59	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ БЕТОНА В12,5. УСТРОЙСТВО	М3	7,1	24051,47	1108,93	170765	7873	153623	10051	195282
					1305,45	250,19	9269	1776		14465	
60	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3	45,5	27302,05	1704,36	1242244	77549	1070626	102288	1452094
					2067,45	402,97	94069	18335		107562	
61	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2	62	1064,17	5,83	65979	361	33172	29654	103283
					523,32	2,27	32446	141		7651	
62	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,0554	589713,74	2292,74	32670	127	12962	17869	54583
					353447,00	1003,60	19581	56		4043	
63	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М	Т	0,0868	489215,44	2080,44	42464	181	20309	20068	67535
					253161,00	908,96	21974	79		5003	
66	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,2632	681479,32	1342,32	179365	353	172332	6219	200431
					25380,00	585,60	6680	154		14847	
67	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	16,2	882,74	19,89	14300	322	9311	4382	20177
					288,11	2,76	4667	45		1495	
		ФОМ-2									
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ ИЗ БЕТОНА В12,5. УСТРОЙСТВО	М3	7,1	24051,47	1108,93	170765	7873	153623	10051	195282
					1305,45	250,19	9269	1776		14465	
70	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО	М3	47,7	27302,05	1704,36	1302308	81298	1122393	107233	1522305
					2067,45	402,97	98617	19221		112763	
71	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2	62	1064,17	5,83	65979	361	33172	29654	103283
					523,32	2,27	32446	141		7651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,03696	589713,74	2292,74	21796	85	8648	11921	36415
					353447,00	1003,60	13063	37		2697	
73	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 1 М	Т	0,336	489215,44	2080,44	164376	699	78615	77684	261426
					253161,00	908,96	85062	305		19365	
76	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,2763	681479,32	1342,32	188293	371	180910	6529	210407
					25380,00	585,60	7012	162		15586	
77	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	16,2	882,74	19,89	14300	322	9311	4382	20177
					288,11	2,76	4667	45		1495	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01	Тенге				7609650	255041	6270329	1051490	9354025
							1084281	69482	--	692884	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7609650				
	Материалы		Тенге				6270329				
	Всего заработная плата		Тенге					1153763			
		Накладные расходы	Тенге				1051492				
		Сметная прибыль	Тенге				692882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9354024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								969
		Сметная заработная плата	Тенге					1153763			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01	Тенге				9354024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								969
		Сметная заработная плата	Тенге					1153763			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-02: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

РАЗДЕЛ 1.КМ1

2	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	8,84	80766,68	24351,97	713977	215271	88999	335239	1133154
					46346,90	8613,89	409707	76147		83937	
9	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	356,006	91,67	2,43	32634	865	15312	11423	47582
					46,23	0,28	16457	98		3525	
10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	356,006	155,26	3,44	55275	1225	34805	13415	74030
					54,06	0,55	19245	197		5340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				801887	217362	139116	360077	1254766
							445409	76442	--	92802	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				87909				
	Материалы		Тенге				50116				
	Всего заработная плата		Тенге					35997			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				24838				
		Сметная прибыль	Тенге				8865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					35997			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				713977				
	Материалы		Тенге				88999				
	Всего заработная плата		Тенге					485853			
		Накладные расходы	Тенге				335239				
		Сметная прибыль	Тенге				83937				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1133154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					485853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1254765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					521851			
		РАЗДЕЛ 2.КМ2									
		ЛЕСТНИЦА Л-1, 3 ШТ.									
12	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,85733**	**77058,71**	**26513,44**	**66065**	**22731**	**10207**	**27998**	**101588**
					38639,30	**8689,84**	**33127**	**7450**		**7525**	
		ЛЕСТНИЦА Л-2, 3 ШТ.									
15	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,55364**	**77058,71**	**26513,44**	**42663**	**14679**	**6592**	**18080**	**65603**
					38639,30	**8689,84**	**21392**	**4811**		**4859**	
		ЛЕСТНИЦА Л-3, 2 ШТ.									
18	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,28878**	**77058,71**	**26513,44**	**22253**	**7657**	**3438**	**9431**	**34218**
					38639,30	**8689,84**	**11158**	**2509**		**2535**	
		ЛЕСТНИЦА Л-4, 2 ШТ.									
21	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,14439**	**77058,71**	**26513,44**	**11127**	**3828**	**1720**	**4715**	**17109**
					38639,30	**8689,84**	**5579**	**1255**		**1267**	
		ПЛОЩАДКА ПЛ-1, 1 ШТ.									
24	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,94758**	**80766,68**	**24351,97**	**76533**	**23075**	**9541**	**35935**	**121465**
					46346,90	**8613,89**	**43917**	**8162**		**8997**	
		ПЛОЩАДКА ПЛ-2, 5 ШТ.									
27	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**6,77899**	**80766,68**	**24351,97**	**547516**	**165082**	**68249**	**257079**	**868963**
					46346,90	**8613,89**	**314185**	**58393**		**64368**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛОЩАДКА ПЛ-3, 1 ШТ.									
30	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,31701	80766,68	24351,97	106371	32072	13260	49945	168821
					46346,90	8613,89	61039	11345		12505	
		ПЛОЩАДКА ПЛ-4, 1 ШТ.									
33	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,2723	80766,68	24351,97	102759	30983	12809	48249	163090
					46346,90	8613,89	58967	10959		12081	
		ПЛОЩАДКА ПЛ-5, 3 ШТ.									
36	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	3,25266	80766,68	24351,97	262707	79209	32747	123350	416942
					46346,90	8613,89	150751	28018		30885	
		ПЛОЩАДКА ПЛ-6, 2 ШТ.									
39	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,42286	80766,68	24351,97	34153	10297	4258	16036	54204
					46346,90	8613,89	19598	3642		4015	
		ПЛОЩАДКА ПЛ-7, 2 ШТ.									
42	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	2,29471	80766,68	24351,97	185336	55881	23102	87022	294147
					46346,90	8613,89	106353	19766		21789	
		ПЛОЩАДКА ПЛ-8, 2 ШТ.									
45	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	2,32488	80766,68	24351,97	187773	56615	23407	88166	298014
					46346,90	8613,89	107751	20026		22075	
		ПЛОЩАДКА ПЛ-9, 1 ШТ.									
48	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,67605	80766,68	24351,97	54602	16463	6806	25638	86659
					46346,90	8613,89	31333	5823		6419	
		СТОЙКА СТ-1, 10 ШТ.									
51	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	4,96633	64845,85	2836,38	322046	14086	21837	198925	562649
					57612,60	437,72	286123	2174		41678	
		СТОЙКА СТ-2, 10 ШТ.									
54	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	4,12801	64845,85	2836,38	267684	11709	18150	165346	467673
					57612,60	437,72	237825	1807		34642	
		СТОЙКА СТ-3, 6 ШТ.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	2,16017	64845,85	2836,38	140078	6127	9498	86525	244731
					57612,60	437,72	124453	946		18128	
		СТОЙКА СТ-4, 2 ШТ.									
60	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОНСТРУКЦИИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,5 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,5574	64845,85	2836,38	36145	1581	2451	22327	63149
					57612,60	437,72	32113	244		4678	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
63	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	7,7554	77058,71	26513,44	597621	205622	92336	253269	918961
					38639,30	8689,84	299663	67393		68071	
		КОЛОНА К-1, 2 ШТ.									
66	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОННЫ СО СВЯЗЯМИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,18282	42999,01	11492,56	7861	2101	1096	3631	12411
					25510,90	3272,82	4664	598		919	
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	6,287288	91,67	2,43	576	15	270	202	840
					46,23	0,28	291	2		62	
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	6,287288	155,26	3,44	976	22	614	237	1307
					54,06	0,55	340	3		94	
		КОЛОНА К-2, 4 ШТ.									
71	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОННЫ СО СВЯЗЯМИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,52188	42999,01	11492,56	22440	5998	3128	10365	35430
					25510,90	3272,82	13314	1708		2624	
74	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	16,185232	91,67	2,43	1484	39	697	519	2163
					46,23	0,28	748	4		160	
75	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	16,185232	155,26	3,44	2513	56	1582	610	3366
					54,06	0,55	875	9		243	
		БАЛКА Б-1, 2 ШТ.									
76	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	БАЛКИ ОДИНОЧНЫЕ ПОДКРАНОВЫЕ МАССОЙ ДО 1 Т. МОНТАЖ НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,81322	44774,21	19953,48	36411	16227	5171	13353	53746
					18461,30	5335,94	15013	4339		3981	
78	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	24,071312	91,67	2,43	2207	59	1035	772	3217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					46,23	0,28	1113	7		238	
79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	24,071312	155,26	3,44	3737	83	2353	907	5006
					54,06	0,55	1301	13		361	
		ПРОГОН ПР-1, 1 ШТ.									
80	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,34237	31555,78	10346,73	10804	3542	1464	4726	16772
					16934,10	3072,57	5798	1052		1242	
82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	10,134152	91,67	2,43	929	25	436	325	1354
					46,23	0,28	468	3		100	
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	10,134152	155,26	3,44	1573	35	990	382	2107
					54,06	0,55	548	6		152	
		ПРОГОН ПР-2, 2 ШТ.									
84	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,38934	31555,78	10346,73	12286	4028	1665	5375	19073
					16934,10	3072,57	6593	1196		1413	
86	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	14,911722	91,67	2,43	1367	36	642	478	1993
					46,23	0,28	689	4		148	
87	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	14,911722	155,26	3,44	2315	51	1458	562	3101
					54,06	0,55	806	8		224	
		УГОЛОК У-1									
88	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,39018	92117,94	21789,43	35943	8502	965	19885	60293
					67856,50	6002,67	26476	2342		4466	
90	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	10,261734	91,67	2,43	941	25	442	329	1372
					46,23	0,28	474	3		102	
91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	10,261734	155,26	3,44	1593	35	1003	387	2134
					54,06	0,55	555	6		154	
		СВЯЗЬ СВ-1									
92	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,26542	92117,94	21789,43	24450	5783	657	13527	41015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					67856,50	6002,67	18010	1593		3038	
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	10,165586	91,67	2,43	932	25	437	326	1359
					46,23	0,28	470	3		101	
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	10,165586	155,26	3,44	1578	35	993	383	2114
					54,06	0,55	550	6		152	
		БАЗА-1									
96	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,36119	60865,15	2605,16	82849	3546	6040	51020	144579
					53823,00	498,84	73263	679		10710	
98	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	8,983854	91,67	2,43	824	22	387	288	1201
					46,23	0,28	415	2		89	
99	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	8,983854	155,26	3,44	1395	31	878	339	1868
					54,06	0,55	486	5		135	
		СТОЛИК СТ-1									
100	Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КАРКАСЫ ЗДАНИЙ РАМНЫХ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,82293	70259,58	20669,74	57819	17010	14611	21386	85541
					31834,80	5828,14	26198	4796		6336	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	19,350342	91,67	2,43	1774	47	833	621	2586
					46,23	0,28	894	5		192	
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	19,350342	155,26	3,44	3004	67	1891	729	4024
					54,06	0,55	1046	11		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3384013	825141	412146	1669700	5457958
							2146728	273129	--	404243	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29719				
	Материалы		Тенге				16942				
	Всего заработная плата		Тенге					12169			
		Накладные расходы	Тенге				8397				
		Сметная прибыль	Тенге				2997				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12169			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3354294				
	Материалы		Тенге				395202				
	Всего заработная плата		Тенге					2407688			
		Накладные расходы	Тенге				1661305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				401248				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5416847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1808
		Сметная заработная плата	Тенге					2407688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5457959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1817
		Сметная заработная плата	Тенге					2419857			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02	**Тенге**				4185899	1042503	551262	2029777	6712724
							2592137	349571	--	497045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				117628				
	Материалы		Тенге				67058				
	Всего заработная плата		Тенге					48166			
		Накладные расходы	Тенге				33235				
		Сметная прибыль	Тенге				11861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					48166			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4068272				
	Материалы		Тенге				484201				
	Всего заработная плата		Тенге					2893541			
		Накладные расходы	Тенге				1996543				
		Сметная прибыль	Тенге				485185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6550000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2164
		Сметная заработная плата	Тенге					2893541			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02	Тенге				6712724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2199
		Сметная заработная плата	Тенге					2941707			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-03: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КОТЕЛЬНЫХ

5	КП ТОО "АЗИЯКОТЛОМАШ"	ДЫМОСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОТЕЛЬНЫЙ ДН-21Х-750	КОМПЛ	2	20163955,43	--	40327911	--		--	40327911
					--	--	--	--	40327911	--	
7	КП ТОО "АЗИЯКОТЛОМАШ"	ВЕНТИЛЯТОР ДУТЬЕВОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОТЕЛЬНЫЙ ВДН-19Х	КОМПЛ	2	9055809,71	--	18111619	--		--	18111619
					--	--	--	--	18111619	--	
9	КП ТОО "АЗИЯКОТЛОМАШ"	ДЫМОСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ ДН-13Х	КОМПЛ	1	4003905,71	--	4003906	--		--	4003906
					--	--	--	--	4003906	--	
11	КП ТОО "АЗИЯКОТЛОМАШ"	ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ ВИХРЕВАЯ "ГМВТ2-40"	КОМПЛ	3	5837071,43	--	17511214	--		--	17511214
					--	--	--	--	17511214	--	
13	КП WILO CENTRAL ASIA	НАСОС СЕТЕВОЙ ВОДЫ "КР1228" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ Q=2500 М3/Ч, НАПОР Н=140 М., N=1250 КВТ	КОМПЛ	2	12754706,76	--	25509414	--		--	25509414
					--	--	--	--	25509414	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КП WILO CENTRAL ASIA	НАСОС РЕЦИРКУЛЯЦИИ СЕТЕВОЙ ВОДЫ "SCP 200/360" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ Q=625 М3/Ч, НАПОР Н=37 М., N=90 КВТ	КОМПЛ	1	7822983,18	--	7822983	--		--	7822983
					--	--	--	--	7822983	--	
17	КП МСВ НАСКО /РОССИЯ/	НАСОС ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ "АХ 125-100-315-К-55 У2" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ Q=125 М3/Ч, НАПОР Н=32 М., N=37 КВТ	КОМПЛ	1	1969606,45	--	1969606	--		--	1969606
					--	--	--	--	1969606	--	
		АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
19	С123-010202-0234 2301-0202-0234 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 17Г1СУ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 52, D 1020 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 14,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М	30,15	164680,00	--	4965102	--	4965102	--	5362310
					--	--	--	--		397208	
21	С123-010202-0203 2301-0202-0203 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ СО СПИРАЛЬНЫМ ШВОМ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 17Г1СУ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ К 52, D 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	М	55,275	48014,00	--	2653974	--	2653974	--	2866292
					--	--	--	--		212318	
23	С123-010301-0268 2301-0301-0268 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	40,2	31246,00	--	1256089	--	1256089	--	1356576
					--	--	--	--		100487	
25	С123-010301-0263 2301-0301-0263 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 377 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	15,075	27573,00	--	415663	--	415663	--	448916
					--	--	--	--		33253	
27	С123-010301-0258 2301-0301-0258 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	20,1	21113,00	--	424371	--	424371	--	458321
					--	--	--	--		33950	
29	С123-010301-0157 2301-0301-0157 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	25,125	3039,00	--	76355	--	76355	--	82463
					--	--	--	--		6108	
31	С123-010301-0125 2301-0301-0125 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	50,25	1970,00	--	98993	--	98993	--	106912
					--	--	--	--		7919	
33	С123-010301-0113 2301-0301-0113 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 38 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 8731-74	М	25,125	1262,00	--	31708	--	31708	--	34244
					--	--	--	--		2537	
35	С123-010301-0106 2301-0301-0106 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 8731-74	М	75,375	685,00	--	51632	--	51632	--	55762
					--	--	--	--		4131	
36	С123-020101-0322 2302-0101-0322 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 530 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 12 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	20	134924,00	--	2698480	--	2698480	--	2914358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		215878	
37	С123-020101-0312 2302-0101-0312 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 426 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	20	72094,00	--	1441880	--	1441880	--	1557230
					--	--	--	--		115350	
38	С123-020101-0303 2302-0101-0303 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 377 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	4	53287,00	--	213148	--	213148	--	230200
					--	--	--	--		17052	
39	С123-020101-0280 2302-0101-0280 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	4	39352,00	--	157408	--	157408	--	170001
					--	--	--	--		12593	
40	ПРАЙС	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 1020 ММ Х 14 ММ - 530 ММ Х 8 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	1	766165,72	--	766166	--	766166	--	827459
					--	--	--	--		61293	
41	ПРАЙС	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 1020 ММ Х 14 ММ - 426 ММ Х 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	6	660267,86	--	3961607	--	3961607	--	4278536
					--	--	--	--		316929	
42	ПРАЙС	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 820 ММ Х 11 ММ - 530 ММ Х 8 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	1	517149,11	--	517149	--	517149	--	558521
					--	--	--	--		41372	
43	ПРАЙС	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 820 ММ Х 11 ММ - 426 ММ Х 10 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	1	526666,08	--	526666	--	526666	--	568799
					--	--	--	--		42133	
44	ПРАЙС	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 426 ММ Х 10 ММ - 377 ММ Х 9 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	1	153550,98	--	153551	--	153551	--	165835
					--	--	--	--		12284	
45	ПРАЙС	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 426 ММ Х 10 ММ - 325 ММ Х 8 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	1	114112,50	--	114113	--	114113	--	123242
					--	--	--	--		9129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ПРАЙС	ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 426 ММ Х 9 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ШТ.	2	119896,45	--	239793	--	239793	--	258976
					--	--	--	--		19183	
48	51-010102-1919 5101-0102-1919 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA BV-05-47, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 16, DN 1000, ТИПА BELGICAST ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	25267451,00	--	25267451	--		--	25267451
					--	--	--	--	25267451	--	
49	С123-020103-0325 2302-0103-0325 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 1000 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	159407,00	--	318814	--	318814	--	344319
					--	--	--	--		25505	
51	51-010103-0205 5101-0103-0205 РСНБ РК 2015	ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МОДЕЛИ 3800, С РУЧНЫМ РЕДУКТОРНЫМ ПРИВОДОМ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, Т ДО 120°С, PN 16, DN 500, ТИПА FAF ГОСТ 13547-79	ШТ.	2	1244019,00	--	2488038	--		--	2488038
					--	--	--	--	2488038	--	
52	С123-020103-0320 2302-0103-0320 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 500 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	47533,00	--	190132	--	190132	--	205343
						--	--	--		15211	
54	51-010201-1705 5101-0201-1705 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (МАХОВИК), Т 425°С, PN 16, DN 350 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	1	542498,00	--	542498	--		--	542498
					--	--	--	--	542498	--	
55	С123-020103-0317 2302-0103-0317 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 350 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	19558,00	--	39116	--	39116	--	42245
					--	--	--	--		3129	
57	51-010201-1701 5101-0201-1701 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30С41НЖ, КЛИНОВЫЕ ЛИТЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ (МАХОВИК), Т 425°С, PN 16, DN 300 ММ ГОСТ 9698-86	ШТ.	2	348934,00	--	697868	--		--	697868
					--	--	--	--	697868	--	
58	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	14332,00	--	57328	--	57328	--	61914
					--	--	--	--		4586	
60	С123-040601-1803 2304-0601-1803 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, 15С922НЖ, ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, Т 425°С, ВОДА, ПАР, НЕАГРЕССИВНЫЕ СРЕДЫ, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	1	77287,00	--	77287	--	77287	--	83470
					--	--	--	--		6183	
61	51-080402-0108 5108-0402-0108 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТИПА АИР 80А2, U 380 В, Р 1,5 КВТ, N 3000 ОБ/МИН, ИСПОЛНЕНИЕ IM1081 ГОСТ 30195-94	ШТ.	1	35189,00	--	35189	--		--	35189
					--	--	--	--	35189	--	
62	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2474,00	--	4948	--	4948	--	5344
					--	--	--	--		396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	С123-040102-2547 2304-0102-2547 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ЧУГУНА GGG40, КЛИН ВУЛКАНИЗИРОВАН EPDM, ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД, ДЛЯ ВОДЫ, PN 16, DN 40, ТИПА JAFAR ГОСТ 5762-2002	ШТ.	3	57131,00 --	-- --	171393 --	-- --	171393	-- 13711	185104
65	51-080402-0101 5108-0402-0101 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТИПА АИР 56В4, U 380 В, P 0,18 КВТ, N 1500 ОБ/МИН, ИСПОЛНЕНИЕ IM1081 ГОСТ 30195-94	ШТ.	3	17325,00 --	-- --	51975 --	-- --	 51975	-- --	51975
66	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	1148,00 --	-- --	6888 --	-- --	6888	-- 551	7439
68	С123-040601-0104 2304-0601-0104 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С65НЖ, (П, БК) ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т 200°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	3	25034,00 --	-- --	75102 --	-- --	75102	-- 6008	81110
69	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	6	1148,00 --	-- --	6888 --	-- --	6888	-- 551	7439
71	С123-040601-0103 2304-0601-0103 РСНБ РК 2015	ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ 15С65НЖ, (П, БК) ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, Т 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	ШТ.	21	15918,00 --	-- --	334278 --	-- --	334278	-- 26742	361020
72	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	42	749,00 --	-- --	31458 --	-- --	31458	-- 2517	33975
74	ПРАЙС	РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН, PN 4, DN 300 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ.	1	3169850,84 --	-- --	3169851 --	-- --	 3169851	-- --	3169851
75	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	14332,00 --	-- --	28664 --	-- --	28664	-- 2293	30957
77	С123-041005-3221 2304-1005-3221 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VF, ФЛАНЦЕВЫЙ, ТМАКС 200°С, PN 25, DN 80, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	1116693,00 --	-- --	1116693 --	-- --	1116693	-- 89335	1206028
78	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2474,00 --	-- --	4948 --	-- --	4948	-- 396	5344
80	С123-041005-3721 2304-1005-3721 РСНБ РК 2015	КЛАПАН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ VFGS 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, ТМАКС 300°С, PN 25, DN 80, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	961588,00 --	-- --	961588 --	-- --	961588	-- 76927	1038515
81	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	4	2474,00 --	-- --	9896 --	-- --	9896	-- 792	10688
83	51-011001-2305 5101-1001-2305 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С НАКЛОННЫМ ДИСКОМ И С ПРОТИВОВЕСОМ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +130°С, PN 10, DN 500, ТИПА ERHARD ГОСТ 33423-2015	ШТ.	1	3319634,00	--	3319634	--		--	3319634

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	3319634	--	
84	С123-020103-0320 2302-0103-0320 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 500 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	47533,00	--	95066	--	95066	--	102671
					--	--	--	--		7605	
86	С123-041001-0101 2304-1001-0101 РСНБ РК 2015	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ СТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 2330, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО 130°С, PN 16, DN 25, ТИПА FAF ГОСТ 33423-2015	ШТ.	4	7723,00	--	30892	--	30892	--	33363
					--	--	--	--		2471	
87	С123-020103-0304 2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	8	749,00	--	5992	--	5992	--	6471
					--	--	--	--		479	
89	С123-041005-3221 2304-1005-3221 РСНБ РК 2015	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VF, ФЛАНЦЕВЫЙ, ТМАКС 200°С, PN 25, DN 80, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	ШТ.	1	1116693,00	--	1116693	--	1116693	--	1206028
					--	--	--	--		89335	
90	51-080402-0108 5108-0402-0108 РСНБ РК 2015	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ТИПА АИР 80А2, U 380 В, Р 1,5 КВТ, N 3000 ОБ/МИН, ИСПОЛНЕНИЕ IM1081 ГОСТ 30195-94	ШТ.	1	35189,00	--	35189	--		--	35189
					--	--	--	--	35189	--	
91	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015	ШТ.	2	2474,00	--	4948	--	4948	--	5344
					--	--	--	--		396	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-03	Тенге				176317205	--	25452860	--	467635654
							--	--	440146570	2036226	
	Стоимость оборудования		Тенге				150864346				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				150864346				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25452859				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25452859				
		Сметная прибыль	Тенге				2036229				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27489087				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-03	Тенге				178353573				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 14.07.2020 Г.,1 RUB=5,81 ТЕНГЕ

2	ПРАЙС	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПВВНГ-LS1-6(10) 3Х70/50 ГОСТ 16442-80	М	673,4664905	8180,04	--	5508980	--	5508980	--	5949698
		СП - 8%			--	--	--	--		440718	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-05:	**Тенге**				5508980	--	5508980	--	5949698
							--	--	--	440718	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5508980				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5508980				
		Сметная прибыль	Тенге				440718				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5949698				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-05	Тенге				5949698				

		ИТОГО по акту:	**Тенге**				200370019				
		в том числе оборудование	Тенге				150864346				
		ИТОГО без оборудования	Тенге				49505673				
		Временные здания и сооружения 3,1х0,8%	Тенге				1227741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге				50733414				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2х1,2%	Тенге				1339362				
		Итого	Тенге				52072776				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				1041456				
		ИТОГО	Тенге				203978578				
		НДС 12%	Тенге				24477429				
		ИТОГО ПО АКТУ со скидкой подрядчика	**Тенге**				**207725531**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Crystal Construction Group"
Оспанов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
Мусин М. А.