Заказчик: ТОО "Crystal Construction Group"
Подрядчик: ТОО "УК Строй"
Наименование стройки - Установка водогрейного котла на РК-1 в г.Кокшетау
Договор №11/2020 от 04.11.2020г.

Акт №6 от 23.06.2021 года
выполненных работ за июнь 2021 года

Составлен(а) в ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
1	Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.	М КАБЕЛЯ	1578	676,07	327,92	1066834	517457	69207	468821	1658507
		НР - 72%; СП - 8%			304,29	108,35	480170	170971		122852	
5	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.	М КАБЕЛЯ	325	313,85	124,51	102002	40465	14444	42986	156588
		НР - 72%; СП - 8%			144,90	38,80	47093	12611		11599	
7	Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 6 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.	М КАБЕЛЯ	176	676,07	327,92	118988	57714	7719	52289	184979
		НР - 72%; СП - 8%			304,29	108,35	53555	19069		13702	
9	ПРАЙС	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ПВВНГ-LS1-1-5X70/50 ГОСТ 31996-2012	М	61,1312	6110,89	--	373566	--	373566	--	403452
		СП - 8%			--	--	--	--		29885	
10	Ц13-080103-3301 1308-0103-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	КАМЕРА СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С МАСЛЯНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	3	40009,00	8943,45	120027	26830	2117	73470	208976
		НР - 72%; СП - 8%			30360,00	3653,68	91080	10961		15480	
11	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200X1000 ММ. УСТАНОВКА НА ПОЛУ	ШТ.	2	22001,57	2606,86	44003	5214	30185	7643	55778
		НР - 72%; СП - 8%			4302,00	1005,60	8604	2011		4132	
12	ПРАЙС	ЯЧЕЙКА 6 КВ КСО298, КАМЕРА КСО-2-10, ШР-04-01, ШР-04-02	КОМПЛ	1	35745285,71	--	35745286	--		--	35745286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	35745286	--	
13	Ц13-230503-0402 1323-0503-0402 РСНБ РК 2015	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	6	37228,71	4156,13	223372	24937	9219	121556	372522
		НР - 61%; СП - 8%			31536,00	1676,00	189216	10056		27594	
14	ПРАЙС	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИВОДАМИ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ,НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ: HYUNDAI N5000-1700H, 1250КВТ, 1450 ОБ/МИН.	ШТ	1	770413,91	--	770414	--		--	770414
					--	--	--	--	770414	--	
15	ПРАЙС	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИВОДАМИ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ,НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ: HYUNDAI N5000-0330H, 400КВТ, 750 ОБ/МИН.	ШТ	2	875769,44	--	1751539	--		--	1751539
					--	--	--	--	1751539	--	
16	ПРАЙС	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИВОДАМИ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ,НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ: HYUNDAI N5000-0250H, 250 КВТ, 1500 ОБ/МИН.	ШТ	2	526778,53	--	1053557	--		--	1053557
					--	--	--	--	1053557	--	
17	ПРАЙС	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ЧАСТОТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИВОДАМИ НАСОСОВ И ВЕНТИЛЯТОРОВ,НАПРЯЖЕНИЕМ 6 КВ: HYUNDAI N5000-0100H, 75 КВТ, 3000 ОБ/МИН.	ШТ	1	658473,16	--	658473	--		--	658473
					--	--	--	--	658473	--	
18	Ц13-080201-4305 1308-0201-4305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6- 10 КВ С НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 25, 35, 50 ММ2. МОНТАЖ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.	ШТ.	15	6409,02	7,82	96135	117	4032	66264	175392
		НР - 72%; СП - 8%			6132,43	3,17	91986	48		12992	
19	С123-061703-5201 2306-1703-5201 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТИПА POLJ-12/3X25-70-W ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ 3-Х ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СО СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	15	220599,00	--	3308985	--	3308985	--	3573704
		СП - 8%			--	--	--	--		264719	
20	Ц13-080201-4306 1308-0201-4306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 6- 10 КВ С НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 70, 95, 120 ММ2. МОНТАЖ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.	ШТ.	9	6608,77	7,86	59479	71	2824	40761	108259
		НР - 72%; СП - 8%			6287,10	3,17	56584	29		8019	
21	С123-061703-5202 2306-1703-5202 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТИПА POLJ-12/3X70-150-W ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ 3-Х ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СО СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ БРОНЕЙ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	9	232602,00	--	2093418	--	2093418	--	2260891
		СП - 8%			--	--	--	--		167473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-080201-4303 1308-0201-4303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ 1-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 150, 185, 240 ММ2. МОНТАЖ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.	ШТ.	12	4605,82	7,06	55270	85	3156	37487	100177
		НР - 72%; СП - 8%			4335,75	3,04	52029	36		7421	
23	С123-061703-4704 2306-1703-4704 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТИПА POLJ-12/1X240-400 ДЛЯ ЭКРАНИРОВАННЫХ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ПРОВОЛОЧНЫМ ЭКРАНОМ, БЕЗ БРОНИ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ, СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 КВ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	12	105303,00	--	1263636	--	1263636	--	1364727
		СП - 8%			--	--	--	--		101091	
24	Ц13-080201-4301 1308-0201-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ 1-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 25, 35, 50 ММ2. МОНТАЖ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.	ШТ.	12	4333,58	7,00	52003	84	2494	35612	94624
		НР - 72%; СП - 8%			4118,75	3,04	49425	36		7009	
25	С123-061703-4501 2306-1703-4501 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТИПА POLJ-01/5X1-6 ДЛЯ 5-ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, БЕЗ БРОНИ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	12	8627,00	--	103524	--	103524	--	111806
		СП - 8%			--	--	--	--		8282	
26	Ц13-080201-4302 1308-0201-4302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ 1-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ С НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 70, 95, 120 ММ2. МОНТАЖ. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 2 ДО 8 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,05.	ШТ.	4	4430,76	7,02	17723	28	924	12084	32191
		НР - 72%; СП - 8%			4192,67	3,04	16771	12		2385	
27	С123-061703-4511 2306-1703-4511 РСНБ РК 2015	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТИПА POLJ-01/5X70-120-T ДЛЯ 5-ЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С БРОНЕЙ, С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЯМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ ГОСТ 13781.0-86	ШТ.	4	32872,00	--	131488	--	131488	--	142007
		СП - 8%			--	--	--	--		10519	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-05:	Тенге				49209722	673001	7420938	958973	50983996
							1136512	225840	39979269	815154	
	Стоимость оборудования		Тенге				39979269				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				39979269				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9230454				
	Материалы		Тенге				146323				
	Всего заработная плата		Тенге					1362352			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7274617				
		Накладные расходы	Тенге				958973				
		Сметная прибыль	Тенге				815154				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11004581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								982
		Сметная заработная плата	Тенге					1362352			
		ИТОГО ПО ПО СМЕТЕ 02-01-05:	Тенге				50983996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1362352			
		ИТОГО по акту:	**Тенге**				**50983996**				
		в том числе оборудование	Тенге				39979269				
		ИТОГО без оборудования	Тенге				11004727				
		Временные здания и сооружения 3,1х0,8%	Тенге				272917				
		Итого	Тенге				11277644				
		Затраты при производстве СМР в зимнее время 2,2х1,2%	Тенге				297730				
		Итого	Тенге				11575374				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				231507				
		ИТОГО	Тенге				51786151				
		НДС 12%	Тенге				6214338				
		ИТОГО ПО АКТУ со скидкой подрядчика	**Тенге**				**16539536**				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Crystal Construction Group"
Оспанов С.Т. _____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "УК Строй"
Мусин М.А. _____