типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г № 737

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "VIP EVRO STROI"

Наименование объекта: Ограждения лесопитомника Куйбышевского учреждения лесного хозяйства в Зерендинском районе, Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код
		52\ 008	от 15.10.21г				

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**6 300 000**	**6 300 000**								**0**	**0**
Всего к оплате	**6 300 000**										

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

_____Аубакиров Р.Ш.

Исполнитель
Директор ТОО "VIP EVRO STROI"

_____Утеубаев Б.С.

"SANA-2015". Версия 21.3Д от 25.06.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "VIP EVRO STROI"

Наименование объекта: Ограждения лесопитомника Куйбышевского учреждения лесного хозяйства в Зерендинском районе, Акмолинской области

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
					Всего	эксплуата-	Всего	эксплуа	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Участок № 1: L-280м, в т.ч.ворота 4*1,5м =1шт										
1	1101-0203-0502	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**яма**	**140**	1074,29	862,22	150401	120711	–	61011	228325
					212,07	393,2	29690	55048	–	16913	
2	1106-0101-0113	**Устройство бетонных фундаментов под стойки -прим. НР=91 %**	**м3**	**17,29**	29263,74	88,08	505970	1523	394903	100270	654739
					6335,7	37,17	109544	643	–	48499	
3	1109-0301-0201	**Монтаж стоек из труб Д-50*3мм (вес 1мп=3,48кг): Н= 1,5+0,5 = 2 м -140шт НР=69 %**	**т конструкций**	**0,974**	28274,4	12104,19	27539	11789	2590	11584	42253
					13510,75	3725,76	13159	3629	–	3130	

"SANA-2015". Версия 21.3Д от 25.06.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "VIP EVRO STROI"

Наименование объекта: Ограждения лесопитомника Куйбышевского учреждения лесного хозяйства в Зерендинском районе, Акмолинской области

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные	Всего стоимость с накладными
					Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуата-зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуа зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Участок № 1: L-280м, в т.ч.ворота 4*1,5м =1шт										
1	1101-0203-0502	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**яма**	**140**	1074,29	862,22	150401	120711	–	61011	228325
					212,07	393,2	29690	55048	–	16913	
2	1106-0101-0113	**Устройство бетонных фундаментов под стойки -прим. НР=91 %**	**м3**	**17,29**	29263,74	88,08	505970	1523	394903	100270	654739
					6335,7	37,17	109544	643	–	48499	
3	1109-0301-0201	**Монтаж стоек из труб Д-50*3мм (вес 1мп=3,48кг): Н= 1,5+0,5 = 2 м -140шт НР=69 %**	**т конструкций**	**0,974**	28274,4	12104,19	27539	11789	2590	11584	42253
					13510,75	3725,76	13159	3629	–	3130	

4	241-105-0142	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 57х3,0 мм	м	280	6617		1852760		1852760	–	2000981
					–		–		–	148221	
5	1109-0701-0103	Изготовление ворот 4*1,5м -1шт (уголок 50*50*3мм, вес 1мп = 2,23кг) НР=69 %	т конструкций	0,038	188987,79	43208,88	7182	1642	200	4085	12168
					140504	15304,96	5339	582	–	901	
6	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,038	416359		15822		15822	–	17088
					–		–		–	1266	
7	1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство по установленным металлическим столбам (прим.) НР=118 %	шт.	1	28064,36	8837,36	28064	8837	62	26970	59437
					19164,6	3690,55	19165	3691	–	4403	
8	223-502-0201	Навесы (прим)	шт.	4	520		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
9	223-502-0501	Засов	шт.	1	837,45		837		837	–	904
					–		–		–	67	
10	1109-0302-0401	Монтаж арматуры Д-8мм на столбы (вес 1мп = 0,395кг, в две нитки) НР=69 %	т конструкций	0,218	21503,96	1320,72	4688	288	272	2935	8233

				18936,3	580,14	4128	126	–	610	
								62	402	1251
11	1109-0501-0202	Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,218	3468,38	515,04	756	112		
					2667,94	1,54	582	–	–	93
									1459	1193	4817
12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (стойки, уголок, арматура) НР=69 %	м2	33,22	98,35	2,7	3267	90		
					51,74	0,3	1719	10	–	357
									3393	1401	7485
13	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	33,22	166,47	3,85	5530	128		
					60,49	0,62	2009	21	–	554	
									–	267600	691397
14	1211-0103-0401	Натягивание сетки-рабитцы (с учетом ворот) · прим. НР=72 %	м2	420	887,1	4,19	372582	1760		
					882,91	2,01	370822	844	–	51215	
									472626	–	510436
15	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм К=1.100:	м2	462	1023		472626			
					–		–		–	37810	
					481		1679		1679	–	1813
16	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм (вес 1мп=0.025кг)	кг	3,49						
					–		–		–	134	
		Итого по разделу 1					4 243 573			

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					556 157				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					146 880				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					64 594				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 748 745				
	- накладные расходы, тенге					477 451				
	в т.ч. зарплата, тенге					42 971				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					314 339				
	Раздел 2 Участок № 2 : L- 293,49м, в т.ч. ворота 4*1,5м -2шт									
17	1101-0203-0502 **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**яма**	**146**	1074,29	862,22	156846	125884	–	63626	238110
				212,07	393,2	30962	57407	–	17638	
18	1106-0101-0113 **Устройство бетонных фундаментов под стойки -прим. НР=91 %**	**м3**	**18**	29263,74	88,08	526747	1585	411119	104388	681626
				6335,7	37,17	114043	669	–	50491	
19	1109-0301-0201 **Монтаж стоек из труб Д-50*3мм (вес 1мп=3,48кг): Н= 1,5+0,5 = 2 м -146шт НР=69 %**	**т конструкций**	**1,014**	28274,4	12104,19	28670	12274	2697	12060	43988
				13510,75	3725,76	13700	3778	–	3258	
20	241-105-0142 **Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**291**	6617		1925547		1925547	–	2079591
				–		–		–	154044	
21	1109-0701-0103 **Изготовление ворот 4*1,5м -2шт (уголок 50*50*3мм, вес 1мп = 2,23кг) НР=69 %**	**т конструкций**	**0,076**	188987,79	43208,88	14363	3284	401	8170	24336

				140504	15304,96	10678	1163	–	1803		
22	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,076	416359		31643		31643	–	34174
					28064,36	8837,36	56129	17675	125	2531 53938	118872
23	1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство по установленным металлическим столбам (прим.) НР=118 %	шт.	2	19164,6	3690,55	38329	7381	–	8805	
24	223-502-0201	Навесы (прим) К=2,000;	шт.	8	520		4160		4160	–	4493
25	223-502-0501	Засов К=2,000;	шт.	2	837,45		1675		1675	333 –	1809
26	1109-0302-0401	Монтаж арматуры Д-8мм на столбы (вес 1мп = 0,395кг, в две нитки) НР=69 %	т конструкций	0,226	21503,96	1320,72	4860	298	282	134 3044	8536
					18936,3	580,14	4280	131	–	632	
27	1109-0501-0202	Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,226	3468,38	515,04	784	116	65	416	1296
					2667,94	1,54	603	–	–	96	
28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (стойки, уголок, арматура) НР=69 %	м2	35,53	98,35	2,7	3494	96	1560	1276	5152

				51,74	0,3	1838	11	–	382	
29	1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м2**	**35,53**	166,47	3,85	5915	137	3629	1498	8006
					60,49	0,62	2149	22	–	593	
30	1211-0103-0401	**Натягивание сетки-рабитцы (с учетом ворот) прим. НР=72 %**	**м2**	**440,24**	887,1	4,19	390537	1845	–	280495	724715
					882,91	2,01	388692	885	–	53683	
31	214-401-0110	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм К=1.100:**	**м2**	**484,26**	1023		495402		495402	–	535034
					–		–		–	39632	
32	214-209-0108	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм (вес 1мп=0.025кг)**	**кг**	**0,365**	481		176		176	–	190
					–		–		–	14	
		Итого по разделу 2					**4 509 928**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					605 274				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					163 194				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					71 447				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 878 481				
		- накладные расходы, тенге					528 911				
		в т.ч. зарплата, тенге					47 602				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					334 069				
		Итого по смете					**8 753 501**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 161 431				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					310 074				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					136 041				

- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 627 226
- накладные расходы, тенге		1 006 362
в т.ч. зарплата, тенге		90 573
- сметная прибыль (8 %), тенге		648 408
Итого		**8 753 501**
Непредвиденные работы и затраты 2%		**175 070**
Итого		**8 928 571**
Итого с учетом ценовой скидки	**К=** 0,70560003386	**6 300 000**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

_____Аубакиров Р.Ш.

Исполнитель
Директор ТОО "VIP EVRO STROI"

_____Утеубаев Б.С.