Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Исполнитель: ТОО "Старт-Строй"
Технадзор: ТОО "Отанкурылыс-888"
Наименование и его адрес: Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Мадениет, сельского округа Мактарал, Мактааральского района, ЮКО

СПРАВКА №2 от 16 августа 2018г.
о стоимости выполнения работ и затрат
за Август 2018года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Исполнителя	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		дог№47	13.03.2018 года	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"		юридическое	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Мадениет, сельского округа Мактарал, Мактааральского района, ЮКО	78 452 000	58 035 714	64 934 910	53 833 524	8 818 931				6 964 286	65 000 000
Всего к оплате	78 452 000	58 035 714	64 934 910	53 833 524	8 818 931	0			6 964 286	65 000 000

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
М.Абишев

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Отанкурылыс-888 "
Мамытбаев Б.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Старт-Строй"
Шинибеков С.К.

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Исполнитель : ТОО "Старт-Строй"
Технадзор : ТОО "Отанкурылыс-888"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Мадениет, сельского округа Мактарал, Мактааральского района, ЮКО

Наименование объекта - Строительство систем газоснабжения в населенном пункте Мадениет, сельского округа Мактарал, Мактааральского района, ЮКО

АКТ №2

выполненных работ за Август месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Среднее давление (надземный газопровод)								
		Трубопроводы								
1	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,006	904647,05	430600,82	5428	2584	2442	458,00	3
		км трубопровода		418053,24	160058,09	2508	960	62,1	173,46	1
		Накладные расходы -		*407026,00*		*2442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*359007,14*				*2154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*48018,86*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104933,84*		*630*				
		Сметная стоимость				*8500*				
2	11-220301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,004	687311,59	242896,76	2749	972	1393	442,00	2
		км трубопровода		403448,76	96481,88	1614	386	62,1	106,49	--
		Накладные расходы -		*348372,13*		*1393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*310456,93*				*1242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*37915,20*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82854,70*		*331*				
		Сметная стоимость				*4474*				
3	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	1,39365	454160,49	139062,57	632941	193805	352586	336,00	468
		км трубопровода		306694,08	59017,13	427424	82249	62,1	67,82	95
		Накладные расходы -		*252994,82*		*352586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*316507*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*25888,15*				*36079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56572,42*		*78842*				
		Сметная стоимость				*1064369*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	6,024	4069,77	--	24516	--	932	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*154,65*		*932*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*154,65*				*932*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*337,95*		*2036*				
		Сметная стоимость				*27483*				
5	23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	4,016	3154,18	--	12667	--	481	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,86*		*481*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*119,86*				*481*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*261,92*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14200*				
6	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	294,5736	834,39	--	245789	--	9340	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31,71*		*9340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*31,71*				*9340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,29*		*20410*				
		Сметная стоимость				*275539*				
		Отводы								
7	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0524	939392,32	292194,45	49224	15311	15289	312,70	16
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	16005	4812	62,1	94,30	5
		Накладные расходы -		*291767,11*		*15289*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*12927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*45071,35*				*2362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98492,75*		*5161*				
		Сметная стоимость				*69674*				
		Крепление горизонтального газопровода d219х4,0 на стойке из труб d108х4,0 Н=1,0м (НГ-01-90) - 2шт								
27	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,03934	70537,73	7201,80	2775	283	1576	73,60	3
		т		58881,47	260,85	2316	10	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40066,78*		*1576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4049,11*				*159*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8848,36*		*348*				
		Сметная стоимость				*4699*				
28	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**								
		т	0,02872	387497,12	--	11129	--	423	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*924*				
		Сметная стоимость				*12476*				
29	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
		кг	9,52	511,02	--	4865	--	185	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*404*				
		Сметная стоимость				*5454*				
				Крепление горизонтального газопровода d159х4,0 на стойке из труб d108х4,0 Н=1,0м (НГ-01-90) - 2шт						
30	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**								
		т	0,03934	70537,73	7201,80	2775	283	1576	73,60	3
				58881,47	260,85	2316	10	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40066,78*		*1576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4049,11*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8848,36*		*348*				
		Сметная стоимость				*4699*				
31	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**								
		т	0,02872	387497,12	--	11129	--	423	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*924*				
		Сметная стоимость				*12476*				
32	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
		кг	9,52	511,02	--	4865	--	185	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*		*185*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*404*				
		Сметная стоимость				*5454*				
		Крепление горизонтального газопровода d57х3,0 на стойке из труб d57х3,0 Н=3,0м (НГ-01-90) - 489шт								
36	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	7,65285	70537,73	7201,80	539815	55114	306625	73,60	563
		т		58881,47	260,85	450611	1996	60,9	0,27	2
		Накладные расходы -		*40066,78*		*306625*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*275638*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4049,11*				*30987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8848,36*		*67715*				
		Сметная стоимость				*914155*				
37	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	0,66504	387497,12	--	257701	--	9793	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*		*9793*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*				*9793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*21399*				
		Сметная стоимость				*288893*				
38	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	1002,45	511,02	--	512272	--	19466	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*		*19466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*				*19466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*42539*				
		Сметная стоимость				*574277*				
		Крепление горизонтального газопровода d57х3,0 на стойке из труб d57х3,0 Н=1,0м (НГ-01-90) - 4шт								
39	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	0,0306	70537,73	7201,80	2158	220	1226	73,60	2
		т		58881,47	260,85	1802	8	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*40066,78*		*1226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*1102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4049,11*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8848,36*		*271*				
		Сметная стоимость				*3655*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**								
			0,0224	387497,12	--	8680	--	330	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14724,89*		*330*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14724,89*				*330*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32177,76*		*721*				
		Сметная стоимость				*9731*				
41	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**								
			8,2	511,02	--	4190	--	159	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,42*		*159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19,42*				*159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,44*		*348*				
		Сметная стоимость				*4697*				
		Фундаменты под опоры ФМ 1-6-7 /0,11м3/ - 4шт								
42	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**								
			1,32	1924,36	--	2540	--	1655	2,80	4
		м3		1924,36	--	2540	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1253,64*		*1655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*1501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*116,34*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,24*		*336*				
		Сметная стоимость				*4530*				
43	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**								
			0,88	594,22	--	523	--	341	0,89	1
		м3		594,22	--	523	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*69*				
		Сметная стоимость				*933*				
44	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**								
			0,44	6062,39	1052,73	2667	463	890	4,41	2
		м3		3313,01	247,46	1458	109	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2022,82*		*890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*760*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*295,99*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,82*		*285*				
		Сметная стоимость				*3842*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-020101-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	0,4488	14520,60	--	6517	--	248	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*551,78*		*248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*551,78*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1205,79*		*541*				
		Сметная стоимость				*7306*				
		Фундаменты под опоры ФМ 1-4-5 /0,11м3/ - 2шт								
46	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	0,66	1924,36	--	1270	--	827	2,80	2
		м3		1924,36	--	1270	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1253,64*		*827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*751*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*116,34*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*254,24*		*168*				
		Сметная стоимость				*2265*				
47	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	0,44	594,22	--	261	--	170	0,89	--
		м3		594,22	--	261	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*155*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*35*				
		Сметная стоимость				*466*				
48	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,22	6062,39	1052,73	1334	232	445	4,41	1
		м3		3313,01	247,46	729	54	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2022,82*		*445*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*295,99*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,82*		*142*				
		Сметная стоимость				*1921*				
49	21-020101-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	0,2244	14520,60	--	3258	--	124	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*551,78*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*551,78*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1205,79*		*271*				
		Сметная стоимость				*3652*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Установка ГРПШ 10МС с нижней подводкой газа - 2шт (ГСН-17)				
55	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан,	**Шкафной регуляторный пункт ГРПШ 10 МС**	2	53571,43	--	107143	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2035,71*		*4071*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2035,71*				*4071*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4448,57*		*8897*				
		Сметная стоимость				*120112*				
		Фундаменты под подставки из бетона								
69	23-020101-3306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	2	7043,30	--	14087	--	535	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*267,65*		*535*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*267,65*				*535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,88*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15792*				
70	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм**	2	216,45	--	433	--	16	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,23*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,23*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,97*		*36*				
		Сметная стоимость				*485*				
72	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	0,52	131,45	2,12	68	1	19	0,06	--
		м2		55,35	0,34	29	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,32*		*19*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*16*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,14*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,42*		*7*				
		Сметная стоимость				*94*				
73	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки**	2,8	65,73	1,06	184	3	51	0,03	--
		м2		27,67	0,17	77	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*42*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,07*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*		*19*				
		Сметная стоимость				*254*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб**	3,32	132,37	1,67	439	6	81	0,04	--
		м2		34,08	0,34	113	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,39*		*81*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*62*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,74*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,54*		*42*				
		Сметная стоимость				*562*				
		Установка ГРПШ 10МС с верхней подводкой газа - 1шт (ГСН-17)								
76	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан,	**Шкафной регуляторный пункт ГРПШ 10 МС**	1	53571,43	--	53571	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2035,71*		*2036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2035,71*				*2036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4448,57*		*4449*				
		Сметная стоимость				*60055*				
		Установка ГРПШ 6 (с 1-м счетчиком G-4) в металлическом шкафу с нижней подводкой - 18шт (ГСН-15)								
97	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан,	**Шкафной регуляторный пункт с 1-м счетчиком СГБ G-4**	18	46205,36	--	831696	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1755,80*		*31604*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1755,80*				*31604*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3836,89*		*69064*				
		Сметная стоимость				*932365*				
99	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	36,144	411,44	--	14871	--	565	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,63*		*565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,63*				*565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*1235*				
		Сметная стоимость				*16671*				
101	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	36	8293,19	--	298555	--	11345	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*315,14*		*11345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*315,14*				*11345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*24792*				
		Сметная стоимость				*334692*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**								
		т	0,4752	346298,35	--	164561	--	6253	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*6253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*6253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*13665*				
		Сметная стоимость				*184479*				
		Фундаменты под подставки из бетона								
111	23-020101-3306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**								
		шт.	17	7043,30	--	119736	--	4550	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*267,65*		*4550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*267,65*				*4550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,88*		*9943*				
		Сметная стоимость				*134229*				
112	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 32х2,0 мм**								
		шт	17	216,45	--	3680	--	140	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,23*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,23*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,97*		*306*				
		Сметная стоимость				*4125*				
113	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Замок навесной**								
		шт.	18	977,29	--	17591	--	668	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,14*		*668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*37,14*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,15*		*1461*				
		Сметная стоимость				*19720*				
114	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	4,68	131,45	2,12	615	10	170	0,06	--
				55,35	0,34	259	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,32*		*170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,14*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,42*		*63*				
		Сметная стоимость				*848*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки**	25,2	65,73	1,06	1656	27	458	0,03	1
		м2		27,67	0,17	697	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,07*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*		*169*				
		Сметная стоимость				*2283*				
116	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб**	29,88	132,37	1,67	3955	50	729	0,04	1
		м2		34,08	0,34	1018	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,39*		*729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,74*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,54*		*375*				
		Сметная стоимость				*5059*				
				Установка ГРПШ 6 (с 1-м счетчиком G-4) в металлическом шкафу с верхней подводкой - 12шт (ГСН-15)						
118	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан,	**Шкафной регуляторный пункт с 1-м счетчиком СГБ G-4**	12	46205,36	--	554464	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1755,80*		*21070*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1755,80*				*21070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3836,89*		*46043*				
		Сметная стоимость				*621576*				
122	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	24	8293,19	--	199037	--	7563	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*315,14*		*7563*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*315,14*				*7563*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*16528*				
		Сметная стоимость				*223128*				
126	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,3168	346298,35	--	109707	--	4169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*4169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*4169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*9110*				
		Сметная стоимость				*122986*				
				Установка ГРПШ 10 (с 2-мя счетчиками G-4) в металлическом шкафу с нижней подводкой - 33шт (ГСН-16)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан,	**Шкафной регуляторный пункт с 2-мя счетчиками СГБ G-4**								
		к-т	33	66741,07	--	2202455	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2536,16*		*83693*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2536,16*				*83693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5542,18*		*182892*				
		Сметная стоимость				*2469040*				
143	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**								
		шт.	99	8293,19	--	821026	--	31199	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*315,14*		*31199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*315,14*				*31199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*68178*				
		Сметная стоимость				*920403*				
147	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**								
		т	0,8712	346298,35	--	301695	--	11464	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*11464*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*11464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*25053*				
		Сметная стоимость				*338212*				
		Фундаменты под подставки из бетона								
153	23-020101-3306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**								
		шт.	33	7043,30	--	232429	--	8832	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*267,65*		*8832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*267,65*				*8832*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*584,88*		*19301*				
		Сметная стоимость				*260562*				
154	21-090404-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Замок навесной**								
		шт.	33	977,29	--	32251	--	1226	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,14*		*1226*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*37,14*				*1226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,15*		*2678*				
		Сметная стоимость				*36155*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	6,6	131,45	2,12	868	14	240	0,06	--
		м2		55,35	0,34	365	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,32*		*240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*199*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,14*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,42*		*89*				
		Сметная стоимость				*1196*				
156	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разподставки**	46,2	65,73	1,06	3037	49	839	0,03	1
		м2		27,67	0,17	1279	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,07*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*		*310*				
		Сметная стоимость				*4186*				
157	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ подставки и труб**	52,8	132,37	1,67	6989	88	1288	0,04	2
		м2		34,08	0,34	1799	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,39*		*1288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,74*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,54*		*662*				
		Сметная стоимость				*8939*				
				Установка ГРПШ 10 (с 2-мя счетчиками G-4) в металлическом шкафу с верхней подводкой - 54шт (ГСН-16)						
159	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан,	**Шкафной регуляторный пункт с 2-мя счетчиками СГБ G-4**	54	66741,07	--	3604018	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2536,16*		*136953*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*2536,16*				*136953*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5542,18*		*299278*				
		Сметная стоимость				*4040248*				
163	23-040902-1022 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	162	8293,19	--	1343497	--	51053	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*315,14*		*51053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*315,14*				*51053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*688,67*		*111564*				
		Сметная стоимость				*1506114*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**								
		т	1,4256	346298,35	--	493683	--	18760	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13159,34*		*18760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13159,34*				*18760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28756,61*		*40995*				
		Сметная стоимость				*553438*				
		Установка ГРПШ-07-2У1 -2шт								
179	Прайс лист ТОО "ЗГО" Казахстан,	**Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с 2-мя регуляторами давления РДНК-1000**								
		шт	2	256696,43	--	513393	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9754,46*		*19509*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9754,46*				*19509*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21316,07*		*42632*				
		Сметная стоимость				*575534*				
		Сетчатое ограждение для ГРПШ-07-2У1- 2шт по 14пм								
183	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм**								
		м	27,408	1385,57	--	37976	--	1443	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,65*		*1443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*52,65*				*1443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,06*		*3154*				
		Сметная стоимость				*42573*				
184	23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	4,4	234,58	--	1032	--	39	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,91*		*39*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,91*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,48*		*86*				
		Сметная стоимость				*1157*				
185	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**								
		т	0,0088	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
186	21-050106-9908 РСНБ РК 2015	**Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**								
		т	0,00132	--	--	--	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Сетчатое ограждение для задвижки - 1шт/14пм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	23-010201-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм**	13,704	1385,57	--	18988	--	722	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*52,65*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*52,65*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,06*		*1577*				
		Сметная стоимость				*21286*				
192	23-010201-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	2,2	234,58	--	516	--	20	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,91*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*8,91*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,48*		*43*				
		Сметная стоимость				*578*				
193	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	0,0044	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	21-050106-9908 РСНБ РК 2015	**Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**	0,00066	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Окраска газопровода и опор						
211	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	1430,88	255,43	--	365483	--	219507	0,34	486
		м2		255,43	--	365483	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*153,41*		*219507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*138,44*				*198092*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14,97*				*21416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,71*		*46799*				
		Сметная стоимость				*631790*				
212	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1430,88	65,73	1,06	94048	1514	25988	0,03	42
		м2		27,67	0,17	39599	243	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*25988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,09*				*21594*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,07*				*4394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,71*		*9603*				
		Сметная стоимость				*129639*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14923472**	**271027**			**1605**
			Тенге			**1322096**	**90884**			**104**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			7866741				
		Накладные расходы -	Тенге			298936				
		Сметная прибыль -	Тенге			653254				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			8818931				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1186055				
		Материалы -	Тенге			96103				
		Всего заработная плата -	Тенге				953910			
		Местные материалы -	Тенге			9775				
		Накладные расходы -	Тенге			625780				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					559451		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66329		
		Сметная прибыль -	Тенге			144947				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1956782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1135
		Сметная заработная плата -	Тенге				953910			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1955650				
		Материалы -	Тенге			34576				
		Всего заработная плата -	Тенге				459070			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1408127				
		Накладные расходы -	Тенге			364512				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					279574		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					84938		
		Сметная прибыль -	Тенге			185613				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2505775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				459070			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3915026				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3915026				
		Накладные расходы -	Тенге			148771				
		Сметная прибыль -	Тенге			325104				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4388901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17670389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1709
		Сметная заработная плата -	Тенге				1412980			
		РАЗДЕЛ 2. Среднее давление (подземный газопровод)								
		Земляные работы низкого давления								
214	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5**								
			7229,6575	**92,24**	**84,34**	**666882**	**609742**	**186533**	**0,01**	**83**
		м3		**7,90**	**28,44**	**57140**	**205619**	**59,1**	**0,03**	**181**
		Накладные расходы -		***25,80***		***186533***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***21,48***				***155291***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***4,32***				***31243***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***9,44***		***68273***				
		Сметная стоимость				***921688***				