Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №190079 от 16.04.2019г.

форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		190079	16.04.2019г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	Всего с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно-монтаж. работы в ценах текущего года	Стоимость оборудовани я	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР		
Всего по стройке	**28671071**			**28671071**			**3440528**	**32111599**
в том числе (за март)		**28671071**		**28671071**			**3440528**	**32111599**

32111599

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Абай-Б"
_____ Умбаев С.З.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №190079 от 16.04.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2019 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 1-1-1 Подготовительные работы										
	Раздел 1 Срезка и возврат растительного грунта										
1	1101-0104-0101	Растительный грунт. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	225	37,57	37,57	8453	8453	–	2101	11398
					–	12,97	–	2918	–	844	
2	1101-0104-0109	Растительный грунт. Срезка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	225	34,78	34,78	7826	7826	–	1945	10553
					–	12,01	–	2702	–	782	
3	1101-0104-0401	Растительный грунт. Возврат бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. НР = 72 %	м3 грунта	225	26,38	26,38	5936	5936	–	1475	8004
					–	9,11	–	2049	–	593	

4 1101-0104-0407	Растительный грунт. Возврат бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	675	14,78	14,78	9974	9974	–	2479	13449
				–	5,1	–	3443	–	996	
5 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	243,7	150,38	144,13	36648	35125	16	7501	47681
				6,18	36,57	1507	8911	–	3532	
6 4102-0102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	426,46	80		34117		–		36846
7 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	181	37,57	37,57	6800	6800	–	1690	9169
				–	12,97	–	2347	–	679	
8 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	362	34,78	34,78	12591	12591	–	3130	16979
				–	12,01	–	4347	–	1258	
9 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы.Возврат бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	243,7	26,38	26,38	6429	6429	–	1598	8669
				–	9,11	–	2219	–	642	

10 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	1218,5	14,78	14,78	18004	18004	–	4475	24277
				–	5,1	–	6215	–	1798	
11 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	424,7	59,15	59,15	25119	25119	–	6643	34303
				–	21,73	–	9227	–	2541	
12 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2123,5	5,85	5,85	12428	12428	–	2519	16143
				–	1,65	–	3498	–	1196	
13 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2250	1,34	1,34	3007	3007	–	747	4054
				–	0,46	–	1038	–	300	

Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы (КР)

Раздел 1 Земляные работы

14 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	655,7	139,82	132,96	91681	87180	–	17600	118023
				6,86	30,42	4501	19944	–	8742	

15 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	20,3	1373,69	–	27886	–	–	20078	51801
				1373,69	–	27886	–	–	3837	
16 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	676	43,91	43,91	29681	29681	–	7377	40023
				–	15,16	–	10246	–	2965	
17 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	676	150,28	150,28	101587	101587	–	25250	136984
				–	51,88	–	35069	–	10147	
18 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	208,55	30,77	30,77	6418	6418	–	1595	8654
				–	10,62	–	2215	–	641	
19 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	208,55	60,78	60,78	12676	12676	–	3151	17093
				–	20,98	–	4376	–	1266	
20 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6,45	716,43	–	4621	–	–	3327	8584
				716,43	–	4621	–	–	636	

21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	208,55	133,11	63,24	27761	13188	–	14840	46009
				69,88	28,95	14573	6038	–	3408	
Раздел 2 Фундаменты										
2.1 Фундаментные подушки										
22 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	328,94	2058,66	130,69	677177	42988	559616	83138	821140
				226,71	42,17	74573	13872	–	60825	
23 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	1947,56	1140,69	31161	18251	–	22433	57382
				806,88	381,31	12910	6101	–	4288	
24 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	68	2812,78	1585,84	191269	107837	–	141936	359861
				1226,94	541,96	83432	36853	–	26656	
25 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	63,11	36146		2281174		2281174		2463668
26 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	1	16756	885	16756	885	291	14422	33672
				15580	268	15580	268	–	2494	

27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	196387		196387		196387		212098
								–	15711	
2.2 Фундаментные блоки										
28 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	1442,35	746,25	28847	14925	4783	16927	49436
				456,95	260,3	9139	5206	–	3662	
29 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	40	2041,13	1047,18	81645	41887	14107	47573	139555
				641,28	366,63	25651	14665	–	10337	
30 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	80	3090,39	1656,76	247231	132541	40030	143423	421906
				933,25	586,06	74660	46885	–	31252	
31 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	126	4368,32	2478,29	550408	312264	90059	308706	927843
				1175,28	901,03	148085	113530	–	68729	
32 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,009	24503		269754		269754		291334
33 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,635	22975		129464		129464		139821

34	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	145,178	21531		3125828		3125828		3375894
									–	250066	
	2.3 Монолитный фундамент										
35	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	3	27513,33	1828,33	82540	5485	59500	16956	107456
					5851,67	359,33	17555	1078	–	7960	
36	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2282	216649		49439		49439		53394
									–	3955	
	2.4 Монолитные участки										
37	1106-0101-0119	Монолитные заделки из бетона класса В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	21167,22	1278,33	38101	2301	31023	4758	46288
					2653,89	251,11	4777	452	–	3429	
	2.5 Фундаменты под перегородки										
38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,93	16819,17	1046,63	32461	2020	28427	2184	37417
					1043,52	200	2014	386	–	2772	
39	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	5,8	21167,24	1277,59	122770	7410	99969	15333	149151
					2653,62	251,38	15391	1458	–	11048	
	2.6 Гидроизоляция										
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	421,4	823,56	18,61	347048	7842	242186	91094	473193
					230,23	2,21	97020	930	–	35051	

41 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	98,4	2008,06	41,23	197593	4057	175281	17684	232499
				185,52	7,72	18255	760	–	17222	
42 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	146,5	8385,97	1380,98	1228544	202313	241447	817011	2209199
				5356,89	639,74	784784	93722	–	163644	

Раздел 3 Монолитные железобетонные балки

3.1 Балка БМ-1

43 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 24 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3909	189042		73897		73897		79809
44 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0126	201618		2540		2540		2743
45 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 82 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0324	201618		6532		6532		7055
								–	523	

3.2 Балка БМ-2

46 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 24 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3233	189042		61117		61117		66006
47 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0099	201618		1996		1996		2156

48 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0278	201618	5605	5605		6053
						–	448	
3.3 Балка БМ-3								
49 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 24 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1689	189042	31929	31929		34483
50 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	201618	1210	1210		1307
51 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	201618	2964	2964		3201
						–	237	
3.4 Балка БМ-4								
52 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 24 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1026	189042	19396	19396		20948
53 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	201618	726	726		784
54 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0097	201618	1956	1956		2112
						–	156	

Раздел 4 Монолитные железобетонные колонны

55 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,122	189042		23063		23063		24908
56 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0588	189042		11116		11116		12005
57 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0089	201618		1794		1794		1938
								–	144	

Раздел 5 Перекрытие и покрытия

5.1 Плиты перекрытия и покрытия

58 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3883	931	7766	1862	2250	4734	13500
				1827	179	3654	358	–	1000	
59 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	59	5870,8	1240,97	346377	73217	102723	218025	609554
				2888,76	242,88	170437	14330	–	45152	
60 1107-0505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	8651,33	1497,33	25954	4492	9639	14984	44213
				3941	291,67	11823	875	–	3275	
61 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2340,36	5545		12977296		12977296		14015480

						–	1038184	
5.2 Монолитные участки МУ-1 - 2 шт								
62 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4044	216649	87613	87613		94622
						–	7009	
5.3 Монолитный участок МУ-2 - 1 шт								
63 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1776	216649	38477	38477		41555
64 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 24 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0264	189042	4991	4991		5390
65 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00162	201618	327	327		353
						–	26	
Раздел 6 Лестницы								
6.1 Лестницы								
66 2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 27 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,5237	419218	219544	219544		237108
67 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,04536	521281	23645	23645		25537
						–	1892	

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы (АР)

Раздел 1 Стены и перегородки

1.1 Наружные стены

68 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,699	292198	496444	496444		536160
69 2111-0101-0109	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	120,6542	29273	3531910	3531910		3814463
						–	282553	

Итого	**32 974 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 622 828
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 384 999
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	478 531
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 379 481
- перевозка грузов, тенге	34 117
Накладные расходы, тенге	2 110 842
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 442 579
Всего	**32 974 846**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	494 623
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	662 695
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**34 132 164**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,840001545
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г. с учетом коэф-та по договору	**28671071**
НДС (12 %)	3 440 528
Итого	**32 111 599**
	32 111 599

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Абай-Б"
Директор _____ Умбаев С.З.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актобестройэксперт"
_____ Кунакбаев А.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"
Директор _____ Дошниязов Н.С.