форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №190079 от 16.04.2019г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		190079	16.04.2019г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	Всего с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно-монтаж. работы в ценах текущего года	Стоимость оборудовани я	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР		
Всего по стройке	**85976519**			**85976519**			**10317182**	**96293701**
в том числе (за март)		**57305448**		**57305448**			**6876654**	**64182102**

64182102

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Абай-Б"
_____Умбаев С.З.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №190079 от 16.04.2019г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2019 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы (КР)										
	Раздел 3 Монолитные железобетонные балки										
	3.1 Балка БМ-1										
1	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,4359	16666,67	1225,05	7265	534	127	6134	14471
					15150,26	314,29	6604	137	–	1072	
2	1106-1907-0101	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,4359	27024,55	5567,79	11780	2427	3968	5276	18420
					12353,75	947,47	5385	413	–	1364	

3 1106-1907-0201	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м2	31,14	4200,26	2039,6	130796	63513	23888	49944	195199
				1393,55	368,95	43395	11489	–	14459	
4 1106-1907-0301	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	31,14	2256,74	1536,45	70275	47845	–	28288	106448
				720,3	277,97	22430	8656	–	7885	
5 1106-1907-0402	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР = 91 %	м3	3,6	25776,94	2439,72	92797	8783	76568	9532	110515
				2068,33	841,39	7446	3029	–	8186	
3.2 Балка БМ-2										
6 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,3611	16662,97	1224,04	6017	442	105	5081	11986
				15148,16	315,7	5470	114	–	888	
7 1106-1907-0101	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,3611	27020,22	5566,33	9757	2010	3286	4372	15259
				12353,92	949,88	4461	343	–	1130	

8 1106-1907-0201	Конструкций балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м2	25,56	4200,31	2039,59	107360	52132	19609	40995	160223
				1393,54	368,94	35619	9430	–	11868	
9 1106-1907-0301	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	25,56	2256,77	1536,46	57683	39272	–	23220	87375
				720,31	277,97	18411	7105	–	6472	
10 1106-1907-0402	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР = 91 %	м3	3	25777	2439,67	77331	7319	63807	7943	92096
				2068,33	841,33	6205	2524	–	6822	
3.3 Балка БМ-3										
11 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1896	16666,67	1228,9	3160	233	55	2668	6294
				15147,68	316,46	2872	60	–	466	
12 1106-1907-0101	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,1896	27020,04	5564,35	5123	1055	1726	2295	8011
				12352,32	949,37	2342	180	–	593	

13 1106-1907-0201	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м2	14,04	4200,36	2039,6	58973	28636	10772	22518	88010
				1393,52	368,95	19565	5180	–	6519	
14 1106-1907-0301	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	14,04	2256,77	1536,47	31685	21572	–	12755	47995
				720,3	277,99	10113	3903	–	3555	
15 1106-1907-0402	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР = 91 %	м3	1,6	25776,88	2439,38	41243	3903	34031	4236	49117
				2068,13	841,25	3309	1346	–	3638	
3.4 Балка БМ-4										
16 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1159	16678,17	1233,82	1933	143	34	1632	3850
				15150,99	319,24	1756	37	–	285	
17 1106-1907-0101	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,1159	27023,3	5573,77	3132	646	1054	1403	4898
				12355,48	949,09	1432	110	–	363	

18	1106-1907-0201	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м2	8,55	4200,23	2039,53	35912	17438	6559	13714	53596
					1393,57	369,01	11915	3155	–	3970	
19	1106-1907-0301	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	8,55	2256,84	1536,49	19296	13137	–	7768	29229
					720,35	278,01	6159	2377	–	2165	
20	1106-1907-0402	Конструкции балок монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом НР = 91 %	м3	1	25777	2440	25777	2440	21269	2647	30698
					2068	841	2068	841	–	2274	

Раздел 4 Монолитные железобетонные колонны

21	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,19	16663,16	1226,32	3166	233	55	2674	6307
					15147,37	315,79	2878	60	–	467	
22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2448	189042		46277		46277		49979

23 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1176	189042		22231		22231		24009
24 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01798	201618		3625		3625		3915
25 1106-1905-0105	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование НР = 91 %	т	0,57008	51831,32	25303,47	29548	14425	1427	14838	47937
				24024,7	4578,3	13696	2610	–	3551	
26 1106-1905-0205	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91 %	м2	9,44	1666,84	879,66	15735	8304	3531	4891	22276
				413,14	156,25	3900	1475	–	1650	
27 1106-1905-0305	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91 %	м2	9,44	436,86	335,38	4124	3166	–	1393	5958
				101,48	60,7	958	573	–	441	

28 1106-1905-0406										
	Конструкции колонн квадратного сечения 500х500 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" НР = 91 %	м3	6,3	5533,97	3446,67	34864	21714	201	15318	54197
				2055,4	616,51	12949	3884	–	4015	
Раздел 5 Перекрытие и покрытия										
5.1 Плиты перекрытия и покрытия										
29 1107-0504-0105										
	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	3883,33	931,33	11650	2794	3375	7100	20250
				1827	178,67	5481	536	–	1500	
30 1107-0504-0106										
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	70	5870,8	1240,97	410956	86868	121875	258674	723200
				2888,76	242,89	202213	17002	–	53570	
31 1107-0505-0101										
	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	8651,54	1497,69	112470	19470	41768	64930	191592
				3940,92	291,77	51232	3793	–	14192	
Раздел 6 Лестницы										
6.1 Лестницы										
32 1109-0501-0204										
	Балки лобовые. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,26	11442,31	1469,23	2975	382	476	1461	4791
				8142,31	3,85	2117	1	–	355	

33 1109-0302-0401	Стальные косоуры. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,3516	26490,83	9365,2	35805	12658	4852	14914	54777
				13535,81	2455,61	18295	3319	–	4058	
34 2106-0208-0401	Косоуры	т	1,3516	521281		704563		704563		760928
35 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	55,8	1176	47,49	65621	2650	1863	73359	150098
				1095,13	19,01	61108	1061	–	11118	
36 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	111,6	2805		313038		313038		338081
37 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,35898	365399,19	1172,77	131171	421	58677	65739	212663
				200771,63	467,99	72073	168	–	15753	
38 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0684	225714		15439		15439		16674
39 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	21200	1600	1908	144	1615	161	2235
				1655,56	311,11	149	28	–	166	
40 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,00108	16666,67	925,93	18	1	–	15	36

				15740,74	–	17	–	–	3	
41	2106-0208-0501									
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,35394	521281		184502		184502		199262
								–	14760	

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы (АР)

Раздел 1 Стены и перегородки

1.1 Наружные сети

42	1108-0201-1001									
	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	295	28290,1	2130,46	8345579	628486	5901781	1800205	10957447
				6153,6	408,11	1815312	120392	–	811663	
43	1108-0201-0701									
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,95	349449,47	2092,63	331977	1988	277588	49259	411735
				55158,95	595,79	52401	566	–	30499	
44	1106-0301-0601									
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из проволоки Вр-1 диаметром 3 мм НР = 91 %	т	0,95	16754,74	884,21	15917	840	276	13701	31987
				15580	268,42	14801	255	–	2369	
45	1126-0201-0101									
	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из зернистых материалов на сухо НР = 76 %	м3 изоляции	59	24490,36	1752,24	1444931	103382	37406	1025275	2667822
				22104,12	761,07	1304143	44903	–	197616	

1.2 Внутренние стены

46	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	83,5	23460,55	2303,2	1958956	192317	1445894	332554	2474831
					3841,26	441,2	320745	36840	–	183321	
1.3 Перегородки из кирпича											
47	1108-0401-0303	Перегородки армированные из силикатного кирпича толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,2	3913,3	239,39	133835	8187	80508	43460	191479
					1319,88	46,52	45140	1591	–	14184	
48	1108-0401-0303	Перегородки армированные из керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	4595	239,37	160825	8378	106251	44477	221726
					1319,89	46,54	46196	1629	–	16424	
1.4 Перегородки из газоблоков											
49	1108-0401-0107	Перегородки из легкобетонных плит в 2 слоя. Установка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	80	1968,8	263,86	157504	21109	10904	121359	301172
					1568,64	62,54	125491	5003	–	22309	
50	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1202,5	71		85378		85378		92208
51	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	47,14	17119		806990		806990		871549
1.5 Перемычки сборные железобетонные									–	64559	

52 1107-0503-0110										
	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	188	419,69	241,69	78902	45438	6753	42040	130617
				142,08	47,43	26711	8916	–	9675	
53 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2054,67	1243,67	6164	3731	92	3606	10552
				780,33	238,33	2341	715	–	782	
54 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	22,876	76069		1740154		1740154		1879366
1.6 Перемычки металлические								–	139212	
55 1109-0501-0204	Перемычки металлические. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,17	11441,18	1470,59	1945	250	311	956	3133
				8141,18	5,88	1384	1	–	232	
56 1109-0302-0301	Перемычки металлические. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,17	76170,59	19582,35	12949	3329	399	6925	21464
				54241,18	4794,12	9221	815	–	1590	
57 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5237	439282		230052		230052		248456
58 1134-0101-1502	Конструкции стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком НР = 76 %	т металлокон струкций	0,4977	24241,51	1398,43	12065	696	3996	5712	19199
				14814,15	287,32	7373	143	–	1422	

Раздел 2 Полы подвала

2.1 Тип1

59	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	405,9	523,15	130,69	212345	53046	67279	102588	340128
					226,71	42,17	92020	17116	–	25195	
60	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	40,59	21316,97	7,19	865256	292	739134	118280	1062219
					3100,02	–	125830	–	–	78683	
61	1111-0101-0401	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	405,9	1435,86	79,92	582816	32441	323435	217179	863995
					559,1	10,11	226940	4102	–	64000	
62	1111-0101-0402	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	405,9	912,79	39,47	370502	16020	217554	130911	541526
					337,34	5,76	136928	2339	–	40113	
63	1111-0101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования НР = 94 %	м2 пола	405,9	2153,03	33,25	873916	13496	724765	130379	1084639
					334,21	7,5	135655	3046	–	80344	
64	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	189	142,77	0,99	26983	187	5115	20458	51236
					114,71	0,44	21681	83	–	3795	

2.2 Тип2

65	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	158	523,15	130,69	82657	20649	26188	39934	132398

				226,71	42,17	35820	6663	–	9807	
66 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	15,8	21317,03	7,22	336809	114	287715	46041	413478
				3100	–	48980	–	–	30628	
67 1111-0101-0401	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	158	1435,85	79,92	226864	12627	125899	84539	336315
				559,1	10,11	88338	1597	–	24912	
68 1111-0101-0402	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	158	912,78	39,47	144220	6236	84684	50957	210791
				337,34	5,76	53300	910	–	15614	
2.3 Тип3										
69 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	24	523,17	130,71	12556	3137	3978	6066	20112
				226,71	42,17	5441	1012	–	1490	
70 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,4	21316,67	7,08	51160	17	43703	6994	62806
				3100	–	7440	–	–	4652	
71 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	1,2	11505	1492,5	13806	1791	8205	4104	19343
				3175	463,33	3810	556	–	1433	
72 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,2	21317,5	7,5	25581	9	21852	3497	31404

				3100	–	3720	–	–	2326		
73	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	24	627	25,42	15048	610	7586	6705	23493
					285,5	11,71	6852	281	–	1740	

Раздел 5 Проемы

5.1 Оконные

74	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	174	19724		3431976		3431976		3706534

Локальная смета 2-2-1 Комплектация материально-технической базы

Раздел 1 Оборудование

75	5910-0000-0020(п	Шкаф под файлы	шт	11	28839		317229		–		317229
76	5910-0000-0021(п	Шкаф для наглядных пособий 1200x420x1950 мм	шт	13	51707		672191		–		672191
77	5910-0000-0022(п	Шкаф для одежды 1200x500x1800 мм	шт	3	41344		124032		–		124032
78	5910-0000-0023(п	Стол учительский 1200x600x750 мм	шт	22	25893		569646		–		569646
79	5910-0000-0024(п	Стол учительский	шт	22	9821		216062		–		216062
80	5910-0000-0025(п	Меиаллическмй шкаф для реквизитов 800x500x800 мм	шт	2	22600		45200		–		45200
81	5910-0000-0026(п	Парта двухместная 1200x600x700 мм	шт	131	13656		1788936		–		1788936
82	5910-0000-0027(п	Стул ученический	шт	334	6384		2132256		–		2132256

83	5910-0000-0028(п.	Доска классная настенная 3-х элементная 3000x1000 мм	шт	16	53896	862336	–	862336
84	5910-0000-0029(п.	Стол компьютерный 600x800x750 мм	шт	45	20536	924120	–	924120
85	5910-0000-0031(п.	Шкаф для одежды 500x500x1830 мм	шт	36	60179	2166444	–	2166444
86	5910-0000-0032(п.	Комплект лингафонного оборудования (столы, стулья, полукабина, электронное оборудование)	комплект	12	107143	1285716	–	1285716
87	5910-0000-0033(п.	Скамейка 1000мм	шт	36	13000	468000	–	468000
88	5910-0000-0034(п.	Вешалка для одежды 1250x600x1830 мм	шт	20	42188	843760	–	843760
89	5910-0000-0037(п.	Парта одноместная 700x500x580/760 мм	шт	12	15368	184416	–	184416
90	5910-0000-0038(п.	Интерактивная панель Promethean ActivePanel i65 HD	шт	19	852768	16202592	–	16202592
	Раздел 2 Оборудование для ученика в классе групповых занятий							
91	5910-0000-0039(п.	Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3	шт	5	168750	843750	–	843750
92	5910-0000-0040(п.	Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3	шт	2	50000	100000	–	100000
93	5910-0000-0041(п.	Зарядное устройство постоянного тока 10В	шт	5	12054	60270	–	60270
94	5910-0000-0042(п.	Ноутбук для учащегося	шт	5	141875	709375	–	709375
95	5910-0000-0043(п.	Робот Конструктор Makebiok Uitimate 2.0 (10 в 1)	шт	1	142768	142768	–	142768

96	5910-0000-0044(п.	3D ПринтерTarantul II	шт	1	250000	250000	–	250000
97	5910-0000-0045(п.	Пластик для 3D ПринтерTarantul II	шт	3	7589	22767	–	22767
98	5910-0000-0046(п.	Комплект полей для соревнования роботов WRO	шт	1	25000	25000	–	25000
99	5910-0000-0047(п.	Образовательный набор Матрешка Y	шт	5	28661	143305	–	143305
100	5910-0000-0048(п.	Гуманоидные Роботы Robotis MINI	шт	1	284732	284732	–	284732
						284732	–	

Локальная смета 6-1-1 Тепловые сети

Раздел 2 Теплотрасса

101	2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,72	46138	310047	310047	334851
102	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	5,44	45566	247879	247879	267709
103	2104-0305-0102	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт	16	989	15824	15824	17090

104 2301-0402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	30,8466	7833		241621		241621		260951
105 2302-0201-0106	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	29883		119532		119532		129095
106 2302-0201-4906	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	39494		157976		157976		170614
107 2302-0201-5206	Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	28	4564		127792		127792		138015
108 2302-0201-4606	П-образный элемент Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	52151		730114		730114		788523
Раздел 4 Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия								–	58409	
109 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	3,6	2407,5	1048,06	8667	3773	–	6977	16896
				1359,44	435	4894	1566	–	1252	
110 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9	430		3870		–		4180
111 4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9	84		756		–		816
								–	60	

Итого **66 971 658**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 432 931

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 669 286
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	355 979
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 600 834
- оборудование, тенге	31 384 903
- перевозка грузов, тенге	4 626
Накладные расходы, тенге	5 243 026
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 636 052
Всего	**66 971 658**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	533 801
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	715 187
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**68 220 646**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,840001545
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г. с учетом коэф-та по договору	**57305448**
НДС (12 %)	6 876 654
Итого	**64 182 102**

64182102

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Умбаев С.З.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актобестройэксперт"

_____ Кунакбаев А.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

Директор _____ Дошниязов Н.С.