Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №190079 от 16.04.2019г.

форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		190079	16.04.2019г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	Всего с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно-монтаж. работы в ценах текущего года	Стоимость оборудовани я	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР		
Всего по стройке	**100084387**			**100084387**			**12010126**	**112094513**
в том числе (за март)		**14107868**		**14107868**			**1692944**	**15800812**

15800812

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Абай-Б"
_____Умбаев С.З.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №190079 от 16.04.2019г.

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы (КР)										
	Раздел 4 Монолитные железобетонные колонны										
1	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,38008	16667,54	1226,06	6335	466	111	5349	12619
					15149,44	315,72	5758	120	–	935	
	Раздел 5 Перекрытие и покрытия										
	5.1 Плиты перекрытия и покрытия										
2	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	3883,14	931,29	27182	6519	7874	16567	47249
					1827	178,71	12789	1251	–	3500	

3 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	70	5870,8	1240,97	410956	86868	121875	258674	723200
				2888,76	242,89	202213	17002	–	53570	
4 1107-0505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	8651,67	1497,73	129775	22466	48195	74918	221068
				3940,93	291,73	59114	4376	–	16375	
5 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг (анкера). Установка НР = 91 %	т	0,1219	365397,87	1173,09	44542	143	19925	22323	72214
				200771,12	467,6	24474	57	–	5349	
5.2 Монолитные участки МУ-1 - 2 шт										
6 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,2	30801,96	2512,07	283378	23111	189191	68578	380112
				7725,65	465,65	71076	4284	–	28156	
5.3 Монолитный участок МУ-2 - 1 шт										
7 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	30802,86	2511,43	21562	1758	14396	5218	28922
				7725,71	465,71	5408	326	–	2142	

8 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,02802	16630,98	1213,42	466	34	8	394	929
				15132,05	321,2	424	9	–	69	
Раздел 6 Лестницы										
6.1 Лестницы										
9 1109-0501-0204	Балки лобовые. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,2637	11441,03	1467,58	3017	387	483	1482	4859
				8141,83	3,79	2147	1	–	360	
10 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	55,8	1176	47,49	65621	2650	1863	73359	150098
				1095,13	19,01	61108	1061	–	11118	
11 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	21200	1600	1908	144	1615	161	2235
				1655,56	311,11	149	28	–	166	
Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы (АР)										
Раздел 1 Стены и перегородки										
1.1 Наружные сети										
12 1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	209,7213	28290,1	2130,46	5933037	446803	4195693	1279801	7789865
				6153,6	408,11	1290541	85589	–	577027	

13 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,339	349451,33	2094,4	118464	710	99055	17578	146925
				55159,29	595,87	18699	202	–	10883	
14 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из проволоки Вр-1 диаметром 3 мм НР = 91 %	т	0,339	16758,11	884,96	5681	300	99	4889	11416
				15581,12	268,44	5282	91	–	846	
15 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из зернистых материалов на сухо НР = 76 %	м3 изоляции	58,14	24490,37	1752,24	1423870	101875	36861	1010331	2628937
				22104,13	761,08	1285134	44249	–	194736	
1.2 Внутренние стены										
16 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	102	23460,54	2303,2	2392975	234926	1766240	406234	3023146
				3841,26	441,2	391809	45002	–	223937	
1.3 Перегородки из кирпича										
17 1108-0401-0303	Перегородки армированные из силикатного кирпича толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40	3913,28	239,38	156531	9575	94160	50832	223952
				1319,9	46,55	52796	1862	–	16589	
18 1108-0401-0303	Перегородки армированные из керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35	4595	239,37	160825	8378	106251	44477	221726
				1319,89	46,54	46196	1629	–	16424	

1.4 Перегородки из газоблоков										
19 1108-0401-0107	Перегородки из легкобетонных плит в 2 слоя. Установка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	110	1968,81	263,86	216569	29025	14994	166869	414113
				1568,64	62,54	172550	6879	–	30675	
1.5 Перемычки сборные железобетонные										
20 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	125	419,7	241,7	52462	30212	4490	27952	86847
				142,08	47,42	17760	5928	–	6433	
21 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3	2054,67	1243,67	6164	3731	92	3606	10552
				780,33	238,33	2341	715	–	782	
1.6 Перемычки металлические										
22 1109-0501-0204	Перемычки металлические. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,17	11441,18	1470,59	1945	250	311	956	3133
				8141,18	5,88	1384	1	–	232	
23 1109-0302-0301	Перемычки металлические. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,17	76170,59	19582,35	12949	3329	399	6925	21464
				54241,18	4794,12	9221	815	–	1590	

Итого	**16 225 581**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 738 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 013 660
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 477
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 724 181

Накладные расходы, тенге	3 547 473
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 201 894
Всего	**16 225 581**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	243 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	326 086
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**16 795 050**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,840001545
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г. с учетом коэф-та по договору	**14107868**
НДС (12 %)	1 692 944
Итого	**15 800 812**
	15 800 812

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Умбаев С.З.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актобестройэксперт"

_____ Кунакбаев А.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

Директор _____ Дошниязов Н.С.