Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №060140005361/190079/00

форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		оме	дата	Наименовани	код	Наименование	код

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	Всего с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно-монтаж. работы в ценах текущего года	Стоимость оборудовани я	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР		
Всего по стройке	**144931402**			**144931402**			**17391768**	**162323170**
в том числе (за март)		**36049500**		**36049500**			**4325940**	**40375440**

40375440

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О Руководителя
_____ Жарасбаев А.Б

ПОДРЯДЧИК:
Директор:

ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №060140005361/190079/00

Акт №5
приемки выполненных работ за март 2020 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы (КР)										
	Раздел 5 Перекрытие и покрытия										
	5.1 Плиты перекрытия и покрытия										
1	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	71	5870,79	1240,97	416826	88109	123615	262369	733531
					2888,76	242,89	205102	17245	–	54336	
2	1107-0505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	8651,7	1497,7	86517	14977	32131	49945	147379
					3940,9	291,7	39409	2917	–	10917	
	Раздел 6 Лестницы										
	6.2 Ограждение										

3	1134-0101-1502	Конструкции стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком НР = 76 %	т металлокон струкций	0,3993	24242,42	1397,45	9680	558	3207	4583	15404
					14813,42	288	5915	115	–	1141	

Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы (АР)

Раздел 1 Стены и перегородки

1.1 Наружные стены

4	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15	28290,2	2130,47	424353	31957	300092	91536	557160
					6153,6	408,13	92304	6122	–	41271	
5	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,41	349448,78	2092,68	143274	858	119801	21259	177696
					55158,54	595,12	22615	244	–	13163	
6	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из проволоки Вр-1 диаметром 3 мм НР = 91 %	т	0,41	16753,66	882,93	6869	362	119	5913	13805
					15580,49	268,29	6388	110	–	1023	

1.2 Внутренние стены

7	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	65,4	23460,54	2303,2	1534319	150629	1132472	260467	1938369
					3841,25	441,19	251218	28854	–	143583	

1.6 Перемычки металлические

8 1134-0101-1502	Конструкции стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в два слоя эмалью и лаком НР = 76 %	т металлокон струкций	0,026	24230,77	1423,08	630	37	208	298	1002
				14807,69	269,23	385	7	–	74	
1.7 Декоративные решетки на окна спортзала										
9 2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,314	504755		158493		158493		171172
								–	12679	
1.8 Перегородка гардеробной										
10 2109-0301-0202	Перегородки из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм с однокамерным стеклопакетом, с одним дверным блоком	м2	22,44	49396		1108446		1108446		1197122
								–	88676	
1.9 Ограждение отопительных приборов										
11 2107-0506-0643	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, нешлифованная, сорт 2/2, толщина 12 мм К=1,050;	м2	481,362	2048		985829		985829		1064695
								–	78866	
Раздел 2 Полы подвала										
2.3 Тип3										
12 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	24	1391,92	67,04	33406	1609	7144	23811	61794
				1027,21	28,25	24653	678	–	4577	

13 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	20,4	519,12	1,47	10590	30	5332	4927	16758
				256,27	0,69	5228	14	–	1241	
Раздел 4 Полы 2-го и 3-го этажей										
4.4 Полы галереи										
14 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175 К=1,030;	м3	5,2324	30066		157317		157317		169902
15 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,253	216649		271461		271461		293178
								–	21717	
Раздел 5 Проемы										
5.1 Оконные										
16 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	4,95	3764,85	155,56	18636	770	11674	5873	26470
				1250,91	67,27	6192	333	–	1961	
17 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,95	19333		95698		95698		103354

18	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	278,1	2384,64	153,05	663167	42564	402617	213251	946531
					783,84	68,18	217986	18960	–	70113	
19	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,96	18615		241250		241250		260550
20	2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	36,6	19724		721898		721898		779650
21	2109-0201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	27	15192		410184		410184		442999

22	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	27,54	13151		362179		362179		391153
									–	28974	
	Раздел 6 Кровля										
	6.1 Основная крвля										
23	2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	142,552	32490		4631514		4631514		5002035
24	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,346	292198		101101		101101		109189
25	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,36	102977,51	1261,96	860892	10550	688311	149432	1091150
					19381,7	479,07	162031	4005	–	80826	
26	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	7,504	90453,36	943,5	678762	7080	521077	138227	882348
					20069,96	397,12	150605	2980	–	65359	
27	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	900	58,62	1,86	52758	1676	16263	31950	91485

				38,69	0,76	34819	681	–	6777	
28 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	15,864	9982,79	51,5	158367	817	145906	10781	182680
				733,99	21,12	11644	335	–	13532	
29 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	760	346,48	2,39	263326	1816	240352	19712	305681
				27,84	0,98	21158	744	–	22643	
30 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	900	4579,98	93,45	4121982	84105	2589678	1351288	5911132
				1609,11	22,88	1448199	20592	–	437862	
31 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	2	16836,5	753,5	33673	1507	20942	10633	47850
				5612	295	11224	590	–	3544	
32 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	2,88	1737,15	93,4	5003	269	723	3750	9453
				1392,71	22,57	4011	65	–	700	
33 1120-0301-0103	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	2180,5	117,5	4361	235	819	3315	8290
				1653,5	38	3307	76	–	614	
34 2305-0301-1405	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	2,25	21441		48242		48242		52101

35 1110-0102-0205	Стены. Устройство каркасов карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	76	2236,7	22,47	169989	1708	67969	90959	281824
				1319,89	9,92	100312	754	–	20876	
6.2 Кровля галереи										
36 2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	10,918	32490		354726		354726		383104
37 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,064	292198		15779		15779		17041
								–	1262	
16.3 Ограждение кровли										
38 2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,63292	629561		398462		398462		430339
								–	31877	

Раздел 7 Внутренняя отделка

39 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1273,4517	1234,17	66,47	1571660	84650	480576	85724	2623213
				790,32	51,13	1006434	65117	–	194312	
Раздел 8 Крыльца										
8.1 Крыльца с пандусом										
40 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1363	292198		39973		39973		43171
41 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,181	521281		94352		94352		101900
								–	7548	
8.2 Козырек КВ-2										
42 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1433	439282		62949		62949		67985
								–	5036	
Локальная смета 2-1-3 Электромонтажные работы										
43 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	4568	713,23	328,21	3258012	1499257	1154135	763253	4342966
				132,36	99,71	604620	455453	–	321701	
44 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,404	114070		46084		46084		49771

45	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,918	167026		487382		487382		526373
46	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,246	264888		330050		330050		356454
47	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	122	788,2	381,12	96161	46497	30825	23766	129521
					154,42	116,15	18839	14170	–	9594	
48	2306-0128-0410	Кабели силовые ВВГ 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,122	6779137		827055		827055		893219
									–	66164	

Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

49	2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18	182		3276		3276		3538
50	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	588	972,81	1,94	572015	1142	5325	554375	1216501
					961,82	0,24	565548	141	–	90111	
51	2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	588	294		172872		172872		186702

52 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	176	944,1	3,87	166161	681	1287	160974	353306
				932,91	0,38	164193	66	–	26171	
53 2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	176	476		83776		83776		90478
54 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	102	1212,38	18,77	123663	1915	613	118745	261801
				1187,6	0,32	121135	33	–	19393	
55 2301-0602-0305	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	102	779		79458		79458		85815
56 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	124,5	889,41	14,31	110731	1781	40786	67348	192325
				547,5	4,48	68164	558	–	14246	
57 2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	889	1804		1603756		1603756		1732056

58 1116-0601-0101	Кран двойной регулировки диаметром 20 мм. Установка НР = 98 %	шт.	112	1873,02	81,86	209778	9168	33665	164816	404562
				1490,58	11,03	166945	1235	–	29968	
59 2304-0905-0702	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	112	1032		115584		115584		124831
60 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	41	254,22	–	10423	–	4578	5728	17443
				142,56	–	5845	–	–	1292	
61 1116-0601-0101	Кран пробно-спускной диаметром15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	30	1873	81,87	56190	2456	9017	44147	108364
				1490,57	11,03	44717	331	–	8027	
62 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64	542		34688		34688		37463
								–	2775	

Локальная смета 2-1-5 Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод

63 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	42	977,57	2,4	41058	101	487	39667	87183
				963,57	0,17	40470	7	–	6458	
64 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42	182		7644		7644		8256

65 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	20	972,75	1,9	19455	38	181	18856	41376
				961,8	0,25	19236	5	–	3065	
66 2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	294		5880		5880		6350
67 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	14	944,14	3,86	13218	54	103	12805	28105
				932,93	0,36	13061	5	–	2082	
68 2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	476		6664		6664		7197
69 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3	1212,33	18,67	3637	56	18	3493	7700
				1187,67	0,33	3563	1	–	570	
70 2301-0601-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	792		2376		2376		2566

71 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56	542		30352		30352		32780
72 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	2440,51	30,49	85418	1067	69990	14464	107873
				410,31	11,37	14361	398	–	7991	
73 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	35	71,4	1,03	2499	36	15	2399	5290
				69,94	–	2448	–	–	392	
74 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	42	977,57	2,4	41058	101	487	39667	87183
				963,57	0,17	40470	7	–	6458	
75 2301-0602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	42	182		7644		7644		8256
76 1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	20	972,75	1,9	19455	38	181	18856	41376
				961,8	0,25	19236	5	–	3065	

77 2301-0602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	20	294		5880		5880		6350
78 1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	14	944,14	3,86	13218	54	103	12805	28105
				932,93	0,36	13061	5	–	2082	
79 2301-0602-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	476		6664		6664		7197
80 2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	9512		304384		304384		328735
81 1116-0601-0101	Кран пробно-спускной диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1874	82	1874	82	301	1472	3614
				1491	11	1491	11	–	268	
82 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	52	542		28184		28184		30439
Раздел 2 Бытовая канализация К1								–	2255	
83 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	68	672,81	1,26	45751	86	155	44626	97607
				669,26	0,4	45510	27	–	7230	

84 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	63	266		18088		18088		19535
85 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	72	649,92	3,1	46794	223	364	45345	99510
				641,76	0,88	46207	63	–	7371	
86 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	72	1077		77544		77544		83748
87 2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	658		658		658		711
88 2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400		400		400		432
								–	32	

Локальная смета 6-1-1 Тепловые сети

Раздел 1 Земляные работы

89 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	907,2	139,82	132,96	126846	120619	–	24351	163293
				6,86	30,42	6227	27594	–	12096	
90 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	27,22	1373,7	–	37392	–	–	26922	69459

				1373,7	–	37392	–	–	5145	
91	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	885,33	30,77	30,77	27244	27244	–	6772	36737
					–	10,62	–	9405	–	2721	
92	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,55	716,35	–	19019	–	–	13694	35330
					716,35	–	19019	–	–	2617	
Раздел 2 Теплотрасса											
93	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	12,16	42833,55	6362,58	520856	77369	283617	168775	744801
					13147,2	2105,02	159870	25597	–	55170	
94	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,096	916937,5	408166,67	88026	39184	1364	56904	156524
					494562,5	104177,08	47478	10001	–	11594	
95	2301-0402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	65,1534	7833		510347		510347		551175
96	1106-0101-0119	Обетонирование неподвижных опор. Устройство НР = 91 %	м3	6,4	21167,66	1277,97	135473	8179	110311	16918	164582
					2653,59	251,25	16983	1608	–	12191	

97 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5	89,8	2,2	449	11	253	129	624
				37	0,4	185	2	–	46	
98 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	5	118,8	3	594	15	471	76	724
				21,6	0,4	108	2	–	54	
Раздел 3 Запорная арматура										
99 2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	39604		79208		79208		85545
100 2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185		8740		8740		9439
								–	699	

Итого	**41 460 841**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 137 521
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 364 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	718 268
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 804 151
Накладные расходы, тенге	6 083 668
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 071 174
Всего	**41 460 841**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	621 913

Затраты на производство строительнс-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	833 239
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**42 915 993**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,840001545
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г. с учетом коэф-та по договору	**36049500**
НДС (12 %)	4 325 940
Итого	**40 375 440**
	40 375 440

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О Руководителя _____ Жарасбаев А.Б

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актобестройэксперт"

_____ Кунакбаев А.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

Директор _____ Дошниязов Н.С.