форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №060140005361/190079/00

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	Всего с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно-монтаж. работы в ценах текущего года	Стоимость оборудовани я	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР		
Всего по стройке	**189574259**			**189574259**			**22748911**	**212323170**
в том числе (за апрель)		**44642857**		**44642857**			**5357143**	**50000000**

50000000

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О Руководителя
_____ Жарасбаев А.Б

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №060140005361/190079/00

Акт №6
приемки выполненных работ за апрель 2020 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы (АР)										
	Раздел 3 Полы 1-го этажа										
	3.1 Тип1										
1	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,6	523,16	130,74	7115	1778	2254	3438	11397
					226,69	42,21	3083	574	–	844	
2	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,36	21317,65	7,35	28992	10	24766	3963	35591
					3100	–	4216	–	–	2636	
3	1111-0101-0401	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,6	1435,74	79,85	19526	1086	10836	7277	28947

				559,12	10,15	7604	138	–	2144	
4 1111-0101-0402	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	13,6	912,72	39,41	12413	536	7289	4387	18144
				337,35	5,81	4588	79	–	1344	
5 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	13,6	626,99	25,44	8527	346	4298	3799	13312
				285,51	11,69	3883	159	–	986	
3.2 Тип4										
6 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,2	626,97	25,39	9530	386	4804	4247	14879
				285,53	11,71	4340	178	–	1102	
7 1111-0101-0401	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,2	1435,92	79,93	21826	1215	12113	8133	32356
				559,08	10,13	8498	154	–	2397	
8 1111-0101-0402	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	15,2	912,83	39,47	13875	600	8147	4902	20279
				337,37	5,72	5128	87	–	1502	
9 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	15,2	626,97	25,39	9530	386	4804	4247	14879
				285,53	11,71	4340	178	–	1102	

10 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять до 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	15,2	168,75	8,68	2565	132	2379	106	2885
				3,55	3,88	54	59	–	214	
3.3 Тип5										
11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	210,4	627	25,4	131920	5344	66504	58786	205962
				285,51	11,72	60072	2466	–	15256	
3.4 Тип6										
12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	208,3	626,99	25,4	130603	5291	65840	58199	203906
				285,51	11,72	59472	2442	–	15104	
13 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлятьдо 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	208,3	168,69	8,65	35139	1801	32603	1449	39515
				3,53	3,87	735	807	–	2927	
Раздел 4 Полы 2-го и 3-го этажей										
4.1 Тип4										
14 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	30,4	627,01	25,39	19061	772	9609	8494	29759
				285,53	11,71	8680	356	–	2204	
15 1111-0101-0401	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	30,4	1435,89	79,9	43651	2429	24225	16266	64710
				559,11	10,1	16997	307	–	4793	

16 1111-0101-0402	Гидроизоляция гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	30,4	912,83	39,47	27750	1200	16295	9805	40559
				337,34	5,79	10255	176	–	3004	
17 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	30,4	627,01	25,39	19061	772	9609	8494	29759
				285,53	11,71	8680	356	–	2204	
18 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлятьдо 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	30,4	168,68	8,65	5128	263	4758	212	5767
				3,52	3,88	107	118	–	427	
4.2 Тип5										
19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	371,2	627	25,4	232741	9429	117330	103713	363370
				285,51	11,72	105982	4351	–	26916	
20 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлятьдо 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	371,2	168,69	8,64	62619	3209	58100	2584	70419
				3,53	3,88	1310	1439	–	5216	
4.3 Тип6										
21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	767	627	25,4	480908	19484	242436	214300	750825
				285,51	11,72	218988	8991	–	55617	
22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлятьдо 30 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	767	168,69	8,65	129389	6632	120050	5339	145506

				3,53	3,88	2707	2973	–	10778	
4.4 Полы галереи										
23	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	101,6	322,47	11,64	32763	1183	24811	6467	42368
				66,62	2,56	6769	260	–	3138	
24 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	101,6	627	25,4	63703	2581	32114	28387	99457
				285,51	11,72	29008	1191	–	7367	
25 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	101,6	284,68	27,71	28923	2815	–	25733	59028
				256,97	12,47	26108	1267	–	4372	
26 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	101,6	627	25,4	63703	2581	32114	28387	99457
				285,51	11,72	29008	1191	–	7367	
27 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять до 40 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	101,6	333,87	17,29	33921	1757	31805	1078	37799
				3,53	7,76	359	788	–	2800	
28 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,263	12618,52	1241,82	15811	1556	40	13500	31656
				11344,77	494,81	14215	620	–	2345	

Раздел 6 Кровля

6.1 Основная кровля

29 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	692	322,46	11,64	223142	8052	168986	44041	288558
				66,62	2,55	46104	1767	–	21375	
30 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	692	807,88	48,68	559053	33686	222508	285060	911642
				437,66	10,1	302859	6989	–	67529	
31 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	692	557,53	96,54	385808	66805	189018	133209	560538
				187,84	21,4	129985	14807	–	41521	
32 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять до 30 мм на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	692	231,61	21,43	160275	14829	144965	3603	176988
				0,7	4,96	481	3435	–	13110	
33 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,346	12618,5	1242,77	4366	430	11	3727	8740
				11343,93	494,22	3925	171	–	647	
34 1109-0401-0201	Подшивка карниза из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	76	128445,01	153,04	9761821	11631	9727062	18093	10562307
				304,32	40,71	23128	3094	–	782393	

6.2 Кровля галереи

35 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	106	557,53	96,54	59098	10233	28954	20405	85863
				187,84	21,4	19911	2268	–	6360	
36 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять до 20 мм на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	106	77,67	7,14	8233	757	7402	229	9139
				0,7	1,65	74	175	–	677	
37 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	106	322,45	11,63	34180	1233	25885	6747	44201
				66,62	2,57	7062	272	–	3274	
38 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	106	807,88	48,67	85635	5159	34084	43665	139644
				437,66	10,09	46392	1070	–	10344	
39 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	108	557,54	96,54	60214	10426	29501	20790	87484
				187,84	21,4	20287	2311	–	6480	
40 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять до 30 мм на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	108	231,62	21,44	25015	2315	22625	562	27623
				0,69	4,96	75	536	–	2046	

41 1106-0301-0410										
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,054	12629,63	1240,74	682	67	2	582	1365
				11351,85	500	613	27	–	101	
42 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	108	2386,45	13,24	257737	1430	243482	12218	291551
				118,75	4,21	12825	455	–	21596	
43 1112-0101-1001										
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	18	2569,78	13,22	46256	238	29869	14907	66056
				897,17	3	16149	54	–	4893	
44 1112-0101-0408										
	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	47	3545,85	25,74	166655	1210	145507	18589	200064
				424,21	5,68	19938	267	–	14820	
45 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	55996		3920		3920		4234
6.3 Ограждение кровли								–	314	
46 1112-0101-1201										
	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	108	86,44	21,7	9336	2344	760	6256	16839
				57,7	5,26	6232	568	–	1247	
6.4 Водосточная система										

47 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	152	6225,96	137,44	946346	20891	820233	102235	1132467
				692,25	38,84	105222	5903	–	83886	
48 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	43,2	1756,11	10,74	75864	464	64315	10317	93075
				256,6	2,99	11085	129	–	6894	
49 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2	2569	13	5138	26	3318	1656	7338
				897	3	1794	6	–	544	
50 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30	858		25740		25740		27799
51 2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0125	55996		700		700		756
								–	56	
Раздел 7 Внутренняя отделка										
52 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) сухими смесями НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1888	1497,61	5,68	2827486	10722	1985855	668910	3776108
				440,1	2,77	830909	5228	–	279712	

53 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1888	467,07	2,67	881822	5039	387867	392938	1376741
				258,96	1,19	488916	2256	–	101981	
54 1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка потолков НР = 72 %	м2	405,9	273,13	1,89	110865	768	2883	77464	203395
				264,14	0,92	107214	375	–	15066	
55 1115-0401-0201	Потолки внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	405,9	87,02	0,68	35321	278	3414	25405	65584
				77,92	0,31	31629	127	–	4858	
56 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	727,171	1234,17	66,47	897454	48337	274419	489505	1497916
				790,32	51,13	574698	37183	–	110957	
57 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2919,5	1267,06	17,06	3699196	49816	1380622	1827020	5968313
				777,1	5,14	2268758	15017	–	442097	

58 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2104,5	420,45	2,67	884831	5617	395019	389368	1376135
				230,08	1,2	484195	2515	–	101936	
59 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	815	527,71	1,18	430083	962	172934	205298	686211
				314,34	0,53	256187	435	–	50830	
60 1115-0401-0201	Стены внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	558,8	87,02	0,69	48626	383	4699	34975	90289
				77,92	0,31	43544	175	–	6688	
61 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	162,6	4113,79	20,89	668902	3396	410445	206048	944946
				1568,64	15,37	255061	2499	–	69996	
62 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	756,7	2835,64	39	2142891	29469	693084	1147766	3553910
				1879,5	19,01	1420338	14369	–	263253	

63 1115-0203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	685,3	2130,35	37,29	1459928	25553	1095599	287960	1887719
				494,35	30,9	338776	21174	–	139831	
64 1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	677,204	467,07	2,67	316299	1807	139123	140943	493821
				258,96	1,2	175369	810	–	36579	

Локальная смета 2-1-3 Электромонтажные работы

65 2307-0101-0568	Светильники, тип РСП11-250-002 ГОСТ 17677-82	шт.	18	13200		237600		237600		256608
66 2307-0102-1304	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	58	2037		118146		118146		127598
67 2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	269	3264		878016		878016		948257
68 2307-0102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	32	4619		147808		147808		159633
69 2307-0104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	628	507		318396		318396		343868

70 2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	126	942		118692		118692		128187
71 2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	шт.	207	241		49887		49887		53878
72 2307-0202-0203	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм	шт.	222	1092		242424		242424		261818
								–	19394	
Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция										
Раздел 1 Отопление										
73 1118-0801-0102	Узлы тепловые элеваторные номером 3 - 5. Установка НР = 98 %	узел	1	79935	1155	79935	1155	65985	12909	100272
				12795	377	12795	377	–	7428	
74 5104-0201-0408(об)	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1	3962200		3962200		–		3962200
75 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	2123,18	16,62	106159	831	88948	16339	132298

				327,6	5,84	16380	292	–	9800	
76 1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	18	977,56	2,44	17596	44	208	17000	37364
				963,56	0,17	17344	3	–	2768	

Локальная смета 2-1-5 Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод

77 1116-0601-0102	Клапаны обратные диаметром 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	1899	107	1899	107	301	1483	3653
				1491	22	1491	22	–	271	
78 2304-1001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	3262		3262		3262		3523
79 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	13642	136	13642	136	12705	825	15624
				801	41	801	41	–	1157	
80 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	482	25	482	25	19	440	996
				438	11	438	11	–	74	
81 2303-0301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	26403		26403		26403		28515
82 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2469	–	2469	–	2217	247	2933
				252	–	252	–	–	217	
83 1116-0601-0101	Кран пробно-спускной диаметром 15 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873	82	3746	164	601	2943	7224

				1490,5	11	2981	22	–	535	
84 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,26	770,13	0,96	4821	6	860	3166	8626
				631,79	0,48	3955	3	–	639	
85 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм (длина рукова 20 м). Установка НР = 98 %	кран	4	27352,5	109,5	109410	438	105001	4021	122505
				992,75	33	3971	132	–	9074	
86 2308-0305-0202	Огнетушители углекислотные ОУ-3 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7883		31532		31532		34055
Раздел 2 Бытовая канализация К1								–	2523	
87 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	16	2454,5	79,44	39272	1271	3587	34294	79451
				2150,88	36,25	34414	580	–	5885	
88 2303-0102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	16	9683		154928		154928		167322
89 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	16	811,25	0,13	12980	2	624	12107	27094
				772,13	–	12354	–	–	2007	
90 2303-0102-1247	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	16	5407		86512		86512		93433

91 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	15	3110,8	157,6	46662	2364	8134	36507	89823
				2410,93	72,53	36164	1088	–	6654	
92 2303-0102-0303	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	15	18173		272595		272595		294403
93 5910-0000-0030(пл)	Компьютер, U=220В, N=0,45 кВт (с базовым программным обеспечением)	шт	29	154929		4492941		–		4492941
								4492941	–	

Локальная смета 7-1-1 Благоустройство территории

Раздел 2 Устройство проездов, дорожек и площадок 2.1 Асфальтобетонное покрытие

94 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,26	42314		434142		434142		468873
								–	34731	

Итого	**51 630 824**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 838 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	456 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	180 743
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 264 276
- оборудование, тенге	8 455 141
Накладные расходы, тенге	7 418 464
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 198 193
Всего	**51 630 824**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	647 635
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	867 702

Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**53 146 161**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,840001545
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г. с учетом коэф-та по договору	**44642858**
НДС (12 %)	5 357 143
Итого	**50 000 000**
	50 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О Руководителя _____ Жарасбаев А.Б

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актобестройэксперт"

_____ Кунакбаев А.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

Директор _____ Дошниязов Н.С.