форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №060140005361/190079/00

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	Всего с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно-монтаж. работы в ценах текущего года	Стоимость оборудовани я	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР		
Всего по стройке	**211136759**			**211136759**			**25336411**	**236473170**
в том числе (за июнь)		**21562500**		**21562500**			**2587500**	**24150000**

24150000

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГУ "Отдел строительства
города Актобе"

И.О.Руководителя
_____ Жарасбаев А.Б

ПОДРЯДЧИК:
Директор:

ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №060140005361/190079/00

Акт №7
приемки выполненных работ за май 2020 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы (КР)										
	Раздел 6 Лестницы										
	6.1 Лестницы										
1	1109-0304-0101										
		Ограждения лестниц. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3993	63153,02	23523,67	25217	9393	3500	10417	38485
					30864,01	6944,65	12324	2773	–	2851	
	Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы (АР)										
	Раздел 1 Стены и перегородки										
	1.7 Декоративные решетки на окна спортзала										
2	1108-0201-0703										
		Решетки декоративные. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,314	86426,75	8439,49	27138	2650	11498	12882	43222
					41369,43	2745,22	12990	862	–	3202	

1.8 Перегородка гардеробной

3 1109-0306-0102	Перегородки звукоизоляционные из алюминиевых сплавов. Монтаж НР = 69 %	м2	22,44	2744,3	91,27	61582	2048	2969	39405	109066
				2520,72	24,24	56565	544	–	8079	

1.9 Ограждение отопительных приборов

4 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,75077	680105,76	6017,82	510603	4518	468000	45947	601074
				50727,92	1136,17	38085	853	–	44524	
5 1110-0103-0204	Ограждение отопительных приборов из фанеры НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	458,44	1077,38	7,22	493914	3312	24699	420087	987121
				1016,28	1,88	465903	860	–	73120	

Раздел 2 Полы подвала

2.2 Тип2

6 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	158	1696,52	17,92	268050	2832	200030	62293	356770
				412,58	6,84	65188	1081	–	26427	
7 1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	158	5930,05	56,02	936948	8851	837388	89012	1108037
				574,11	25,22	90709	3985	–	82077	
8 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	69,8	307,85	1,98	21488	138	16421	4692	28274
				70,62	0,89	4929	62	–	2094	

Раздел 3 Полы 1-го этажа

3.1 Тип1

9 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	13,6	1391,91	67,06	18930	912	4048	13494	35018
				1027,21	28,31	13970	385	–	2594	
10 1111-0101-3904										
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	14,8	519,12	1,49	7683	22	3868	3575	12159
				256,28	0,68	3793	10	–	901	
3.2 Тип4										
11 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,2	1391,84	67,11	21156	1020	4523	15080	39135
				1027,17	28,29	15613	430	–	2899	
12 1111-0101-3904										
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	26,8	519,14	1,49	13913	40	7004	6474	22018
				256,31	0,67	6869	18	–	1631	
3.3 Тип5										
13 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	210,4	1391,89	67,05	292854	14108	62623	208751	541733
				1027,2	28,29	216123	5952	–	40128	
14 1111-0101-3904										
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	116	519,14	1,49	60220	173	30317	28019	95298
				256,29	0,66	29730	77	–	7059	
3.4 Тип6										
15 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	208,3	2840,09	19,03	591590	3963	517844	67309	711611

				335,01	8,75	69783	1822	–	52712	
16 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	114	299,37	0,75	34128	85	22524	10864	48591
				101,04	0,33	11519	38	–	3599	

Раздел 4 Полы 2-го и 3-го этажей

4.1 Тип4

17 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	30,4	1391,94	67,07	42315	2039	9049	30162	78275
				1027,2	28,29	31227	860	–	5798	
18 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	53,6	519,12	1,49	27825	80	14008	12946	44033
				256,29	0,65	13737	35	–	3262	

4.2 Тип5

19 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	371,2	1391,89	67,05	516669	24889	110483	368289	955755
				1027,2	28,29	381297	10500	–	70797	
20 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	232	519,13	1,49	120439	345	60633	56038	190595
				256,3	0,66	59461	154	–	14118	

4.3 Тип6

21 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	767	2840,09	19,03	2178350	14593	1906801	247844	2620290
				335,01	8,75	256956	6708	–	194096	

22 1111-0101-4001										
	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	422	299,37	0,74	126336	314	83380	40215	179875
				101,05	0,33	42642	140	–	13324	
4.4 Полы галереи										
23 1111-0101-2705										
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	101,6	1391,92	67,07	141419	6814	30241	100804	261601
				1027,2	28,29	104364	2874	–	19378	
24 1111-0101-3904										
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	61	519,13	1,49	31667	91	15942	14734	50113
				256,3	0,66	15634	40	–	3712	
Раздел 5 Проемы										
5.1 Оконные										
25 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	152,05	1483,24	8,76	225527	1332	194190	27545	273318
				197,34	3,95	30005	601	–	20246	
26 2109-0205-0105										
	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	152,05	1452		220777		220777		238439
27 1115-0108-1902										
	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	152,05	1398,4	4,96	212626	754	154580	45949	279261
				376,8	0,95	57292	144	–	20686	

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.0 Подраздел без наименования

28	1115-0405-0106	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,096	467,27	2,72	3783	22	1664	1686	5907
					259,02	1,24	2097	10	–	438	
29	1115-0401-0201	Откосы внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,4	87,03	0,68	6127	48	593	4406	11376
					77,93	0,31	5486	22	–	843	

Раздел 9 Разные работы

9.1 Цоколь

30	1115-0207-0101	Цоколь. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,78	2905	30,58	426396	4488	247709	140950	612734
					1186,8	13,54	174199	1988	–	45388	
31	1111-0101-2707	Облицовка цоколя из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	54,2815	4282,75	116,21	232474	6308	178472	47359	302220
					878,64	49,52	47694	2688	–	22387	

Локальная смета 2-1-3 Электромонтажные работы

32	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2802	84	2802	84	426	1670	4830
					2292	27	2292	27	–	358	
33	2908-0000-0001(п	Стоимость корпуса ЩРВ-9	шт	1	2679		2679		2679		2893
34	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4267	106	4267	106	1989	1583	6318
					2172	27	2172	27	–	468	
35	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522		1522		1522		1644
36	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2436,5	21,67	14619	130	7973	4692	20856
					1086	–	6516	–	–	1545	
37	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	465		2790		2790		3013
38	2307-0222-0123	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	4251		4251		4251		4591
39	2307-0222-0135	Шина РЕ алюминиевая АД31Т, размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	7245		7245		7245		7825
40	2908-0000-0002(п	Дин-рейка 600 мм	шт	1	263		263		263		284

41	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2802	84	2802	84	426	1670	4830
					2292	27	2292	27	–	358	
42	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762		4762		4762		5143
43	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4267	106	4267	106	1989	1583	6318
					2172	27	2172	27	–	468	
44	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522		1522		1522		1644
45	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2436,38	21,75	19491	174	10629	6255	27806
					1086	–	8688	–	–	2060	
46	2908-0000-0003(п.	Автомат УЗО "ЭКФ" 2п 1ф 16А/30 мА	шт	8	3563		28504		28504		30784
47	2307-0222-0123	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	4251		4251		4251		4591
48	2307-0222-0135	Шина РЕ алюминиевая АД31Т, размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	7245		7245		7245		7825
49	2908-0000-0002(п.	Дин-рейка 600 мм	шт	1	263		263		263		284

50	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1	2802	84	2802	84	426	1670	4830
					2292	27	2292	27	–	358	
51	2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5666		5666		5666		6119
52	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4267	106	4267	106	1989	1583	6318
					2172	27	2172	27	–	468	
53	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522		1522		1522		1644
54	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	24	2436,42	21,71	58474	521	31889	18766	83419
					1086	–	26064	–	–	6179	
55	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	465		3720		3720		4018
56	2908-0000-0003(п.	Автомат УЗО "ЭКФ" 2п 1ф 16А/30 мА	шт	16	3563		57008		57008		61569
57	2307-0222-0123	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	4251		4251		4251		4591

58	2307-0222-0135	Шина РЕ алюминиевая АД31Т, размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	7245		7245		7245		7825
59	2908-0000-0002(п.	Дин-рейка 600 мм	шт	1	263		263		263		284
60	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	2	2801	84,5	5602	169	849	3339	9656
					2292	27	4584	54	–	715	
61	2307-0201-0204	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7994		15988		15988		17267
62	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4266,5	106,5	8533	213	3976	3167	12636
					2172	27	4344	54	–	936	
63	2307-0204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522		3044		3044		3288
64	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	46	2436,33	21,67	112071	997	61118	35968	159882
					1086	–	49956	–	–	11843	
65	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	465		6510		6510		7031

66	2908-0000-0003(п	Автомат УЗО "ЭКФ" 2п 1ф 16А/30 мА	шт	32	3563		114016		114016		123137
67	2307-0222-0123	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	4251		8502		8502		9182
68	2307-0222-0135	Шина РЕ алюминиевая АД31Т, размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	7245		14490		14490		15649
69	2908-0000-0002(п	Дин-рейка 600 мм	шт	2	263		526		526		568
70	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1327,5	163,5	2655	327	36	1727	4733
					1146	53,5	2292	107	–	351	
71	2307-0203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753		21506		21506		23226
72	2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200		8400		8400		9072
73	2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	583		117		117		126
74	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	20	1657,05	668,25	33141	13365	2586	18537	55812

				859,5	427,8	17190	8556	–	4134	
75 2307-0101-0335	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	20	1099		21980		21980		23738
76 2307-0104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	20	1297		25940		25940		28015
77 1308-0305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	18	1626,44	591,78	29276	10652	2328	16796	49758
				905,33	390,67	16296	7032	–	3686	
78 2307-0104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	18	684		12312		12312		13297
79 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	58	1613,64	537,62	93591	31182	11893	50247	155345
				870,97	332,28	50516	19272	–	11507	
80 1308-0305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	269	2110,99	771,39	567856	207504	55161	309441	947481
				1134,54	463,15	305191	124588	–	70184	
81 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	32	1613,66	537,63	51637	17204	6562	27723	85709

				870,97	332,28	27871	10633	–	6349	
82 2908-0000-0004(п	Стартер СК-220 (80С-220)	шт	628	107		67196		67196		72572
83 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	128	936,85	15,6	119917	1997	18172	72066	207342
				779,28	2,68	99748	343	–	15359	
84 2307-0218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	942		1884		1884		2035
85 1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	79	935,18	17,22	73879	1360	10956	44508	127858
				779,28	3,22	61563	254	–	9471	
86 2307-0220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	79	364		28756		28756		31056
								–	2300	

Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

87 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10	769,9	0,9	7699	9	1372	5058	13778
				631,8	0,4	6318	4	–	1021	
88 1126-0101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,17	100635,29	1858,82	17108	316	9718	5483	24398
				41611,76	829,41	7074	141	–	1807	
89 1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	5	2995,8	24,8	14979	124	3354	8777	25656
				2300,2	9,6	11501	48	–	1900	
90 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,005	390230		1951		1951		2107
								–	156	
Раздел 2 Вентиляция										
91 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	12	1227,17	47,67	14726	572	1365	12663	29580
				1065,75	11	12789	132	–	2191	
92 2305-0306-1807	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	12	1716		20592		20592		22239
								–	1647	

Локальная смета 2-1-6 Пожарная сигнализация

93 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый 24 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	45107	2	45107	2	759	27051	77931
				44346	–	44346	–	–	5773	
94 2308-0303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	15038		15038		15038		16241
95 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6128	2	6128	2	186	3623	10531
				5940	–	5940	–	–	780	
96 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20808		20808		20808		22473
97 2308-0306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1	2858		2858		2858		3087
98 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	63	2308,89	1,92	145460	121	6361	84777	248656
				2206	–	138978	–	–	18419	
99 2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	63	911		57393		57393		61984
100 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	55	1153,67	0,73	63452	40	2747	37006	108495
				1103	–	60665	–	–	8037	

101 2308-0302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	55	573		31515		31515		34036
102 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический ручной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	7	1161	–	8127	–	406	4710	13864
				1103	–	7721	–	–	1027	
103 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	7	1625		11375		11375		12285
104 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор звуковой. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	6035	1	18105	3	282	10870	31293
				5940	–	17820	–	–	2318	
105 5910-0000-0002(п	Звуковой оповещатель "Смрена-Свипель-2"	шт	3	8482		25446		–		25446
106 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	1151,57	131,71	8061	922	561	4887	13984
				939,71	30	6578	210	–	1036	
107 2308-0304-0201	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1593		11151		11151		12043
108 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР = 61 %	м	1419,5	483,64	0,69	686530	981	261062	258937	1021104
				299,04	–	424487	–	–	75637	
109 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,266	18675		23643		23643		25534

110	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	68332		137		137		148
111	2910-0000-0007(п	Кабель КСВЭВ 3х1,5 мм2	м	151,5	89		13484		13484		14563
112	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1194	200,27	2,2	239121	2629	25262	152165	422589
					176,91	0,09	211230	110	–	31303	
113	2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм х 12 мм	м	1194	32		38208		38208		41265
114	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	30	371,13	14,1	11134	423	3662	5139	17575
					234,97	2,93	7049	88	–	1302	
115	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	30	44		1320		1320		1426
116	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	30	3816,6	–	114498	–	3738	67564	196627
					3692	–	110760	–	–	14565	
117	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	17	135		2295		2295		2479
									–	184	

Локальная смета 2-1-7 Слабые токи

Раздел 1 Телефонизация

118 1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1048,5	–	2097	–	509	969	3311
				794	–	1588	–	–	245	
119 2308-0201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	2	4420		8840		8840		9547
120 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	13	293,31	137,15	3813	1783	596	1390	5619
				110,31	38,15	1434	496	–	416	
121 2306-0409-0102	Кабель 2UTP 5e cat	км	0,012	74033		888		888		959
122 2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	2	30		60		60		65
123 2910-0000-0001(п	Сплитер на 2 разъема	шт	2	3125		6250		6250		6750
124 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	12	200,33	2,25	2404	27	254	1529	4248
				176,92	0,08	2123	1	–	315	
125 2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	12	45		540		540		583
126 1308-0305-0901	Щитки ораспределительные (на 8 портов) НР = 72 %	шт.	1	2802	84	2802	84	426	1670	4830
				2292	27	2292	27	–	358	
127 2910-0000-0002(п	Щит распределительный (на 8 портов) ОРБ-32	шт	1	6696		6696		6696		7232
128 1320-0103-0201	Муфта кабельная концевая. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3853	–	3853	–	352	2136	6468

				3501	–	3501	–	–	479	
129	2910-0000-0004(п.	Муфта концевая МОГ-8	шт	1	6250		6250		6250		6750
130	1310-0904-1301	Кабель волоконно-оптический. Прокладка НР = 61 %	км кабеля	0,042	188857,14	90000	7932	3780	–	3404	12243
					98857,14	34023,81	4152	1429	–	907	
131	2306-0702-0505	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,042	157683		6623		6623		7153
	Раздел 2 Электрочасофикация								–	530	
132	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	3700	–	3700	–	7	2253	6429
					3693	–	3693	–	–	476	
133	5910-0000-0001(п.	Часы первичные "Starding"	шт	1	79393		79393		–		79393
134	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	9	2036,67	–	18330	–	78	11134	31821
					2028	–	18252	–	–	2357	
135	5910-0000-0002(п.	Часы вторичные "Starding"	шт	9	32152		289368		–		289368
136	2910-0000-0005(п.	Выпрямителт КВ-24М	м	1	13393		13393		13393		14464
137	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	5	566,4	–	2832	–	22	1714	4910
					562	–	2810	–	–	364	
138	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	135		675		675		729

139 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	305	293,29	137,14	89454	41829	13983	32597	131815
				110,3	38,14	33642	11632	–	9764	
140 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,305	18675		5696		5696		6152
141 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	305	200,27	2,2	61082	672	6453	38869	107947
				176,91	0,09	53957	28	–	7996	
142 2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	305	45		13725		13725		14823
								–	1098	
Раздел 3 Звуковая сигнализация										
143 1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1	2036	–	2036	–	8	1237	3535
				2028	–	2028	–	–	262	
144 1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	8	1040,38	–	8323	–	211	4948	14333
				1014	–	8112	–	–	1062	
145 5910-0000-0009(п	Электрозвонок МЗ-3	шт	8	6295		50360		–		50360
146 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	5	566,4	–	2832	–	22	1714	4910
				562	–	2810	–	–	364	
147 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	135		675		675		729

148	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	246	293,29	137,15	72150	33738	11278	26292	106317
					110,3	38,14	27134	9382	–	7875	
149	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,246	23504		5782		5782		6245
150	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	246	200,27	2,2	49266	541	5205	31351	87066
					176,91	0,09	43520	23	–	6449	
151	2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	246	32		7872		7872		8502
									–	630	
Раздел 4 Видеонаблюдение											
152	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2679	43	2679	43	–	1615	4638
					2636	11	2636	11	–	344	
153	2308-0502-0414	Видеорегистратор 16-канальный модели TUTIS-16F3, типа EverFocus	шт.	1	73672		73672		73672		79566
154	1310-0904-1302	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке НР = 61 %	камера	15	21565,93	5749,93	323489	86249	–	162479	524845
					15816	1941,27	237240	29119	–	38877	
155	2308-0501-2111	IP видеокамера модели EHN3160, типа EverFocus	шт.	4	96608		386432		386432		417347
156	2308-0501-2107	IP видеокамера модели EDN1220, типа EverFocus	шт.	11	51431		565741		565741		611000

157 2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71165		71165		71165		76858
158 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6128	2	6128	2	186	3623	10531
				5940	–	5940	–	–	780	
159 2308-0306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/5 RSR 2x17	шт.	1	12136		12136		12136		13107
160 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	15	566,27	–	8494	–	64	5142	14727
				562	–	8430	–	–	1091	
161 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	135		2025		2025		2187
162 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	720	293,29	137,14	211167	98743	33008	76950	311166
				110,3	38,14	79416	27459	–	23049	
163 2306-0407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,275	88875		24441		24441		26396
164 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,445	68332		30408		30408		32841
165 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	275	200,27	2,2	55074	606	5818	35046	97330

				176,91	0,09	48650	25	–	7210		
166	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм x 16 мм	м	275	45		12375		12375		13365
167	5910-0000-0001(п.	Поливалентные маты 2000x1000x100 мм	шт	10	20000		200000		–		200000
168	5910-0000-0002(п.	Бревно гимнастическое	шт	1	60000		60000		–		60000
169	5910-0000-0003(п.	Скамейка гимнастическая 2700x220x300 мм	шт	6	25000		150000		–		150000
170	5910-0000-0004(п.	Обруч гимнастический	шт	25	6250		156250		–		156250
171	5910-0000-0005(п.	Гимнастическая палка	шт	25	1300		32500		–		32500
172	5910-0000-0006(п.	Корзина для мячей 100x80x80 мм	шт	3	25000		75000		–		75000
173	5910-0000-0007(п.	Комплекс мячей для спортивных игр	набор	1	16300		16300		–		16300
174	5910-0000-0008(п.	Защитная сетка за воротами 9ммx4мм (нейлон 4 мм)	шт	1	23014		23014		–		23014
175	5910-0000-0009(п.	Ворота для минифутбола с сетка 3000ммx2000x1000 мм (нейлон 4 мм)	шт	2	66473		132946		–		132946
176	5910-0000-0010(п.	Настенный баскетбол передвижной	шт	2	114000		228000		–		228000
177	5910-0000-0011(п.	Настенный баскетбол тренеровочный	шт	4	2900		11600		–		11600
178	5910-0000-0012(п.	Козел гимнастический 670x350x80 мм	шт	1	30000		30000		–		30000

179	5910-0000-0013(п.	Стол для настольного тенниса (передвижной)	шт	2	56830		113660		–	113660
180	5910-0000-0014(п.	Стенка гимнастическая (шведская)	шт	12	77000		924000		–	924000
181	5910-0000-0015(п.	Перекладина гимнастическая, регулируемая по высоте	шт	1	40600		40600		–	40600
182	5910-0000-0016(п.	Брусья гимнастические	шт	1	90000		90000		–	90000
183	5910-0000-0017(п.	Кольца на канатах	шт	3	31400		94200		–	94200
184	5910-0000-0018(п.	Стойки для волейбольной сетки передвижные	шт	3	48000		144000		–	144000
185	5910-0000-0019(п.	Скамейка 2м 2000x320x80 мм	шт	6	25000		150000		–	150000
186	5910-0000-0030(п.	Компьютер, U=220В, N=0,45 кВт (с базовым программным обеспечением)	шт	16	154929		2478864		–	2478864
187	5910-0000-0035(п.	Рояль	шт	1	321429		321429		–	321429
188	5910-0000-0036(п.	Стул для пианино	шт	1	8929		8929		–	8929
									8929	–

Локальная смета 6-1-1 Тепловые сети

Раздел 2 Теплотрасса

189	1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	2	19065,5	17996,5	38131	35993	20	8008	49830
					1059	3341	2118	6682	–	3691	

Раздел 3 Запорная арматура