Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Абай-Б"
Наименование объекта: Строительство пристройки к Средней школе №56 г.Актобе, Актюбинской области
Договор №060140005361/190079/00

Акт №8
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы (АР)									
		Раздел 8 Крыльца									
		8.1 Крыльца с пандусом									
1	1108-0101-0202	Основание под крыльцо щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,5	4940	1462,67	7410	2194	4136	1859	10011
					720	612,67	1080	919	–	742	
2	1106-0401-0102	Крыльца железобетонные из бетона В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	32220	2390	19332	1434	12720	4970	26246
					8630	471,67	5178	283	–	1944	
3	1106-0401-0102	Крыльца железобетонные из бетона класса В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	1,5	30302	2388,67	45453	3583	28924	12423	62506

				8630,67	470,67	12946	706	–	4630	
4 1109-0304-0201	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,181	65629,83	20988,95	11879	3799	1374	5487	18755
				37049,72	6883,98	6706	1246	–	1389	
5 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	27,03	4282,8	116,2	115764	3141	88873	23584	150496
				878,65	49,54	23750	1339	–	11148	
8.2 Козырек КВ-2										
6 1109-0302-0301	Козырьки крыльца. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1433	76175,85	19581,3	10916	2806	337	5837	18093
				54242,85	4794,14	7773	687	–	1340	
7 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	4,5	536,89	153,11	2416	689	358	1072	3767
				304,22	40,89	1369	184	–	279	
8 2105-0109-0207	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2	5,175	1683		8710		8710		9407
								–	697	

Раздел 9 Разные работы

9.1 Цоколь

9 1111-0101-2707	Облицовка цоколя из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	92,4985	4282,71	116,21	396144	10749	304123	80702	514994
				878,63	49,53	81272	4581	–	38148	
9.2 Отмостка										
10 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11,74	7745,57	1479,13	90933	17365	41350	36980	138146
				2744,29	606,64	32218	7122	–	10233	
11 1106-0101-0119	Отмостка из бетона В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	9,4	21167,55	1277,87	198975	12012	162019	24848	241729
				2653,62	251,17	24944	2361	–	17906	
12 1106-0101-0119	Отмостка из бетона класса В15. Устройство НР = 91 %	м3	4,7	21167,45	1277,87	99487	6006	81009	12424	120864
				2653,62	251,28	12472	1181	–	8953	

<u>Локальная смета 7-1-1 Благоустройство территории</u>

Раздел 1 Вертикальная планировка

13 1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	60	174,9	171,93	10494	10316	–	2191	13700
				2,97	47,75	178	2865	–	1015	
14 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	60	59,13	59,13	3548	3548	–	939	4846
				–	21,73	–	1304	–	359	

15 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	300	5,85	5,85	1756	1756	–	356	2281
				–	1,65	–	494	–	169	
16 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	596	184,94	177,25	110226	105641	52	22558	143407
				7,61	44,96	4533	26798	–	10623	
17 4102-0102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1043	80		83440		–		90115
Раздел 2 Устройство проездов, дорожек и площадок 2.1 Асфальтобетонное покрытие								–	6675	
18 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Устройство корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	195	32,42	32,42	6322	6322	–	1715	8680
				–	12,22	–	2382	–	643	
19 1127-0403-0504	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство НР = 108 %	м2 основания	398	465,25	130,09	185169	51775	126146	23491	225353
				18,21	36,44	7248	14503	–	16693	

20 1127-0403-0505	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять до 25 см на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 НР = 108 %	м2 основания	398	495,6	151,2	197249	60177	136839	18314	232808
				0,59	42,02	233	16724	–	17245	
21 1127-0403-0802	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	398	1012,89	244,2	403132	97191	288663	49245	488567
				43,41	71,15	17278	28319	–	36190	
22 1127-0403-0804	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять до 16 см на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 НР = 108 %	м2 покрытия	398	53,39	10,75	21249	4279	16970	1435	24499
				–	3,34	–	1329	–	1815	
23 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	398	1630,87	90,58	649086	36051	598285	26823	729982
				37,06	25,34	14750	10086	–	54073	

24 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять до 5 см на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %	м2 покрытия	398	376,84	0,04	149981	16	149925	43	162026
				0,1	–	40	–	–	12002	
25 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	398	1461,76	90,78	581780	36132	530898	26859	657330
				37,06	25,42	14750	10119	–	48691	
26 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрм1=-1; кэкс1=-1; кмат1=-1;	м2 покрытия	398	-332,26	-0,04	-132241	-17	-132264	43	-142774
				0,1	–	40	–	–	-10576	
27 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	228	1723,29	27,53	392911	6277	242290	158368	595381
				633,09	10,06	144344	2293	–	44102	
Раздел 3 Озеленение 3.1 Посадка кустарников										
28 1147-0108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	м траншеи	175	350,94	–	61415	–	–	54045	124697

				350,94	–	61415	–	–	9237	
29 1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	175	500,21	92,34	87536	16160	959	64854	164581
				402,38	18,75	70417	3281	–	12191	
30 2501-0204-4303	Черемуха обыкновенная, без кома, высотой от 2 м до 3 м	шт.	525	1449		760725		760725		821583
3.2 Газон								–	60858	
31 1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88 %	м2	879	31,95	1,5	28086	1320	–	23981	56232
				30,45	0,55	26766	485	–	4165	
32 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	879	247,63	148,84	217671	130828	44987	60210	300111
				47,62	30,22	41856	26565	–	22230	
33 1147-0118-0403	Газоны обыкновенные. Уход НР = 88 %	м2	879	426,03	130,37	374481	114593	7647	242449	666284
				286,96	26,47	252241	23269	–	49354	

Итого	**6 684 705**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	865 797
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	746 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	191 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 506 055
- перевозка грузов, тенге	83 440
Накладные расходы, тенге	988 106

Сметная прибыль (8 %), тенге	495 163
Всего	**6 684 706**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	100 271
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	134 343
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**6 919 320**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,840001545
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г. с учетом коэф-та по договору	**5812239**
НДС (12 %)	697469
Итого	**6 509 708**

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

И.О Руководителя _____ Жарасбаев А.Б

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Абай-Б"

Директор _____ Динаев Н.С

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Актобестройэксперт"

_____ Кунакбаев А.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

Директор _____ Дошниязов Н.С.