Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской областиЖамбылская область, Таласский район,,Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, с. Акколь, ул. Динмухамед Ахметулы Конаев, дом № 10**	**210540013706**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью"Тұлпар Строй Сервис",Республика Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Токбергенова, дом № 114**	**131140016197**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №6 от 29 сентября 2021 г.

Номер документа	Дата составления
17	**08.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания КГУ "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6"			Работа	1	17 137 682,64	17 137 682,64
				Итого	1	x	17 137 682,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / Абдиманапов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «Тұлпар Строй Сервис» ТОО

Принял (Заказчик) Руководитель / Бектасова Г.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.11.2021

М.П.

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"
Наименование и адрес объекта строительства: Текущий ремонт здания КГУ «Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6»
Договор №6 от 29.09.2021г.

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**Текущий ремонт здания КГУ «Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6»**	183 190 314,22	183 190 314,22	183 190 314,22			17 137 682,64	17 137 682,64		
	в том числе НДС 12%	19 627 533,67	19 627 533,67				1 836 180,28			
	Удержание 5% согласно договора	6 909 515,71	6 909 515,71				856 884,13			
	в т.ч. НДС 12%	740 305,25	740 305,25				91 809,01			
	Всего к оплате	176 280 798,51	176 280 798,51				16 280 798,51			
	в т.ч. НДС 12%	18 887 228,41	18 887 228,41				1 744 371,27			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области
Руководитель
_____ Бектасова Гулнар Жамалбековна

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"
Руководитель
_____ Абдиманапов Медет Мураткалиевич

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"

Наименование и адрес объекта строительства: Текущий ремонт здания КГУ «Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6»

Договор №6 от 29.09.2021г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

на ремонтно-строительные работы

Составлен(а) на 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ремонт здания.									
			Монтаж									
1	88	223-102-0209 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	50,1517636	29017,00	--	1455254	--	1455254	--	1571674
			СП - 8%			--	--	--	--		116420	
2	95	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3480	793,70	6,52	2762066	22690	644809	1515855	4620155
			НР - 72%, СП - 8%			601,89	3,10	2094567	10788		342234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							482674		
2.1	95.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,1924	220158,00				156182		
2.2	95.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1774,8	88,00						
3	97	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3952	563,97	4,25	2228802	16796	626234	1147475	3646379
			НР - 72%, СП - 8%			401,26	2,01	1585772	7944		270102	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							600344		
3.1	97.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,72688	220158,00						
4	98	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	300	987,90	4,64	296371	1392	74424	159275	492098
			НР - 72%, СП - 8%			735,18	2,20	220555	660		36452	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							14542		
4.1	98.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0225	646324,00				19255		
4.2	98.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	33,9	568,00				13464		
4.3	98.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	153	88,00				26618		
4.4	98.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	55,11	483,00						
5	99	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	37,365	3614,70	65,58	135063	2450	20838	81230	233596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%			2991,45	27,94	111775	1044		17303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	99.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8,9676	1712,00				15353		
5.2	99.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	15,719455	314,00				4936		
6	100	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	37,365	40727,00	--	1521764	--	1521764	--	1643505
			СП - 8%			--	--	--	--		121741	
7	105	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия изплит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	400	4486,18	187,24	1794471	74896	1175308	415892	2387192
			НР - 72%, СП - 8%			1360,67	83,40	544267	33360		176829	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	105.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3060	58,00				177480		
7.2	105.2	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	408	2373,00				968184		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				10193791	118224	5518631	3319727	14594599
								4556936	53796	--	1081081	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				10058728				
		Материалы		тенге				2520775				
		Всего заработная плата		тенге					4497913			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2977018				
			Накладные расходы	тенге				3238497				
			Сметная прибыль	тенге				1063778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				14361003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3352
			Сметная заработная плата	тенге					4497913			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				135063				
		Материалы		тенге				20837				
		Всего заработная плата		тенге					112819			
			Накладные расходы	тенге				81230				
			Сметная прибыль	тенге				17303				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				233596				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	тенге					112819			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				14594599				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3439
			Сметная заработная плата	тенге					4610732			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								14594599
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4556936				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					118224			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					53796			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5518630		
			- Накладные расходы	тенге							3319727	
			- Сметная прибыль	тенге							1081081	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%									423 243,37
			Итого с временными									15 017 842,37
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									135 160,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого:									15 153 002,95
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									303 060,06
			Итого сметная стоимость:									15 456 063,01
			в том числе на 2021 год - 100 %									15 456 063,01
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 854 727,56
			Итого									17 310 790,57
			Понижающий коэф к=0,99	0,99								**17 137 682,64**
			в т.ч. НДС 12%									**1 836 180,28**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области
Руководитель
Бектасова Гулнар Жамалбековна

Технический надзор:
ТОО "АрхСтройТех"
Директор
Ордабаев Ербол Калиевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"
Руководитель
Абдиманапов Медет Мураткалиевич