Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" ноября 2017года

Заказчик *Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района», 110700, РК, Костанайская область, г.Житикара, 2 микрорайон, 17а*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 22 ноября 2017 г., Товарищество с ограниченной ответственностью СМУ «Бурводстрой» г.Шымкент, 4 микрорайон, ул. Исаханова, здание 14, , тел. 8(7254) 5-01-36*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *22 ноября 2017 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «DS&V» , директор Кусаинов Асылбек Каирбекович , эксперт технического надзора Бесенов Тагаберген Караевич , аттестаты эксперта КДСЖКХ №05410 от 27 мая 2013г., КДСЖКХ №05411 от 27 мая 2013г.; КДСЖКХ №06178 от 5 ноября 2013 года*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от *21 ноября 2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКОС+», Титов Владимир Иванович, главный инженер проекта ,*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Реконструкция водовода (диаметр 400 миллиметров) в границах от водоочистного сооружения -2 до улицы Уалиханова (водопроводный колодец 14) по улицам Жибек жолы, Чернаткина города Житикары»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *РК, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *Постановление акимата Житикаринского района №429 от 29 июля 2013 года*

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от 18 августа 2016 года №268*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКОС+», №7-13*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Приказом ГУ «Отдел строительства акимата Житикаринского района» от 30 декабря 2013 года №52.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____*август 2016 года* _____;
месяц, год
окончание работ _____ *ноябрь 2017 года* _____;
месяц, год
при продолжительности строительства, *10,2 месяца* :
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
_____ *август 2016 г. –ноябрь 2017 года* _____;
фактически,
месяц: *август 2016 г. –ноябрь 2017 года.*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Общая протяженность сети водопровода , в том. числе:	*км*	*42,621*	*42,621*	*42,479*	*42,479*
магистральный водовод Ø450мм,	*км*	*9,312*	*9,312*	*8,055*	*8,055*
разводящие водопроводные сети Ø32, 50,110,225 мм	*км*	*33,309*	*33,309*	*34,424*	*34,424*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: комплекс водопроводных сооружений – *магистральный водовод Д450мм из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26 450х17.2 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001, с учетом подключения всех ранее подключенных объектов, жилых домов и предприятий, переход через реку Шортанды выполнен дюкером из стальных труб; разводящие сети водопровода левобережной части г.Житикара из полиэтиленовых труб ПЭ SDR Д32,50,110,225 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001; по трассе сетей водоснабжения установлены водопроводные камеры и колодцы ; переход под дорогами осуществлен способом горизонтально-направленного бурения.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего *1 134 120,55* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *908 034,93* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *226 085,62* тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *891 243,54* тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *709 200,30* тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *182 043,24* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Реконструкция водовода (диаметр 400 миллиметров) в границах от водоочистного сооружения -2 до улицы Уалиханова (водопроводный колодец 14) по улицам Жибек жолы, Чернаткина города Житикары»*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик *Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района», директор Ерекенов Мурзабай Куанышевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор *Товарищество с ограниченной ответственностью «DS&V», директор Кусаинов Асылбек Каирбекович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор *Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКОС+», Титов Владимир Иванович, главный инженер проекта*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью СМУ «Бурводстрой», генеральный директор Бегалиев Алимжан Маликович*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 3373

«27» 11 2017 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
"ЖІТІҚАРА АУДАНЫ
ӘКІМДІГІНІҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ
ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
№ 123
«29» 11 2017 ж.

Приложение №13
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	**Водоводы (общая протяженность)**	**м**	**8 055**	
	1) из стальных труб	м	287	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	7 768	
2	**Распределительная сеть (общая протяженность)**	**м**	**34 424**	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	34 424	
	5)	м		
3	Смотровой колодец, камера	шт	390	
4	Задвижка d-100мм	шт	106	
	" d- 150мм	шт	3	
	" d-50мм	шт	45	
	" d-200мм	шт	20	
	" d-250мм	шт	4	
	" d-300мм	шт	4	
	" d-400мм	шт	40	
5	Вентили d- 25мм	шт		
	" d-32 мм	шт	790	
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	140	

8	Водопроводный ввод	шт	815	
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик *Государственное коммунальное предприятие «Житикаракоммунэнерго» государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района», директор Ерекенов Мурзабай Куанашпаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор *Товарищество с ограниченной ответственностью «АСКОС+», Титов Владимир Иванович, главный инженер проекта*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись