Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВ. Ж/Д № 2 В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р.СЫРДАРИЯ В Г.КЫЗЫЛОРДА

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000 (ИЗМ)

Основание: АС

Сметная стоимость, тыс. тенге	45914,275
Сметная заработная плата, тыс. тенге	3515,957
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	4,611

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	**11-010101-0362 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	**м3 грунта**	**406,0000**		**116,91**	**47465,95**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02795	11,348	1111,02	12607,52
		Итого оплата труда:				**31,05**	**12607,52**
1. 2	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02795	11,348	4182,87	47465,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02795	11,348	1111,02	12607,85
		Итого эксплуатация машин:				**116,91**	**47465,95**
		НР первого уровня	%	59,1		18,35	7451,05
		НР второго уровня	%	4,24		5,74	2328,48
		Накладные расходы	%	--		24,09	9779,53
		Сметная прибыль	%	8		11,28	4579,64
		Сметная стоимость:				**152,28**	**61825,12**
2	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.**	**м3 грунта**	**34,0000**		**2135,02**	**72590,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	2,96	100,64	721,29	72590,63
		Итого оплата труда:				**2135,02**	**72590,63**
		НР первого уровня	%	59,1		1261,80	42901,06
		НР второго уровня	%	4,24		144,02	4896,85
		Накладные расходы	%	--		1405,82	47797,91
		Сметная прибыль	%	8		283,27	9631,08
		Сметная стоимость:				**3824,11**	**130019,62**
3	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**1412,0000**		**21,91**	**30940,31**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	11,381	953,89	10855,95
		Итого оплата труда:				**7,69**	**10855,95**
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	11,381	2718,66	30940,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	11,381	953,89	10856,22
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**30940,31**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	6415,87
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	1583,90
		Накладные расходы	%	--		5,67	7999,77
		Сметная прибыль	%	8		2,21	3115,21
		Сметная стоимость:				**29,78**	**42055,29**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**605,0000**		**637,36**	**385602,70**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	588,06	655,72	385602,70
		Итого оплата труда:				**637,36**	**385602,70**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	227891,20
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	26012,14
		Накладные расходы	%	--		419,67	253903,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		84,56	51160,48
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**690666,53**
5	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1412,0000**		**45,14**	**63734,91**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	19,062	1069,14	20379,89
		Итого оплата труда:				**14,43**	**20379,89**
5. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	16,238	3547,40	57602,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	16,238	1111,02	18040,74
5. 3	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	2,824	2171,47	6132,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,824	828,31	2339,15
		Итого эксплуатация машин:				**45,14**	**63734,91**
		НР первого уровня	%	59,1		8,53	12044,52
		НР второго уровня	%	4,24		2,28	3213,05
		Накладные расходы	%	--		10,81	15257,56
		Сметная прибыль	%	8		4,48	6319,40
		Сметная стоимость:				**60,42**	**85311,87**
6	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**1412,0000**		**8,69**	**12264,46**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	5,648	828,31	4678,29
		Итого оплата труда:				**3,31**	**4678,29**
6. 2	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,004	5,648	2171,47	12264,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	5,648	828,31	4678,29
		Итого эксплуатация машин:				**8,69**	**12264,46**
		НР первого уровня	%	59,1		1,96	2764,87
		НР второго уровня	%	4,24		0,45	637,24
		Накладные расходы	%	--		2,41	3402,12
		Сметная прибыль	%	8		0,89	1253,33
		Сметная стоимость:				**11,98**	**16919,90**
7	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ:	**м3 уплотненного грунта**	**1412,0000**		**51,06**	**72095,21**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Полив водой					
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	17,226	618,61	10656,42
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,226	828,31	14268,80
		Итого оплата труда:				**17,65**	**24925,22**
7. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,226	3337,04	57485,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,226	828,31	14268,47
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**57485,19**
7. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	141,2	28,00	3953,60
		Итого материалов:				**2,80**	**3953,60**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	14730,81
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3681,42
		Накладные расходы	%	--		13,04	18412,23
		Сметная прибыль	%	8		5,13	7240,60
		Сметная стоимость:				**69,23**	**97748,03**
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ					
8	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**125,0000**		**21,91**	**2739,05**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,008	953,89	961,04
		Итого оплата труда:				**7,69**	**961,04**
8. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,008	2718,66	2739,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,008	953,89	961,52
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**2739,05**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	567,98
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	140,22
		Накладные расходы	%	--		5,67	708,20
		Сметная прибыль	%	8		2,21	275,78
		Сметная стоимость:				**29,78**	**3723,02**
9	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**52,0000**		**637,36**	**33142,71**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	50,544	655,72	33142,71
		Итого оплата труда:				**637,36**	**33142,71**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	19587,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	2235,75
		Накладные расходы	%	--		419,67	21823,10
		Сметная прибыль	%	8		84,56	4397,26
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**59363,07**
10	**11-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**125,0000**		**45,14**	**5642,26**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	1,688	1069,14	1804,17
		Итого оплата труда:				**14,43**	**1804,17**
10. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,438	3547,40	5099,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,438	1111,02	1597,65
10. 3	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	0,25	2171,47	542,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,25	828,31	207,08
		Итого эксплуатация машин:				**45,14**	**5642,26**
		НР первого уровня	%	59,1		8,53	1066,26
		НР второго уровня	%	4,24		2,28	284,44
		Накладные расходы	%	--		10,81	1350,70
		Сметная прибыль	%	8		4,48	559,44
		Сметная стоимость:				**60,42**	**7552,40**
11	**11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**125,0000**		**8,69**	**1085,73**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,5	828,31	414,15
		Итого оплата труда:				**3,31**	**414,15**
11. 2	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,004	0,5	2171,47	1085,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,5	828,31	414,15
		Итого эксплуатация машин:				**8,69**	**1085,73**
		НР первого уровня	%	59,1		1,96	244,77
		НР второго уровня	%	4,24		0,45	56,41
		Накладные расходы	%	--		2,41	301,18
		Сметная прибыль	%	8		0,89	110,95
		Сметная стоимость:				**11,98**	**1497,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**125,0000**		**51,06**	**6382,37**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	1,525	618,61	943,38
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,525	828,31	1263,17
		Итого оплата труда:				**17,65**	**2206,55**
12. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,525	3337,04	5088,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,525	828,31	1263,17
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**5088,99**
12. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	12,5	28,00	350,00
		Итого материалов:				**2,80**	**350,00**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	1304,07
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	325,91
		Накладные расходы	%	--		13,04	1629,98
		Сметная прибыль	%	8		5,13	640,99
		Сметная стоимость:				**69,23**	**8653,33**
		НАСЫПЬ,ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
13	**11-010201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	**м3 грунтовой подушки**	**1078,0000**		**318,22**	**343042,29**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=639,64)	чел-ч	0,0018	1,94	639,64	1241,16
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	91,425	1011,02	92432,24
		Итого оплата труда:				**86,90**	**93673,40**
13. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	13,152	3547,40	46653,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,152	1111,02	14612,14
13. 4	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	27,92	136,36	3807,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	27,92	2993,86	83589,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	27,92	953,89	26632,61

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,11858	3337,04	395,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,11858	828,31	98,22
13. 7	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	21,129	5816,01	122885,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	21,129	1111,02	23474,74
13. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	1,186	2473,57	2933,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,186	828,31	982,38
13. 9	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	27,92	2916,02	81415,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	27,92	953,89	26632,61
		Итого эксплуатация машин:				**316,96**	**341680,39**
13.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,004	4,312	28,00	120,74
		Итого материалов:				**0,11**	**120,74**
		НР первого уровня	%	59,1		51,36	55360,98
		НР второго уровня	%	4,24		15,67	16892,30
		Накладные расходы	%	--		67,03	72253,28
		Сметная прибыль	%	8		30,82	33223,65
		Сметная стоимость:				**416,07**	**448519,21**
14	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1239,7000**		**2046,68**	**2537269,20**
		НР второго уровня	%	4,24		86,78	107580,21
		Накладные расходы	%	--		86,78	107580,21
		Сметная прибыль	%	8		170,68	211587,95
		Сметная стоимость:				**2304,14**	**2856437,36**
15	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**83,6000**		**23047,47**	**1926768,11**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	112,86	671,19	75750,50
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	15,157	828,31	12554,43
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**88304,93**
15. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	40,128	11,77	472,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	15,048	3561,49	53593,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	15,048	828,31	12464,41
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,10868	1767,51	192,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,10868	828,31	90,02
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**54257,70**
15. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	85,272	19453,62	1658849,08
15. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	20,9	6598,38	137906,14
15. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,1672	28,00	4,68
		Итого материалов:				**21492,34**	**1796759,91**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	42827,89
		НР второго уровня	%	4,24		998,93	83510,87
		Накладные расходы	%	--		1511,23	126338,76
		Сметная прибыль	%	8		1964,70	164248,55
		Сметная стоимость:				**26523,39**	**2217355,43**
16	**11-110101-1903 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	**м2 покрытия**	**836,0000**		**1522,38**	**1272713,44**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,143	119,548	727,48	86968,78
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	16,887	828,31	13987,84
		Итого оплата труда:				**120,76**	**100956,62**
16. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	11,704	2505,69	29326,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	11,704	828,31	9694,54
16. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	4,264	1874,05	7990,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	4,264	828,31	3531,91
16. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	8,36	11,48	95,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,9196	1767,51	1625,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,9196	828,31	761,71
16. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	5,434	56,99	309,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**47,07**	**39347,85**
16. 8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	48,404	22835,23	1105325,61
16. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0836	24437,72	2042,99

1	2	3	4	5	6	7	8
16.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,14421	117190,83	16900,09
16.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,43263	51147,90	22128,12
		Итого материалов:				**1371,29**	**1146396,81**
		НР первого уровня	%	60,9		73,54	61482,58
		НР второго уровня	%	4,24		67,67	56569,91
		Накладные расходы	%	--		141,21	118052,49
		Сметная прибыль	%	8		133,09	111261,27
		Сметная стоимость:				**1796,68**	**1502027,20**
17	**11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903** Состав работ: 1. Устройство покрытий	**м2 покрытия**	**836,0000**		**1409,89**	**1178664,40**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1005	84,018	727,48	61121,41
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	5,434	828,31	4501,04
		Итого оплата труда:				**78,50**	**65622,45**
17. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	5,434	1874,05	10183,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,434	828,31	4501,04
17. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	10,868	11,48	124,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,33**	**10308,35**
17. 5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	48,488	22835,23	1107234,63
		Итого материалов:				**1324,44**	**1107234,63**
		НР первого уровня	%	60,9		47,80	39964,07
		НР второго уровня	%	4,24		61,81	51669,85
		Накладные расходы	%	--		109,61	91633,92
		Сметная прибыль	%	8		121,56	101623,87
		Сметная стоимость:				**1641,06**	**1371922,18**
18	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2580**		**196448,84**	**247132,64**
		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	10478,42
		Накладные расходы	%	--		8329,43	10478,42
		Сметная прибыль	%	8		16382,26	20608,89
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**278219,95**
		МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПМ1					

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015 1**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**285,0400**		**25146,74**	**7167828,00**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	3,6	1026,144	762,12	782044,87
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	87,336	839,84	73348,79
		Итого оплата труда:				**3000,96**	**855393,66**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,769608	3370,50	2593,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,769608	828,31	637,47
19. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	61,056	37,27	2275,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	77,673	3561,49	276633,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	77,673	828,31	64337,32
19. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	3,563	3114,94	11098,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	3,563	1111,02	3958,56
19. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	2,309	57,10	131,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	352,766	165,76	58474,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	5,33	1767,51	9421,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	5,33	828,31	4414,89
		Итого эксплуатация машин:				**1265,19**	**360628,58**
19.10	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	289,316	19527,81	5649700,07
19.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	86,367	66,30	5726,14
19.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,399056	26033,00	10388,62
19.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	1,34	26033,00	34876,10
19.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,07126	23886,67	1702,16
19.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	37,055	196,55	7283,20
19.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	25,141	6598,38	165886,76
19.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,370552	200244,36	74200,95
19.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,806663	28,00	22,59

1	2	3	4	5	6	7	8
19.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	111,736	674,52	75367,95
		Итого материалов:				**21137,93**	**6025154,54**
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	414865,92
		НР второго уровня	%	4,24		1127,93	321506,22
		Накладные расходы	%	--		2583,40	736372,14
		Сметная прибыль	%	8		2218,41	632336,01
		Сметная стоимость:				**29948,56**	**8536536,14**
20	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,2260**		**194417,24**	**1599276,22**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	67809,31
		Накладные расходы	%	--		8243,29	67809,31
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	133366,84
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**1800452,37**
21	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**13,6620**		**191348,83**	**2614207,72**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	110842,41
		Накладные расходы	%	--		8113,19	110842,41
		Сметная прибыль	%	8		15956,96	218004,01
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**2943054,13**
22	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,6620**		**191348,83**	**2040161,23**
		НР второго уровня	%	4,24		8113,19	86502,84
		Накладные расходы	%	--		8113,19	86502,84
		Сметная прибыль	%	8		15956,96	170133,12
		Сметная стоимость:				**215418,98**	**2296797,19**
23	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,4800**		**201002,41**	**1101493,21**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	46703,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8522,50	46703,31
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	91855,72
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**1240052,24**
		ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА					
24	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2580**		**196448,84**	**247132,64**
		НР второго уровня	%	4,24		8329,43	10478,42
		Накладные расходы	%	--		8329,43	10478,42
		Сметная прибыль	%	8		16382,26	20608,89
		Сметная стоимость:				**221160,53**	**278219,95**
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
25	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**288,0000**		**1158,20**	**333561,16**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,476	137,088	752,84	103205,33
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	57,254	949,73	54375,97
		Итого оплата труда:				**547,16**	**157581,30**
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	7,574	3114,94	23593,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	7,574	1111,02	8414,87
25. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	38,304	2858,39	109487,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	38,304	953,89	36537,80
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	11,376	1767,51	20107,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	11,376	828,31	9422,85
		Итого эксплуатация машин:				**531,91**	**153188,77**
25. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	1,181	18823,06	22226,27
25. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	3,456	15897,22	54940,79
		Итого материалов:				**267,94**	**77167,06**
		НР первого уровня	%	62,1		339,78	97857,99
		НР второго уровня	%	4,24		63,51	18292,17
		Накладные расходы	%	--		403,30	116150,16
		Сметная прибыль	%	8		124,92	35976,91
		Сметная стоимость:				**1686,42**	**485688,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**382,0000**		**1645,28**	**628498,47**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,668	255,176	752,84	192106,70
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	106,998	949,47	101591,92
		Итого оплата труда:				**768,84**	**293698,62**
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	14,974	3114,94	46644,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	14,974	1111,02	16636,41
26. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	69,524	2858,39	198726,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	69,524	953,89	66318,25
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	22,5	1767,51	39768,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	22,5	828,31	18636,97
		Итого эксплуатация машин:				**746,44**	**285139,69**
26. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,712	18823,06	51051,90
26. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	6,303	15897,22	100200,18
		Итого материалов:				**395,95**	**151252,08**
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	182386,84
		НР второго уровня	%	4,24		90,00	34381,54
		Накладные расходы	%	--		567,46	216768,38
		Сметная прибыль	%	8		177,02	67621,35
		Сметная стоимость:				**2389,76**	**912888,19**
27	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**29,0000**		**2461,39**	**71380,30**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,937	27,173	771,40	20961,25
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	12,998	948,85	12332,97
		Итого оплата труда:				**1148,08**	**33294,22**
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	2,103	3114,94	6549,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	2,103	1111,02	2336,48
27. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	7,743	2858,39	22132,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	7,743	953,89	7385,97
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	3,152	1767,51	5571,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	3,152	828,31	2610,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1181,15**	**34253,40**
27. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,1363	18823,06	2565,58
27. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,8555	15897,22	13600,07
		Итого материалов:				**557,44**	**16165,65**
		НР первого уровня	%	62,1		712,96	20675,71
		НР второго уровня	%	4,24		134,59	3903,18
		Накладные расходы	%	--		847,55	24578,89
		Сметная прибыль	%	8		264,72	7676,74
		Сметная стоимость:				**3573,65**	**103635,93**
28	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**119,0000**		**3474,44**	**413458,35**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,18	140,42	771,40	108319,99
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	82,229	947,09	77878,30
		Итого оплата труда:				**1564,69**	**186198,29**
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	17,898	3114,94	55749,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	17,898	1111,02	19885,04
28. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	37,485	2858,39	107146,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	37,485	953,89	35756,57
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	26,846	1767,51	47451,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	26,846	828,31	22236,81
		Итого эксплуатация машин:				**1767,63**	**210347,98**
28. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,8449	18823,06	15903,60
28. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	4,962	15897,22	78886,77
		Итого материалов:				**796,56**	**94790,38**
		НР первого уровня	%	62,1		971,67	115629,14
		НР второго уровня	%	4,24		188,52	22433,31
		Накладные расходы	%	--		1160,19	138062,45
		Сметная прибыль	%	8		370,77	44121,66
		Сметная стоимость:				**5005,40**	**595642,46**
29	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**109,7800**		**19783,14**	**2171793,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		838,81	92084,03
		Накладные расходы	%	--		838,81	92084,03
		Сметная прибыль	%	8		1649,76	181110,17
		Сметная стоимость:				**22271,70**	**2444987,31**
30	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**56,9370**		**19475,53**	**1108878,25**
		НР второго уровня	%	4,24		825,76	47016,44
		Накладные расходы	%	--		825,76	47016,44
		Сметная прибыль	%	8		1624,10	92471,58
		Сметная стоимость:				**21925,40**	**1248366,26**
31	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**109,4700**		**18325,73**	**2006117,66**
		НР второго уровня	%	4,24		777,01	85059,39
		Накладные расходы	%	--		777,01	85059,39
		Сметная прибыль	%	8		1528,22	167294,16
		Сметная стоимость:				**20630,96**	**2258471,22**
32	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**1,2110**		**44350,64**	**53708,62**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	68,3	762,12	52053,10
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,65394	828,31	541,66
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**52594,77**
32. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,27853	3561,49	991,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,27853	828,31	230,71
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,37541	1767,51	663,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,37541	828,31	310,96
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**1655,52**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	26718,14
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	3410,09
		Накладные расходы	%	--		24878,81	30128,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5538,36	6706,95
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**90543,81**
33	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,2110**		**201002,41**	**243413,92**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	10320,75
		Накладные расходы	%	--		8522,50	10320,75
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	20298,77
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**274033,44**
34	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные - В7,5, между фунд. блоками. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**55,8000**		**23712,52**	**1323158,87**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	170,748	752,84	128545,92
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	12,761	847,22	10811,81
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**139357,73**
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,15066	3370,50	507,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,15066	828,31	124,79
34. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	10,161	37,27	378,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	10,49	3561,49	37361,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	10,49	828,31	8688,97
34. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,85374	3114,94	2659,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,85374	1111,02	948,52
34. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,4464	57,10	25,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	1,267	1767,51	2238,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	1,267	828,31	1049,47
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**43171,63**
34. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	56,916	19453,62	1107222,24
34.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,03906	24437,72	954,54

1	2	3	4	5	6	7	8
34.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,47988	26033,00	12492,72
34.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,014508	23886,67	346,55
34.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0279	381819,66	10652,77
34.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	23,994	196,55	4716,02
34.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,042966	28,00	1,20
34.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	22,32	674,52	15055,29
		Итого материалов:				**20635,15**	**1151441,32**
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	67588,50
		НР второго уровня	%	4,24		1056,77	58967,69
		Накладные расходы	%	--		2268,03	126556,19
		Сметная прибыль	%	8		2078,44	115977,20
		Сметная стоимость:				**28059,00**	**1565692,27**
		НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
35	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**Своды. Крепление стальными затяжками** Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,0580**		**35675,72**	**2069,19**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	32,7	1,897	853,68	1619,09
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,06264	828,31	51,89
		Итого оплата труда:				**28809,91**	**1670,97**
35. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,02146	3561,49	76,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,02146	828,31	17,78
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,04118	1767,51	72,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,04118	828,31	34,11
		Итого эксплуатация машин:				**2572,68**	**149,22**
35. 5	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,29	1037,54	300,89
		Итого материалов:				**5187,70**	**300,89**
		НР первого уровня	%	50,8		14635,43	848,86
		НР второго уровня	%	4,24		2133,19	123,73
		Накладные расходы	%	--		16768,63	972,58
		Сметная прибыль	%	8		4195,55	243,34
		Сметная стоимость:				**56639,89**	**3285,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0580**		**201002,41**	**11658,14**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	494,31
		Накладные расходы	%	--		8522,50	494,31
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	972,20
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**13124,64**
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
37	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**581,6000**		**726,68**	**422639,66**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	123,299	819,03	100985,74
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,163	828,31	963,49
		Итого оплата труда:				**175,29**	**101949,23**
37. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	11,341	477,18	5411,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,163	1767,51	2055,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,163	828,31	963,32
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**7467,76**
37. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1395,84	212,16	296141,41
37. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,093056	117190,83	10905,31
37. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,139584	51147,90	7139,43
		Итого материалов:				**540,21**	**314186,15**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	51790,21
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	20115,83
		Накладные расходы	%	--		123,63	71906,04
		Сметная прибыль	%	8		68,03	39563,66
		Сметная стоимость:				**918,34**	**534109,35**
38	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором	**м2 поверхности**	**196,2000**		**1916,71**	**376057,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики					
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,201	39,436	733,67	28933,16
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,373	828,31	1137,60
		Итого оплата труда:				**153,27**	**30070,76**
38. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	6,69	477,18	3192,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	1,373	1767,51	2427,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	1,373	828,31	1137,27
		Итого эксплуатация машин:				**28,64**	**5620,03**
38. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	4,905	13800,53	67691,60
38. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	431,64	215,22	92897,56
38. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	824,04	212,16	174828,33
38. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,031392	117190,83	3678,85
38. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,047088	51147,90	2408,45
		Итого материалов:				**1740,60**	**341504,79**
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	15275,94
		НР второго уровня	%	4,24		84,57	16592,56
		Накладные расходы	%	--		162,43	31868,50
		Сметная прибыль	%	8		166,33	32634,12
		Сметная стоимость:				**2245,47**	**440560,61**
39	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**м2 поверхности**	**196,2000**		**741,33**	**145448,62**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,382	74,948	733,67	54987,39
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,7848	828,31	650,06
		Итого оплата труда:				**283,58**	**55637,45**
39. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,7848	1767,51	1387,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,7848	828,31	650,06
		Итого эксплуатация машин:				**7,07**	**1387,14**
39. 4	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	6,082	13800,53	83937,58
39. 5	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0981	52233,81	5124,14
39. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,44145	28,00	12,36
		Итого материалов:				**454,00**	**89074,08**
		НР первого уровня	%	50,8		144,06	28263,82
		НР второго уровня	%	4,24		37,54	7365,41
		Накладные расходы	%	--		181,60	35629,23
		Сметная прибыль	%	8		73,83	14486,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**996,76**	**195564,08**
		СТЕНЫ НИЖЕ 0,00					
40	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	**м3 кладки**	**29,6000**		**8844,24**	**261789,57**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	134,384	715,11	96099,34
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	11,84	828,31	9807,19
		Итого оплата труда:				**3577,92**	**105906,53**
40. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	11,84	3561,49	42168,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	11,84	828,31	9807,19
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**42168,04**
40. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013 98	м3	0,24	7,104	17346,18	123227,26
40. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0148	17463,40	258,46
40. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	11,248	--	--
40. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,302	28,00	36,47
		Итого материалов:				**4173,05**	**123522,19**
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	53800,52
		НР второго уровня	%	4,24		452,06	13381,02
		Накладные расходы	%	--		2269,65	67181,54
		Сметная прибыль	%	8		889,11	26317,69
		Сметная стоимость:				**12003,00**	**355288,80**
41	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**11,2480**		**26927,27**	**302877,93**
		НР второго уровня	%	4,24		1141,72	12842,02
		Накладные расходы	%	--		1141,72	12842,02
		Сметная прибыль	%	8		2245,52	25257,60
		Сметная стоимость:				**30314,51**	**340977,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка** Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м3 кладки**	**30,1000**		**8825,34**	**265642,66**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	131,838	715,11	94278,67
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,04	828,31	9972,85
		Итого оплата труда:				**3463,51**	**104251,52**
42. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,04	3561,49	42880,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,04	828,31	9972,85
		Итого эксплуатация машин:				**1424,60**	**42880,34**
42. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013 98	м3	0,24	7,224	17744,15	128183,74
42. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01505	17463,40	262,82
42. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	11,438	--	--
42. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,324	28,00	37,08
		Итого материалов:				**4268,56**	**128483,65**
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	52959,77
		НР второго уровня	%	4,24		448,80	13508,74
		Накладные расходы	%	--		2208,26	66468,52
		Сметная прибыль	%	8		882,69	26568,89
		Сметная стоимость:				**11916,28**	**358680,07**
43	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**11,4380**		**23366,16**	**267262,14**
		НР второго уровня	%	4,24		990,73	11331,91
		Накладные расходы	%	--		990,73	11331,91
		Сметная прибыль	%	8		1948,55	22287,52
		Сметная стоимость:				**26305,44**	**300881,58**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**33418789,96**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33418789,96**
Материалы -			Тенге				**12567858,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**3036331,29**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**16498673,99**
		Накладные расходы -	Тенге				**3152830,68**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1665266,68**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1487564,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2925729,65**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**39497350,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3993,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3036331,29**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**39497350,29**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3993,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3036331,29**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ ТЕХПОДПОЛЬЯ					
44	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**11,0000**		**2999,32**	**32992,48**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	19,14	799,86	15309,32
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,782	828,31	1476,05
		Итого оплата труда:				**1525,94**	**16785,37**
44. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,694	3561,49	6033,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,694	828,31	1403,16
44. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,669	165,76	276,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,088	1767,51	155,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,088	828,31	72,89
		Итого эксплуатация машин:				**587,76**	**6465,31**
44. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,4708	15897,22	7484,41
44. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00726	364882,72	2649,05
44. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0033	197175,18	650,68
44. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,88	492,86	433,72
		Итого материалов:				**1019,80**	**11217,85**
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	10423,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		167,35	1840,85
		Накладные расходы	%	--		1114,96	12264,56
		Сметная прибыль	%	8		329,14	3620,56
		Сметная стоимость:				**4443,42**	**48877,61**
45	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**44,0000**		**4537,45**	**199647,99**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,66	117,04	819,03	95859,27
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	9,689	828,31	8025,33
		Итого оплата труда:				**2361,01**	**103884,60**
45. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	8,712	3561,49	31027,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	8,712	828,31	7216,24
45. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	12,373	165,76	2050,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,9768	1767,51	1726,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,9768	828,31	809,09
		Итого эксплуатация машин:				**791,03**	**34805,12**
45. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,873	15897,22	45675,89
45. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,04664	364882,72	17018,13
45. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,022	197175,18	4337,85
45. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,96	492,86	1951,73
		Итого материалов:				**1567,81**	**68983,60**
		НР первого уровня	%	62,1		1466,19	64512,34
		НР второго уровня	%	4,24		254,55	11200,40
		Накладные расходы	%	--		1720,74	75712,74
		Сметная прибыль	%	8		500,66	22028,86
		Сметная стоимость:				**6758,85**	**297389,59**
46	**21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**364,8000**		**5671,51**	**2068966,85**
		НР второго уровня	%	4,24		240,47	87724,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		240,47	87724,19
		Сметная прибыль	%	8		472,96	172535,28
		Сметная стоимость:				**6384,94**	**2329226,33**
47	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0730**		**415621,20**	**30340,35**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	3,117	878,42	2738,12
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,07519	828,31	62,28
		Итого оплата труда:				**38361,69**	**2800,40**
47. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,551	165,76	257,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,07519	1767,51	132,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,07519	828,31	62,28
		Итого эксплуатация машин:				**5342,94**	**390,03**
47. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,073	364882,72	26636,44
47. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00292	197175,18	575,75
		Итого материалов:				**372769,73**	**27212,19**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	1739,05
		НР второго уровня	%	4,24		18632,42	1360,17
		Накладные расходы	%	--		42455,03	3099,22
		Сметная прибыль	%	8		36646,10	2675,17
		Сметная стоимость:				**494722,32**	**36114,73**
48	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных** Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**8016,10**	**32064,41**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	4,83	19,32	781,30	15094,72
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	4,287	828,31	3550,80
		Итого оплата труда:				**4661,38**	**18645,52**
48. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	4,28	3561,49	15243,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	4,28	828,31	3545,17
48. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,952	165,76	157,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0068	1767,51	12,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0068	828,31	5,63
		Итого эксплуатация машин:				**3853,25**	**15413,00**
48. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,088	15897,22	1398,96
48. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	197175,18	157,74
		Итого материалов:				**389,17**	**1556,70**
		НР первого уровня	%	62,1		2894,72	11578,87
		НР второго уровня	%	4,24		462,62	1850,47
		Накладные расходы	%	--		3357,33	13429,34
		Сметная прибыль	%	8		909,88	3639,50
		Сметная стоимость:				**12283,31**	**49133,25**
49	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Единство"**	**Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93**	**шт.**	**4,0000**		**9949,20**	**39796,79**
		НР второго уровня	%	4,24		421,85	1687,38
		Накладные расходы	%	--		421,85	1687,38
		Сметная прибыль	%	8		829,68	3318,73
		Сметная стоимость:				**11200,73**	**44802,91**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
50	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**44,0000**		**301,08**	**13247,44**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	6,512	752,84	4902,49
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,892	828,31	1567,16
		Итого оплата труда:				**147,04**	**6469,66**
50. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,813	3561,49	6456,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,813	828,31	1501,73
50. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0792	1767,51	139,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0792	828,31	65,60
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**6596,26**
50. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,11	15897,22	1748,69
		Итого материалов:				**39,74**	**1748,69**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	4017,66
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	732,04
		Накладные расходы	%	--		107,95	4749,70
		Сметная прибыль	%	8		32,72	1439,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**441,75**	**19436,91**
51	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1414,76**	**11318,10**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	6,504	752,84	4896,47
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,728	828,31	1431,32
		Итого оплата труда:				**790,97**	**6327,79**
51. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	1,728	3561,49	6154,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1,728	828,31	1431,32
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**6154,25**
51. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0184	14531,15	267,37
		Итого материалов:				**33,42**	**267,37**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	3929,56
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	646,50
		Накладные расходы	%	--		572,01	4576,06
		Сметная прибыль	%	8		158,94	1271,53
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**17165,69**
52	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**8,2900**		**66208,64**	**548869,63**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	23272,07
		Накладные расходы	%	--		2807,25	23272,07
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	45771,34
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**617913,03**
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ-8ШТ					
53	**11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**4,8800**		**28141,19**	**137329,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	5,75	28,06	742,95	20847,18
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	1,249	835,93	1043,91
		Итого оплата труда:				**4485,88**	**21891,08**
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013176	3370,50	44,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013176	828,31	10,91
53. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	1,672	11,77	19,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	1,151	3561,49	4099,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	1,151	828,31	953,38
53. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,033672	3114,94	104,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,033672	1111,02	37,41
53. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,14152	57,10	8,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,050752	1767,51	89,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,050752	828,31	42,04
		Итого эксплуатация машин:				**894,82**	**4366,72**
53. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,953	19210,77	95154,79
53.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,30744	107,10	32,93
53.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,011712	346298,37	4055,85
53.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,02928	39466,40	1155,58
53.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,18544	24437,72	4531,73
53.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,015616	26033,00	406,53
53.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,07808	26033,00	2032,66
53.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,002098	23886,67	50,12
53.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	3,465	196,55	681,01
53.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,010492	6598,38	69,23
53.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,11224	19717,62	2213,11
53.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,006246	28,00	0,17
53.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	2,567	674,52	1731,41
		Итого материалов:				**22974,41**	**112115,11**
		НР первого уровня	%	48,5		2175,65	10617,18
		НР второго уровня	%	4,24		1285,43	6272,92
		Накладные расходы	%	--		3461,08	16890,09
		Сметная прибыль	%	8		2528,18	12337,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34130,46**	**166556,63**
54	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2424**		**194417,24**	**47126,74**
		НР второго уровня	%	4,24		8243,29	1998,17
		Накладные расходы	%	--		8243,29	1998,17
		Сметная прибыль	%	8		16212,84	3929,99
		Сметная стоимость:				**218873,37**	**53054,91**
55	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0856**		**201002,41**	**17205,81**
		НР второго уровня	%	4,24		8522,50	729,53
		Накладные расходы	%	--		8522,50	729,53
		Сметная прибыль	%	8		16761,99	1434,83
		Сметная стоимость:				**226286,91**	**19370,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3178905,60**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3178905,60**
	Материалы -		Тенге				**223101,52**
	Всего заработная плата -		Тенге				**176804,42**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2682169,00**
	Местные материалы -		Тенге				**39796,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**246133,05**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**106818,36**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**139314,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**274003,09**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3699041,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**220,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176804,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3699041,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**220,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176804,42**
РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ-3шт							

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**31,0000**		**301,08**	**9333,43**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	4,588	752,84	3454,03
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,333	828,31	1104,14
		Итого оплата труда:				**147,04**	**4558,17**
56. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,277	3561,49	4548,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,277	828,31	1057,75
56. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0558	1767,51	98,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0558	828,31	46,22
		Итого эксплуатация машин:				**149,91**	**4647,36**
56. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0775	15897,22	1232,03
		Итого материалов:				**39,74**	**1232,03**
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	2830,62
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	515,76
		Накладные расходы	%	--		107,95	3346,38
		Сметная прибыль	%	8		32,72	1014,38
		Сметная стоимость:				**441,75**	**13694,19**
57	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**1414,76**	**9903,34**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	5,691	752,84	4284,41
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,512	828,31	1252,40
		Итого оплата труда:				**790,97**	**5536,82**
57. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	1,512	3561,49	5384,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1,512	828,31	1252,40
		Итого эксплуатация машин:				**769,28**	**5384,97**
57. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0161	14531,15	233,95
		Итого материалов:				**33,42**	**233,95**
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	3438,36
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	565,69
		Накладные расходы	%	--		572,01	4004,05
		Сметная прибыль	%	8		158,94	1112,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2145,71**	**15019,98**
58	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,7670**		**66208,64**	**116990,67**
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	4960,40
		Накладные расходы	%	--		2807,25	4960,40
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	9756,09
		Сметная стоимость:				**74537,16**	**131707,16**
59	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	**м2 проемов**	**4,3200**		**1155,45**	**4991,54**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,9753	4,213	752,84	3171,94
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,109296	843,18	92,16
		Итого оплата труда:				**755,58**	**3264,09**
59. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,680832	10,77	7,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00864	3114,94	26,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00864	1111,02	9,60
59. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00864	1379,81	11,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00864	733,67	6,34
59. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,206064	18,64	3,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,092016	1767,51	162,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,092016	828,31	76,22
59. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,176256	34,82	6,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,64**	**218,78**
59. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00432	21962,18	94,88
59.10	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	4,32	--	--
59.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,037	982,74	1018,90
59.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	13,09	36,74	480,91
59.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,031147	196,55	6,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**370,56**	**1600,82**
		НР первого уровня	%	59,8		451,84	1951,93
		НР второго уровня	%	4,24		68,15	294,40
		Накладные расходы	%	--		519,98	2246,33
		Сметная прибыль	%	8		134,03	579,03
		Сметная стоимость:				**1809,47**	**7816,90**
60	**21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**4,3200**		**28706,26**	**124011,04**
		НР второго уровня	%	4,24		1217,15	5258,07
		Накладные расходы	%	--		1217,15	5258,07
		Сметная прибыль	%	8		2393,87	10341,53
		Сметная стоимость:				**32317,28**	**139610,64**
61	**21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**6,0000**		**4072,21**	**24433,26**
		НР второго уровня	%	4,24		172,66	1035,97
		Накладные расходы	%	--		172,66	1035,97
		Сметная прибыль	%	8		339,59	2037,54
		Сметная стоимость:				**4584,46**	**27506,77**
62	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**12,0000**		**428,37**	**5140,44**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	217,95
		Накладные расходы	%	--		18,16	217,95
		Сметная прибыль	%	8		35,72	428,67
		Сметная стоимость:				**482,26**	**5787,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**294803,71**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**294803,71**
Материалы -			Тенге				**3066,80**
Всего заработная плата -			Тенге				**13359,08**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**270575,41**
Накладные расходы -			Тенге				**21069,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8220,91**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12848,25**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25269,83**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**341142,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13359,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**341142,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17,45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13359,08**
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.					
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
63	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** Состав работ: .	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1645,28**	**19743,41**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,668	8,016	752,84	6034,77
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	3,361	949,47	3191,37
		Итого оплата труда:				**768,84**	**9226,13**
63. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,4704	3114,94	1465,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,4704	1111,02	522,62
63. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,184	2858,39	6242,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	2,184	953,89	2083,30
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,7068	1767,51	1249,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,7068	828,31	585,45
		Итого эксплуатация машин:				**746,44**	**8957,27**
63. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0852	18823,06	1603,72
63. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,198	15897,22	3147,65
		Итого материалов:				**395,95**	**4751,37**
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	5729,43
		НР второго уровня	%	4,24		90,00	1080,05
		Накладные расходы	%	--		567,46	6809,48
		Сметная прибыль	%	8		177,02	2124,23
		Сметная стоимость:				**2389,76**	**28677,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
64	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**3,1800**		**19783,14**	**62910,39**
		НР второго уровня	%	4,24		838,81	2667,40
		Накладные расходы	%	--		838,81	2667,40
		Сметная прибыль	%	8		1649,76	5246,22
		Сметная стоимость:				**22271,70**	**70824,01**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1					
65	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	**м3**	**0,4000**		**22173,15**	**8869,26**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,94	1,576	727,48	1146,51
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,0914	951,22	86,94
		Итого оплата труда:				**3083,62**	**1233,45**
65. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00108	3370,50	3,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00108	828,31	0,89
65. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,084	37,27	3,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0042	3114,94	13,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0042	1111,02	4,67
65. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,08	2858,39	228,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,08	953,89	76,31
65. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0044	57,10	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00612	1767,51	10,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00612	828,31	5,07
		Итого эксплуатация машин:				**648,98**	**259,59**
65. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	17476,07	7130,24
65.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,16	66,30	10,61

1	2	3	4	5	6	7	8
65.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00032	24437,72	7,82
65.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0008	26033,00	20,83
65.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00276	26033,00	71,85
65.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0002	23886,67	4,78
65.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,148	196,55	29,09
65.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00224	6598,38	14,78
65.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00276	14281,24	39,42
65.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,007	28,00	0,20
65.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,198	674,52	133,55
		Итого материалов:				**18657,89**	**7463,16**
		НР первого уровня	%	48,5		1495,56	598,22
		НР второго уровня	%	4,24		1003,55	401,42
		Накладные расходы	%	--		2499,11	999,64
		Сметная прибыль	%	8		1973,78	789,51
		Сметная стоимость:				**26646,04**	**10658,41**
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНКИ ЛЕСТНИЦЫ -4 ШТ					
66	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**7,8000**		**21506,58**	**167751,32**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,97	7,566	733,67	5550,95
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,572	835,18	1312,66
		Итого оплата труда:				**879,95**	**6863,61**
66. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02106	3370,50	70,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02106	828,31	17,44
66. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,45474	37,27	16,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,457	3561,49	5189,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,457	828,31	1206,85
66. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,03822	3114,94	119,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,03822	1111,02	42,46

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0078	57,10	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,05538	1767,51	97,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,05538	828,31	45,87
		Итого эксплуатация машин:				**704,43**	**5494,55**
66. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,956	19453,62	154773,00
66.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00312	26033,00	81,22
66.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00078	23886,67	18,63
66.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,156	196,55	30,66
66.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,234	6598,38	1544,02
66.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,05694	28,00	1,59
66.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2808	914,15	256,69
		Итого материалов:				**20090,49**	**156705,83**
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	3328,85
		НР второго уровня	%	4,24		929,97	7253,80
		Накладные расходы	%	--		1356,75	10582,65
		Сметная прибыль	%	8		1829,07	14266,72
		Сметная стоимость:				**24692,40**	**192600,69**
		СЕЧЕНИЕ 1-1,а-а(8шт),б-б					
67	**11-061301-0302 РСНБ РК 2015**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм - В7,5. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**5,1000**		**37295,47**	**190206,88**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	13,2	67,32	771,40	51930,65
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,604	8,179	950,80	7776,92
		Итого оплата труда:				**11707,37**	**59707,56**
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01377	3370,50	46,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01377	828,31	11,41
67. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7392	3,77	11,77	44,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	0,1071	3114,94	333,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,1071	1111,02	118,99
67. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,517	7,737	2858,39	22114,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,517	7,737	953,89	7380,25
67. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,039	0,1989	57,10	11,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0631	0,32181	1767,51	568,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0631	0,32181	828,31	266,56
		Итого эксплуатация машин:				**4533,15**	**23119,06**
67. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,176	19453,62	100701,66
67.10	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,054	0,2754	26033,00	7169,49
67.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0229	0,11679	26033,00	3040,39
67.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00135	0,006885	23886,67	164,46
67.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2	10,2	196,55	2004,81
67.14	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0285	0,14535	14281,24	2075,78
67.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00403	0,020553	28,00	0,58
		Итого материалов:				**22579,84**	**115157,17**
		НР первого уровня	%	48,5		5678,07	28958,17
		НР второго уровня	%	4,24		1822,08	9292,60
		Накладные расходы	%	--		7500,15	38250,77
		Сметная прибыль	%	8		3583,65	18276,61
		Сметная стоимость:				**48379,27**	**246734,25**
68	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0550**		**16464,42**	**905,54**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	20	1,1	781,30	859,43
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0198	946,11	18,73
		Итого оплата труда:				**15966,60**	**878,16**
68. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00825	3114,94	25,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00825	1111,02	9,17
68. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01155	1767,51	20,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01155	828,31	9,57
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**46,11**
		НР первого уровня	%	48,5		7743,80	425,91
		НР второго уровня	%	4,24		1026,43	56,45
		Накладные расходы	%	--		8770,23	482,36
		Сметная прибыль	%	8		2018,77	111,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**27253,42**	**1498,94**
69	**21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0550**		**248814,90**	**13684,82**
		НР второго уровня	%	4,24		10549,75	580,24
		Накладные расходы	%	--		10549,75	580,24
		Сметная прибыль	%	8		20749,17	1141,20
		Сметная стоимость:				**280113,82**	**15406,26**
		ПРИЯМКИ - 9 ШТ					
70	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**2,3300**		**23047,47**	**53700,59**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	3,146	671,19	2111,23
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,422429	828,31	349,90
		Итого оплата труда:				**1056,28**	**2461,13**
70. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,118	11,77	13,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4194	3561,49	1493,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4194	828,31	347,39
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003029	1767,51	5,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003029	828,31	2,51
		Итого эксплуатация машин:				**649,02**	**1512,21**
70. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,377	19453,62	46233,47
70. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,5825	6598,38	3843,56
70. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00466	28,00	0,13
		Итого материалов:				**21492,34**	**50077,16**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	1193,65
		НР второго уровня	%	4,24		998,93	2327,52
		Накладные расходы	%	--		1511,23	3521,16
		Сметная прибыль	%	8		1964,70	4577,74
		Сметная стоимость:				**26523,39**	**61799,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	**м2 изолируемой поверхности**	**20,2500**		**1021,07**	**20676,76**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	8,424	969,35	8165,80
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,19845	790,65	156,90
		Итого оплата труда:				**411,00**	**8322,71**
71. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,215	12,86	15,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,63	477,18	777,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,078975	1379,81	108,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,078975	733,67	57,94
71. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,119475	1767,51	211,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,119475	828,31	98,96
		Итого эксплуатация машин:				**54,99**	**1113,63**
71. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	22,68	229,47	5204,38
71. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,070065	58564,32	4103,31
71. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002835	31967,82	90,63
71.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,10125	84,66	8,57
71.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,046777	20254,14	947,44
71.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,019238	54217,08	1043,00
		Итого материалов:				**562,83**	**11397,33**
		НР первого уровня	%	60,9		250,30	5068,53
		НР второго уровня	%	4,24		53,91	1091,60
		Накладные расходы	%	--		304,20	6160,13
		Сметная прибыль	%	8		106,02	2146,95
		Сметная стоимость:				**1431,30**	**28983,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	**м2 изолируемой поверхности**	**20,2500**		**670,18**	**13571,18**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,251	5,083	969,35	4926,96
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,1134	789,44	89,52
		Итого оплата труда:				**247,73**	**5016,49**
72. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,91125	12,86	11,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,7452	477,18	355,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,046575	1379,81	64,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,046575	733,67	34,17
72. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,066825	1767,51	118,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,066825	828,31	55,35
		Итого эксплуатация машин:				**27,15**	**549,69**
72. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	22,68	229,47	5204,38
72. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,030578	58564,32	1790,75
72. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001215	31967,82	38,84
72.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,021465	20254,14	434,76
72.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,011543	54217,08	625,80
		Итого материалов:				**399,73**	**8094,53**
		НР первого уровня	%	60,9		150,87	3055,04
		НР второго уровня	%	4,24		34,81	704,95
		Накладные расходы	%	--		185,68	3759,99
		Сметная прибыль	%	8		68,47	1386,49
		Сметная стоимость:				**924,33**	**18717,67**
73	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**9,0000**		**1869,65**	**16826,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной					
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,468	4,212	819,03	3449,75
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0495	828,31	41,00
		Итого оплата труда:				**387,86**	**3490,76**
73. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,3222	477,18	153,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0495	1767,51	87,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0495	828,31	41,00
		Итого эксплуатация машин:				**26,80**	**241,24**
73. 5	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	20,7	215,22	4455,05
73. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	39,6	212,16	8401,54
73. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00144	117190,83	168,75
73. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00216	51147,90	110,48
		Итого материалов:				**1459,54**	**13135,82**
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	1773,30
		НР второго уровня	%	4,24		87,63	788,65
		Накладные расходы	%	--		284,66	2561,95
		Сметная прибыль	%	8		172,34	1551,10
		Сметная стоимость:				**2326,65**	**20939,87**
74	**11-061401-0104 РСНБ РК 2015**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности** Состав работ: 1. Железнение поверхности	**м2 поверхности**	**18,0000**		**256,43**	**4615,72**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,289	5,202	828,31	4308,87
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0054	828,31	4,47
		Итого оплата труда:				**239,63**	**4313,34**
74. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0054	1767,51	9,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0054	828,31	4,47
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**9,54**
74. 4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,0126	17348,88	218,60
74. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,9	84,66	76,19
74. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,09	28,00	2,52
		Итого материалов:				**16,52**	**297,31**
		НР первого уровня	%	48,5		116,22	2091,97
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	284,41
		Накладные расходы	%	--		132,02	2376,38
		Сметная прибыль	%	8		31,08	559,37
		Сметная стоимость:				**419,53**	**7551,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	**11-061001-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	**м3**	**3,1500**		**24424,20**	**76936,24**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,86	12,159	733,67	8920,69
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	1,343	952,81	1279,48
		Итого оплата труда:				**3238,15**	**10200,17**
75. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	1,386	37,27	51,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,045675	3114,94	142,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,045675	1111,02	50,75
75. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	1,228	2858,39	3511,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	1,228	953,89	1171,38
75. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	1,482	165,76	245,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,06867	1767,51	121,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,06867	828,31	56,88
		Итого эксплуатация машин:				**1292,84**	**4072,45**
75. 8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,014175	18542,90	262,85
75. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,197	19453,62	62198,09
75.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,004095	26033,00	106,61
75.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,00148	23886,67	35,36
75.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000914	381819,66	348,79
75.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,896	196,55	372,72
75.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00189	200244,36	378,46
75.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00141	0,004442	28,00	0,12
75.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,35595	674,52	240,10
		Итого материалов:				**20299,39**	**63943,09**
		НР первого уровня	%	48,5		1570,50	4947,08
		НР второго уровня	%	4,24		1102,18	3471,85
		Накладные расходы	%	--		2672,68	8418,94
		Сметная прибыль	%	8		2167,75	6828,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**29264,63**	**92183,59**
76	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**9,0000**		**726,68**	**6540,16**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	1,908	819,03	1562,71
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,018	828,31	14,91
		Итого оплата труда:				**175,29**	**1577,62**
76. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1755	477,18	83,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,018	1767,51	31,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018	828,31	14,91
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**115,56**
76. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,6	212,16	4582,66
76. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00144	117190,83	168,75
76. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00216	51147,90	110,48
		Итого материалов:				**540,21**	**4861,89**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	801,43
		НР второго уровня	%	4,24		34,59	311,28
		Накладные расходы	%	--		123,63	1112,71
		Сметная прибыль	%	8		68,03	612,23
		Сметная стоимость:				**918,34**	**8265,10**
77	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка** Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,1143**		**415608,05**	**47504,00**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42,3	4,835	762,12	3684,77
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,284607	828,31	235,74
		Итого оплата труда:				**34300,17**	**3920,51**
77. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,078867	3561,49	280,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,078867	828,31	65,33
77. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,20574	1767,51	363,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,20574	828,31	170,42
		Итого эксплуатация машин:				**5638,95**	**644,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
77. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,085725	18524,15	1587,98
77. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,006858	205870,68	1411,86
77. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,1143	346298,37	39581,90
77. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,5715	1037,54	592,95
		Итого материалов:				**377731,42**	**43174,70**
		НР первого уровня	%	50,8		17424,49	1991,62
		НР второго уровня	%	4,24		18360,58	2098,61
		Накладные расходы	%	--		35785,06	4090,23
		Сметная прибыль	%	8		36111,45	4127,54
		Сметная стоимость:				**487504,56**	**55721,77**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**704443,09**
В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**704443,09**
	Материалы -		Тенге				**479059,36**
	Всего заработная плата -		Тенге				**117211,64**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**76595,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**92374,03**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**59963,20**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**32410,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63745,37**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**860562,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117211,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**860562,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**146,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117211,64**
РАЗДЕЛ 5.СЕТКИ НА ПРОДУХАХ							
78	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	**т металлических изделий**	**0,0410**		**44350,64**	**1818,38**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	2,312	762,12	1762,33
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,02214	828,31	18,34
		Итого оплата труда:				**43430,86**	**1780,67**
78. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00943	3561,49	33,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,00943	828,31	7,81
78. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,01271	1767,51	22,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,01271	828,31	10,53
		Итого эксплуатация машин:				**1367,07**	**56,05**
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	904,58
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	115,45
		Накладные расходы	%	--		24878,81	1020,03
		Сметная прибыль	%	8		5538,36	227,07
		Сметная стоимость:				**74767,80**	**3065,48**
79	**21-050308-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**10,0000**		**363,76**	**3637,60**
		НР второго уровня	%	4,24		15,42	154,23
		Накладные расходы	%	--		15,42	154,23
		Сметная прибыль	%	8		30,33	303,35
		Сметная стоимость:				**409,52**	**4095,18**
80	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Вход в тепловой узел. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,2100**		**21582,25**	**4532,27**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=733,67)	чел-ч	0,97	0,2037	733,67	149,45
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,042315	835,18	35,34
		Итого оплата труда:				**879,95**	**184,79**
80. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000567	3370,50	1,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000567	828,31	0,47
80. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,012243	37,27	0,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,039228	3561,49	139,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,039228	828,31	32,49
80. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,001029	3114,94	3,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,001029	1111,02	1,14
80. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00021	57,10	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,001491	1767,51	2,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,001491	828,31	1,24
		Итого эксплуатация машин:				**704,43**	**147,93**
80. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2142	19527,81	4182,86
80.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000084	26033,00	2,19
80.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000021	23886,67	0,50
80.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0042	196,55	0,83
80.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0063	6598,38	41,57
80.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,001533	28,00	0,04
80.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,00756	914,15	6,91
		Итого материалов:				**20166,16**	**4234,89**
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	89,62
		НР второго уровня	%	4,24		933,18	195,97
		Накладные расходы	%	--		1359,96	285,59
		Сметная прибыль	%	8		1835,38	385,43
		Сметная стоимость:				**24777,59**	**5203,29**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**9988,25**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9988,25**
Материалы -			Тенге				**4234,89**
Всего заработная плата -			Тенге				**1965,45**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3637,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**1459,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**994,20**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**465,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**915,85**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12363,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1965,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**12363,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1965,45**
		РАЗДЕЛ 6. ОТМОСТКА					
81	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**24,9000**		**5384,93**	**134084,73**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,1	77,19	702,74	54244,50
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	13,695	828,31	11343,71
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**65588,21**
81. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,241	3370,50	7553,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,241	828,31	1856,24
81. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	11,454	1874,05	21465,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	11,454	828,31	9487,46
81. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	23,157	11,48	265,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**29284,50**
81. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	31,872	1582,93	50451,14
81. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	3,735	28,00	104,58
		Итого материалов:				**2030,35**	**50555,72**
		НР первого уровня	%	60,9		1604,15	39943,22
		НР второго уровня	%	4,24		296,34	7378,78
		Накладные расходы	%	--		1900,48	47322,00
		Сметная прибыль	%	8		582,83	14512,54
		Сметная стоимость:				**7868,24**	**195919,27**
82	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	**м2 покрытия**	**166,0000**		**1695,40**	**281436,85**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	23,904	799,86	19119,85
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1162	909,08	105,64
		Итого оплата труда:				**115,82**	**19225,49**
82. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0498	3370,50	167,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0498	828,31	41,25
82. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0332	3114,94	103,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0332	1111,02	36,89
82. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0332	1767,51	58,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0332	828,31	27,50
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**329,95**
82. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,83	2707,52	2247,24
82. 7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	11,852	21148,44	250659,77
82. 8	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,0996	91164,98	9080,03
		Итого материалов:				**1578,24**	**261987,04**
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	11592,97
		НР второго уровня	%	4,24		74,85	12424,46
		Накладные расходы	%	--		144,68	24017,43
		Сметная прибыль	%	8		147,21	24436,34
		Сметная стоимость:				**1987,29**	**329890,62**
83	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**166,0000**		**1696,87**	**281679,86**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,698	115,868	727,48	84291,65
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,079	1093,62	1180,02
		Итого оплата труда:				**514,89**	**85471,67**
83. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,013	3114,94	3154,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,013	1111,02	1125,46
83. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0664	1767,51	117,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0664	828,31	55,00
		Итого эксплуатация машин:				**19,71**	**3271,55**
83. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	9,794	19210,77	188150,28
83. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0996	15897,22	1583,36
83. 7	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2822	14375,42	4056,74
83. 8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,66	196,55	326,27
83. 9	21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	166	--	--
		Итого материалов:				**1169,38**	**194116,66**
		НР первого уровня	%	60,3		310,48	51539,42
		НР второго уровня	%	4,24		85,11	14128,50
		Накладные расходы	%	--		395,59	65667,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		167,40	27787,82
		Сметная стоимость:				**2259,85**	**375135,60**
84	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,0000**		**35700,41**	**535506,15**
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	22705,46
		Накладные расходы	%	--		1513,70	22705,46
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	44656,93
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**602868,54**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1232707,59**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1232707,59**
Материалы -			Тенге				**506659,43**
Всего заработная плата -			Тенге				**170285,37**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**535506,15**
		Накладные расходы -	Тенге				**159712,81**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**103075,61**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**56637,20**
		Сметная прибыль -	Тенге				**111393,63**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1503814,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**231,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170285,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1503814,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**231,85**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**170285,37**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**38839638,20**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2924937,08**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2023766,49**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**591020,17**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**33890934,63**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1944338,96**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**40783977,16**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1729240,63**
ИТОГО:			Тенге				**42513217,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**3401057,42**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**45914275,21**

Заказчик/Подрядчик
ТОО «СМП-Кызылорда»

Алимкулов Т.М.

Технадзор
ТОО «KZ Стройэксперт»

Скрипкин В.

Авторскинадзор
ТОО «ПроектСервис»

Боранов С.