Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 28 от 30.11.2015 г., доп.согл. № 1 от 20.02.2016 г., доп.согл. № 2 от 20.06.2016 г.
Наименование стройки: "Капитальный ремонт автодороги "Кульсары-Аккизтогай" Жылыойского района Атырауской области"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автодороги "Кульсары-Аккизтогай" Жылыойского района Атырауской области"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование		код	Наименование	код	
		28	30.11.2015г.						
		доп.согл. № 1	20.02.2016г.						
		доп.согл. № 2	20.06.2016г.						

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из гр. 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт автодороги "Кульсары-Аккизтогай" Жылыойского района Атырауской области за июль месяц 2017 года	226 568 325,80	202 293 148,04							24 275 177,76	226 568 325,80
ИТОГО	226 568 325,80	202 293 148,04							24 275 177,76	226 568 325,80
ВСЕГО к оплате: 226 568 325 (двести двадцать шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста двадцать пять) тенге, 80 тиын										

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Руководитель отдела _____ Ысмағұл Е.К.

Подрядчик:
ТОО "Атырауколик"

Директор _____ Юсупов К.Т

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского т[illegible] автомобильных дорог Жылыойского района" [illegible] Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 28 от 30.11.2015 г., доп. согл. № 1 от 20.02.2016 г., доп. согл. № 2 от 20.06.2016г.

Наименование стройки: "Капитальный ремонт автодороги "Кульсары-Аккизтогай" Жылыойского района Атырауской области "

Акт

выполненных работ № 1

за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляное полотно								
1	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие плодородного слоя)**	3477,94	4,85	4,85	16871	16871	5678	--	--
		м3		--	1,68	--	5853	97	0,01	19
2	Е0101-24-13	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20м)**	3477,94	4,20	4,20	14602	14602	4914	--	--
		м3		--	1,46	--	5066	97	--	17
3	Е0101-145-2 к=2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом(за 2 раза)**	16418	2,82	2,82	46326	46326	9568	--	--
		м2		--	0,60	--	9864	97	--	33
4	Е0101-130-1	**Уплотнение рабочего слоя насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	4925	14,01	14,01	68978	68978	22907	--	--
		м3		--	4,80	--	23615	97	0,02	77
5	Е0101-130-7 к=3	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 4-х проходов прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	4925	4,18	4,18	20582	20582	6008	--	--
		м3		--	1,26	--	6194	97	--	20
6	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	13399,5	14,12	12,00	189167	160760	56734	0,01	163
		м3		1,62	2,75	21707	36782	97	0,01	163
7	Е0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие плодородного слоя)**	3109,5	4,85	4,85	15084	15084	5076	--	--
		м3		--	1,68	--	5233	97	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20м)	1666	4,20	4,20	6994	6994	2354	--	
		м3		--	1,46	--	2427	97	--	8
9	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие плодородного слоя)	1110	4,85	4,85	5385	5385	1812	--	--
		м3		--	1,68	--	1868	97	0,01	6
10	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	1110	16,79	16,79	18641	18641	6273	--	--
		м3		--	5,83	--	6467	97	0,02	21
11	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для возведения насыпи)	5396	23,71	22,86	127929	123353	44176	0,01	30
		м3		0,79	7,65	4263	41279	97	0,03	151
12	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	3379,2	-23,64	-23,64	-79884	-79884	-15977	--	--
		т		--	-4,73	--	-15977	100	-0,10	-336
13	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	153,6	31,20	31,20	4792	4792	958	--	--
		т		--	6,24	--	958	100	0,13	20
14	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	1866,24	38,76	38,76	72335	72335	14467	--	--
		т		--	7,75	--	14467	100	0,16	304
15	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	307,2	46,32	46,32	14230	14230	2846	--	--
		т		--	9,26	--	2846	100	0,19	60
16	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	924,48	54,00	54,00	49922	49922	9984	--	--
		т		--	10,80	--	9984	100	0,23	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17	Е010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	854,4	61,56	61,56	52597	52597	10519	--	
		т		--	12,31	--	10519	100	0,26	221
18	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	397,44	69,12	69,12	27471	27471	5494	--	--
		т		--	13,82	--	5494	100	0,29	115
19	Е010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	800,64	76,68	76,68	61393	61393	12279	--	--
		т		--	15,34	--	12279	100	0,32	258
20	Е010333-А9-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	166,08	84,36	84,36	14011	14011	2802	--	--
		т		--	16,87	--	2802	100	0,35	59
21	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	907,2	91,92	91,92	83390	83390	16678	--	--
		т		--	18,38	--	16678	100	0,39	350
22	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1 для возведения насыпи и планировки земляного полотна	830,4	99,48	99,48	82608	82608	16522	--	--
		т		--	19,90	--	16522	100	0,42	347
23	Е0101-20-1	Разравнивание бульдозером 1 группы грунтов	8175	3,09	2,66	25257	21751	10467	--	22
		м3		0,39	0,93	3188	7603	97	--	25
24	Е0101-130-1	Уплотнение рабочего слоя насыпи прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	7759	14,01	14,01	108670	108670	36088	--	--
		м3		--	4,80	--	37205	97	0,02	122
25	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу до 6 проходов прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	7759	6,97	6,97	54042	54042	15776	--	--
		м3		--	2,10	--	16264	97	0,01	53
26	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7759	14,12	12,00	109538	93088	32852	0,01	95
		м3		1,62	2,75	12570	21298	97	0,01	95

1	2	3	[redacted]	5	6	7	[redacted] 8	9	10	
		Планировочные и укрепительные работы								
27	Е0101-145-18	**Планировка верха земполотна насыпей из грунтов 2 группы**	65661	16,62	6,79	1091094	445646	784878	0,07	4544
		м2		9,83	2,49	645448	163705	97	0,01	591
28	Е0101-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	61532	8,55	4,43	525837	272326	290238	0,03	1717
		м2		4,12	0,74	253512	45703	97	--	154
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2760211	1875962			6571
			Тенге			940687	512999			3180
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2827860				
		Накладные расходы -	Тенге			1412373				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4422939				
		Дорожная одежда (Тип1)								
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	4140	95,48	73,75	395302	305340	181974	0,14	596
		м3		21,38	11,67	88513	48310	133	0,04	170
2	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	4140	2396,55	--	9921717	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е010333-А36-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 36 км, класс груза 1(согласно транспортной схемы от ст.Кульсары)**	6624	262,20	262,20	1736813	1736813	347363	--	--
		т		--	52,44	--	347363	100	1,10	7295
4	Е0127-22-3	**Устройство слоя основания, толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	32120	399,05	22,30	12817635	716425	511804	0,03	919
		м2		4,32	7,66	138758	246057	133	0,03	871
5	Е0127-72-1	**Розлив битума**	22,484	40097,59	339,59	901554	7635	4215	0,58	13
		т		--	140,94	--	3169	133	0,58	13
6	Е0127-68-1	**Приготовление черного щебня с применением битума для горячей укладки из камня изверженных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	4987,5	2895,58	749,70	14441705	3739129	1086893	0,19	928
		т		29,70	134,15	148129	669084	133	0,41	2053
7	Е0127-48-1	**Устройство покрытия из черного щебня толщиной 9 см**	38550	50,54	34,18	1948388	1317517	1039786	0,07	2619
		м2		11,55	8,73	445253	336542	133	0,03	1154
8	Е0127-72-1	**Розлив битума**	12,55	40097,59	339,59	503225	4262	2353	0,58	7
		т		--	140,94	--	1769	133	0,58	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	E0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	38550	557,75	15,35	21501396	591799	563987	0,03	1298
		м2		5,94	5,06	228987	195063	133	0,02	681
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			64167735	8418920			6378
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64167735				
		Накладные расходы -	Тенге			3738374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1869
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				560756			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4074367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71980475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20490
		Сметная заработная плата -	Тенге				3457751			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			71980475				
Раздел 3. Дорожная одежда			Тенге			76403414				
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,68 %			Тенге			5460527				
ИТОГО по акту в ценах на 1.01.2001 г.			Тенге			81863941,12				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,8х0,9=1,62%			Тенге	1326195,846		76403414,00				
Итого с затратами на выслугу лет 1 %			Тенге	818639,411						
Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%			Тенге	327455,764		77549509,18				
Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,557			Тенге			198326615,72				
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами 2%			Тенге	3966532,314		202293148,04				
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			Тенге	24275177,76						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			Тенге			226568325,80				

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель отдела **Ысмагул Е.К.**

ТОО «YEREN»:

Технадзор **Акнуров Н.**

Подрядчик:

ТОО "Атырауколик"

Директор **Юсупов К.Т.**