форма №3-КС

Заказчик: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№35	16.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудование	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО	**15000000**	**13392857,14**	-	-	-	-	-	-	**1607142,86**	**15000000**	-	-	**15000000**

Заказчик Руководитель: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
М.П.

(подпись) **А.С. Тулешов**

Подрядчик Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
М.П.

(подпись) **Е.Н.Сарсенгалиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО»
ДОГОВОР № 35 ОТ 16.03.2021 ГОДА.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВЛ-10КВ									
		ДО КТП 1,2,3,4									
		МОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1									
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	13	14087,04	6896,80	183132	89658	9359	102053	307999
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	84115	43451		22815	
2	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	26	51986,00	--	1351636	--	1351636	--	1459767
		СП - 8%			--	--	--	--		108131	
3	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	26	4143,74	2324,78	107737	60444	--	56066	176907
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	47293	22789		13104	
4	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3и**	м3	2,86	51667,00	--	147768	--	147768	--	159589
		СП - 8%			--	--	--	--		11821	
		МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1									
5	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	42	7014,54	2983,74	294611	125317	30235	159812	490777
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	139059	60707		36354	
6	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	42	51986,00	--	2183412	--	2183412	--	2358085
		СП - 8%			--	--	--	--		174673	

		МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1									
7	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	21559,98 9738,00	11102,10 5381,64	64680 29214	33306 16145	2160	36287 8077	109044
8	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	9	51986,00 --	--	467874 --	--	467874	-- 37430	505304
9	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	3	4143,74 1818,96	2324,78 876,50	12431 5457	6974 2630	--	6469 1512	20412
10	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и *СП - 8%*	м3	0,33	51667,00 --	--	17050 --	--	17050	-- 1364	18414
		МОНТАЖ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1									
11	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	14087 6470	6897 3342	720	7850 1755	23692
12	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	51986,00 --	--	103972 --	--	103972	-- 8318	112290
13	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	4143,74 1818,96	2324,78 876,50	8287 3638	4650 1753	--	4313 1008	13608
14	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и *СП - 8%*	м3	0,22	51667,00 --	--	11367 --	--	11367	-- 909	12276
		МОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА10-1									
15	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	56348 25881	27587 13370	2880	31401 7020	94769
16	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	8	51986,00 --	--	415888 --	--	415888	-- 33271	449159

17	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	8	4143,74 1818,96	2324,78 876,50	33150 14552	18598 7012	--	17251 4032	54433
18	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и *СП - 8%*	м3	0,88	51667,00 --	-- --	45467 --	-- --	45467	-- 3637	49104
		ВЛ-0,4КВ/КТПГ-1/.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23									
19	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	50	7014,54 3310,92	2983,74 1445,40	350727 165546	149187 72270	35994	190253 43278	584258
20	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линии электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	50	38467,00 --	-- --	1923350 --	-- --	1923350	-- 153868	2077218
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А23									
21	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	84522 38822	41381 20054	4319	47101 10530	142153
22	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линии электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	12	38467,00 --	-- --	461604 --	-- --	461604	-- 36928	498532
23	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	12	4143,74 1818,96	2324,78 876,50	49725 21828	27897 10518	--	25876 6048	81649
24	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и *СП - 8%*	м3	1,32	51667,00 --	-- --	68200 --	-- --	68200	-- 5456	73656
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УА23									
25	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	21559,98 9738,00	11102,10 5381,64	43120 19476	22204 10763	1440	24191 5385	72696
26	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	6	38467,00 --	-- --	230802 --	-- --	230802	-- 18464	249266

27	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	4143,74	2324,78	24862	13949	--	12938	40825
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	10914	5259		3024	
28	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	0,66	51667,00	--	34100	--	34100	--	36828
		СП - 8%			--	--	--	--		2728	
				ВЛ-0,4КВ/КТПГ-2/.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ							
				ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23							
29	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	43	7014,54	2983,74	301625	128301	30954	163617	502462
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	142370	62152		37219	
30	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	43	38467,00	--	1654081	--	1654081	--	1786407
		СП - 8%			--	--	--	--		132326	
				АНКЕРНАЯ ОПОРА А23							
31	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	14087,04	6896,80	84522	41381	4319	47101	142153
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	38822	20054		10530	
32	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	38467,00	--	461604	--	461604	--	498532
		СП - 8%			--	--	--	--		36928	
33	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	4143,74	2324,78	4144	2325	--	2156	6804
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	1819	877		504	
34	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	0,28372	51667,00	--	14659	--	14659	--	15832
		СП - 8%			--	--	--	--		1173	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13224905
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				795275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					800057			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					373146			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9715214		
		- Накладные расходы	Тенге							934735	
		- Сметная прибыль	Тенге							979620	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13224905

СТОИМОСТЬ СМР:	13224905
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	317398
ИТОГО	13542303
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,61%	353454
ИТОГО	13895757
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	277915
ИТОГО	14173672
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,049901	14880952
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	13392857
НДС, 12%	1607143
ИТОГО ПО АКТУ	15000000

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры, А.С. Тулешов

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": Е.Н.Сарсенгалиев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау": Е.З. Бабаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженер+" А.Ш. Бисембаев