форма №3-КС

Заказчик: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№35	16.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО	**30000000**	**13392857,14**	-	-	-	-	-	-	**1607142,86**	**15000000**	-	-	**15000000**

Заказчик Руководитель: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
М.П.

(подпись) **А.С. Тулешов**

Подрядчик Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
М.П.

(подпись) **Е.Н.Сарсенгалиев**

Форма 2

Заказчик: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО»
ДОГОВОР № 35 ОТ 16.03.2021 ГОДА.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2
ЗА МАЙ 2021 ГОДА

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-100КВТ.ОГРАЖДЕНИЕ									
1	51-080102-0102 5108-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	шт.	1	3345418,00 --	-- --	3345418 --	-- --	 3345418	-- --	3345418
2	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	624634,00 --	-- --	624634 --	-- --	 624634	-- --	624634
3	51-080102-0109 5108-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	шт.	1	3921226,00 --	-- --	3921226 --	-- --	 3921226	-- --	3921226

4	51-080101-0107 5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1380357,00	--	1380357	--		--	1380357
					--	--	--	--	1380357	--	
5	51-080102-0106 5108-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	шт.	1	3698698,00	--	3698698	--		--	3698698
					--	--	--	--	3698698	--	
6	51-080101-0106 5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	1014569,00	--	1014569	--		--	1014569
					--	--	--	--	1014569	--	
7	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,59028	16153,78	1687,48	9535	996	8059	826	11190
					812,60	691,20	480	408		829	
8	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	4,776	31978,00	--	152727	--	152727	--	164945
					--	--	--	--		12218	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14161036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				480				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					996			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					408			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						160786		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						13984902		
		- Накладные расходы	Тенге							826	
		- Сметная прибыль	Тенге							13047	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14161036

СТОИМОСТЬ СМР:	176134
ОБОРУДОВАНИЕ	13984902
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	4227
ИТОГО	180361
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,61%	4707
ИТОГО	185069
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	3701

ИТОГО	14173672
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,049901	14880952
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	13392857
НДС, 12%	1607143
ИТОГО ПО АКТУ	15000000

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры" А.С. Тулешов

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": Е.Н.Сарсенгалиев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау": Е.З. Бабаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженер+" А.Ш. Бисембаев