Заказчик: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО»

форма №3-КС

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№35	16.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудование	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО	**85591235**	**49635031,25**	-	-	-	-	-	-	**5956203,75**	**55591235**	-	-	**55591235**

Заказчик Руководитель: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
М.П.

(подпись) **А.С. Тулешов**

Подрядчик Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»

М.П.

(подпись) **Е.Н.Сарсенгалиев**

Заказчик: ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма 2
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (электроснабжение) ПДП северной части в п.Жангала, Жангалинского района ЗКО»
ДОГОВОР № 35 ОТ 16.03.2021 ГОДА.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
ЗА МАЙ 2021 ГОДА

Составлен(а) составлена в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО КТП 1,2,3,4 МОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОПОРА А10-1									
1	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы, оголовок, кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6, подвески/**	т	0,6344	463127,00	--	293808	--	293808	--	317312
		СП - 8%			--	--	--	--		23505	
2	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	13	1780,00	--	23140	--	23140	--	24991
		СП - 8%			--	--	--	--		1851	
3	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	13	54,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
4	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98**	10 шт.	1,3	245,00	--	319	--	319	--	344
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
5	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26	513,00	--	13338	--	13338	--	14405
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
6	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	39	165,00	--	6435	--	6435	--	6950

		СП - 8%			--	--	--	--		515	
7	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	1946,00	--	151788	--	151788	--	163931
		СП - 8%			--	--	--	--		12143	
		МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1									
8	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы,оголовок,кронштейн, стяжка Г11,заземляющий проводник ЗП6,подвески/	т	3,2634	463127,00	--	1511369	--	1511369	--	1632278
		СП - 8%			--	--	--	--		120909	
9	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	252	1780,00	--	448560	--	448560	--	484445
		СП - 8%			--	--	--	--		35885	
10	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	252	54,00	--	13608	--	13608	--	14697
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
11	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	25,2	245,00	--	6174	--	6174	--	6668
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
12	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	513,00	--	21546	--	21546	--	23270
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
		МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-1									
13	С121-040408-0105 2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	3	11580,00	--	34740	--	34740	--	37519
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
14	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы, оголовок, кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6, подвески/	т	0,1752	463127,00	--	81140	--	81140	--	87631
		СП - 8%			--	--	--	--		6491	
15	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1780,00	--	10680	--	10680	--	11534
		СП - 8%			--	--	--	--		854	

16	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
17	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,6	245,00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
18	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	513,00	--	4617	--	4617	--	4986
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
19	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	165,00	--	1485	--	1485	--	1604
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
20	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1946,00	--	35028	--	35028	--	37830
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
21	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	702,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
22	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	569,00	--	1707	--	1707	--	1844
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
23	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	697,00	--	4182	--	4182	--	4517
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
				МОНТАЖ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1							
24	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы, оголовок, кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6, подвески/	т	0,0378	463127,00	--	17506	--	17506	--	18907
		СП - 8%			--	--	--	--		1400	
25	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	12	1780,00	--	21360	--	21360	--	23069

		СП - 8%			--	--	--	--		1709	
26	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	54,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
27	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	1,2	245,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
28	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	513,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
29	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	165,00	--	1320	--	1320	--	1426
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
				МОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОПОРА ОА10-1							
30	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы, оголовок, кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6, подвески/	т	0,166	463127,00	--	76879	--	76879	--	83029
		СП - 8%			--	--	--	--		6150	
31	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	28	1780,00	--	49840	--	49840	--	53827
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	
32	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	28	54,00	--	1512	--	1512	--	1633
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
33	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,8	245,00	--	686	--	686	--	741
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
34	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	513,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	

35	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	36	165,00 --	-- --	5940 --	-- --	5940	-- 475	6415
36	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	1946,00 --	-- --	23352 --	-- --	23352	-- 1868	25220
37	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	702,00 --	-- --	5616 --	-- --	5616	-- 449	6065
38	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	569,00 --	-- --	2276 --	-- --	2276	-- 182	2458
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП									
39	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы, оголовок, кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6,подвески/ *СП - 8%*	т	0,01264	463127,00 --	-- --	5854 --	-- --	5854	-- 468	6322
40	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	3	1780,00 --	-- --	5340 --	-- --	5340	-- 427	5767
41	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	3	54,00 --	-- --	162 --	-- --	162	-- 13	175
42	С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 *СП - 8%*	10 шт.	0,2	245,00 --	-- --	49 --	-- --	49	-- 4	53
43	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	165,00 --	-- --	990 --	-- --	990	-- 79	1069
44	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка вручную *НР - 80%; СП - 8%*	комплект	7	10908,12 9772,14	973,10 460,28	76357 68405	6812 3222	1140	57302 10693	144351

45	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	7	79440,00	–	556080	–		–	556080
					–	–	–	–	556080	–	
46	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,857	111386,76	56843,98	763779	389779	18914	387386	1243258
		НР - 80%; СП - 8%			51784,50	18834,16	355086	129146		92093	
47	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,709955	985313,00	–	1684841	–	1684841	–	1819628
		СП - 8%			–	–	–	–		134787	
48	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	378	234,72	48,05	88726	18163	958	59446	160025
		НР - 80%; СП - 8%			184,14	12,44	69605	4702		11854	
49	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004914	220509,00	–	1084	–	1084	–	1170
		СП - 8%			–	–	–	–		87	
50	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,029484	223139,00	–	6579	–	6579	–	7105
		СП - 8%			–	–	–	–		526	
					ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-100КВТ.ОГРАЖДЕНИЕ						
51	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	6	12393,02	6438,02	74358	38628	16254	30592	113346
		НР - 80%; СП - 8%			3246,00	3127,40	19476	18764		8396	
52	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	6	34874,07	8906,78	209244	53441	63746	88143	321179
		НР - 80%; СП - 8%			15342,80	3020,42	92057	18123		23791	

53	51-080102-0104 5108-0102-0104 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	3	3487367,00	--	10462101	--		--	10462101
					--	--	--	--	10462101	--	
54	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	791168,00	--	2373504	--		--	2373504
					--	--	--	--	2373504	--	
55	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,00972	16153,78	1687,48	48618	5079	41093	4209	57054
		НР - 93%; СП - 8%			812,60	691,20	2446	2080		4226	
56	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	4392,88	198,19	79072	3567	55984	14799	101381
		НР - 72%; СП - 8%			1084,50	57,42	19521	1034		7510	
57	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	132	590,22	24,89	77910	3286	52356	16665	102141
		НР - 72%; СП - 8%			168,70	6,65	22268	878		7566	
					ОГРАЖДЕНИЕ 5шт						
58	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металическим столбам без цоколя. Установка	моград	78	3967,03	941,57	309428	73443	29866	274118	630230
		НР - 118%; СП - 8%			2642,55	335,70	206119	26185		46684	
59	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,36	20947,00	--	70382	--	70382	--	76012
		СП - 8%			--	--	--	--		5631	
60	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	6	10320,55	102,67	61923	616	407	72130	144777
		НР - 118%; СП - 8%			10150,05	37,76	60900	227		10724	
61	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	179,22	1460,00	--	261661	--	261661	--	282594
		СП - 8%			--	--	--	--		20933	

62	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,61028	263388,00	--	424128	--	424128	--	458059
		СП - 8%			--	--	--	--		33930	
63	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1428	263606,00	--	37643	--	37643	--	40654
		СП - 8%			--	--	--	--		3011	
64	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,19352	241307,00	--	288005	--	288005	--	311045
		СП - 8%			--	--	--	--		23040	
65	Е12-120103-0207 1212-0103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	156	890,04	0,26	138847	41	16540	88045	245043
		НР - 72%; СП - 8%			783,76	0,12	122266	19		18151	
		ВЛ-0,4КВ/КТПГ-1/.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23									
66	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0075	463127,00	--	3473	--	3473	--	3751
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
67	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,1	21228,64	18739,51	2123	1874	--	473	2803
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	249	408		208	
68	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	100	483,00	--	48300	--	48300	--	52164
		СП - 8%			--	--	--	--		3864	
69	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	100	70,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
70	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	50	1597,00	--	79850	--	79850	--	86238
		СП - 8%			--	--	--	--		6388	
71	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71	шт.	50	1168,00	--	58400	--	58400	--	63072

		СП - 8%			--	--	--	--		4672	
72	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35 *СП - 8%*	шт.	50	493,00 --	-- --	24650 --	-- --	24650	-- 1972	26622
73	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	100	16,00 --	-- --	1600 --	-- --	1600	-- 128	1728
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А23									
74	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,012	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	255 30	225 49	--	57 25	336
75	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт.	12	483,00 --	-- --	5796 --	-- --	5796	-- 464	6260
76	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	70,00 --	-- --	840 --	-- --	840	-- 67	907
77	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	1300,00 --	-- --	15600 --	-- --	15600	-- 1248	16848
78	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	1946,00 --	-- --	23352 --	-- --	23352	-- 1868	25220
79	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71 *СП - 8%*	шт.	6	1168,00 --	-- --	7008 --	-- --	7008	-- 561	7569
80	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35 *СП - 8%*	шт.	12	493,00 --	-- --	5916 --	-- --	5916	-- 473	6389
81	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	16,00 --	-- --	192 --	-- --	192	-- 15	207

		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УА23									
82	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11,заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0744	463127,00	--	34457	--	34457	--	37213
		СП - 8%			--	--	--	--		2757	
83	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	21228,64	18739,51	85	75	--	19	112
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	10	16		8	
84	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
85	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
86	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1300,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
87	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
88	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P72	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
89	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	4	493,00	--	1972	--	1972	--	2130
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
90	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА АО24									
91	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,80	14087	6897	720	7850	23692

		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470	3342		1755	
92	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38467,00	--	76934	--	76934	--	83089
		СП - 8%			--	--	--	--		6155	
93	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4143,74	2324,78	8287	4650	--	4313	13608
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	3638	1753		1008	
94	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	0,22	51667,00	--	11367	--	11367	--	12276
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
95	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0232	463127,00	--	10745	--	10745	--	11604
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
96	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,008	21228,64	18739,51	170	150	--	38	224
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	20	33		17	
97	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	8	483,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
98	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	70,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
99	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1574,00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
100	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1300,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
101	С124-040207-2309 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	478,00	--	956	--	956	--	1032

		СП - 8%			--	--	--	--		76	
102	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	3666,00	--	10998	--	10998	--	11878
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
103	С123-020301-1541 2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010	шт.	1	1253,00	--	1253	--	1253	--	1353
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
104	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2037,00	--	16296	--	16296	--	17600
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
105	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р72	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
106	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	3	493,00	--	1479	--	1479	--	1597
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
107	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	16,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
				ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА А24							
108	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,80	14087	6897	720	7850	23692
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470	3342		1755	
109	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38467,00	--	76934	--	76934	--	83089
		СП - 8%			--	--	--	--		6155	
110	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4143,74	2324,78	8287	4650	--	4313	13608
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	3638	1753		1008	
111	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	0,22	51667,00	--	11367	--	11367	--	12276
		СП - 8%			--	--	--	--		909	

112	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,022525	463127,00	--	10432	--	10432	--	11266
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
113	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	21228,64	18739,51	85	75	--	19	112
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	10	16		8	
114	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
115	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
116	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1300,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
117	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
118	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P72	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
119	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2037,00	--	20370	--	20370	--	22000
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
120	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	2	493,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
121	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	

122	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,3	34056,24	14069,54	146442	60499	5359	83467	248302
		НР - 80%; СП - 8%			18740,40	5523,36	80584	23750		18393	
123	С123-061201-1320 2306-1201-1320 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,64	1308229,00	--	2145496	--	2145496	--	2317135
		СП - 8%			--	--	--	--		171640	
124	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,64	315694,00	--	517738	--	517738	--	559157
		СП - 8%			--	--	--	--		41419	
125	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,02	159109,00	--	162291	--	162291	--	175274
		СП - 8%			--	--	--	--		12983	
126	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	51	1387,55	--	70765	--	9310	44248	124214
		НР - 72%; СП - 8%			1205,00	--	61455	--		9201	
127	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	18	234,72	48,05	4225	865	45	2831	7620
		НР - 80%; СП - 8%			184,14	12,44	3315	224		564	
128	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000702	220509,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
129	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,004212	223139,00	--	940	--	940	--	1015
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
		Наружное освещение									
130	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	6	8695,62	3778,96	52174	22674	9998	19698	77622
		НР - 72%; СП - 8%			3250,26	1309,52	19502	7857		5750	
131	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны КС2(примен)	шт.	6	1021,00	--	6126	--	6126	--	6616
		СП - 8%			--	--	--	--		490	

132	С123-070103-1222 2307-0103-1222 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные типа BNL 100W STR, мощность 100 Вт, IP 67 СТ РК 2942-2016**	шт.	6	59539,00	--	357234	--	357234	--	385813
		СП - 8%			--	--	--	--		28579	
133	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6, подвески/**	т	0,020043	463127,00	--	9282	--	9282	--	10025
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
134	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	117	583,94	33,70	68321	3942	19264	33119	109556
		НР - 72%; СП - 8%			385,60	7,56	45115	884		8115	
135	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2**	км	0,117	281785,00	--	32969	--	32969	--	35606
		СП - 8%			--	--	--	--		2638	
136	С124-040207-3150 2404-0207-3150 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616R ГОСТ Р 51177-98**	шт.	32	697,00	--	22304	--	22304	--	24088
		СП - 8%			--	--	--	--		1784	
137	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительный Р71**	шт.	26	1168,00	--	30368	--	30368	--	32797
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
138	С124-040207-4041 2404-0207-4041 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительный Р70**	шт.	26	574,00	--	14924	--	14924	--	16118
		СП - 8%			--	--	--	--		1194	
139	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	**Зажимы плашечный CD35**	шт.	26	493,00	--	12818	--	12818	--	13843
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
140	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12091,80	1016,52	12092	1017	8489	2080	15305
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	302,20	2586	302		1134	
141	С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8894,00	--	8894	--	8894	--	9606
		СП - 8%			--	--	--	--		712	

142	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	2627,86 1225,00	23,40 --	13139 6125	117 --	6897	4410 1404	18953
143	С123-070204-0927 2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	6877,00 --	-- --	6877 --	-- --	6877	-- 550	7427
144	С123-070204-0925 2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	6877,00 --	-- --	27508 --	-- --	27508	-- 2201	29709
145	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1234,38 1124,91	88,10 30,22	1234 1125	88 30	21	832 165	2231
146	С123-070501-0205 2307-0501-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	10790,00 --	-- --	10790 --	-- --	10790	-- 863	11653
		ВЛ-0,4КВ/КТПГ-2/.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23									
147	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/заземляющий проводник ЗП6/ *СП - 8%*	т	0,00645	463127,00 --	-- --	2987 --	-- --	2987	-- 239	3226
148	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,086	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	1826 214	1612 351	--	407 179	2411
149	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт.	86	483,00 --	-- --	41538 --	-- --	41538	-- 3323	44861
150	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	86	70,00 --	-- --	6020 --	-- --	6020	-- 482	6502

151	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	43	1597,00	--	68671	--	68671	--	74165
		СП - 8%			--	--	--	--		5494	
152	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71	шт.	43	1168,00	--	50224	--	50224	--	54242
		СП - 8%			--	--	--	--		4018	
153	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	43	493,00	--	21199	--	21199	--	22895
		СП - 8%			--	--	--	--		1696	
154	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	86	16,00	--	1376	--	1376	--	1486
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А23									
155	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	14087,04	6896,80	84522	41381	4319	47101	142153
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	38822	20054		10530	
156	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	38467,00	--	461604	--	461604	--	498532
		СП - 8%			--	--	--	--		36928	
157	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	1	4143,74	2324,78	4144	2325	--	2156	6804
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	1819	877		504	
158	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	1,03628	-51667,00	--	-53541	--	-53541	--	-57825
		СП - 8%			--	--	--	--		-4283	
159	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,13515	463127,00	--	62592	--	62592	--	67599
		СП - 8%			--	--	--	--		5007	
160	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,012	21228,64	18739,51	255	225	--	57	336
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	30	49		25	

161	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	12	483,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
162	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	70,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
163	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1300,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
164	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1946,00	--	23352	--	23352	--	25220
		СП - 8%			--	--	--	--		1868	
165	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P71	шт.	6	1168,00	--	7008	--	7008	--	7569
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
166	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	12	493,00	--	5916	--	5916	--	6389
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
167	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	16,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА АО24									
168	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14087,04	6896,80	28174	13794	1439	15700	47384
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	12941	6685		3510	
169	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	38467,00	--	153868	--	153868	--	166177
		СП - 8%			--	--	--	--		12309	
170	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	4143,74	2324,78	16575	9299	--	8625	27216
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	7276	3506		2016	

171	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	0,44	51667,00	--	22733	--	22733	--	24552
		СП - 8%			--	--	--	--		1819	
172	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0464	463127,00	--	21489	--	21489	--	23208
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
173	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,016	21228,64	18739,51	340	300	--	76	449
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	40	65		33	
174	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	16	483,00	--	7728	--	7728	--	8346
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
175	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	70,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
176	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
177	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1300,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
178	С124-040207-2309 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	478,00	--	1912	--	1912	--	2065
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
179	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	6	3666,00	--	21996	--	21996	--	23756
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
180	С123-020301-1541 2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1253,00	--	2506	--	2506	--	2706
		СП - 8%			--	--	--	--		200	

181	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2037,00	--	32592	--	32592	--	35199
		СП - 8%			--	--	--	--		2607	
182	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р72	шт.	4	1168,00	--	4672	--	4672	--	5046
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
183	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	6	493,00	--	2958	--	2958	--	3195
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
184	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	16,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА А24									
185	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,80	14087	6897	720	7850	23692
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470	3342		1755	
186	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38467,00	--	76934	--	76934	--	83089
		СП - 8%			--	--	--	--		6155	
187	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4143,74	2324,78	8287	4650	--	4313	13608
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	3638	1753		1008	
188	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	0,22	51667,00	--	11367	--	11367	--	12276
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
189	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0232	463127,00	--	10745	--	10745	--	11604
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
190	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	21228,64	18739,51	85	75	--	19	112
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	10	16		8	

191	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
192	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
193	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1300,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
194	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
195	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P72	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
196	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2037,00	--	20370	--	20370	--	22000
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
197	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	2	493,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
198	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П24									
199	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7014,54	2983,74	14029	5967	1440	7610	23370
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	6622	2891		1731	
200	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38467,00	--	76934	--	76934	--	83089
		СП - 8%			--	--	--	--		6155	

201	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/заземляющий проводник ЗП6/ *СП - 8%*	т	0,00165	463127,00 --	--	764 --	--	764 --	-- 61	825
202	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,012	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	255 30	225 49	--	57 25	336
203	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт.	12	483,00 --	--	5796 --	--	5796 --	-- 464	6260
204	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	70,00 --	--	840 --	--	840 --	-- 67	907
205	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	1574,00 --	--	9444 --	--	9444 --	-- 756	10200
206	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P71 *СП - 8%*	шт.	6	1168,00 --	--	7008 --	--	7008 --	-- 561	7569
207	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35 *СП - 8%*	шт.	2	493,00 --	--	986 --	--	986 --	-- 79	1065
208	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	16,00 --	--	128 --	--	128 --	-- 10	138
				АНКЕРНАЯ ОПОРА А23							
209	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/ *СП - 8%*	т	0,0696	463127,00 --	--	32234 --	--	32234 --	-- 2579	34812

210	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,006	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	127 15	112 24	--	28 12	168
211	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт.	6	483,00 --	--	2898 --	--	2898	-- 232	3130
212	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	70,00 --	--	420 --	--	420	-- 34	454
213	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	1300,00 --	--	7800 --	--	7800	-- 624	8424
214	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	1946,00 --	--	11676 --	--	11676	-- 934	12610
215	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P71 *СП - 8%*	шт.	3	1168,00 --	--	3504 --	--	3504	-- 280	3784
216	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35 *СП - 8%*	шт.	6	493,00 --	--	2958 --	--	2958	-- 237	3195
217	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	16,00 --	--	96 --	--	96	-- 8	104
				ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23							
218	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,02	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	425 50	375 82	--	95 42	561
219	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт.	20	483,00 --	--	9660 --	--	9660	-- 773	10433

220	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	70,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
221	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	10	1597,00	--	15970	--	15970	--	17248
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
222	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P71	шт.	10	1168,00	--	11680	--	11680	--	12614
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
223	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	10	493,00	--	4930	--	4930	--	5324
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
224	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	16,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА А24									
225	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0232	463127,00	--	10745	--	10745	--	11604
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
226	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	21228,64	18739,51	85	75	--	19	112
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	10	16		8	
227	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
228	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
229	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1300,00	--	2600	--	2600	--	2808

		СП - 8%			--	--	--	--		208	
230	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
231	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительный Р72**	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
232	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	10	2037,00	--	20370	--	20370	--	22000
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
233	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	**Зажимы плашечный CD35**	шт.	2	493,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
234	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА АО24									
235	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/**	т	0,0232	463127,00	--	10745	--	10745	--	11604
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
236	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км	0,008	21228,64	18739,51	170	150	--	38	224
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	20	33		17	
237	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	8	483,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
238	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	70,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	

239	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1574,00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
240	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1300,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
241	С124-040207-2309 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	478,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
242	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	3666,00	--	10998	--	10998	--	11878
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
243	С123-020301-1541 2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1253,00	--	1253	--	1253	--	1353
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
244	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P72	шт.	1	1168,00	--	1168	--	1168	--	1261
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
245	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2037,00	--	16296	--	16296	--	17600
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
246	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	3	493,00	--	1479	--	1479	--	1597
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
247	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	16,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
248	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,806	34056,24	14069,54	197731	81688	7236	112700	335265
		НР - 80%; СП - 8%			18740,40	5523,36	108807	32069		24834	

249	С123-061201-1320 2306-1201-1320 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,263	1308229,00	--	2960522	--	2960522	--	3197364
		СП - 8%			--	--	--	--		236842	
250	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,263	315694,00	--	714416	--	714416	--	771569
		СП - 8%			--	--	--	--		57153	
251	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,28	159109,00	--	203660	--	203660	--	219952
		СП - 8%			--	--	--	--		16293	
252	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	64	1387,55	--	88803	--	11683	55526	155876
		НР - 72%; СП - 8%			1205,00	--	77120	--		11546	
253	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	14	234,72	48,05	3286	673	35	2202	5927
		НР - 80%; СП - 8%			184,14	12,44	2578	174		439	
254	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000546	220509,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
255	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,003276	223139,00	--	731	--	731	--	789
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Наружное освещение									
256	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны КС2(примен)	шт.	38	1021,00	--	38798	--	38798	--	41902
		СП - 8%			--	--	--	--		3104	
257	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/заземляющий проводник ЗП6/	т	0,01482	463127,00	--	6864	--	6864	--	7413
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
258	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	171	583,94	33,70	99854	5762	28154	48405	160120
		НР - 72%; СП - 8%			385,60	7,56	65938	1292		11861	

259	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,171	281785,00	--	48185	--	48185	--	52040
		СП - 8%			--	--	--	--		3855	
260	С124-040207-3150 2404-0207-3150 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616R ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	697,00	--	52972	--	52972	--	57210
		СП - 8%			--	--	--	--		4238	
261	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71	шт.	38	1168,00	--	44384	--	44384	--	47935
		СП - 8%			--	--	--	--		3551	
262	С124-040207-4041 2404-0207-4041 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р70	шт.	38	574,00	--	21812	--	21812	--	23557
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
263	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	38	493,00	--	18734	--	18734	--	20233
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
264	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	12091,80	1016,52	24184	2033	16979	4159	30610
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	302,20	5172	604		2267	
265	С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8894,00	--	17788	--	17788	--	19211
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
266	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2627,86	23,40	13139	117	6897	4410	18953
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	--	6125	--		1404	
267	С123-070204-0927 2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877,00	--	13754	--	13754	--	14854
		СП - 8%			--	--	--	--		1100	
268	С123-070204-0925 2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	6877,00	--	20631	--	20631	--	22281
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	

269	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1234,38	88,10	1234	88	21	832	2231
		НР - 72%; СП - 8%			1124,91	30,22	1125	30		165	
270	С123-070501-0205 2307-0501-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	10790,00	--	10790	--	10790	--	11653
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
		ВЛ-0,4КВ/КТПГ-3/.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23									
271	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	40	7014,54	2983,74	280582	119350	28795	152202	467407
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	132437	57816		34623	
272	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	40	38467,00	--	1538680	--	1538680	--	1661774
		СП - 8%			--	--	--	--		123094	
273	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/заземляющий проводник ЗП6/	т	0,006	463127,00	--	2779	--	2779	--	3001
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
274	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,08	21228,64	18739,51	1698	1499	--	378	2243
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	199	326		166	
275	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	80	483,00	--	38640	--	38640	--	41731
		СП - 8%			--	--	--	--		3091	
276	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	70,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
277	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	40	1597,00	--	63880	--	63880	--	68990
		СП - 8%			--	--	--	--		5110	
278	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71	шт.	40	1168,00	--	46720	--	46720	--	50458

		СП - 8%			--	--	--	--		3738	
279	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	40	493,00	--	19720	--	19720	--	21298
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
280	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	16,00	--	1280	--	1280	--	1382
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А23									
281	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	7	14087,04	6896,80	98609	48278	5038	54951	165846
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	45293	23397		12285	
282	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	14	38467,00	--	538538	--	538538	--	581621
		СП - 8%			--	--	--	--		43083	
283	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	14	4143,74	2324,78	58012	32547	--	30189	95258
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	25465	12271		7056	
284	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	1,54	51667,00	--	79567	--	79567	--	85933
		СП - 8%			--	--	--	--		6365	
285	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,157675	463127,00	--	73024	--	73024	--	78865
		СП - 8%			--	--	--	--		5842	
286	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,014	21228,64	18739,51	297	262	--	66	392
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	35	57		29	
287	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	14	483,00	--	6762	--	6762	--	7303
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
288	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	70,00	--	980	--	980	--	1058

		СП - 8%			--	--	--	--		78	
289	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	**Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14	1300,00	--	18200	--	18200	--	19656
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
290	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14	1946,00	--	27244	--	27244	--	29424
		СП - 8%			--	--	--	--		2180	
291	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительный Р71**	шт.	7	1168,00	--	8176	--	8176	--	8830
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
292	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	**Зажимы плашечный CD35**	шт.	14	493,00	--	6902	--	6902	--	7454
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
293	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	14	16,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА АО24									
294	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14087,04	6896,80	14087	6897	720	7850	23692
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470	3342		1755	
295	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	38467,00	--	76934	--	76934	--	83089
		СП - 8%			--	--	--	--		6155	
296	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	4143,74	2324,78	8287	4650	--	4313	13608
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	3638	1753		1008	
297	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная П-3и**	м3	0,22	51667,00	--	11367	--	11367	--	12276
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
298	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/**	т	0,0232	463127,00	--	10745	--	10745	--	11604

		СП - 8%			--	--	--	--		860	
299	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км	0,008	21228,64	18739,51	170	150	--	38	224
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	20	33		17	
300	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	8	483,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
301	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	70,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
302	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES 1500 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1574,00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
303	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	**Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1300,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
304	С124-040207-2309 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	**Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	478,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
305	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	3	3666,00	--	10998	--	10998	--	11878
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
306	С123-020301-1541 2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1253,00	--	1253	--	1253	--	1353
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
307	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	2037,00	--	16296	--	16296	--	17600
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
308	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительный P72**	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	

309	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	3	493,00	--	1479	--	1479	--	1597
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
310	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	16,00	--	112	--	112	--	121
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА А24									
311	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14087,04	6896,80	14087	6897	720	7850	23692
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	6470	3342		1755	
312	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38467,00	--	76934	--	76934	--	83089
		СП - 8%			--	--	--	--		6155	
313	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	4143,74	2324,78	8287	4650	--	4313	13608
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	3638	1753		1008	
314	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	0,22	51667,00	--	11367	--	11367	--	12276
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
315	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0232	463127,00	--	10745	--	10745	--	11604
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
316	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	21228,64	18739,51	85	75	--	19	112
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	10	16		8	
317	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
318	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	

319	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1300,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
320	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
321	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р72	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
322	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2037,00	--	20370	--	20370	--	22000
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
323	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	2	493,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
324	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П24									
325	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	7014,54	2983,74	14029	5967	1440	7610	23370
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	6622	2891		1731	
326	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38467,00	--	76934	--	76934	--	83089
		СП - 8%			--	--	--	--		6155	
327	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/заземляющий проводник ЗП6/	т	0,00165	463127,00	--	764	--	764	--	825
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
328	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,012	21228,64	18739,51	255	225	--	57	336
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	30	49		25	

329	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	12	483,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
330	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	70,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
331	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1574,00	--	9444	--	9444	--	10200
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
332	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P71	шт.	6	1168,00	--	7008	--	7008	--	7569
		СП - 8%			--	--	--	--		561	
333	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	2	493,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
334	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	16,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А23									
335	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0464	463127,00	--	21489	--	21489	--	23208
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
336	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	21228,64	18739,51	85	75	--	19	112
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	10	16		8	
337	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
338	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302

		СП - 8%			--	--	--	--		22	
339	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1300,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
340	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1946,00	--	7784	--	7784	--	8407
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
341	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
342	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	4	493,00	--	1972	--	1972	--	2130
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
343	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23									
344	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,02	21228,64	18739,51	425	375	--	95	561
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	50	82		42	
345	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	20	483,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
346	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	70,00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
347	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	10	1597,00	--	15970	--	15970	--	17248
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
348	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71	шт.	10	1168,00	--	11680	--	11680	--	12614
		СП - 8%			--	--	--	--		934	

349	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	10	493,00	--	4930	--	4930	--	5324
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
350	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	16,00	--	320	--	320	--	346
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА А24									
351	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0464	463127,00	--	21489	--	21489	--	23208
		СП - 8%			--	--	--	--		1719	
352	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,008	21228,64	18739,51	170	150	--	38	224
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	20	33		17	
353	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	8	483,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
354	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	70,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
355	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1300,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
356	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1574,00	--	12592	--	12592	--	13599
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
357	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р72	шт.	4	1168,00	--	4672	--	4672	--	5046
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
358	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2037,00	--	40740	--	40740	--	43999

		СП - 8%			--	--	--	--		3259	
359	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	4	493,00	--	1972	--	1972	--	2130
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
360	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	16,00	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА АО24									
361	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0232	463127,00	--	10745	--	10745	--	11604
		СП - 8%			--	--	--	--		860	
362	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,008	21228,64	18739,51	170	150	--	38	224
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	20	33		17	
363	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	8	483,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
364	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	70,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
365	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1574,00	--	3148	--	3148	--	3400
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
366	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1300,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
367	С124-040207-2309 2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CA16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	478,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	

368	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 *СП - 8%*	комплект	3	3666,00 --	--	10998 --	-- --	10998	-- 880	11878
369	С123-020301-1541 2302-0301-1541 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 123x2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1253,00 --	--	1253 --	-- --	1253	-- 100	1353
370	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P72 *СП - 8%*	шт.	1	1168,00 --	--	1168 --	-- --	1168	-- 93	1261
371	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	2037,00 --	--	16296 --	-- --	16296	-- 1304	17600
372	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35 *СП - 8%*	шт.	3	493,00 --	--	1479 --	-- --	1479	-- 118	1597
373	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	7	16,00 --	--	112 --	-- --	112	-- 9	121
374	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	5,512	34056,24 18740,40	14069,54 5523,36	187718 103297	77551 30445	6870	106993 23577	318288
375	С123-061201-1320 2306-1201-1320 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4x70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	2,146	1308229,00 --	--	2807459 --	-- --	2807459	-- 224597	3032056
376	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	2,146	315694,00 --	--	677479 --	-- --	677479	-- 54198	731678
377	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2x16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	1,22	159109,00 --	--	194113 --	-- --	194113	-- 15529	209642

378	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	ввод	61	1387,55 1205,00	– –	84641 73505	– –	11136	52924 11005	148569
379	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	14	234,72 184,14	48,05 12,44	3286 2578	673 174	35	2202 439	5927
380	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,000546	220509,00 –	– –	120 –	– –	120	– 10	130
381	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,003276	223139,00 –	– –	731 –	– –	731	– 58	789
				Наружное освещение							
382	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны КС2(примен) *СП - 8%*	шт.	37	1021,00 –	– –	37777 –	– –	37777	– 3022	40799
383	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/заземляющий проводник ЗП1/ *СП - 8%*	т	0,025974	463127,00 –	– –	12029 –	– –	12029	– 962	12992
384	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	175,75	583,94 385,60	33,70 7,56	102628 67769	5922 1328	28937	49750 12190	164568
385	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,17575	281785,00 –	– –	49524 –	– –	49524	– 3962	53486
386	С124-040207-3150 2404-0207-3150 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616R ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	74	697,00 –	– –	51578 –	– –	51578	– 4126	55704
387	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71 *СП - 8%*	шт.	37	1168,00 –	– –	43216 –	– –	43216	– 3457	46673

388	С124-040207-4041 2404-0207-4041 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р70 *СП - 8%*	шт.	37	574,00 --	--	21238 --	--	21238	-- 1699	22937
389	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35 *СП - 8%*	шт.	37	493,00 --	--	18241 --	--	18241	-- 1459	19700
390	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	12091,80 2586,00	1016,52 302,20	24184 5172	2033 604	16979	4159 2267	30610
391	С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	8894,00 --	--	17788 --	--	17788	-- 1423	19211
392	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	2627,86 1225,00	23,40 --	13139 6125	117 --	6897	4410 1404	18953
393	С123-070204-0927 2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	6877,00 --	--	13754 --	--	13754	-- 1100	14854
394	С123-070204-0925 2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	6877,00 --	--	20631 --	--	20631	-- 1650	22281
395	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1234,38 1124,91	88,10 30,22	1234 1125	88 30	21	832 165	2231
396	С123-070501-0205 2307-0501-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	10790,00 --	--	10790 --	--	10790	-- 863	11653
		ВЛ-0,4КВ/КТПГ-4/.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23									
397	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	25	7014,54 3310,92	2983,74 1445,40	175364 82773	74594 36135	17997	95126 21639	292129

398	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	25	38467,00	--	961675	--	961675	--	1038609
		СП - 8%			--	--	--	--		76934	
399	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/заземляющий проводник ЗП6/	т	0,00375	463127,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
400	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,05	21228,64	18739,51	1061	937	--	236	1402
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	124	204		104	
401	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (впластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	50	483,00	--	24150	--	24150	--	26082
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
402	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	70,00	--	3500	--	3500	--	3780
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
403	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	25	1597,00	--	39925	--	39925	--	43119
		СП - 8%			--	--	--	--		3194	
404	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P71	шт.	25	1168,00	--	29200	--	29200	--	31536
		СП - 8%			--	--	--	--		2336	
405	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	25	493,00	--	12325	--	12325	--	13311
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
406	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	16,00	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А23									
407	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	14087,04	6896,80	56348	27587	2880	31401	94769
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	25881	13370		7020	

408	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	8	38467,00 --	--	307736 --	--	307736 --	-- 24619	332355
409	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	8	4143,74 1818,96	2324,78 876,50	33150 14552	18598 7012	--	17251 4032	54433
410	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и *СП - 8%*	м3	0,88	51667,00 --	--	45467 --	--	45467 --	-- 3637	49104
411	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/ *СП - 8%*	т	0,0901	463127,00 --	--	41728 --	--	41728 --	-- 3338	45066
412	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,008	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	170 20	150 33	--	38 17	224
413	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт.	8	483,00 --	--	3864 --	--	3864 --	-- 309	4173
414	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	70,00 --	--	560 --	--	560 --	-- 45	605
415	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	1300,00 --	--	10400 --	--	10400 --	-- 832	11232
416	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	1946,00 --	--	15568 --	--	15568 --	-- 1245	16813
417	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71 *СП - 8%*	шт.	4	1168,00 --	--	4672 --	--	4672 --	-- 374	5046

418	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35 *СП - 8%*	шт.	8	493,00 --	-- --	3944 --	-- --	3944	-- 316	4260
419	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	8	16,00 --	-- --	128 --	-- --	128	-- 10	138
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА А24									
420	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	14087 6470	6897 3342	720	7850 1755	23692
421	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	38467,00 --	-- --	76934 --	-- --	76934	-- 6155	83089
422	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	4143,74 1818,96	2324,78 876,50	8287 3638	4650 1753	--	4313 1008	13608
423	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и *СП - 8%*	м3	0,22	51667,00 --	-- --	11367 --	-- --	11367	-- 909	12276
424	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/ *СП - 8%*	т	0,022525	463127,00 --	-- --	10432 --	-- --	10432	-- 835	11266
425	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладкасигнальной ленты в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,004	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	85 10	75 16	--	19 8	112
426	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *СП - 8%*	шт.	4	483,00 --	-- --	1932 --	-- --	1932	-- 155	2087
427	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	4	70,00 --	-- --	280 --	-- --	280	-- 22	302

428	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1300,00	--	2600	--	2600	--	2808
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
429	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
430	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р72	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
431	С124-040207-3111 2404-0207-3111 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2037,00	--	20370	--	20370	--	22000
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
432	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	2	493,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
433	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
				ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УА23							
434	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	21559,98	11102,10	86240	44408	2880	48383	145393
		НР - 80%; СП - 8%			9738,00	5381,64	38952	21527		10770	
435	С121-040405-0201 2104-0405-0201 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	38467,00	--	461604	--	461604	--	498532
		СП - 8%			--	--	--	--		36928	
436	Е11-330203-0206 1133-0203-0206 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	4143,74	2324,78	49725	27897	--	25876	81649
		НР - 80%; СП - 8%			1818,96	876,50	21828	10518		6048	
437	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная П-3и	м3	1,32	51667,00	--	68200	--	68200	--	73656
		СП - 8%			--	--	--	--		5456	

438	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/ СП - 8%	т	0,1488	463127,00 --	--	68913 --	--	68913	-- 5513	74426
439	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее НР - 72%; СП - 8%	км	0,008	21228,64 2489,13	18739,51 4078,61	170 20	150 33	--	38 17	224
440	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) СП - 8%	шт.	8	483,00 --	--	3864 --	--	3864	-- 309	4173
441	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	70,00 --	--	560 --	--	560	-- 45	605
442	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	16	1300,00 --	--	20800 --	--	20800	-- 1664	22464
443	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	1574,00 --	--	12592 --	--	12592	-- 1007	13599
444	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P72 СП - 8%	шт.	4	1168,00 --	--	4672 --	--	4672	-- 374	5046
445	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35 СП - 8%	шт.	8	493,00 --	--	3944 --	--	3944	-- 316	4260
446	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	16,00 --	--	128 --	--	128	-- 10	138
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УА24									

447	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,0472	463127,00	--	21860	--	21860	--	23608
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
448	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	21228,64	18739,51	85	75	--	19	112
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	10	16		8	
449	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
450	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
451	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1300,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
452	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1574,00	--	6296	--	6296	--	6800
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
453	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P72	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
454	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	4	493,00	--	1972	--	1972	--	2130
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
455	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		АНКЕРНАЯ ОПОРА А23									

456	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн, стяжка Г11, заземляющий проводник ЗП6/	т	0,04505	463127,00	--	20864	--	20864	--	22533
		СП - 8%			--	--	--	--		1669	
457	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	21228,64	18739,51	85	75	--	19	112
		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	10	16		8	
458	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
459	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
460	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный CS10/3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1300,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
461	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1946,00	--	7784	--	7784	--	8407
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
462	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
463	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	4	493,00	--	1972	--	1972	--	2130
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
464	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П23									
465	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,004	21228,64	18739,51	85	75	--	19	112

		НР - 72%; СП - 8%			2489,13	4078,61	10	16		8	
466	С121-130809-0701 2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
467	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	70,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
468	С121-130816-0803 2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	2	1597,00	--	3194	--	3194	--	3450
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
469	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный P71	шт.	2	1168,00	--	2336	--	2336	--	2523
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
470	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы плашечный CD35	шт.	2	493,00	--	986	--	986	--	1065
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
471	С124-040207-0717 2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) E778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	16,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
472	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,928	34056,24	14069,54	99717	41196	3649	56835	169076
		НР - 80%; СП - 8%			18740,40	5523,36	54872	16172		12524	
473	С123-061201-1320 2306-1201-1320 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,144	1308229,00	--	1496614	--	1496614	--	1616343
		СП - 8%			--	--	--	--		119729	
474	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,144	315694,00	--	361154	--	361154	--	390046
		СП - 8%			--	--	--	--		28892	
475	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,64	159109,00	--	101830	--	101830	--	109976
		СП - 8%			--	--	--	--		8146	

476	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	32	1387,55	--	44402	--	5842	27763	77938
		НР - 72%; СП - 8%			1205,00	--	38560	--		5773	
477	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	12	234,72	48,05	2817	577	30	1887	5080
		НР - 80%; СП - 8%			184,14	12,44	2210	149		376	
478	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000468	220509,00	--	103	--	103	--	111
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
479	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,002808	223139,00	--	627	--	627	--	677
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		Наружное освещение									
480	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны КС2(примен)	шт.	19	1021,00	--	19399	--	19399	--	20951
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	
481	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/заземляющий проводник ЗП1/	т	0,013338	463127,00	--	6177	--	6177	--	6671
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
482	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	90,25	583,94	33,70	52701	3041	14860	25547	84508
		НР - 72%; СП - 8%			385,60	7,56	34800	682		6260	
483	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,09025	281785,00	--	25431	--	25431	--	27466
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
484	С124-040207-3150 2404-0207-3150 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р616R ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	697,00	--	25092	--	25092	--	27099
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
485	С124-040207-4042 2404-0207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительный Р71	шт.	19	1168,00	--	22192	--	22192	--	23967
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	

486	С124-040207-4041 2404-0207-4041 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительный Р70**	шт.	19	574,00	--	10906	--	10906	--	11778
		СП - 8%			--	--	--	--		872	
487	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	**Зажимы плашечный CD35**	шт.	19	493,00	--	9367	--	9367	--	10116
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
488	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12091,80	1016,52	12092	1017	8489	2080	15305
		НР - 72%; СП - 8%			2586,00	302,20	2586	302		1134	
489	С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8894,00	--	8894	--	8894	--	9606
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
490	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2627,86	23,40	10511	94	5517	3528	15163
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	--	4900	--		1123	
491	С123-070204-0927 2307-0204-0927 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--	7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
492	С123-070204-0925 2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	6877,00	--	20631	--	20631	--	22281
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	
493	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1234,38	88,10	1234	88	21	832	2231
		НР - 72%; СП - 8%			1124,91	30,22	1125	30		165	
494	С123-070501-0205 2307-0501-0205 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1**	шт.	1	10790,00	--	10790	--	10790	--	11653
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49909009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2446709				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1456127			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					573220			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27438325		

- Оборудование, инвентарь	Тенге						13391685		
- Накладные расходы	Тенге							2471193	
- Сметная прибыль	Тенге							2704989	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49909009

СТОИМОСТЬ СМР:	36517324
ОБОРУДОВАНИЕ	13391685
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	876416
ИТОГО	37393740
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,61%	975977
ИТОГО	38369716
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	767394
ИТОГО	52528796
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,049901	55150035
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	49635032
НДС, 12%	5956204
ИТОГО ПО АКТУ	55591235

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "Жангалинский районный отдел архитектуры" А.С. Тулешов

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": Е.Н.Сарсенгалиев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау": Е.З. Бабаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженер+" А.Ш. Бисембаев