Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Куздыгаринского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Строительство ВЛ-0,4 кВ с освещением подъездной дороги в селе Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за август 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№40 от 25.06 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВЛ-0,4 кВ с освещением подъездной дороги в селе Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области	26820879,12	23947213,5							2873665,62	26820879,12

Заказчик: Руководитель ГУ «Аппарат акима Куздыгаринского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области» Ақбалашұлы Абат, БИН 960940000853 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Accord Engineering» Базылов Саламат Биржанович, БИН 130740010385, №6 от 30.06.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Аймерекс» Батыров Сагыныш Суининишович, ИИН 921011301865, аттестаты № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г., № KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Куздыгаринского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области», БИН 960940000853
Республики Казахстан, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.Коныстау, К.Жагалбаев , 23, 1, Тел.: 87123827233
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Строительство ВЛ-0,4 кВ с освещением подъездной дороги в селе Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области
Объект: Строительство ВЛ-0,4 кВ с освещением подъездной дороги в селе Коныстану Кызылкогинского района Атырауской области
Договор подряда (контракт) №40 от 25.06 2021г

Акт выполненных работ №1
ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2019 г.

№ п/п	№ поз по сметет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛ - 10 кВ										
1	1	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2**	**7762,24**	**3233,57**	**15524**	**6467**	**1383**	**8818**	**26290**	
			НР - 80%; СП - 8%			**3837,24**	**1673,91**	**7674**	**3348**		**1947**		
2	2	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2**	**15665,15**	**7474,80**	**31330**	**14950**	**1382**	**18192**	**53484**	
			НР - 80%; СП - 8%			**7498,92**	**3870,80**	**14998**	**7742**		**3962**		
3	3	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК2387-2013**	**шт.**	**6**	**55222,00**	**--**	**331332**	**--**	**331332**	**--**	**357839**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26507**		
4	4	**Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ. Установка**	**шт.**	**4**	**2628,95**	**1423,20**	**10516**	**5693**	**--**	**5736**	**17552**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1205,75**	**586,80**	**4823**	**2347**		**1300**		
5	5	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Плита анкерная П-3и**	**м3**	**0,2**	**52358,00**	**--**	**10472**	**--**	**10472**	**--**	**11309**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**838**		
6	6	**Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии)(3 провода при35 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,1126667**	**122552,68**	**59781,05**	**13808**	**6735**	**318**	**7370**	**22872**	
			НР - 80%; СП - 8%			**59956,40**	**21816,74**	**6755**	**2458**		**1694**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-330204-0405 1133-0204-0405 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0202 (25х0,338:3=3)	опора	3	4075,74	1830,95	12227	5493	326	7063	20833	
			НР - 80%, СП - 8%			2135,88	806,96	6408	2421		1543		
			Согласно раздела 33 «Работы строительные по возведению линий электропередачи» ,т. ч., подраздел 1133-02,гл.2,п.2.4 "Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода по ГОСТ 839-80 или ТУ с коэффициентами для ВЛ 0,38 -20 кВ - 1,045; для ВЛ 35 кВ - 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже".											Казахстан
8	8	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,068876	1023740,00	--	70511	--	70511	--	76152	
			СП - 8%			--	--	--	--		5641		
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ										Казахстан
9	9	С124-040207-4604 2404-0207-4604 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2305,00	--	4610	--	4610	--	4979	
			СП - 8%			--	--	--	--		369		
10	10	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0021	633893,00	--	1331	--	1331	--	1438	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		106		
11	11	С124-040207-5922 2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11939,00	--	47756	--	47756	--	51576	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3820		
12	12	Ц13-08020S-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводники заземляющие ЗП1,ЗП3. Монтаж по строительным основаниям	м	13	498,66	21,64	6483	281	3298	2153	9326	
			НР - 72%, СП - 8%			223,36	6,65	2904	86		691		
13	13	С124-040207-5925 2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8925,00	--	17850	--	17850	--	19278	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1428		
14	14	С124-040207-5920 2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13442,00	--	26884	--	26884	--	29035	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2151		
15	15	С124-040207-5921 2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3509,00	--	7018	--	7018	--	7579	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		561		
16	16	С124-040207-5923 2404-0207-5923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3107,00	--	6214	--	6214	--	6711	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		497		
17	17	С124-040207-5924 2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3208,00	--	6416	--	6416	--	6929	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		513		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С124-040207-5942 2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2406,00	--	4812	--	4812	--	5197	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		385		
19	19	С124-040207-5941 2404-0207-5941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3709,00	--	14836	--	14836	--	16023	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1187		
20	20	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7621,00	--	30484	--	30484	--	32923	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2439		
21	21	С124-040207-1936 2404-0207-1936 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ -1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15901,00	--	31802	--	31802	--	34346	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2544		
22	22	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	25015,00	--	50030	--	50030	--	54032	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4002		
23	23	С124-040207-0733 2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2305,00	--	13830	--	13830	--	14936	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1106		
24	24	С124-040207-0727 2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2806,00	--	11224	--	11224	--	12122	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		898		
25	25	С124-040207-0734 2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2405,00	--	4810	--	4810	--	5195	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		385		
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										
26	26	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	573,00	--	6876	--	6876	--	7426	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		550		
27	27	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1774,00	--	21288	--	21288	--	22991	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1703		
28	28	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	507,00	--	6084	--	6084	--	6571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		487		
29	29	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТР 51204-2004	шт.	12	44,00	--	528	--	528	--	570	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
30	30	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	417,00	--	4170	--	4170	--	4504	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		334		
31	31	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	333,00	--	1998	--	1998	--	2158	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		160		
32	32	С124-040106-0301 2404-0106-0301 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные ПФ-70В	шт.	24	4974,00	--	119376	--	119376	--	128926	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9550		
33	33	С124-040207-4701 2404-0207-4701 РСНБ РК 2015	Вязка проволочная ВШ-1	шт	12	440,00	--	5280	--	5280	--	5702	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		422		
34	34	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки одноланчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1502,00	--	18024	--	18024	--	19466	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1442		
35	35	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ20-В ГОСТ 1232-93	шт.	12	1725,00	--	20700	--	20700	--	22356	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1656		
36	36	Е11-330106-0101 1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,126	7427,97	--	936	--	--	749	1819	
			НР - 80%; СП - 8%			7427,97	--	936	--		135		
37	37	Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,04	5701,05	--	228	--	--	182	443	
			НР - 80%; СП - 8%			5701,05	--	228	--		33		
			ОБОРУДОВАНИЕ										
38	38	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	15740,83	4290,24	31482	8580	271	21060	56745	
			НР - 80%; СП - 8%			11315,50	1846,80	22631	3694		4203		
39	39	51-050301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830,00	--	179660	--		--	179660	
						--	--	--	--	179660	--		
40	40	Ц13-0S0103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям	шт	2	7263,73	200,82	14527	402	2597	8403	24765	
			НР - 72%; СП - 8%			5764,00	71,18	11528	142		1834		
41	41	С123-070205-0120 2307-0205-0120 РСНБ РК 2015	Привод ПРНЗ-10	шт.	2	20181,00	--	40362	--	40362	--	43591	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3229		
			РАЗДЕЛ 2.КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПНГ-25-10/0,4 кВ										
42	42	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,9	2889,20	--	14157	--	--	10193	26298	
			НР - 72%; СП - 8%			2889,20	--	14157	--		1948		
43	43	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,9	1339,47	--	6563	--	--	4726	12192	
			НР - 72%; СП - 8%			1339,47	--	6563	--		903		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.200 мм. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1	10216,62 940,95	1785,62 800,62	10217 941	1786 801	7490	1620 947	12783	
45	45	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	5482,88 1163,87	2290,28 610,08	10966 2328	4581 1220	4057	4187 1212	16364	
46	46	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментные ФБС 24.5.6-Т из тяжелого бетона класса В15 СП - 8%	м3	1,358	52358,00 --	-- --	71102 --	-- --	71102	-- 5688	76790	Казахстан
47	47	ССЦ РК 8.04-08-2018 раздел 21-04 п.7	Надбавка за изготовление бетона на сульфатостойком цементе СП - 8%	м3	1,358	270,00 --	-- --	367 --	-- --	367	-- 29	396	Казахстан
48	48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	6,96	896,87 300,83	19,84 2,88	6242 2094	138 20	4010	1966 657	8865	
49	49	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	подстанция	1	84799,39 38907,00	42851,41 16358,41	84799 38907	42851 16358	3041	39791 9967	134558	
50	50	51-080102-0403 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПНГ-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559,00 --	-- --	1039559 --	-- --	1039559	-- --	1039559	Казахстан
51	51	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644,00 --	-- --	410644 --	-- --	410644	-- --	410644	Казахстан
52	52	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1411,32 1302,39	83,31 35,00	1411 1302	83 35	26	963 190	2564	
53	53	С123-070501-1017 2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720Р, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1	54502,00 --	-- --	54502 --	-- --	54502	-- 4360	58862	Казахстан
54	54	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	3358,97 977,20	160,58 49,00	13436 3909	642 196	8885	2955 1311	17703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	28	487,53 223,36	17,08 4,90	13651 6254	478 137	6919	4602 1460	19713	
			ОГРАЖДЕНИЕ										
56	56	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	17,28	4461,58 3059,56	992,74 388,76	77096 52869	17155 6718	7072	70313 11793	159201	Казахстан
57	57	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,49	27949,00 --	-- --	13695 --	-- --	13695	-- 1096	14791	Казахстан
58	58	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	27	1061,00 --	-- --	28647 --	-- --	28647	-- 2292	30939	Казахстан
59	59	С123-010101-0117 2301-0101-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 60, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	19,8	1598,00 --	-- --	31640 --	-- --	31640	-- 2531	34172	Казахстан
60	60	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 40 мм, толщиной 5 мм *СП - 8%*	т	0,1777272	259976,00 --	-- --	46205 --	-- --	46205	-- 3696	49901	Казахстан
61	61	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм *СП - 8%*	т	0,01175	281681,00 --	-- --	3310 --	-- --	3310	-- 265	3575	
62	62	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска масляная металлоконструкций ограждения, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18	619,28 471,21	1,08 0,55	11147 8482	19 10	2646	6793 1435	19376	
			РАЗДЕЛ 3.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЛИ - 0,4 кВ										
			МОНТАЖ Ж/Б ОПОР										
63	63	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	11	7762,24 3837,24	3233,57 1673,91	85385 42210	35569 18413	7606	48498 10711	144593	Казахстан
64	64	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	11	55222,00 --	-- --	607442 --	-- --	607442	-- 48595	656037	
65	65	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	11	2628,95 1205,75	1423,20 586,80	28918 13263	15655 6455	--	15774 3575	48268	Казахстан
66	66	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Плита анкерная П-3и *СП - 8%*	м3	0,55	52358,00 --	-- --	28797 --	-- --	28797	-- 2304	31101	
			ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии)(1 провода при 41 опорах на 1 км линии)(за вычетом длины провода на переходах). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,963	124282,48 45883,09	24931,19 10718,02	119684 44185	24009 10321	51490	43605 13063	176353	
68	68	Е11-330204-0403 1133-0204-0403 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103 (21x1,055=22)** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	22	883,82 458,32	425,50 187,33	19444 10083	9361 4121	--	11363 2465	33272	
69	69	Е11-330205-0102 1133-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Переходы ВЛ 0,38 кВ через автодороги 3 категорий, ВЛ 0,38 кВ. Подвеска проводов длиной до 100 м (общая длина 92м)** *НР - 80%; СП - 8%*	переход	3	14276,56 12913,84	1362,72 691,68	42830 38742	4088 2075	--	32653 6039	81522	
70	70	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	1,0761	310403,00 --	-- --	334025 --	-- --	334025	-- 26722	360747	Казахстан
			МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР										
71	71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Заливка бетоном кл.В15. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,32	36794,95 1362,15	1115,73 261,25	306134 11333	9283 2174	285518	12291 25474	343899	
72	72	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные фундамента весом более 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,6528	682744,94 26500,00	1364,94 611,46	445696 17299	891 399	427506	16106 36944	498746	
73	73	Цена ТОО"Tehno Profit"	**Детали закладные фундамента 3Ф-220-М20-1625-4 (3Ф-2)** *СП - 8%*	шт.	32	94116,07 --	-- --	3011714 --	-- --	3011714	-- 240937	3252651	Казахстан
74	74	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка опор освещения** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	32	7762,24 3837,24	3233,57 1673,91	248392 122792	103474 53565	22126	141085 31158	420635	
75	75	Цена ТОО"Tehno Profit"	**Опоры металлические несиловые трубчатые фланцевые ОТф-8(159/133)** *СП - 8%*	шт.	32	183508,93 --	-- --	5872286 --	-- --	5872286	-- 469783	6342069	Казахстан Казахстан
76	76	Цена ТОО"Tehno Profit"	**Комплект крепежа опор** *СП - 8%*	уп.	32	9535,71 --	-- --	305143 --	-- --	305143	-- 24411	329554	
77	77	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	32	5245,31 2566,77	2658,69 1167,21	167850 82137	85078 37351	635	95590 21075	284515	
78	78	С123-070106-0389 2307-0106-0389 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели "Кобра" С200W,200Вт, IP67** *СП - 8%*	шт.	32	105104,00 --	-- --	3363328 --	-- --	3363328	-- 269066	3632394	Казахстан
79	79	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32	11885,93 5009,29	6333,83 2360,26	380350 160297	202683 75528	17370	169794 44012	594156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	С124-040201-0439 2404-0201-0439 РСНБ РК 2015	Кронштейны однорожковые для светильников СП - 8%	шт.	32	25066,00 --	-- --	802112 --	-- --	802112	-- 64169	866281	Казахстан
81	81	Ц13-080201-0811 1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	144	566,89 259,38	235,18 76,19	81632 37351	33865 10972	10416	34792 9314	125739	Казахстан
82	82	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,14688	297282,00 --	-- --	43665 --	-- --	43665	-- 3493	47158	
83	83	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР - 72%; СП - 8%	шт.	96	216,15 216,15	-- --	20750 20750	-- --	--	14940 2855	38546	
84	84	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка распаячная. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	32	3371,68 2917,64	454,04 190,75	107894 93364	14529 6104	--	71617 14361	193872	
85	85	С123-070202-0503 2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм СП - 8%	шт.	32	225,00 --	-- --	7200 --	-- --	7200	-- 576	7776	Казахстан
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИЙ										Казахстан
86	86	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	10	8423,00 --	-- --	84230 --	-- --	84230	-- 6738	90968	Казахстан
87	87	С124-040207-5911 2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КС-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	32	4010,00 --	-- --	128320 --	-- --	128320	-- 10266	138586	Казахстан
88	88	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	18	7621,00 --	-- --	137178 --	-- --	137178	-- 10974	148152	Казахстан
89	89	С124-040207-0735 2404-0207-0735 РСНБ РК 2015	Хомут Х-15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	32	2305,00 --	-- --	73760 --	-- --	73760	-- 5901	79661	Казахстан
			ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА										Казахстан
90	90	С124-040202-0803 2404-0202-0803 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PAS 216/435 СП - 8%	шт.	18	1550,00 --	-- --	27900 --	-- --	27900	-- 2232	30132	Казахстан
91	91	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты (бугель) NB20 СП - 8%	шт.	36	157,00 --	-- --	5652 --	-- --	5652	-- 452	6104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С124-040207-3155 2404-0207-3155 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные (СИП) Р4 СП - 8%	шт.	96	2717,00 --	-- --	260832 --	-- --	260832	-- 20867	281699	Казахстан
93	93	С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной В 16/240 (SOT21.116) СП - 8%	шт.	26	2851,00 --	-- --	74126 --	-- --	74126	-- 5930	80056	Казахстан
94	94	С124-040207-4949 2404-0207-4949 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SF16 СП - 8%	шт.	19	2436,00 --	-- --	46284 --	-- --	46284	-- 3703	49987	Казахстан
95	95	С124-040207-4401 2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F207 СП - 8%	м	38	402,00 --	-- --	15276 --	-- --	15276	-- 1222	16498	Казахстан
96	96	С124-040202-0832 2404-0202-0832 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие PSP 25/120M СП - 8%	шт.	27	1903,00 --	-- --	51381 --	-- --	51381	-- 4110	55491	Казахстан
97	97	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) Г ОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	2	130,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281	Казахстан
98	98	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР - 72%, СП - 8%	шт.	32	1781,08 1664,00	2,72 --	56995 53248	87 --	3660	38339 7627	102960	Казахстан
99	99	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители съемные GG 10x38 8A СП - 8%	шт.	32	1237,00 --	-- --	39584 --	-- --	39584	-- 3167	42751	Казахстан
100	100	С124-040207-3944 2404-0207-3944 РСНБ РК 2015	Корпус предохранителя RF-6 СП - 8%	шт.	32	1113,00 --	-- --	35616 --	-- --	35616	-- 2849	38465	Казахстан
101	101	Е11-330106-0102 1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную НР - 80%, СП - 8%	т	0,054	5701,05 5701,05	-- --	308 308	-- --	--	246 44	598	
			РАЗДЕЛ 4.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4кВ										
102	102	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	32	51,31 --	51,31 19,80	1642 --	1642 634	--	456 168	2266	
103	103	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. До работка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,96	2152,92 2152,92	-- --	2067 2067	-- --	--	1488 284	3839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,4	936,04	--	5991	--	--	4313	11128	
			НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	5991	--		824		
105	105	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении и грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,6	35,96	35,96	921	921	--	256	1271	
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,88	--	355		94		
106	106	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,6	17,76	17,76	455	455	--	126	627	
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,85	--	175		46		
107	107	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,6	169,56	78,30	4341	2005	--	2379	7258	
			НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	2336	968		538		
108	108	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	80	502,18	415,72	40174	33257	--	15040	59631	
			НР - 72%; СП - 8%			86,46	174,65	6917	13972		4417		
109	109	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4	6839,00	--	27356	--	27356	--	29544	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2188		
110	110	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	80	439,69	353,23	35176	28259	--	13528	52600	
			НР - 72%; СП - 8%			86,46	148,40	6917	11872		3896		
111	111	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,32	47141,00	--	15085	--	15085	--	16292	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1207		
112	112	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	80	638,14	332,49	51051	26599	3702	21712	78585	
			НР - 72%; СП - 8%			259,38	117,57	20750	9405		5821		
113	113	С123-060133-0919 2306-0133-0919 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х25 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	3805072,00	--	97029	--	97029	--	104792	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7762		
114	114	С123-060133-0918 2306-0133-0918 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	2425486,00	--	136070	--	136070	--	146955	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10886		
115	115	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,08	29338,98	19731,48	2347	1579	--	699	3290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 61% СП - 8%			9607,50	4723,75	769	378		244		
116	116	С121-130809-1612 2113-0809-1612 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,25**	м	80	78,00	--	6240	--	6240	--	6739	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		499		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23771985	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1009799					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					749623				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					312972				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17708017			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1629863			
			- Накладные расходы	Тенге							1034525		
			- Сметная прибыль	Тенге							1640153		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							23771985	
			С К=23929980/23771985=1,006646		Тенге							23929980	

СТОИМОСТЬ СМР:	22300117
ОБОРУДОВАНИЕ	1629863
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	535203
ИТОГО	22835320
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,7955%	410008
ИТОГО	23245328
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	464907
ИТОГО	25340098
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,050036	26608015
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9	23947213,50
НДС, 12%	2873665,62
ИТОГО ПО АКТУ	26820879,12

Заказчик: Руководитель ГУ «Аппарат акима Куздыгаринского сельского округа Кызылкогинского района Атырауской области» Акбалашулы Абат, БИН 960940000853 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Accord Engineering» Базылов Саламат Биржанович, БИН 130740010385, №6 от 30.06.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Аймереке» Батыров Сагыныш Суиинишович, ИИН 921011301865, аттестаты № KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г., № KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)