форма №3-КС

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа"
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Капитальный ремонт уличного освещение в селе Ынтымак»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№22	31.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Капитальный ремонт уличного освещение в селе Ынтымак	**40113238**	**35815391,07**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4297846,93**	**40113238**	**-**	**-**	**40113238**

Заказчик Руководитель: ГУ «Аппарат акима Есболского сельского округа» _____ **А.М. Рамазанов**
М.П. (подпись)

Подрядчик Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА» _____ **Е.Н.Сарсенгалиев**
М.П. (подпись)

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа"
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Капитальный ремонт уличного освещение в селе Ынтымак»
ДОГОВОР № 22 ОТ 31.03.2021 ГОДА.

ФОРМА 2В

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Электроснабжение										
		Оборудование										
1	**1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**		**138023,84**	**70050,46**	**138024**	**70050**	**6659**	**63622**	**217778**
		НР - 72%; СП - 8%				**61314,55**	**27049,55**	**61315**	**27050**		**16132**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	42,55	42,55	1441,01		61315				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,9	13,9							
1.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	11,3505	11,3505		5492,00		62337			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,3505	11,3505		2059,00		23371			
1.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,691	2,691		173,00		466			
1.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,553	2,553		2839,00		7248			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,553	2,553		1441,00		3679			
1.6	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0015	0,0015	2446563,00				3670		
1.7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0005	234325,00				117		
1.8	2204-0704-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140 СТ РК 3262-2018	т	0,00024	0,00024	1531862,00				368		
1.9	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	0,009	278242,00				2504		
2	**5108-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, и сполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**		**1039559,00**	**--**	**1039559**	**--**		**--**	**1039559**
		СП - 0,08%				**--**	**--**	**--**	**--**	**1039559**	**--**	
3	**5108-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор распределительный трех фазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**		**586380,00**	**--**	**586380**	**--**		**--**	**586380**
		СП - 0,08%				**--**	**--**	**--**	**--**	**586380**	**--**	
		Кабельно-проводниковая продукция и изделия										
4	**2306-0137-0729 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х25(мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,43**		**862156,00**	**--**	**370727**	**--**	**370727**	**--**	**400385**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**29658**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВЛ 10 кВ										
		Опора анкерная в составе										
5	**1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**		**17911,21**	**8596,02**	**17911**	**8596**	**691**	**10460**	**30641**
		НР - 80%; СП - 8%				**8623,76**	**4451,42**	**8624**	**4451**		**2270**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,88	6,88	1254,04		8624				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,3	2,3							
5.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,84	1,84		3962,00		7290			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,84	1,84		2059,00		3789			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,46		2839,00		1306			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,46		1441,00		663			
5.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	410982,00				12		
5.6	**2113-0702-1102**	**Смазка защитная ЗЭС**	**кг**	**0,1**	**0,1**	**1643,00**				**164**		
5.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				2		
5.8	**2404-0207-2805**	**Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**6**	**6**	**45,00**				**270**		
5.9	**2204-0201-0701**	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,4**	**0,4**	**504,00**				**202**		
5.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	414,00				41		
6	**2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК2387-2013**	**шт.**	**2**		**55222,00**	**--**	**110444**	**--**	**110444**	**--**	**119280**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8836**	
7	**1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2**		**3023,29**	**1636,68**	**6047**	**3273**	**--**	**3298**	**10092**
		НР - 80%; СП - 8%				**1386,61**	**674,82**	**2773**	**1350**		**748**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,05	2,09	1324,89		2773				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,345	0,69							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2875	0,575		5125,00		2947			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2875	0,575		2059,00		1184			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0575	0,115		2839,00		326			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0575	0,115		1441,00		166			
8	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1**		**52358,00**	**--**	**5236**	**--**	**5236**	**--**	**5655**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**419**	
		Электроосвещение										
		Оборудование										
9	**1133-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	**т**	**12,45**		**96902,71**	**52979,61**	**1206439**	**659596**	**--**	**585040**	**1934804**
		НР - 80%; СП - 8%				**43923,10**	**14815,90**	**546843**	**184458**		**143324**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	29,9	372,25	1469,00		546843				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,72	108,53							
9.3	3105-0401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	3,542	44,0979		10,00		441			
9.4	3105-0102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,196	14,8902		7196,00		107150			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,196	14,8902		2059,00		30659			
9.5	3105-0308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	4,301	53,54745		6526,00		349451			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,301	53,54745		1722,00		92209			
9.6	3305-0102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	2,1275	26,487375		3858,00		102188			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,1275	26,487375		1441,00		38168			
9.7	3304-0101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,0925	13,601625		7379,00		100366			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0925	13,601625		1722,00		23422			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**										
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**118**		**13587,40**	**7283,90**	**1603313**	**859501**	**64051**	**720035**	**2509215**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	3,92	462,74	**5760,68**	**2714,30**	**679761**	**320287**		**185850**	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,58	185,91	1469,00		679761				
10.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,023	2,714		5492,00		14905			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,714		2059,00		5588			
10.4	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,5295	180,481		4637,00		836890			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5295	180,481		1722,00		310788			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,023	2,714		2839,00		7705			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,714		1441,00		3911			
10.6	2105-0307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	70,8	374,00				26479		
10.7	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0118	633893,00				7480		
10.8	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0005	0,059	510044,00				30093		
11	**Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"**	**Опора Valmont (Poland) LP 9,3m промежуточная с одинарным кронштейном и комплектом анкеров (АВ)**										
		СП - 0,08%	**шт**	**118**		**157500,00**	**--**	**18585000**	**--**		**--**	**18585000**
						--	**--**	**--**	**--**	**18585000**	**--**	
12	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**										
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**48**		**16937,56**	**8606,20**	**813003**	**413097**	**30952**	**376585**	**1284755**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	5,23	251,16	**7686,54**	**3210,02**	**368954**	**154081**		**95184**	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,86	89,42	1469,00		368954				
12.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0345	1,656		5492,00		9095			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0345	1,656		2059,00		3410			
12.4	3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,794	86,112		4637,00		399301			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,794	86,112		1722,00		148285			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0345	1,656		2839,00		4701			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0345	1,656		1441,00		2386			
12.6	2105-0307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	28,8	374,00				10771		
12.7	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0048	633893,00				3043		
12.8	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	0,0336	510044,00				17137		
13	**Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"**	**Опора Valmont (Poland) LP 9,3m промежуточная с двухрожковым кронштейном и комплектом анкеров (АВ)**										
		СП - 0,08%	**шт**	**48**		**174423,21**	**--**	**8372314**	**--**		**--**	**8372314**
						--	**--**	**--**	**--**	**8372314**	**--**	
14	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	**м3**	**26,6**		**37783,91**	**1349,44**	**1005052**	**35895**	**788388**	**172529**	**1271787**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	5,63	149,89	**6795,81**	**331,72**	**180769**	**8824**		**94217**	
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2266	6,03	1206,00		180769				
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,082593		4654,00		384			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,082593		1441,00		119			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,33534	8,920044		39,00		348			
14.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,202515	5,386899		6138,00		33065			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,202515	5,386899		1441,00		7763			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00851	0,226366		5125,00		1160			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	0,226366		2059,00		466			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01242	0,330372		2839,00		938			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01242	0,330372		1441,00		476			
14.8	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**27,132**	**27443,00**				**744583**		
14.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	20,2692	70,00				1419		
14.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,1862	50417,00				9388		
14.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,021812	32703,00				713		
14.12	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	1,995	6932,00				13829		
14.13	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,112784	85,00				10		
14.14	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	17,3166	915,00				15845		
14.15	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,3	7,98	326,00				2601		
		Металл и металлические изделия										
15	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**2**		**2700,76** **1211,55**	**1489,21** **572,97**	**5402** **2423**	**2978** **1146**	**--**	**4211** **770**	**10382**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,9487	1,9	1276,94		2423				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3463	0,6925							
15.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,02783	0,05566		4654,00		259			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02783	0,05566		1441,00		80			
15.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,007705	0,01541		2919,00		45			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007705	0,01541		1441,00		22			
15.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,26335	0,5267		4565,00		2404			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26335	0,5267		1722,00		907			
15.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,03082	0,06164		16,00		1			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,04738	0,09476		2839,00		269			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04738	0,09476		1441,00		137			
16	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м3**	**1,086**		**37496,00** **--**	**--** **--**	**40721** **--**	**--** **--**	**40721**	**--** **3258**	**43978**
17	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**16**		**5831,51** **681,12**	**355,75** **126,71**	**93304** **10898**	**5692** **2027**	**76714**	**12150** **8432**	**113890**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,6049	9,68	1126,01		10898				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0759	1,21							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01771	0,28336		4654,00		1319			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01771	0,28336		1441,00		408			
17.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02806	0,44896		4971,00		2232			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02806	0,44896		2059,00		924			
17.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,02668	0,42688		4122,00		1760			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02668	0,42688		1441,00		615			
17.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1173	1,8768		120,00		225			
17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00345	0,0552		2839,00		157			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00345	0,0552		1441,00		80			
17.8	**2101-0201-0601**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0368**	**0,5888**	**6985,00**				**4113**		
17.9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,2944	6981,00				2055		
17.10	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0596**	**0,9536**	**6502,00**				**6200**		
17.11	**2113-0104-0503**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200**	**т**	**0,0248**	**0,3968**	**162162,00**				**64346**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**										
		НР - 118%; СП - 8%	**м оград**	**16**		**4188,91**	**1285,05**	**67023**	**20561**	**7559**	**55404**	**132221**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,71	27,42	**2431,46**	**503,07**	**38903**	**8049**		**9792**	
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,247	3,95	1418,99		38903				
18.3	3106-0201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,086825	1,3892		438,00		608			
18.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23805	3,8088		5125,00		19520			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23805	3,8088		2059,00		7842			
18.5	3206-0101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,00598	0,09568		259,00		25			
18.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00897	0,14352		2839,00		407			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00897	0,14352		1441,00		207			
18.7	**2102-0101-0701**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0138**	**0,2208**	**30520,00**				**6739**		
18.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,00144	29162,00				42		
18.9	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,00336	47141,00				158		
18.10	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	0,00032	96,00				0		
18.11	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00032	687041,00				220		
18.12	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00192	208012,00				399		
19	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**										
		СП - 8%	**т**	**0,19168**		**259976,00**	**--**	**49832**	**--**	**49832**	**--**	**53819**
						--	**--**	**--**	**--**		**3987**	
20	**2301-0201-0169 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**										
		СП - 8%	**м**	**20,8**		**1670,00**	**--**	**34736**	**--**	**34736**	**--**	**37515**
						--	**--**	**--**	**--**		**2779**	
21	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ5088-2005**										
		СП - 8%	**шт.**	**2**		**661,00**	**--**	**1322**	**--**	**1322**	**--**	**1428**
						--	**--**	**--**	**--**		**106**	
22	**2105-0308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**										
		СП - 8%	**м2**	**28,8**		**1061,00**	**--**	**30557**	**--**	**30557**	**--**	**33001**
						--	**--**	**--**	**--**		**2445**	
23	**2106-0802-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**										
		СП - 8%	**т**	**0,0024**		**602386,00**	**--**	**1446**	**--**	**1446**	**--**	**1561**
						--	**--**	**--**	**--**		**116**	
24	**1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**										
		НР - 69%; СП - 8%	**м2**	**15**		**126,58**	**2,80**	**1899**	**42**	**1024**	**578**	**2675**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	0,5089	**55,50**	**0,33**	**833**	**5**		**195**	
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0034	1636,94		833				
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000115	0,001725		4654,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000115	0,001725		1441,00		2			
24.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000115	0,001725		27,00		0			
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000115	0,001725		2839,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000115	0,001725		1441,00		2			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01288	0,1932		150,00		29			
24.7	2113-0704-3101	Коилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,00021	287565,00				60		
24.8	**2204-0101-0701**	**Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81**	**т**	**0,00009**	**0,00135**	**713932,00**				**964**		
25	**1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**15**		**461,41**	**4,63**	**6921**	**69**	**6226**	**442**	**7953**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0315	0,4727	1324,45	**0,99**	626	**15**		**585**	
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0103			626				
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00023	0,00345		4654,00		16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,00345		1441,00		5			
25.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00023	0,00345		27,00		0			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00046	0,0069		2839,00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00046	0,0069		1441,00		10			
25.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01495	0,22425		150,00		34			
25.7	**2204-0601-0602**	**Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74**	**т**	**0,00016**	**0,0024**	**575703,00**				**1382**		
25.8	**2204-0701-0104**	**Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89**	**т**	**0,00038**	**0,0057**	**849802,00**				**4844**		
26	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,4**		**38207,27**	**1185,66**	**15283**	**474**	**12663**	**2117**	**18792**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	4,53	1,81	**5364,70**	**450,75**	**2146**	**180**		**1392**	
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2628	0,1051	1184,07		2146				
26.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003105	0,001242		4654,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003105	0,001242		1441,00		2			
26.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2415	0,0966		39,00		4			
26.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012075	0,00483		5125,00		25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012075	0,00483		2059,00		10			
26.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,23	0,092		4565,00		420			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,092		1722,00		158			
26.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,017595	0,007038		2839,00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017595	0,007038		1441,00		10			
26.8	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,408**	**29639,00**				**12093**		
26.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,16	70,00				11		
26.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00032	25079,00				8		
26.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0008	45795,00				37		
26.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00276	50417,00				139		
26.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0002	32703,00				7		
26.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00224	6932,00				16		
26.15	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00276	44550,00				123		
26.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,007	85,00				1		
26.17	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,198	915,00				181		
26.18	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,148	326,00				48		
27	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3 основания**	**0,007**		**10625,61**	**2053,46**	**74**	**14**	**52**	**13**	**94**
						1082,09	**920,71**	**8**	**6**		**7**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,9775	0,0068	1169,16		8				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,621	0,0043							
27.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,529	0,003703		2919,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,529	0,003703		1441,00		5			
27.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,058	0,007406		16,00		0			
27.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,092	0,000644		5352,00		3			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,092	0,000644		1722,00		1			
27.6	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**0,00805**	**6502,00**				**52**		
27.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,00105	85,00				0		
28	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в от вал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**0,37**		**180,94**	**170,64**	**67**	**63**	**--**	**15**	**88**
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0102	0,0038	**10,30**	**45,70**	**4**	**17**		**7**	
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	0,0082	1058,64		4				
28.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,022195	0,008212		7688,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022195	0,008212		2059,00		17			
29	**1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**5,6**		**1572,83**	**32,90**	**8808**	**184**	**7513**	**1080**	**10679**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1645	0,9209	**198,33**	**9,11**	**1111**	**51**		**790**	
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,0354	1206,40		1111				
29.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,020585	0,115276		726,00		84			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006325	0,03542		2839,00		101			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006325	0,03542		1441,00		51			
29.5	**2102-0401-2801**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,025**	**0,14**	**23190,00**				**3247**		
29.6	**2110-0401-1001**	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,1**	**6,16**	**226,00**				**1392**		
29.7	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,2**	**12,32**	**223,00**				**2747**		
29.8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00008	0,000448	175716,00				79		
29.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,000896	53700,00				48		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**39122387**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1905988**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2080088**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**711997**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1647513**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**28583253**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2007579**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2897966**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									39122387

СТОИМОСТЬ СМР:	
ОБОРУДОВАНИЕ	10539134
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2%	28583253
ИТОГО	210783
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,25%	10749917
ИТОГО	241873
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	10991790
ИТОГО	219836
	39794879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9				35815391					
		НДС, 12%				4297847					
		ИТОГО ПО АКТУ				40113238					

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа" А.М.Рамазанов

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": Е.Н.Сарсенгалиев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Музтау": А.А.Кабиев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Шындау" Н.Е.Ешимкулов