ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Образовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Наименование строики: Капитальный ремонт в КГУ ОШ №86 (капитальный ремонт фасада и окон)
Основание: Договор о государственных закупок №210030 2021-04-30.

Акт
выполненных работ за июнь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оконные проемы									
1	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**135**	**2629,91**	**211,60**	**355038**	**28566**	**134136**	**148102**	**543391**
					1424,71	**98,97**	**192336**	**13361**		**40251**	
2	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**135**	**20134,00**	**--**	**2718090**	**--**	**2718090**	**--**	**2935537**
					--	**--**	**--**	**--**		**217447**	
3	**Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**88,1**	**918,55**	**6,04**	**80924**	**532**	**57378**	**16757**	**105496**
					261,23	**2,94**	**23014**	**259**		**7814**	
4	**С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**88**	**111,00**	**--**	**9768**	**--**	**9768**	**--**	**10549**
					--	**--**	**--**	**--**		**781**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3163821**	**29098**	**2919372**	**164859**	**3594973**
							215350	**13620**	**--**	**266293**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3163821**				
		Материалы	Тенге				**191514**				
		Всего заработная плата	Тенге					**228971**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2727858**				
		Накладные расходы	Тенге				**164859**				
		Сметная прибыль	Тенге				**266294**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3594974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					228971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3594974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					228971			
РАЗДЕЛ 2.Фасад											
5	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	2334,972	2243,53	21,69	5238570	50656	1458013	2691755	8564751
					1597,41	3,70	3729901	8648		634426	
6	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	1281,55	616,34	4,08	789872	5227	404969	274506	1149529
					296,26	1,23	379676	1582		85150	
7	С121-110202-0203 2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	м3	131,99965	14998,00	--	1979731	--	1979731	--	2138109
					--	--	--	--		158378	
8	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	1533,127	449,62	3,29	689330	5042	--	494051	1278052
					446,34	1,23	684289	1893		94670	
9	С121-050109-0223 2105-0109-0223 РСНБ РК 2015 прим.	**Металлосайдинг/толщ.0,7мм/ с комплектующими**	м2	1686,4397	2312,00	--	3899049	--	3899049	--	4210972
					--	--	--	--		311924	
10	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	3464	750,58	2,33	2600004	8062	702274	1363357	4280430
					545,52	1,12	1889668	3883		317069	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				15196556	68987	8444036	4823669	21621843
							6683534	16006	--	1601617	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				15196556				
Материалы			Тенге				2565255				
Всего заработная плата			Тенге					6699540			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				5878779				
		Накладные расходы	Тенге				4823668				
		Сметная прибыль	Тенге				1601618				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				21621842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					6699540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21621842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5925
		Сметная заработная плата	Тенге					6699540			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25216816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6898884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98086			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29626			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11363408		
		- Накладные расходы	Тенге							4988528	
		- Сметная прибыль	Тенге							1867910	

ВСЕГО:	**Тенге**	**25 216 816,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге	302 601,79
Итого	**Тенге**	**25 519 417,79**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 2,64%	Тенге	673 712,63
Итого	**Тенге**	**26 193 130,42**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	523 862,61
Итого	**Тенге**	**26 716 993,03**
Итого с коэффициентом понижения к=0,9	Тенге	24 045 293,73
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	2 885 435,25
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**26 930 728,98**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Образовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования

Директор
Асамиданова Г.Н.
М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "N.S.CONTRACTION"

Эксперт технадзор
Ыскак Н.Т.
М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ДаниаЛ"

Авторский надзор
Демянчик Л.И.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор
Шайхиев А.К.
М.П.