ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Образовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт в КГУ ОШ №86 (капитальный ремонт фасада и окон)
Основание: Договор о государственных закупок №210030 2021-04-30.

Акт
выполненных работ за июнь 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Оконные проемы									
1	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**98,5**	**2288,34**	**210,47**	**225402**	**20731**	**75530**	**100086**	**351527**
					1311,08	**100,18**	**129141**	**9868**		**26039**	
2	**С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**98,5**	**19846,00**	**--**	**1954831**	**--**	**1954831**	**--**	**2111217**
					--	**--**	**--**	**--**		**156386**	
3	**С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**124**	**1571,00**	**--**	**194804**	**--**	**194804**	**--**	**210388**
					--	**--**	**--**	**--**		**15584**	
4	**С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**68**	**111,00**	**--**	**7548**	**--**	**7548**	**--**	**8152**
					--	**--**	**--**	**--**		**604**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2382585**	**20731**	**2232713**	**100086**	**2681284**
							129141	**9868**	**--**	**198613**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2382585				
		Материалы	Тенге				75530				
		Всего заработная плата	Тенге					139009			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2157183				
		Накладные расходы	Тенге				100086				
		Сметная прибыль	Тенге				198614				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				2681285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					139009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2681285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					139009			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад									
5	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	778	2243,53 1597,41	21,69 3,70	1745463 1242783	16878 2881	485802	896878 211387	2853729
6	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	1831,74	616,34 296,26	4,08 1,23	1128977 542677	7470 2261	578830	392356 121707	1643040
7	С121-110202-0203 2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала БСТВ-55 ГОСТ 21880-2011**	м3	148	14998,00 --	-- --	2219704 --	-- --	2219704	-- 177576	2397280
8	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	1580,17	449,62 446,34	3,29 1,23	710482 705286	5197 1951	--	509210 97575	1317268
9	С121-050109-0223 2105-0109-0223 РСНБ РК 2015 прим.	**Металлосайдинг/толщ.0,7мм/ с комплектующими**	м2	1738,19	2312,00 --	-- --	4018695 --	-- --	4018695	-- 321496	4340191
10	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	2962,56	2089,08 502,83	6,87 1,37	6189029 1489669	20355 4064	4679005	1075488 581161	7845678
11	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	490,16	1487,43 502,83	6,87 1,37	729079 246468	3368 672	479243	177941 72562	979582
12	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	480	750,58 545,52	2,33 1,12	360278 261848	1117 538	97313	188918 43936	593131
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17101708 4488730	54385 12368	12558592 --	3240791 1627406	21969899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17101708				
	Материалы		Тенге				6320193				
	Всего заработная плата		Тенге					4501098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6238399				
		Накладные расходы	Тенге				3240791				
		Сметная прибыль	Тенге				1627400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21969898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4008
		Сметная заработная плата	Тенге					4501098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21969898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4008
		Сметная заработная плата	Тенге					4501098			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24651183**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4617871				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75116			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22236			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14791305		
		- Накладные расходы	Тенге							3340877	
		- Сметная прибыль	Тенге							1826013	

ВСЕГО:	**Тенге**	**24 651 183,00**
Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге	295 814,20
Итого	**Тенге**	**24 946 997,20**
Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 2,64%	Тенге	658 600,73
Итого	**Тенге**	**25 605 597,92**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	512 111,96
Итого	**Тенге**	**26 117 709,88**
Итого с коэффициентом понижения к=0,9	Тенге	23 505 938,89
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге	2 820 712,67
Всего по сметному расчету	**Тенге**	**26 326 651,56**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Образовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования

Директор
Асамиданова Г.И.
М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "N.S.CONTRACTION"

Эксперт технадзор
Ыскак Н.Т.
М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Диана-Л"

Авторский надзор
Демянчик Л.И.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор
Шайхиев А.К.
М.П.