ный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Образовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт в КГУ ОШ №86 (капитальный ремонт фасада и окон)
Основание: Договор о государственных закупок №210030 2021-04-30.

Акт
выполненных работ за июль 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Оконные проемы											
1	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	52,7	2288,34 1311,08	210,47 100,18	120596 69094	11092 5279	40410	53549 13932	188076
2	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	52,7	19846,00 --	-- --	1045884 --	-- --	1045884	-- 83671	1129555
3	С121-090205-0105 2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	46	1571,00 --	-- --	72266 --	-- --	72266	-- 5781	78047
4	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	64	111,00 --	-- --	7104 --	-- --	7104	-- 568	7672
6	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Откосы оконные облицовка пластиком. Устройство	м	558,5	798,63 502,83	6,87 1,37	446036 280832	3837 766	161367	202750 51903	700689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,1759275	2819643,00	--	496053	--	496053	--	535737
					--	--	--	--		39684	
8	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	558,5	616,34	4,08	344227	2278	176486	119630	500965
					296,26	1,23	165463	690		37109	
9	С121-110202-0203 2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	5,177295	14998,00	--	77649	--	77649	--	83861
					--	--	--	--		6212	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2758855	17889	2101228	465709	3482528
							639736	7082	--	257966	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2758855				
	Материалы		Тенге				402274				
	Всего заработная плата		Тенге					646818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1698956				
		Накладные расходы	Тенге				465709				
		Сметная прибыль	Тенге				257965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3482529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					646818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3482529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								578
		Сметная заработная плата	Тенге					646818			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад									
10	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	778,648	2243,53	21,69	1746917	16893	486206	897625	2856105
					1597,41	3,70	1243818	2884		211563	
11	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	778,33	616,34	4,08	479717	3174	245953	166717	698149
					296,26	1,23	230590	961		51715	
12	С121-110202-0203 2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011	м3	279,99965	-14998,00	--	-4199435	--	-4199435	--	-4535390
					--	--	--	--		-335955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	778,323	449,62 446,34	3,29 1,23	349953 347393	2560 961	-- 	250815 48061	648829
14	С121-050109-0223 2105-0109-0223 РСНБ РК 2015 прим.	Металлосайдинг/толщ.0,7мм/ с комплектующими	м2	3424,6297	-2312,00 --	-- --	-7917744 --	-- --	-7917744 	-- -633420	-8551163
15	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	740,64	2089,08 502,83	6,87 1,37	1547257 372417	5089 1016	1169751 	268872 145290	1961420
16	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	122,54	1487,43 502,83	6,87 1,37	182270 61617	842 168	119811 	44485 18140	244896
17	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	856	750,58 545,52	2,33 1,12	642495 466962	1992 959	173541 	336903 78352	1057751
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				-7168570 2722798	30549 6949	-9921917 --	1965417 -416254	-5619403
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-7168570	*			
	Материалы		Тенге				2195262				
	Всего заработная плата		Тенге					2729747			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-12117179				
		Накладные расходы	Тенге				1965418				
		Сметная прибыль	Тенге				-416252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5619404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2419
		Сметная заработная плата	Тенге					2729747			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				-5619404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2419
		Сметная заработная плата	Тенге					2729747			
	РАЗДЕЛ 3.Добавляемые виды работ										
	Фасад										
18	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	214,0391	21328,00 --	-- --	4565026 --	-- --	4565026 	-- 365202	4930228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-050109-0109 2105-0109-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Металлосайдинг/толщ.0,45мм/ с комплектующими	м2	4280,782	2144,22 --	-- --	9178939 --	-- --	9178939	-- 734315	9913254
		Цоколь									
20	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции ограждающие стен из сайдинга	м2	582,2	2177,94 1106,38	919,15 254,48	1267995 644134	535127 148158	88734	570451 147076	1985522
21	С121-050109-0109 2105-0109-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Металлосайдинг/толщ.0,45мм/ с комплектующими	м2	640,42	2144,22 --	-- --	1373201 --	-- --	1373201	-- 109856	1483058
		Отмостка									
22	Е12-180101-1301 1218-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	м2	280	83,93 83,93	-- --	23501 23501	-- --	--	16921 3234	43656
23	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	28	8876,66 3184,92	1679,35 704,55	248546 89178	47022 19727	112346	78412 26157	353115
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	28	16030,64 1210,95	1091,68 232,25	448858 33907	30567 6503	384384	29095 38236	516189
25	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	280	660,32 328,30	27,51 13,61	184889 91925	7703 3812	85261	68930 20306	274125
26	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	280	846,15 39,47	47,96 22,51	236923 11051	13429 6303	212443	12495 19953	269372
27	Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1872,55 1343,30	30,91 25,73	59922 42986	989 823	15947	31542 7317	98781
28	Е11-150403-0506 1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32	1133,11 936,41	4,15 2,01	36260 29965	133 64	6162	21621 4630	62511
		Крыльца, пандусы, навесы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=0,8	Дорожки и площадки из брусчатки. Разборка	м2	62	1379,84 1248,48	131,36 51,34	85550 77406	8144 3183	--	58024 11486	155060
30	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	62	1106,79 739,07	92,53 42,92	68621 45822	5737 2661	17062	34908 8282	111811
31	С121-040509-0113 2104-0509-0113 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м2	63,24	3430,00 --	-- --	216913 --	-- --	216913	-- 17353	234266
		Пандус ПС-1									
		Ограждение									
32	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5	761,25 591,79	97,41 40,48	3806 2959	487 202	360	2276 487	6569
33	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,075	544430,00 --	-- --	40832 --	-- --	40832	-- 3267	44099
		Козырек К-1- 4 шт.									
34	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции козырька. Монтаж	т конструкций	0,48592	62920,30 20485,80	26324,67 9254,71	30574 9954	12792 4497	7828	10405 3278	44258
35	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,48592	589484,00 --	-- --	286442 --	-- --	286442	-- 22915	309357
36	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	34	2008,28 1617,64	98,74 26,57	68281 55000	3357 903	9924	40250 8683	117214
37	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	37,604	2585,00 --	-- --	97206 --	-- --	97206	-- 7777	104983
38	Е12-040101-0301 1204-0101-0301 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	м2 подшивки	34	259,65 242,80	16,86 8,58	8828 8255	573 292	--	6154 1199	16180
39	Е11-090306-0303 1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Потолки из панелей. Монтаж	м2	37,604	730,80	141,62	27481	5326	2077	15392	46302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					533,94	34,54	20078	1299		3430	
40	С121-070602-0101 2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	**Потолочные панели**	м2	37,604	8754,00	--	329185	--	329185	--	355520
					--	--	--	--		26335	
		Витраж									
41	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	63,9	1999,80	2,68	127787	171	63732	45996	187686
					999,75	--	63884	--		13903	
42	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные (перегородки) из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	63,9	25784,00	--	1647598	--	1647598	--	1779405
					--	--	--	--		131808	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				20663167	671556	18741602	1042872	23442521
							1250005	198429	--	1736485	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19009842				
	Материалы		Тенге				907624				
	Всего заработная плата		Тенге					620312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17191156				
	Местные материалы		Тенге				216913				
		Накладные расходы	Тенге				446625				
		Сметная прибыль	Тенге				1556517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21012984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591
		Сметная заработная плата	Тенге					620312			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1653325				
	Материалы		Тенге				98639				
	Всего заработная плата		Тенге					828121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				327274				
		Накладные расходы	Тенге				596247				
		Сметная прибыль	Тенге				179966				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2429538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								667
		Сметная заработная плата	Тенге					828121			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				23442522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1258
		Сметная заработная плата	Тенге					1448434			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								21305646
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				4612538				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					719994			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					212460			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						10920913		
	- Накладные расходы		Тенге							3473998	
	- Сметная прибыль		Тенге							1578197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО:		**Тенге**			**21 305 646,00**					
	Временные здания и сооружения - 1,2%		Тенге			255 667,75					
	Итого		**Тенге**			**21 561 313,75**					
	Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 2,64%		Тенге			569 218,68					
	Итого		**Тенге**			**22 130 532,44**					
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			442 610,65					
	Итого		**Тенге**			**22 573 143,08**					
	Итого с коэффициентом понижения к=0,9		Тенге			20 273 924,52					
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге			2 432 870,94					
	Всего по сметному расчету		**Тенге**			**22 706 795,46**					

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Образовательная школа №86" отдела образования города Караганды управления образования

Директор
Асамидинова Г.Н. _____

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "N.S.CONTRACTION"

Эксперт технадзор
Болатбеков Е.М. _____

М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Диана-Л"

Авторский надзор
Демянчик Л.И. _____

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс"

Директор
Шайхиев А.К. _____

М.П.