Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»** — **060440006896**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 16 от 06.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
21	26.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области			шт	1	73 030 669,00	73 030 669,00
				Итого	1	x	73 030 669,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководителя / _____ / Катпаев Р.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области	1 199 104 766,00	65 205 954,00							7 824 715,00	73 030 669,00

Подрядчик:
ТОО "Алюминстрой"

Директор_____ **Муканов А.К.**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

Заместитель руководителя_____ **Катраев Р.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____ **Шилохвостов Д.С**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора_____ **Рахымбетов Б.К**

Заказчик	**ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»**
Подрядчик	**ТОО "Алюминстрой"**
Стройка	**Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области»**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2021г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
44	Отделочные работы	24489242
45	Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности	18273151
46	Внутренние инженерные системы пожаротушения	4714714
47	Санблок на 8 очков	2703503
48	Покрытие тротуаров	13419790
49	Вертикальная планировка	9430269
Итого:		73030669

Составила: **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №44
приемки выполненных работ за июль 2021 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений										
		Потолок										
1	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2**	**1823**		**444,28**	**2,67**	**809916**	**4859**	**335343**	**377507**	**1282416**
						257,66	**1,19**	**469714**	**2169**		**94994**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	473,98	991,00		469714,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,01							
1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1823		1906,00		347,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1823		919,00		167,53			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,823		2475,00		4512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,823		1098,00		2001,65			
1.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	5,6513	90,00				509,00		
1.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	15,3132	172,00				2634,00		
1.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,25787	264097,00				332200,00		
2	**1115-0405-0113 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз. /ВД-АК-111/** *НР - 80%; СП - 8%*	**окрашиваемой поверхности**	**729**		**321,59**	**0,69**	**234442**	**500**	**59859**	**139448**	**403802**
						238,80	**0,31**	**174083**	**227**		**29911**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2207	160,89	1082,00		174083,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,2187							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0729		1906,00		139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0729		919,00		67,00			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,1458		2475,00		361,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,1458		1098,00		160,09			
2.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0009	0,6561	90,00				59,00		
2.6	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	182,25	223,00				40642,00		
2.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	87,48	219,00				19158,00		
3	**1115-0405-0114 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий** *НР - 80%; СП - 8%*	**окрашиваемой поверхности**	**729**		**164,93**	**0,29**	**120233**	**208**	**24425**	**76555**	**212530**
						131,14	**0,13**	**95600**	**93**		**15743**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1212	88,35	1082,00		95600,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0875							
3.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00002	0,01458		1906,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,01458		919,00		13,40			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0729		2475,00		180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0729		1098,00		80,04			
3.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0006	0,4374	90,00				39,00		
3.6	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,15	109,35	223,00				24385,00		
4	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2**	**1555**		**86,65**	**0,69**	**134734**	**1066**	**13068**	**96867**	**250129**
						77,56	**0,31**	**120600**	**484**		**18528**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,092	143,06	843,00		120600,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,4665							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1555		1906,00		296,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1555		919,00		142,90			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,311		2475,00		770,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,311		1098,00		341,48			
4.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00622	4263,00				27,00		
4.6	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,26435	31965,00				8450,00		
4.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,1555	90,00				14,00		
4.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,008	12,44	172,00				2140,00		
4.9	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	24,88	98,00				2438,00		
				Стены								
5	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз./ВД-АК-111/** *НР - 80%; СП - 8%*	**окрашиваемой поверхности**	**4469**		**282,94**	**0,69**	**1264437**	**3064**	**366954**	**716648**	**2139572**
						200,14	**0,31**	**894419**	**1392**		**158487**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,1881	840,62	1064,00		894419,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	1,34							
5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,4469		1906,00		852,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,4469		919,00		410,70			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,8938		2475,00		2212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,8938		1098,00		981,39			
5.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0009	4,0221	90,00				362,00		
5.6	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	1117,25	223,00				249147,00		
5.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	536,28	219,00				117445,00		
6	**1115-0405-0112 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий** *НР - 80%; СП - 8%*	**окрашиваемой поверхности**	**4469**		**138,91**	**0,29**	**620801**	**1276**	**149729**	**376295**	**1076864**
						105,12	**0,13**	**469796**	**573**		**79768**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0988	441,54	1064,00		469796,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,5363							
6.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00002	0,08938		1906,00		170,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,08938		919,00		82,14			
6.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,4469		2475,00		1106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,4469		1098,00		490,70			
6.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0006	2,6814	90,00				241,00		
6.6	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,15	670,35	223,00				149488,00		
7	**1115-0403-0310 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**окрашиваемой поверхности**	**1831**		**524,16**	**1,18**	**959741**	**2162**	**384861**	**458953**	**1532190**
		НР - 80%; СП - 8%				**312,79**	**0,53**	**572718**	**972**		**113496**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,31	567,61	1009,00		572718,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,9155							
7.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,1831		1906,00		349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,1831		919,00		168,27			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,7324		2475,00		1813,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,7324		1098,00		804,18			
7.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,043944	4263,00				187,00		
7.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	5,6761	90,00				511,00		
7.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	15,3804	172,00				2645,00		
7.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,137325	718710,00				98697,00		
7.9	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	206,903	763,00				157867,00		
7.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	91,55	98,00				8972,00		
7.11	2204-0201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,1837	336,3547	344,82				115982,00		
8	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**1790**		**96,84**	**0,69**	**173345**	**1227**	**33293**	**111506**	**307639**
		НР - 80%; СП - 8%				**77,56**	**0,31**	**138825**	**558**		**22788**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,092	164,68	843,00		138825,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,537							
8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,179		1906,00		341,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,179		919,00		164,50			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,358		2475,00		886,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,358		1098,00		393,08			
8.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,00716	4263,00				31,00		
8.6	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,3043	31965,00				9727,00		
8.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,179	90,00				16,00		
8.8	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,008	14,32	172,00				2463,00		
8.9	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	28,64	98,00				2807,00		
8.10	2204-0401-0401	Пигмент тертый	кг	0,005	8,95	2039,00				18249,00		
9	**1110-0102-0603 РСНБ РК 2015**	**Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм(панель ЛДСП)**	**м2**	**171**		**1553,08**	**12,22**	**265576**	**2089**	**140518**	**111500**	**407242**
		НР - 90%; СП - 8%				**719,12**	**5,38**	**122969**	**920**		**30166**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,753	128,76	955,00		122969,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,8379							
9.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	1,2825		12,00		15,00			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,8379		2475,00		2074,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,8379		1098,00		920,01			
9.5	2107-0508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	1,025	175,275	789,00				138292,00		
9.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	7,182	310,00				2226,00		
					Откосы дверные							
10	**1115-0405-0111 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз./ВД-АК-111/**	**окрашиваемой поверхности**	**71**		**282,94**	**0,69**	**20088**	**49**	**5829**	**11386**	**33992**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				200,14	0,31	14210	22		2518	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,1881	13,36	1064,01		14210,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0213							
10.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0071		1906,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0071		919,00		6,52			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0142		2475,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0142		1098,00		15,59			
10.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0009	0,0639	90,00				6,00		
10.6	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,25	17,75	223,00				3958,00		
10.7	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12	8,52	219,00				1866,00		
11	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий** *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	71		138,91	0,29	9863	20	2379	5978	17108
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0988	7,01	105,12	0,13	7464	9		1267	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0085	1064,04		7464,00				
11.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00002	0,00142		1906,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,00142		919,00		1,30			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0071		2475,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0071		1098,00		7,80			
11.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0006	0,0426	90,00				4,00		
11.6	2204-0802-0210	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,15	10,65	223,00				2375,00		
		Полы										
		Тип 3 Сер.2.244-1.6 ТД418 S=405 м2										
12	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	м3	12,5145		-36518,00	–	-457005	–	-457005	–	-493565
						–	–	–	–		-36560	
		Тип 5 Сер.2.244-1.6 ТД597 S=2408 м2										
13	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** *СП - 8%*	м3	74,4072		-36518,00	–	-2717202	–	-2717202	–	-2934578
						–	–	–	–		-217376	
14	1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2408		3103,79	20,69	7473932	49827	6835493	572297	8689928
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,28	674,24	244,44	8,40	588612	20215		643698	
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0082	19,75	873,00		588612,00				
14.3	3106-0202-1101	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	0,053	127,624		44,00		5615,00			
14.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0034	8,1872		1906,00		15605,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	8,1872		919,00		7524,04			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	11,5584		2475,00		28607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	11,5584		1098,00		12691,12			
14.6	2206-0101-0105	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	2456,16	2783,00				6835493,00		
		Тип 6 Сер.2.244-1.6 ТД14 S=672м2										
15	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	604,8		734,17	3,10	444027	1877	157166	228660	726502
						471,20	1,39	284984	842		53815	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,467	282,44	1009,00		284984,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,7862							
15.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,12096		1906,00		231,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,12096		919,00		111,16			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,66528		2475,00		1647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,66528		1098,00		730,48			
15.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,014515	4263,00				62,00		
15.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,87488	90,00				169,00		
15.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	5,08032	172,00				874,00		
15.8	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	70,1568	763,00				53530,00		
15.9	2204-0201-0403	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,00025	0,1512	466445,00				70526,00		
15.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	326,592	98,00				32006,00		
16	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.1.24**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон на 100 м2 окрашиваемой поверхности добавлены к затратам труда 1,5 чел-ч** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**67,2**		**2247,67**	**3,10**	**151044**	**209**	**17463**	**106772**	**278441**
						1984,70	**1,39**	**133372**	**94**		**20625**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,97	132,18	1009,00		133372,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0874							
16.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,01344		1906,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01344		919,00		12,35			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,07392		2475,00		183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,07392		1098,00		81,16			
16.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001613	4263,00				7,00		
16.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,20832	90,00				19,00		
16.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,56448	172,00				97,00		
16.8	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	7,7952	763,00				5948,00		
16.9	2204-0201-0403	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,00025	0,0168	466445,00				7836,00		
16.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	36,288	98,00				3556,00		
						Сечение "1-1" Балкон S=54м2 (см.АС-35)						
17	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву** *НР - 80%; СП - 8%*	**окрашиваемой поверхности**	**54**		**734,17**	**3,10**	**39645**	**168**	**14032**	**20416**	**64866**
						471,20	**1,39**	**25445**	**75**		**4805**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,467	25,22	1009,00		25445,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0702							
17.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0108		1906,00		21,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0108		919,00		9,93			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0594		2475,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0594		1098,00		65,22			
17.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001296	4263,00				6,00		
17.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,1674	90,00				15,00		
17.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,4536	172,00				78,00		
17.8	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	6,264	763,00				4779,00		
17.9	2204-0201-0403	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,00025	0,0135	466445,00				6297,00		
17.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	29,16	98,00				2858,00		
18	**1115-0403-0302 РСНБ РК 2015**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков(балкон снизу)**	**м2**	**54**		**920,11**	**2,91**	**49686**	**157**	**13895**	**28563**	**84509**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				659,89	1,30	35634	70		6260	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,654	35,32	1009,00		35634,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0648							
18.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0054		1906,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0054		919,00		4,96			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0594		2475,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0594		1098,00		65,22			
18.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001296	4263,00				6,00		
18.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,1674	90,00				15,00		
18.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,4536	172,00				78,00		
18.8	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	5,4	763,00				4120,00		
18.9	2204-0201-0403	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,000298	0,016092	466445,00				7506,00		
18.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	22,14	98,00				2170,00		
		Тип 7 Сер.2.244-1.6 ТД7 S=136 м2										
19	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**окрашиваемой поверхности**	**136**		**734,17**	**3,10**	**99847**	**422**	**35341**	**51418**	**163367**
		НР - 80%; СП - 8%				**471,20**	**1,39**	**64084**	**189**		**12101**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,467	63,51	1009,01		64084,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,1768							
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,0272		1906,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0272		919,00		25,00			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,1496		2475,00		370,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1496		1098,00		164,26			
19.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,003264	4263,00				14,00		
19.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,4216	90,00				38,00		
19.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	1,1424	172,00				196,00		
19.8	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	15,776	763,00				12037,00		
19.9	2204-0201-0403	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,00025	0,034	466445,00				15859,00		
19.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	73,44	98,00				7197,00		
		Тип 7 Сцена Сер.2.244-1.6 по типу ТД4 S=35 м2										
20	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**окрашиваемой поверхности**	**35**		**734,17**	**3,10**	**25696**	**109**	**9095**	**13233**	**42043**
		НР - 80%; СП - 8%				**471,20**	**1,39**	**16492**	**49**		**3114**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,467	16,34	1008,99		16492,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0455							
20.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,007		1906,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,007		919,00		6,43			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0385		2475,00		95,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0385		1098,00		42,27			
20.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00084	4263,00				4,00		
20.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,1085	90,00				10,00		
20.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,294	172,00				51,00		
20.8	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	4,06	763,00				3098,00		
20.9	2204-0201-0403	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,00025	0,00875	466445,00				4081,00		
20.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	18,9	98,00				1852,00		
		Примечание										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.3	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	м	1774		258,61	0,74	458778	1317	278840	168453	677409
		НР - 94%; СП - 8%				100,69	0,33	178621	584		50178	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,0899	159,48	1120,00		178621,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,5322							
21.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,5322		2475,00		1317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,5322		1098,00		584,36			
21.4	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	91,361	581,00				53081,00		
21.5	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	1791,74	126,00				225759,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10181624	70607	5703376	3672455	14962406
								4407639	29538	--	1108326	
	Стоимость общестроительных работ -				Тенге			10181624				
	Материалы -				Тенге			8877585				
	Всего заработная плата -				Тенге				4437177			
	Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			-3174207				
		Накладные расходы -			Тенге			3672455				
		Сметная прибыль -			Тенге			1108326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			14962406				
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							4447
		Сметная заработная плата -			Тенге				4437177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			14962406				
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							4447
		Сметная заработная плата -			Тенге				4437177			

РАЗДЕЛ 3.Прочие отделочные работы и конструкции

Ограждение и пристенные поручни из нержавеющей стали(АС-10)

22	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений без поручня**	м	78,04		592,72	72,73	46256	5676	6121	43218	96632
		НР - 118%; СП - 8%				441,56	27,76	34459	2166		7158	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,415	32,39	1063,99		34459,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	2,02							
22.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,296552		1906,00		565,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,296552		919,00		272,53			
22.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	4,52632		186,00		842,00			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	1,724684		2475,00		4269,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	1,724684		1098,00		1893,70			
22.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,11706	24399,00				2856,00		
22.7	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,015608	208994,00				3262,00		
22.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,07804	32,00				2,00		
23	Прайс 22	**Ограждение из нержавеющей стали Н 1,2м**	м	41,2		35714,29	--	1471429	--	1471429	--	1589143
		СП - 8%				--	--	--	--		117714	
24	Прайс 22	**Ограждение из нержавеющей стали Н 0,85м**	м	12,82		33928,57	--	434964	--	434964	--	469761
		СП - 8%				--	--	--	--		34797	
25	Прайс 22	**Ограждение из нержавеющей стали (одна нитка Д 50)**	м	24,0316		7589,29	--	182383	--	182383	--	196973
		СП - 8%				--	--	--	--		14591	

Устройство кабинок туалетов(АС-46)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и**	т	0,27396		75895,94	19568,08	20792	5361	649	11103	34447
		НР - 69%; СП - 8%				53957,50	4776,63	14782	1309		2552	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	56,5	15,48	954,99		14782,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,61	0,9884							
26.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,027396		325,00		9,00			
26.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,032875		4344,00		143,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,032875		1569,00		51,58			
26.5	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,879412		5543,00		4875,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,879412		1313,00		1154,67			
26.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,024108		8103,00		195,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,024108		1875,00		45,20			
26.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,052052		2475,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,052052		1098,00		57,15			
26.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,399982		26,00		10,00			
26.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008219	70,00				0,58		
26.10	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,0187	0,005123	3360,00				17,00		
26.11	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000055	415419,00				23,00		
26.12	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000282	80063,00				23,00		
26.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000121	404706,00				49,00		
26.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00274	310,00				0,85		
26.15	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,328752	258,00				85,00		
26.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,098626	147,00				14,00		
26.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1880677,00				52,00		
26.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000121	212247,00				26,00		
26.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000085	499513,00				42,00		
26.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000164	572151,00				94,00		
26.21	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000531	420920,00				224,00		
27	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	т	0,27396		439280,00	–	120345	–	120345	–	129973
		СП - 8%				–	–	–	–		9628	
28	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	т	0,27396		6356,38	1010,37	1741	277	253	836	2783
		НР - 69%; СП - 8%				4419,28	2,20	1211	1		206	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7)	чел-ч	2,96	0,8109	1493,36		1211,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0005							
28.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	0,786265		325,00		256,00			
28.4	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,021917		29,00		0,64			
28.5	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,095886		201,00		19,00			
28.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000548		2475,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000548		1098,00		0,60			
28.7	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,001151	220651,00				254,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10,218708		173,05	3,15	1768	32	1297	306	2240
						42,98	0,44	439	4		166	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	0,4353	1008,46		439,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0041							
29.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002044		4259,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002044		1098,00		2,24			
29.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002044		28,00		0,06			
29.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002044		2475,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002044		1098,00		2,24			
29.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,132843		138,00		18,00			
29.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000286	458315,00				131,00		
29.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001839	633825,00				1166,00		
30	1206-0101-2006 РСНБ РК 2015	**Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных** *НР - 72%; СП - 8%*	полотно	12		1399,32	65,15	16792	782	114	11706	30778
						1324,68	30,17	15896	362		2280	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	1,14	13,68	1161,99		15896,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0303	0,3636							
30.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0173	0,2076		1906,00		396,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,2076		919,00		190,78			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013	0,156		2475,00		386,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,156		1098,00		171,29			
30.5	2113-0211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000038	0,000456	249654,00				114,00		
31	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	9,6		944,71	95,72	9069	919	–	7698	18108
						849,00	41,94	8150	403		1341	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,889	8,53	954,96		8150,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	0,3667							
31.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0089	0,08544		12,00		1,00			
31.4	3403-0201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,0089	0,08544		120,00		10,00			
31.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0382	0,36672		2475,00		908,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0382	0,36672		1098,00		402,66			
32	Прайс 26	**Экран Э1 с дверным блоком из ПВХ** *СП - 8%*	м2	24		12053,57	–	289286	–	289286	–	312429
						–	–	–	–		23143	
						Решетки радиаторные(АС-76)						
33	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев** *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,736		91740,98	942,07	67521	693	52123	13497	87499
						19980,00	395,28	14705	291		6481	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	16,56	887,98		14705,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,265							
33.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,16928		14,00		2,00			
33.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,24288		145,00		35,00			
33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,26496		2475,00		656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,26496		1098,00		290,93			
33.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,002282	218211,00				498,00		
33.7	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,93	0,68448	57901,00				39632,00		
33.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,08832	80063,00				7071,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00736	23754,00				175,00		
33.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	1,0672	228,00				243,00		
33.11	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,00552	419343,00				2315,00		
33.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	2,208	310,00				684,00		
33.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001899	79965,00				152,00		
33.14	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,002215	610448,00				1352,00		
34	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	**м2**	**74,16**		**2870,63**	**13,90**	**212886**	**1031**	**186631**	**23112**	**254878**
		НР - 90%; СП - 8%				**340,13**	**6,15**	**25224**	**456**		**18880**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,363	26,92	937,00		25224,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,4153							
34.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,266976		12,00		3,00			
34.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,415296		2475,00		1028,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,415296		1098,00		456,00			
34.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,103824	52391,00				5439,00		
34.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	1,060488	162685,00				172525,00		
34.7	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	77,868	84,00				6541,00		
34.8	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	1,63152	281,00				458,00		
34.9	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	5,3766	310,00				1667,00		
35	**1110-0116-0102 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование водными растворами перегородок**	**м2**	**74,16**		**99,03**	**3,72**	**7344**	**276**	**2075**	**4594**	**12893**
		НР - 90%; СП - 8%				**67,33**	**1,51**	**4993**	**112**		**955**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0705	5,23	955,00		4993,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,089							
35.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,029664		4344,00		129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,029664		1569,00		46,54			
35.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,059328		2475,00		147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,059328		1098,00		65,14			
35.5	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00014	0,010382	199236,00				2069,00		
35.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0028	0,207648	32,00				7,00		
36	**1115-0404-0108 РСНБ РК 2015**	**Покрытие стен масленими и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	**м2**	**74,16**		**685,12**	**0,69**	**50809**	**51**	**38788**	**9594**	**65235**
		НР - 80%; СП - 8%				**161,41**	**0,31**	**11970**	**23**		**4832**	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,147	10,9	1098,01		11970,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0222							
36.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,007416		1906,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007416		919,00		6,82			
36.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,014832		2475,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,014832		1098,00		16,29			
36.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,14832	90,00				13,00		
36.6	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006	0,000445	572151,00				255,00		
36.7	2204-0501-1301	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22	16,3152	2361,00				38520,00		
						Сцена актового зала (АС-47)						
37	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**1,15124**		**91740,98**	**942,07**	**105616**	**1085**	**81529**	**21111**	**136865**
		НР - 90%; СП - 8%				**19980,00**	**395,28**	**23002**	**455**		**10138**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	25,9	888,01		23002,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,4144							
37.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,264785		14,00		4,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,379909		145,00		55,00			
37.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,414446		2475,00		1026,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,414446		1098,00		455,06			
37.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,003569	218211,00				779,00		
37.7	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,93	1,070653	57901,00				61992,00		
37.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,138149	80063,00				11061,00		
37.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,011512	23754,00				273,00		
37.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	1,669298	228,00				381,00		
37.11	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,008634	419343,00				3621,00		
37.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	3,45372	310,00				1071,00		
37.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,00297	79965,00				238,00		
37.14	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,003465	610448,00				2115,00		
38	**1110-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Обшивка каркасных стен досками обшивки**	**м2**	**8,86**		**2782,43**	**13,90**	**24652**	**123**	**21515**	**2761**	**29607**
		НР - 90%; СП - 8%				**340,13**	**6,15**	**3014**	**54**		**2193**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,363	3,22	937,14		3014,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,0496							
38.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,031896		12,00		0,38			
38.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,049616		2475,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,049616		1098,00		54,48			
38.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,012404	52391,00				650,00		
38.6	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,126698	162685,00				20612,00		
38.7	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,19492	281,00				55,00		
38.8	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	0,64235	310,00				199,00		
39	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**окрашиваемой поверхности**	**8,725**		**734,17**	**3,10**	**6406**	**27**	**2268**	**3299**	**10481**
		НР - 80%; СП - 8%				**471,20**	**1,39**	**4111**	**12**		**776**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,467	4,07	1008,94		4111,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0113							
39.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,001745		1906,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001745		919,00		1,60			
39.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,009598		2475,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009598		1098,00		10,54			
39.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000209	4263,00				0,89		
39.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,027048	90,00				2,00		
39.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,07329	172,00				13,00		
39.8	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	1,0121	763,00				772,00		
39.9	2204-0201-0403	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,00025	0,002181	466445,00				1017,00		
39.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	4,7115	98,00				462,00		
40	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	**м3**	**1,654**		**8009,86**	**37,18**	**13248**	**61**	**10217**	**2695**	**17219**
		НР - 90%; СП - 8%				**1795,40**	**15,06**	**2970**	**25**		**1275**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,88	3,11	955,13		2970,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0198							
40.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,006616		4344,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,006616		1569,00		10,38			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,013232		2475,00		33,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,013232		1098,00		14,53			
40.5	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,008336	20097,00				168,00		
40.6	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	16,2092	620,00				10050,00		
		Устройство подвеса одежды сцены (АС-49)										
41	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и** *НР - 69%; СП - 8%*	**т**	**0,426546**		**75895,94** 53957,50	**19568,08** 4776,63	**32373** 23015	**8347** 2037	**1011**	**17286** 3973	**53632**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	56,5	24,1	954,99		23015,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,61	1,54							
41.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,042655		325,00		14,00			
41.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,051186		4344,00		222,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,051186		1569,00		80,31			
41.5	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	1,369213		5543,00		7590,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	1,369213		1313,00		1797,78			
41.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,037536		8103,00		304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,037536		1875,00		70,38			
41.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,081044		2475,00		201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,081044		1098,00		88,99			
41.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,622757		26,00		16,00			
41.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012796	70,00				0,90		
41.10	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,0187	0,007976	3360,00				27,00		
41.11	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000085	415419,00				35,00		
41.12	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000439	80063,00				35,00		
41.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000188	404706,00				76,00		
41.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004265	310,00				1,00		
41.15	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,511855	258,00				132,00		
41.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,153557	147,00				23,00		
41.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000043	1880677,00				80,00		
41.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000188	212247,00				40,00		
41.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000132	499513,00				66,00		
41.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000256	572151,00				146,00		
41.21	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000827	420920,00				348,00		
42	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т** *СП - 8%*	**т**	**0,426546**		**491548,00** –	**–** –	**209668** –	**–** –	**209668**	**–** 16773	**226441**
43	**1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий** *НР - 69%; СП - 8%*	**т**	**0,426546**		**6356,38** 4419,28	**1010,37** 2,20	**2711** 1885	**431** 1	**395**	**1301** 321	**4334**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7)	чел-ч	2,96	1,26	1492,98		1885,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0009							
43.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	1,224187		325,00		398,00			
43.4	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,034124		29,00		0,99			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.5	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,149291		201,00		30,00			
43.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000853		2475,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000853		1098,00		0,94			
43.7	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,001791	220651,00				395,00		
44	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**7,0799**		**173,05**	**3,15**	**1225**	**22**	**899**	**212**	**1552**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	0,3016	**42,98**	**0,44**	**304**	**3**		**115**	
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0028	1007,95		304,00				
44.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001416		4259,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001416		1098,00		1,55			
44.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001416		28,00		0,04			
44.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001416		2475,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001416		1098,00		1,55			
44.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,092039		138,00		13,00			
44.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000198	458315,00				91,00		
44.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001274	633825,00				808,00		
						Подиум преподователей ПД1-ПД2(АС-50)						
45	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3**	**0,4211**		**91740,98**	**942,07**	**38632**	**397**	**29821**	**7722**	**50062**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	9,47	**19980,00**	**395,28**	**8414**	**166**		**3708**	
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1516	888,04		8414,00				
45.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,096853		14,00		1,00			
45.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,138963		145,00		20,00			
45.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,151596		2475,00		375,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,151596		1098,00		166,45			
45.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,001305	218211,00				285,00		
45.7	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,93	0,391623	57901,00				22675,00		
45.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,050532	80063,00				4046,00		
45.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,004211	23754,00				100,00		
45.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,610595	228,00				139,00		
45.11	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,003158	419343,00				1324,00		
45.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,2633	310,00				392,00		
45.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001086	79965,00				87,00		
45.14	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001268	610448,00				774,00		
46	**1111-0101-3303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусков. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**18,87**		**5927,72**	**56,28**	**111856**	**1062**	**100008**	**10585**	**132236**
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,622	11,74	**571,62**	**25,11**	**10786**	**474**		**9795**	
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	0,4623	918,96		10786,00				
46.3	3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,50949		45,00		23,00			
46.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0094	0,177378		12,00		2,00			
46.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,1887		1906,00		360,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1887		919,00		173,42			
46.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0145	0,273615		2475,00		677,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,273615		1098,00		300,43			
46.7	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,235	4,43445	310,00				1375,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46.8	2206-0204-0501	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55	м3	0,049	0,92463	106673,00				98633,00		
47	**1115-0403-0303 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**окрашиваемой поверхности**	**30,14**		**734,17**	**3,10**	**22128**	**94**	**7832**	**11395**	**36205**
		НР - 80%; СП - 8%				**471,20**	**1,39**	**14202**	**42**		**2682**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,467	14,08	1009,00		14202,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0392							
47.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,006028		1906,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006028		919,00		5,54			
47.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,033154		2475,00		82,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,033154		1098,00		36,40			
47.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000723	4263,00				3,00		
47.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,093434	90,00				8,00		
47.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,253176	172,00				44,00		
47.8	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	3,49624	763,00				2668,00		
47.9	2204-0201-0403	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: мумия МА-15 ГОСТ 10503-71	т	0,00025	0,007535	466445,00				3515,00		
47.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	16,2756	98,00				1595,00		
48	**1110-0115-0102 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	**м3**	**0,4211**		**8009,86**	**37,18**	**3373**	**16**	**2601**	**686**	**4384**
		НР - 90%; СП - 8%				**1795,40**	**15,06**	**756**	**6**		**325**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,88	0,7917	954,95		756,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012	0,0051							
48.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,001684		4344,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,001684		1569,00		2,64			
48.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,003369		2475,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,003369		1098,00		3,70			
48.5	2113-0101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,002122	20097,00				43,00		
48.6	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	4,12678	620,00				2559,00		
						Решетка для вытирания ног Р-1(АС-77)						
49	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**м3**	**1,10187**		**21250,14**	**1287,18**	**23415**	**1418**	**19085**	**2900**	**28420**
		НР - 91%; СП - 8%				**2642,34**	**250,09**	**2912**	**276**		**2105**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	3,11	937,16		2912,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,2491							
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002975		4259,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002975		1098,00		3,27			
49.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,184894		42,00		8,00			
49.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,234698		5798,00		1361,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,234698		1098,00		257,70			
49.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,004297		4344,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,004297		1569,00		6,74			
49.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008154		85,00		0,69			
49.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,007162		2475,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,007162		1098,00		7,86			
49.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,308524	70,00				22,00		
49.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,002424	72019,00				175,00		
49.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000275	31965,00				9,00		
49.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,198337	310,00				61,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,097185	6994,00				680,00		
49.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,003118	32,00				0,10		
49.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,493638	656,00				324,00		
49.16	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,118398	15929,00				17815,00		
50	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Установка металлических решеток приямков** *НР - 93%; СП - 8%*	**т**	**0,09737**		**524637,68**	**8455,62**	**51084**	**823**	**46253**	**3975**	**59463**
						41157,90	**2734,02**	**4008**	**266**		**4405**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	42,3	4,12	973,11		4008,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,2425							
50.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,067185		5798,00		390,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,067185		1098,00		73,77			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,175266		2475,00		434,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,175266		1098,00		192,44			
50.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,073027	18102,00				1322,00		
50.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,005842	218211,00				1275,00		
50.7	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,09737	439280,00				42773,00		
50.8	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,48685	1815,00				884,00		
51	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**6,32905**		**173,05**	**3,15**	**1095**	**20**	**803**	**190**	**1388**
						42,98	**0,44**	**272**	**3**		**103**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	0,2696	1008,84		272,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0025							
51.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001266		4259,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001266		1098,00		1,39			
51.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001266		28,00		0,04			
51.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001266		2475,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001266		1098,00		1,39			
51.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,082278		138,00		11,00			
51.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000177	458315,00				81,00		
51.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001139	633825,00				722,00		
						Оборудование спортзала закладными деталями АС-75						
52	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций** *НР - 93%; СП - 8%*	**т**	**0,02419**		**56977,99**	**2100,79**	**1378**	**51**	**–**	**1248**	**2836**
						54877,20	**592,92**	**1327**	**14**		**210**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	1,36	972,65		1327,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0131							
52.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,005564		5798,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,005564		1098,00		6,11			
52.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,007499		2475,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,007499		1098,00		8,23			
53	**1109-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами** *НР - 69%; СП - 8%*	**шт**	**8**		**120,81**	**0,74**	**967**	**6**	**–**	**665**	**1762**
						120,07	**0,33**	**961**	**3**		**130**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,119	0,952	1009,45		961,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0024							
53.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0024		2475,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0024		1098,00		2,64			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	т	0,3051		163454,00	–	49870	–	49870	–	53859
		СП - 8%				–	–	–	–		3990	
55	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	м2	1,023		102,55	2,22	105	2	65	26	142
		НР - 69%; СП - 8%				36,79	0,22	38	–		10	
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0295	0,0302	1259,17		38,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0002							
55.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000102		4259,00		0,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000102		1098,00		0,11			
55.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000102		28,00		0,00			
55.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000102		2475,00		0,25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000102		1098,00		0,11			
55.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,011458		138,00		2,00			
55.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000014	290315,00				4,00		
55.8	2204-0101-0701	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,000092	660848,00				61,00		
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,023		173,05	3,15	177	3	130	31	224
		НР - 69%; СП - 8%				42,98	0,44	44	–		17	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	0,0436	1009,64		44,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0004							
56.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000205		4259,00		0,87			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000205		1098,00		0,23			
56.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000205		28,00		0,01			
56.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000205		2475,00		0,51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000205		1098,00		0,23			
56.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,013299		138,00		2,00			
56.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000029	458315,00				13,00		
56.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000184	633825,00				117,00		
						Устройство натяжки сетки (АС-80)						
57	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24м и**	т	0,15922		75895,94	19568,08	12084	3116	377	6453	20020
		НР - 69%; СП - 8%				53957,50	4776,63	8591	761		1483	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	56,5	9	954,99		8591,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,61	0,5745							
57.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,015922		325,00		5,00			
57.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,019106		4344,00		83,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,019106		1569,00		29,98			
57.5	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,511096		5543,00		2833,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,511096		1313,00		671,07			
57.6	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,014011		8103,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,014011		1875,00		26,27			
57.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,030252		2475,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,030252		1098,00		33,22			
57.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,232461		26,00		6,00			
57.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004777	70,00				0,33		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57.10	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,0187	0,002977	3360,00				10,00		
57.11	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000032	415419,00				13,00		
57.12	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000164	80063,00				13,00		
57.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00007	404706,00				28,00		
57.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001592	310,00				0,49		
57.15	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,191064	258,00				49,00		
57.16	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,057319	147,00				8,00		
57.17	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000016	1880677,00				30,00		
57.18	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00007	212247,00				15,00		
57.19	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000049	499513,00				25,00		
57.20	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000096	572151,00				55,00		
57.21	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000309	420920,00				130,00		
58	**2106-0801-0301 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	**т**	**0,15922**		**491548,00**	**–**	**78264**	**–**	**78264**	**–**	**84525**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**6261**	
59	**1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**0,15922**		**6356,38**	**1010,37**	**1012**	**161**	**147**	**486**	**1618**
		НР - 69%; СП - 8%				**4419,28**	**2,20**	**704**	**–**		**120**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,7)	чел-ч	2,96	0,4713	1493,77		704,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0003							
59.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,87	0,456961		325,00		149,00			
59.4	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,08	0,012738		29,00		0,37			
59.5	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,35	0,055727		201,00		11,00			
59.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000318		2475,00		0,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000318		1098,00		0,35			
59.7	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0042	0,000669	220651,00				148,00		
60	**1109-0501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	**шт**	**26**		**120,81**	**0,74**	**3141**	**19**	**–**	**2160**	**5725**
		НР - 69%; СП - 8%				**120,07**	**0,33**	**3122**	**9**		**424**	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,119	3,09	1009,05		3122,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0078							
60.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0078		2475,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0078		1098,00		8,56			
61	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,00104**		**404706,00**	**–**	**421**	**–**	**421**	**–**	**455**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**34**	
62	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,97305**		**173,05**	**3,15**	**1207**	**22**	**885**	**209**	**1529**
		НР - 69%; СП - 8%				**42,98**	**0,44**	**300**	**3**		**113**	
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0426	0,2971	1009,92		300,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0028							
62.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001395		4259,00		6,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001395		1098,00		1,53			
62.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001395		28,00		0,04			
62.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001395		2475,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001395		1098,00		1,53			
62.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,09065		138,00		13,00			
62.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000195	458315,00				89,00		
62.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001255	633825,00				796,00		
63	**Прайс 1 стр.19 ТХ**	**Сетка защитная для спортзалов 100х100мм**	**м2**	**184**		**424,11**	–	**78036**	–	**78036**	–	**84279**
		СП - 8%				–	–	–	–		**6243**	
				Клумба (АС-78)								
64	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**2,04**		**1367,52**	–	**2790**	–	–	**2009**	**5182**
		НР - 72%; СП - 8%				**1367,52**	–	**2790**	–		**384**	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	3,14	888,08		2790,00				
65	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**2,04**		**713,45**	–	**1455**	–	–	**1048**	**2704**
		НР - 72%; СП - 8%				**713,45**	–	**1455**	–		**200**	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1,98	733,78		1455,00				
66	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**0,79**		**8630,06**	**1476,41**	**6818**	**1166**	**3494**	**2477**	**10038**
		НР - 94%; СП - 8%				**2731,32**	**603,90**	**2158**	**477**		**744**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	2,56	843,10		2158,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,4345							
66.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0711		4259,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0711		1098,00		78,07			
66.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,3634		2348,00		853,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,3634		1098,00		399,01			
66.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,7347		14,00		10,00			
66.6	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,2291	3755,00				860,00		
66.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0711	3662,00				260,00		
66.8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,79	2999,00				2369,00		
66.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,1185	32,00				4,00		
67	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**0,54**		**28868,74**	**2319,20**	**15589**	**1252**	**12197**	**2211**	**19224**
		НР - 93%; СП - 8%				**3963,42**	**439,20**	**2140**	**237**		**1424**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	2,45	872,90		2140,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,216							
67.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,216		5798,00		1252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,216		1098,00		237,17			
67.4	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ	м3	0,24	0,1296	14043,00				1820,00		
67.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,2052	50536,00				10370,00		
67.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00027	21428,00				6,00		
67.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,02376	32,00				0,76		
68	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**0,83**		**21521,63**	**7,68**	**17863**	**6**	**15296**	**2407**	**21892**
		НР - 94%; СП - 8%				**3085,38**	–	**2561**	–		**1622**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	3,04	843,04		2561,00				
68.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,3984		16,00		6,00			
68.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,2573	1963,00				505,00		
68.4	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00083	15259,00				13,00		
68.5	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,66	773,00				1283,00		
68.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,2905	32,00				9,00		
68.7	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,8466	15929,00				13485,00		
69	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,6		833,66	3,64	2168	9	1942	151	2504
						83,55	0,66	217	2		185	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0828	0,2153	1007,99		217,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0016							
69.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00052		4259,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00052		1098,00		0,57			
69.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,00052		28,00		0,01			
69.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00104		2475,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00104		1098,00		1,14			
69.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,0338		138,00		5,00			
69.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001	0,00026	290315,00				75,00		
69.8	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,64	1,664	1121,00				1865,00		
70	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов руберойдомРМ-350** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	2,62		2024,25	43,34	5304	114	4706	469	6234
						184,72	7,69	484	20		462	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,201	0,5266	919,07		484,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0183							
70.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,089342		763,00		68,00			
70.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,01834		2475,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,01834		1098,00		20,14			
70.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ	м3	0,025	0,0655	12634,00				828,00		
70.6	2110-0401-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	5,764	228,00				1314,00		
70.7	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	11,004	225,00				2476,00		
70.8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000419	129533,00				54,00		
70.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000629	54214,00				34,00		
					Скамья (АС-9)							
71	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Установка элементов каркаса из брусьев** *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,27		91740,98	942,07	24770	254	19121	4951	32099
						19980,00	395,28	5395	107		2378	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	6,08	888,07		5395,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0972							
71.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,0621		14,00		0,87			
71.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,0891		145,00		13,00			
71.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,0972		2475,00		241,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,0972		1098,00		106,73			
71.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000837	218211,00				183,00		
71.7	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,93	0,2511	57901,00				14539,00		
71.8	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,0324	80063,00				2594,00		
71.9	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,0027	23754,00				64,00		
71.10	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,3915	228,00				89,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71.11	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,002025	419343,00				849,00		
71.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,81	310,00				251,00		
71.13	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000697	79965,00				56,00		
71.14	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000813	610448,00				496,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**3884287**	**35205**	**3585314**	**238783**	**4452912**
								263766	**10581**	**–**	**329845**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**3401188**				
	Материалы -			**Тенге**				**667815**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**					**215957**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**				**2506388**				
		Накладные расходы -		**Тенге**				**198492**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**287974**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**3887654**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**223**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					**215957**			
	Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**				**483099**				
	Материалы -			**Тенге**				**2835**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**					**58390**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**				**408277**				
		Накладные расходы -		**Тенге**				**40289**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**41871**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**				**565260**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**58**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					**58390**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**4452914**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**281**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					**274347**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**14065911**	**105812**	**9288690**	**3911238**	**19415318**
								4671405	**40119**	**–**	**1438171**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**13582812**				
	Материалы -			**Тенге**				**9545400**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**					**4653134**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**				**-667818**				
		Накладные расходы -		**Тенге**				**3870947**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**1396301**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**18850060**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**4670**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					**4653134**			
	Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**				**483099**				
	Материалы -			**Тенге**				**2835**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**					**58390**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**				**408277**				
		Накладные расходы -		**Тенге**				**40289**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**41871**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			**Тенге**				**565260**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**58**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					**58390**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**19415320**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**								**4728**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					**4711524**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						**19415320**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными 2,9%					19978364				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					20417888				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					20826246				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					21865395				
		НДС (12 %)					2623847				
		Итого					24489242				

Заказчик (принял):
Главный специалист отдел технического надзора
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

_____Алпысбаев М.Ж.

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____Мукашов А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора_____Гайнамбетов Б.К.

Зам.директор ТОО "Алюминстрой"

_____Абдиков Д.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор_____Шилохвостов Д.С

расценки проверены
Родол Родкова

Форма 2-В

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №45
приемки выполненных работ за июль 2021 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07

Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Телевидение									
1	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	шт.	2	49483,64	--	98967	--	60450	23495	132260
		НР - 61%; СП - 8%			19258,40	--	38517	--		9797	
2	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	2	27031,00	--	54062	--	54062	--	58387
		СП - 8%			--	--	--	--		4325	
3	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый**	шт	2	18355,31	2342,45	36711	4685	514	19959	61203
		НР - 61%; СП - 8%			15756,00	603,90	31512	1208		4534	
4	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	**Широкополосные усилители серии MX900, модель 951**	шт.	2	11584,00	--	23168	--	23168	--	25021
		СП - 8%			--	--	--	--		1853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	21	370,59	14,73	7782	309	2557	3584	12275
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	4916	62		909	
6	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	3,588	1762,00	--	6322	--	6322	--	6828
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	21	293,99	138,27	6174	2904	964	2234	9081
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	2306	797		673	
8	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	634	593,09	65,76	376016	41690	123223	135270	552189
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	211103	10651		40903	
9	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,534	88875,00	--	47459	--	47459	--	51256
		СП - 8%			--	--	--	--		3797	
10	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,121	189404,00	--	22918	--	22918	--	24751
		СП - 8%			--	--	--	--		1833	
11	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	12	3693,42	1109,08	44321	13309	4660	22199	71842
		НР - 72%; СП - 8%			2196,00	373,32	26352	4480		5322	
12	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207/УАР-6/	шт.	8	35,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
13	Прайс 16	Коробка АК-I	шт	2	1527,41	--	3055	--	3055	--	3299
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
14	Прайс 16	Коробка АК-II	шт	2	1754,05	--	3508	--	3508	--	3789
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
15	1134-0101-0601 РСНБ РК 2015	Установка антенн телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб	т	0,016	95892,88	44866,36	1534	718	428	488	2184
		НР - 76%; СП - 8%			24259,20	15841,08	388	253		162	
16	2308-0101-0202 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм /МАУ-4/	шт.	2	32421,00	--	64842	--	64842	--	70029
		СП - 8%			--	--	--	--		5187	
17	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	25	934,36	--	23359	--	384	14015	40364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	22975	--		2990	
18	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20**	шт.	25	351,00	--	8775	--	8775	--	9477
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
19	1310-0902-1201 РСНБ РК 2015	**Шкаф напольный, размер до 600х600 мм**	шт	2	2743,10	66,52	5486	133	1981	2459	8581
		НР - 72%; СП - 8%			1686,00	21,96	3372	44		636	
20	2307-0201-0923 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	5833,00	--	11666	--	11666	--	12599
		СП - 8%			--	--	--	--		933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			846406	63748	441216	223703	1155717
							341440	17495	--	85609	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			838549				
	Материалы -			Тенге			194734				
	Всего заработная плата -			Тенге				358294			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			239733				
		Накладные расходы -		Тенге			223215				
		Сметная прибыль -		Тенге			84941				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			1146706				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							345
		Сметная заработная плата -		Тенге				358294			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1534				
	Материалы -			Тенге			428				
	Всего заработная плата -			Тенге				642			
		Накладные расходы -		Тенге			488				
		Сметная прибыль -		Тенге			162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2184				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				642			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6322				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6322				
		Сметная прибыль -		Тенге			506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1155717				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							345
		Сметная заработная плата -		Тенге				358935			
		РАЗДЕЛ 2.Часофикация									
21	Прайс 15	**Часы с автономным питанием "CITIZEN"**	шт	12	6325,00	--	75900	--		--	75900
					--	--	--	--	75900	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			75900	--	--	--	75900
							--	--	75900	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования -			Тенге			75900				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			75900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			75900				
		РАЗДЕЛ 3.Звонковая сигнализация									
22	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Звонок	шт	8	1035,30	--	8282	--	210	4924	14263
		НР - 61%; СП - 8%			1009,00	--	8072	--		1057	
23	прайс 2 стр.2	Звонок электрический МЗ-1	шт	8	5866,82	--	46935	--	46935	--	50689
		СП - 8%			--	--	--	--		3755	
24	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	7	564,27	--	3950	--	30	2391	6848
		НР - 61%; СП - 8%			560,00	--	3920	--		507	
25	Прайс 12 стр.26	Коробка пластмассовая ответвительная с крышкой, тип У195	шт	7	52,82	--	370	--	370	--	399
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
26	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	9	237,43	8,98	2137	81	715	984	3371
		НР - 72%; СП - 8%			148,96	2,93	1341	26		250	
27	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	9	78,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
28	1308-0206-2201 РСНБ РК`2015	Затягивание проводов в проложенные трубы	м	9	72,52	0,80	653	7	167	346	1079
		НР - 72%; СП - 8%			53,20	0,27	479	2		80	
29	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	165	593,09	65,76	97859	10850	32069	35204	143708
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	54940	2772		10645	
30	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17748	167025,00	--	29644	--	29644	--	32015
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
31	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей(устройство подачи школьных звонков)	шт	1	27201,40	2,24	27201	2	473	16303	46985
		НР - 61%; СП - 8%			26726,00	--	26726	--		3480	
32	Прайс 17	Устройство подачи школьных звонков АПЗ-1-УЗ	шт	1	63512,04	--	63512	--		--	63512
					--	--	--	--	63512	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			281244	10940	111315	60152	363627
							95477	2801	63512	22231	
	Стоимость оборудования -			Тенге			63512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			63512				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			217030				
	Материалы -			Тенге			33665				
	Всего заработная плата -			Тенге				98278			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			76948				
		Накладные расходы -		Тенге			60153				
		Сметная прибыль -		Тенге			22175				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			299358				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							93
		Сметная заработная плата -		Тенге				98278			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			702				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			702				
		Сметная прибыль -		Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			363628				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							93
		Сметная заработная плата -		Тенге				98278			
		РАЗДЕЛ 4.Озвучивание									
33	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый**	шт	2	18355,31	2342,45	36711	4685	514	19959	61203
		НР - 61%; СП - 8%			15756,00	603,90	31512	1208		4534	
34	Прайс 15	**Усилитель мощн.35Вт РА-935**	шт	2	38031,32	--	76063	--		--	76063
					--	--	--	--	76063	--	
35	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении**	шт	4	2217,97	--	8872	--	800	4924	14899
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	8072	--		1104	
36	Прайс 15	**Колонка звуковая SWS-10**	шт	4	8060,76	--	32243	--		--	32243
					--	--	--	--	32243	--	
37	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	шт	6	3800,77	--	22805	--	749	13454	39159
		НР - 61%; СП - 8%			3676,00	--	22056	--		2901	
38	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П (УК-2С)**	шт.	6	135,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
39	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель настольный(микрофон)**	шт	2	2844,29	--	5689	--	175	3364	9776
		НР - 61%; СП - 8%			2757,00	--	5514	--		724	
40	Прайс 15	**Микрофон динамический SV100-WA**	шт	2	10635,04	--	21270	--		--	21270
					--	--	--	--	21270	--	
41	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	м	65	593,09	65,76	38551	4274	12634	13868	56612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	21643	1092		4194	
42	Прайс 14	**Кабель РВШЭ сеч.1х2х0,5мм2**	м	66,3	82,88	--	5495	--	5495	--	5934
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			248507	8959	21177	55569	318034
							88797	2300	129576	13962	
	Стоимость оборудования -			Тенге			129576				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			129576				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			118931				
	Материалы -			Тенге			14870				
	Всего заработная плата -			Тенге				91097			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6305				
		Накладные расходы -		Тенге			55569				
		Сметная прибыль -		Тенге			13960				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			188460				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				91097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			318036				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86
		Сметная заработная плата -		Тенге				91097			
		РАЗДЕЛ 5.Местная радиосвязь									
43	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	67	2217,97	--	148604	--	13398	82476	249566
		НР - 61%; СП - 8%			2018,00	--	135206	--		18486	
44	Прайс 18 стр.	**Динамик настенный ITC-Audio TI-103E**	шт	67	7228,57	--	484314	--		--	484314
					--	--	--	--	484314	--	
45	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	18355,31	2342,45	18355	2342	257	9980	30602
		НР - 61%; СП - 8%			15756,00	603,90	15756	604		2267	
46	Прайс 18 стр.	**Усилитель мощности на 5 зон, ITC-Audio TI-240B**	шт	1	202400,00	--	202400	--		--	202400
					--	--	--	--	202400	--	
47	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования**	шт.	2	2844,29	--	5689	--	175	3364	9776
		НР - 61%; СП - 8%			2757,00	--	5514	--		724	
48	Прайс 18 стр.	**Микрофон настольный на "гусиной шее" Takstar MS-189**	шт	2	19878,57	--	39757	--		--	39757
					--	--	--	--	39757	--	
49	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	51,8	361,76	29,56	18739	1531	10067	4592	25198
		НР - 61%; СП - 8%			137,85	7,47	7141	387		1866	
50	Прайс 18 стр.	**Провод микрофоный XLR-XLR**	м	31	406,61	--	12605	--		--	12605
					--	--	--	--	12605	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Прайс 18 стр.	Провод межблочный 2RCA-2RCA	м	1,8	1756,94 --	-- --	3162 --	-- --	3162	-- --	3162
52	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	15312,89 11817,00	1873,96 483,12	15313 11817	1874 483	1622	7503 1825	24641
53	Прайс 18 стр.	ИБП со стабилизатором напряжения UPS APC Start C1000i-2U	шт	1	249385,71 --	-- --	249386 --	-- --	249386	-- --	249386
54	1310-0408-0302 РСНБ РК 2015	Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	1838,00 1838,00	-- --	1838 1838	-- --	--	1121 237	3196
55	Прайс 18 стр.	Проигрыватель CD-USB-MP3 и AM-FM тюнер ITC-Audio T-2221	шт	1	151800,00 --	-- --	151800 --	-- --	151800	-- --	151800
56	1308-0201-1206 РСНБ РК 2015 прим.	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	530,94 263,52	93,92 17,60	531 264	94 18	173	202 59	792
57	Прайс 18 стр.	Стойка рековая KHS	шт	1	23492,86 --	-- --	23493 --	-- --	23493	-- --	23493
58	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная *НР - 61%; СП - 8%*	шт	64	3800,77 3676,00	-- --	243249 235264	-- --	7985	143511 30941	417701
59	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	7	135,00 --	-- --	945 --	-- --	945	-- 76	1021
60	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-Р(УК-2С) *СП - 8%*	шт.	57	96,00 --	-- --	5472 --	-- --	5472	-- 438	5910
61	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	370,59 234,08	14,73 2,93	2224 1404	88 18	732	1024 260	3507
62	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	6	44,00 --	-- --	264 --	-- --	264	-- 21	285
63	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг *НР - 61%; СП - 8%*	м	664	593,09 332,97	65,76 16,80	393809 221092	43663 11155	129054	141671 42838	578318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	6	293,99 109,80	138,27 37,97	1764 659	830 228	275	638 192	2595
65	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 *СП - 8%*	км	0,6834	113072,00 --	-- --	77273 --	-- --	77273	-- 6182	83455
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2100986 635955	50422 12892	247692 1166917	396082 106412	2603480
		Стоимость оборудования -		Тенге			1166917				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1166917				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			933805				
		Материалы -		Тенге			163738				
		Всего заработная плата -		Тенге				648846			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83690				
		Накладные расходы -		Тенге			396081				
		Сметная прибыль -		Тенге			106391				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1436277				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -		Тенге				648846			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			264				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			264				
		Сметная прибыль -		Тенге			21				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			285				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2603479				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -		Тенге				648846			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя телефонная и компьютерная сеть									
66	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС *НР - 61%; СП - 8%*	шт	32	1044,64 790,56	-- --	33429 25298	-- --	8131	15432 3909	52769
67	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350 *СП - 8%*	шт.	32	4420,00 --	-- --	141440 --	-- --	141440	-- 11315	152755
68	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	Устройства телефонные(цифровая АТС на 52 абонента) *НР - 61%; СП - 8%*	шт	1	31153,44 30744,00	-- --	31153 30744	-- --	409	18754 3993	53900
69	Прайс 19	Цифровая АТС на 52 абонента PanAsOniK KX-TDA30	шт	1	78155,31 --	-- --	78155 --	-- --	78155	-- --	78155
		Сервер									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1310-0412-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 400(сервер)	шт	1	63794,62	--	63795	--	8895	33489	105066
		НР - 61%; СП - 8%			54900,00	--	54900	--		7783	
71	Прайс 19	Сервер HP Enterprise DL360 Gen10	шт	1	1047830,22	--	1047830	--		--	1047830
					--	--	--	--	1047830	--	
					Коммутационный шкаф Racklan 600x600x42U, в составе:						
72	1310-0412-0202 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	шт	1	33212,31	--	33212	--	3566	18084	55400
		НР - 61%; СП - 8%			29646,00	--	29646	--		4104	
73	Прайс 20	Коммутационный шкаф RACKlAn 600X600X42U, EurOlAn	шт	1	394253,51	--	394254	--		--	394254
					--	--	--	--	394254	--	
74	Прайс 20	Вентиляторная панель 2x12см, SniP	шт	1	6473,19	--	6473	--		--	6473
					--	--	--	--	6473	--	
75	Прайс 20	Коммутационная панель на 48 портов, EurOlAn	шт	2	51571,34	--	103143	--		--	103143
					--	--	--	--	103143	--	
76	Прайс 20	Коммутатор на 48 портов,D-LinK SwiTCH DES-1210-52	шт	1	81231,07	--	81231	--		--	81231
					--	--	--	--	81231	--	
77	1310-0408-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф включения питания(источник бесперебойного питания)	шт	1	46296,22	8134,69	46296	8135	829	24052	75976
		НР - 61%; СП - 8%			37332,00	2097,18	37332	2097		5628	
78	2308-0505-0512 РСНБ РК 2015	Источник питания резервируемый 220В, 3000 ВА /APC SUA 3000RMI2U/	шт.	1	378064,00	--	378064	--	378064	--	408309
		СП - 8%			--	--	--	--		30245	
79	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг(патч-корд)	м	64,5	273,11	114,90	17616	7411	3123	6533	26081
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	30,87	7082	1991		1932	
80	Прайс 20	Патч-корд UTP длиной 0,5м S3025BL0050-P	шт	33	267,75	--	8836	--	8836	--	9543
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
81	Прайс 20	Патч-корд телефонный длиной 1,5м SH5001BKL0150-P	шт	32	267,75	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%			--	--	--	--		685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг(патч-корд)	м	351	273,11	114,90	95863	40330	16993	35551	141927
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	30,87	38540	10836		10513	
83	Прайс 20	Патч-корд длиной 3м S3025BL0300-P	шт	85	753,16	--	64019	--	64019	--	69140
		СП - 8%			--	--	--	--		5121	
84	Прайс 20	Патч-корд телефонный длиной 3м SH5001BKL0300-P	шт	32	267,75	--	8568	--	8568	--	9253
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
85	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	м	409	370,59	14,73	151569	6023	49807	69796	239075
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	95739	1200		17709	
86	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50	м	205	463,59	32,77	95035	6719	25061	46842	153228
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	63255	1804		11350	
87	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63	м	141	514,10	41,97	72488	5918	17062	36837	118071
		НР - 72%; СП - 8%			351,12	11,73	49508	1655		8746	
88	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые	кг	16,745	1762,00	--	29505	--	29505	--	31865
		СП - 8%			--	--	--	--		2360	
89	2306-1710-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 80 мм х 65 мм	м	141	482,00	--	67962	--	67962	--	73399
		СП - 8%			--	--	--	--		5437	
90	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	161	159,00	--	25599	--	25599	--	27647
		СП - 8%			--	--	--	--		2048	
91	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	400	67,00	--	26800	--	26800	--	28944
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
92	Прайс 20	Угол внутренний 80х50мм, Legrand	шт	22	1533,93	--	33746	--	33746	--	36446
		СП - 8%			--	--	--	--		2700	
93	Прайс 20	Угол плоский 80х50мм, Legrand	шт	5	2233,04	--	11165	--	11165	--	12058
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
94	Прайс 20	Угол внутренний 40х25мм, Legrand	шт	40	318,75	--	12750	--	12750	--	13770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
95	Прайс 20	Угол плоский 40х25мм, Legrand	шт	10	318,75	--	3188	--	3188	--	3443
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
96	Прайс 20	Угол внутренний 25х16мм, Legrand	шт	40	197,32	--	7893	--	7893	--	8524
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
97	Прайс 20	Угол плоский 25х16мм, Legrand	шт	40	197,32	--	7893	--	7893	--	8524
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
98	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	755	293,99	138,27	221966	104392	34675	80328	326478
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	82899	28668		24184	
99	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	3700	593,09	65,76	2194416	243303	719124	789430	3222553
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	1231989	62158		238708	
100	Прайс 22	Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,5	м	2368,44	18,58	--	44002	--	44002	--	47522
		СП - 8%			--	--	--	--		3520	
101	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E /UTP 5-24WG 4х0,52(экранир.)/	км	2,00838	74033,00	--	148686	--	148686	--	160581
		СП - 8%			--	--	--	--		11895	
102	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E /UTP 6-24WG 4х0,55(экранир.)/	км	0,16728	74033,00	--	12384	--	12384	--	13375
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
103	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	85	934,36	--	79420	--	1305	47650	137236
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	78115	--		10166	
104	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20 /RJ45-RJ12, RJ45/	шт.	85	615,00	--	52275	--	52275	--	56457
		СП - 8%			--	--	--	--		4182	
105	Прайс 21	Коммутатор на 16 портов,D-LinK DES-1016A	шт	4	10066,53	--	40266	--		--	40266
					--	--	--	--	40266	--	
106	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)/Угольник прямой, d-32 мм/	шт.	2	217,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) /Угольник прямой, d-32 мм/**	шт.	8	312,00	--	2496	--	2496	--	2696
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
108	2302-0101-0604 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/Тройник прямой, d-40 мм/**	шт.	20	580,00	--	11600	--	11600	--	12528
		СП - 8%			--	--	--	--		928	
109	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) /Тройник прямой, d-32 мм/**	шт.	3	461,00	--	1383	--	1383	--	1494
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
110	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	шт	1	934,36	--	934	--	15	561	1615
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	919	--		120	
111	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	1	302,00	--	302	--	302	--	326
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
112	2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	28	208,00	--	5824	--	5824	--	6290
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
113	2302-0101-1004 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	24	261,00	--	6264	--	6264	--	6765
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			**6010191**	**422230**	**2010641**	**1223339**	**7672103**
							1825965	**110410**	**1751352**	**438575**	
	Стоимость оборудования -			**Тенге**			**1751352**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			**Тенге**			**1751352**				
	Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**4230838**				
	Материалы -			**Тенге**			**888998**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**				**1936375**			
	Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**			**1093645**				
		Накладные расходы -		**Тенге**			**1223338**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**436334**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			**Тенге**			**5890510**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**1886**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**1936375**			
	Стоимость сантехнических работ -			**Тенге**			**28001**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28001				
		Сметная прибыль -		Тенге			2240				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			30241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			7672103				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1886
		Сметная заработная плата -		Тенге				1936375			
		РАЗДЕЛ 7.Видеонаблюдение									
114	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	шт.	1	2668,59	42,59	2669	43	--	1609	4619
		НР - 61%; СП - 8%			2626,00	10,98	2626	11		342	
115	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	**Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H**	шт.	1	71165,00	--	71165	--	71165	--	76858
		СП - 8%			--	--	--	--		5693	
116	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	1	8249,80	--	8250	--	178	4924	14228
		НР - 61%; СП - 8%			8072,00	--	8072	--		1054	
117	2308-0502-0406 РСНБ РК 2015	**IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus**	шт.	1	278008,00	--	278008	--	278008	--	300249
		СП - 8%			--	--	--	--		22241	
118	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования**	шт.	2	1898,75	24,75	3798	50	--	2827	7155
		НР - 75%; СП - 8%			1874,00	10,98	3748	22		530	
119	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ**	шт.	2	23693,00	--	47386	--	47386	--	51177
		СП - 8%			--	--	--	--		3791	
120	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	шт	3	15312,89	1873,96	45939	5622	4866	22509	73924
		НР - 61%; СП - 8%			11817,00	483,12	35451	1449		5476	
121	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	2	20808,00	--	41616	--	41616	--	44945
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
122	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	**Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA (USP-1500 VA)**	шт.	1	81979,00	--	81979	--	81979	--	88537
		СП - 8%			--	--	--	--		6558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7	шт.	2	2858,00	--	5716	--	5716	--	6173
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
124	1310-0408-0622 РСНБ РК 2015 прим.	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая(камера видеонаблюдения уличная)	шт	1	27757,15	127,77	27757	128	2682	15238	46435
		НР - 61%; СП - 8%			24947,00	32,94	24947	33		3440	
125	2308-0501-2129 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели EZN1360, типа EverFocus	шт.	1	75622,00	--	75622	--	75622	--	81672
		СП - 8%			--	--	--	--		6050	
126	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство(камера видеонаблюдения купольная)	шт	12	2668,59	42,59	32023	511	--	19303	55432
		НР - 61%; СП - 8%			2626,00	10,98	31512	132		4106	
127	2308-0501-2117 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели EDN2160, типа EverFocus	шт.	12	52561,00	--	630732	--	630732	--	681191
		СП - 8%			--	--	--	--		50459	
128	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	шт	39	131,76	--	5139	--	--	3700	9546
		НР - 72%; СП - 8%			131,76	--	5139	--		707	
129	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13 (Штекер BNC пластик (B-C111F) 1.034)	шт.	26	103,00	--	2678	--	2678	--	2892
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
130	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13 (Штекер Jack 3,5мм)	шт.	13	103,00	--	1339	--	1339	--	1446
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
131	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	м	80	370,59	14,73	29647	1178	9743	13652	46763
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	18726	235		3464	
132	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 40	м	106	463,59	32,77	49140	3474	12959	24221	79230
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	32707	933		5869	
133	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	12	78,00	--	936	--	936	--	1011
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	68	67,00	--	4556	--	4556	--	4920
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
135	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	106	159,00	--	16854	--	16854	--	18202
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
136	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	186	293,99	138,27	54683	25718	8542	19790	80430
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	20423	7063		5958	
137	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	382	593,09	65,76	226559	25119	74245	81503	332707
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	127195	6417		24645	
138	Прайс 14	Кабель для систем видеонаблюдения КВТ-П-2, сеч.2х0,35	м	570,18	111,61	--	63636	--	63636	--	68727
		СП - 8%			--	--	--	--		5091	
139	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	167025,00	--	1533	--	1533	--	1656
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1809359	61842	1436971	209276	2180125
							310546	16295	--	161491	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1808423				
	Материалы -			Тенге			113214				
	Всего заработная плата -			Тенге				326840			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1322820				
		Накладные расходы -		Тенге			209275				
		Сметная прибыль -		Тенге			161416				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2179114				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							297
		Сметная заработная плата -		Тенге				326840			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			936				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			936				
		Сметная прибыль -		Тенге			75				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1011				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2180124				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							297
		Сметная заработная плата -		Тенге				326840			
		РАЗДЕЛ 8.Телефонизация									
140	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	5	1044,64	--	5223	--	1270	2411	8245
		НР - 61%; СП - 8%			790,56	--	3953	--		611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	4	4420,00	--	17680	--	17680	--	19094
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
142	Прайс 21	Факс "Panasonic", модель KX-FT 982CA-B	шт	1	39395,71	--	39396	--		--	39396
					--	--	--	--	39396	--	
143	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	5	934,36	--	4672	--	77	2803	8073
		НР - 61%; СП - 8%			919,00	--	4595	--		598	
144	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	5	302,00	--	1510	--	1510	--	1631
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
145	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1	3693,42	1109,08	3693	1109	388	1850	5987
		НР - 72%; СП - 8%			2196,00	373,32	2196	373		443	
146	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
147	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	м	219	370,59	14,73	81158	3225	26669	37372	128013
		НР - 72%; СП - 8%			234,08	2,93	51264	642		9482	
148	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	78,00	--	234	--	234	--	253
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
149	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	216	67,00	--	14472	--	14472	--	15630
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
150	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	219	293,99	138,27	64385	30280	10059	23301	94700
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	24046	8316		7015	
151	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	9	593,09	65,76	5338	592	1749	1920	7839
		НР - 61%; СП - 8%			332,97	16,80	2997	151		581	
152	Прайс 22	Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,5	м	232,56	19,13	--	4448	--	4448	--	4804
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			245067	35206	81414	69657	336752
							89050	9483	39396	22027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования -			Тенге			39396				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			39396				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			205437				
	Материалы -			Тенге			40213				
	Всего заработная плата -			Тенге				98533			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			40968				
		Накладные расходы -		Тенге			69657				
		Сметная прибыль -		Тенге			22008				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			297102				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							93
		Сметная заработная плата -		Тенге				98533			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			234				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			234				
		Сметная прибыль -		Тенге			19				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			336750				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							93
		Сметная заработная плата -		Тенге				98533			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			11617659	653348	4350426	2237778	14705738
							3387231	171674	3226653	850307	
	Стоимость оборудования -			Тенге			3226653				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			3226653				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			8353013				
	Материалы -			Тенге			1449431				
	Всего заработная плата -			Тенге				3558263			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2864109				
		Накладные расходы -		Тенге			2237289				
		Сметная прибыль -		Тенге			847224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11437526				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3459
		Сметная заработная плата -		Тенге				3558263			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1534				
	Материалы -			Тенге			428				
	Всего заработная плата -			Тенге				642			
		Накладные расходы -		Тенге			488				
		Сметная прибыль -		Тенге			162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2184				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				642			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			36459				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			36459				
		Сметная прибыль -		Тенге			2917				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			39376				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			14705738				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3460
		Сметная заработная плата -		Тенге				3558905			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					14705738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными 2,9%					**15038631**				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**15298495**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**15539932**				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					**16315314**				
		НДС (12 %)					**1957838**				
		Итого					**18273151**				

Заказчик (принял):
Главный специалист отдел технического надзора
ГУ «Управление строительство, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области»

_____Алпысбаев М.Ж.

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____Муканов А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора_____Тойымбетов В.К

Зам.директор ТОО "Алюминстрой"

_____Абдиков Д.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____Шилохвостов Д.С

расценки проверены
Радж Радова