Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060440006896

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, А. Исакова, 76**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
001040002266

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 30.04.2020г

Номер документа	Дата составления
109	26.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	строительно-монтажные работы по объекту «Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в селе Карасу Карасуского района Костанайской области»			усл.	1	125 000 000,00	125 000 000,00
				Итого	1	x	125 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Никкель В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	06.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области"	125 000 000	111 607 143							13 392 857	125 000 000

Подрядчик:
ТОО "Алюминстрой"

Директор _____ **Муканов А.К.**

Директор ТОО "Институт "Агропромпроект"
Шилохвостов О.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Руководитель _____ **Никкель В.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS&V»

инженер технического надзора _____ **Тонымбетов Б.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, А. Исакова, 76** — **060440006896**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22 от 30.04.2020г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
109	26.06.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	строительно-монтажные работы по объекту «Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в селе Карасу Карасуского района Костанайской области»			усл.	1	125 000 000,00	125 000 000,00
				Итого	1	x	125 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Никкель В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	06.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области"	125 000 000	111 607 143							13 392 857	125 000 000

Подрядчик:
ТОО "Алюминстрой"

Директор _____ **Муканов А.К.**

Директор ТОО «Институт «Агропромпроект»
Шилохвостов Д.С.

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Руководитель _____ **Никкель В.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «DS&V»

инженер технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области»**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за июнь месяц 2020г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
1	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений	155732
2	Подземная строительная часть здания	105318564
3	Санблок на 8 очков	2618631
4	Котельная на твердом топливе Общестроительные работы	11177634
5	Котельная на твердом топливе Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	4257204
6	Командировочные расходы	1472235
Итого:		125000000

Составила: **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1

Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**СТСЦИ РК 8.03-04-2016 таб.62 п.7**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-**	**км хода**	**1,68565**		**78568,00**	–	**132438**	–	**132438**	–	**132438**
						–	–	–	–		–	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**				**132438**	–	**132438**	–	**132438**
								–	–	–	–	
Стоимость прочих работ -				**Тенге**				**132438**				
Стоимость материалов и конструкций -				**Тенге**				**132438**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -				**Тенге**				**132438**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			132438				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					139046				
		НДС (12 %)					16686				
		Итого					155 732				

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Никкель В.А.

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

Муканова А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

инженер технического надзора **Тойымбетов Б.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

Абдиков Д.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Подземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью**	**м3**	**1965,4**		**177,22**	**168,61**	**348312**	**331384**	**--**	**66585**	**448088**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,61**	**38,44**	**16928**	**75551**		**33192**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0112	22,01	769,02		16928,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	48,15							
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	48,1523		6882,00		331384,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	48,1523		1569,00		75550,96			
2	**1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых**	**м3**	**780**		**194,94**	**185,47**	**152056**	**144667**	**1**	**29068**	**195614**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,47**	**42,28**	**7390**	**32982**		**14490**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0123	9,61	769,02		7390,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0269	21,02							
2.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02695	21,021		6882,00		144667,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02695	21,021		1569,00		32981,95			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка**	м3	74,6		2642,69	--	197145	--	--	141944	366216
		НР - 72%; СП - 8%				2642,69	--	197145	--		27127	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	222,01	888,00		197145,00				
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	м3	282,8		15,87	15,87	4488	4488	--	1214	6158
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,96	--	1686		456	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	1,07							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	1,07464		4176,00		4488,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	1,07464		1569,00		1686,11			
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы(подсыпка под полы)**	м3	1237		713,45	--	882535	--	--	635425	1639397
		НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	882535	--		121437	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1202,36	734,00		882535,00				
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	121,2		713,45	--	86470	--	--	62258	160626
		НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	86470	--		11898	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	117,81	734,00		86470,00				
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	282,8		132,66	63,11	37515	17846	--	20031	62150
		НР - 72%; СП - 8%				69,55	28,82	19669	8151		4604	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	30,54	643,99		19669,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	7,42							
7.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	7,4235		2348,00		17430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	7,4235		1098,00		8151,00			
7.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	29,694		14,00		416,00			
						Лишний грунт учтен в вертикальной планировке						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				1708521	498384	1	956525	2878249
								1210136	118370	--	213204	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				1708521				
	Всего заработная плата -			**Тенге**					1328506			
		Накладные расходы -		**Тенге**				956525				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				213204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				2878249				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**								1682
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					1328506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				2878249				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**								1682
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					1328506			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (АС64-69)										
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	851,984		4759,31	260,99	4054857	222362	3447988	428678	4842217
		НР - 94%; СП - 8%				451,31	83,96	384507	71533		358683	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,526	448,14	858,00		384507,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	56,23							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	13,120554		4259,00		55880,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	13,120554		1098,00		14406,37			
8.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	20,78841		4176,00		86812,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	20,78841		1569,00		32617,02			
8.5	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	19,766029		3183,00		62915,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	19,766029		1098,00		21703,10			
8.6	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	86,902368		120,00		10428,00			
8.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	2,555952		2475,00		6326,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,555952		1098,00		2806,44			
8.8	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	31,353011	3755,00				117731,00		
8.9	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	15,676506	3662,00				57407,00		
8.10	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	50,778246	3333,00				169244,00		
8.11	2113-0104-0102	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0248	21,129203	146887,00				3103605,00		
9	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2**	**727,51**		**2145,25**	**43,34**	**1560690**	**31533**	**1394772**	**130178**	**1826138**
						184,72	**7,69**	**134385**	**5592**		**135269**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,201	146,23	919,00		134385,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	5,09							
9.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	24,808091		763,00		18929,00			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	5,09257		2475,00		12604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	5,09257		1098,00		5591,64			
9.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ	м3	0,025	18,18775	12634,00				229784,00		
9.6	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	3055,542	225,00				687497,00		
9.7	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,116402	129533,00				15078,00		
9.8	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,174602	54214,00				9466,00		
9.9	2110-0402-9001	Гидроизол	м2	2,2	1600,522	283,00				452948,00		
10	**1113-0301-1202 РСНБ РК 2015**	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью ХП-799 /эмаль ФЛ-777/** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**9121,6**		**414,67**	**1,82**	**3782419**	**16608**	**3600145**	**116383**	**4210706**
						18,16	**0,33**	**165666**	**3005**		**311904**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,018	164,19	1009,00		165666,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	2,74							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,91216		4259,00		3885,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,91216		1098,00		1001,55			
10.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,91216		28,00		26,00			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	1,82432		2475,00		4515,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	1,82432		1098,00		2003,10			
10.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	59,2904		138,00		8182,00			
10.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00004	0,364864	290315,00				105925,00		
10.8	2204-0701-1104	Эмаль ХП-799 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00029	2,645264	1320934,00				3494219,00		
						Сваи						
11	**1105-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3**	**757,9**		**21601,01**	**17020,68**	**16371406**	**12899973**	**166640**	**5993617**	**24154224**
						4360,46	**3627,61**	**3304793**	**2749366**		**1789202**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	4,03	3054,34	1082,00		3304793,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,33	1765,91							
11.3	3102-0101-0201	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3	маш.-ч	1,6	1212,64		5460,00		6621014,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	1212,64		1569,00		1902632,16			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.4	3102-0103-0103	Дизель-молоты, 1,8 т	маш.-ч	1,6	1212,64		1966,00		2384050,00			
11.5	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,04	30,316		4009,00		121537,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	30,316		1313,00		39804,91			
11.6	3204-0102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,62	469,898		7535,00		3540681,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	469,898		1569,00		737269,96			
11.7	3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,07	53,053		3625,00		192317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	53,053		1313,00		69658,59			
11.8	3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,07	53,053		761,00		40373,00			
11.9	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,00012	0,090948	184752,00				16803,00		
11.10	2107-0304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,008	6,0632	20225,00				122628,00		
11.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	60,632	310,00				18796,00		
11.12	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	15,158	555,00				8413,00		
12	**2104-1204-9903 РСНБ РК 2015**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**8268**		**3885,00**	**--**	**32121180**	**--**	**32121180**	**--**	**34690874**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2569694**	
13	**СЦ РК 8.04-08-2017**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**757,9**		**270,00**	**--**	**204633**	**--**	**204633**	**--**	**221004**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16371**	
				ФБС								
14	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**477,32705**		**20706,00**	**--**	**9883534**	**--**	**9883534**	**--**	**10674217**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**790683**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**67978718**	**13170476**	**50818892**	**6668856**	**80619380**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**3989351**	**2829495**	**--**	**5971806**	
		Материалы -		**Тенге**				**67978718**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**8609544**				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**					**6818846**			
		Местные материалы -		**Тенге**				**204633**				
		Накладные расходы -		**Тенге**				**42004714**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**6668856**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**5971806**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**				**80619380**				
		Сметная заработная плата -		**Тенге**								**5643**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**					**6818846**			
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**				**80619380**				
		Сметная заработная плата -		**Тенге**								**5643**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					**6818846**			
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**				**69687239**	**13668861**	**50818893**	**7625381**	**83497629**
		Материалы -		**Тенге**				**5199488**	**2947865**	**--**	**6185010**	
		Всего заработная плата -		**Тенге**				**69687239**				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				**8609544**				
									8147352			
								204633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы -			Тенге			42004714				
		Накладные расходы -		Тенге			7625380				
		Сметная прибыль -		Тенге			6185010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			83497629				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							7325
		Сметная заработная плата -		Тенге				8147352			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			83497629				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							7325
		Сметная заработная плата -		Тенге				8147352			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					83497629				
		Итого с временными 2,9%					85919060				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					87809280				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					89565465				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					94034433				
		НДС (12 %)					11284132				
		Итого					105 318 564				

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

_____ **Никкель В.А.**

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "DS&V"

инженер технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ **Муканова А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков Д.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Санблок на 8 очков**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №3
приемки выполненных работ за июнь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1

Санблок на 8 очков

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**165,17**		**236,80**	**225,58**	**39113**	**37259**	--	**7250**	**50072**
						11,23	**49,74**	**1854**	**8215**		**3709**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	2,41	768,82		1854,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	5,24							
1.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	5,235889		7116,00		37259,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	5,235889		1569,00		8215,11			
2	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**4,83**		**2642,69**	--	**12764**	--	--	**9190**	**23711**
						2642,69	--	**12764**	--		**1756**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	14,37	887,99		12764,00				
3	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**62**		**18,08**	**18,08**	**1121**	**1121**	--	**303**	**1538**
						--	**6,79**	--	**421**		**114**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,2685							
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	0,26846		4176,00		1121,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	0,26846		1569,00		421,21			
4	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**26,55**		**1020,03**	--	**27082**	--	--	**19499**	**50307**
						1020,03	--	**27082**	--		**3726**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	32,13	843,01		27082,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**62**		**132,66**	**63,11**	**8225**	**3913**	--	**4391**	**13625**
						69,55	**28,82**	**4312**	**1787**		**1009**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	6,7	643,97		4312,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	1,63							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,6275		2348,00		3821,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,6275		1098,00		1786,99			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,51		14,00		91,00			
		Лишний грунт 81,45 м3 учтен в смете "Вертикальная планировка"										
		Фундаменты										
6	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**2**		**1445,71**	**745,21**	**2891**	**1490**	**492**	**1685**	**4942**
						454,58	**259,26**	**909**	**519**		**366**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,476	0,952	954,83		909,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	0,3976							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,0526		4344,00		228,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,0526		1569,00		82,53			
6.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,266		4009,00		1066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,266		1313,00		349,26			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,079		2475,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,079		1098,00		86,74			
6.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0082	16279,00				133,00		
6.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,024	14932,00				358,00		
7	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**72**		**2045,60**	**1045,70**	**147283**	**75290**	**26061**	**85222**	**251105**
						637,94	**365,14**	**45932**	**26290**		**18600**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,668	48,1	955,01		45932,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	20,17							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	2,8224		4344,00		12261,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	2,8224		1569,00		4428,35			
7.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	13,104		4009,00		52534,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	13,104		1313,00		17205,55			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	4,2408		2475,00		10496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	4,2408		1098,00		4656,40			
7.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,5112	16279,00				8322,00		
7.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	1,188	14932,00				17739,00		
8	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**10**		**4382,16**	**2474,53**	**43822**	**24745**	**7383**	**24387**	**73665**
						1169,38	**897,28**	**11694**	**8973**		**5457**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,18	11,8	991,02		11694,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	6,91							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	1,504		4344,00		6533,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	1,504		1569,00		2359,78			
8.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	3,15		4009,00		12628,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	3,15		1313,00		4135,95			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	2,256		2475,00		5584,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	2,256		1098,00		2477,09			
8.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,071	16279,00				1156,00		
8.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	0,417	14932,00				6227,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**6,79**		**20706,00**	**--**	**140594**	**--**	**140594**	**--**	**151841**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11247**	
10	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**11,585**		**22088,00**	**--**	**255889**	**--**	**255889**	**--**	**276361**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20471**	
11	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/**	**м3**	**9,46**		**23668,00**	**--**	**223899**	**--**	**223899**	**--**	**241811**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17912**	
12	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**м3**	**2,25**		**23622,19**	**1287,18**	**53150**	**2896**	**44309**	**5922**	**63798**
		НР - 91%; СП - 8%				**2642,34**	**250,09**	**5945**	**563**		**4726**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	6,34	936,96		5945,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,5087							
12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006075		4259,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006075		1098,00		6,67			
12.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,37755		42,00		16,00			
12.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,47925		5798,00		2779,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,47925		1098,00		526,22			
12.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,008775		4344,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,008775		1569,00		13,77			
12.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,01665		85,00		1,00			
12.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,014625		2475,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,014625		1098,00		16,06			
12.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,63	70,00				44,00		
12.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00495	72019,00				356,00		
12.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000563	31965,00				18,00		
12.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,405	310,00				126,00		
12.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,19845	6994,00				1388,00		
12.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,006368	32,00				0,20		
12.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,008	656,00				661,00		
12.16	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,28375	18266,00				41715,00		
13	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**0,631584**		**29411,62**	**2319,20**	**18576**	**1465**	**14608**	**2586**	**22855**
		НР - 93%; СП - 8%				**3963,42**	**439,20**	**2503**	**277**		**1693**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	2,87	872,92		2503,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,2526							
13.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	0,252634		5798,00		1465,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,252634		1098,00		277,39			
13.4	2102-0401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,15158	16305,00				2472,00		
13.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,240002	50536,00				12129,00		
13.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000316	21428,00				7,00		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,02779	32,00				0,89		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**8**		**422,00** **141,34**	**243,33** **47,21**	**3376** **1131**	**1947** **378**	**298**	**1780** **412**	**5568**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148	1,18	955,24		1131,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344							
14.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3296		5798,00		1911,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3296		1098,00		361,90			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0144		2475,00		36,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0144		1098,00		15,81			
14.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,02	14932,00				299,00		
15	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)** *СП - 8%*	**м3**	**0,272**		**75218,00**	**--**	**20459**	**--**	**20459**	**--**	**22096**
16	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**11,01**		**--** **8606,55** **5329,17**	**--** **1378,08** **636,84**	**--** **94758** **58674**	**--** **15173** **7012**	**20911**	**1637** **61088** **12468**	**168314**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	6,93	76,3	769,00		58674,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	6,39							
16.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,58	6,3858		2348,00		14994,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	6,3858		1098,00		7011,61			
16.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,16	12,7716		14,00		179,00			
16.5	2101-0102-0101	Глина	м3	1,15	12,6615	1646,00				20841,00		
16.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2	2,202	32,00				70,00		
17	**1111-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3**	**7,58**		**11366,03** **6038,40**	**2570,09** **1372,50**	**86155** **45771**	**19481** **10404**	**20903**	**52804** **11117**	**150075**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	6,8	51,54	888,00		45771,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,25	9,47							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,07	0,5306		4259,00		2260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,5306		1098,00		582,60			
17.4	3103-0208-0101	Глиномешалки, 4 м3	маш.-ч	0,58	4,3964		1459,00		6414,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58	4,3964		1098,00		4827,25			
17.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,6	4,548		2348,00		10679,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	4,548		1098,00		4993,70			
17.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,21	9,1718		14,00		128,00			
17.7	2101-0102-0101	Глина	м3	0,44	3,3352	1646,00				5490,00		
17.8	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,02	7,7316	1963,00				15177,00		
17.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,97	7,3526	32,00				235,00		
18	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3**	**4,57**		**8630,06** **2731,32**	**1476,41** **603,90**	**39439** **12482**	**6747** **2760**	**20210**	**14327** **4301**	**58068**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	14,81	842,99		12482,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	2,51							
18.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,4113		4259,00		1752,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,4113		1098,00		451,61			
18.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	2,1022		2348,00		4936,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	2,1022		1098,00		2308,22			
18.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	4,2501		14,00		60,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.6	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	1,3253	3755,00				4977,00		
18.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,4113	3662,00				1506,00		
18.8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	4,57	2999,00				13705,00		
18.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,6855	32,00				22,00		
19	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3**	**2,285**		**21272,75**	**7,68**	**48608**	**18**	**41540**	**6627**	**59654**
						3085,38	--	**7050**	--		**4419**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	8,36	842,99		7050,00				
19.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,0968		16,00		18,00			
19.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,70835	1963,00				1390,00		
19.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,3307	15685,00				36557,00		
19.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002285	15259,00				35,00		
19.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	4,57	773,00				3533,00		
19.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,79975	32,00				26,00		
20	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2**	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734** *НР - 69%; СП - 8%*	**м2**	**68,74**		**833,66**	**3,64**	**57306**	**250**	**51313**	**3994**	**66203**
						83,55	**0,66**	**5743**	**45**		**4904**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0828	5,69	1009,02		5743,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0412							
20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,013748		4259,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,013748		1098,00		15,10			
20.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,013748		28,00		0,38			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,027496		2475,00		68,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,027496		1098,00		30,19			
20.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,89362		138,00		123,00			
20.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001	0,006874	290315,00				1996,00		
20.8	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,64	43,9936	1121,00				49317,00		
21	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен,** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2**	**122,09**		**1953,85**	**40,93**	**238546**	**4997**	**171726**	**58181**	**320465**
						506,38	**6,04**	**61823**	**737**		**23738**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,468	57,14	1081,99		61823,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,6715							
21.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	4,370822		763,00		3335,00			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,671495		2475,00		1662,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,671495		1098,00		737,30			
21.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	537,196	225,00				120869,00		
21.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,019534	129533,00				2530,00		
21.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,029302	54214,00				1589,00		
21.8	2113-0810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00096	0,117206	398761,00				46737,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**1563056**	**196792**	**1060595**	**359236**	**2076074**
								305670	**68380**	--	**153782**	
Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**				**1563056**				
Материалы -				**Тенге**				**419752**				
Всего заработная плата -				**Тенге**					**374051**			
Местные материалы -				**Тенге**				**640842**				
		Накладные расходы -		**Тенге**				**359237**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**153783**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**				**2076077**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**								**395**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					**374051**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			2076077				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							395
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				374051			
		Итого с временными 2,9%					2076077				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					2136283				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					2183281				
		Текущих ценах на 2019 год K=1,0498961					2226947				
		НДС (12 %)					2338063				
		Итого					280568				
							2 618 631				

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Никкель В.А.

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

Муканова А.К.

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "DS&V"

инженер технического надзора **Тлымбетов Б.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

Абдиков Д.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Котельная на твердом топливе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	132,25		177,22	168,61	23438	22299	--	4480	30151
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0112	1,48	8,61	38,44	1139	5084		2233	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	3,24	768,97		1139,00				
1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0245	3,240125		6882,00		22299,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0245	3,240125		1569,00		5083,76			
2	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	3,78		2962,37	--	11198	--	--	8062	20801
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,34	12,61	2962,37	--	11198	--		1541	
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	54,55		888,02		11198,00				
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,2362	18,08	18,08	986	986	--	267	1353
3.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	0,236201	--	6,79	--	371		100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	0,236201		4176,00		986,00			
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м3	4,48		1020,03						
							1569,00		370,60			
							--	4570	--	--	3290	8489

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**1020,03**	--	**4570**	--		**629**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	5,42	843,05		4570,00				
5	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**54,55**		**158,20**	**75,13**	**8630**	**4098**	--	**4611**	**14300**
		НР - 72%; СП - 8%				**83,08**	**34,31**	**4532**	**1872**		**1059**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	7,04	644,03		4532,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	1,7							
5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	1,704687		2348,00		4003,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	1,704687		1098,00		1871,75			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	6,81875		14,00		95,00			
								Лишний грунт 77 м3 учтен в смете "Вертикальная планировка"				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**48821**	**27383**	--	**20710**	**75094**
								21438	**7326**	--	**5562**	
	Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**48821**				
	Всего заработная плата -			**Тенге**					**28764**			
		Накладные расходы -		**Тенге**				**20710**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**				**5563**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**75094**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**								**32**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					**28764**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**75094**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**								**32**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**					**28764**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (АС12-15)										
6	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	**м3**	**2,44**		**3687,64**	**866,00**	**8998**	**2113**	**5281**	**2254**	**12152**
		НР - 93%; СП - 8%				**657,54**	**335,62**	**1604**	**819**		**900**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,78	1,9	842,79		1604,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	0,7076							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,5124		2348,00		1203,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,5124		1098,00		562,62			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,0248		14,00		14,00			
6.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1952		4588,00		896,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1952		1313,00		256,30			
6.6	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,684	1963,00				5269,00		
6.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,366	32,00				12,00		
7	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**2**		**1445,71**	**745,21**	**2891**	**1490**	**492**	**1685**	**4942**
		НР - 118%; СП - 8%				**454,58**	**259,26**	**909**	**519**		**366**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,476	0,952	954,83		909,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	0,3976							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,0526		4344,00		228,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,0526		1569,00		82,53			
7.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,266		4009,00		1066,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,266		1313,00		349,26			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,079		2475,00		196,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,079		1098,00		86,74			

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0082	16279,00				133,00		
7.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,024	14932,00				358,00		
8	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**51**		**2045,60** **637,94**	**1045,70** **365,14**	**104326** **32535**	**53331** **18622**	**18460**	**60366** **13175**	**177866**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,668	34,07	955,00		32535,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	14,29							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,9992		4344,00		8685,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	1,9992		1569,00		3136,74			
8.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	9,282		4009,00		37212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	9,282		1313,00		12187,27			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	3,0039		2475,00		7435,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	3,0039		1098,00		3298,28			
8.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,3621	16279,00				5895,00		
8.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,8415	14932,00				12565,00		
9	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**2**		**3099,95** **928,57**	**1654,38** **583,68**	**6200** **1857**	**3309** **1167**	**1034**	**3569** **782**	**10550**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,937	1,87	990,93		1857,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	0,8964							
9.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,145		4344,00		630,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,145		1569,00		227,50			
9.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,534		4009,00		2141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	0,534		1313,00		701,14			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,2174		2475,00		538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,2174		1098,00		238,71			
9.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0094	16279,00				153,00		
9.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,059	14932,00				881,00		
10	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**76**		**4382,16** **1169,38**	**2474,53** **897,28**	**333044** **88873**	**188064** **68193**	**56107**	**185338** **41471**	**559853**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,18	89,68	991,00		88873,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	52,52							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	11,4304		4344,00		49654,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	11,4304		1569,00		17934,30			
10.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	23,94		4009,00		95975,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	23,94		1313,00		31433,22			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	17,1456		2475,00		42435,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	17,1456		1098,00		18825,87			
10.6	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,5396	16279,00				8784,00		
10.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	3,1692	14932,00				47322,00		
11	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м3**	**6,532**		**23668,00** --	**--** --	**154599** --	**--** --	**154599**	**--** **12368**	**166967**

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	8,606		22088,00	--	190089	--	190089	--	205296
						--	--	--	--		15207	
13	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	52,69		20706,00	--	1090999	--	1090999	--	1178279
						--	--	--	--		87280	
14	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Устройство ленточных фундаментов бетонных(местные заделки)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,12		21250,14	1287,18	23800	1442	19399	2948	28888
						2642,34	250,09	2959	280		2140	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	3,16	936,87		2959,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,2532							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003024		4259,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003024		1098,00		3,32			
14.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,187936		42,00		8,00			
14.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,23856		5798,00		1383,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,23856		1098,00		261,94			
14.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,004368		4344,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,004368		1569,00		6,85			
14.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008288		85,00		0,70			
14.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00728		2475,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00728		1098,00		7,99			
14.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,3136	70,00				22,00		
14.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,002464	72019,00				177,00		
14.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00028	31965,00				9,00		
14.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,2016	310,00				62,00		
14.13	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,098784	6994,00				691,00		
14.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,00317	32,00				0,10		
14.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,50176	656,00				329,00		
14.16	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1368	15929,00				18108,00		
15	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	34,3		2145,25	43,34	73582	1487	65759	6138	86097
						184,72	7,69	6336	264		6378	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,201	6,89	919,02		6336,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,2401							
15.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	1,16963		763,00		892,00			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,2401		2475,00		594,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,2401		1098,00		263,63			
15.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ	м3	0,025	0,8575	12634,00				10834,00		
15.6	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	144,06	225,00				32414,00		
15.7	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,005488	129533,00				711,00		
15.8	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008232	54214,00				446,00		
15.9	2110-0402-9901	Гидроизол	м2	2,2	75,46	283,00				21355,00		
16	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	1,3		15883,17	1493,01	20648	1941	14597	4428	27082
						3161,36	461,88	4110	600		2006	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,44	4,47	919,05		4110,00				

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	0,585							
16.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	0,351		4259,00		1495,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,351		1098,00		385,40			
16.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	0,234		1906,00		446,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,234		919,00		215,05			
16.5	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	1,43	10208,00				14597,00		
17	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2**	**220,9**		**822,95**	**19,83**	**181789**	**4380**	**126738**	**47575**	**247714**
						229,38	**2,20**	**50671**	**485**		**18349**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	46,83	1082,00		50671,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,4418							
17.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,30755		763,00		3287,00			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,4418		2475,00		1093,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,4418		1098,00		485,10			
17.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	530,16	225,00				119286,00		
17.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,035344	129533,00				4578,00		
17.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,053016	54214,00				2874,00		
18	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (сетки С1-С3)** *НР - 93%; СП - 8%*	**т**	**0,17788**		**284515,99**	**2100,79**	**50610**	**374**	**40474**	**9176**	**64569**
						54877,20	**592,92**	**9762**	**105**		**4783**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	10,03	973,04		9762,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0961							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,040912		5798,00		237,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,040912		1098,00		44,92			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,055143		2475,00		136,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,055143		1098,00		60,55			
18.5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,17788	227538,00				40474,00		
						Армопояс(АС-12,14)						
19	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**5,11**		**33186,51**	**4543,25**	**169583**	**23216**	**104589**	**41728**	**228216**
						8175,75	**797,92**	**41778**	**4077**		**16905**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	8,25	42,16	991,00		41778,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	3,7							
19.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013797		4259,00		59,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013797		1098,00		15,15			
19.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	2,508499		42,00		105,00			
19.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	3,575467		5798,00		20731,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	3,575467		1098,00		3925,86			
19.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,042924		4344,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,042924		1569,00		67,35			
19.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0825	10,641575		186,00		1979,00			
19.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,062853		2475,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,062853		1098,00		69,01			
19.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	12,775	70,00				894,00		
19.10	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,041391	72019,00				2981,00		
19.11	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,002044	31965,00				65,00		
19.12	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,8907	310,00				586,00		
19.13	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,012775	212247,00				2711,00		
19.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,006132	32,00				0,20		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.15	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	3,98069	656,00				2611,00		
19.16	2102-0101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,18665	18266,00				94739,00		
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06976**		**227538,00**	**--**	**15873**	**--**	**15873**	**--**	**17143**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1270**	
21	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,37829**		**211541,00**	**--**	**80024**	**--**	**80024**	**--**	**86426**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6402**	
		Деталь усиления полов под перегородки (АС-11)										
22	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**м3**	**1,1088**		**21002,48**	**1287,18**	**23288**	**1427**	**18931**	**2918**	**28303**
		НР - 91%; СП - 8%				**2642,34**	**250,09**	**2930**	**277**		**2096**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	2,82	3,13	937,06		2930,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,2507							
22.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002994		4259,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002994		1098,00		3,29			
22.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,186057		42,00		8,00			
22.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,236174		5798,00		1369,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,236174		1098,00		259,32			
22.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,004324		4344,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,004324		1569,00		6,78			
22.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,008205		85,00		0,70			
22.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,007207		2475,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,007207		1098,00		7,91			
22.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,125432	15685,00				17652,00		
22.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,310464	70,00				22,00		
22.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,002439	72019,00				176,00		
22.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000277	31965,00				9,00		
22.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,199584	310,00				62,00		
22.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,097796	6994,00				684,00		
22.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,003138	32,00				0,10		
22.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,496742	656,00				326,00		
23	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок(арм. 8AI)**	**1т**	**0,028203**		**240096,26**	**1239,54**	**6771**	**35**	**6418**	**302**	**7640**
		НР - 91%; СП - 8%				**11286,80**	**492,60**	**318**	**14**		**566**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	0,3272	972,02		318,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0107							
23.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,004512		4344,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,004512		1569,00		7,08			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,006205		2475,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,006205		1098,00		6,81			
23.5	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,007897	114,00				0,90		
23.6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,028203	227538,00				6417,00		
		Приямок П-1(АС-12)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	**подстилающего слоя**	**0,053016**		**8630,06**	**1476,41**	**458**	**78**	**235**	**166**	**674**
						2731,32	**603,90**	**145**	**32**		**50**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,24	0,1718	844,14		145,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,0292							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,004771		4259,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,004771		1098,00		5,24			
24.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,024387		2348,00		57,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,024387		1098,00		26,78			
24.5	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,049305		14,00		0,69			
24.6	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,015375	3755,00				58,00		
24.7	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,004771	3662,00				17,00		
24.8	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,053016	2999,00				159,00		
24.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,007952	32,00				0,25		
25	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3**	**0,088**		**21272,75**	**7,68**	**1872**	**1**	**1599**	**255**	**2297**
						3085,38	**--**	**272**	**--**		**170**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	0,3221	844,51		272,00				
25.2	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,04224		16,00		0,68			
25.3	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,02728	1963,00				54,00		
25.4	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,08976	15685,00				1408,00		
25.5	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000088	15259,00				1,00		
25.6	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	0,176	773,00				136,00		
25.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,0308	32,00				0,99		
26	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%*	**м2**	**0,25**		**679,89**	**25,66**	**170**	**6**	**93**	**70**	**259**
						284,44	**11,67**	**71**	**3**		**19**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	0,089	797,75		71,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,0032							
26.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,022675		16,00		0,36			
26.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,003175		1906,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,003175		919,00		2,92			
26.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,0051	18072,00				92,00		
26.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,00875	32,00				0,28		
27	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен приямков и каналов** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**0,15**		**31184,43**	**2087,28**	**4678**	**313**	**3586**	**780**	**5894**
						5194,35	**395,28**	**779**	**59**		**437**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,95	0,8925	872,83		779,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,054							
27.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,054		5798,00		313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,054		1098,00		59,29			
27.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,24	0,036	13271,00				478,00		
27.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,06	50536,00				3032,00		
27.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,000345	218211,00				75,00		
27.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,0069	32,00				0,22		
28	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2**	**Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734**	**м2**	**1**		**833,66**	**3,64**	**834**	**4**	**746**	**58**	**963**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				**83,55**	**0,66**	**84**	**1**		**71**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0828	0,0828	1014,49		84,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0006							
28.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0002		4259,00		0,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0002		1098,00		0,22			
28.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,0002		28,00		0,01			
28.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		2475,00		0,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1098,00		0,44			
28.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,013		138,00		2,00			
28.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0001	0,0001	290315,00				29,00		
28.8	2204-0501-1307	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	0,64	0,64	1121,00				717,00		
29	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	**оштукатуриваемой**	**1**		**1018,80**	**63,47**	**1019**	**63**	**300**	**564**	**1709**
						655,85	**48,89**	**656**	**49**		**127**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,65	0,65	1009,23		656,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,0532							
29.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,047		1099,00		52,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,047		919,00		43,19			
29.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,0062		1906,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,0062		919,00		5,70			
29.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,0151	18102,00				273,00		
29.6	2105-0308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,0277	885,00				25,00		
29.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00006	22280,00				1,00		
29.8	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,0007	416,00				0,29		
30	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка щитов над подпольными каналами** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**0,315**		**3616,20**	**111,18**	**1139**	**35**	**1050**	**61**	**1296**
						171,02	**44,38**	**54**	**14**		**96**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,233	0,0734	735,74		54,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,0109							
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,004347		4344,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,004347		1569,00		6,82			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,006521		2475,00		16,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,006521		1098,00		7,16			
30.5	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	1	0,315	3334,00				1050,00		
						Приямок (АС-6)						
31	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен приямков и каналов** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**1,01**		**31184,43**	**2087,28**	**31496**	**2108**	**24142**	**5250**	**39686**
						5194,35	**395,28**	**5246**	**399**		**2940**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,95	6,01	872,95		5246,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,3636							
31.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	0,3636		5798,00		2108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,3636		1098,00		399,23			
31.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ	м3	0,24	0,2424	13271,00				3217,00		
31.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,404	50536,00				20417,00		
31.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,002323	218211,00				507,00		
31.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,046	0,04646	32,00				1,00		
32	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций (уголок 32х5)**	**т**	**0,006876**		**277564,99**	**2100,79**	**1909**	**14**	**1518**	**355**	**2444**

	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				**54877,20**	**592,92**	**377**	**4**		**181**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	0,3878	972,13		377,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0037							
32.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,001581		5798,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,001581		1098,00		1,74			
32.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,002132		2475,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,002132		1098,00		2,34			
32.5	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	1	0,006876	220587,00				1517,00		
33	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2**	**3,38**		**822,95**	**19,83**	**2782**	**67**	**1940**	**728**	**3790**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,7166	**229,38**	**2,20**	**775**	**7**		**281**	
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0068	1081,56		775,00				
33.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,06591		763,00		50,00			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00676		2475,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00676		1098,00		7,42			
33.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,112	225,00				1825,00		
33.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000541	129533,00				70,00		
33.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000811	54214,00				44,00		
34	**1110-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка щитов над подпольными каналами** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**1**		**3616,20**	**111,18**	**3616**	**111**	**3334**	**194**	**4115**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,233	0,233	**171,02**	**44,38**	**171**	**44**		**305**	
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,0345	733,91		171,00				
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,0138		4344,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,0138		1569,00		21,65			
34.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,0207		2475,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,0207		1098,00		22,73			
34.5	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	1	1	3334,00				3334,00		
						Фундамент ФМ1 3шт (АС12,17)						
35	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**1,83**		**1367,52**	**--**	**2503**	**--**	**--**	**1802**	**4649**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	2,82	**1367,52**	**--**	**2503**	**--**		**344**	
36	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**1,83**		888,16		2503,00				
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1,78	**713,45**	**--**	**1306**	**--**	**--**	**940**	**2425**
37	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**2,76**		**713,45**	**--**	**1306**	**--**		**180**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	4,05	11,18	734,22		1306,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1465	0,4043	**22404,48**	**577,17**	**61836**	**1593**	**50149**	**9663**	**77219**
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007452	**3657,15**	**190,10**	**10094**	**525**		**5720**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007452	903,02		10094,00				
37.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,17	0,4692		4259,00		32,00			
37.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0073	0,020148		1098,00		8,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0073	0,020148		42,00		20,00			
37.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,12	0,3312		4344,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,3312		1569,00		31,61			
							4009,00		1328,00			
							1313,00		434,87			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0135	0,03726		85,00		3,00			
37.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0202	0,055752		186,00		10,00			
37.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	0,04554		2475,00		113,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	0,04554		1098,00		50,00			
37.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	1,104	70,00				77,00		
37.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002208	40423,00				89,00		
37.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00552	53960,00				298,00		
37.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,019044	72019,00				1372,00		
37.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00046	0,00127	31965,00				41,00		
37.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	1,0212	310,00				317,00		
37.16	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0101	0,027876	6994,00				195,00		
37.17	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00011	208994,00				23,00		
37.18	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,019044	27229,00				519,00		
37.19	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,02937	0,081061	32,00				3,00		
37.20	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	1,3662	656,00				896,00		
37.21	2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,8014	16535,00				46321,00		
38	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	**т**	**0,01437**		**243223,00**	**--**	**3495**	**--**	**3495**	**--**	**3775**
						--	**--**	**--**	**--**		**280**	
							Фундамент ФМ2 1шт (АС12,17)					
39	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**0,36**		**1367,52**	**--**	**492**	**--**	**--**	**354**	**915**
						1367,52	**--**	**492**	**--**		**68**	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний.разряд 2,8)	чел-ч	1,54	0,5544	887,45		492,00				
40	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3**	**0,36**		**713,45**	**--**	**257**	**--**	**--**	**185**	**477**
						713,45	**--**	**257**	**--**		**35**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	0,3499	734,45		257,00				
41	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование** *НР - 91%; СП - 8%*	**м3**	**0,32**		**22678,25**	**906,53**	**7257**	**290**	**5828**	**1123**	**9051**
						3557,82	**298,84**	**1139**	**96**		**670**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	3,94	1,26	903,39		1139,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,0731							
41.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864		4259,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864		1098,00		0,95			
41.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0672		42,00		3,00			
41.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00336		4344,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00336		1569,00		5,27			
41.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,064		4009,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,064		1313,00		84,03			
41.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00352		85,00		0,30			
41.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,004896		2475,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,004896		1098,00		5,38			
41.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,128	70,00				9,00		
41.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000256	40423,00				10,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41.11	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00064	53960,00				35,00		
41.12	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,002208	72019,00				159,00		
41.13	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00016	31965,00				5,00		
41.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,1184	310,00				37,00		
41.15	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001792	6994,00				13,00		
41.16	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,002208	27229,00				60,00		
41.17	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,0056	32,00				0,18		
41.18	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,1584	656,00				104,00		
41.19	2102-0101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	16535,00				5397,00		
42	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	**1т**	**0,0093**		**224943,43**	**1915,04**	**2092**	**18**	**1763**	**288**	**2570**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	33,1	0,3078	**33397,90** 1010,30	**583,38**	**311** 311,00	**5**		**190**	
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,0035							
42.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,37	0,003441		4344,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,003441		1569,00		5,40			
42.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,015066		186,00		3,00			
42.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000024		2475,00		0,06			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000024		1098,00		0,03			
42.6	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые	т	1	0,0093	189206,00				1760,00		
42.7	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000019	212247,00				4,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**2666324**	**287311**	**2109641**	**391261**	**3302191**
		Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**269372**	**96662**	--	**244608**	
		Материалы -			**Тенге**			**2666324**				
		Всего заработная плата -			**Тенге**			**574561**				
		Стоимость материалов и конструкций -			**Тенге**				**366035**			
		Местные материалы -			**Тенге**			**99392**				
		Накладные расходы -			**Тенге**			**1435688**				
		Сметная прибыль -			**Тенге**			**391260**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**			**244607**				
		Нормативная трудоемкость -			**Тенге**			**3302191**				
		Сметная заработная плата -			**чел.-ч**							**349**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**366035**			
		Нормативная трудоемкость -			**Тенге**			**3302191**				
		Сметная заработная плата -			**чел.-ч**							**349**
					Тенге				**366035**			

РАЗДЕЛ 3.Стены

Кладка В-51 (на гибких связях)

43	**1108-0201-1409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.**	**Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**16,24**		**25958,21**	**2455,20**	**421561**	**39872**	**292368**	**90531**	**553060**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	5,55	90,13	**5500,05** 991,00	**494,10**	**89321** 89321,00	**8024**		**40967**	
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	7,31							
43.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1	1,624		4259,00		6917,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	1,624		1098,00		1783,15			
43.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	5,684		5798,00		32956,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	5,684		1098,00		6241,03			
43.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ	м3	0,168	2,72832	14043,00				38314,00		
43.6	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,194	3,15056	52927,00				166750,00		
43.7	2103-0101-0403	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,092	1,49408	58425,00				87292,00		
43.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,025	0,406	32,00				13,00		
44	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012**	м3	3,7352		13403,00	--	50063	--	50063	--	54068
		СП - 8%				--	--	--	--		4005	
45	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	**Пергамин кровельный П-350**	м2	31,8304		84,00	--	2674	--	2674	--	2888
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
46	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	**Обивка поверхностей изоляционным материалом**	м2	31,8304		43,61	0,99	1388	32	24	1076	2662
		НР - 80%; СП - 8%				41,83	0,44	1332	14		197	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	0,056	1,78	747,26		1332,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0127							
46.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,012732		2475,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,012732		1098,00		13,98			
46.4	2113-0209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,095491	261,00				25,00		
47	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 (Изоспан В)**	м2	31,8304		86,00	--	2737	--	2737	--	2956
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
48	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,2228128		56977,99	2100,79	12695	468	--	11494	26125
		НР - 93%; СП - 8%				54877,20	592,92	12227	132		1935	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	56,4	12,57	972,97		12227,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1203							
48.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,051247		5798,00		297,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,051247		1098,00		56,27			
48.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,069072		2475,00		171,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,069072		1098,00		75,84			
49	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 ССЦ РК 8.04-08-2017 т.7 п.10 попр.	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2228128		337635,00	--	75229	--	75229	--	81248
		СП - 8%				--	--	--	--		6018	
		Кладка с облицовкой										
50	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	95,13		31729,65	1913,34	3018442	182016	2334030	499285	3799145
		НР - 93%; СП - 8%				5281,15	362,34	502396	34469		281418	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	5,53	526,07	955,00		502396,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	31,39							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
50.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	31,3929		5798,00		182016,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	31,3929		1098,00		34469,40			
50.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	21,8799	16071,00				351632,00		
50.5	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,25	23,7825	52927,00				1258736,00		
50.6	2103-0101-0403	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,13	12,3669	58425,00				722536,00		
50.7	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,047565	21428,00				1019,00		
50.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,32955	32,00				107,00		
51	**1108-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м(парапет)** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**4,19**		**33314,02**	**2145,26**	**139586**	**8989**	**104948**	**25437**	**178224**
						6121,55	**406,26**	**25649**	**1702**		**13202**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	6,41	26,86	954,99		25649,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,55							
51.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	1,5503		5798,00		8989,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	1,5503		1098,00		1702,23			
51.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	0,9637	16071,00				15488,00		
51.5	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,21	0,8799	52927,00				46570,00		
51.6	2103-0101-0403	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,175	0,73325	58425,00				42840,00		
51.7	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,002095	21428,00				45,00		
51.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,14665	32,00				5,00		
52	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (тамбур)** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**2,84**		**31308,66**	**2319,20**	**88917**	**6587**	**71074**	**11628**	**108588**
						3963,42	**439,20**	**11256**	**1247**		**8044**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	12,89	872,99		11256,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,14							
52.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,136		5798,00		6587,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,136		1098,00		1247,33			
52.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,6816	16071,00				10954,00		
52.5	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,19	0,5396	52927,00				28559,00		
52.6	2103-0101-0403	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,19	0,5396	58425,00				31526,00		
52.7	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00142	21428,00				30,00		
52.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,12496	32,00				4,00		
						Стены внутренние						
53	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**м3**	**6,8**		**29215,78**	**2319,20**	**198667**	**15771**	**156895**	**26959**	**243676**
						3823,74	**439,20**	**26001**	**2987**		**18050**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	29,78	872,99		26001,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,72							
53.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	2,72		5798,00		15771,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	2,72		1098,00		2986,56			
53.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,632	16071,00				26228,00		
53.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	2,584	50536,00				130585,00		
53.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0034	21428,00				73,00		
53.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,2992	32,00				10,00		

2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Перегородки						
54	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%*	**перегородок (за вычетом**	**36,62**	**4275,48**	**238,30**	**156568**	**8726**	**107121**	**39407**	**211654**
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,21 44,31	**1111,99**	**45,13**	**40721**	**1653**		**15678**	
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411 1,51	919,00		40721,00				
54.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411 1,505082		5798,00		8726,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411 1,505082		1098,00		1652,58			
54.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023 0,84226	16071,00				13536,00		
54.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504 1,845648	50536,00				93272,00		
54.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023 0,000842	218211,00				184,00		
54.7	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016 0,005859	21428,00				126,00		
54.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003 0,10986	32,00				4,00		
					Перемычки (АС-7)						
55	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт**	**76**	**422,00**	**243,33**	**32072**	**18493**	**2837**	**16910**	**52900**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,148 11,25	**141,34**	**47,21**	**10742**	**3588**		**3919**	
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043 3,27	955,01		10742,00				
55.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412 3,1312		5798,00		18155,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412 3,1312		1098,00		3438,06			
55.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018 0,1368		2475,00		339,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018 0,1368		1098,00		150,21			
55.5	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025 0,19	14932,00				2837,00		
56	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15** *СП - 8%*	**м3**	**2,059**	**75218,00**	**--**	**154874**	**--**	**154874**	**--**	**167264**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**	**--**	**--**	**--**	**--**		**12390**	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**4355474**	**280954**	**3354874**	**722727**	**5484458**
		Материалы -		**Тенге**			**719645**	**53817**	**--**	**406256**	
		Всего заработная плата -		**Тенге**			**4355474**				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			**3090334**				
		Местные материалы -		**Тенге**				**773462**			
		Накладные расходы -		**Тенге**			**130703**				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			**154874**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**722727**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**			**406256**				
		Сметная заработная плата -		**Тенге**			**5484457**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**773462**			**805**
		Нормативная трудоемкость -		**чел.-ч**			**5484457**				
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**773462**			**805**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**7070619**	**595647**	**5464515**	**1134698**	**8861743**
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**1010456**	**157805**	**--**	**656426**	
		Материалы -		**Тенге**			**7070619**				
		Всего заработная плата -		**Тенге**			**3664895**				
								1168261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			230095				
	Местные материалы -			Тенге			1590562				
		Накладные расходы -		Тенге			1134698				
		Сметная прибыль -		Тенге			656425				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8861742				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1185
		Сметная заработная плата -		Тенге				1168261			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8861742				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1185
		Сметная заработная плата -		Тенге				1168261			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					8861742				
		Итого с временными 2,9%					9118733				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					9319345				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					9505732				
		Текущих ценах на 2019 год K=1,0498961					9980030				
		НДС (12 %)					1197604				
		Итого					11 177 634				

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Никкель В.А.

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

Муканова А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

инженер технического надзора **Тойымбетов Б.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

Абдиков Д.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Котельная на твердом топливе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №5
приемки выполненных работ за июнь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-3

Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тепломеханическая часть ТМ										
1	Прайс 1 стр.1	**Котел отопительный водогрейный на твердом топливе КВР-3 произв.360 кВт, размер 2180х1100х1980мм**	к-т	3		1206810,00	--	3620430	--		--	3620430
						--	--	--	--	3620430	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3620430	--	--	--	3620430
								--	--	3620430	--	
		Стоимость оборудования -		Тенге				3620430				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				3620430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3620430				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				3620430	--	--	--	3620430
								--	--	3620430	--	
		Стоимость оборудования -		Тенге				3620430				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				3620430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3620430				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					3801075				
		НДС (12 %)					456129				
		Итого					4 257 204				

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

_____ **Никкель В.А.**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ **Мухамбетова А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

инженер технического надзора _____ **Тоныбетов Б.К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Командировочные расходы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №6
приемки выполненных работ за июнь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1

Командировочные расходы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ППП РК от 22.09.2000 года № 1428/с	**Суточные расходы**	**чел/мес**	**11,316311**	**73086,00**	**--**	**827064**	**--**	**827064**	**--**	**827064**
					--	--	--	--		--	
2	ППП РК от 22.09.2000 года № 1428/с	**Квартирные расходы**	**чел/мес**	**11,316311**	**36543,00**	**--**	**413532**	**--**	**413532**	**--**	**413532**
					--	--	--	--		--	
3		**Стоимость проезда**	**чел**	**1**	**11428,57**	**--**	**11429**	**--**	**11429**	**--**	**11429**
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**			**1252024**	**--**	**1252025**	**--**	**1252025**
							--	--	--	--	
Стоимость прочих работ -				**Тенге**			**1252024**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -				**Тенге**			**1252024**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1252024				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					1314495				
		НДС (12 %)					157739				
		Итого					1 472 235				

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

_____ **Никкель В.А.**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ **Муканова А.К.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

инженер технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков Д.Ж.**