Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	06.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области	952 163 712,00	285 714 286,00							34 285 714,00	320 000 000,00

Подрядчик:
ТОО "Алюминстрой"

Директор_____**Муканов А.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

И.о. Руководитель_____**Манарбай А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____**Шилохвостов Д.С**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора_____**Тойымбетов Б.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, А. Исакова, 76 — **060440006896**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 06.05.2020г

Номер документа	Дата составления
236	23.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	строительно-монтажные работы по объекту «Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в селе Карасу Карасуского района Костанайской области»			усл.	1	320 000 000,00	320 000 000,00
				Итого	1	x	320 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Манарбай А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2020

М.П.

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области»**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2020г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
25	Командировочные расходы	4416705
26	Надземная строительная часть здания	107185504
27	Отделочные работы	84129680
28	Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	5193328
29	Технологическое оборудование	47276329
30	Котельная на твердом топливе Общестроительные работы	9399203
31	Котельная на твердом топливе Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	830935
32	Котельная на твердом топливе Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции	15281913
33	Котельная на твердом топливе Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	3552223
34	Благоустройство Спортивное ядро	12856229
35	Благоустройство МАФ	29877951
	Итого:	320000000

Составила: **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Командировочные расходы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №25
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1

Командировочные расходы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ППП РК от 22.09.2000 года № 1428/с	**Суточные расходы**	чел/мес	33,9489329	73086,00	--	2481192	--	2481192	--	2481192
					--	--	--	--		--	
2	ППП РК от 22.09.2000 года № 1428/с	**Квартирные расходы**	чел/мес	33,9489329	36543,00	--	1240596	--	1240596	--	1240596
					--	--	--	--		--	
3		**Стоимость проезда**	чел	3	11428,57	--	34286	--	34286	--	34286
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3756073	--	3756074	--	3756074
							--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ -			Тенге			3756073				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			3756073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3756073				

Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961	3943486
НДС (12 %)	473218
Итого	4416705

Заказчик (принял):
И.о. Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

Манарбай А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____ **Шилохвостов Д.С**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков Д.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №26
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Надземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Несущий остов здания										
		Кладка многослойная, сер.2.030-2.01										
1	2103-0101-0304 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	11,0611526		49697,00 --	-- --	549706 --	-- --	549706	-- 43976	593683
2	2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	45,4736273		58425,00 --	-- --	2656797 --	-- --	2656797	-- 212544	2869340
3	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	89,1456048		-14043,00 --	-- --	-1251872 --	-- --	-1251872	-- -100150	-1352021
		Кладка										
4	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб *НР - 92%; СП - 8%*	м2	2700		116,77 45,03	0,25 0,11	315273 121584	668 296	193021	112130 34192	461595

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2269904	668	2147652	112130	2572597
	Стоимость общестроительных работ -					121584	296	--	190562	
	Материалы -		Тенге			2269904				
	Всего заработная плата -		Тенге			193021				
	Местные материалы -		Тенге				121880			
	Накладные расходы -		Тенге			1954631				
	Сметная прибыль -		Тенге			112130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190563				
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			2572597				
	Сметная заработная плата -		чел,-ч							133
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				121880			
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			2572597				
	Сметная заработная плата -		чел,-ч							133
			Тенге				121880			
	РАЗДЕЛ 2.Ограждающие конструкции									
	Окна (АС-7)									
5	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	370,95	1482,39	8,76	549892	3249	473758	666148
		НР - 90%; СП - 8%			196,48	3,94	72885	1461	66911	49344
6	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	370,95	2648,00	--	982276	--	982276	1060858
		СП - 8%			--	--	--	--	--	78582
7	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	388	113,00	--	43844	--	43844	47352
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3508
8	2108-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80 СТ РК 2433-2013 (Сетка москитная)**	м2	209,3	96,00	--	20093	--	20093	21700
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1607
	Балконные двери Б1,Б2									
9	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	м2	3,6256	3797,25	161,54	13767	586	8723	19449
		НР - 90%; СП - 8%			1229,66	70,08	4458	254	4241	1441
10	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	0,432	3330,78	150,21	1439	65	804	2136
		НР - 90%; СП - 8%			1320,00	66,95	570	29	539	158
11	2109-0203-0402 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	3,6256	22513,00	--	81623	--	81623	88153
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6530
12	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	0,432	14960,00	--	6463	--	6463	6980
		СП - 8%			--	--	--	--	--	517
	Витраж алюминиевый В-8(наружный) (АС-7)									

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	18,282	2380,78	153,28	43525	2802	26467	13947	62070
		НР - 90%; СП - 8%			779,76	67,87	14256	1241		4598	
14	2109-0301-0225 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-	м2	18,282	42289,00	--	773127	--	773127	--	834978
		СП - 8%			--	--	--	--		61850	
15	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	5,7	1482,39	8,76	8450	50	7280	1028	10236
		НР - 90%; СП - 8%			196,48	3,94	1120	22		758	
16	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	5,7	1452,00	--	8276	--	8276	--	8939
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
				Витраж алюминиевый В1,В2(наружный) (АС-7)							
17	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	26,6748	2406,44	150,13	64191	4005	36393	23021	94189
		НР - 90%; СП - 8%			891,97	66,95	23793	1786		6977	
18	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	26,6748	43133,00	--	1150564	--	1150564	--	1242609
		СП - 8%			--	--	--	--		92045	
19	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах.	м2	7,56	2053,43	170,83	15524	1291	7716	6363	23638
		НР - 90%; СП - 8%			862,04	73,20	6517	553		1751	
20	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного	м2	7,56	85866,00	--	649147	--	649147	--	701079
		СП - 8%			--	--	--	--		51932	
				Двери металлические в наружных стенах (ДМ1,ДМ4)							
21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,4	2434,27	42,90	27751	489	5360	15243	46433
		НР - 69%; СП - 8%			1921,27	16,51	21902	188		3439	
22	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,04	2211,35	45,19	11145	228	1909	6277	18816
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	9008	89		1394	
23	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11,4	52009,00	--	592903	--	592903	--	640335
		СП - 8%			--	--	--	--		47432	
24	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04	46708,00	--	235408	--	235408	--	254241
		СП - 8%			--	--	--	--		18833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5279409	12765	5112134	137570	5850339
							154510	5623	--	433358	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1839363				
	Материалы -			Тенге			561141				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата -			Тенге				128945			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1142575				
	Накладные расходы -		Тенге			116051				
	Сметная прибыль -		Тенге			156433				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2111847				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							138
	Сметная заработная плата -		Тенге				128945			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3440045				
Материалы -			Тенге			7268				
Всего заработная плата -			Тенге				31188			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3401150				
	Накладные расходы -		Тенге			21520				
	Сметная прибыль -		Тенге			276925				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3738490				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							33
	Сметная заработная плата -		Тенге				31188			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5850337				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							170
	Сметная заработная плата -		Тенге				160133			
РАЗДЕЛ 3.Двери										
Двери алюминиевые в наружных стенах										
25	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3**	м2	5,754	3414,89	158,68	19649	913	14066	4559	26145
		НР - 90%; СП - 8%			811,68	68,70	4670	395		1937	
26	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более**	м2	3,717	2278,06	159,05	8468	591	5238	2613	11967
		НР - 90%; СП - 8%			710,04	71,18	2639	265		886	
27	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015 прим.	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного**	м2	9,471	85866,00	--	813237	--	813237	--	878296
		СП - 8%			--	--	--	--		65059	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			841354	1504	832541	7172	916408
						7310	660	--	67882	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28117				
Материалы -			Тенге			19303				
Всего заработная плата -			Тенге				7969			
	Накладные расходы -		Тенге			7173				
	Сметная прибыль -		Тенге			2823				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			38113				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8
	Сметная заработная плата -		Тенге				7969			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			813237				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			813237				
	Сметная прибыль -		Тенге			65059				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			878296				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			916408				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							8

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата -		Тенге				7969			
	РАЗДЕЛ 4.Крыша									
	Кровля основная									
28	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	891,0328	691,24	25,70	615914	22903	446062	814210
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	146949	3033	137984	
29	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	1866,732	461,32	124,32	861168	232079	114431	1505989
		НР - 92%; СП - 8%			275,70	34,81	514658	64980	533267	
30	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо /вдоль карнизов/	м2	230,006	461,32	124,32	106107	28595	14099	185558
		НР - 92%; СП - 8%			275,70	34,81	63413	8006	65706	
31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2666,76	567,07	96,91	1512228	258444	755455	2184788
		НР - 92%; СП - 8%			186,87	21,30	498329	56805	510724	
32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-	м2 стяжки	2666,76	246,71	21,47	657925	57266	572974	751159
		НР - 92%; СП - 8%			10,38	4,94	27685	13176	161836	
	Дополнительное утепление балки БМ-1 (11шт) (сеч г-г АС-40)									
33	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	286,44	691,24	25,70	197998	7363	143395	261744
		НР - 92%; СП - 8%			164,92	3,40	47240	975	44358	
34	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	286,44	461,32	124,32	132142	35611	17559	231086
		НР - 92%; СП - 8%			275,70	34,81	78972	9971	81827	
	Утепление стены в перекрытии									
35	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	6,33675	12596,68	1530,00	79822	9695	--	147194
		НР - 76%; СП - 8%			11066,68	658,80	70127	4175	56469	
36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	21,8855	91740,98	942,07	2007797	20618	1549907	2601858
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	437272	8651	401331	
37	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	22,5386	98109,03	1259,90	2211240	28396	1748000	2821256
		НР - 90%; СП - 8%			19293,30	476,91	434844	10749	401034	
38	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	12,46	101501,14	1173,03	1264704	14616	1061289	1555036
		НР - 90%; СП - 8%			15152,40	465,93	188799	5805	175144	
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей	м2	2914,05	5715,59	93,89	16655526	273603	11712828	22693129
		НР - 92%; СП - 8%			1602,27	22,78	4669095	66373	4356630	
40	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	155,7	4003,22	22,45	623302	3495	415191	873549
		НР - 90%; СП - 8%			1314,17	9,88	204616	1539	185539	
41	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство настенных желобов	м	315,85	3577,67	137,87	1130007	43547	868760	1448844
		НР - 92%; СП - 8%			689,25	38,65	217700	12209	211515	
									107322	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *НР - 90%; СП - 8%*	м3	81,263	783,02 730,86	51,42 21,02	63630 59392	4179 1708	59	54990 9490	128110
43	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3024,31	30,11 27,70	2,39 0,98	91048 83758	7213 2951	77	78038 13527	182613
44	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали *НР - 92%; СП - 8%*	м2	211,53	930,56 893,27	13,33 2,96	196841 188953	2819 627	5069	174414 29700	400955
45	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство /+ накосное ребро/ *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	271,71	1048,76 272,43	10,46 2,43	284957 74022	2843 661	208092	68708 28293	381959
46	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка *НР - 92%; СП - 8%*	м ендовы	286,96	917,41 450,81	21,85 5,07	263259 129363	6270 1454	127626	120352 30689	414299
47	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	329,52	1616,91 229,85	1028,32 197,29	532806 75740	338852 65010	118214	129490 52984	715279
48	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Пристенный профиль/ *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	83,65	1876,04 339,63	1459,61 279,45	156931 28410	122096 23376	6425	47643 16366	220941
49	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Навеска водосточных труб с подмостей *НР - 72%; СП - 8%*	м	351,13	592,41 384,74	0,37 --	208013 135093	130 --	72790	97267 24422	329702
50	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами *НР - 92%; СП - 8%*	м	297	3014,09 57,41	22,20 5,24	895184 17050	6592 1556	871542	17118 72984	985285
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	40,049	173,05 42,98	3,15 0,44	6931 1721	126 18	5084	1200 650	8781
					Кирпичные столбики (63 шт), бошмак опорный БО1(130шт)						
52	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3	2,865618	34441,13 7086,24	2435,16 461,16	98695 20306	6978 1322	71411	20114 9505	128314
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,399987	220431,99 54877,20	2100,79 592,92	88170 21950	840 237	65380	20634 8704	117508
54	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,3997287	75895,94 53957,50	19568,08 4776,63	30338 21568	7822 1909	948	16200 3723	50260
55	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,3997287	439280,00 --	-- --	175593 --	-- --	175593	-- 14047	189640
56	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,3997287	6356,38 4419,28	1010,37 2,20	2541 1767	404 1	370	1219 301	4061

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	20,5393006	173,05 42,98	3,15 0,44	3554 883	65 9	2606	615 334	4503
	Шпилечное соединение ШС1-ШС2									
58 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами НР - 69%; СП - 8%	шт	202,3	120,81 120,07	0,74 0,33	24441 24290	150 67	1	16806 3300	44547
59 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами СП - 8%	т	0,0469	404706,00 --	-- --	18981 --	-- --	18981	-- 1518	20499
	Лестница ЛМ-1 (2шт), ЛМ-2 (1шт)(АС-51)									
60 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР - 69%; СП - 8%	т	0,193	63529,87 30749,60	23992,17 6914,96	12261 5935	4630 1335	1696	5016 1382	18659
61 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты СП - 8%	т	0,193	629559,00 --	-- --	121505 --	-- --	121505	-- 9720	131225
62 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	10,036	173,05 42,98	3,15 0,44	1737 431	32 4	1274	301 163	2200
	Лестница ЛД1(1шт)(АС-51)									
63 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев НР - 90%; СП - 8%	м3	0,101	91740,98 19980,00	942,07 395,28	9266 2018	95 40	7153	1852 889	12007
64 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок НР - 90%; СП - 8%	м	191	403,72 30,99	4,47 1,69	77110 5919	853 324	70338	5619 6618	89347
	ОФ1(3шт),ОФ-2(1шт)									
65 1110-0102-0201 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, обшивка стен рубленых НР - 90%; СП - 8%	м2	19,05	2307,05 367,60	18,36 8,13	43949 7003	350 155	36596	6442 4031	54422
66 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(зашивка НР - 92%; СП - 8%	м2	20,45	930,56 893,27	13,33 2,96	19030 18267	273 61	490	16862 2871	38763
67 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2	19,05	2400,00 --	-- --	45720 --	-- --	45720	-- 3658	49378
68 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм /Пластиковая рейка/ СП - 8%	1000 м2	0,0014	2842972,00 --	-- --	3980 --	-- --	3980	-- 318	4299
69 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью НР - 90%; СП - 8%	м2	5,85	2380,78 779,76	153,28 67,87	13928 4562	897 397	8469	4463 1471	19862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие(ОФ-2)	м2	3,96	12627,00	--	50003	--	50003	--	54003
		СП - 8%			--	--	--	--		4000	
71	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99(ОФ-1)	м2	1,89	15309,00	--	28934	--	28934	--	31249
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
				Вентшахты(АС-51)							
72	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,785	91740,98	942,07	255499	2624	197231	51071	331095
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	55644	1101		24526	
73	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в	м3 изоляции	212,71	18901,69	1269,05	4020579	269940	457718	2593146	7142823
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	3292921	119113		529098	
74	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 (ПМ-50) ГОСТ 9573-2012	м3	10,84821	8684,00	--	94206	--	94206	--	101742
		СП - 8%			--	--	--	--		7536	
75	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	105,25	4852,94	37,96	510771	3996	378017	127605	689447
		НР - 98%; СП - 8%			1223,36	13,79	128758	1451		51070	
76	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	85,5	4543,49	35,40	388469	3027	306737	78206	504009
		НР - 98%; СП - 8%			920,52	12,83	78705	1097		37334	
77	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	57,51	1530,66	100,70	88028	5791	1259	62052	162086
		НР - 76%; СП - 8%			1408,06	11,64	80978	669		12006	
78	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	57,51	2400,00	--	138024	--	138024	--	149066
		СП - 8%			--	--	--	--		11042	
79	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	177,465	1918,31	77,12	340433	13686	186086	100870	476607
		НР - 69%; СП - 8%			792,61	31,15	140661	5528		35304	
80	1113-0501-0304 РСНБ РК 2015	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	177,465	1681,71	77,12	298445	13686	186087	71898	399970
		НР - 69%; СП - 8%			556,01	31,15	98672	5528		29627	
				(АС-60)							
81	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	14	8640,99	53,74	120974	752	108586	11561	143138
		НР - 98%; СП - 8%			831,14	11,53	11636	161		10603	
82	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	1	9578,91	61,74	9579	62	8577	932	11352
		НР - 98%; СП - 8%			939,92	11,53	940	12		841	
83	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	6	14622,65	157,72	87736	946	76185	10625	106230

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1767,45	39,53	10605	237		7869	
84	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	1	22876,91	203,33	22877	203	19568	3094	28048
		НР - 98%; СП - 8%			3105,82	51,06	3106	51		2078	
85	1120-0701-0405 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	8	13294,24	106,25	106354	850	91364	14038	130023
		НР - 98%; СП - 8%			1767,45	23,06	14140	184		9631	
86	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	10	4448,24	44,13	44482	441	38752	5296	53761
		НР - 98%; СП - 8%			528,91	11,53	5289	115		3982	
87	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2	2769,29	40,57	5539	81	4681	784	6829
		НР - 98%; СП - 8%			388,58	11,53	777	23		506	
88	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	шт	2	3054,29	40,57	6109	81	5251	784	7444
		НР - 98%; СП - 8%			388,58	11,53	777	23		551	
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	30,684	930,56	13,33	28553	409	735	25300	58161
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	27409	91		4308	
90	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	30,684	2400,00	--	73642	--	73642	--	79533
		СП - 8%			--	--	--	--		5891	
				Объединение вентканалов							
91	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,958	91740,98	942,07	87888	903	67844	17568	113892
		НР - 90%; СП - 8%			19980,00	395,28	19141	379		8436	
92	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в	м3 изоляции	50,22	18901,69	1269,05	949243	63732	108065	612232	1686393
		НР - 76%; СП - 8%			15480,80	559,98	777446	28122		124918	
93	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 (ПМ-50) ГОСТ 9573-2012	м3	2,56122	8684,00	--	22242	--	22242	--	24021
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
94	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	38,22	1530,66	100,70	58502	3849	837	41238	107719
		НР - 76%; СП - 8%			1408,06	11,64	53816	445		7979	
95	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,21021	293719,00	--	61743	--	61743	--	66682
		СП - 8%			--	--	--	--		4939	
96	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	59,38	1918,31	77,12	113909	4579	62265	33751	159473
		НР - 69%; СП - 8%			792,61	31,15	47065	1850		11813	
97	1113-0501-0304 РСНБ РК 2015	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	м2	59,38	1681,71	77,12	99860	4579	62265	24057	133831
		НР - 69%; СП - 8%			556,01	31,15	33016	1850		9913	
				Стояки канализации							
98	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	поверхности покрытия	1,77	1991,06	161,88	3524	287	293	2254	6240

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			1663,42	11,86	2944	21		462	
99	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной НР - 92%; СП - 8%	м2	2,676	930,56 893,27	13,33 2,96	2490 2390	36 8	64	2206 376	5072
100	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 СП - 8%	м2	4,446	2400,00 --	-- --	10670 --	-- --	10670	-- 854	11524
				Кровля в осях 3-5,С-У (АС-62)							
101	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2	19,652	691,24 164,92	25,70 3,40	13584 3241	505 67	9838	3043 1330	17958
102	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя НР - 92%; СП - 8%	м2	15,24	922,65 551,40	248,65 69,62	14061 8403	3789 1061	1869	8707 1821	24590
103	2111-0101-0109 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 (ППЖ-160) ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	2,35458	23054,00 --	-- --	54282 --	-- --	54282	-- 4343	58625
104	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	15,24	567,07 186,87	96,91 21,30	8642 2848	1477 325	4317	2919 925	12486
105	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112- НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	15,24	246,71 10,38	21,47 4,94	3760 158	327 75	3275	215 318	4293
106	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2	25,06	78,20 66,28	11,92 2,54	1960 1661	299 64	--	1587 284	3830
107	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 /Изоспан-С/ СП - 8%	м2	27,566	86,00 --	-- --	2371 --	-- --	2371	-- 190	2560
108	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев НР - 90%; СП - 8%	м3	0,267	91740,98 19980,00	942,07 395,28	24495 5335	252 106	18908	4896 2351	31742
109	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил НР - 90%; СП - 8%	м3	0,37	98109,03 19293,30	1259,90 476,91	36300 7139	466 176	28695	6583 3431	46315
110	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев НР - 90%; СП - 8%	м3	0,04	101501,14 15152,40	1173,03 465,93	4060 606	47 19	3407	562 370	4992
111	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2	25,06	5771,17 1602,27	93,89 22,78	144626 40153	2353 571	102120	37466 14567	196659
112	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2	6,3	4003,22 1314,17	22,45 9,88	25220 8279	141 62	16800	7507 2618	35346
113	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,677	783,02	51,42	530	35	--	458	1067

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 90%; СП - 8%			730,86	21,02	495	14		79	
114 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	31,36	30,11	2,39	944	75	--	809	1894
	НР - 90%; СП - 8%			27,70	0,98	869	31		140	
115 2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009 (Состав ТКУ2)	кг	46,55	399,00	--	18573	--	18573	--	20059
	СП - 8%			--	--	--	--		1486	
116 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,7	930,56	13,33	7165	103	184	6349	14595
	НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	6878	23		1081	
117 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(зашивка карниза,настенный желоб, подшивка карниза)	м2	7,7	2400,00	--	18480	--	18480	--	19958
	СП - 8%			--	--	--	--		1478	
118 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство /+ накосное ребро/	м планки	5,4	1048,76	10,46	5663	56	4136	1366	7591
	НР - 92%; СП - 8%			272,43	2,43	1471	13		562	
119 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /накосное ребро/	м	5,4	1200,00	--	6480	--	6480	--	6998
	СП - 8%			--	--	--	--		518	
120 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	10,3	1616,91	1028,32	16654	10592	3695	4048	22358
	НР - 92%; СП - 8%			229,85	197,29	2367	2032		1656	
121 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	10,3	785,00	--	8086	--	8086	--	8732
	СП - 8%			--	--	--	--		647	
122 2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 /Пристенный профиль/	м	1,75	951,00	--	1664	--	1664	--	1797
	СП - 8%			--	--	--	--		133	
123 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Пристенный профиль/	м планки	1,75	1876,04	1459,61	3283	2554	135	997	4622
	НР - 92%; СП - 8%			339,63	279,45	594	489		342	
124 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и	т	0,028755	75895,94	19568,08	2182	563	67	1165	3616
	НР - 69%; СП - 8%			53957,50	4776,63	1552	137		268	
125 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,028755	491548,00	--	14134	--	14134	--	15265
	СП - 8%			--	--	--	--		1131	
126 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,028755	6356,38	1010,37	183	29	27	88	292
	НР - 69%; СП - 8%			4419,28	2,20	127	--		22	
127 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2508425	173,05	3,15	216	4	158	37	274

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	54	1		20	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**			**40113182**	**1968945**	**24637071**	**12083854**	**56372795**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13507166	542993	--	4175755	
	Материалы -		Тенге			38427115				
	Всего заработная плата -		Тенге			22626932				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13733384			
	Накладные расходы -		Тенге			658080				
	Сметная прибыль -		Тенге			11790434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4017404				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			54234953				
	Сметная заработная плата -		Тенге				13733384			14104
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			383178				
	Материалы -		Тенге			3109				
	Всего заработная плата -		Тенге				58687			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311232				
	Накладные расходы -		Тенге			40494				
	Сметная прибыль -		Тенге			33894				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			457566				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							58
	Сметная заработная плата -		Тенге				58687			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1302889				
	Материалы -		Тенге			1037717				
	Всего заработная плата -		Тенге				258088			
	Сдача и испытание -		Тенге			12627				
	Накладные расходы -		Тенге			252926				
	Сметная прибыль -		Тенге			124465				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1680280				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							267
	Сметная заработная плата -		Тенге				258088			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			56372799				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14430
	Сметная заработная плата -		Тенге				14050159			

РАЗДЕЛ 5.Прочие конструкции

Лестница ЛК-1(АС-41,42)

128	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	т	1,6355	63529,87	23992,17	103903	39239	14373	42504	158120
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	50291	11309		11713	
129	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты**	т	1,6355	629559,00	--	1029644	--	1029644	--	1112015
		СП - 8%			--	--	--	--		82371	
130	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,0286	223147,35	1171,35	6382	34	4674	1535	8551
		НР - 91%; СП - 8%			58522,00	465,93	1674	13		633	
131	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	58,72	173,05	3,15	10162	185	7453	1759	12875

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	2524	26		954	
132	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	58,72	2410,42	30,74	141540	1805	62469	62446	220305
		НР - 80%; СП - 8%			1315,84	13,48	77266	792		16319	
133	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких(ЛС11)	м	61,6	3903,31	47,41	240444	2920	170397	80585	346711
		НР - 118%; СП - 8%			1089,72	18,92	67127	1165		25682	
				Монолитный участок Му5,Му6(АС-42)							
134	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,49	36471,22	1754,48	17871	860	13310	3522	23104
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	3701	170		1711	
135	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03696	243223,00	--	8990	--	8990	--	9709
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
				Лестница ЛК-2(АС-43)							
136	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,42802	63529,87	23992,17	27192	10269	3762	11124	41381
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	13161	2960		3065	
137	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты	т	0,42802	629559,00	--	269464	--	269464	--	291021
		СП - 8%			--	--	--	--		21557	
138	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0143	223147,35	1171,35	3191	17	2337	768	4275
		НР - 91%; СП - 8%			58522,00	465,93	837	7		317	
139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,38	173,05	3,15	2662	48	1953	461	3372
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	661	7		250	
140	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	15,38	679,16	84,86	10445	1305	--	6623	18433
		НР - 69%; СП - 8%			594,30	29,76	9140	458		1365	
141	2205-0109-0101 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001.	кг	38,45	475,00	--	18264	--	18264	--	19725
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
142	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких(ЛС14)	м	39,2	3903,31	47,41	153010	1858	108435	51281	220634
		НР - 118%; СП - 8%			1089,72	18,92	42717	742		16343	
143	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	перегородок (за вычетом	2,24	4275,48	238,30	9577	534	6552	2411	12947
		НР - 93%; СП - 8%			1111,99	45,13	2491	101		959	
				Лестница ЛК-3,4(АС-44)							
144	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,39164	63529,87	23992,17	24881	9396	3442	10178	37864
		НР - 69%; СП - 8%			30749,60	6914,96	12043	2708		2805	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты СП - 8%	т	0,39164	629559,00 --	-- --	246560 --	-- --	246560	-- 19725	266285
146 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг НР - 91%; СП - 8%	1т	0,0429	223147,35 58522,00	1171,35 465,93	9573 2511	50 20	7012	2303 950	12826
147 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	14,77	173,05 42,98	3,15 0,44	2556 635	46 6	1875	443 240	3238
148 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 НР - 69%; СП - 8%	м2	14,44	679,16 594,30	84,86 29,76	9807 8582	1225 430	--	6218 1282	17307
149 2205-0109-0101 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001 СП - 8%	кг	36,1	475,00 --	-- --	17148 --	-- --	17148	-- 1372	18519
150 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких(ЛС11) НР - 118%; СП - 8%	м	33	3903,31 1089,72	47,41 18,92	128809 35961	1565 624	91283	43170 13758	185738
151 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	перегородок (за вычетом	5,46	4275,48 1111,99	238,30 45,13	23344 6071	1301 246	15972	5876 2338	31557
			Лестница ЛК-5 (3шт) (АС-45)							
152 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(деталь усиления пола) НР - 94%; СП - 8%	м3	2,97	21521,63 3085,38	7,68 --	63919 9164	23 --	54732	8614 5803	78336
153 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР - 91%; СП - 8%	1т	0,04692	261803,26 11286,80	1239,54 492,60	12284 530	58 23	11696	503 1023	13810
154 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	4,53	28868,74 3963,42	2319,20 439,20	130775 17954	10506 1990	102315	18548 11946	161269
155 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(керамзитобетон) НР - 94%; СП - 8%	м3	5,67	29803,01 3085,38	7,68 --	168983 17494	44 --	151445	16444 14834	200262
156 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	11,88	21272,75 3085,38	7,68 --	252720 36654	91 --	215975	34455 22974	310149
157 1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких(ЛС12) НР - 118%; СП - 8%	м	21,6	3903,31 1089,72	47,41 18,92	84311 23538	1024 409	59749	28257 9005	121574
158 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2	7,56	581,95 284,44	25,66 11,67	4400 2150	194 88	2056	2104 520	7024
159 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки НР - 94%; СП - 8%	м2	7,56	151,14 7,03	8,75 3,86	1143 53	66 29	1024	77 98	1318

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Лестница ЛК-6 1 шт (АС-45)						
160	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных НР - 94%; СП - 8%	м3	0,6696	8630,06 2731,32	1476,41 603,90	5779 1829	989 404	2961	2099 630	8508
161	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	0,3348	23905,37 3085,38	7,68 --	8004 1033	3 --	6968	971 718	9692
162	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких(ЛС11) НР - 118%; СП - 8%	м	6,6	3903,31 1089,72	47,41 18,92	25762 7192	313 125	18257	8634 2752	37148
					Главная входная группа Кр-1 по оси А,7-8(АС-70,71)						
163	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3	4,6	1367,52 1367,52	-- --	6291 6291	-- --	--	4529 866	11685
164	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	4,6	713,45 713,45	-- --	3282 3282	-- --	--	2363 452	6096
165	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	2	1445,71 454,58	745,21 259,26	2891 909	1490 519	492	1685 366	4942
166	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т НР - 118%; СП - 8%	шт	4	2045,60 637,94	1045,70 365,14	8182 2552	4183 1461	1447	4735 1033	13950
167	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т НР - 118%; СП - 8%	шт	1	3099,95 928,57	1654,38 583,68	3100 929	1654 584	517	1784 391	5275
168	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ СП - 8%	м3	1,45	23668,00 --	-- --	34319 --	-- --	34319	-- 2745	37064
169	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ СП - 8%	м3	0,543	20706,00 --	-- --	11243 --	-- --	11243	-- 899	12143
170	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных НР - 91%; СП - 8%	м3	0,02	23622,19 2642,34	1287,18 250,09	472 53	26 5	393	53 42	567
171	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью ХП-799 /эмаль ФЛ-777/ НР - 69%; СП - 8%	м2	10,8	829,33 36,32	3,64 0,66	8957 392	39 7	8526	276 739	9971
172	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	3,6	2024,25 184,72	43,34 7,69	7287 665	156 28	6466	644 635	8566
					Фундамент ФМ-1 2шт (АС-75)						
173	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НР - 91%; СП - 8%	м3	2,048	28347,54 5826,46	1841,82 357,75	58056 11933	3772 733	42351	11525 5566	75148
174	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (10 мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0516	221092,00	--	11408	--	11408	--	12321

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
175	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,06888	189206,00	--	13033	--	13033	--	14075
		СП - 8%			--	--	--	--		1043	
176	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью ХП-799 /эмаль ФЛ-777/	м2	10,56	829,33	3,64	8758	38	8336	269	9749
		НР - 69%; СП - 8%			36,32	0,66	384	7		722	
177	1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм(ц.п.раствор М200)	м2	1,28	2450,23	56,67	3136	73	2837	228	3633
		НР - 91%; СП - 8%			176,35	19,33	226	25		269	
178	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,54	28868,74	2319,20	102195	8210	79954	14494	126025
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	14031	1555		9335	
		Деталь крыльца									
179	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	7,396	8630,06	1476,41	63828	10920	32707	23187	93976
		НР - 94%; СП - 8%			2731,32	603,90	20201	4466		6961	
180	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,698	21272,75	7,68	78667	28	67229	10725	96543
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	11410	--		7151	
181	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1246226	261803,26	1239,54	32627	154	31066	1336	36679
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	1407	61		2717	
182	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	40,58	4082,12	168,80	165652	6850	111349	46185	228784
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	47453	1680		16947	
		Крыльцо Кр-2 по оси У,3-6/1(АС-72)									
183	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,8	1367,52	--	9299	--	--	6695	17274
		НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	9299	--		1280	
184	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,8	713,45	--	4851	--	--	3493	9012
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	4851	--		668	
185	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	6	1445,71	745,21	8674	4471	1476	5054	14827
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	2727	1556		1098	
186	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	2	2045,60	1045,70	4091	2091	724	2367	6975
		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	1276	730		517	
187	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	4	3099,95	1654,38	12400	6618	2068	7138	21101
		НР - 118%; СП - 8%			928,57	583,68	3714	2335		1563	
188	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	1,7	23668,00	--	40236	--	40236	--	43454
		СП - 8%			--	--	--	--		3219	
189	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	3,258	20706,00	--	67460	--	67460	--	72857
		СП - 8%			--	--	--	--		5397	

190	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных НР - 91%; СП - 8%	м3	0,197	23622,19 2642,34	1287,18 250,09	4654 521	254 49	3879	519 414	5586
191	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью ХП-799 /эмаль ФЛ-777/ НР - 69%; СП - 8%	м2	26,64	829,33 36,32	3,64 0,66	22093 968	97 18	21028	680 1822	24595
192	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов НР - 93%; СП - 8%	м2	3,76	2024,25 184,72	43,34 7,69	7611 695	163 29	6753	673 663	8947
193	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	4,8	32017,42 3963,42	2319,20 439,20	153684 19024	11132 2108	123528	19653 13867	187204
		Деталь крыльца									
194	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных НР - 94%; СП - 8%	м3	2,698	8630,06 2731,32	1476,41 603,90	23284 7369	3983 1629	11932	8459 2539	34282
195	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	1,349	21272,75 3085,38	7,68 --	28697 4162	10 --	24525	3912 2609	35218
196	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР - 91%; СП - 8%	1т	0,0454613	261803,26 11286,80	1239,54 492,60	11902 513	56 22	11333	487 991	13380
197	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов НР - 94%; СП - 8%	м2	7,62	4082,12 1169,38	168,80 41,39	31106 8911	1286 315	20909	8673 3182	42961
198	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м	1,47	2315,17 630,29	27,49 10,01	3403 927	40 15	2436	1017 354	4773
199	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	7,98	4133,14 874,14	116,22 49,30	32982 6976	927 393	25079	6927 3193	43102
		Крыльцо Кр-5 по оси И-Л,7/1-8(АС-72)									
200	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных НР - 94%; СП - 8%	м3	1,482	8630,06 2731,32	1476,41 603,90	12790 4048	2188 895	6554	4646 1395	18831
201	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	0,741	23905,37 3085,38	7,68 --	17714 2286	6 --	15422	2149 1589	21452
202	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР - 91%; СП - 8%	1т	0,0249717	261803,26 11286,80	1239,54 492,60	6538 282	31 12	6225	268 544	7350
203	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов НР - 94%; СП - 8%	м2	7,41	4082,12 1169,38	168,80 41,39	30248 8665	1251 307	20332	8434 3095	41777
		Крыльцо по оси 1,Д(Кр-4), входная группа по оси 13,Н(Кр-3)(АС-73)									
204	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и НР - 69%; СП - 8%	т	0,21368	75895,94 53957,50	19568,08 4776,63	16217 11530	4181 1021	506	8660 1990	26867

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т СП - 8%	т	0,2137	439280,00 --	-- --	93874 --	-- --	93874	-- 7510	101384
206 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий НР - 69%; СП - 8%	т	0,2137	6356,38 4419,28	1010,37 2,20	1358 944	216 --	198	652 161	2171
207 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	11,13377	173,05 42,98	3,15 0,44	1927 479	35 5	1413	334 181	2441
208 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	3,06	28868,74 3963,42	2319,20 439,20	88338 12128	7097 1344	69113	12529 8069	108937
			Подвесной реечный потолок "Люксалон"							
209 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	25,45	1621,60 1005,28	12,68 4,53	41270 25584	323 115	15363	23130 5152	69551
210 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003/LUXALON/ СП - 8%	м2	26,7225	2400,00 --	-- --	64134 --	-- --	64134	-- 5131	69265
211 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2	25,4	4786,16 1386,76	93,89 22,78	121569 35224	2385 579	83960	32938 12361	166867
212 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (обрешетка) НР - 92%; СП - 8%	м планки	7,6	1048,76 272,43	10,46 2,43	7971 2070	80 18	5821	1922 791	10684
213 2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80(профиль шляпный ПШ-28) СП - 8%	м	60,8	871,00 --	-- --	52957 --	-- --	52957	-- 4237	57193
214 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	12,9	1616,91 229,85	1028,32 197,29	20858 2965	13265 2545	4628	5069 2074	28002
215 2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	12,9	785,00 --	-- --	10127 --	-- --	10127	-- 810	10937
216 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м планки	4,55	1876,04 339,63	1459,61 279,45	8536 1545	6641 1272	350	2591 890	12018
217 2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	4,55	951,00 --	-- --	4327 --	-- --	4327	-- 346	4673

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	13,85	1090,00	--	15097	--	15097	--	16304
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
219	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	2,12	2604,75	13,33	5522	28	3600	1748	7852
		НР - 92%; СП - 8%			893,27	2,96	1894	6		582	
220	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 /Металлосайдинг/	м2	2,12	2400,00	--	5088	--	5088	--	5495
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
221	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой	м	13,85	821,75	184,07	11381	2549	6568	3348	15907
		НР - 118%; СП - 8%			163,46	41,39	2264	573		1178	
				Деталь крыльца							
222	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	4,294	8630,06	1476,41	37057	6340	18989	13462	54561
		НР - 94%; СП - 8%			2731,32	603,90	11728	2593		4042	
223	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,147	21272,75	7,68	45673	16	39033	6227	56051
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	6624	--		4152	
224	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0723539	261803,26	1239,54	18942	90	18035	776	21296
		НР - 91%; СП - 8%			11286,80	492,60	817	36		1577	
225	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,47	615,83	25,66	13222	551	6564	5976	20734
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	6107	251		1536	
226	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	27,47	4533,12	168,80	124525	4637	87765	31264	168252
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	32123	1137		12463	
227	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	32,3	2315,17	27,49	74780	888	53534	22336	104886
		НР - 108%; СП - 8%			630,29	10,01	20358	323		7769	
				Вход в подвал по оси 4,Н (1шт); по оси Л,13(1шт); по оси 1,Е-И1(1шт) (АС-74)							
228	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	52,08	1367,52	--	71220	--	--	51279	132299
		НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	71220	--		9800	
229	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	52,08	713,45	--	37156	--	--	26753	69022
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	37156	--		5113	
230	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	7,62	32017,42	2319,20	243973	17672	196100	31200	297186
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	30201	3347		22014	
231	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	4,26	8630,06	1476,41	36764	6290	18839	13356	54129
		НР - 94%; СП - 8%			2731,32	603,90	11635	2573		4010	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	2,13	24205,25 3085,38	7,68 --	51557 6572	16 --	44969	6178 4619	62354
233	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких НР - 118%; СП - 8%	м	28,8	3903,31 1089,72	47,41 18,92	112415 31384	1365 545	79666	37676 12007	162099
234	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного НР - 92%; СП - 8%	м2	31,42	3659,01 561,20	18,88 6,54	114966 17633	593 206	96740	16411 10510	141888
235	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой НР - 118%; СП - 8%	м	21,49	821,75 163,46	184,07 41,39	17659 3513	3956 890	10190	5195 1828	24682
				Стремянка лаза на чердак ЛВ 6.27 (АС-20)							
236	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением НР - 69%; СП - 8%	т	0,02738	63529,87 30749,60	23992,17 6914,96	1739 842	657 189	240	712 196	2647
237	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты СП - 8%	т	0,02738	629559,00 --	-- --	17237 --	-- --	17237	-- 1379	18616
238	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,604468	173,05 42,98	3,15 0,44	278 69	5 1	204	48 26	352
				Фасад							
239	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня толщиной 12 см. НР - 108%; СП - 8%	м2	293	812,29 219,43	118,52 34,86	238001 64293	34725 10213	138983	80466 25477	343944
240	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	29,3	3233,71 117,22	955,59 189,65	94748 3434	27999 5557	63315	9710 8357	112815
241	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР - 94%; СП - 8%	м2	293	3309,24 939,47	120,53 31,07	969607 275264	35315 9105	659028	267307 98953	1335866
				Игровая зона сеч.Б S=80,5м2							
242	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня толщиной 12 см. НР - 108%; СП - 8%	м2	80,5	895,56 219,43	118,52 34,86	72093 17664	9541 2806	44888	22108 7536	101736
243	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	80,5	-114,30 -9,75	-8,52 -2,20	-9201 -785	-686 -177	-7730	-1039 -819	-11059
244	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под НР - 108%; СП - 8%	м3	0,476	6045,40 179,06	1441,21 293,53	2878 85	686 140	2107	243 250	3370
245	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой НР - 108%; СП - 8%	м2	80,5	1589,12 150,62	2,64 0,86	127924 12125	213 69	115586	13170 11288	152382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой	м2	80,5	505,89	--	40724	--	36817	4220	48539
		НР - 108%; СП - 8%			48,53	--	3907	--		3595	
247	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	м	34	1634,36	27,49	55568	935	33203	23512	85407
		НР - 108%; СП - 8%			630,29	10,01	21430	340		6326	
248	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"(тартановое покрытие)	м2	80,5	19266,27	19,73	1550935	1588	1518526	29654	1707036
		НР - 94%; СП - 8%			382,87	9,02	30821	726		126447	
249	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм (Тартановое покрытие)	м2	82,11	6117,00	--	502267	--	502267	--	542448
		СП - 8%			--	--	--	--		40181	
				Отмостка сеч.А S=133м2							
250	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	133	241,34	27,85	32099	3704	20352	8768	44136
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	8043	1285		3269	
251	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	19,95	21272,75	7,68	424391	153	362685	57860	520832
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	61553	--		38580	
252	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"(тартановое покрытие)	м2	133	19266,27	19,73	2562414	2624	2508868	48994	2820321
		НР - 94%; СП - 8%			382,87	9,02	50922	1199		208913	
253	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм (Тартановое покрытие)	м2	135,66	6117,00	--	829832	--	829832	--	896219
		СП - 8%			--	--	--	--		66387	
254	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	м	87	1634,36	27,49	142189	2391	84962	60163	218540
		НР - 108%; СП - 8%			630,29	10,01	54836	871		16188	
				Отмостка сеч.В S=92м2							
255	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	92	241,34	27,85	22204	2562	14079	6065	30530
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	5563	889		2262	
256	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,2	21272,75	7,68	195709	71	167253	26682	240183
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	28385	--		17791	
257	1111-0101-2502 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов(клей Alinex SET-303)	м2	92	4017,43	168,80	369604	15530	246491	104708	512257
		НР - 94%; СП - 8%			1169,38	41,39	107583	3808		37945	
258	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.20.8)	м	70	1634,36	27,49	114405	1924	68360	48407	175837
		НР - 108%; СП - 8%			630,29	10,01	44121	701		13025	
				Отмостка сеч.Г S=294м2							
259	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	294	241,34	27,85	70955	8188	44988	19383	97564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	17779	2841		7227	
260	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	44,1	21521,63	7,68	949104	339	812700	127901	1163166
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	136065	--		86160	
261	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	м2	294	1222,67	60,99	359464	17932	303568	41816	433382
		НР - 94%; СП - 8%			129,13	22,18	37964	6521		32102	
262	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий**	м2	294	217,20	3,09	63856	908	57612	5410	74808
		НР - 94%; СП - 8%			18,15	1,43	5336	420		5541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			15802083	404687	13362088	2036453	19265613
							2035312	113276	--	1427083	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13970012				
		Материалы -		Тенге			9913588				
		Всего заработная плата -		Тенге				2041590			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1552670				
		Местные материалы -		Тенге			216525				
		Накладные расходы -		Тенге			1962622				
		Сметная прибыль -		Тенге			1274611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17207245				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2188
		Сметная заработная плата -		Тенге				2041590			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1832071				
		Материалы -		Тенге			22521				
		Всего заработная плата -		Тенге				106999			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1656780				
		Накладные расходы -		Тенге			73829				
		Сметная прибыль -		Тенге			152472				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2058372				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -		Тенге				106999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			19265617				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2286
		Сметная заработная плата -		Тенге				2148589			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			64305932	2388569	46091486	14377179	84977752
							15825882	662849	--	6294640	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56534512				
		Материалы -		Тенге			33313986				
		Всего заработная плата -		Тенге				16033769			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3353325				
		Местные материалы -		Тенге			2171156				
		Накладные расходы -		Тенге			13988409				
		Сметная прибыль -		Тенге			5641834				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76164754				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16571
		Сметная заработная плата -		Тенге				16033769			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6468531				
		Материалы -		Тенге			32898				
		Всего заработная плата -		Тенге				196874			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6182398				
		Накладные расходы -		Тенге			135843				
		Сметная прибыль -		Тенге			528350				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7132724				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							189
		Сметная заработная плата -		Тенге				196874			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1302889				
	Материалы -			Тенге			1037717				
	Всего заработная плата -			Тенге				258088			
	Сдача и испытание -			Тенге			12627				
		Накладные расходы -		Тенге			252926				
		Сметная прибыль -		Тенге			124465				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1680280				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							267
		Сметная заработная плата -		Тенге				258088			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			84977758				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							17027
		Сметная заработная плата -		Тенге				16488731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					84977758				
		Итого с временными 2,9%					**87442113**				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**89365839**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**91153156**				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					**95701343**				
		НДС (12 %)					**11484161**				
		Итого					**107185504**				

Заказчик (принял):
И.о. Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

_____ **Манарбай А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора_____ **Тоныбетов Б.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор_____ **Шилохвостов Д.С**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков Д.Ж.**

821100

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №27
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03

Отделочные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние отделочные конструкции										
		Перегородки сер.РК 1.031.9-2.00 С112(АС-15)										
1	1110-0402-0702 РСНБ РК 2015	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными** *НР - 90%; СП - 8%*	перегородок (за вычетом	383,6		3195,08	49,07	1225634	18823	653636	504303	1868332
						1442,06	18,67	553175	7161		138395	
2	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	361,8491		467,00	--	168984	--	168984	--	182502
						--	--	--	--		13519	
3	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012** *СП - 8%*	м2	1360,5149		628,00	--	854403	--	854403	--	922756
						--	--	--	--		68352	
		Облицовка С623,С625(АС-15)										
4	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** *НР - 76%; СП - 8%*	м3	1,074		12596,68	1530,00	13529	1643	--	9571	24948
						11066,68	658,80	11886	708		1848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо(стен) НР - 76%; СП - 8%	м3	2,5585	12596,68 11066,68	1530,00 658,80	32229 28314	3915 1686	--	22800 4402	59431
6	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80(ПП-80) ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	3,6325	13403,00 --	-- --	48686 --	-- --	48686	-- 3895	52581
7	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных НР - 90%; СП - 8%	вычетом проемов)	32,33	3306,89 1029,48	22,34 8,27	106912 33283	722 267	72907	30195 10969	148076
8	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС НР - 90%; СП - 8%	вычетом проемов)	18,84	2407,78 737,98	22,77 8,53	45363 13904	429 161	31030	12658 4642	62662
9	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	21,48	2527,61 1005,28	12,68 4,53	54293 21593	272 97	32428	19522 5905	79720
				Проемы внутренних стен и перегородок							
				Фрамуги Ф1-Ф3 (АС-7)							
10	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	7,7576	3330,78 1320,00	150,21 66,95	25839 10240	1165 519	14434	9683 2842	38364
11	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	32,1376	2406,44 891,97	150,13 66,95	77337 28666	4825 2152	43846	27736 8406	113479
12	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие СП - 8%	м2	39,8952	12627,00 --	-- --	503757 --	-- --	503757	-- 40301	544057
13	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР - 90%; СП - 8%	м	41,8	1011,24 194,74	4,47 2,01	42270 8140	187 84	33943	7402 3974	53645
14	2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	20,9	929,00 --	-- --	19416 --	-- --	19416	-- 1553	20969
15	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	20,9	1523,00 --	-- --	31831 --	-- --	31831	-- 2546	34377
				Люк							
16	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 НР - 90%; СП - 8%	м2	0,96	3025,33 1110,69	507,22 109,99	2904 1066	487 106	1351	1055 317	4276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,96	33419,00	--	32082	--	32082	--	34649
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
18	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	421,00	--	842	--	842	--	909
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
19	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1913,00	--	1913	--	1913	--	2066
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
		Витраж алюминиевый В3-В7 для внутренних стен и перегородок (АС-7)									
20	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	48,566	2406,44	150,13	116871	7291	66261	41914	171488
		НР - 90%; СП - 8%			891,97	66,95	43319	3252		12703	
21	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	48,566	26268,00	--	1275732	--	1275732	--	1377790
		СП - 8%			--	--	--	--		102059	
22	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах.	м2	24,57	2053,43	170,83	50453	4197	25076	20681	76825
		НР - 90%; СП - 8%			862,04	73,20	21180	1799		5691	
23	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из	м2	24,57	52189,00	--	1282284	--	1282284	--	1384866
		СП - 8%			--	--	--	--		102583	
		Двери металлические в перегородках и внутренних стенах									
24	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	20,57	2434,27	42,90	50073	882	9670	27504	83783
		НР - 69%; СП - 8%			1921,27	16,51	39521	340		6206	
25	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,11	2211,35	45,19	15723	321	2694	8855	26544
		НР - 69%; СП - 8%			1787,38	17,59	12708	125		1966	
26	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,97	32877,00	--	623677	--	623677	--	673571
		СП - 8%			--	--	--	--		49894	
27	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,6	52009,00	--	83214	--	83214	--	89872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6657	
28	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,11	46708,00	--	332094	--	332094	--	358661
		СП - 8%			--	--	--	--		26568	
		Двери ПВХ									
29	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3	м2	78,96	3414,89	158,68	269640	12530	193020	62563	358779
		НР - 90%; СП - 8%			811,68	68,70	64090	5424		26576	
30	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более	м2	6,3	2278,06	159,05	14352	1002	8877	4430	20284
		НР - 90%; СП - 8%			710,04	71,18	4473	448		1503	
31	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных	м2	90,51	2053,43	170,83	185856	15462	92371	76184	283003
		НР - 90%; СП - 8%			862,04	73,20	78023	6625		20963	
32	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	23,52	26930,00	--	633394	--	633394	--	684065
		СП - 8%			--	--	--	--		50671	
33	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,44	27195,00	--	365501	--	365501	--	394741
		СП - 8%			--	--	--	--		29240	
34	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	54,81	23222,00	--	1272798	--	1272798	--	1374622
		СП - 8%			--	--	--	--		101824	
35	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	14,7	23913,00	--	351521	--	351521	--	379643
		СП - 8%			--	--	--	--		28122	
36	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, ДПВ 21-11 однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	63	24287,00	--	1530081	--	1530081	--	1652487
		СП - 8%			--	--	--	--		122406	
37	2109-0202-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /ДПВ 21-15/	м2	6,3	25380,00	--	159894	--	159894	--	172686
		СП - 8%			--	--	--	--		12792	
		Двери алюминиевые в перегородках и внутрених стенах									
38	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3	м2	12,495	3414,89	158,68	42669	1983	30544	9900	56775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			811,68	68,70	10142	858		4206	
39	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более НР - 90%; СП - 8%	м2	3,087	2278,06	159,05	7032	491	4349	2170	9939
					710,04	71,18	2192	220		736	
40	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных НР - 90%; СП - 8%	м2	8,001	2053,43	170,83	16430	1367	8166	6735	25017
					862,04	73,20	6897	586		1853	
41	1110-0501-0204 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных НР - 90%; СП - 8%	м2	3,717	1552,88	170,11	5772	632	2389	2729	9182
					740,04	75,87	2751	282		680	
42	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного СП - 8%	м2	12,558	85866,00	--	1078305	--	1078305	--	1164570
					--	--	--	--		86264	
43	2109-0302-0506 РСНБ РК 2015	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88 СП - 8%	м2	5,754	34899,00	--	200809	--	200809	--	216874
					--	--	--	--		16065	
44	2109-0302-0501 РСНБ РК 2015	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88 СП - 8%	м2	8,988	31501,00	--	283131	--	283131	--	305781
					--	--	--	--		22650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			13535527	78627	12461341	908590	15599647
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			995564	32900	--	1155531	
		Материалы -		Тенге			8307731				
		Всего заработная плата -		Тенге			1314625				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				975770			
		Накладные расходы -		Тенге			5972347				
		Сметная прибыль -		Тенге			872230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			734397				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			9914358				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							980
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				975770			
		Материалы -		Тенге			5227796				
		Всего заработная плата -		Тенге			12363				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				52694			
		Накладные расходы -		Тенге			5162000				
		Сметная прибыль -		Тенге			36359				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			421132				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			5685287				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							55
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				52694			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			15599645				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							1035
				Тенге				1028464			

РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка помещений

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолок									
45	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	800	1219,19 1090,60	128,59 57,27	975352 872480	102872 45818	--	734639 136799	1846789
46	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими** *СП - 8%*	м2	800	2664,00 --	-- --	2131200 --	-- --	2131200	-- 170496	2301696
47	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым** *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	2552	582,92 437,85	5,72 2,76	1487606 1117393	14592 7036	355621	899543 190972	2578121
48	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1555	569,62 437,85	5,72 2,76	885754 680857	8891 4287	196006	548115 114710	1548579
		Стены									
49	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым** *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	6300	477,66 353,35	4,77 2,30	3009269 2226105	30020 14474	753144	1792463 384139	5185871
50	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без** *НР - 80%; СП - 8%*	поверхности облицовки	1140	4117,71 1562,56	20,90 15,31	4694191 1781318	23830 17450	2889043	1439014 490656	6623861
		Мозаичное покрытие									
51	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	9,5	2361,09 1182,20	30,74 13,48	22430 11231	292 128	10907	9087 2521	34039
52	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без** *НР - 80%; СП - 8%*	поверхности облицовки	9,5	9094,71 1562,56	20,90 15,31	86400 14844	199 145	71357	11992 7871	106263
		Откосы дверные									
53	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	71	2692,26 1872,34	39,26 18,93	191150 132936	2788 1344	55426	107424 23886	322461
54	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное** *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	71	741,49 492,53	37,29 30,76	52646 34969	2648 2184	15029	29723 6589	88958
		Деталь утепления и отделки внутренних откосов оконных блоков(АС-11)									
55	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами** *НР - 90%; СП - 8%*	м откоса	1063	454,92 319,95	4,43 1,68	483585 340111	4712 1786	138762	307707 63303	854596
56	Прайс 24 стр.	**Деталь пластиковая облицовки откосов (Сэдвич-панель с вспененным утеплителем)** *СП - 8%*	м2	425,2	971,43 --	-- --	413052 --	-- --	413052	-- 33044	446096
57	Прайс 24 стр.	**Уголок декоративный облицовки откоса** *СП - 8%*	м	1063	21,86 --	-- --	23237 --	-- --	23237	-- 1859	25096
		Полы									
		Тип 1 Сер.2.244-1.6 ТД740 S=1547 м2									
58	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	1547	241,34	27,85	373357	43085	236721	101989	513374

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	93551	14948		38028	
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	123,76	21272,75	7,68	2632715	950	2249918	358936	3230983
		НР - 94%; СП - 8%			3085,38	--	381847	--		239332	
60	Прайс 25	Пенетрон Адмикс(добавка в бетон)	кг	270,09796	1309,82	--	353781	--	353781	--	382083
		СП - 8%			--	--	--	--		28302	
61	1111-0101-2201 РСНБ РК 2015	Покрытия поливинилацетатно-цементобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1547	2710,43	96,35	4193028	149048	2286433	1704662	6369506
		НР - 94%; СП - 8%			1136,10	36,15	1757547	55924		471815	
		Тип 2 Сер.2.244-1.6 ТД138 S=7 м2									
62	1111-0101-2201 РСНБ РК 2015	Покрытия поливинилацетатно-цементобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	7	2710,43	96,35	18973	674	10346	7713	28821
		НР - 94%; СП - 8%			1136,10	36,15	7953	253		2135	
		Тип 3 Сер.2.244-1.6 ТД418 S=405 м2									
63	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	изолируемой поверхности	405	283,36	27,69	114762	11213	1	102063	234171
		НР - 94%; СП - 8%			255,68	12,41	103550	5028		17346	
64	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,5145	36518,00	--	457005	--	457005	--	493565
		СП - 8%			--	--	--	--		36560	
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	405	679,89	25,66	275356	10391	149765	112731	419134
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	115200	4727		31047	
66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	405	400,23	17,50	162092	7086	149311	8292	184015
		НР - 94%; СП - 8%			14,06	7,72	5695	3126		13631	
67	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных	м2 покрытия	405	4133,14	116,22	1673921	47070	1272823	351555	2187514
		НР - 94%; СП - 8%			874,14	49,30	354028	19967		162038	
		Тип 4 Сер.2.244-1.6 ТД346-Г S=187 м2									
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	187	679,89	25,66	127139	4798	69150	52051	193526
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	53191	2183		14335	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	187	200,11	8,75	37421	1636	34470	1914	42482
		НР - 94%; СП - 8%			7,03	3,86	1315	722		3147	
70	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /пленка	м2	187	1469,86	85,02	274864	15898	154880	99609	404431
		НР - 94%; СП - 8%			556,61	10,06	104086	1882		29958	
71	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	187	887,63	41,80	165986	7817	95367	60042	244111
		НР - 94%; СП - 8%			335,84	5,74	62802	1073		18082	
72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	187	679,89	25,66	127139	4798	69150	52051	193526
		НР - 94%; СП - 8%			284,44	11,67	53191	2183		14335	
73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	187	200,11	8,75	37421	1636	34470	1914	42482
		НР - 94%; СП - 8%			7,03	3,86	1315	722		3147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	187	4133,14	116,22	772897	21734	587698	162323	1010037
					874,14	49,30	163465	9219		74818	
		Тип 5 Сер.2.244-1.6 ТД597 S=2408 м2									
75	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	изолируемой поверхности	2408	283,36	27,69	682340	66667	--	606833	1392307
					255,68	12,41	615673	29894		103134	
76	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	74,4072	36518,00	--	2717202	--	2717202	--	2934578
					--	--	--	--		217376	
77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2408	679,89	25,66	1637176	61783	890452	670263	2492034
					284,44	11,67	684941	28104		184595	
78	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2408	400,23	17,50	963745	42128	887755	49304	1094093
					14,06	7,72	33862	18589		81044	
79	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2408	886,54	14,69	2134780	35366	1378247	685745	3046167
					299,49	3,47	721167	8349		225642	
80	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2408	682,45	12,51	1643347	30133	1395898	212073	2003854
					90,25	3,44	217316	8294		148434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			36032320	754753	22533627	11281770	51099220
		Стоимость общестроительных работ -					12743938	309838	--	3785126	
		Материалы -		Тенге			36032320				
		Всего заработная плата -		Тенге			16438152				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13053776			
		Накладные расходы -		Тенге			6095476				
		Сметная прибыль -		Тенге			11281774				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3785127				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			51099221				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							13305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				13053776			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			51099221				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							13305
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				13053776			
		Стоимость общестроительных работ -					49567847	833380	34994968	12190360	66698867
		Материалы -		Тенге			13739502	342738	--	4940657	
		Всего заработная плата -		Тенге			44340051				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17752777				
		Накладные расходы -		Тенге				14029547			
		Сметная прибыль -		Тенге			12067824				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12154004				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			4519524				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч			61013579				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				14029547			14285
		Материалы -		Тенге			5227796				
				Тенге			12363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата -			Тенге				52694			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5162000				
		Накладные расходы -		Тенге			36359				
		Сметная прибыль -		Тенге			421132				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5685287				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							55
		Сметная заработная плата -		Тенге				52694			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			66698866				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							14340
		Сметная заработная плата -		Тенге				14082240			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					66698866				
		Итого с временными 2,9%					68633133				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					70143062				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					71545923				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					75115786				
		НДС (12 %)					9013894				
		Итого					84129680				

Заказчик (принял):
И.о. Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

Манарбай А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора **Тойымбетов Б.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор **Шилохвостов Д.С.**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

Абдиков Д.Ж.