Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №28
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05

Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Распределительные гребенки №1,2										
1	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	1шт	12		1873,66	89,85	22484	1078	3607	17572	43260
		НР - 98%; СП - 8%				1483,23	10,98	17799	132		3204	
2	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	1шт	15		1898,41	114,60	28476	1719	4509	22126	54651
		НР - 98%; СП - 8%				1483,23	21,96	22248	329		4048	
3	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	1шт	6		3417,74	268,10	20506	1609	3157	15712	39115
		НР - 98%; СП - 8%				2623,40	48,63	15740	292		2897	
4	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2,/Dy 25 мм	шт	10		1402,00	--	14020	--	14020	--	15142
		СП - 8%				--	--	--	--		1122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа/16 кгс/см2/,Dy 15 мм	шт	2	851,00	--	1702	--	1702	--	1838
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
6	2304-0501-0230 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32мм	шт	5	2314,00	--	11570	--	11570	--	12496
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
7	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40мм	шт	4	3222,00	--	12888	--	12888	--	13919
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
8	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6	8220,00	--	49320	--	49320	--	53266
		СП - 8%			--	--	--	--		3946	
9	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4	13343,00	--	53372	--	53372	--	57642
		СП - 8%			--	--	--	--		4270	
10	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	20883,00	--	41766	--	41766	--	45107
		СП - 8%			--	--	--	--		3341	
11	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	8	1299,00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	12	1151,00	--	13812	--	13812	--	14917
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
13	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8	1764,00	--	14112	--	14112	--	15241
		СП - 8%			--	--	--	--		1129	
14	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4	2267,00	--	9068	--	9068	--	9793
		СП - 8%			--	--	--	--		725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	612,55	2,13	3063	11	574	2431	5933
		НР - 98%; СП - 8%			495,56	0,48	2478	2		439	
16	2305-1309-0108 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2	44256,00	--	88512	--	88512	--	95593
		СП - 8%			--	--	--	--		7081	
17	2305-1309-0109 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3	54293,00	--	162879	--	162879	--	175909
		СП - 8%			--	--	--	--		13030	
18	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	1шт	1	3417,74	268,10	3418	268	527	2619	6519
		НР - 98%; СП - 8%			2623,40	48,63	2623	49		483	
19	2305-1309-0202 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	147604,00	--	147604	--	147604	--	159412
		СП - 8%			--	--	--	--		11808	
20	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых	к-т	4	2098,88	--	8396	--	7037	1332	10505
		НР - 98%; СП - 8%			339,74	--	1359	--		778	
21	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном(МТП1-160)	к-т	4	2476,54	--	9906	--	8872	1014	11793
		НР - 98%; СП - 8%			258,55	--	1034	--		874	
22	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	4	1417,45	102,08	5670	408	2715	1554	7802
		НР - 61%; СП - 8%			636,84	0,11	2547	--		578	
23	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	4	1181,79	80,18	4727	321	14	2679	7999
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	0,15	4392	1		593	
24	Прайс 9 стр.14	Отборное устройство давления Зкч-275-00-90	шт	4	4325,89	--	17304	--	17304	--	18688
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
25	1118-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм(133мм)	1шт	2	19596,46	200,58	39193	401	23276	15314	58867
		НР - 98%; СП - 8%			7758,25	54,94	15516	110		4361	
26	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1шт	2	17947,46	200,58	35895	401	19978	15314	55305
		НР - 98%; СП - 8%			7758,25	54,94	15516	110		4097	
27	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	82	2992,56	63,73	245390	5226	173580	66852	337221
		НР - 98%; СП - 8%			812,00	19,91	66584	1632		24979	
28	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	84	2060,40	43,65	173073	3667	107690	61634	253484
		НР - 98%; СП - 8%			734,72	13,99	61716	1175		18777	
29	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до	м	166	72,47	1,16	12029	192	277	11329	25227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	11560	--		1869	
30	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(уголок 50х50х5-16м)	кг	60,32	313,63	2,95	18918	178	15472	3230	23920
		НР - 98%; СП - 8%			54,19	0,46	3268	28		1772	
31	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор" расход	м2	50	81,92	4,72	4096	236	1787	1453	5993
		НР - 69%; СП - 8%			41,47	0,66	2073	33		444	
32	2113-0801-0606 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл	кг	22	2048,00	--	45056	--	45056	--	48660
		СП - 8%			--	--	--	--		3604	
33	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	3,5	34113,14	1605,42	119396	5619	39885	58027	191617
		НР - 76%; СП - 8%			21112,00	702,72	73892	2460		14194	
34	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,5	15597,00	--	54590	--	54590	--	58957
		СП - 8%			--	--	--	--		4367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1502602	21333	1160924	300192	1947014
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			320349	6353	--	144223	
		Материалы -		Тенге			10397				
		Всего заработная плата -		Тенге			2729				
		Накладные расходы -		Тенге				6940			
		Сметная прибыль -		Тенге			4234				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1170				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			15801				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6940			
		Материалы -		Тенге			223137				
		Всего заработная плата -		Тенге			41671				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				78458			
		Накладные расходы -		Тенге			99646				
		Сметная прибыль -		Тенге			59481				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22609				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			305227				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							70
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				78458			
		Материалы -		Тенге			1269067				
		Всего заработная плата -		Тенге			368554				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				241303			
		Сдача и испытание -		Тенге			648321				
		Накладные расходы -		Тенге			1161				
		Сметная прибыль -		Тенге			236477				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			120444				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1625988				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				241303			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1947016				
				чел,-ч							296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				326702			
		РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение системы П1-П5									
35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	23	1873,66 1483,23	89,85 10,98	43094 34114	2067 253	6913	33679 6142	82916
36	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	15	1898,41 1483,23	114,60 21,96	28476 22248	1719 329	4509	22126 4048	54651
37	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных *НР - 98%; СП - 8%*	1шт	3	1898,41 1483,23	114,60 21,96	5695 4450	344 66	901	4425 810	10930
38	2304-0501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25мм *СП - 8%*	шт	17	851,00 --	--	14467 --	-- --	14467	-- 1157	15624
39	2304-0501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм *СП - 8%*	шт	6	1402,00 --	--	8412 --	-- --	8412	-- 673	9085
40	2304-0502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм *СП - 8%*	шт	9	3222,00 --	--	28998 --	-- --	28998	-- 2320	31318
41	2304-0502-0809 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм *СП - 8%*	шт	6	4029,00 --	--	24174 --	-- --	24174	-- 1934	26108
42	2304-0502-1209 РСНБ РК 2015	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3	35054,00 --	--	105162 --	-- --	105162	-- 8413	113575
43	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм *СП - 8%*	шт	18	1299,00 --	--	23382 --	-- --	23382	-- 1871	25253
44	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм *СП - 8%*	шт	12	1560,00 --	--	18720 --	-- --	18720	-- 1498	20218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	6	1588,00	--	9528	--	9528	--	10290
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
46	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Установка термометров в оправе прямых	к-т	5	2098,88	--	10494	--	8795	1665	13132
		НР - 98%; СП - 8%			339,74	--	1699	--		973	
47	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Установка манометров с трехходовым краном /МТП1-160/	к-т	5	2476,54	--	12383	--	11090	1267	14742
		НР - 98%; СП - 8%			258,55	--	1293	--		1092	
48	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	10	1417,45	102,08	14175	1021	6786	3885	19505
		НР - 61%; СП - 8%			636,84	0,11	6368	1		1445	
49	1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	15	1181,79	80,18	17727	1203	54	10048	29997
		НР - 61%; СП - 8%			1098,00	0,15	16470	2		2222	
50	прайс 9 стр.14	Отборное устройство давления 3кч-275-00-90	шт	10	4325,89	--	43259	--	43259	--	46720
		СП - 8%			--	--	--	--		3461	
51	прайс 9 стр.14	Закладная для ТУДЭ	шт	5	2094,64	--	10473	--	10473	--	11311
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
52	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (45х2,5мм)	м	22	1347,46	36,33	29644	799	15219	13611	46716
		НР - 98%; СП - 8%			619,36	11,97	13626	263		3460	
53	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	12	1471,14	36,33	17654	436	9786	7424	27084
		НР - 98%; СП - 8%			619,36	11,97	7432	144		2006	
54	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	12	2060,40	43,65	24725	524	15384	8805	36212
		НР - 98%; СП - 8%			734,72	13,99	8817	168		2682	
55	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	18	2587,82	63,73	46581	1147	30818	14675	66156
		НР - 98%; СП - 8%			812,00	19,91	14616	358		4900	
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до	м	34	71,57	1,16	2433	39	26	2320	5134
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	2368	--		380	
57	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до	м	30	72,47	1,16	2174	35	50	2047	4559
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	2089	--		338	
58	1312-1101-0904 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр	шт.	1	5626,82	104,16	5627	104	253	3215	9549
		НР - 61%; СП - 8%			5270,40	--	5270	--		707	
59	1312-1101-0903 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр	шт.	3	5568,69	104,16	16706	312	583	9645	28459
		НР - 61%; СП - 8%			5270,40	--	15811	--		2108	
60	1312-1101-0905 РСНБ РК 2015	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр	шт.	1	5771,98	113,46	5772	113	389	3215	9706
		НР - 61%; СП - 8%			5270,40	--	5270	--		719	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2305-1307-0205 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	4	58564,00 --	-- --	234256 --	-- --	234256	-- 18740	252996
62	2305-1307-0207 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	60117,00 --	-- --	60117 --	-- --	60117	-- 4809	64926
63	2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss(код 082G3001) *СП - 8%*	шт.	5	168936,00 --	-- --	844680 --	-- --	844680	-- 67574	912254
64	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1фильтр	3	1205,92 980,42	206,86 59,13	3618 2941	621 177	56	3056 534	7208
65	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1фильтр	1	1213,70 980,42	212,57 58,97	1214 980	213 59	21	1019 179	2411
66	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм *НР - 98%; СП - 8%*	1фильтр	1	1899,72 1486,78	373,59 95,49	1900 1487	374 95	39	1551 276	3726
67	2304-1013-1805 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 40, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	3	4873,00 --	-- --	14619 --	-- --	14619	-- 1170	15789
68	2304-1013-1806 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°C, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	7163,00 --	-- --	7163 --	-- --	7163	-- 573	7736
69	2304-1013-1808 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", Т до +120°C, PN 20, DN 80, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	28622,00 --	-- --	28622 --	-- --	28622	-- 2290	30912
70	1113-0301-1402 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773(полиуретановое покрытие "Вектор" расход *НР - 69%; СП - 8%*	м2	16	81,92 41,47	4,72 0,66	1311 664	76 11	571	465 142	1918
71	2113-0801-0606 РСНБ РК 2015	Грунтовка полиуретановая двухкомпонентная для защиты металлических конструкций от воздействия агрессивных сред, адгезия покрытия 1 балл *СП - 8%*	кг	7,04	2048,00 --	-- --	14418 --	-- --	14418	-- 1153	15571
72	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,2	34113,14 21112,00	1605,42 702,72	40936 25334	1927 843	13675	19895 4866	65697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	1,2	15597,00	--	18716	--	18716	--	20214
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1841504	13072	1635084	168038	2170308
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			193348	2770	--	160762	
		Материалы -		Тенге			60006				
		Всего заработная плата -		Тенге			8062				
		Накладные расходы -		Тенге				49194			
		Сметная прибыль -		Тенге			30008				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7201				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			97216				
		Сметная заработная плата -		Тенге							45
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				49194			
		Материалы -		Тенге			75381				
		Всего заработная плата -		Тенге			14246				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				26852			
		Накладные расходы -		Тенге			33134				
		Сметная прибыль -		Тенге			20360				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7659				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			103400				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							24
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				26852			
		Материалы -		Тенге			1706117				
		Всего заработная плата -		Тенге			103608				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				120073			
		Сдача и испытание -		Тенге			1476032				
		Накладные расходы -		Тенге			280				
		Сметная прибыль -		Тенге			117671				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			145903				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1969691				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				120073			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			2170307				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							182
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3344105	34405	2796008	468230	4117322
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			513697	9123	--	304985	
		Материалы -		Тенге			70403				
		Всего заработная плата -		Тенге			10791				
		Накладные расходы -		Тенге				56134			
		Сметная прибыль -		Тенге			34242				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8372				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			113017				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							51
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				56134			
		Материалы -		Тенге			298518				
		Всего заработная плата -		Тенге			55918				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				105310			
				Тенге			132780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			79841				
		Сметная прибыль -		Тенге			30269				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			408627				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -		Тенге				105310			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2975184				
	Материалы -			Тенге			472162				
	Всего заработная плата -			Тенге				361376			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2124353				
	Сдача и испытание -			Тенге			1441				
		Накладные расходы -		Тенге			354149				
		Сметная прибыль -		Тенге			266347				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3595679				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							333
		Сметная заработная плата -		Тенге				361376			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4117323				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -		Тенге				522820			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	4117323
Итого с временными 2,9%	4236725
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	4329933
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	4416532
Текущих ценах на 2019 год K=1,0498961	4636900
НДС (12 %)	556428
Итого	5193328

Заказчик (принял):
И.о. Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

_____ **Манарбай А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков Д.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №29
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09

Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс 1 стр.1	Плита электрическая ПЭ-0,51 СП, 1200 х 800 х 860, N 12 кВт	шт.	1		419553,57	--	419554	--		--	419554
						--	--	--	--	419554	--	
2	Прайс 1 стр.1	Плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-0,51 ШП, 1200 х 800 х 860, N	шт.	1		487607,14	--	487607	--		--	487607
						--	--	--	--	487607	--	
3	Прайс 1 стр.1	Котел пищеварочный КЭ-160, 12000 х 900 х 850, N 24 кВт	шт.	1		888392,86	--	888393	--		--	888393
						--	--	--	--	888393	--	
4	Прайс 1 стр.1	Электрокипятильник КНЭ-100	шт	1		93526,79	--	93527	--		--	93527
						--	--	--	--	93527	--	
5	Прайс 1 стр.1	Универсальная кухонная машина УКМ, полный комлект	шт	1		536312,50	--	536313	--		--	536313
						--	--	--	--	536313	--	
6	Прайс 1 стр.1	Мясорубка М75, 700х300х480, N 0,75 кВт	шт.	1		308035,71	--	308036	--		--	308036
						--	--	--	--	308036	--	
7	Прайс 1 стр.1	Хлеборезка АХМ-300 Т-2, 1050 х 560 х 536, N 0,25кВт	шт.	1		421428,57	--	421429	--		--	421429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс 1 стр.1	Картофелечистка МОК-150 М, 595х425х850, N 0,75 kBт	шт.	1	--	--	--	--	421429	--	
					253125,00	--	253125	--		--	253125
9	Прайс 1 стр.2	Шкаф жарочный ШЖЭ-2, 900 х 840 х 1510, N 9,6kBт	шт.	1	--	--	--	--	253125	--	
					190800,00	--	190800	--		--	190800
10	Прайс 1 стр.2	Машина посудомоечная МПУ-700, 1865 х 785 х 1500, N 16,3 кВт	шт.	1	--	--	--	--	190800	--	
					1337142,86	--	1337143	--		--	1337143
11	Прайс 1 стр.2	Шкаф холодильный R 1520 M, 1600х825х1980, N 0,4кВт	шт	1	--	--	--	--	1337143	--	
					388571,43	--	388571	--		--	388571
12	Прайс 1 стр.2	Шкаф холодильный R 1520 L, 1600х825х1980, N 0,5кВт	шт	1	--	--	--	--	388571	--	
					550000,00	--	550000	--		--	550000
13	Прайс 1 стр.2	Шкаф холодильный ШХ-0,5, 697х620х2028, N 0,4кВт	шт	1	--	--	--	--	550000	--	
					252857,14	--	252857	--		--	252857
14	Прайс 1 стр.2	Холодильник бытовой Бирюса, 600х600мм, N 0,18кВт	шт.	6	--	--	--	--	252857	--	
					106919,64	--	641518	--		--	641518
15	Прайс 1 стр.2	Прилавок холодильный ПВВ-70К-НШ, 1120х1030х1240, N 0,357 кВт	шт	1	--	--	--	--	641518	--	
					922857,14	--	922857	--		--	922857
16	Прайс 1 стр.2	Мармит первых и вторых блюд ЭМК-70КМУ, 1500х1030х1482, N	шт	1	--	--	--	--	922857	--	
					544642,86	--	544643	--		--	544643
17	Прайс 1 стр.2	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-02, 1120х1070х870, N	шт	1	--	--	--	--	544643	--	
					299834,82	--	299835	--		--	299835
18	Прайс 1 стр.2	Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ, 630х675х1245	шт	1	--	--	--	--	299835	--	
					172928,57	--	172929	--		--	172929
19	Прайс 1 стр.2	Весы товарные ВТ8908100С, 100кг, 510х640х1075мм	шт.	1	--	--	--	--	172929	--	
					34375,00	--	34375	--		--	34375
20	Прайс 1 стр.3	Весы ВРНЦ-10	шт.	2	--	--	--	--	34375	--	
					9821,43	--	19643	--		--	19643
21	Прайс 1 стр.3	Электросушители Волна-2000	шт.	3	--	--	--	--	19643	--	
					18750,00	--	56250	--		--	56250
22	Прайс 1 стр.3	Ванна моечная 1-но секционная ВМП 6-1-5 РН, 635х600х880мм	шт	1	--	--	--	--	56250	--	
					111285,71	--	111286	--		--	111286
23	Прайс 1 стр.3	Ванна моечная 2-х секционная ВМП 6-2-5 РН, 1200х600х880мм	шт	1	--	--	--	--	111286	--	
					157031,25	--	157031	--		--	157031
					--	--	--	--	157031	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Прайс 1 стр.3	Ванна моечная 3-х секционная ВМП 6-3-5 РН, 1700х600х880мм	шт	1	313035,71	--	313036	--		--	313036
					--	--	--	--	313036	--	
25	Прайс 1 стр.3	Ванна моечня (котломойка) ВМП 7-1 нерж., 800х700х900мм	шт	2	67266,07	--	134532	--		--	134532
					--	--	--	--	134532	--	
26	Прайс 1 стр.3	Стол производственный с моечной ванной СМО6-7 РН, 1770х600х860	шт.	1	181263,39	--	181263	--		--	181263
					--	--	--	--	181263	--	
27	Прайс 1 стр.3	Стол производственный СПРП-6-2 нерж. 1000х600х860мм	шт.	1	50267,86	--	50268	--		--	50268
					--	--	--	--	50268	--	
28	Прайс 1 стр.3	Стол производственный СПРП-6-3 нерж. 1200х600х860мм	шт.	3	40258,93	--	120777	--		--	120777
					--	--	--	--	120777	--	
29	Прайс 1 стр.3	Стол производственный СПРП-6-5 нерж. 1500х600х860мм	шт.	1	72825,89	--	72826	--		--	72826
					--	--	--	--	72826	--	
30	Прайс 1 стр.3	Стол производственный СПРП-7-2 нерж. 1000х700х860мм	шт.	2	57245,54	--	114491	--		--	114491
					--	--	--	--	114491	--	
31	Прайс 1 стр.4	Стол производственный СПРП-7-3 нерж. 1200х700х860мм	шт.	2	40258,93	--	80518	--		--	80518
					--	--	--	--	80518	--	
32	Прайс 1 стр.4	Стол для отходов ССО-1, 800х700х860	шт.	1	31263,39	--	31263	--		--	31263
					--	--	--	--	31263	--	
33	Прайс 1 стр.4	Стеллаж для сушки тарелок ССТ-4-2, 1000х415х1725	шт	1	111531,25	--	111531	--		--	111531
					--	--	--	--	111531	--	
34	Прайс 1 стр.4	Стеллаж кухонный СК-2-5, 1000х500х1740мм	шт.	5	92522,32	--	462612	--		--	462612
					--	--	--	--	462612	--	
35	Прайс 1 стр.4	Шкаф расiашной для хлеба ШРХ-6-1 РН, 820х560х1800	шт	1	286607,14	--	286607	--		--	286607
					--	--	--	--	286607	--	
36	Прайс 1 стр.4	Ларь для овощей, 1470х1050х1500	шт.	1	41919,64	--	41920	--		--	41920
					--	--	--	--	41920	--	
37	Прайс 1 стр.4	Тележка для сбора посуды ТС-100, 1125х550х980	шт	1	106375,00	--	106375	--		--	106375
					--	--	--	--	106375	--	
38	Прайс 1 стр.4	Тележка грузовая, 150кг	шт.	1	23785,71	--	23786	--		--	23786
					--	--	--	--	23786	--	
39	Прайс 1 стр.4	Стол обеденный, 600х600	шт.	2	5803,57	--	11607	--		--	11607
					--	--	--	--	11607	--	
40	Прайс 1 стр.4	Стул	шт.	4	4375,00	--	17500	--		--	17500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Прайс 1 стр.5	Стол обеденный 4-х местный со стульями, 1200х600	шт.	12	--	--	--	--	17500	--	
					31535,71	--	378429	--		--	378429
42	Прайс 1 стр.5	Стол обеденный шестиместный со стульями, 1500 х 650	шт.	7	--	--	--	--	378429	--	
					43410,71	--	303875	--		--	303875
					--	--	--	--	303875	--	
				Мебель							
43	Прайс 1 стр.7	Стол ученический одноместный ШК85-13, 700х500хН	шт	133	8794,64	--	1169687	--		--	1169687
					--	--	--	--	1169687	--	
44	Прайс 1 стр.7	Стол ученический 2-х местный ШК85-13, 1200х500хН	шт	91	10647,32	--	968906	--		--	968906
					--	--	--	--	968906	--	
45	Прайс 1 стр.4	Стол детский 1000х600х520х/580, 004.03,004.03 (ДО2-02)	шт	12	5803,57	--	69643	--		--	69643
					--	--	--	--	69643	--	
46	Прайс 1 стр.7	Стол читательский одноместный ШК85-82-01, 900х600х870	шт	10	8482,14	--	84821	--		--	84821
					--	--	--	--	84821	--	
47	Прайс 1 стр.7	Стол лабораторный физический ШК 85-24, 1250х600х760	шт	13	19321,43	--	251179	--		--	251179
					--	--	--	--	251179	--	
48	Прайс 1 стр.7	Стол ученический лабораторный химический с вертикальным коробом ШК 85-25, 1250х600х760	шт	9	53495,54	--	481460	--		--	481460
					--	--	--	--	481460	--	
49	Прайс 1 стр.7	Стол ученический лабораторный химический с горизонтальным коробом ШК 02-25, 1250х1100х760	шт	10	41464,29	--	414643	--		--	414643
					--	--	--	--	414643	--	
50	Прайс 1 стр.8	Стол демонстрационный для кабинета физики (составной из двух столов) ШК85-36, 2400х750х750	шт	1	82857,14	--	82857	--		--	82857
					--	--	--	--	82857	--	
51	Прайс 1 стр.8	Стол демонстрационный для кабинета химии (составной из двух столов) ШК85-37, 2400х750х750	шт	1	127745,54	--	127746	--		--	127746
					--	--	--	--	127746	--	
52	Прайс 1 стр.8	Стол физический массивный ШК 85-26, 1500х800х800	шт	1	47544,64	--	47545	--		--	47545
					--	--	--	--	47545	--	
53	Прайс 1 стр.8	Стол препараторский ШК 02-40, 1400х600х1300	шт	2	39330,36	--	78661	--		--	78661
					--	--	--	--	78661	--	
54	Прайс 1 стр.8	Стол компьютерный с выдвижной полкой ШК 06-21, 800х600х750	шт	50	12946,43	--	647321	--		--	647321
					--	--	--	--	647321	--	
55	Прайс 1 стр.8	Стол компьютерный мод.520, 1000х600х750	шт	7	11607,14	--	81250	--		--	81250
					--	--	--	--	81250	--	
56	Прайс 1 стр.8	Стол компьютерный с подвесной тумбой мод.540, 1300х600х750	шт	23	24174,11	--	556004	--		--	556004
					--	--	--	--	556004	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Прайс 1 стр.8	Стол с подвесной тумбой С 01-16, 1300х600х750	шт	13	19218,75	--	249844	--		--	249844
					--	--	--	--	249844	--	
58	Прайс 1 стр.8	Стол письменный с полкой С 92-13, 1300х630х750	шт	4	13361,61	--	53446	--		--	53446
					--	--	--	--	53446	--	
59	Прайс 1 стр.8	Стол приставка САП 94-20, 800х630х750	шт	2	8741,07	--	17482	--		--	17482
					--	--	--	--	17482	--	
60	Прайс 1 стр.8	Стол рабочий библиотекаря ШК 85-83, 1500х620х918	шт	1	30790,18	--	30790	--		--	30790
					--	--	--	--	30790	--	
61	Прайс 1 стр.9	Стол для президиума С 01-23, 2000х900х750	шт	1	23169,64	--	23170	--		--	23170
					--	--	--	--	23170	--	
62	Прайс 1 стр.9	Стол журнальный С 96-22, 900х500х550	шт	3	13861,61	--	41585	--		--	41585
					--	--	--	--	41585	--	
63	Прайс 1 стр.9	Стол угловой офисный с тумбой, компьютерной приставкой СУО 02-01, 1930х1430х750	шт	4	55290,18	--	221161	--		--	221161
					--	--	--	--	221161	--	
64	Прайс 1 стр.9	Стол руководителя угловой с тумбой, компьютерной приставкой СУР 02-02, 2200х1500х750	шт	1	55290,18	--	55290	--		--	55290
					--	--	--	--	55290	--	
65	Прайс 1 стр.9	Кафедра-трибуна настольная ШК 85-58	шт	1	6183,04	--	6183	--		--	6183
					--	--	--	--	6183	--	
66	Прайс 1 стр.9	Трюмо-стол, 1000х560х750	шт	2	26004,46	--	52009	--		--	52009
					--	--	--	--	52009	--	
67	Прайс 1 стр.9	Стол палатный типа САП 94-20	шт	2	12218,75	--	24438	--		--	24438
					--	--	--	--	24438	--	
68	Прайс 1 стр.9	Гарнитур кухонный	шт.	1	126142,86	--	126143	--		--	126143
					--	--	--	--	126143	--	
69	Прайс 1 стр.9	Стол-доска гладильный, 1200х500	шт	2	8482,14	--	16964	--		--	16964
					--	--	--	--	16964	--	
70	Прайс 1 стр.10	Стол детский деревянный(тип 002.003,002.004)	шт.	25	4241,07	--	106027	--		--	106027
					--	--	--	--	106027	--	
71	Прайс 1 стр.10	Стул ученический регулируемый по высоте ШК 85-100 (2,4,5,6 ростовых групп)	шт	444	6205,36	--	2755179	--		--	2755179
					--	--	--	--	2755179	--	
72	Прайс 1 стр.10	Стул полумягкий мод.222	шт	79	6308,04	--	498335	--		--	498335
					--	--	--	--	498335	--	
73	Прайс 1 стр.10	Стул полумягкий мод.210	шт	4	14209,82	--	56839	--		--	56839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	56839	--	
74	Прайс 1 стр.10	Кресло рабочее мод.310	шт	1	20000,00	--	20000	--		--	20000
					--	--	--	--	20000	--	
75	Прайс 1 стр.10	Кресло мягкое	шт	8	25776,79	--	206214	--		--	206214
					--	--	--	--	206214	--	
76	Прайс 1 стр.10	Секция стульев на 2 места, складируемая для актовых залов(мод.322)	блок	50	24754,46	--	1237723	--		--	1237723
					--	--	--	--	1237723	--	
77	Прайс 1 стр.10	Диван угловой мод.732	шт	1	153928,57	--	153929	--		--	153929
					--	--	--	--	153929	--	
78	Прайс 1 стр.10	Диван мягкий мод.762	шт.	2	71107,14	--	142214	--		--	142214
					--	--	--	--	142214	--	
79	Прайс 1 стр.10	Банкетка двухместная Б 94-02, 850x416x410	шт	10	11205,36	--	112054	--		--	112054
					--	--	--	--	112054	--	
80	Прайс 1 стр.10	Доска классная 3-х элементная ШК 96-48, 3000x1000	шт	12	39464,29	--	473571	--		--	473571
					--	--	--	--	473571	--	
81	Прайс 1 стр.11	Доска классная настенная ШК96-48-02, 1700x1000	шт	6	19370,54	--	116223	--		--	116223
					--	--	--	--	116223	--	
82	Прайс 1 стр.11	Доска информационная из пробки ДО 1210, 1200x980	шт	4	9375,00	--	37500	--		--	37500
					--	--	--	--	37500	--	
83	Прайс 1 стр.11	Доска информационная из пробки ДО 106, 980x600	шт	2	9375,00	--	18750	--		--	18750
					--	--	--	--	18750	--	
84	Прайс 1 стр.11	Вешалка напольная на 24 крючка мод.14, 1640x510x1600	шт	13	18214,29	--	236786	--		--	236786
					--	--	--	--	236786	--	
85	Прайс 1 стр.11	Вешалка мод.11	шт.	1	2410,71	--	2411	--		--	2411
					--	--	--	--	2411	--	
86	Прайс 1 стр.11	Шкаф вытяжной лабораторный ШК 85-77-01, 975x600x2000	шт	1	169723,21	--	169723	--		--	169723
					--	--	--	--	169723	--	
87	Прайс 1 стр.11	Шкаф вытяжной демонстрационный ШК 85-77-02, 800x600x1800	шт	1	140803,57	--	140804	--		--	140804
					--	--	--	--	140804	--	
88	Прайс 1 стр.11	Шкаф для хранения реактивов, 800x470x1780	шт	2	42142,86	--	84286	--		--	84286
					--	--	--	--	84286	--	
89	Прайс 1 стр.11	Шкаф для документов мод.411, 1000x340x1200	шт	1	19142,86	--	19143	--		--	19143
					--	--	--	--	19143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Прайс 1 стр.11	Шкаф для учебно-наглядных пособий мод.413, 1200x420x1950	шт	64	37767,86	--	2417143	--		--	2417143
					--	--	--	--	2417143	--	
91	Прайс 1 стр.12	Шкаф для приборов мод.414, 1500x500x2500	шт	12	61383,93	--	736607	--		--	736607
					--	--	--	--	736607	--	
92	Прайс 1 стр.12	Шкаф для одежды мод.417, 800x432x1800	шт	12	26741,07	--	320893	--		--	320893
					--	--	--	--	320893	--	
93	Прайс 1 стр.12	Шкаф для формуляров(8 ящиков) ШК 01-15, 1048x450x1150	шт	1	34857,14	--	34857	--		--	34857
					--	--	--	--	34857	--	
94	Прайс 1 стр.12	Шкаф каталожный со столом ШК 01-16М, 1075x600x1220	шт	1	55066,96	--	55067	--		--	55067
					--	--	--	--	55067	--	
95	Прайс 1 стр.12	Шкаф медицинский мод.471, 550x420x1800	шт	1	59285,71	--	59286	--		--	59286
					--	--	--	--	59286	--	
96	Прайс 1 стр.12	Шкаф аптечный	шт	1	25290,18	--	25290	--		--	25290
					--	--	--	--	25290	--	
97	Прайс 1 стр.12	Шкаф для уборочного инвентаря, 600x500x1656	шт	4	66071,43	--	264286	--		--	264286
					--	--	--	--	264286	--	
98	Прайс 1 стр.12	Стенка для пособий и игрушек 1900x350x1200	шт	1	38058,04	--	38058	--		--	38058
					--	--	--	--	38058	--	
99	Прайс 1 стр.12	Стеллаж библиотечный односторонний СБС-21, 920x250x2100	шт	13	39723,21	--	516402	--		--	516402
					--	--	--	--	516402	--	
100	Прайс 1 стр.12	Стеллаж библиотечный двухсторонний СБС-22, 920x450x2100	шт	19	48683,04	--	924978	--		--	924978
					--	--	--	--	924978	--	
101	Прайс 1 стр.13	Стеллаж для библиотеки с наклонными полками мод. 708, 920x250x1800	шт	2	27209,82	--	54420	--		--	54420
					--	--	--	--	54420	--	
102	Прайс 1 стр.13	Стеллаж хозяйственный мод.707	шт	2	50602,68	--	101205	--		--	101205
					--	--	--	--	101205	--	
103	Прайс 1 стр.13	Тумба Т99-03, 416x332x528	шт	4	7500,00	--	30000	--		--	30000
					--	--	--	--	30000	--	
104	Прайс 1 стр.13	Тумба для телефонов Т94-30, 840x500x750	шт	1	13674,11	--	13674	--		--	13674
					--	--	--	--	13674	--	
105	Прайс 1 стр.13	Шкаф металлический мод.480, 430x385x625	шт	5	22589,29	--	112946	--		--	112946
					--	--	--	--	112946	--	
106	Прайс 1 стр.13	Шкаф металлический для хранения оружия,800x470x1780	шт	1	95089,29	--	95089	--		--	95089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	95089	--	
107	Прайс 1 стр.13	Стеллаж "Уголок природы",угловой 1200/1200x350x1100	шт	1	50959,82	--	50960	--		--	50960
					--	--	--	--	50960	--	
108	Прайс 1 стр.13	Подтоварник, 1060x840x280	шт	3	13147,32	--	39442	--		--	39442
					--	--	--	--	39442	--	
109	Прайс 1 стр.13	Стол процедурный	шт	1	17500,00	--	17500	--		--	17500
					--	--	--	--	17500	--	
110	Прайс 1 стр.13	Ширма трехстворчатая	шт	1	22008,93	--	22009	--		--	22009
					--	--	--	--	22009	--	
111	Прайс 1 стр.13	Кушетка медицинская МО-302, 2000x600x575	шт	1	30437,50	--	30438	--		--	30438
					--	--	--	--	30438	--	
112	Прайс 1 стр.14	Ростомер для взрослых	шт	1	9955,36	--	9955	--		--	9955
					--	--	--	--	9955	--	
113	Прайс 1 стр.14	Весы медицинские электронные ВЭМ-150 "Масса-К",510x400x800мм	шт	1	69642,86	--	69643	--		--	69643
					--	--	--	--	69643	--	
114	Прайс 1 стр.14	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	компл.	2	27272,32	--	54545	--		--	54545
					--	--	--	--	54545	--	
115	Прайс 1 стр.14	Весы аналитические ВЛР-1	шт	1	368656,25	--	368656	--		--	368656
					--	--	--	--	368656	--	
116	Прайс 1 стр.14	Печь микроволновая LG	шт	1	22843,75	--	22844	--		--	22844
					--	--	--	--	22844	--	
117	Прайс 1 стр.14	Утюг электрический LG	шт.	1	7901,79	--	7902	--		--	7902
					--	--	--	--	7902	--	
118	Прайс 1 стр.14	Машина швейная со столом	шт	6	40348,21	--	242089	--		--	242089
					--	--	--	--	242089	--	
119	Прайс 1 стр.14	Плита электрическая Beko CSS-56000GW	шт	1	85571,43	--	85571	--		--	85571
					--	--	--	--	85571	--	
120	Прайс 1 стр.14	Телевизор LG 32" 32LJ600U LED HD Smart Silver	шт.	2	111598,21	--	223196	--		--	223196
					--	--	--	--	223196	--	
121	Прайс 1 стр.14	Подставка передвижная для телевизора, T01-01	шт	2	17383,04	--	34766	--		--	34766
					--	--	--	--	34766	--	
122	Прайс 1 стр.15	Графопроектор (рабочий стол 285x285,1600 ANSI LUMENS,SAnУО)	шт	2	191964,29	--	383929	--		--	383929
					--	--	--	--	383929	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	Прайс 1 стр.15	Экран для проекторов настенный 1700x1700 сворачивающийся	шт	2	26651,79	--	53304	--		--	53304
					--	--	--	--	53304	--	
124	Прайс 1 стр.15	Видеопроектор (с подвесной установкой MP8775)	шт	1	191964,29	--	191964	--		--	191964
					--	--	--	--	191964	--	
125	Прайс 1 стр.15	Экран 4000x2000	шт	1	210687,50	--	210688	--		--	210688
					--	--	--	--	210688	--	
126	Прайс 1 стр.15	Комплект электрооборудования для кабинета физики КЭФ	шт	1	137946,43	--	137946	--		--	137946
					--	--	--	--	137946	--	
127	Прайс 1 стр.15	Комплект электрооборудования для кабинета химии КЭХ	шт	1	137946,43	--	137946	--		--	137946
					--	--	--	--	137946	--	
				Спортивное оборудование							
128	Прайс 1 стр.18	Бревно гимнастическое(высокое)	шт	1	110714,29	--	110714	--		--	110714
					--	--	--	--	110714	--	
129	Прайс 1 стр.18	Бревно гимнастическое(низкое)	шт	1	39745,54	--	39746	--		--	39746
					--	--	--	--	39746	--	
130	Прайс 1 стр.18	Брусья гимнастические(мужские)	шт.	1	168941,96	--	168942	--		--	168942
					--	--	--	--	168942	--	
131	Прайс 1 стр.18	Перекладина гимнастическая(универсальная)	шт.	1	62785,71	--	62786	--		--	62786
					--	--	--	--	62786	--	
132	Прайс 1 стр.18	Перекладина гимнастическая(низкая)	шт.	1	54464,29	--	54464	--		--	54464
					--	--	--	--	54464	--	
133	Прайс 1 стр.18	Стойка волейбольная консольная	компл.	2	43080,36	--	86161	--		--	86161
					--	--	--	--	86161	--	
134	Прайс 1 стр.18	Стойка баскетбольная со щитом передвижная	шт	2	633250,00	--	1266500	--		--	1266500
					--	--	--	--	1266500	--	
135	Прайс 1 стр.18	Щит баскетбольный деревянный(тренировочный)		6	26732,14	--	160393	--		--	160393
					--	--	--	--	160393	--	
136	Прайс 1 стр.18	Ворота для ручного мяча школьные(для минифутбола)	шт.	2	48187,50	--	96375	--		--	96375
					--	--	--	--	96375	--	
137	Прайс 1 стр.18	Конь гимнастический	шт.	1	72937,50	--	72938	--		--	72938
					--	--	--	--	72938	--	
138	Прайс 1 стр.18	Козел гимнастический	шт.	1	48616,07	--	48616	--		--	48616
					--	--	--	--	48616	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Прайс 1 стр.18	Мостик гимнастический	шт.	1	39642,86	--	39643	--		--	39643
					--	--	--	--	39643	--	
140	Прайс 1 стр.18	Стенка гимнастическая	пролет	8	18383,93	--	147071	--		--	147071
					--	--	--	--	147071	--	
141	Прайс 1 стр.19	Скамья гимнастическая	шт.	8	11741,07	--	93929	--		--	93929
					--	--	--	--	93929	--	
142	Прайс 1 стр.19	Канат для лазания	шт.	2	25071,43	--	50143	--		--	50143
					--	--	--	--	50143	--	
143	Прайс 1 стр.19	Кольца гимнастические	шт.	1	17678,57	--	17679	--		--	17679
					--	--	--	--	17679	--	
144	Прайс 1 стр.19	Стеллаж для хранения спортинвентаря, 2000x400x2100	шт.	1	57410,71	--	57411	--		--	57411
					--	--	--	--	57411	--	
145	Прайс 1 стр.19	Стеллаж для лыж и лыжных палок односторонний	шт.	1	24232,14	--	24232	--		--	24232
					--	--	--	--	24232	--	
146	Прайс 1 стр.19	Стеллаж для лыжных ботинок	шт.	1	71696,43	--	71696	--		--	71696
					--	--	--	--	71696	--	
147	Прайс 1 стр.19	Барьеры учебные (легкоатлетические)	шт.	10	8281,25	--	82813	--		--	82813
					--	--	--	--	82813	--	
148	Прайс 1 стр.19	Мат гимнастический детский поролоновый	шт.	10	17857,14	--	178571	--		--	178571
					--	--	--	--	178571	--	
149	Прайс 1 стр.19	Планки к стойкам для прыжков в высоту	шт.	2	5000,00	--	10000	--		--	10000
					--	--	--	--	10000	--	
150	Прайс 1 стр.19	Стойка для прыжков	шт.	2	9589,29	--	19179	--		--	19179
					--	--	--	--	19179	--	
151	Прайс 1 стр.20	Обручи гимнастические диаметром 90-95 см	шт.	25	2500,00	--	62500	--		--	62500
					--	--	--	--	62500	--	
152	Прайс 1 стр.20	Палка гимнастическая	шт.	25	580,36	--	14509	--		--	14509
					--	--	--	--	14509	--	
153	Прайс 1 стр.20	Корзинка для попадания в цель(для мячей)	шт.	4	2857,14	--	11429	--		--	11429
					--	--	--	--	11429	--	
154	Прайс 1 стр.20	Волейбольная сетка	шт.	2	6383,93	--	12768	--		--	12768
					--	--	--	--	12768	--	
155	Прайс 1 стр.20	Кольцо баскетбольное с сеткой	компл.	2	1785,71	--	3571	--		--	3571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	Прайс 1 стр.20	Сетка для футбольных ворот	шт	2	--	--	--	--	3571	--	
					13392,86	--	26786	--		--	26786
157	Прайс 1 стр.20	Табло электросветовое	шт.	1	--	--	--	--	26786	--	
					12723,21	--	12723	--		--	12723
158	Прайс 1 стр.20	Стол для настольного тенниса	шт.	8	--	--	--	--	12723	--	
					76732,14	--	613857	--		--	613857
159	Прайс 1 стр.20	Набор для настольного тенниса (2 ракетки, мяч)	шт.	8	--	--	--	--	613857	--	
					3750,00	--	30000	--		--	30000
160	Прайс 1 стр.20	Мяч футбольный	шт.	25	--	--	--	--	30000	--	
					2053,57	--	51339	--		--	51339
161	Прайс 1 стр.21	Мяч волейбольный	шт.	25	--	--	--	--	51339	--	
					2857,14	--	71429	--		--	71429
162	Прайс 1 стр.21	Мяч баскетбольный	шт.	25	--	--	--	--	71429	--	
					2857,14	--	71429	--		--	71429
163	Прайс 1 стр.21	Лыжи детские двух, трех размеров с креплениями и палками	пара	25	--	--	--	--	71429	--	
					18482,14	--	462054	--		--	462054
164	Прайс 1 стр.21	Лыжи с креплениями, палками для взрослых	пара	25	--	--	--	--	462054	--	
					35714,29	--	892857	--		--	892857
165	Прайс 1 стр.21	Коньки с ботинками для детей	шт.	25	--	--	--	--	892857	--	
					9642,86	--	241071	--		--	241071
166	Прайс 1 стр.21	Коньки с ботинками для воспитателей	шт.	25	--	--	--	--	241071	--	
					16875,00	--	421875	--		--	421875
167	Прайс 1 стр.21	Скакалки	шт.	25	--	--	--	--	421875	--	
					446,43	--	11161	--		--	11161
168	Прайс 1 стр.21	Медицинболы 1 кг	шт.	4	--	--	--	--	11161	--	
					3571,43	--	14286	--		--	14286
169	Прайс 1 стр.21	Медицинболы 2 кг	шт.	4	--	--	--	--	14286	--	
					3571,43	--	14286	--		--	14286
170	Прайс 1 стр.21	Гантели 1кг	к-т	8	--	--	--	--	14286	--	
					4464,29	--	35714	--		--	35714
171	Прайс 1 стр.21	Гантели 2 кг	к-т	8	--	--	--	--	35714	--	
					4642,86	--	37143	--		--	37143
					--	--	--	--	37143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Прайс 1 стр.22	Шторы-жалюзи с карнизом	м2	91,3255	4017,86	--	366933	--		--	366933
					--	--	--	--	366933	--	
173	Прайс 1 стр.23	Шкаф гардеробный, ДД25.4,ДД25.5 со скамьей	шт	6	52366,07	--	314196	--		--	314196
					--	--	--	--	314196	--	
174	Прайс 1 стр.23	Шкаф гардеробный, ДД25.4 без скамьи	шт	2	46428,57	--	92857	--		--	92857
					--	--	--	--	92857	--	
175	Прайс 1 стр.23	Шкаф разборный металлический с 4-мя отделениями для учебников и второй обуви учеников, 1830x380x457мм	шт	2	76428,57	--	152857	--		--	152857
					--	--	--	--	152857	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			39693995	--	--	--	39694003
							--	--	39694003	--	
	Стоимость оборудования -			Тенге			39693995				
	Заготов.-складские расходы -			Тенге			476328				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			40170323				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			40170323				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:						40170323				
	Итого с временными 2,9%						**40184137**				
	Итого с зимними удорожаниями 2,2%						**40194920**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						**40204938**				
	Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961						**42211008**				
	НДС (12 %)						**5065321**				
	Итого						**47276329**				

Заказчик (принял):
И.о. Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

_____ **Манарбай А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков Д.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Котельная на твердом топливе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №30
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы(АС-8)										
		Двери										
1	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	10,53162		2408,85	515,83	25369	5432	10204	9864	38052
		НР - 90%; СП - 8%				924,17	116,50	9733	1227		2819	
2	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	м2	10,53162		471,59	0,25	4967	3	1499	3119	8733
		НР - 90%; СП - 8%				329,00	0,11	3465	1		647	
3	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах,**	м2	3,18934		4469,72	96,53	14255	308	10312	3394	19062
		НР - 90%; СП - 8%				1139,65	42,82	3635	137		1412	
4	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах,**	м2	2,00887		4503,90	96,53	9048	194	6496	2200	12147
		НР - 90%; СП - 8%				1173,84	42,82	2358	86		900	
5	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П(+ДНГ21-13)**	м2	7,40592		15268,00	--	113074	--	113074	--	122119
		СП - 8%				--	--	--	--		9046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	2,00887	9861,00	--	19809	--	19809	--	21394
		СП - 8%			--	--	--	--		1585	
7	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,18934	12197,00	--	38900	--	38900	--	42012
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	
8	2109-0102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	3,1257	44802,00	--	140038	--	140038	--	151241
		СП - 8%			--	--	--	--		11203	
9	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1045,43	2,38	1045	2	--	720	1906
		НР - 69%; СП - 8%			1043,06	--	1043	--		141	
10	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3820,00	--	3820	--	3820	--	4126
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
11	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	22	421,00	--	9262	--	9262	--	10003
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
12	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	7	3166,00	--	22162	--	22162	--	23935
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	
				Окна							
13	1110-0106-0203 РСНБ РК 2015	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-	м2	8,2368	4761,86	534,90	39222	4406	15982	17832	61619
		НР - 90%; СП - 8%			2286,55	118,94	18834	980		4564	
14	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 (ОД Р В1 1760-1170-138)	м2	8,2368	9792,00	--	80655	--	80655	--	87107
		СП - 8%			--	--	--	--		6452	
15	1115-0501-0301 РСНБ РК 2015	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	8,2368	2985,36	37,05	24590	305	16261	6488	33565
		НР - 80%; СП - 8%			974,14	10,54	8024	87		2486	
16	2109-0404-0701 РСНБ РК 2015	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	4	4473,00	--	17892	--	17892	--	19323
		СП - 8%			--	--	--	--		1431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ворота ВРК30-30							
17	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,475	137598,93	71373,14	65359	33902	8606	19477	91623
					48106,80	11318,11	22851	5376		6787	
18	2109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003 *СП - 8%*	шт.	1	352192,00	--	352192	--	352192	--	380367
					--	--	--	--		28175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			981660	44552	867164	63094	1128334
							69942	7893	--	83580	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			509927				
	Материалы -			Тенге			60755				
	Всего заработная плата -			Тенге				48566			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			392476				
		Накладные расходы -		Тенге			42898				
		Сметная прибыль -		Тенге			44226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			597051				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							50
		Сметная заработная плата -		Тенге				48566			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			471733				
	Материалы -			Тенге			8607				
	Всего заработная плата -			Тенге				29270			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			405328				
		Накладные расходы -		Тенге			20196				
		Сметная прибыль -		Тенге			39354				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			531283				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							24
		Сметная заработная плата -		Тенге				29270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1128334				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							74
		Сметная заработная плата -		Тенге				77836			
				РАЗДЕЛ 2.Полы (АС-8)							
				Тип 1 S 85,53 м2							
19	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	8,553	8630,06	1476,41	73813	12628	37824	26815	108678
					2731,32	603,90	23361	5165		8050	
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных *НР - 94%; СП - 8%*	м3	8,553	21272,75	7,68	181946	66	155491	24806	223292
					3085,38	--	26389	--		16540	
21	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит *НР - 94%; СП - 8%*	м2	85,53	4133,14	116,22	353507	9941	268801	74243	461970
					874,14	49,30	74765	4217		34220	
22	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов керамогранитных *НР - 94%; СП - 8%*	м	91,5171	1707,37	11,70	156253	1071	134323	19927	190275
					227,93	3,71	20859	340		14094	
				Тип 2 по серии 2.244-1.6 ТД537 (S 5,92 м2)							
23	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,92	241,34	27,85	1429	165	906	390	1965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			60,47	9,66	358	57		146	
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	0,4736	21272,75 3085,38	7,68 --	10075 1461	4 --	8610	1374 916	12364
25	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,92	886,54 299,49	14,69 3,47	5248 1773	87 21	3388	1686 555	7489
26	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=3	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,92	409,47 54,15	7,51 2,07	2424 321	44 12	2059	313 219	2956
27	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" НР - 94%; СП - 8%	м2	5,92	3553,08 333,49	19,05 8,71	21034 1974	113 52	18947	1904 1835	24774
28	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 НР - 94%; СП - 8%	м	6,3344	258,61 100,69	0,74 0,33	1638 638	5 2	995	601 179	2419
		Тип 3 Сер. 2.244-1 вып.6 ТД400Г(2,96 м2)									
29	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2	2,96	241,34 60,47	27,85 9,66	714 179	82 29	453	195 73	982
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	0,2368	21272,75 3085,38	7,68 --	5037 731	2 --	4304	687 458	6182
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2	2,96	679,89 284,44	25,66 11,67	2012 842	76 35	1094	824 227	3063
32	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой(гидроизол) НР - 94%; СП - 8%	м2	2,96	1540,29 556,61	85,02 10,06	4559 1648	252 30	2659	1577 491	6627
33	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий НР - 94%; СП - 8%	м2	2,96	958,06 335,84	41,80 5,74	2836 994	124 17	1718	950 303	4089
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм НР - 94%; СП - 8%	м2	2,96	742,25 284,44	25,66 11,67	2197 842	76 35	1279	824 242	3263
35	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2,96	3383,91 1012,30	66,10 28,16	10016 2996	196 83	6824	2895 1033	13944
		Тип 4									
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3	15,108	132,66 69,55	63,11 28,82	2004 1051	953 435	--	1070 246	3320
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			836744	25883	649675	161081	1077652
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161182	10529	--	79827	
		Материалы -		Тенге			836744				
		Всего заработная плата -		Тенге			649679				
		Накладные расходы -		Тенге				171711			
		Сметная прибыль -		Тенге			161081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79826				
							1077652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							184
		Сметная заработная плата -		Тенге				171711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1077652				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							184
		Сметная заработная плата -		Тенге				171711			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка(АС-8)									
37	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	144,8	569,62 437,85	5,72 2,76	82481 63401	828 399	18252	51040 10682	144202
38	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	144,8	86,65 77,56	0,69 0,31	12546 11230	99 45	1217	9020 1725	23292
39	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	297,49	1006,07 655,85	63,47 48,89	299295 195109	18882 14545	85304	167723 37361	504379
40	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под** *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	73	394,28 183,36	1,43 0,64	28783 13385	104 47	15294	10746 3162	42690
41	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	253,42	86,65 77,56	0,69 0,31	21958 19654	174 79	2130	15787 3020	40764
42	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности(цоколь)** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	12,832	339,80 317,32	0,74 0,33	4360 4072	10 4	278	3709 646	8715
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			449422 306851	20097 15119	122475 --	258025 56596	764042
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			449422				
		Материалы -		Тенге			122475				
		Всего заработная плата -		Тенге				321970			
		Накладные расходы -		Тенге			258024				
		Сметная прибыль -		Тенге			56596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			764042				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							329
		Сметная заработная плата -		Тенге				321970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			764042				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							329
		Сметная заработная плата -		Тенге				321970			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие (АС-9)									
43	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	17	5549,22 2078,54	1359,05 322,71	94337 35335	23104 5486	35898	48169 11400	153906
44	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	127,0444	9719,00 --	-- --	1234745 --	-- --	1234745	-- 98780	1333524
45	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	т	0,0299	437781,93	12093,33	13090	362	6715	7137	21845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			201110,00	1174,86	6013	35		1618	
46	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	3,5	535,67	153,02	1875	536	279	829	2920
		НР - 69%; СП - 8%			302,74	40,53	1060	142		216	
47	2110-0103-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,5	3147,00	--	11015	--	11015	--	11896
		СП - 8%			--	--	--	--		881	
		Монолитный участок Му-1 3шт									
48	1106-0801-0110 РСНБ РК 2015	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии)	м3	1,83	36059,49	3040,61	65989	5564	42592	17102	89738
		НР - 91%; СП - 8%			9744,80	524,76	17833	960		6647	
49	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25	т	1,3068	49084,46	25450,00	64144	33258	5703	21780	92797
		НР - 69%; СП - 8%			19271,07	4883,28	25183	6381		6874	
50	2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания	т	1,3068	439296,00	--	574072	--	574072	--	619998
		СП - 8%			--	--	--	--		45926	
51	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных	т	1,3068	2655,58	471,30	3470	616	374	1712	5597
		НР - 69%; СП - 8%			1897,44	1,10	2480	1		415	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	47,82888	173,05	3,15	8277	150	6071	1433	10487
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	2056	21		777	
53	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	3,1752	14230,97	1632,74	45186	5184	33385	7178	56554
		НР - 92%; СП - 8%			2083,99	373,32	6617	1185		4189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2116198	68774	1950849	105340	2399262
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96577	14213	--	177723	
		Материалы -		Тенге			1472637				
		Всего заработная плата -		Тенге			124659				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				75542			
		Местные материалы -		Тенге			11015				
		Накладные расходы -		Тенге			1234745				
		Сметная прибыль -		Тенге			81019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124293				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			1677949				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							76
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				75542			
		Материалы -		Тенге			643561				
		Всего заработная плата -		Тенге			6357				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				35247			
		Накладные расходы -		Тенге			574072				
		Сметная прибыль -		Тенге			24321				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53431				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			721312				
		Сметная заработная плата -		чел.-ч							28
				Тенге				35247			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2399261				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							104
		Сметная заработная плата -		Тенге				110790			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля (АС-8,10)									
54	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (пленка ПЭТ-0,2)** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	49,6125	571,34	25,70	28345	1275	18888	7683	38911
					164,92	3,40	8182	169		2882	
55	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	80,94	461,32	124,32	37340	10063	4962	23122	65298
					275,70	34,81	22315	2817		4837	
56	2111-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 /ПЖ-140/ ГОСТ 9573-2012** *СП - 8%*	м3	8,33682	18444,00	--	153764	--	153764	--	166065
					--	--	--	--		12301	
57	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом** *НР - 92%; СП - 8%*	м3	9,2544	14230,97	1632,74	131699	15110	97303	20922	164830
					2083,99	373,32	19286	3455		12210	
58	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	191,57	580,67	96,91	111238	18566	56874	36688	159761
					186,87	21,30	35798	4081		11834	
59	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	191,57	173,54	14,32	33246	2743	29177	1800	37850
					6,92	3,29	1326	631		2804	
60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Армирование подстилающих слоев и набетонок (3Вр1)** *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,102	255781,26	1239,54	26090	126	24813	1093	29358
					11286,80	492,60	1151	50		2175	
61	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	557,72	1403,66	13,27	782849	7399	709565	62771	913270
					118,13	4,20	65885	2344		67650	
62	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков** *НР - 92%; СП - 8%*	м	16,75	1707,53	53,27	28601	892	23731	3727	34914
					237,47	4,38	3978	73		2586	
63	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	30,666	2604,75	13,33	79877	409	52075	25285	113576
					893,27	2,96	27393	91		8413	
64	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	237,54	116,77	0,25	27737	59	16981	9865	40610
					45,03	0,11	10697	26		3008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1440787	56642	1188133	192956	1764443
							196011	13737	--	130700	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1440787				
		Материалы -		Тенге			1034370				
		Всего заработная плата -		Тенге				209748			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153764				
		Накладные расходы -		Тенге			192956				
		Сметная прибыль -		Тенге			130699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1764443				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				209748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1764443				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							233
		Сметная заработная плата -		Тенге				209748			
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Отмостка, паидус (АС-9)									
65	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	67,7	241,34	27,85	16339	1885	10360	4463	22466
					60,47	9,66	4094	654		1664	
66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	6,77	21521,63	7,68	145701	52	124761	19635	178563
					3085,38	--	20888	--		13227	
67	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	67,7	1222,67	60,99	82775	4129	69904	9629	99796
					129,13	22,18	8742	1502		7392	
68	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	67,7	217,20	3,09	14704	209	13266	1246	17226
					18,15	1,43	1229	97		1276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			259519	6276	218291	34973	318051
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34953	2252	--	23559	
		Материалы -		Тенге			259519				
		Всего заработная плата -		Тенге			218291				
		Накладные расходы -		Тенге				37205			
		Сметная прибыль -		Тенге			34973				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23559				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			318051				
		Сметная заработная плата -		Тенге							42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				37205			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			318051				
		Сметная заработная плата -		Тенге							42
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				37205			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6084331	222223	4996587	815469	7451784
		Материалы -		Тенге			865516	63743	--	551985	
		Всего заработная плата -		Тенге			4969037				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2210229				
		Местные материалы -		Тенге				864742			
		Накладные расходы -		Тенге			557255				
		Сметная прибыль -		Тенге			1234745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			770952				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			459199				
		Сметная заработная плата -		Тенге			6199189				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							914
		Материалы -		Тенге				864742			
		Всего заработная плата -		Тенге			1115294				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14963				
		Накладные расходы -		Тенге				64517			
		Сметная прибыль -		Тенге			979400				
							44517				
							92785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -				Тенге			1252595				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							53
		Сметная заработная плата -		Тенге				64517			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге			7451784				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							966
		Сметная заработная плата -		Тенге				929259			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					7451784				
		Итого с временными 2,9%					7667886				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					7836579				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					7993311				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					8392146				
		НДС (12 %)					1007058				
		Итого					9399203				

Заказчик (принял):
И.о. Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

Манарбай А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора Тойымбетов Б.К.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор Шилохвостов Д.С.

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

Абдиков Д.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Котельная на твердом топливе**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №31
приемки выполненных работ за ноябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-02

Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Система водоснабжения										
		Водопровод В1										
1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	6		1550,34	18,93	9302	114	6968	2216	12439
						370,03	6,81	2220	41		921	
2	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	8,3		2043,09	18,93	16958	157	13730	3065	21625
						370,03	6,81	3071	57		1602	
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5		2312,83	18,93	11564	95	9619	1846	14484
						370,03	6,81	1850	34		1073	
4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	19,3		71,57	1,16	1381	22	15	1317	2914
						69,64	–	1344	–		216	
5	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		358,00	–	1432	–	1432	–	1547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
6	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	619,00	--	1238	--	1238	--	1337
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,84	88,32	2,22	251	6	141	73	349
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	104	1		26	
8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,84	173,05	3,15	491	9	360	85	623
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	122	1		46	
9	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3232,00	--	3232	--	3232	--	3491
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
		Водомерный узел									
10	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	480,98	24,75	481	25	20	438	993
		НР - 98%; СП - 8%			436,24	10,98	436	11		74	
11	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694,00	--	2694	--	2694	--	2910
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
12	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	983,39	146,96	983	147	14	846	1976
		НР - 98%; СП - 8%			821,94	41,20	822	41		146	
13	2304-1013-1403 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4402,00	--	4402	--	4402	--	4754
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до	шт.	3	1873,66	89,85	5621	270	901	4393	10815
		НР - 98%; СП - 8%			1483,23	10,98	4450	33		801	
15	2304-0905-1230 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 25 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2801,00	--	2801	--	2801	--	3025
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
16	2304-0905-1221 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3080,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2302-0902-4901 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	2	724,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
18	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм.	м трубопровода	1,3	2043,09	18,93	2656	25	2150	480	3387
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	481	9		251	
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	1,3	71,57	1,16	93	2	--	89	196
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	91	--		15	
		Водопровод Т3									
20	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм.	м трубопровода	6	1550,34	18,93	9302	114	6968	2216	12439
		НР - 98%; СП - 8%			370,03	6,81	2220	41		921	
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м трубопровода	6	71,57	1,16	429	7	4	409	906
		НР - 98%; СП - 8%			69,64	--	418	--		67	
22	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	619,00	--	1857	--	1857	--	2006
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,92	88,32	2,22	81	2	45	23	113
		НР - 69%; СП - 8%			36,79	0,22	34	--		8	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,92	173,05	3,15	159	3	116	28	202
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	40	--		15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			85018	996	66315	17524	110748
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			17703	269	--	8205	
		Материалы -		**Тенге**			983				
		Всего заработная плата -		**Тенге**			663				
		Накладные расходы -		**Тенге**				302			
		Сметная прибыль -		**Тенге**			209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			95				
		Сметная заработная плата -		**Тенге**			1287				
		Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**				302			
		Материалы -		**Тенге**			84035				
		Всего заработная плата -		**Тенге**			40392				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				17669			
		Сдача и испытание -		**Тенге**			25264				
		Накладные расходы -		**Тенге**			28				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			17316				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			8108				
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**			109459				
		Сметная заработная плата -		**чел.-ч**							16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				17669			
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**			110745				
		Сметная заработная плата -		**чел.-ч**							16
				Тенге				17972			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Система водоотведения											
Канализация К1											
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,79	1367,52	--	13388	--	--	9639	24870
					1367,52	--	13388	--		1842	
26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,79	713,45	--	6985	--	--	5029	12975
					713,45	--	6985	--		961	
27	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%*	м труб	19	3116,68	98,80	59217	1877	34683	22758	88533
					1192,48	29,76	22657	565		6558	
28	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	3	670,01	1,26	2010	4	7	1960	4288
					666,34	0,38	1999	1		318	
29	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10	647,63	3,10	6476	31	55	6270	13766
					638,96	0,86	6390	9		1020	
30	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка (в земле) *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9,6	647,63	3,10	6217	30	53	6019	13216
					638,96	0,86	6134	8		979	
31	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	2,994	306,00	--	916	--	916	--	989
					--	--	--	--		73	
32	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	19,5608	1141,00	--	22319	--	22319	--	24104
					--	--	--	--		1786	
33	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	460,00	--	460	--	460	--	497
					--	--	--	--		37	
34	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 *СП - 8%*	шт.	2	320,00	--	640	--	640	--	691
					--	--	--	--		51	
35	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 *СП - 8%*	шт.	1	96,00	--	96	--	96	--	104
					--	--	--	--		8	
36	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	385,00	--	385	--	385	--	416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
37	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	60,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
38	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
39	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	168,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
40	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	79,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
41	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	14775,65	66,09	29551	132	27684	1759	33815
		НР - 98%; СП - 8%			867,42	30,05	1735	60		2505	
42	1116-0101-0303 РСНБ РК 2015	Части фасонные чугунные напорные, диаметр до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0511	44158,78	3434,67	2257	176	676	1434	3986
		НР - 98%; СП - 8%			27504,00	1134,12	1405	58		295	
43	2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4	2893,00	--	11572	--	11572	--	12498
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
44	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	4222,00	--	12666	--	12666	--	13679
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
45	2302-0802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	3988,00	--	3988	--	3988	--	4307
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
46	2302-0802-1402 РСНБ РК 2015	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	2870,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
				Оборудование							
47	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3102,69	157,80	3103	158	543	2425	5970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2402,04	72,23	2402	72		442	
48	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	15733,00	--	15733	--	15733	--	16992
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
49	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,3	401,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
50	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2445,17	79,51	2445	80	224	2134	4945
		НР - 98%; СП - 8%			2141,10	36,10	2141	36		366	
51	2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	8227,00	--	8227	--	8227	--	8885
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
52	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	4056,00	--	4056	--	4056	--	4380
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
53	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	751,00	--	751	--	751	--	811
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		Кран поливочный внутренний Д=25мм (1шт)									
54	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	349,39	--	349	--	20	323	726
		НР - 98%; СП - 8%			329,40	--	329	--		54	
55	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
56	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	744,00	--	744	--	744	--	804
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
57	2303-0103-0603 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1207,00	--	24140	--	24140	--	26071
		СП - 8%			--	--	--	--		1931	
		Оборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	8828,76	405,20	8829	405	50	8375	18580
					8373,68	171,93	8374	172		1376	
59	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	шт.	1	31218,00	--	31218	--		--	31218
					--	--	--	--	31218	--	
60	Прайс 13 стр.	**Огнетушитель порошковый ОП-100.01** *СП - 8%*	шт.	2	57376,79	--	114754	--	114754	--	123934
					--	--	--	--		9180	
		Щит пожарный									
61	135-5	**Щит пожарный ЩП-А**	шт.	2	23250,00	--	46500	--		--	46500
					--	--	--	--	46500	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			449940	2892	295390	68125	553295
							73939	982	77718	35229	
		Стоимость оборудования -		Тенге			77718				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			77718				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135126				
		Всего заработная плата -		Тенге				20373			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114754				
		Накладные расходы -		Тенге			14668				
		Сметная прибыль -		Тенге			11984				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161778				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							25
		Сметная заработная плата -		Тенге				20373			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			237096				
		Материалы -		Тенге			63996				
		Всего заработная плата -		Тенге				54548			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116641				
		Накладные расходы -		Тенге			53457				
		Сметная прибыль -		Тенге			23244				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			313797				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							51
		Сметная заработная плата -		Тенге				54548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			553293				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							76
		Сметная заработная плата -		Тенге				74921			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			534958	3888	361705	85649	664043
							91642	1250	77718	43434	
		Стоимость оборудования -		Тенге			77718				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			77718				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136109				
		Материалы -		Тенге			663				
		Всего заработная плата -		Тенге				20675			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114754				
		Накладные расходы -		Тенге			14877				
		Сметная прибыль -		Тенге			12079				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163065				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				20675			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			321131				
	Материалы -			Тенге			104388				
	Всего заработная плата -			Тенге				72217			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			141905				
	Сдача и испытание -			Тенге			28				
		Накладные расходы -		Тенге			70773				
		Сметная прибыль -		Тенге			31352				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			423256				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							67
		Сметная заработная плата -		Тенге				72217			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			664039				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							92
		Сметная заработная плата -		Тенге				92892			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	664039
Итого с временными 2,9%	**681042**
Итого с зимними удорожаниями 2,2%	**694315**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**706647**
Текущих ценах на 2019 год K=1,0498961	**741906**
НДС (12 %)	**89029**
Итого	**830935**

Заказчик (принял):
И.о. Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

_____ **Манарбай А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков Д.Ж.**