Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	06.05.20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области	374 597 052,00	49 387 406,00							5 926 489,00	55 313 895

Подрядчик:
ТОО "Алюминстрой"

Директор_____ **Мукашов А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор_____ **Шилохвостов Д.С**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Руководитель_____ **Никкель В.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора_____ **Тойымбетов Б.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, А. Исакова, 76** — **060440006896**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 06.05.2020г

Номер документа	Дата составления
191	25.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	строительно-монтажные работы по объекту «Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в селе Карасу Карасуского района Костанайской области»			усл.	1	55 313 895,00	55 313 895,00
				Итого	1	x	55 313 895,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Никкель В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области»**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2020г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
12	Подземная строительная часть здания	1815435
13	Надземная строительная часть здания	16818954
14	Наружное электроснабжение	16055625
15	Наружная телефонизация	3293271
16	Наружные сети водопровода и канализации	14386140
17	Командировочные расходы	2944470
Итого:		55 313 895

319 283 157
374 597 052

Составила: **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №12
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Подземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прочие конструкции подземной части										
		Перемычки стен подвала										
		АС-20										
1	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	48,8		422,00	243,33	20594	11875	1822	10858	33968
		НР - 118%; СП - 8%				141,34	47,21	6897	2304		2516	
2	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	0,4		2059,31	1252,37	824	501	12	478	1406
		НР - 118%; СП - 8%				776,42	237,17	311	95		104	
3	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	1,9996		75218,00	--	150406	--	150406	--	162438
		СП - 8%				--	--	--	--		12032	
4	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка ригелей, масса до 1 т**	шт	5,2		3260,86	1292,06	16956	6719	625	12862	32204
		НР - 118%; СП - 8%				1848,42	247,71	9612	1288		2385	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,78	93719,00	--	73101	--	73101	--	78949
		СП - 8%			--	--	--	--		5848	
6	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,4	1587,69	55,66	3810	134	1182	2973	7326
		НР - 118%; СП - 8%			1039,27	10,54	2494	25		543	
7	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и	м3	0,112	44516,00	--	4986	--	4986	--	5385
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		Металлическая перемычка УП3									
8	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,291872	26462,85	9385,50	7724	2739	1055	3204	11802
		НР - 69%; СП - 8%			13465,50	2444,70	3930	714		874	
9	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,291872	439280,00	--	128214	--	128214	--	138471
		СП - 8%			--	--	--	--		10257	
10	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,291872	6356,38	1010,37	1855	295	270	890	2965
		НР - 69%; СП - 8%			4419,28	2,20	1290	1		220	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,631776	173,05	3,15	1667	30	1223	289	2112
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	414	4		156	
		Монолитный участок Му1 2шт(АС-38)									
12	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 В20	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,376	37483,18	1754,48	14094	660	10594	2703	18140
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	2840	130		1344	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,001856	227538,00	--	422	--	422	--	456
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00704	211541,00	--	1489	--	1489	--	1608
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,018032	206623,00	--	3726	--	3726	--	4024
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
		Металлические балки и швеллера									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,283648	26462,85 13465,50	9385,50 2444,70	7506 3819	2662 693	1025	3114 850	11470
17	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,210408	75895,94 53957,50	19568,08 4776,63	15969 11353	4117 1005	499	8527 1960	26456
18	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,494056	6356,38 4419,28	1010,37 2,20	3140 2183	499 1	458	1507 372	5019
19	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *СП - 8%*	т	0,283648	432606,00 --	-- --	122708 --	-- --	122708	-- 9817	132524
20	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,210408	439280,00 --	-- --	92428 --	-- --	92428	-- 7394	99822
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	19,2	173,05 42,98	3,15 0,44	3323 825	60 8	2438	575 312	4210
		Венткамера,воздухозаборная камера (АС-26)									
22	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	перегородок (за вычетом	8,41408	4280,86 1111,99	238,30 45,13	36020 9356	2005 380	24659	9055 3606	48680
23	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3	3,156	29411,62 3963,42	2319,20 439,20	92823 12509	7319 1386	72995	12922 8460	114205
24	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок *НР - 76%; СП - 8%*	м3	1,4008	39322,01 18620,00	2239,87 757,62	55082 26083	3138 1061	25861	20630 6057	81769
25	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо *НР - 92%; СП - 8%*	м2	18,616	461,32 275,70	124,32 34,81	8588 5132	2314 648	1142	5318 1112	15018
26	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012/ПП-80/ *СП - 8%*	м3	4,1932	13403,00 --	-- --	56201 --	-- --	56201	-- 4496	60698
		Фрагмент перекрытия подвала на отм.-2,100 (АС-34) Плиты ПТП22-12(18шт),ПТП18-16(1шт)(АС-37)									
27	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт	7,6	5231,39 2118,90	928,04 184,68	39759 16104	7053 1404	16602	20659 4833	65250
28	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	2,3752	52731,00 --	-- --	125247 --	-- --	125247	-- 10020	135266

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	0,8	422,00	243,33	338	195	30	178	557
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	113	38		41	
30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,0176	75218,00	--	1324	--	1324	--	1430
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		Камера заборная									
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,684	1367,52	--	5038	--	--	3627	9358
		НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	5038	--		693	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,684	713,45	--	2628	--	--	1892	4882
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	2628	--		362	
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	2,116	4759,31	260,99	10071	552	8564	1065	12026
		НР - 94%; СП - 8%			451,31	83,96	955	178		891	
34	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	0,8	1445,71	745,21	1157	596	197	674	1977
		НР - 118%; СП - 8%			454,58	259,26	364	207		146	
35	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	0,8	2045,60	1045,70	1636	837	289	947	2790
		НР - 118%; СП - 8%			637,94	365,14	510	292		207	
36	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	0,368	23668,00	--	8710	--	8710	--	9407
		СП - 8%			--	--	--	--		697	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 В7,5	Устройство бетонной подготовки	м3	0,368	19839,95	1054,54	7301	388	6531	414	8333
		НР - 91%; СП - 8%			1038,15	199,07	382	73		617	
38	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м(шахта воздухозаборная)	м3	1,704	29411,62	2319,20	50117	3952	39411	6977	61662
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	6754	748		4568	
39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	0,84	2145,25	43,34	1802	36	1611	150	2109
		НР - 93%; СП - 8%			184,72	7,69	155	6		156	
40	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015 К=2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью ХП-799 /эмаль ФЛ-777/	м2	2,852	829,33	3,64	2365	10	2251	73	2633
		НР - 69%; СП - 8%			36,32	0,66	104	2		195	
41	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	0,8	422,00	243,33	338	195	30	178	557
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	113	38		41	
42	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	0,0328	75218,00	--	2467	--	2467	--	2665

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
43	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты** *НР - 118%; СП - 8%*	м3	0,176	8763,48	2540,46	1542	447	493	860	2595
					3423,24	718,74	602	126		192	
44	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5(.16д-11)**	м3	0,176	77196,00	–	13586	–	13586	–	14673
		СП - 8%			–	–	–	–		1087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			1199082	59329	1006884	133599	1439295
							132871	12857	–	106614	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			819538				
		Материалы -		**Тенге**			218561				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				120738			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			61839				
		Местные материалы -		**Тенге**			379827				
		Накладные расходы -		**Тенге**			116356				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			74871				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			1010765				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							123
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				120738			
		Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			379544				
		Материалы -		**Тенге**			3306				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				24990			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			343349				
		Накладные расходы -		**Тенге**			17243				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			31743				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			428530				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							24
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				24990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			1439295				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							147
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				145728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			1199082	59329	1006884	133599	1439295
							132871	12857	–	106614	
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			819538				
		Материалы -		**Тенге**			218561				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				120738			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			61839				
		Местные материалы -		**Тенге**			379827				
		Накладные расходы -		**Тенге**			116356				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			74871				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			1010765				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							123
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				120738			
		Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			379544				
		Материалы -		**Тенге**			3306				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				24990			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			343349				
		Накладные расходы -		**Тенге**			17243				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			31743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			428530				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							24
		Сметная заработная плата -		Тенге				24990			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1439295				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							147
		Сметная заработная плата -		Тенге				145728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					1439295				
		Итого с временными 2,9%					**1481035**				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**1513617**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**1543890**				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					**1620924**				
		НДС (12 %)					**194511**				
		Итого					**1815435**				

Заказчик (приняла):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

_____ Никкель В.А.

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО " Алюминстрой"

_____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков Д.Ж.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора_____ Тойымбетов Б.К.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____ Шилохвостов Д.С

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с.Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №13
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Надземная строительная часть здания

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Несущий остов здания										
		Кладка многослойная, сер.2.030-2.01										
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	перегородок (за вычетом	300		1358,83	238,30	407649	71489	2563	322836	788924
		НР - 93%; СП - 8%				1111,99	45,13	333597	13538		58439	
		Кладка										
2	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м(отм.+6,7 до +7,2)**	м3	29,38209		31314,82	1913,34	920095	56218	708706	154210	1160250
		НР - 93%; СП - 8%				5281,15	362,34	155171	10646		85944	
3	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м(арх.детали)**	м3	9,54		32975,52	2319,20	314586	22125	249094	44228	387520
		НР - 93%; СП - 8%				4545,80	439,20	43367	4190		28705	
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	м3	177		29637,64	2319,20	5245863	410498	4158563	701723	6423392
		НР - 93%; СП - 8%				3823,74	439,20	676802	77738		475807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0201-0108 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м	м3	29,85	29225,52	2029,30	872382	60575	701317	113424	1064671
		НР - 93%; СП - 8%			3701,52	384,30	110490	11471		78864	
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,954	32017,42	2319,20	30545	2213	24551	3906	37207
		НР - 93%; СП - 8%			3963,42	439,20	3781	419		2756	
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,189	300200,99	2100,79	56738	397	45969	9750	71807
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	10372	112		5319	
8	1107-0515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	43,2	782,00	2,23	33783	96	11073	26735	65359
		НР - 118%; СП - 8%			523,47	0,99	22614	43		4841	
9	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	194,4	962,55	4,46	187119	866	58382	119278	330909
		НР - 93%; СП - 8%			657,77	1,98	127871	384		24512	
		Перемычки (АС-20)									
10	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	156,6	422,00	243,33	66086	38106	5846	34843	109002
		НР - 118%; СП - 8%			141,34	47,21	22134	7394		8074	
11	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	32,4	2059,31	1252,37	66722	40577	989	38751	113911
		НР - 118%; СП - 8%			776,42	237,17	25156	7684		8438	
12	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	11,2638	75218,00	--	847241	--	847241	--	915020
		СП - 8%			--	--	--	--		67779	
13	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	20,1	3260,86	1292,06	65543	25970	2420	49716	124480
		НР - 118%; СП - 8%			1848,42	247,71	37153	4979		9221	
14	1107-0503-0106 РСНБ РК 2015	Укладка ригелей, масса до 2т	шт. сборных конструкций	3,6	4891,68	1907,96	17610	6869	718	13292	33374
		НР - 118%; СП - 8%			2784,04	344,88	10023	1242		2472	
15	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	5,199	93719,00	--	487245	--	487245	--	526225
		СП - 8%			--	--	--	--		38980	
16	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	21,6	1587,69	55,66	34294	1202	10644	26758	65936
		НР - 118%; СП - 8%			1039,27	10,54	22448	228		4884	
17	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и	м3	0,834	44516,00	--	37126	--	37126	--	40096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		2970	
		Металлические перемычки УП1-УП6, поз.14									
18	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,645005	26462,85	9385,50	43532	15439	5942	18059	66518
		НР - 69%; СП - 8%			13465,50	2444,70	22151	4022		4927	
19	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,645005	439280,00	–	722618	–	722618	–	780427
		СП - 8%			–	–	–	–		57809	
20	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,645005	6356,38	1010,37	10456	1662	1524	5019	16713
		НР - 69%; СП - 8%			4419,28	2,20	7270	4		1238	
21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,285165	173,05	3,15	9394	171	6890	1626	11902
		НР - 69%; СП - 8%			42,98	0,44	2333	24		882	
22	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо(утепление перемычек)	м3	2,152584	10870,33	794,25	23399	1710	1	17041	43675
		НР - 76%; СП - 8%			10076,08	340,38	21690	733		3235	
23	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,152584	22071,00	–	47510	–	47510	–	51310
		СП - 8%			–	–	–	–		3801	
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций(скоба 6А1)	т	0,072546	306222,99	2100,79	22215	152	18082	3742	28034
		НР - 93%; СП - 8%			54877,20	592,92	3981	43		2077	
		Монолитный участок Му1-Му5(АС-38,39)									
25	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 В20	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,23	37483,18	1754,48	46104	2158	34657	8841	59341
		НР - 91%; СП - 8%			7552,22	346,67	9289	426		4396	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм,12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,033606	211541,00	–	7109	–	7109	–	7678
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,040572	206623,00	–	8383	–	8383	–	9054
		СП - 8%			–	–	–	–		671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6 мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00612	227538,00	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			10632739	758493	8206556	1713778	13334239
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			1667693	145320	--	987721	
		Материалы -		**Тенге**			9856134				
		Всего заработная плата -		**Тенге**			6040462				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				1779567			
		Местные материалы -		**Тенге**			64394				
		Накладные расходы -		**Тенге**			1371612				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			1690700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**чел,-ч**			923747				
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**			12470580				1926
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				1779567			
		Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			776606				
		Материалы -		**Тенге**			7466				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				33446			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			722618				
		Накладные расходы -		**Тенге**			23078				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			63975				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		**чел,-ч**			863658				31
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**				33446			
		Сметная заработная плата -		**Тенге**			13334238				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**чел,-ч**							1957
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**				1813013			
		Сметная заработная плата -									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			10632739	758493	8206556	1713778	13334239
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			1667693	145320	--	987721	
		Материалы -		**Тенге**			9856134				
		Всего заработная плата -		**Тенге**			6040462				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**				1779567			
		Местные материалы -		**Тенге**			64394				
		Накладные расходы -		**Тенге**			1371612				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			1690700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**чел,-ч**			923747				
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**			12470580				1926
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				1779567			
		Стоимость металломонтажных работ -		**Тенге**			776606				
		Материалы -		**Тенге**			7466				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				33446			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			722618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			23078				
		Сметная прибыль -		Тенге			63975				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			863658				31
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				33446			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			13334238				1957
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							
		Сметная заработная плата -		Тенге				1813013			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					13334238				
		Итого с временными 2,9%					**13720931**				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**14022791**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**14303247**				
		Текущих ценах на 2019 год K=1,0498961					**15016923**				
		НДС (12 %)					**1802031**				
		Итого					**16818954**				

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

_____ Никкель В.А.

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ Муканов А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора _____ Тойымбетов Б.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Абдиков Д.Ж.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____ Шилохвостов Д.С

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №14
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

Наружное электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельная линия КЛ 10кВ										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	29,34		1367,52	--	40123	--	--	28889	74533
		НР - 72%; СП - 8%				1367,52	--	40123	--		5521	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	29,34		713,45	--	20933	--	--	15071	38884
		НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	20933	--		2880	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	163		466,58	400,70	76052	65314	--	23350	107355
		НР - 72%; СП - 8%				65,88	133,08	10738	21693		7952	
4	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	163		406,35	340,47	66235	55497	--	21003	94217
		НР - 72%; СП - 8%				65,88	113,08	10738	18432		6979	
5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,685		50536,00	--	34617	--	34617	--	37387
		СП - 8%				--	--	--	--		2769	
6	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	километр трубопровода	0,004		1142459,06	--	4570	--	3938	480	5454

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			158025,00	--	632	--		404	
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	м	172	308,40	146,11	53045	25131	7140	19910	78792
		НР - 72%; СП - 8%			120,78	39,99	20774	6879		5836	
8	1308-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на**	м кабеля	20	352,63	162,07	7053	3241	957	2693	10525
		НР - 72%; СП - 8%			142,74	44,29	2855	886		780	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	4	293,99	138,27	1176	553	184	426	1730
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	439	152		128	
10	Прайс 12 стр.23	**Кабель ААБл-10 сеч.3х35 мм2**	м	199,92	3137,41	--	627231	--	627231	--	677410
		СП - 8%			--	--	--	--		50178	
11	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2**	шт	2	22557,24	16994,34	45114	33989	145	15924	65922
		НР - 72%; СП - 8%			5490,00	5568,35	10980	11137		4883	
12	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	9414,00	--	18828	--	18828	--	20334
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				994977	183725	693040	127746	1212543
							118213	59178	--	89816	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				894735				
	Материалы -		Тенге				8426				
	Всего заработная плата -		Тенге					115703			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				646059				
		Накладные расходы -	Тенге				83306				
		Сметная прибыль -	Тенге				78243				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1056284				98
		Нормативная трудоемкость -	чел,-ч					115703			
		Сметная заработная плата -	Тенге				100243				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3938				
	Материалы -		Тенге					61688			
	Всего заработная плата -		Тенге				34617				
	Местные материалы -		Тенге				44440				
		Накладные расходы -	Тенге				11575				
		Сметная прибыль -	Тенге				156258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге								74
		Нормативная трудоемкость -	чел,-ч					61688			
		Сметная заработная плата -	Тенге				1212542				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								172
		Нормативная трудоемкость -	чел,-ч					177391			
		Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Комплектная трансформаторныая подстанция 2КТПГ-250/10-0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	5108-0102-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный,	шт.	1	7170072,00	--	7170072	--		--	7170072
					--	--	--	--	7170072	--	
14	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	1029317,00	--	2058634	--		--	2058634
					--	--	--	--	2058634	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9228706	--	--	--	9228706
							--	--	9228706	--	
Стоимость оборудования -			Тенге				9228706				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				9228706				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9228706				
РАЗДЕЛ 3.Воздушная линия ВЛ 10кВ											
15	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	6419,75	2798,57	25679	11194	2796	13433	42241
					2922,30	1275,54	11689	5102		3129	
16	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	12878,18	6468,40	77269	38810	4194	41570	128347
					5710,90	2949,60	34265	17698		9507	
17	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	14	45555,00	--	637770	--	637770	--	688792
					--	--	--	--		51022	
18	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013/СНВ17-13/ *СП - 8%*	шт.	2	45521,00	--	91042	--	91042	--	98325
					--	--	--	--		7283	
19	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	12	2127,94	1209,75	25535	14517	--	13107	41734
					918,19	447,15	11018	5366		3091	
20	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)(Плита ПЗи) *СП - 8%*	м3	0,528	44516,00	--	23504	--	23504	--	25385
					--	--	--	--		1880	
21	1133-0204-0207 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,294	84110,26	8613,00	24728	2532	823	17997	46143
					72697,00	3821,04	21373	1123		3418	
22	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,1764	1043286,00	--	184036	--	184036	--	198759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		14723	
23	Прайс 2 стр 3	Траверса ТМ-2	шт	2	7613,57	–	15227	–	15227	–	16445
		СП - 8%			–	–	–	–		1218	
24	Прайс 2 стр 3	Траверса ТМ-3	шт	5	14535,00	–	72675	–	72675	–	78489
		СП - 8%			–	–	–	–		5814	
25	Прайс 2 стр 3	Траверса ТМ-6	шт	5	18419,20	–	92096	–	92096	–	99464
		СП - 8%			–	–	–	–		7368	
26	Прайс 2 стр 3	Траверса ТМ-11	шт	1	17931,96	–	17932	–	17932	–	19367
		СП - 8%			–	–	–	–		1435	
27	Прайс 2 стр 3	Траверса ТМ-12	шт	1	24785,09	–	24785	–	24785	–	26768
		СП - 8%			–	–	–	–		1983	
28	Прайс 2 стр 3	Траверса ТМ-14	шт	1	21187,77	–	21188	–	21188	–	22883
		СП - 8%			–	–	–	–		1695	
29	Прайс 2 стр 5	Накладка ОГ-2	шт	9	2012,68	–	18114	–	18114	–	19563
		СП - 8%			–	–	–	–		1449	
30	Прайс 2 стр 5	Накладка ОГ-5	шт	4	1384,29	–	5537	–	5537	–	5980
		СП - 8%			–	–	–	–		443	
31	Прайс 2 стр 3	Штырь ОГ-11	шт	4	1183,93	–	4736	–	4736	–	5115
		СП - 8%			–	–	–	–		379	
32	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98(Х1,Х4,Х5)	шт.	16	1216,00	–	19456	–	19456	–	21012
		СП - 8%			–	–	–	–		1556	
33	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0038	404706,00	–	1538	–	1538	–	1661
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
34	Прайс 2 стр 5	Кронштейн У-1	шт	5	4464,29	–	22321	–	22321	–	24107
		СП - 8%			–	–	–	–		1786	
35	Прайс 2 стр 5	Кронштейн У-4	шт	1	4910,71	–	4911	–	4911	–	5304
		СП - 8%			–	–	–	–		393	
36	2404-0207-1901 РСНБ РК 2015	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98(подвеска натяжная изолирующая)	шт.	20	9354,00	–	187080	–	187080	–	202046
		СП - 8%			–	–	–	–		14966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Прайс 2 стр 6	Стяжка Г-1	шт	12	4071,43	--	48857	--	48857	--	52766
		СП - 8%			--	--	--	--		3909	
38	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм(ЗП1)	м	14,1	476,20	21,51	6714	303	3711	1996	9407
		НР - 72%; СП - 8%			191,52	5,07	2700	71		697	
39	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	39	51,00	--	1989	--	1989	--	2148
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
40	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	51,00	--	204	--	204	--	220
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
41	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	709,00	--	11344	--	11344	--	12252
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
42	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	57	184,00	--	10488	--	10488	--	11327
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
43	2404-0207-4005 РСНБ РК 2015	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	57,00	--	285	--	285	--	308
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
44	2404-0102-0123 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	47	2995,00	--	140765	--	140765	--	152026
		СП - 8%			--	--	--	--		11261	
45	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	541,00	--	1082	--	1082	--	1169
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
46	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	451,00	--	451	--	451	--	487
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		Заземление									
47	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	36	1367,52	--	49231	--	--	35446	91451
		НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	49231	--		6774	
48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	36	713,45	--	25684	--	--	18493	47711
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	25684	--		3534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм(10мм). Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	200	429,91 170,24	17,06 3,73	85982 34048	3413 747	48521	25052 8883	119917
		Установка разъединителя на ответвительной опоре									
50	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную *НР - 80%; СП - 8%*	шт	2	9667,76 8622,04	915,75 406,26	19336 17244	1832 813	260	14445 2702	36483
51	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015	Привод с одной тягой, рычажный *НР - 72%; СП - 8%*	шт	2	5672,05 4392,00	186,80 54,24	11344 8784	374 108	2186	6403 1420	19166
52	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	51104,00 --	-- --	102208 --	-- --	102208	-- --	102208
53	Прайс 2 стр. 5	Кронштейн РА-1 *СП - 8%*	шт	2	9690,00 --	-- --	19380 --	-- --	19380	-- 1550	20930
54	Прайс 2 стр. 5	Кронштейн РА-2 *СП - 8%*	шт	2	5555,36 --	-- --	11111 --	-- --	11111	-- 889	12000
55	Прайс 2 стр. 5	Вал привода РА-3 *СП - 8%*	шт	2	8378,57 --	-- --	16757 --	-- --	16757	-- 1341	18098
56	Прайс 2 стр. 5	Вал привода РА-8 *СП - 8%*	шт	2	10382,14 --	-- --	20764 --	-- --	20764	-- 1661	22425
57	Прайс 2 стр. 5	Кронштейн РА-4 *СП - 8%*	шт	1	1384,29 --	-- --	1384 --	-- --	1384	-- 111	1495
58	Прайс 2 стр. 5	Кронштейн РА-5 *СП - 8%*	шт	1	1384,29 --	-- --	1384 --	-- --	1384	-- 111	1495
59	Прайс 2 стр 3	Штырь ОГ-11 *СП - 8%*	шт	2	1183,93 --	-- --	2368 --	-- --	2368	-- 189	2557
60	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	7	1216,00 --	-- --	8512 --	-- --	8512	-- 681	9193
61	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм(ЗП1) *НР - 72%; СП - 8%*	м	9,5	476,20 191,52	21,51 5,07	4524 1819	204 48	2501	1345 469	6338
62	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	5	51,00	--	255	--	255	--	275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
63	2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	51,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
64	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	184,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
65	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,004116	1043286,00	--	4294	--	4294	--	4638
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
66	2404-0206-0704 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	678,00	--	8136	--	8136	--	8787
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
67	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами(метизы)	т	0,00136	404706,00	--	550	--	550	--	594
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Установка муфты на концевой опоре									
68	Прайс 2 стр. 5	Кронштейн Р-1	шт	4	1384,29	--	5537	--	5537	--	5980
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
69	Прайс 2 стр. 5	Кронштейн Р-4	шт	2	1384,29	--	2769	--	2769	--	2990
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
70	Прайс 2 стр. 5	Кронштейн КМ-1	шт	2	2732,14	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
71	1308-0303-2517 РСНБ РК 2015	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	34	1200,73	2,28	40825	78	5795	25165	71269
		НР - 72%; СП - 8%			1028,00	--	34952	--		5279	
72	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,034	216050,00	--	7346	--	7346	--	7933
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
73	Прайс 2 стр. 5	Скоба КМ3-КМ5	шт	8	1339,29	--	10714	--	10714	--	11571
		СП - 8%			--	--	--	--		857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98(Х7,Х8)	шт.	10	1216,00	--	12160	--	12160	--	13133
					--	--	--	--		973	
		СП - 8%									
75	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм(ЗП1)	м	4	476,20	21,51	1905	86	1053	566	2669
					191,52	5,07	766	20		198	
		НР - 72%; СП - 8%									
76	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	184,00	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--		88	
		СП - 8%									
77	1308-0201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	шт	2	22557,24	16994,34	45114	33989	145	15924	65922
					5490,00	5568,35	10980	11137		4883	
		НР - 72%; СП - 8%									
78	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9414,00	--	18828	--	18828	--	20334
					--	--	--	--		1506	
		СП - 8%									
79	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	6	8243,46	4370,35	49461	26222	1288	23200	78474
					3658,48	1174,86	21951	7049		5813	
		НР - 80%; СП - 8%									
80	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	6	6739,00	--	40434	--	40434	--	40434
					--	--	--	--		--	
81	2404-0206-0604 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	676,00	--	4056	--	4056	--	4380
					--	--	--	--		324	
		СП - 8%									
82	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	143,00	--	572	--	572	--	618
					--	--	--	--		46	
		СП - 8%									
83	2306-1002-0109 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	962488,00	--	1925	--	1925	--	2079
					--	--	--	--		154	
		СП - 8%									
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами(метизы)	т	0,000276	404706,00	--	112	--	112	--	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					2462628	133554	1899926	254142	2922699
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			286506	49282	142642	205929	
		Стоимость оборудования -		**Тенге**			142642				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			142642				
		Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			994818				
		Материалы -		**Тенге**			63913				
		Всего заработная плата -		**Тенге**				106182			
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			798410				
		Накладные расходы -		**Тенге**			76451				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			85702				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			1156971				98
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**				106182			
		Сметная заработная плата -		**Тенге**			1325167				
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			9360				
		Материалы -		**Тенге**				229606			
		Всего заработная плата -		**Тенге**			275928				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			752316				
		Местные материалы -		**Тенге**			177692				
		Накладные расходы -		**Тенге**			120229				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			1623088				235
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**чел,-ч**				229606			
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**			2922700				
		Сметная заработная плата -		**Тенге**							333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**чел,-ч**				335788			
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**			12686311	317278	2592966	381888	13363948
		Сметная заработная плата -		**Тенге**			404718	108460	9371348	295745	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			9371348				
		Стоимость оборудования -		**Тенге**			9371348				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			1889553				
		Стоимость монтажных работ -		**Тенге**			72339				
		Материалы -		**Тенге**				221885			
		Всего заработная плата -		**Тенге**			1444469				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			159757				
		Накладные расходы -		**Тенге**			163945				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			2213255				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		**чел,-ч**							196
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**				221885			
		Сметная заработная плата -		**Тенге**			1425410				
		Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			13298				
		Материалы -		**Тенге**				291294			
		Всего заработная плата -		**Тенге**			275928				
		Стоимость материалов и конструкций -		**Тенге**			786934				
		Местные материалы -		**Тенге**			222132				
		Накладные расходы -		**Тенге**			131803				
		Сметная прибыль -		**Тенге**			1779345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							309
		Сметная заработная плата -		Тенге			13363948	291294			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							505
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч				513179			
		Сметная заработная плата -		Тенге			13363948				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					13479733				
		Итого с временными 2,9%					13570118				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					13654093				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					14335379				
		Текущих ценах на 2019 год K=1,0498961					1720246				
		НДС (12 %)					16055625				
		Итого									

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

_____ **Никкель В.А.**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков Д.Ж.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____ **Ишлюхостов Д.С**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой" (организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области (наименование, адрес)

Объект Наружные сети связи (телефонизация) (наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 06.05.2020

Акт №15
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-02

Наружная телефонизация

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3	72		1367,52	--	98461	--	--	70892	182902
		НР - 72%; СП - 8%				1367,52	--	98461	--		13548	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	72		713,45	--	51368	--	--	36985	95422
		НР - 72%; СП - 8%				713,45	--	51368	--		7068	
3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	400		466,58	400,70	186631	160279	--	57301	263447
		НР - 72%; СП - 8%				65,88	133,08	26352	53233		19515	
4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	километр трубопровода	0,4		121626,76	--	48651	--	611	36510	91974
		НР - 76%; СП - 8%				120099,00	--	48040	--		6813	
5	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	400		1411,00	--	564400	--	564400	--	609552
		СП - 8%				--	--	--	--		45152	
6	2302-0302-2405 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8		377,00	--	3016	--	3016	--	3257
		СП - 8%				--	--	--	--		241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2302-0302-9205 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	241,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	432	293,99	138,27	127006	59731	19841	45963	186806
		НР - 72%; СП - 8%			109,80	37,97	47434	16404		13837	
9	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,005	183131,98	48532,08	916	243	149	421	1443
		НР - 72%; СП - 8%			104766,00	12099,96	524	60		107	
10	1215-0101-1002 РСНБ РК 2015	Сеть канализационная дворовая. Прочистка	м трубопровода	5	910,44	--	4552	--	--	3278	8456
		НР - 72%; СП - 8%			910,44	--	4552	--		626	
11	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с	м	10	463,59	32,77	4636	328	1222	2285	7475
		НР - 72%; СП - 8%			308,56	8,80	3086	88		554	
12	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	170,00	--	1700	--	1700	--	1836
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
13	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в	м	10	84,74	1,61	847	16	193	463	1416
		НР - 72%; СП - 8%			63,84	0,53	638	5		105	
14	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,45594	309289,00	--	141017	--	141017	--	152299
		СП - 8%			--	--	--	--		11281	
15	1310-0105-0107 РСНБ РК 2015	Кабель емкостью 10х2. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	конец кабеля	1	1004,70	--	1005	--	17	603	1736
		НР - 61%; СП - 8%			988,20	--	988	--		129	
16	2306-1701-0202 РСНБ РК 2015	Боксы кабельные междугородные типа БМ 1-2 с плинтом ПН-10(Плинт KRONE 10х2)	шт.	1	9741,00	--	9741	--	9741	--	10520
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
		Колодцы ККС-2 (8шт)									
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	52	1367,52	--	71111	--	--	51200	132096
		НР - 72%; СП - 8%			1367,52	--	71111	--		9785	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	33,6	713,45	--	23972	--	--	17260	44530
		НР - 72%; СП - 8%			713,45	--	23972	--		3299	
19	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	30,976	310,00	--	9603	--		--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	30,976	1263,00 --	-- --	39123 --	-- --		-- 3130	42253
21	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части** *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	8	37486,04 7103,48	2562,96 925,71	299888 56828	20504 7406	222556	48817 27896	376602
22	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	4,96	66675,00 --	-- --	330708 --	-- --	330708	-- 26457	357165
23	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе одноместная** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	16	479,09 168,60	97,86 32,94	7665 2698	1566 527	3401	2322 799	10786
24	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600** *СП - 8%*	шт	16	1031,00 --	-- --	16496 --	-- --	16496	-- 1320	17816
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			2043236	242666	1315791	374300	2610941
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			436051	77723	--	193403	
		Материалы -		Тенге			479464				
		Всего заработная плата -		Тенге			24824				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				152037			
		Накладные расходы -		Тенге			150758				
		Сметная прибыль -		Тенге			109358				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			47106				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			635927				132
		Сметная заработная плата -		Тенге				152037			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			993933				
		Материалы -		Тенге			223168				
		Всего заработная плата -		Тенге				361738			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16496				
		Местные материалы -		Тенге			330708				
		Транспортные расходы -		Тенге			48725				
		Накладные расходы -		Тенге			264942				
		Сметная прибыль -		Тенге			100710				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1359585				412
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч				361738			
		Сметная заработная плата -		Тенге			569839				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			569839				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45587				
		Сметная прибыль -		Тенге			615426				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2610939				544
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		чел,-ч				513775			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			2610939				
		Сметная заработная плата -									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными 2,9%					**2686656**				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**2745763**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**2800678**				
		Текущих ценах на 2019 год K=1,0498961					**2940421**				
		НДС (12 %)					**352850**				
		Итого					**3293271**				

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

Никкель В.А.

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора **Тойымбетов Б.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

Абдиков Д.Ж.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор **Шлохвостов Д.С**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №16
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03

Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод В1										
1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1345,9		236,80	225,58	318715	303604	--	59078	408016
						11,23	49,74	15111	66941		30223	
2	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1883,17		260,49	248,13	490538	467280	1	90927	627982
						12,35	54,71	23257	103030		46517	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27,13		3171,23	--	86035	--	--	61945	159819
						3171,23	--	86035	--		11838	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2514,76		30,73	30,73	77286	77286	--	19161	104163
						--	10,58	--	26613		7716	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	306,25		26,35	26,35	8069	8069	--	2001	10875
						--	9,07	--	2779		806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м3 грунта	101,81	649,59	--	66135	--	--	47617	122852
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	--	66135	--		9100	
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	408,06	1963,00	--	801022	--	801022	--	865104
		СП - 8%			--	--	--	--		64082	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	408,06	132,66	63,11	54132	25751	--	28903	89678
		НР - 72%; СП - 8%			69,55	28,82	28381	11761		6643	
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	322,9	1115,40	1115,40	360163	360163	--	153596	554859
		НР - 72%; СП - 8%			--	660,66	--	213327		41101	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,135	3168,23	149,07	85970	4045	58593	24131	118909
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	23332	1043		8808	
				Трубопроводы							
11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,093	246715,19	64870,71	22945	6033	83	18260	44501
		НР - 99%; СП - 8%			180958,00	17368,85	16829	1615		3296	
12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,165	299017,51	92933,19	49338	15334	522	37252	93517
		НР - 99%; СП - 8%			202924,00	25124,74	33482	4146		6927	
13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	141,4	1730,00	--	244622	--	244622	--	264192
		СП - 8%			--	--	--	--		19570	
14	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	93,93	240,00	--	22543	--	22543	--	24347
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
15	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	65,65	1125,00	--	73856	--	73856	--	79765
		СП - 8%			--	--	--	--		5909	
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1220,53	802,80	10985	7225	--	5578	17887
		НР - 99%; СП - 8%			417,73	208,27	3760	1874		1325	
17	2302-0302-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1062,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0302-1005 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	571,00	--	1142	--	1142	--	1233
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
19	2302-0302-2405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	377,00	--	377	--	377	--	407
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
20	2302-0302-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1774,00	--	3548	--	3548	--	3832
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
		Арматура НВК-7									
21	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1055,72	24,75	1056	25	175	859	2067
		НР - 99%; СП - 8%			856,24	10,98	856	11		153	
22	2304-0102-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	144199,00	--	144199	--	144199	--	155735
		СП - 8%			--	--	--	--		11536	
23	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1727,95	74,25	3456	149	660	2685	6633
		НР - 99%; СП - 8%			1323,28	32,94	2647	66		491	
24	2304-0102-0506 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, наружный диаметр 90 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	86020,00	--	172040	--	172040	--	185803
		СП - 8%			--	--	--	--		13763	
25	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1766,87	74,25	1767	74	331	1381	3400
		НР - 99%; СП - 8%			1362,20	32,94	1362	33		252	
26	2304-0102-0507 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, наружный диаметр 110 мм, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	107782,00	--	107782	--	107782	--	116405
		СП - 8%			--	--	--	--		8623	
27	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	916,31	66,96	2749	201	185	2340	5496
		НР - 99%; СП - 8%			787,80	--	2363	--		407	
28	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	700,89	50,22	2103	151	140	1794	4208
		НР - 99%; СП - 8%			603,98	--	1812	--		312	
29	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	474,86	33,48	475	33	22	416	962
		НР - 99%; СП - 8%			420,16	--	420	--		71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /ГОСТ12820-80, ГОСТ12822-80/** *СП - 8%*	шт.	8	2267,00 --	-- --	18136 --	-- --	18136	-- 1451	19587
31	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 /ГОСТ12820-80, ГОСТ12822-80/** *СП - 8%*	шт.	10	1764,00 --	-- --	17640 --	-- --	17640	-- 1411	19051
32	2302-0103-0206 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 /ГОСТ12820-80, ГОСТ12822-80/** *СП - 8%*	шт.	4	968,00 --	-- --	3872 --	-- --	3872	-- 310	4182
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	7	1220,53 417,73	802,80 208,27	8544 2924	5620 1458	--	4338 1031	13912
34	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	1485,00 --	-- --	4455 --	-- --	4455	-- 356	4811
35	2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 80, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	3	1151,00 --	-- --	3453 --	-- --	3453	-- 276	3729
36	2302-0302-8005 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	977,00 --	-- --	977 --	-- --	977	-- 78	1055
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /кран под приварку/** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00331	880709,32 410575,10	451324,76 123345,05	2915 1359	1494 408	62	1750 373	5038
38	2304-0902-1035 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	7173,00 --	-- --	7173 --	-- --	7173	-- 574	7747
39	2304-0902-1036 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	9259,00 --	-- --	9259 --	-- --	9259	-- 741	10000
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0187	880709,32 410575,10	451324,76 123345,05	16469 7678	8440 2307	351	9884 2108	28462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	2652,00 –	– –	2652 –	– –	2652	– 212	2864
42	2302-0101-0719 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 40 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	1778,00 –	– –	1778 –	– –	1778	– 142	1920
43	2302-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	590,00 –	– –	590 –	– –	590	– 47	637
44	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	1545,00 –	– –	1545 –	– –	1545	– 124	1669
45	2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	869,00 –	– –	869 –	– –	869	– 70	939
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /гильзы/** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,030986	1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	37932 12722	13985 3822	11225	16379 4345	58655
47	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (подушка)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,0102	23234,61 4503,10	1104,38 219,79	237 46	11 2	180	44 22	303
48	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0384	68972,67 30051,30	13561,47 3820,26	2649 1154	521 147	974	1288 315	4251
49	2302-0803-1201 РСНБ РК 2015	**Переход раструб-фланец ХРФ для труб из ВЧШГ DN 150х100 ГОСТ 5525-88** *СП - 8%*	шт.	2	42205,00 –	– –	84410 –	– –	84410	– 6753	91163
50	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2393,50 1672,58	161,13 64,32	2394 1673	161 64	560	1720 329	4442
51	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85** *СП - 8%*	шт.	1	80515,00 –	– –	80515 –	– –	80515	– 6441	86956
52	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0399	73204,55 38689,90	2598,75 1152,90	2921 1544	104 46	1273	1574 360	4854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	81501,00	--	81501	--	81501	--	88021
		СП - 8%			--	--	--	--		6520	
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00297	880709,32	451324,76	2616	1340	57	1570	4520
		НР - 99%; СП - 8%			410575,10	123345,05	1219	366		335	
55	2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	1	2464,00	--	2464	--	2464	--	2661
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
56	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	1658,49	--	1658	--	1116	412	2236
		НР - 76%; СП - 8%			541,68	--	542	--		166	
57	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (упор УН-29)	м3	0,3	23234,61	1104,38	6970	331	5288	1289	8921
		НР - 91%; СП - 8%			4503,10	219,79	1351	66		661	
					Колодец Д-1500м (2 шт) НВК-8						
58	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	железобетонных и бетонных	3,63	51363,48	8252,01	186449	29955	103716	63423	269862
		НР - 99%; СП - 8%			14539,40	3109,04	52778	11286		19990	
59	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	14976,00	--	29952	--	29952	--	32348
		СП - 8%			--	--	--	--		2396	
60	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	12265,00	--	24530	--	24530	--	26492
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
61	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16765,00	--	67060	--	67060	--	72425
		СП - 8%			--	--	--	--		5365	
62	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17102,00	--	17102	--	17102	--	18470
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
63	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16714,00	--	16714	--	16714	--	18051
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	1813,00	--	9065	--	9065	--	9790
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
65	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4192,00	--	8384	--	8384	--	9055
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
66	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	15982,00	--	15982	--	15982	--	17261
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
67	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18826,00	--	18826	--	18826	--	20332
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
68	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0259	521279,00	--	13501	--	13501	--	14581
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
69	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,08	31184,43	2087,28	2495	167	1912	416	3143
		НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	416	32		233	
70	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	6549,85	3721,88	13100	7444	643	7153	21873
		НР - 99%; СП - 8%			2506,47	1105,99	5013	2212		1620	
		Отмостка									
71	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных	м2 основания	3,67	773,77	152,72	2840	560	2178	292	3382
		НР - 108%; СП - 8%			27,82	45,76	102	168		251	
72	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной	м2 покрытия	3,67	1445,90	2,64	5306	10	4743	600	6379
		НР - 108%; СП - 8%			150,62	0,86	553	3		473	
		Изоляция колодцев									
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	31,83	269,94	19,83	8592	631	660	6855	16683
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	7301	70		1236	
74	Прайс 25	Пенетрон (расход 2кг/м2 за 2 раза)	кг	63,66	1336,02	--	85051	--	85051	--	91855
		СП - 8%			--	--	--	--		6804	
75	Прайс 25	Пенекрит (расход 1,5кг/мп)	кг	64,65	1306,88	--	84489	--	84489	--	91249
		СП - 8%			--	--	--	--		6759	
		Дополнительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,093	49494,45	--	4603	--	201	4358	9677
		НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	4402	--		717	
77	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,205	55955,59	--	11471	--	1769	9605	22762
		НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	9702	--		1686	
		Футляр проложенный открытым способом Д325х4,5мм дл.14+10+16м (3шт)									
78	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,04	1297057,31	619187,91	51882	24768	2821	31480	90031
		НР - 99%; СП - 8%			607320,00	187625,64	24293	7505		6669	
79	2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,04	11692,00	--	117388	--	117388	--	126779
		СП - 8%			--	--	--	--		9391	
80	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	уложенной в футляре	40	1088,07	7,08	43523	283	6172	36772	86718
		НР - 99%; СП - 8%			926,71	1,87	37068	75		6424	
81	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (Д300мм)**	футляр	1,5	11480,50	1233,45	17221	1850	10620	4736	23713
		НР - 99%; СП - 8%			3167,24	21,96	4751	33		1757	
		Изоляция футляра									
82	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из**	км трубопровода	0,04	3244637,27	670282,14	129785	26811	99269	11545	152636
		НР - 99%; СП - 8%			92624,00	198904,78	3705	7956		11306	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4609198	1399908	2721214	775407	5815368
							488079	471265	--	430770	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3347855				
	Материалы -			Тенге			312073				
	Всего заработная плата -			Тенге				959344			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			169540				
	Местные материалы -			Тенге			978255				
		Накладные расходы -		Тенге			775403				
		Сметная прибыль -		Тенге			329861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4453119				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							992
		Сметная заработная плата -		Тенге				959344			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			13501				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13501				
		Сметная прибыль -		Тенге			1080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			14581				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1247842				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1247842				
		Сметная прибыль -		Тенге			99827				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1347670				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5815370				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							992
		Сметная заработная плата -		Тенге				959344			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Наружная канализация											
83	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	714,68	236,80	225,58	169240	161216	–	31371	216659
		НР - 72%; СП - 8%			11,23	49,74	8024	35546		16049	
84	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых	м3 грунта	585,91	260,49	248,13	152621	145385	–	28290	195384
		НР - 72%; СП - 8%			12,35	54,71	7236	32056		14473	
85	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,	м3 грунта	93,58	349,61	337,70	32716	31602	14	6386	42230
		НР - 72%; СП - 8%			11,76	83,02	1100	7769		3128	
86	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	168,444	166,00	–	27962	–		–	30199
		СП - 8%			–	–	–	–		2237	
87	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен	м3 грунта	18,43	3171,23	–	58446	–	–	42081	108569
		НР - 72%; СП - 8%			3171,23	–	58446	–		8042	
88	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	1243,47	30,73	30,73	38215	38215	–	9475	51505
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,58	–	13159		3815	
89	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	м3 грунта	75,55	649,59	–	49077	–	–	35335	91165
		НР - 72%; СП - 8%			649,59	–	49077	–		6753	
90	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	75,55	1963,00	–	148305	–	148305	–	160169
		СП - 8%			–	–	–	–		11864	
91	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	18,427	3168,23	149,07	58381	2747	39789	16387	80750
		НР - 99%; СП - 8%			859,86	38,43	15845	708		5981	
Трубопроводы и арматура											
92	1122-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 прим.	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,185	490134,56	112376,80	90675	20790	2872	71607	175264
		НР - 99%; СП - 8%			362231,00	28743,12	67013	5317		12983	
93	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	186,85	1871,00	–	349596	–	349596	–	377564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		27968	
94	2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150(160) ГОСТ 9833-73	шт.	31	402,00	--	12462	--	12462	--	13459
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
					Колодцы Д=1000 мм (6шт), Д=1500 (6шт)						
95	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	конструкций колодца	6,33	47673,76	9764,57	301775	61810	138617	122919	458670
		НР - 99%; СП - 8%			16010,81	3603,85	101348	22812		33976	
96	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	конструкций колодца	11,375	40023,94	6631,70	455272	75436	251748	155071	659171
		НР - 99%; СП - 8%			11260,44	2509,89	128088	28550		48827	
97	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	10187,00	--	61122	--	61122	--	66012
		СП - 8%			--	--	--	--		4890	
98	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14976,00	--	89856	--	89856	--	97044
		СП - 8%			--	--	--	--		7188	
99	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5853,00	--	11706	--	11706	--	12642
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
100	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8611,00	--	34444	--	34444	--	37200
		СП - 8%			--	--	--	--		2756	
101	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	11632,00	--	69792	--	69792	--	75375
		СП - 8%			--	--	--	--		5583	
102	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	12265,00	--	61325	--	61325	--	66231
		СП - 8%			--	--	--	--		4906	
103	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16765,00	--	150885	--	150885	--	162956
		СП - 8%			--	--	--	--		12071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	7779,00	--	38895	--	38895	--	42007
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	
105	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9490,00	--	9490	--	9490	--	10249
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
106	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17102,00	--	102612	--	102612	--	110821
		СП - 8%			--	--	--	--		8209	
107	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	1813,00	--	25382	--	25382	--	27413
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
108	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4192,00	--	4192	--	4192	--	4527
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
109	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2105	521279,00	--	109729	--	109729	--	118508
		СП - 8%			--	--	--	--		8778	
110	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,14	31184,43	2087,28	4366	292	3347	728	5501
		НР - 93%; СП - 8%			5194,35	395,28	727	55		407	
111	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18826,00	--	18826	--	18826	--	20332
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
112	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	11	15982,00	--	175802	--	175802	--	189866
		СП - 8%			--	--	--	--		14064	
113	1122-1101-0203 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб	врезка	2	15954,86	346,50	31910	693	21343	10080	45349
		НР - 99%; СП - 8%			4937,12	153,72	9874	307		3359	
				Отмостка							
114	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных	м2 основания	22,56	773,77	152,72	17456	3445	13383	1793	20789
		НР - 108%; СП - 8%			27,82	45,76	628	1032		1540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	22,56	1445,90 150,62	2,64 0,86	32619 3398	60 19	29161	3691 2905	39215
		Изоляция колодцев									
116	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	31,83	269,94 229,38	19,83 2,20	8592 7301	631 70	660	6855 1236	16683
117	Прайс 25	Пенетрон (расход 2кг/м2 за 2 раза) *СП - 8%*	кг	265,8	1336,02 --	-- --	355114 --	-- --	355114	-- 28409	383523
118	Прайс 25	Пенекрит (расход 1,5кг/мп) *СП - 8%*	кг	293,895	1306,88 --	-- --	384084 --	-- --	384084	-- 30727	414811
		Жироуловитель									
119	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью *НР - 72%; СП - 8%*	м3	39,22	177,22 8,61	168,61 38,44	6951 338	6613 1508	--	1329 662	8942
120	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,21	2642,69 2642,69	-- --	3198 3198	-- --	--	2302 440	5940
121	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), приперемещении 3 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	23,71	35,92 --	35,92 12,37	852 --	852 293	--	211 85	1148
122	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	10,22	1020,03 1020,03	-- --	10425 10425	-- --	--	7506 1434	19365
123	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	23,71	132,66 69,55	63,11 28,82	3145 1649	1496 683	--	1679 386	5211
		Лишний грунт 6,5м3 учтен в вертикальной планировке									
124	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,289	6014,30 716,55	1460,00 610,12	1738 207	422 176	1109	357 168	2262
125	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,289	3687,64 657,54	866,00 335,62	1066 190	250 97	626	267 107	1439
126	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,578	18313,48 891,43	1135,96 223,55	10585 515	657 129	9413	586 894	12065
127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	19484,42 1645,01	1613,99 320,62	11691 987	968 192	9736	1073 1021	13785
128	1318-1001-0101 РСНБ РК 2015	Установки вертикальные, цельносварные, поступающие в собранном виде. Монтаж на открытой площадке *НР - 61%; СП - 8%*	т	0,1	93643,08 11727,85	81712,61 3180,52	9364 1173	8171 318	20	909 822	11096
129	Прайс 28	Жироотделитель ОТЖ-5, Стандартпарк	шт	1	881045,39 --	-- --	881045 --	-- --	881045	-- --	881045
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			4683000	561750	2735457	558288	5590110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							476786	150800	881045	348819	
	Стоимость оборудования -			Тенге			881045				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			881045				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			9364				
	Материалы -			Тенге			20				
	Всего заработная плата -			Тенге				1491			
		Накладные расходы -		Тенге			909				
		Сметная прибыль -		Тенге			822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11096				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1491			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3126175				
	Материалы -			Тенге			494608				
	Всего заработная плата -			Тенге				626095			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			739198				
	Местные материалы -			Тенге			835217				
	Транспортные расходы -			Тенге			27962				
		Накладные расходы -		Тенге			557379				
		Сметная прибыль -		Тенге			294684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3978238				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							611
		Сметная заработная плата -		Тенге				626095			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			109729				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			109729				
		Сметная прибыль -		Тенге			8778				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			118508				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			556686				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			556686				
		Сметная прибыль -		Тенге			44535				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			601221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5590108				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							612
		Сметная заработная плата -		Тенге				627586			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9292199	1961657	5456671	1333695	11405478
							964864	622065	881045	779589	
	Стоимость оборудования -			Тенге			881045				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			881045				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			9364				
	Материалы -			Тенге			20				
	Всего заработная плата -			Тенге				1491			
		Накладные расходы -		Тенге			909				
		Сметная прибыль -		Тенге			822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11096				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1491			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6474030				
	Материалы -			Тенге			806681				
	Всего заработная плата -			Тенге				1585438			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			908738				
	Местные материалы -			Тенге			1813472				
	Транспортные расходы -			Тенге			27962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		Тенге			1332782				
		Сметная прибыль -		Тенге			624545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8431357				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1603
		Сметная заработная плата -		Тенге				1585438			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			123230				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			123230				
		Сметная прибыль -		Тенге			9858				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			133089				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1804528				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1804528				
		Сметная прибыль -		Тенге			144362				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1948891				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			11405478				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1604
		Сметная заработная плата -		Тенге				1586929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					11405478				
		Итого с временными 2,9%					**11736237**				
		Итого с зимними удорожаниями 2,2%					**11994434**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**12234323**				
		Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					**12844768**				
		НДС (12 %)					**1541372**				
		Итого					**14386140**				

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

_____ **Никкель В.А.**

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

_____ **Муканов А.К.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора _____ **Тойымбетов Б.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Абдиков Д.Ж.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор _____ **Шолохвостов Д.С**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отделархитектуры,градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство общеобразовательной средней школы на 320 мест с государственным языком обучения в с. Карасу Карасуского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Командировочные расходы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **06.05.2020**

Акт №17
приемки выполненных работ за июль 2020 год.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9-1

Командировочные расходы

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**ППП РК от 22.09.2000 года № 1428/с**	**Суточные расходы**	**чел/мес**	**22,632622**	**73086,00**	**--**	**1654128**	**--**	**1654128**	**--**	**1654128**
					--	--	--	--		--	
2	**ППП РК от 22.09.2000 года № 1428/с**	**Квартирные расходы**	**чел/мес**	**22,632622**	**36543,00**	**--**	**827064**	**--**	**827064**	**--**	**827064**
					--	--	--	--		--	
3		**Стоимость проезда**	**чел**	**2**	**11428,57**	**--**	**22857**	**--**	**22857**	**--**	**22857**
					--	--	--	--		--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**			**2504049**	**--**	**2504049**	**--**	**2504049**
							--	--	--	--	
Стоимость прочих работ -				**Тенге**			**2504049**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			2504049				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			2504049				
	Текущих ценах на 2019 год К=1,0498961						2628991				
	НДС (12 %)						315479				
	Итого						2944470				

Заказчик (принял):
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района

Никкель В.А.

Подрядчик (сдал):
Директор ТОО "Алюминстрой"

Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

Абдиков Д.Ж.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "DS&V"

Инженер технического надзора **Тойымбетов Б.К.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт "Агропромпроект"

Директор **Шидехвостов Д.С**