Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140011316**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001040002266**

Договор (контракт) Договор №26 от 09.07.2020 г., доп.согл №1 от 23.07.2020 г., доп.согл №1 от 25.02.2021 г.

Номер документа	Дата составления
31	**25.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	114 000 000,00	114 000 000,00
				Итого	1	x	114 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Имангалиев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района», БИН 060140011316, ИИК KZ51070103KSN3923000, БИК KKMFKZ2A, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», Костанайская область, Жангельдинский район, Торгайский с.о., с.Торгай, ул.Ы.Алтынсарина, 4

Подрядчик: ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72

Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 26 Доп.соглашение №1 Доп.соглашение №2	09.07.2020 23.07.2020 25.02.2021	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области»	490 425 943,00									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области»		101 785 714,00							12 214 286,00	114 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

_____ Имангалиев А.С.

м.п._

ПОДРЯДЧИК:

_____ Муканов А.К.

м.п.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за август месяц 2021г

№ п/п	№ акта	Наименование	Сумма
1	20	Общестроительные работы по чертежам АР	27 634 479,00
2	21	Общестроительные работы по чертежам КМ	19 585,00
3	22	Отопление и вентиляцию	16 131 416,00
4	23	Водопровод и канализация	8 506 324,00
5	24	Электрооборудование и электроосвещение	6 406 703,00
6	25	Сети связи	322 813,00
7	26	Охранно-пожарная сигнализация	4 025 063,00
8	27	Наружные сети электроснабжения 0,4кв	1 638 996,00
9	28	Наружное освещение	1 963 403,00
10	29	Внеплощадочные электрослаботочные сети	544 975,00
11	30	Наружные сети канадизации К1	656 569,00
12	31	Наружние тепловые сети	355 819,00
13	32	Проезды,тротуары и площадки	17 153 973,00
14	33	Проезды,тротуары и площадки	7 417 038,00
15	34	Ограждение	21 222 844,00
		Итого:	**114 000 000,00**

Составил: **Кауметов Б.Р.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №20

Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ОКНА										
1	132	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	1,8		2958,76	160,51	5325,76	288,91	2354,83	2536,21	8490,93
			НР - 90%, СП - 8%				1490,01	75,55	2682,02	135,99		628,96	
2	133	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	18,03		2673,95	166,87	48211,35	3008,63	23587,57	20696,41	74420,38
			НР - 90%, СП - 8%				1198,84	76,59	21615,15	1380,86		5512,62	
3	134	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	м2	6,9		2025,11	163,74	13973,25	1129,82	6770,14	5941,56	21508,00
			НР - 90%, СП - 8%				880,19	76,59	6073,29	528,45		1593,19	
4	135	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	м2	1,452		3168,22	168,57	4600,25	244,76	2064,74	2162,98	7304,29
			НР - 90%, СП - 8%				1577,65	77,52	2290,75	112,56		541,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	136	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 НР - 90%, СП - 8%	м2	233,457	2278,77	165,93	531995,77	38737,26	235702,86	248087,91	842490,37
						1103,23	77,52	257555,65	18097,59		62406,69	
6	141	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м НР - 90%, СП - 8%	м2	54,987	1015,63	26,97	55846,47	1483,22	20304,18	30941,34	93730,83
						619,40	5,82	34059,06	320,21		6943,02	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				659952,86	44892,61	290784,33	310366,41	1047944,81
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				324275,92	20575,65	--	77625,54	
		Материалы		Тенге				659952,86				
		Всего заработная плата		Тенге				290784,33				
			Накладные расходы	Тенге					344851,57			
			Сметная прибыль	Тенге				310366,41				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77625,54				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1047944,81				
			Сметная заработная плата	Тенге								319,41
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					344851,57			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1047944,81				
			Сметная заработная плата	Тенге								319,41
									344851,57			
			РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ									
7	148	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%, СП - 8%	м2 проемов	5,502	1497,63	169,30	8239,95	931,46	2268,91	4919,47	14212,17
						915,95	77,52	5039,57	426,51		1052,75	
8	149	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР - 90%, СП - 8%	м2 проемов	2,751	2121,66	182,26	5836,68	501,39	2660,11	2612,18	9124,77
						972,44	82,60	2675,18	227,24		675,91	
9	151	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 10 табл.1 п.3.1 Кзтр=1,03	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03/входные в здание/ НР - 90%, СП - 8%	м2 проемов	6,76	2596,32	536,67	17551,15	3627,88	6668,45	7329,13	26870,71
						1073,20	131,46	7254,83	888,66		1990,42	
10	152	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР - 90%, СП - 8%	м2 проемов	110,47	1623,60	74,52	179358,82	8231,95	54981,66	107712,70	310037,25
						1051,37	32,00	116145,22	3535,56		22965,72	
11	168	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках НР - 80%, СП - 8%	м2	5,85	2398,09	31,74	14028,82	185,66	8765,53	4107,90	19587,66
						867,97	9,79	5077,62	57,26		1450,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	169	1126-0201-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах ПР - 70% СП - 5%	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,8837	13962,61 2828,83	251,96 116,71	26301,37 5328,67	474,62 219,85	20498,07	4216,88 2441,46	32959,71
13	171	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х150 мм ПР - 100%	шт	1	1572,29 1256,07	55,70 13,01	1572,29 1256,07	55,70 13,01	260,52	1269,08 --	2841,38
14	173	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву/двери в душевые дополнительно ХВ-1100/ ПР - 80% СП - 5%	м2 окрашиваемой поверхности	13,31653	787,70 605,95	2,31 1,09	10489,40 8069,12	30,70 14,58	2389,58	6466,96 1356,51	18312,88
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				263378,49	14039,37	98492,83	138634,31	433946,51
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				150846,28	5382,67	--	31933,71	
			Материалы	Тенге				263378,49				
			Всего заработная плата	Тенге				98492,83				
			Сдача и испытание	Тенге					156228,95			
			Накладные расходы	Тенге				62,47				
			Сметная прибыль	Тенге				138634,31				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31933,71				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				433946,51				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					156228,95			143,66
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				433946,51				
			Сметная заработная плата	Тенге					156228,95			143,66
			РАЗДЕЛ 3.ВИТРАЖИ									
15	175	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке ПР - 60% СП - 8%	м2	23,4	6868,65 6409,26	454,40 212,72	160726,51 149976,68	10632,93 4977,75	116,89	106918,56 21411,61	289056,68
16	178	1115-0502-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Остекление стальных переплетов перегородок стеклом армированным/на тройное остекление двери/ ПР - 80% СП - 8%	м2	2,73	2204,78 1228,54	51,34 15,74	6019,05 3353,91	140,15 42,96	2524,98	2717,50 698,92	9435,47
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				166745,56	10773,09	2641,88	109636,06	298492,15
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				153330,60	5020,71	--	22110,53	
			Материалы	Тенге				6019,05				
			Всего заработная плата	Тенге				2524,98				
			Накладные расходы	Тенге					3396,87			
			Сметная прибыль	Тенге				2717,50				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				698,92				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9435,47				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3396,87			2,93
			Материалы	Тенге				160726,51				
				Тенге				116,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					154954,44			
			Накладные расходы	Тенге				106918,56				
			Сметная прибыль	Тенге				21411,61				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				289056,68				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121,11
			Сметная заработная плата	Тенге					154954,44			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				298492,15				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124,04
			Сметная заработная плата	Тенге					158351,31			
			РАЗДЕЛ 4.ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ									
17	181	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**									
			ПР - 80%; СП - 8%	м2	49,1	1366,63	136,63	67101,51	6708,51	--	50852,96	127390,84
						1230,00	64,63	60393,00	3173,21		9436,36	
18	182	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**									
			СП - 8%	м2	49,1	2764,00	--	135712,40	--	135712,40	--	146569,39
						--	--	--	--		10856,99	
19	183	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит/ГКЛ/**									
			ПР - 80%; СП - 8%	м2	81	1366,63	136,63	110697,00	11067,00	--	83891,86	210155,96
						1230,00	64,63	99630,00	5234,82		15567,11	
20	184	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97**									
			СП - 8%	м2	85,05	453,00	--	38527,65	--	38527,65	--	41609,86
						--	--	--	--		3082,21	
21	185	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит/стекломагнезитовый лист/**									
			ПР - 80%; СП - 8%	м2	45,7	1366,63	136,63	62454,97	6243,97	--	47331,58	118569,47
						1230,00	64,63	56211,00	2953,47		8782,92	
22	186	2113-0407-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стекломагнезитовых листов толщ.15мм/м2**									
			СП - 8%	м2	45,7	3882,00	--	177407,40	--	177407,40	--	191599,99
						--	--	--	--		14192,59	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				591900,93	24019,48	351647,45	182076,40	835895,52
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				216234,00	11361,50	--	61918,19	
		Всего заработная плата		Тенге				591900,93				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					227595,50			
			Накладные расходы	Тенге				351647,45				
			Сметная прибыль	Тенге				182076,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61918,19				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				835895,52				
			Сметная заработная плата	Тенге					227595,50			189,58
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				835895,52				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								189,58
			Сметная заработная плата	Тенге					227595,50			
			РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯЯ ОТДЕЛКА									
			НА ОТМ.0,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	187	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	114,9	707,29 483,39	3,12 0,91	81267,26 55541,51	358,60 104,89	25367,15	44517,12 10062,75	135847,14
24	188	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	216,2	788,41 500,72	4,67 1,42	170455,15 108255,95	1010,22 307,26	61188,99	86850,57 20584,46	277890,17
25	189	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности/в тамбурах узел5 АР20/	19,2	1955,26 1332,85	33,13 15,22	37540,91 25590,72	636,01 292,14	11314,18	20706,29 4659,78	62906,98
26	190	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен НР - 80%; СП - 8%	м2	19,2	520,52 258,46	6,23 2,34	9994,03 4962,37	119,62 44,91	4912,03	4005,83 1119,99	15119,85
27	191	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	188,8	790,60 547,82	4,61 2,19	149264,94 103428,42	870,59 413,43	44965,93	83073,48 18587,07	250925,49
28	192	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям/подвесные потолки/ НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	114,9	484,65 290,68	2,83 1,34	55686,54 33399,13	325,19 154,28	21962,21	26842,73 6602,34	89131,60
29	193	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/потолки/ НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	27,4	97,17 87,49	0,73 0,35	2662,46 2397,28	20,05 9,63	245,12	1925,53 367,04	4955,02
30	194	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	585,1	1277,08 888,00	74,93 57,45	747218,12 519568,80	43843,18 33613,88	183806,13	442546,14 95181,14	1284945,40
31	195	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное. Работа в помещениях высотой более 3,54 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени использования машин - 0,9 НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	350,4	1180,78 799,20	67,44 51,70	413746,83 280039,68	23630,81 18117,37	110076,34	238525,64 52181,80	704454,27
32	196	1110-0404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	103,1	1643,18 942,18	14,09 5,12	169412,10 97138,84	1452,55 527,39	70820,71	87899,61 20584,94	277896,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	197	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	115,472	453,00	--	52308,82	--	52308,82	--	56493,52
			СП - 5%			--	--	--	--		4184,71	
34	198	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1018,7	698,32	7,29	711382,86	7422,66	54355,59	521501,38	1331515,00
			НР - 80% , СП - 8%			637,68	2,23	649604,62	2272,11		98630,74	
35	199	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	м2 отделываемой поверхности	205,3	1006,92	6,56	206719,76	1346,31	87549,32	94589,00	325413,46
			НР - 80% , СП - 8%			573,91	2,01	117824,13	412,11		24104,70	
36	200	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	787,7	435,74	2,83	343229,98	2229,35	137570,80	163589,98	547365,55
			НР - 80% , СП - 8%			258,26	1,34	203429,83	1057,64		40545,60	
37	201	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/стены/	м2 окрашиваемой поверхности	103,4	97,17	0,73	10047,37	75,67	925,03	7266,41	18698,89
			НР - 80% , СП - 8%			87,49	0,35	9046,67	36,35		1385,10	
38	202	1115-0107-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	210,7	4560,84	23,04	960969,47	4854,78	550740,53	327210,71	1391234,60
			НР - 80% , СП - 8%			1923,94	17,27	405374,16	3639,23		103054,41	
39	203	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке/эмалью ПФ-115/	м2 окрашиваемой поверхности	1084,5	747,98	3,09	811182,96	3353,82	229734,25	463748,34	1376925,80
			НР - 80% , СП - 8%			533,05	1,47	578094,89	1590,53		101994,50	
			НА ОТМ.+4,200, +7,370									
40	204	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,5	707,29	3,12	94422,80	416,65	29473,58	51723,55	157838,06
			НР - 80% , СП - 8%			483,39	0,91	64532,57	121,87		11691,71	
41	205	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,5	790,60	4,61	105544,86	615,60	31795,29	58741,05	177428,78
			НР - 80% , СП - 8%			547,82	2,19	73133,97	292,34		13142,87	
42	206	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,6	1325,22	74,93	259213,08	14656,86	70863,42	147943,98	439729,62
			НР - 80% , СП - 8%			888,00	57,45	173692,80	11237,18		32572,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	207	1110-0404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	79,4	1643,18 942,18	14,09 5,12	130468,67 74809,16	1118,64 406,15	54540,88	67693,78 15853,00	214015,45
44	208	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97 СП - 8%	м2	88,928	453,00 --	-- --	40284,38 --	-- --	40284,38	-- 3222,75	43507,13
45	209	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	878,6	698,32 637,68	7,29 2,23	613547,64 560265,65	6401,83 1959,63	46880,16	449780,22 85066,23	1148394,09
46	210	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	297,5	435,74 258,26	2,83 1,34	129631,74 76831,76	841,98 399,45	51958,00	61784,97 15313,34	206730,04
47	211	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/стены/ НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	349,2	97,17 87,49	0,73 0,35	33931,73 30552,21	255,54 122,74	3123,98	24539,96 4677,74	63149,43
48	212	1115-0107-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР - 80%, СП - 8%	м2	101,3	4560,84 1923,94	23,04 17,27	462013,33 194895,12	2334,07 1749,66	264784,13	157315,83 49546,33	668875,49
49	213	1115-0107-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/за умывальником/ НР - 80%, СП - 8%	м2	5,4	4560,84 1923,94	23,04 17,27	24628,55 10389,28	124,42 93,27	14114,85	8386,04 2641,17	35655,75
50	214	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке/эмалью ПФ-115/ НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	402,7	747,98 533,05	3,09 1,47	301211,04 214660,04	1245,35 590,60	85305,65	172200,51 37872,92	511284,48
51	215	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню/АР2 прим.11/ НР - 80%, СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,23275	2892,59 2110,41	42,68 21,36	35384,30 25816,12	522,13 261,32	9046,05	20861,95 4499,70	60745,94
52	216	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/откосы/ НР - 80%, СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	12,23275	698,32 637,68	7,29 2,23	8542,43 7800,58	89,13 27,28	652,71	6262,29 1184,38	15989,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	217	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям/откосы/	м2 окрашиваемой поверхности	12,23275	435,74	2,83	5330,26	34,62	2136,43	2540,50	8500,43
			НР - 80%; СП - 8%			258,26	1,34	3159,21	16,42		629,66	
54	218	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка/леса для отделки стен в помещении спортзала/	м2 вертикальной проекции	555,7	729,23	1,84	405233,83	1020,32	148705,43	238070,74	694768,94
			НР - 93%; СП - 8%			459,80	0,87	255508,08	481,96		51464,37	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7582478,19	121226,56	2501508,11	4082644,12	12598332,09
								4959743,52	80353,05	--	933209,78	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7582478,19				
		Материалы		Тенге				2408914,91				
		Всего заработная плата		Тенге					5040096,57			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92593,20				
			Накладные расходы	Тенге				4082644,11				
			Сметная прибыль	Тенге				933209,78				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12598332,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4342,33
			Сметная заработная плата	Тенге					5040096,57			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12598332,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4342,33
			Сметная заработная плата	Тенге					5040096,57			
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
55	219	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	84,984	18990,64	1344,53	1613901,00	114263,54	16734,61	1167818,55	3004257,07
			НР - 76%; СП - 8%			17449,20	631,89	1482902,81	53700,54		222537,56	
56	222	1115-0101-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6/сплиттерная плитка/	м2 поверхности облицовки	84,984	12602,35	344,72	1070998,46	29296,03	54426,30	799373,79	2020002,00
			НР - 80%; СП - 8%			11617,20	140,51	987276,12	11941,11		149629,78	
57	224	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/слив по цоколю/узел 4 АР4,20/	м2 покрытия	84,984	2904,13	13,76	246804,30	1169,22	159974,26	79069,50	351943,70
			НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	85660,81	284,30		26069,90	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2931703,72	144728,79	231135,18	2046261,84	5376202,80
								2555839,75	65925,95	--	398237,24	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2931703,72				
		Материалы		Тенге				231135,18				
		Всего заработная плата		Тенге					2621765,70			
			Накладные расходы	Тенге				2046261,84				
			Сметная прибыль	Тенге				398237,24				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5376202,80				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2107,80
			Сметная заработная плата	Тенге					2621765,70			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5376202,80				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2107,80
			Сметная заработная плата	Тенге					2621765,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ОТМОСТКА									
58	225	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	21,798	8745,59	1670,40	190636,37	36411,38	87060,12	77097,97	289153,09
			ПР - 94%, СП - 8%			3081,24	681,45	67164,87	14854,25		21418,75	
59	226	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	145,32	1208,38	68,07	175601,65	9891,26	144555,57	23304,34	214818,47
			ПР - 94%, СП - 8%			145,57	25,03	21154,81	3637,04		15912,48	
60	227	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий/30мм/	м2	145,32	212,46	3,60	30875,38	522,54	27379,33	3015,12	36601,75
			ПР - 94%, СП - 8%			20,46	1,61	2973,51	234,07		2711,24	
61	228	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные/бортик по отмостке/. Устройство	м3	2,9064	22251,31	1324,81	64671,22	3850,42	52157,58	8629,93	79165,23
			ПР - 91%, СП - 8%			2980,74	282,21	8663,22	820,21		5864,09	
			УЗЕЛ4 АР20 ПО ЦОКОЛЮ									
62	229	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	34,515	1508,69	45,54	52072,58	1571,77	43306,60	6969,00	63764,90
			ПР - 93%, СП - 8%			208,44	8,67	7194,20	299,35		4723,33	
63	231	1107-0516-0102 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными матами	м	138,06	198,24	7,87	27368,32	1086,39	21081,76	6741,74	36838,87
			ПР - 118%, СП - 8%			37,67	3,72	5200,17	513,17		2728,80	
			КРЫЛЬЦА И ПАНДУС/АР2,АР-20,УЗЕЛ 11/									
64	233	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,889	240,16	30,49	2855,24	362,50	1681,48	884,43	4038,85
			ПР - 94%, СП - 8%			68,24	10,90	811,26	129,63		299,17	
65	234	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты железобетонные плоские. Устройство	м3	3,74	20564,69	1664,31	76911,96	6224,53	63745,13	7548,80	91217,62
			ПР - 91%, СП - 8%			1856,23	361,79	6942,30	1353,09		6756,86	
66	236	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля/козырьки-см.АР5ПРИМ.2	м2	28,8	2341,26	17,32	67428,15	498,77	28239,78	31017,74	106321,57
			ПР - 80%, СП - 8%			1343,39	2,87	38689,60	82,58		7875,67	
			ОГРАЖДЕНИЕ СТЕН СПОРТЗАЛА ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ									
67	238	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,49188	54948,94	2613,30	27028,29	1285,43	1973,15	16553,08	47067,88
			ПР - 69%, СП - 8%			48324,20	447,81	23769,71	220,27		3486,51	
68	240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	2,0457255	93,95	2,33	192,19	4,77	102,51	58,94	271,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			[illegible]			41,51	0,25	84,91	0,51		20,09	
69	241	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	20,457255	174,20	3,30	3563,72	67,50	2503,61	691,90	4596,07
			[illegible] СП - 8%			48,52	0,50	992,61	10,14		340,45	
70	242	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	408	148,87	12,56	60740,02	5124,24	25092,00	29158,19	97090,07
			[illegible] СП - 8%			74,81	2,87	30523,79	1169,90		7191,86	
			КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ									
71	244	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Установка крепления спортивного оборудования	кг	6,72	725,99	3,07	4878,64	20,64	4447,47	405,75	5707,14
			[illegible] СП - 8%			61,09	0,52	410,53	3,50		422,75	
72	245	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/	м2	0,015456	93,95	2,33	1,45	0,04	0,77	0,45	2,05
			[illegible] СП - 8%			41,51	0,25	0,64	0,00		0,15	
73	246	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	0,15456	174,20	3,30	26,92	0,51	18,92	5,23	34,72
			[illegible] СП - 8%			48,52	0,50	7,50	0,08		2,57	
			ОГРАЖДЕНИЕ ТРИБУН									
74	247	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка/ АР 3 ПРИМ.7/	м ограждения	26	14271,13	76,98	371049,47	2001,43	356100,04	16239,61	418272,21
			[illegible] СП - 8%			498,00	31,32	12948,00	814,38		30983,13	
75	248	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2/см.сб.15т.ч.п.2,37б к=2,5/	м2 окрашиваемой поверхности	45,5	850,03	0,99	38676,51	45,23	6357,76	25836,12	69673,63
			[illegible] СП - 8%			709,31	0,48	32273,51	21,63		5161,01	
			ТРАП/УЗЕЛ 3 АР2,20/									
76	249	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	15	1509,55	89,28	22643,30	1339,13	11881,77	9017,15	34193,29
			[illegible] СП - 8%			628,16	11,35	9422,40	170,32		2532,84	
77	250	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	15	955,01	43,92	14325,21	658,82	7981,25	5435,32	21341,38
			[illegible] СП - 8%			379,01	6,47	5685,15	97,11		1580,84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1231546,59	70967,28	885666,61	268610,82	1620170,00
								274912,70	24431,21	--	120012,59	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1199639,66				
		Материалы		Тенге				879245,99				
		Всего заработная плата		Тенге					274939,90			
			Накладные расходы	Тенге				251651,98				
			Сметная прибыль	Тенге				116103,33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1567395,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255,56
			Сметная заработная плата	Тенге					274939,90			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				27028,29				
		Материалы		Тенге				1973,15				
		Всего заработная плата		Тенге					23989,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				16553,08				
			Сметная прибыль	Тенге				3486,51				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47067,88				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,07
			Сметная заработная плата	Тенге					23989,98			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4878,64				
		Материалы		Тенге				4447,47				
		Всего заработная плата		Тенге					414,03			
		Сдача и испытание		Тенге				20,53				
			Накладные расходы	Тенге				405,75				
			Сметная прибыль	Тенге				422,75				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5707,14				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,36
			Сметная заработная плата	Тенге					414,03			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1620170,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278,99
			Сметная заработная плата	Тенге					299343,91			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22210983,88
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8635182,77				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					430647,18			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					213050,73			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4361876,39		
			- Накладные расходы	Тенге							7138229,95	
			- Сметная прибыль	Тенге							1645047,59	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**22 210 984**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**22 544 149**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**23 040 120**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**23 500 922**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**24 673 642**
НДС 12%	**2 960 837**
Итого с НДС	**27 634 479**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____**Сыздыков Е.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____**Мендекинов Р.Р.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №21
Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Общестроительные работы по чертежам КМ

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	16	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	91		95,13	23,36	8656,84	2126,19	635,49	5918,48	15741,35
			НР - 92%; СП - 8%				64,78	5,91	5895,16	537,97		1166,03	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									15741,35
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5895,16				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2126,19			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						537,97			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							635,49		
			- Накладные расходы	Тенге								5918,48	
			- Сметная прибыль	Тенге								1166,03	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 15 741
Итого с временные здания и сооружения 1,5% 15 977
Итого с затратами в зимнее время 2,2% 16 329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**16 656**				
			Текущих ценах на 2020 год К=1,049901					**17 487**				
			НДС 12%					**2 098**				
			Итого с НДС					**19 585**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №22

Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Отопление и вентиляцию

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 1										
1	1	2304-0905-2301 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8		2240,00	--	17920,00	--	17920,00	--	19353,60
							--	--	--	--		1433,60	
2	2	2304-0905-2302 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	59		2798,00	--	165082,00	--	165082,00	--	178288,56
							--	--	--	--		13206,56	
3	3	2304-0905-2303 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2		4574,00	--	9148,00	--	9148,00	--	9879,84
							--	--	--	--		731,84	
4	4	2304-0905-2304 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1		6726,00	--	6726,00	--	6726,00	--	7264,08
							--	--	--	--		538,08	
5	5	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	2		2275,71	289,01	4551,42	578,02	153,34	3990,22	9224,97
							1910,03	125,79	3820,06	251,59		683,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	2305-1207-0904 РСНБ РК 2015	прим.Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 СН-8%	шт.	2	2560,00 --	-- --	5120,00 --	-- --	5120,00	-- 409,60	5529,60
7	7	2304-1008-0110 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, угловой осевой специальный, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002 СН-8%	шт.	24	8910,00 --	-- --	213840,00 --	-- --	213840,00	-- 17107,20	230947,20
8	11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР-38%; СН-8%	м трубопровода	13	1448,35 367,98	17,64 6,57	18828,51 4783,78	229,35 85,37	13815,38	4771,76 1888,02	25488,29
9	12	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР-38%; СН-8%	м трубопровода	330	1568,66 367,98	17,64 6,57	517659,18 121434,39	5822,06 2167,01	390402,73	121129,37 51103,08	689891,64
10	13	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР-38%; СН-8%	м трубопровода	100	1241,08 367,98	17,64 6,57	124108,17 36798,30	1764,26 656,67	85545,61	36705,87 12865,12	173679,16
11	14	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР-38%; СН-8%	м трубопровода	155	1790,82 367,98	17,64 6,57	277576,56 57037,36	2734,60 1017,84	217804,59	56894,10 26757,65	361228,31
12	15	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода НР-38%; СН-8%	м трубопровода	22	2161,16 460,91	32,23 12,76	47545,53 10139,98	709,02 280,76	36696,53	10212,32 4620,63	62378,47
13	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР-38%; СН-8%	м трубопровода	620	80,51 78,56	1,22 --	49916,88 48705,22	753,30 --	458,37	47731,11 7811,84	105459,83
14	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР-38%; СН-8%	м трубопровода	208	603,16 271,56	65,58 30,98	125456,59 56483,86	13639,60 6442,80	55333,14	47824,26 13862,47	187143,32
15	18	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 СН-8%	м	23,1	196,00 --	-- --	4527,60 --	-- --	4527,60	-- 362,21	4889,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	19	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	11	253,00 --	-- --	2783,00 --	-- --	2783,00	-- 222,64	3005,64
17	20	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	170,5	292,00 --	-- --	49786,00 --	-- --	49786,00	-- 3982,88	53768,88
18	21	2111-0403-0313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	15,602214	508,00 --	-- --	7925,92 --	-- --	7925,92	-- 634,07	8560,00
19	22	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	кВт	91,84	22126,39 785,35	152,32 72,73	2032088,00 72126,57	13989,10 6679,86	1945972,38	77230,30 168745,47	2278063,82
20	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	204	93,95 41,51	2,33 0,25	19165,27 8467,33	475,56 50,55	10222,38	5877,34 2003,41	27046,01
21	24	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 69%; СП - 8%*	м2	204	131,97 18,22	3,00 0,37	26922,26 3717,70	611,90 75,83	22592,66	2617,53 2363,18	31902,97
22	25	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	620	80,51 78,56	1,22 --	49916,88 48705,22	753,30 --	458,37	47731,11 7811,84	105459,83
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 2									
23	27	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2275,71 1910,03	289,01 125,79	4551,42 3820,06	578,02 251,59	153,34	3990,22 683,33	9224,97
24	30	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	260	1448,35 367,98	17,64 6,57	376570,19 95675,58	4587,08 1707,34	276307,54	95435,26 37760,44	509765,89
25	31	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	63	1568,66 367,98	17,64 6,57	98825,84 23182,93	1111,48 413,70	74531,43	23124,70 9756,04	131706,59

884760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98% СП - 8%	м трубопровода	323	80,51 78,56	1,22 --	26005,09 25373,85	392,44 --	238,79	24866,37 4069,72	54941,17
27	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76% СП - 8%	м трубопровода	293	603,16 271,56	65,58 30,98	176724,91 79566,20	19213,47 9075,67	77945,24	67367,83 19527,42	263620,16
28	36	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка НР - 98% СП - 8%	кВт	9,76	22126,39 785,35	152,32 72,73	215953,61 7665,02	1486,65 709,88	206801,94	8207,40 17932,88	242093,89
			СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 3									
29	38	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР - 98% СП - 8%	агрегат	4	9905,90 8489,25	822,22 210,01	39623,60 33957,00	3288,89 840,04	2377,71	34101,10 5897,98	79622,68
30	40	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98% СП - 8%	м трубопровода	26	1448,35 367,98	17,64 6,57	37657,02 9567,56	458,71 170,73	27630,75	9543,53 3776,04	50976,59
31	41	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98% СП - 8%	м трубопровода	17	1568,66 367,98	17,64 6,57	26667,29 6255,71	299,92 111,63	20111,66	6240,00 2632,58	35539,87
32	42	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98% СП - 8%	м трубопровода	77	1241,08 367,98	17,64 6,57	95563,29 28334,69	1358,48 505,64	65870,12	28263,52 9906,14	133732,96
33	43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76% СП - 8%	м трубопровода	120	603,16 271,56	65,58 30,98	72378,80 32586,84	7869,00 3717,00	31922,96	27590,92 7997,58	107967,30
34	47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98% СП - 8%	м трубопровода	120	80,51 78,56	1,22 --	9661,33 9426,82	145,80 --	88,72	9238,28 1511,97	20411,58
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4956776,22	82850,01	4046294,20	800684,41	6218057,49
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				827632,01	35211,50	--	460596,85	
			Материалы	Тенге				485670,36				
			Всего заработная плата	Тенге				198016,38				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					200183,77			
			Накладные расходы	Тенге				65022,52				
			Сметная прибыль	Тенге				151277,87				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50955,86				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				687904,09				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					200183,77			155,94
			Материалы	Тенге				4471105,86				
			Всего заработная плата	Тенге				3365419,29				
									662659,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				417836,00				
			Сдача и испытание	Тенге				4804,59				
			Накладные расходы	Тенге				649406,54				
			Сметная прибыль	Тенге				409640,99				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5530153,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								523,54
			Сметная заработная плата	Тенге					662659,74			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6218057,49				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								679,48
			Сметная заработная плата	Тенге					862843,51			
			РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			ПВ1									
35	48	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	56498,88	3069,42	56498,88	3069,42	4629,77	48645,12	113555,53
						48799,69	838,18	48799,69	838,18		8411,52	
36	50	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5005,86	211,72	5005,86	211,72	45,67	4722,71	10506,85
						4748,47	70,62	4748,47	70,62		778,29	
37	52	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	прим.Нагреватель канальный. Установка	шт	1	1439,12	42,01	1439,12	42,01	209,62	1176,49	2824,86
						1187,49	13,01	1187,49	13,01		209,25	
38	54	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	прим.Установка приточного воздухораспределителя ДКВ-315	воздухораспределитель	10	1685,15	94,31	16851,46	943,11	1842,97	13911,57	33224,06
						1406,54	13,01	14065,38	130,09		2461,04	
39	56	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1446,14	55,70	5784,56	222,81	537,46	4974,80	11620,11
						1256,07	13,01	5024,29	52,04		860,75	
40	57	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	1450,26	55,70	5801,04	222,81	553,94	4974,80	11637,92
						1256,07	13,01	5024,29	52,04		862,07	
41	58	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	12	1450,26	55,70	17403,13	668,43	1661,83	14924,41	34913,75
						1256,07	13,01	15072,88	156,11		2586,20	
42	63	1120-0701-0109 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 800 мм. Установка над шахтами	зонт	1	8109,96	153,14	8109,96	153,14	6400,40	1569,00	10453,28
						1556,41	44,60	1556,41	44,60		774,32	
43	64	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2063,33	107,79	2063,33	107,79	323,81	1630,05	3988,84
						1631,72	31,59	1631,72	31,59		295,47	
44	70	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие. Установка	клапан	3	5508,61	83,75	16525,83	251,24	1851,43	14172,94	33154,68
						4807,72	13,01	14423,16	39,03		2455,90	
45	72	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,581624	4901,07	51,81	110674,11	1170,00	70141,49	39013,79	161662,94
						1743,13	19,81	39362,62	447,38		11975,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	73	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	37,65645	5174,62 1743,13	52,36 20,07	194857,84 65639,94	1971,81 755,83	127246,09	65067,85 20794,06	280719,75
47	74	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	46,732777	4997,53 1595,98	42,48 16,06	233548,32 74584,53	1985,24 750,41	156978,55	73828,24 24590,12	331966,68
48	75	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	133,80796	4775,72 1380,92	38,40 14,48	639028,89 184777,82	5137,76 1937,23	449113,31	182980,75 65760,77	887770,41
49	76	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	25,275744	4801,01 1380,92	38,69 10,61	121349,02 34903,73	977,84 268,23	85467,45	34468,52 12465,40	168282,94
50	77	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	6,171984	4456,90 1039,08	43,38 13,07	27507,89 6413,21	267,73 80,64	20826,95	6363,97 2709,75	36581,61
51	78	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,52	4798,21 1595,98	41,19 15,56	2495,07 829,91	21,42 8,09	1643,75	821,24 265,30	3581,61
52	79	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,26	4990,51 1380,92	41,19 15,56	1297,53 359,04	10,71 4,04	927,78	355,82 132,27	1785,62
53	80	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	42,12	4421,13 839,87	34,46 10,80	186218,02 35375,32	1451,40 454,81	149391,31	35113,52 17706,52	239038,07
54	81	1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,52	4295,71 706,31	36,51 11,62	2233,77 367,28	18,98 6,04	1847,51	365,85 207,97	2807,59
55	82	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	3,744	5108,06 706,31	33,86 10,98	19124,58 2644,41	126,76 41,12	16353,41	2631,82 1740,51	23496,91
56	83	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	8,372	4990,51 1380,92	41,19 15,56	41780,52 11561,05	344,82 130,23	29874,66	11457,45 4259,04	57497,01
57	84	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	прим.Камеры статического давления из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,68	4990,51	41,19	13374,56	110,38	9563,32	3667,70	18405,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 98%; СП - 8%			1380,92	15,56	3700,86	41,69		1363,38	
			ПВ2									
58	85	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР - 98%; СП - 8%	камера	1	56498,88 48799,69	3069,42 838,18	56498,88 48799,69	3069,42 838,18	4629,77	48645,12 8411,52	113555,53
59	87	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	прим.Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	15	1389,16 1256,07	31,51 13,01	20837,35 18841,10	472,66 195,14	1523,60	18655,51 3159,43	42652,29
60	88	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	9	1389,16 1256,07	31,51 13,01	12502,41 11304,66	283,59 117,09	914,16	11193,31 1895,66	25591,37
61	89	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	4	1446,14 1256,07	55,70 13,01	5784,56 5024,29	222,81 52,04	537,46	4974,80 860,75	11620,11
62	90	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	прим.Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х300 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	1450,26 1256,07	55,70 13,01	1450,26 1256,07	55,70 13,01	138,49	1243,70 215,52	2909,48
63	95	1120-0701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами НР - 98%; СП - 8%	зонт	1	4255,35 693,66	49,44 13,01	4255,35 693,66	49,44 13,01	3512,24	692,54 395,83	5343,71
64	96	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	1435,77 1256,07	55,70 13,01	1435,77 1256,07	55,70 13,01	124,00	1243,70 214,36	2893,83
65	101	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	клапан	4	5508,61 4807,72	83,75 13,01	22034,44 19230,88	334,99 52,04	2468,58	18897,26 3274,54	44206,24
66	105	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	52,037336	4901,07 1743,13	51,81 19,81	255038,61 90707,63	2696,17 1030,94	161634,81	89903,81 27595,39	372537,81
67	106	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	17,1444	5174,62 1743,13	52,36 20,07	88715,76 29884,85	897,73 344,12	57933,18	29624,39 9467,21	127807,37
68	107	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,800072	4997,53 1595,98	42,48 16,06	3998,38 1276,90	33,99 12,85	2687,50	1263,95 420,99	5683,32
69	108	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	1,14296	4775,72 1380,92	38,40 14,48	5458,45 1578,33	43,89 16,55	3836,23	1562,98 561,71	7583,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	109	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,729	4956,07	51,81	8569,04	89,58	5465,60	2987,16	12480,70
						1743,13	19,81	3013,86	34,25		924,50	
71	110	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,436	4798,21	41,19	160433,11	1377,12	105692,84	52805,61	230297,82
						1595,98	15,56	53363,15	520,12		17059,10	
72	111	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110,825	4990,51	41,19	553072,93	4564,54	395468,16	151668,91	761121,19
						1380,92	15,56	153040,24	1723,95		56379,35	
73	112	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28,314	4638,91	38,40	131346,21	1087,16	100838,42	29233,94	173426,56
						1039,08	14,48	29420,63	409,92		12846,41	
74	113	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	прим.Камеры статического давления из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,625	5230,41	43,38	13729,82	113,87	9426,50	4139,27	19298,61
						1595,98	13,07	4189,44	34,30		1429,53	
75	114	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	прим.Камеры статического давления из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	4990,51	41,19	5489,56	45,31	3925,24	1505,40	7554,55
						1380,92	15,56	1519,01	17,11		559,60	
			В3									
76	115	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5005,86	211,72	5005,86	211,72	45,67	4722,71	10506,85
						4748,47	70,62	4748,47	70,62		778,29	
77	117	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	прим.Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 500х250 мм. Установка	глушитель шума	1	2439,07	80,68	2439,07	80,68	260,11	2081,81	4882,55
						2098,28	26,02	2098,28	26,02		361,67	
78	119	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	прим.Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	18	1389,16	31,51	25004,82	567,19	1828,31	22386,62	51182,75
						1256,07	13,01	22609,31	234,17		3791,31	
79	120	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1446,14	55,70	2892,28	111,41	268,73	2487,40	5810,05
						1256,07	13,01	2512,15	26,02		430,37	
80	123	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1435,77	55,70	1435,77	55,70	124,00	1243,70	2893,83
						1256,07	13,01	1256,07	13,01		214,36	
81	127	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 прим.	Клапаны огнезадерживающие. Установка	клапан	3	5508,61	83,75	16525,83	251,24	1851,43	14172,94	33154,68
						4807,72	13,01	14423,16	39,03		2455,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					9							
82	130	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 85%	м2 поверхности воздуховодов	34,601073	4901,07 1743,13	51,81 19,81	169582,27 60314,03	1792,76 685,50	107475,48	59779,54 18348,94	247710,76
83	131	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 85%	м2 поверхности воздуховодов	0,8164	5174,62 1743,13	52,36 20,07	4224,56 1423,09	42,75 16,39	2758,72	1410,69 450,82	6086,06
84	132	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 85%	м2 поверхности воздуховодов	0,65	4956,07 1743,13	51,81 19,81	3221,45 1133,03	33,68 12,88	2054,74	1122,99 347,55	4691,99
85	133	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 85%	м2 поверхности воздуховодов	10,894	4798,21 1595,98	41,19 15,56	52271,75 17386,60	448,69 169,46	34436,47	17204,94 5558,14	75034,83
86	134	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 85%	м2 поверхности воздуховодов	17,901	4990,51 1380,92	41,19 15,56	89335,06 24719,81	737,29 278,46	63877,97	24498,31 9106,67	122940,04
87	135	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	прим.Камеры статического давления из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 85%	м2 поверхности воздуховодов	1,925	5230,41 1595,98	43,38 13,07	10068,53 3072,26	83,50 25,15	6912,77	3035,46 1048,32	14152,31
88	136	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	прим.Камеры статического давления из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 85%	м2 поверхности воздуховодов	0,5	4990,51 1380,92	41,19 15,56	2495,25 690,46	20,59 7,78	1784,20	684,27 254,36	3433,89
89	137	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонной изоляцией из вспененного каучка K-Flex НР - 76%; СП - 85%	м2 изолируемой поверхности	375	1848,45 772,20	112,79 53,28	693168,86 289575,00	42295,88 19978,88	361297,99	235260,95 74274,38	1002704,19
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК ПВ1,ПВ2									
90	140	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 85%	комплект	8	2489,23 291,63	-- --	19913,87 2333,07	-- --	17580,80	2286,41 1776,02	23976,31
91	141	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 85%	комплект	8	448,57 383,16	-- --	3588,59 3065,28	-- --	523,31	3003,97 527,41	7119,97
92	143	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 85%	м трубопровода	64,1	3220,93 828,53	45,80 15,79	206461,80 53108,64	2935,61 1012,04	150417,54	53038,27 20760,01	280260,07

884760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					10							
93	144	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,9	1790,82 367,98	17,64 6,57	10565,82 2171,10	104,09 38,74	8290,63	2165,65 1018,52	13749,98
			НР - [illegible] СП - [illegible]									
94	145	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука Armaflex	м трубопровода	70	603,16 271,56	65,58 30,98	42220,97 19008,99	4590,25 2168,25	18621,73	16094,70 4665,25	62980,93
			НР - [illegible] СП - 8%									
95	148	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2065,64 1674,33	93,43 12,39	26853,33 21766,29	1214,59 161,07	3872,45	21488,81 3867,37	52209,52
			НР - 98%; СП - 8%									
96	149	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2091,87 1674,33	119,66 24,78	10459,35 8371,65	598,30 123,90	1489,40	8325,64 1502,80	20287,79
			НР - 98%; СП - 8%									
97	153	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2091,87 1674,33	119,66 24,78	6275,61 5022,99	358,98 74,34	893,64	4995,38 901,68	12172,68
			НР - 98%; СП - 8%									
98	155	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3764,50 2961,40	281,52 54,87	11293,51 8884,20	844,56 164,61	1564,75	8867,83 1612,91	21774,25
			НР - 98%; СП - 8%									
99	159	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19930,71 15786,81	433,61 129,44	39861,41 31573,62	867,22 258,88	7420,57	31195,85 5684,58	76741,84
			НР - 98%; СП - 8%									
100	163	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1095,69 927,00	152,20 39,93	1095,69 927,00	152,20 39,93	16,49	947,59 163,46	2206,74
			НР - 98%; СП - 8%									
101	164	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	1674,87 1347,95	304,25 96,62	3349,75 2695,90	608,51 193,25	45,34	2831,37 494,49	6675,60
			НР - 98%; СП - 8%									
102	167	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2065,64 1674,33	93,43 12,39	2065,64 1674,33	93,43 12,39	297,88	1652,99 297,49	4016,12
			НР - 98%; СП - 8%									
103	168	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2091,87 1674,33	119,66 24,78	2091,87 1674,33	119,66 24,78	297,88	1665,13 300,56	4057,56
			НР - 98%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4543392,79	94201,50	2794498,22	1585731,68	6619454,43
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1654693,07	37646,24	—	490329,96	
		Материалы		Тенге				735389,83				
		Всего заработная плата		Тенге				379919,72				
			Накладные расходы	Тенге					330731,11			
			Сметная прибыль	Тенге				251355,65				
								78939,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1065685,12				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								257,64
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					330731,11			
		Материалы		Тенге				3808003,00				
		Всего заработная плата		Тенге				2414578,50				
		Сдача и испытание		Тенге					1361608,20			
			Накладные расходы	Тенге				60384,98				
			Сметная прибыль	Тенге				1334376,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				411390,32				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5553769,31				
			Сметная заработная плата	Тенге								1233,17
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1361608,20			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6619454,43				
			Сметная заработная плата	Тенге								1490,82
									1692339,32			
			РАЗДЕЛ 3.ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ									
104	171	1120-2601-1101 РСНБ РК 2015	**Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	блок	2	23311,47	2566,54	46622,93	5133,07	1680,79	40873,20	94495,82
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		19904,53	949,14	39809,07	1898,27		6999,69	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				46622,93	5133,07	1680,79	40873,20	94495,82
		Материалы		Тенге				39809,07	1898,27	--	6999,69	
		Всего заработная плата		Тенге				46622,93				
		Сдача и испытание		Тенге				1680,79				
			Накладные расходы	Тенге					41707,34			
			Сметная прибыль	Тенге				2140,10				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40873,20				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6999,69				
			Сметная заработная плата	Тенге				94495,82				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					41707,34			33,44
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94495,82				
			Сметная заработная плата	Тенге								33,44
									41707,34			
			РАЗДЕЛ 4.СПЛИТ СИСТЕМЫ									
105	174	1120-2301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Кондиционеры-доводчики эжекционные. Установка**	доводчик	6	2625,70	55,08	15754,22	330,50	18,34	15250,27	33484,86
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2567,57	26,02	15405,39	156,11		2480,36	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15754,22	330,50	18,34	15250,27	33484,86
		Материалы		Тенге				15405,39	156,11	--	2480,36	
		Всего заработная плата		Тенге				15754,22				
		Сдача и испытание		Тенге				18,34				
			Накладные расходы	Тенге					15561,50			
			Сметная прибыль	Тенге				749,33				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15250,27				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2480,36				
			Сметная заработная плата	Тенге				33484,86				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					15561,50			12,10
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33484,86				
			Сметная заработная плата	Тенге								12,10
									15561,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12965492,59
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2537539,54				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					182515,08			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74912,13			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6842491,54		
			- Накладные расходы	Тенге							2442539,57	
			- Сметная прибыль	Тенге							960406,86	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 12 965 493

Итого с временные здания и сооружения 1,5% 13 159 975

Итого с затратами в зимнее время 2,2% 13 449 494

Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % 13 718 484

Текущих ценах на 2020 год К=1,049901 14 403 050

НДС 12% 1 728 366

Итого с НДС 16 131 416

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №23

Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ(В1)										
1	1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1		538,83	26,23	538,83	26,23	20,60	494,30	1115,78
			НР - 98%, СП - 8%				492,00	12,39	492,00	12,39		82,65	
2	2	2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые Itron(прим.) диам.20мм**	шт.	1		6220,00	--	6220,00	--	6220,00	--	6717,60
			СП - 8%				--	--	--	--		497,60	
3	3	1312-1101-0303 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1		5801,02	104,92	5801,02	104,92	120,60	3431,29	9970,89
			НР - 61%, СП - 8%				5575,50	49,56	5575,50	49,56		738,58	
4	4	5101-0102-1802 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1		1005143,00	--	1005143,00	--		--	1005143,00
							--	--	--	--	1005143,00	--	
5	5	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2		1388,00	--	2776,00	--	2776,00	--	2998,08
			СП - 8%				--	--	--	--		222,08	
6	6	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	1		2826,88	--	2826,88	--	2423,60	395,21	3479,85
			НР - 98%, СП - 8%				403,28	--	403,28	--		257,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 40 мм. Установка НР - 98% СП - 80%	фильтр	1	1341,66 1105,08	218,03 66,73	1341,66 1105,08	218,03 66,73	18,55	1148,37 199,20	2689,23
8	8	2304-1013-1905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый К-508, DN 40, типа Slovarm (прим.) СП - 80%	шт.	1	4905,00 --	-- --	4905,00 --	-- --	4905,00	-- 392,40	5297,40
9	9	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 80%	шт.	3	2889,00 --	-- --	8667,00 --	-- --	8667,00	-- 693,36	9360,36
10	10	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б66к для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 80%	шт.	1	749,00 --	-- --	749,00 --	-- --	749,00	-- 59,92	808,92
11	11	2304-1001-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91 /К-1039(прим.), DN 15 типа Slovarm/ СП - 80%	шт.	8	1244,00 --	-- --	9952,00 --	-- --	9952,00	-- 796,16	10748,16
12	12	2304-1001-1302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +70°С, PN 16, DN 20, типа Genebre ГОСТ 11823-91 /К-1039(прим.), DN 20 типа Slovarm/ СП - 80%	шт.	1	1689,00 --	-- --	1689,00 --	-- --	1689,00	-- 135,12	1824,12
13	13	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие СП - 80%	т	0,00188	448958,00 --	-- --	844,04 --	-- --	844,04	-- 67,52	911,56
14	14	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 80%	шт.	21	812,00 --	-- --	17052,00 --	-- --	17052,00	-- 1364,16	18416,16
15	15	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 80%	шт.	3	2254,00 --	-- --	6762,00 --	-- --	6762,00	-- 540,96	7302,96
16	16	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные (внутренние)диаметром 15 мм. Установка НР - 98% СП - 80%	кран	2	574,30 371,70	-- --	1148,60 743,40	-- --	405,20	728,53 150,17	2027,30
17	17	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 СП - 80%	шт.	2	1376,00 --	-- --	2752,00 --	-- --	2752,00	-- 220,16	2972,16
18	18	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм СП - 80%	м	20	1007,00 --	-- --	20140,00 --	-- --	20140,00	-- 1611,20	21751,20
19	19	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные (наружные) диаметром 15 мм. Установка НР - 98% СП - 80%	кран	2	20014,30 371,70	-- --	40028,60 743,40	-- --	39285,20	728,53 3260,57	44017,70
20	20	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 80%	шт.	4	807,00 --	-- --	3228,00 --	-- --	3228,00	-- 258,24	3486,24
21	21	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм СП - 80%	м	40	1007,00 --	-- --	40280,00 --	-- --	40280,00	-- 3222,40	43502,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	4	23777,32 1115,10	114.87 37.17	95109,27 4460,40	459,48 148,68	90189,39	4516,90 7970,09	107596,26
23	23	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка шкафа пожарного НР - 90%; СП - 8%	изделие	4	1141,01 621,49	100.63 48.54	4564,04 2485,94	402,53 194,17	1675,56	2412,11 558,09	7534,24
24	24	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК/с рычагом для открывания ПК/ СП - 8%	шт.	4	23176,00 --	-- --	92704,00 --	-- --	92704,00	-- 7416,32	100120,32
25	25	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	2	22203,00 --	-- --	44406,00 --	-- --	44406,00	-- 3552,48	47958,48
26	26	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	1677,66 417,54	20,07 7,68	50329,69 12526,29	601,97 230,45	37201,42	12501,61 5026,50	67857,80
27	27	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	8	1714,66 417,54	20,07 7,68	13717,25 3340,34	160,53 61,45	10216,38	3333,76 1364,08	18415,09
28	28	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	1982,66 417,54	20,07 7,68	19826,56 4175,43	200,66 76,82	15450,47	4167,20 1919,50	25913,27
29	29	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	14	2343,66 417,54	20,07 7,68	32811,19 5845,60	280,92 107,55	26684,66	5834,08 3091,62	41736,89
30	30	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2	2963,66 417,54	20,07 7,68	5927,31 835,09	40,13 15,36	5052,09	833,44 540,86	7301,61
31	31	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	80	3191,70 536,49	35,07 13,75	255335,70 42918,96	2805,76 1100,23	209610,98	43138,81 23877,96	322352,47
32	32	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	2058,82 1488,40	550,45 144,30	10294,11 7442,00	2752,25 721,50	99,86	8000,23 1463,55	19757,89
33	33	2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4,73	389,00 --	-- --	1839,97 --	-- --	1839,97	-- 147,20	1987,17
34	34	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	55	1325,19 1295,99	16,14 0,09	72885,52 71279,67	887,77 4,96	718,08	69858,94 11419,56	154164,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	54,45	120,00	--	6534,00	--	6534,00	--	7056,72
			СП - 8%			--	--	--	--		522,72	
36	36	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	1431,08	19,44	40070,10	544,26	355,11	38391,45	84738,48
			НР - 98%, СП - 8%			1398,95	0,15	39170,74	4,21		6276,92	
37	37	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,72	201,00	--	5571,72	--	5571,72	--	6017,46
			СП - 8%			--	--	--	--		445,74	
38	38	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	1561,49	22,98	3122,97	45,97	24,11	2992,31	6604,51
			НР - 98%, СП - 8%			1526,45	0,24	3052,90	0,48		489,22	
39	39	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,98	345,00	--	683,10	--	683,10	--	737,75
			СП - 8%			--	--	--	--		54,65	
40	40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	234	80,51	1,22	18839,60	284,31	173,00	18014,65	39802,58
			НР - 98%, СП - 8%			78,56	--	18382,29	--		2948,34	
41	41	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	81,27	1,22	406,34	6,08	7,48	384,93	854,56
			НР - 98%, СП - 8%			78,56	--	392,78	--		63,30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1957823,06	9821,80	717487,18	221306,65	2273048,65
			Стоимость оборудования	Тенге				225371,09	2794,56	1005143,00	93918,94	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1005143,00				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1005143,00				
			Материалы	Тенге				142911,02				
			Всего заработная плата	Тенге				120,60				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5625,06			
			Накладные расходы	Тенге				137110,00				
			Сметная прибыль	Тенге				3431,29				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				11707,38				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				158049,69				
			Сметная заработная плата	Тенге								4,54
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					5625,06			
			Материалы	Тенге				4564,04				
			Всего заработная плата	Тенге				1675,56				
			Накладные расходы	Тенге					2680,12			
			Сметная прибыль	Тенге				2412,11				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				558,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7534,24				
			Сметная заработная плата	Тенге								2,88
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2680,12			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				844,04				
			Сметная прибыль	Тенге				844,04				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67,52				
								911,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				804360,96				
		Материалы		Тенге				437936,18				
		Всего заработная плата		Тенге					219860,47			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139800,79				
		Сдача и испытание		Тенге				50,28				
			Накладные расходы	Тенге				215463,26				
			Сметная прибыль	Тенге				81585,94				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1101410,16				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174,48
			Сметная заработная плата	Тенге					219860,47			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2273048,65				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181,89
			Сметная заработная плата	Тенге					228165,65			
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ И ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ ВОДЫ (Т3,Т4)									
42	42	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Смесители. Установка**									
			ПР - 98%, СП - 8%	шт.	26	907,42	0,14	23592,92	3,64	1039,48	22098,80	49347,06
						867,30	--	22549,80	--		3655,34	
43	43	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**									
			СП - 8%	шт.	14	7743,00	--	108402,00	--	108402,00	--	117074,16
						--	--	--	--		8672,16	
44	44	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**									
			СП - 8%	шт.	12	6741,00	--	80892,00	--	80892,00	--	87363,36
						--	--	--	--		6471,36	
45	45	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**									
			СП - 8%	шт.	13	812,00	--	10556,00	--	10556,00	--	11400,48
						--	--	--	--		844,48	
46	46	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**									
			СП - 8%	шт.	6	1261,00	--	7566,00	--	7566,00	--	8171,28
						--	--	--	--		605,28	
47	47	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ГОСТ 21345-2005**									
			СП - 8%	шт.	4	2254,00	--	9016,00	--	9016,00	--	9737,28
						--	--	--	--		721,28	
48	48	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Краны поливочные (внутренние)диаметром 15 мм. Установка**									
			ПР - 98%, СП - 8%	кран	2	574,30	--	1148,60	--	405,20	728,53	2027,30
						371,70	--	743,40	--		150,17	
49	49	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**									
			СП - 8%	шт.	2	1376,00	--	2752,00	--	2752,00	--	2972,16
						--	--	--	--		220,16	
50	50	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**									
			СП - 8%	шт.	2	807,00	--	1614,00	--	1614,00	--	1743,12
						--	--	--	--		129,12	
51	51	2303-0103-0601 РСНБ РК 2015	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм**									
			СП - 8%	м	20	1007,00	--	20140,00	--	20140,00	--	21751,20
						--	--	--	--		1611,20	
52	52	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	**Электрополотенце. Монтаж оборудования**	шт.	10	1397,07	91,62	13970,70	916,20	184,50	9483,05	25330,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%			1287,00	30,09	12870,00	300,90		1876,30	
53	53	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители электрические "Devi", мощность 60Вт, настенные/прим./	шт.	10	27759,00	--	277590,00	--		--	277590,00
						--	--	--	--	277590,00	--	
54	54	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	8	3964,97	46,11	31719,72	368,91	619,68	30245,58	66922,52
			НР - 98%, СП - 8%			3841,39	16,46	30731,13	131,70		4957,22	
55	55	5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	4	40220,00	--	160880,00	--		--	160880,00
						--	--	--	--	160880,00	--	
56	56	5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	31658,00	--	63316,00	--		--	63316,00
						--	--	--	--	63316,00	--	
57	57	5104-0106-0148 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	2	135536,00	--	271072,00	--		--	271072,00
						--	--	--	--	271072,00	--	
58	58	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	123	1325,19	16,14	162998,54	1985,39	1605,89	156230,00	344766,82
			НР - 98%, СП - 8%			1295,99	0,09	159407,26	11,10		25538,28	
59	59	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	121,77	120,00	--	14612,40	--	14612,40	--	15781,39
			СП - 8%			--	--	--	--		1168,99	
60	60	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	62	1431,08	19,44	88726,66	1205,14	786,31	85009,64	187635,20
			НР - 98%, СП - 8%			1398,95	0,15	86735,20	9,33		13898,90	
61	61	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	61,38	201,00	--	12337,38	--	12337,38	--	13324,37
			СП - 8%			--	--	--	--		986,99	
62	62	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	1561,49	22,98	49967,58	735,52	385,73	47876,96	105672,10
			НР - 98%, СП - 8%			1526,45	0,24	48846,34	7,70		7827,56	
63	63	2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,68	345,00	--	10929,60	--	10929,60	--	11803,97
			СП - 8%			--	--	--	--		874,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	26	1731,34 1686,90	27,20 0,36	45014,79 43859,36	707,27 9,39	448,16	42991,37 7040,49	95046,66
65	65	2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	25,74	570,00 --	-- --	14671,80 --	-- --	14671,80	-- 1173,74	15845,54
66	66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	243	80,51 78,56	1,22 --	19564,20 19089,30	295,25 --	179,65	18707,52 3061,74	41333,45
67	67	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts СП - 8%	шт.	7	2781,00 --	-- --	19467,00 --	-- --	19467,00	-- 1557,36	21024,36
68	68	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	2	538,83 492,00	26,23 12,39	1077,66 984,00	52,46 24,78	41,20	988,60 165,30	2231,57
69	69	2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч СП - 8%	шт.	2	6220,00 --	-- --	12440,00 --	-- --	12440,00	-- 995,20	13435,20
70	70	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1341,66 1105,08	218,03 66,73	1341,66 1105,08	218,03 66,73	18,55	1148,37 199,20	2689,23
71	71	2304-1013-1905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый К-508Е, DN 40, типа Slovarm (прим.) СП - 8%	шт.	1	4905,00 --	-- --	4905,00 --	-- --	4905,00	-- 392,40	5297,40
72	72	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах , диаметр 32 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1095,69 927,00	152,20 39,93	1095,69 927,00	152,20 39,93	16,49	947,59 163,46	2206,74
73	73	2304-1013-1904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый К-508Е, муфтовый, DN 32, типа Slovarm (прим.) СП - 8%	шт.	1	3567,00 --	-- --	3567,00 --	-- --	3567,00	-- 285,36	3852,36
74	74	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	2889,00 --	-- --	5778,00 --	-- --	5778,00	-- 462,24	6240,24
75	75	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	2176,00 --	-- --	4352,00 --	-- --	4352,00	-- 348,16	4700,16
76	76	2304-1001-1301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 11823-91 /К-1039(прим.), DN 15 типа Slovarm/ СП - 8%	шт.	2	1244,00 --	-- --	2488,00 --	-- --	2488,00	-- 199,04	2687,04
77	77	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	120	603,16 271,56	65,58 30,98	72378,80 32586,84	7869,00 3717,00	31922,96	27590,92 7997,58	107967,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	68,2	663,00	--	45216,60	--	45216,60	--	48833,93
						--	--	--	--		3617,33	
79	79	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	35,2	836,00	--	29427,20	--	29427,20	--	31781,38
						--	--	--	--		2354,18	
80	80	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	28,6	997,00	--	28514,20	--	28514,20	--	30795,34
						--	--	--	--		2281,14	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1735099,69**	**14509,01**	**487297,97**	**444046,93**	**2291649,71**
								460434,71	**4318,56**	**772858,00**	**112503,09**	
		Стоимость оборудования		Тенге				772858,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				772858,00				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				13970,70				
		Материалы		Тенге				184,50				
		Всего заработная плата		Тенге					13170,90			
			Накладные расходы	Тенге				9483,05				
			Сметная прибыль	Тенге				1876,30				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25330,05				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,20
			Сметная заработная плата	Тенге					13170,90			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				175536,80				
		Материалы		Тенге				31922,96				
		Всего заработная плата		Тенге					36303,84			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103158,00				
			Накладные расходы	Тенге				27590,92				
			Сметная прибыль	Тенге				16250,22				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219377,94				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,32
			Сметная заработная плата	Тенге					36303,84			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				772734,19				
		Материалы		Тенге				5546,33				
		Всего заработная плата		Тенге					415278,53			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346486,18				
		Сдача и испытание		Тенге				69,97				
			Накладные расходы	Тенге				406972,96				
			Сметная прибыль	Тенге				94376,57				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1274083,72				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334,20
			Сметная заработная плата	Тенге					415278,53			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2291649,71				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								372,72
			Сметная заработная плата	Тенге					464753,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
81	81	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	13	2734,78 2416,05	84,92 40,74	35552,19 31408,65	1103,99 529,61	3039,55	31299,49 5348,13	72199,82
82	82	2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	13	7762,00 --	-- --	100906,00 --	-- --	100906,00	-- 8072,48	108978,48
83	83	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	13	794,00 --	-- --	10322,00 --	-- --	10322,00	-- 825,76	11147,76
84	84	1117-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя (прим. для инвалидов)** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	39008,22 1982,21	119,42 56,67	39008,22 1982,21	119,42 56,67	36906,59	1998,11 3280,51	44286,83
85	85	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	8	3426,80 2708,40	168,88 81,50	27414,39 21667,20	1351,05 652,04	4396,15	21872,86 3942,98	53230,23
86	86	2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	комплект	8	18001,00 --	-- --	144008,00 --	-- --	144008,00	-- 11520,64	155528,64
87	87	1117-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией (прим. для инвалидов). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	58875,75 2071,65	170,51 81,50	58875,75 2071,65	170,51 81,50	56633,59	2110,10 4878,87	65864,71
88	88	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	12	1716,96 1226,61	210,28 100,67	20603,49 14719,32	2523,38 1208,03	3360,79	15608,80 2896,98	39109,27
89	89	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94** *СП - 8%*	шт.	12	10651,00 --	-- --	127812,00 --	-- --	127812,00	-- 10224,96	138036,96
90	90	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94** *СП - 8%*	шт.	12	966,00 --	-- --	11592,00 --	-- --	11592,00	-- 927,36	12519,36
91	91	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Писсуары настенные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	1422,66 1116,00	60,34 28,95	1422,66 1116,00	60,34 28,95	246,31	1122,06 203,58	2748,29
92	92	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96** *СП - 8%*	шт.	1	9479,00 --	-- --	9479,00 --	-- --	9479,00	-- 758,32	10237,32
93	93	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	7	5816,90 811,30	40,31 17,89	40718,33 5679,10	282,15 125,26	34757,08	5688,28 3712,53	50119,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	74	755,32 751,61	1,34 0,42	55893,56 55618,99	99,40 31,44	175,16	54537,42 8834,48	119265,46
95	95	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	73,852	422,00 --	-- --	31165,54 --	-- --	31165,54	-- 2493,24	33658,79
96	96	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	93	729,44 720,72	3,28 0,97	67837,94 67026,96	305,29 90,54	505,69	65775,15 10689,05	144302,13
97	97	2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	92,814	992,00 --	-- --	92071,49 --	-- --	92071,49	-- 7365,72	99437,21
98	98	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	4	15164,76 978,81	70,56 33,91	60659,03 3915,24	282,23 135,64	56461,57	3969,87 5170,31	69799,21
99	99	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг/прочистка в лючке диам.100мм/ *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,109036	676381,18 66062,00	1278,18 525,69	73749,90 7203,14	139,37 57,32	66407,39	6607,01 6428,55	86785,47
100	100	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 20 кг/прочистка в лючке диам.50мм/ *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,079518	676381,18 66062,00	1278,18 525,69	53784,48 5253,12	101,64 41,80	48429,72	4818,38 4688,23	63291,08
101	101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,336742	93,95 41,51	2,33 0,25	407,43 180,00	10,11 1,07	217,31	124,94 42,59	574,96
102	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ *НР - 69%; СП - 8%*	м2	4,336742	174,20 48,52	3,30 0,50	755,47 210,42	14,31 2,15	530,74	146,68 72,17	974,32
103	103	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	8	603,16 271,56	65,58 30,98	4825,25 2172,46	524,60 247,80	2128,20	1839,39 533,17	7197,82
104	104	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4,4	1343,00 --	-- --	5909,20 --	-- --	5909,20	-- 472,74	6381,94
105	105	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4,4	2838,00 --	-- --	12487,20 --	-- --	12487,20	-- 998,98	13486,18
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1087260,52	7087,79	859948,26	217518,52	1409161,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								220224,47	3289,83	--	104382,32	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				151918,93				
		Материалы		Тенге				117713,37				
		Всего заработная плата		Тенге					15369,28			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18396,40				
			Накладные расходы	Тенге				13536,41				
			Сметная прибыль	Тенге				13236,43				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178691,76				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,21
			Сметная заработная плата	Тенге					15369,28			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				935341,59				
		Материалы		Тенге				196482,46				
		Всего заработная плата		Тенге					208145,01			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				527356,03				
			Накладные расходы	Тенге				203982,11				
			Сметная прибыль	Тенге				91145,90				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1230469,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165,39
			Сметная заработная плата	Тенге					208145,01			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1409161,36				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178,60
			Сметная заработная плата	Тенге					223514,30			
			РАЗДЕЛ 4.КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ К2									
106	106	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	145	5060,94	66,74	733836,23	9678,01	591385,34	133309,17	936517,03
			НР - 98%, СП - 5%			915,67	22,46	132772,88	3256,89		69371,63	
107	107	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	755,32	1,34	3776,59	6,72	11,84	3684,96	8058,48
			НР - 98%, СП - 5%			751,61	0,42	3758,04	2,12		596,92	
108	108	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**	м	4,99	422,00	--	2105,78	--	2105,78	--	2274,24
			СП - 8%			--	--	--	--		168,46	
109	109	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	1	888,00	--	888,00	--	888,00	--	959,04
			СП - 8%			--	--	--	--		71,04	
110	110	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/гидрозатвор Д-100мм/. Установка**	т фасонных частей	0,0048	1325965,01	503138,37	6364,63	2415,06	1726,65	2861,83	9964,58
			НР - 99%, СП - 8%			463108,70	139128,32	2222,92	667,82		738,12	
111	111	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	2636,00	--	2636,00	--	2636,00	--	2846,88
			СП - 8%			--	--	--	--		210,88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				749607,23	12099,79	598753,61	139855,96	960620,25
								138753,84	3926,83	--	71157,06	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6364,63				
		Материалы		Тенге				1726,65				
		Всего заработная плата		Тенге					2890,74			
			Накладные расходы	Тенге				2861,83				
			Сметная прибыль	Тенге				738,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9964,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,95
			Сметная заработная плата	Тенге					2890,74			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				743242,60				
		Материалы		Тенге				591397,18				
		Всего заработная плата		Тенге					139789,93			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5629,78				
			Накладные расходы	Тенге				136994,13				
			Сметная прибыль	Тенге				70418,94				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				950655,67				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110,61
			Сметная заработная плата	Тенге					139789,93			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				960620,25				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112,57
			Сметная заработная плата	Тенге					142680,67			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6934480,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1044784,10				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43518,39			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14329,77			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2663487,00		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1778001,00		
			- Накладные расходы	Тенге							1022728,05	
			- Сметная прибыль	Тенге							381961,41	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:						**6 934 480**			
			Итого с временные здания и сооружения 1,5%						**7 011 827**			
			Итого с затратами в зимнее время 2,2%						**7 126 971**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						**7 233 951**			
			Текущих ценах на 2020 год К=1,049901						**7 594 932**			
			НДС 12%						**911 392**			
			Итого с НДС						**8 506 324**			

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____ Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____ Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____ Мендекинов Р.Р.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №24
Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Материалы и оборудование										
			ВРУ										
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**										
			НР - 72% СП - 8%	шкаф	1		16859,03	634,32	16859,03	634,32	8961,95	5407,92	24048,30
							7262,76	248,24	7262,76	248,24		1781,36	
2	2	КП ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы15	**Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-60А**	шт.	1		209638,39	--	209638,39	--		--	209638,39
							--	--	--	--	209638,39	--	
3	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**										
			НР - 72% СП - 8%	шт.	1		4342,99	118,50	4342,99	118,50	1784,49	1778,46	6611,17
							2440,00	30,09	2440,00	30,09		489,72	
4	4	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**										
			СП - 8%	шт.	1		1435,00	--	1435,00	--	1435,00	--	1549,80
							--	--	--	--		114,80	
			ЩС1										
5	5	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**										
			НР - 72% СП - 8%	шкаф	1		2900,74	54,31	2900,74	54,31	510,87	1696,34	4964,84
							2335,56	20,46	2335,56	20,46		367,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201,00	--	6201,00	--	6697,08
			СП - 8%			--	--	--	--		496,08	
7	7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4342,99	118,50	4342,99	118,50	1784,49	1778,46	6611,17
			НР - 72%, СП - 8%			2440,00	30,09	2440,00	30,09		489,72	
8	8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2283,59	25,52	11417,94	127,60	5190,34	4392,00	17074,73
			НР - 72%, СП - 8%			1220,00	--	6100,00	--		1264,79	
9	9	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	--	1481,00	--	1481,00	--	1599,48
			СП - 8%			--	--	--	--		118,48	
10	10	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435,00	--	1435,00	--	1549,80
			СП - 8%			--	--	--	--		114,80	
11	11	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00	--	1397,00	--	1397,00	--	1508,76
			СП - 8%			--	--	--	--		111,76	
12	12	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	--	856,00	--	856,00	--	924,48
			СП - 8%			--	--	--	--		68,48	
13	13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793,00	--	3793,00	--	3793,00	--	4096,44
			СП - 8%			--	--	--	--		303,44	
14	14	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	583,19	10,04	583,19	10,04	77,54	359,22	1017,79
			НР - 72%, СП - 8%			495,60	3,31	495,60	3,31		75,39	
15	15	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84
			СП - 8%			--	--	--	--		133,84	
			ЩС2									
16	16	1121-0502-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3488,86	155,93	3488,86	155,93	514,01	2073,82	6007,69
			НР - 72%, СП - 8%			2818,92	61,38	2818,92	61,38		445,01	
17	17	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11220,00	--	11220,00	--	11220,00	--	12117,60
			СП - 8%			--	--	--	--		897,60	
18	18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4342,99	118,50	4342,99	118,50	1784,49	1778,46	6611,17
			НР - 72%, СП - 8%			2440,00	30,09	2440,00	30,09		489,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	2283,59	25,52	47955,33	535,92	21799,41	18446,40	71713,87
			ПР=72% СП=8%			1220,00	--	25620,00	--		5312,14	
20	20	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1850,00	--	1850,00	--	1850,00	--	1998,00
			СП=8%			--	--	--	--		148,00	
21	21	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	428,00	--	2140,00	--	2140,00	--	2311,20
			СП=8%			--	--	--	--		171,20	
22	22	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	--	856,00	--	856,00	--	924,48
			СП=8%			--	--	--	--		68,48	
23	23	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3793,00	--	53102,00	--	53102,00	--	57350,16
			СП=8%			--	--	--	--		4248,16	
24	24	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	583,19	10,04	583,19	10,04	77,54	359,22	1017,79
			ПР=72% СП=8%			495,60	3,31	495,60	3,31		75,39	
25	25	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84
			СП=8%			--	--	--	--		133,84	
			ЩС3									
26	26	1121-0502-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3488,86	155,93	3488,86	155,93	514,01	2073,82	6007,69
			ПР=72% СП=8%			2818,92	61,38	2818,92	61,38		445,01	
27	27	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11220,00	--	11220,00	--	11220,00	--	12117,60
			СП=8%			--	--	--	--		897,60	
28	28	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4342,99	118,50	4342,99	118,50	1784,49	1778,46	6611,17
			ПР=72% СП=8%			2440,00	30,09	2440,00	30,09		489,72	
29	29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2283,59	25,52	38820,98	433,84	17647,14	14932,80	58054,08
			ПР=72% СП=8%			1220,00	--	20740,00	--		4300,30	
30	30	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1850,00	--	1850,00	--	1850,00	--	1998,00
			СП=8%			--	--	--	--		148,00	
31	31	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	--	856,00	--	856,00	--	924,48
			СП=8%			--	--	--	--		68,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00	--	1284,00	--	1284,00	--	1386,72
			СП - 8%			--	--	--	--		102,72	
33	33	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	3793,00	--	45516,00	--	45516,00	--	49157,28
			СП - 8%			--	--	--	--		3641,28	
34	34	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	583,19	10,04	583,19	10,04	77,54	359,22	1017,79
			НР - 72%; СП - 8%			495,60	3,31	495,60	3,31		75,39	
35	35	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84
			СП - 8%			--	--	--	--		133,84	
			ЩСВ1									
36	36	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2900,74	54,31	2900,74	54,31	510,87	1696,34	4964,84
			НР - 72%; СП - 8%			2335,56	20,46	2335,56	20,46		367,77	
37	37	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201,00	--	6201,00	--	6697,08
			СП - 8%			--	--	--	--		496,08	
38	38	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4342,99	118,50	13028,98	355,50	5353,48	5335,39	19833,52
			НР - 72%; СП - 8%			2440,00	30,09	7320,00	90,27		1469,15	
39	39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2283,59	25,52	6850,76	76,56	3114,20	2635,20	10244,84
			НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	3660,00	--		758,88	
40	40	2307-0204-1521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945,00	--	1945,00	--	1945,00	--	2100,60
			СП - 8%			--	--	--	--		155,60	
41	41	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877,00	--	6877,00	--	6877,00	--	7427,16
			СП - 8%			--	--	--	--		550,16	
42	42	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00	--	1397,00	--	1397,00	--	1508,76
			СП - 8%			--	--	--	--		111,76	
43	43	2307-0204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	461,00	--	461,00	--	461,00	--	497,88
			СП - 8%			--	--	--	--		36,88	
44	44	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793,00	--	7586,00	--	7586,00	--	8192,88
			СП - 8%			--	--	--	--		606,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	583,19	10,04	583,19	10,04	77,54	359,22	1017,79
			ПР - 72%; СП - 8%			495,60	3,31	495,60	3,31		75,39	
46	46	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84
			СП - 8%			--	--	--	--		133,84	
			ЩСВ2									
47	47	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2900,74	54,31	2900,74	54,31	510,87	1696,34	4964,84
			ПР - 72%; СП - 8%			2335,56	20,46	2335,56	20,46		367,77	
48	48	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201,00	--	6201,00	--	6697,08
			СП - 8%			--	--	--	--		496,08	
49	49	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4342,99	118,50	4342,99	118,50	1784,49	1778,46	6611,17
			ПР - 72%; СП - 8%			2440,00	30,09	2440,00	30,09		489,72	
50	50	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2283,59	25,52	11417,94	127,60	5190,34	4392,00	17074,73
			ПР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	6100,00	--		1264,79	
51	51	2307-0204-1521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1945,00	--	1945,00	--	1945,00	--	2100,60
			СП - 8%			--	--	--	--		155,60	
52	52	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435,00	--	1435,00	--	1549,80
			СП - 8%			--	--	--	--		114,80	
53	53	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1435,00	--	4305,00	--	4305,00	--	4649,40
			СП - 8%			--	--	--	--		344,40	
54	54	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00	--	1397,00	--	1397,00	--	1508,76
			СП - 8%			--	--	--	--		111,76	
			ЩО1									
55	55	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2900,74	54,31	2900,74	54,31	510,87	1696,34	4964,84
			ПР - 72%; СП - 8%			2335,56	20,46	2335,56	20,46		367,77	
56	56	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201,00	--	6201,00	--	6697,08
			СП - 8%			--	--	--	--		496,08	
57	57	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4342,99	118,50	4342,99	118,50	1784,49	1778,46	6611,17
			ПР - 72%; СП - 8%			2440,00	30,09	2440,00	30,09		489,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2283,59	25,52	11417,94	127,60	5190,34	4392,00	17074,73
			НР - 72% СП - 80%			1220,00	--	6100,00	--		1264,79	
59	59	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	--	1481,00	--	1481,00	--	1599,48
			СП - 80%			--	--	--	--		118,48	
60	60	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1397,00	--	6985,00	--	6985,00	--	7543,80
			СП - 80%			--	--	--	--		558,80	
61	61	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	583,19	10,04	583,19	10,04	77,54	359,22	1017,79
			НР - 72% СП - 80%			495,60	3,31	495,60	3,31		75,39	
62	62	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84
			СП - 80%			--	--	--	--		133,84	
			ЩО2									
63	63	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2900,74	54,31	2900,74	54,31	510,87	1696,34	4964,84
			НР - 72% СП - 80%			2335,56	20,46	2335,56	20,46		367,77	
64	64	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201,00	--	6201,00	--	6697,08
			СП - 80%			--	--	--	--		496,08	
65	65	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4342,99	118,50	4342,99	118,50	1784,49	1778,46	6611,17
			НР - 72% СП - 80%			2440,00	30,09	2440,00	30,09		489,72	
66	66	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2283,59	25,52	27403,04	306,24	12456,80	10540,80	40979,35
			НР - 72% СП - 80%			1220,00	--	14640,00	--		3035,51	
67	67	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	--	1481,00	--	1481,00	--	1599,48
			СП - 80%			--	--	--	--		118,48	
68	68	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	428,00	--	5136,00	--	5136,00	--	5546,88
			СП - 80%			--	--	--	--		410,88	
69	69	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	583,19	10,04	583,19	10,04	77,54	359,22	1017,79
			НР - 72% СП - 80%			495,60	3,31	495,60	3,31		75,39	
70	70	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84
			СП - 80%			--	--	--	--		133,84	
			ЩО3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2900,74	54,31	2900,74	54,31	510,87	1696,34	4964,84
			НР - 72%; СП - 8%			2335,56	20,46	2335,56	20,46		367,77	
72	72	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201,00	--	6201,00	--	6697,08
			СП - 8%			--	--	--	--		496,08	
73	73	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4342,99	118,50	4342,99	118,50	1784,49	1778,46	6611,17
			НР - 72%; СП - 8%			2440,00	30,09	2440,00	30,09		489,72	
74	74	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2283,59	25,52	22835,87	255,20	10380,67	8784,00	34149,46
			НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	12200,00	--		2529,59	
75	75	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	--	1481,00	--	1481,00	--	1599,48
			СП - 8%			--	--	--	--		118,48	
76	76	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	428,00	--	4280,00	--	4280,00	--	4622,40
			СП - 8%			--	--	--	--		342,40	
77	77	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	583,19	10,04	583,19	10,04	77,54	359,22	1017,79
			НР - 72%; СП - 8%			495,60	3,31	495,60	3,31		75,39	
78	78	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84
			СП - 8%			--	--	--	--		133,84	
			ЩОА1									
79	79	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2900,74	54,31	2900,74	54,31	510,87	1696,34	4964,84
			НР - 72%; СП - 8%			2335,56	20,46	2335,56	20,46		367,77	
80	80	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201,00	--	6201,00	--	6697,08
			СП - 8%			--	--	--	--		496,08	
81	81	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4342,99	118,50	4342,99	118,50	1784,49	1778,46	6611,17
			НР - 72%; СП - 8%			2440,00	30,09	2440,00	30,09		489,72	
82	82	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2283,59	25,52	34253,81	382,80	15571,01	13176,00	51224,19
			НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	18300,00	--		3794,38	
83	83	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	--	1481,00	--	1481,00	--	1599,48
			СП - 8%			--	--	--	--		118,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15	428,00	--	6420,00	--	6420,00	--	6933,60
			СП - 8%			--	--	--	--		513,60	
85	85	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	583,19	10,04	583,19	10,04	77,54	359,22	1017,79
			НР - 72% СП - 8%			495,60	3,31	495,60	3,31		75,39	
86	86	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84
			СП - 8%			--	--	--	--		133,84	
			ЩОА2									
87	87	1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	2900,74	54,31	2900,74	54,31	510,87	1696,34	4964,84
			НР - 72% СП - 8%			2335,56	20,46	2335,56	20,46		367,77	
88	88	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201,00	--	6201,00	--	6201,00	--	6697,08
			СП - 8%			--	--	--	--		496,08	
89	89	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4342,99	118,50	4342,99	118,50	1784,49	1778,46	6611,17
			НР - 72% СП - 8%			2440,00	30,09	2440,00	30,09		489,72	
90	90	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2283,59	25,52	18268,70	204,16	8304,54	7027,20	27319,57
			НР - 72% СП - 8%			1220,00	--	9760,00	--		2023,67	
91	91	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1481,00	--	1481,00	--	1481,00	--	1599,48
			СП - 8%			--	--	--	--		118,48	
92	92	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	428,00	--	3424,00	--	3424,00	--	3697,92
			СП - 8%			--	--	--	--		273,92	
93	93	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	1	583,19	10,04	583,19	10,04	77,54	359,22	1017,79
			НР - 72% СП - 8%			495,60	3,31	495,60	3,31		75,39	
94	94	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Клеммный блок	шт.	1	1673,00	--	1673,00	--	1673,00	--	1806,84
			СП - 8%			--	--	--	--		133,84	
			Ящики Я-з1, Я-В1									
95	95	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	12094,75	1027,64	24189,50	2055,28	16986,22	4139,86	30595,70
			НР - 72% СП - 8%			2574,00	300,90	5148,00	601,80		2266,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	96	5108-0401-0247 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	68565,00 --	-- --	68565,00 --	-- --	68565,00	-- --	68565,00
97	97	5108-0401-0212 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	65001,00 --	-- --	65001,00 --	-- --	65001,00	-- --	65001,00
			Оборудование светотехническое									
98	98	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР - 72% СП - 8%	шт.	18	2713,62 1354,12	22,42 9,03	48845,24 24374,19	403,49 162,49	24067,57	17666,41 5320,93	71832,58
99	99	1121-0401-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка НР - 72% СП - 8%	шт.	42	2422,42 2004,02	300,37 120,96	101741,76 84168,63	12615,72 5080,40	4957,41	64259,30 13280,08	179281,15
100	100	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР - 72% СП - 8%	шт.	68	2323,91 971,88	14,94 6,02	158025,77 66087,66	1016,19 409,22	90921,92	47877,76 16472,28	222375,82
101	101	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка с одной лампой НР - 72% СП - 8%	шт.	71	2323,91 971,88	14,94 6,02	164997,50 69003,30	1061,02 427,28	94933,18	49990,01 17199,00	232186,51
102	102	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	10	1273,58 1055,34	147,69 33,70	12735,83 10553,40	1476,90 337,01	705,53	7841,09 1646,15	22223,08
103	112	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР - 72% СП - 8%	шт.	4	1681,79 1483,20	77,10 30,09	6727,17 5932,80	308,40 120,36	485,97	4358,28 886,84	11972,28
			Электроустановочные изделия									
104	117	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателя одноклавишного НР - 72% СП - 8%	шт.	67	211,12 178,16	0,18 0,09	14144,96 11936,49	12,30 5,81	2196,16	8598,46 1819,47	24562,89
105	118	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателя двухклавишного НР - 72% СП - 8%	шт.	13	211,12 178,16	0,18 0,09	2744,54 2316,04	2,39 1,13	426,12	1668,36 353,03	4765,93
106	119	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка выключателя одноклавишного НР - 72% СП - 8%	шт.	5	169,86 160,01	0,18 0,07	849,32 800,05	0,91 0,37	48,36	576,30 114,05	1539,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	125	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка розетки штепсельной	шт.	21	211,12	0,18	4433,49	3,86	688,35	2695,04	7698,82
			ПР - 72%, СП - 8%			178,16	0,09	3741,29	1,82		570,28	
108	126	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	11	1013,11	19,47	11144,22	214,13	1303,32	6959,86	19552,41
			ПР - 72%, СП - 8%			875,16	3,61	9626,76	39,72		1448,33	
109	132	1308-0303-1205 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 6. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4171,01	25,52	4171,01	25,52	1705,49	1756,80	6402,03
			ПР - 72%, СП - 8%			2440,00	--	2440,00	--		474,22	
110	133	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4156,60	25,52	16626,42	102,08	6764,34	7027,20	25545,90
			ПР - 72%, СП - 8%			2440,00	--	9760,00	--		1892,29	
111	134	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	5	1506,00	--	7530,00	--	7530,00	--	8132,40
			СП - 8%			--	--	--	--		602,40	
112	135	Прайс ЭЦ"220Вольт" г.Караганда15	Переключатель АС-22	шт	1	714,29	--	714,29	--		--	714,29
						--	--	--	--	714,29	--	
113	136	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	1	862,28	11,49	862,28	11,49	27,11	595,22	1574,09
			ПР - 72%, СП - 8%			823,68	3,01	823,68	3,01		116,60	
114	137	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	925,00	--	925,00	--	925,00	--	999,00
			СП - 8%			--	--	--	--		74,00	
115	138	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10, КС-40	шт.	3	6510,00	--	19530,00	--	19530,00	--	21092,40
			СП - 8%			--	--	--	--		1562,40	
			Кабельные изделия									
116	139	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	563,3466	358,90	172,09	202183,77	96944,74	17356,96	86342,15	311607,99
			ПР - 72%, СП - 8%			156,00	56,87	87882,07	32037,58		23082,07	
117	150	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,108кг/	км	1,1593797	179791,00	--	208446,04	--	208446,04	--	225121,72
			СП - 8%			--	--	--	--		16675,68	
118	151	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 /масса 1м-0,070кг/	км	0,2805	127819,00	--	35853,23	--	35853,23	--	38721,49
			СП - 8%			--	--	--	--		2868,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	152	2306-0206-1102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 19х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м-0,361кг/	км	0,0051	744299,00	--	3795,92	--	3795,92	--	4099,60
			СП - 8%			--	--	--	--		303,67	
120	153	2306-0206-0502 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м-0,161кг/	км	0,0357	303376,00	--	10830,52	--	10830,52	--	11696,97
			СП - 8%			--	--	--	--		866,44	
121	154	2306-0206-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м-0,160кг/	км	0,0153	210080,00	--	3214,22	--	3214,22	--	3471,36
			СП - 8%			--	--	--	--		257,14	
122	155	2306-0206-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78 /масса 1м-0,097кг/	км	0,1734	178274,00	--	30912,71	--	30912,71	--	33385,73
			СП - 8%			--	--	--	--		2473,02	
			Электромонтажные устройства и изделия									
123	156	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3445	271,17	2,53	934169,40	8714,13	48473,68	631663,82	1691099,88
			НР - 72%; СП - 8%			254,57	0,10	876981,59	329,27		125266,66	
124	157	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	400	339,94	2,77	135976,50	1109,33	5112,29	93478,57	247811,47
			НР - 72%; СП - 8%			324,39	0,19	129754,88	76,46		18356,41	
125	158	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	205	364,57	3,47	74736,64	712,18	5657,13	49276,47	133934,16
			НР - 72%; СП - 8%			333,50	0,35	68367,34	72,21		9921,05	
126	159	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм с зондом	м	209,1	135,00	--	28228,50	--	28228,50	--	30486,78
			СП - 8%			--	--	--	--		2258,28	
127	160	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм с зондом	м	469,2	70,00	--	32844,00	--	32844,00	--	35471,52
			СП - 8%			--	--	--	--		2627,52	
128	161	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм с зондом	м	3513,9	32,00	--	112444,80	--	112444,80	--	121440,38
			СП - 8%			--	--	--	--		8995,58	
			Материалы									
129	162	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	220	481,51	23,17	105932,96	5096,83	53316,14	35119,99	152337,19
			НР - 72%; СП - 8%			216,00	5,72	47520,00	1257,76		11284,24	
130	163	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования L=3,0м	шт.	6	4528,08	200,76	27168,50	1204,57	19483,93	4912,58	34647,57
			НР - 72%; СП - 8%			1080,00	57,17	6480,00	343,03		2566,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	164	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в приложенные трубы и металлические рукава	м	200	79,89	0,88	15978,28	175,96	3802,32	8683,33	26634,54
						60,00	0,30	12000,00	60,18		1972,93	
132	165	1306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,206	81509,00	--	16790,85	--	16790,85	--	18134,12
						--	--	--	--		1343,27	
133	166	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 прим.	Разные работы: установка тестового зажима "Молниезащита"	шт.	6	611,22	--	3667,32	--	--	2787,16	6970,84
			НР - 76%, СП - 8%			611,22	--	3667,32	--		516,36	
134	167	2404-0207-3931 РСНБ РК 2015 прим.	Тестовый зажим с надписью "Молниезащита"	шт.	6	287,00	--	1722,00	--	1722,00	--	1859,76
			СП - 8%			--	--	--	--		137,76	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5168212,11
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1730351,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					138856,47			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42322,56			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1321259,31		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						343918,68		
			- Накладные расходы	Тенге							1276471,62	
			- Сметная прибыль	Тенге							357355,07	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:						5 168 212			
			Итого с временные здания и сооружения 1,5%						5 240 577			
			Итого с затратами в зимнее время 2,2%						5 348 303			
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						5 448 391			
			Текущих ценах на 2020 год К=1,049901						5 720 271			
			НДС 12%						686 432			
			Итого с НДС						6 406 703			

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Сыздыков Е.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора _____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №25

Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

Сети связи

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	5		1072,01	--	5360,07	--	899,67	2720,84	8727,38
			НР - 61%, СП - 8%				892,08	--	4460,40	--		646,47	
2	2	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	5		5250,00	--	26250,00	--	26250,00	--	28350,00
			СП - 8%				--	--	--	--		2100,00	
3	3	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	5		1052,22	--	5261,12	--	76,12	3162,85	9097,89
			НР - 61%, СП - 8%				1037,00	--	5185,00	--		673,92	
4	4	2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 /PA-8666-SC-APC/**	шт.	5		304,00	--	1520,00	--	1520,00	--	1641,60
			СП - 8%				--	--	--	--		121,60	
5	5	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования /Электронные часы-термометр/**	шт.	5		4156,23	--	20781,16	--	36,16	12654,45	36110,46
			НР - 61%, СП - 8%				4149,00	--	20745,00	--		2674,85	
6	6	Прайс	**Электронные часы-термометр с ИК-пультом, 400x240x90мм**	шт	5		7321,43	--	36607,14	--		--	36607,14
							--	--	--	--	36607,14	--	
7	7	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	0,6		363,06	15,73	217,83	9,44	50,00	115,48	359,98
			НР - 72%, СП - 8%				264,00	3,31	158,40	1,99		26,66	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	0,612	60,00	--	36,72	--	36,72	--	39,66
		СП - 8%			--	--	--	--		2,94	
9	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	58	222,09	2,22	12881,00	128,81	1225,39	8303,63	22879,40
		НР - 72%, СП - 8%			198,74	0,10	11526,80	6,01		1694,77	
10	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Мини канал ТМС 25х17	м	59,16	232,00	--	13725,12	--	13725,12	--	14823,13
		СП - 8%			--	--	--	--		1098,01	
11	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	4271,71	--	4271,71	--	123,71	2530,28	7346,14
		НР - 61%, СП - 8%			4148,00	--	4148,00	--		544,16	
12	Прайс	Коробка телефонная распределительная, КРЭ-16-1	шт.	1	13035,71	--	13035,71	--	13035,71	--	14078,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1042,86	
13	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной /в т.ч. 58,0м в кабель-канале/	м кабеля	81	636,45	68,24	51552,42	5527,14	15579,81	19508,39	76745,67
		НР - 61%, СП - 8%			375,87	18,96	30445,47	1535,49		5684,86	
14	ТТОО"ALMATY IT telekom",Казахстан	Оптический кабель КС-FTTH-П-2-G.657.A2-FF-0.08LSZH	м	82,62	52,23	--	4315,42	--	4315,42	--	4660,65
		СП - 8%			--	--	--	--		345,23	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								261467,68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76669,07				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5665,39			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1543,49			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						76873,83		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						36607,14		
		- Накладные расходы	Тенге							48995,92	
		- Сметная прибыль	Тенге							16656,34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						261 468			
		Итого с временные здания и сооружения 1,5%						264 841			
		Итого с затратами в зимнее время 2,2%						269 862			
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						274 527			
		Текущих ценах на 2020 год К=1,049901						288 226			
		НДС 12%						34 587			
		Итого с НДС						322 813			

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____**Сыздыков Е.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____**Мендекинов Р.Р.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №26
Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

Охранно-пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	2		30616,72	2,24	61233,45	4,48	922,97	36786,66	105861,72
			НР - 61%, СП - 5%				30153,00	--	60306,00	--		7841,61	
2	2	2308-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	шт.	2		14042,00	--	28084,00	--	28084,00	--	30330,72
			СП - 8%				--	--	--	--		2246,72	
3	3	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2		16840,52	1945,24	33681,03	3890,48	3132,55	16926,48	54656,11
			НР - 61%, СП - 5%				13329,00	545,16	26658,00	1090,32		4048,60	
4	4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	**Источник питаня резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	2		23485,00	--	46970,00	--	46970,00	--	50727,60
			СП - 8%				--	--	--	--		3757,60	
5	5	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1		50559,46	2,24	50559,46	2,24	739,22	30388,98	87424,32
			НР - 61%, СП - 8%				49818,00	--	49818,00	--		6475,88	
6	6	2308-0306-0502 РСНБ РК 2015	**Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00**	шт.	1		2091,00	--	2091,00	--	2091,00	--	2258,28
			СП - 8%				--	--	--	--		167,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Электронный ключ-таблетка с держателем, мод. Touch Memory СП - 8%	шт.	5	201,00 --	-- --	1005,00 --	-- --	1005,00	-- 80,40	1085,40
8	8	1308-0105-0111 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-44, СК-44, С-48, СК-48. Монтаж оборудования НР - 22% СП - 8%	шт.	2	17107,29 13629,00	-- --	34214,57 27258,00	-- --	6956,57	19625,76 4307,23	58147,56
9	9	2308-0306-0209 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч СП - 8%	шт.	2	4226,00 --	-- --	8452,00 --	-- --	8452,00	-- 676,16	9128,16
10	10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	47	2579,52 2478,00	2,24 --	121237,58 116466,00	105,28 --	4666,30	71044,26 15382,55	207664,38
11	11	2308-0302-0312 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели СКИФ Д исполнение 01 СП - 8%	шт.	28	921,00 --	-- --	25788,00 --	-- --	25788,00	-- 2063,04	27851,04
12	12	2308-0302-0313 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые двухточечный модели СКИФ Д-2 СП - 8%	шт.	19	6249,00 --	-- --	118731,00 --	-- --	118731,00	-- 9498,48	128229,48
13	13	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	20	492,61 433,65	23,04 --	9852,12 8673,00	460,80 --	718,32	5290,53 1211,41	16354,06
14	14	2308-0306-1001 РСНБ РК 2015	Кольцо монтажное для СКИФ Д-2, модели К-4 СП - 8%	шт.	20	712,00 --	-- --	14240,00 --	-- --	14240,00	-- 1139,20	15379,20
15	15	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	21	2579,52 2478,00	2,24 --	54169,98 52038,00	47,04 --	2084,94	31743,18 6873,05	92786,21
16	16	2308-0302-0607 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручной моделиСКИФ "Пожар" СП - 8%	шт.	7	1874,00 --	-- --	13118,00 --	-- --	13118,00	-- 1049,44	14167,44
17	17	2308-0302-0707 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные комбинированные модели СКИФ 360 ИК+А СП - 8%	шт.	14	8988,00 --	-- --	125832,00 --	-- --	125832,00	-- 10066,56	135898,56
18	18	1310-0701-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	2	1312,13 1239,00	-- --	2624,26 2478,00	-- --	146,26	1511,58 330,87	4466,70
19	19	2308-0302-0707 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатели охранные объемные модели СКИФ 360 ИК СП - 8%	шт.	2	8988,00 --	-- --	17976,00 --	-- --	17976,00	-- 1438,08	19414,08
20	20	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	15	1301,66 1239,00	-- --	19524,92 18585,00	-- --	939,92	11336,85 2468,94	33330,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	2308-0301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14 СП - 8%	шт.	15	277,00 --	-- --	4155,00 --	-- --	4155,00	-- 332,40	4487,40
22	22	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	6	3303,35 3194,00	2,66 --	19820,12 19164,00	15,96 --	640,16	11690,04 2520,81	34030,97
23	23	2308-0302-0405 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Спектрон-401 СП - 8%	шт.	6	47646,00 --	-- --	285876,00 --	-- --	285876,00	-- 22870,08	308746,08
24	24	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели МК-04 СП - 8%	шт.	6	4303,00 --	-- --	25818,00 --	-- --	25818,00	-- 2065,44	27883,44
25	25	2308-0306-0801 РСНБ РК 2015	Защитная решетка для извещателя пламени СП - 8%	шт.	6	2390,00 --	-- --	14340,00 --	-- --	14340,00	-- 1147,20	15487,20
26	26	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П СП - 8%	шт.	17	132,00 --	-- --	2244,00 --	-- --	2244,00	-- 179,52	2423,52
27	27	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР - 61% СП - 8%	шт.	17	14102,51 13893,00	1,82 --	239742,63 236181,00	30,94 --	3530,69	144070,41 30705,04	414518,09
28	28	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП СП - 8%	шт.	9	1580,00 --	-- --	14220,00 --	-- --	14220,00	-- 1137,60	15357,60
29	29	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К СП - 8%	шт.	8	1991,00 --	-- --	15928,00 --	-- --	15928,00	-- 1274,24	17202,24
30	30	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР - 72% СП - 8%	м	209	363,06 264,00	15,73 3,31	75879,17 55176,00	3288,20 691,77	17414,98	40224,79 9288,32	125392,28
31	31	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой СП - 8%	м	213,18	26,00 --	-- --	5542,68 --	-- --	5542,68	-- 443,41	5986,09
32	32	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	м	467	222,09 198,74	2,22 0,10	103714,27 92810,65	1037,11 48,43	9866,51	66858,53 13645,82	184218,63
33	33	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 15х17 СП - 8%	м	451,86	144,00 --	-- --	65067,84 --	-- --	65067,84	-- 5205,43	70273,27
34	34	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х17 СП - 8%	м	12,24	232,00 --	-- --	2839,68 --	-- --	2839,68	-- 227,17	3066,85
35	35	2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 50х20 СП - 8%	м	12,24	471,00 --	-- --	5765,04 --	-- --	5765,04	-- 461,20	6226,24
36	36	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной /в т.ч. 676,0м в трубе и кабель-каналах/ НР - 61% СП - 8%	м кабеля	895	636,45 375,87	68,24 18,96	569622,40 336403,65	61071,49 16966,25	172147,26	215555,64 62814,24	847992,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,52734	22547,00	--	11889,93	--	11889,93	--	12841,13
			СН-8			--	--	--	--		951,19	
38	38	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,38556	105224,00	--	40570,17	--	40570,17	--	43815,78
			СН-8			--	--	--	--		3245,61	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								3235110,83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1102015,30				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					69954,02			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					18796,76			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1120450,00		
		- Накладные расходы		Тенге							703053,69	
		- Сметная прибыль		Тенге							239637,84	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**3 235 111**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**3 283 637**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**3 355 878**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**3 422 995**
НДС 12%	**3 593 806**
Итого с НДС	**431 257**
	4 025 063

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____**Сыздыков Е.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____**Мендекинов Р.Р.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения 0,4кв**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №27

Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-3

Наружные сети электроснабжения 0,4кв

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	м3 грунта	112,15512		65,96	65,96	7397,28	7397,28	--	1767,59	9898,05
			НР - 72%, СП - 8%				--	21,89	--	2454,98		733,19	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,28888		1851,70	--	4238,31	--	--	3051,58	7873,08
			НР - 72%, СП - 8%				1851,70	--	4238,31	--		583,19	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	12,716		1543,08	--	19621,81	--	--	14127,70	36449,47
			НР - 72%, СП - 8%				1543,08	--	19621,81	--		2699,96	
4	4	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	77,672		41,12	41,12	3193,79	3193,79	--	664,19	4166,61
			НР - 72%, СП - 8%				--	11,88	--	922,49		308,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,418	804,82	--	15627,92	--	--	11252,10	29030,42
			НР - 72% СП - 8%			804,82	--	15627,92	--		2150,40	
6	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 1 группы. Уплотнение пневмятическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	77,672	181,03	87,38	14060,88	6786,59	--	7402,79	23180,77
			НР - 72% СП - 8%			93,65	38,72	7274,29	3007,36		1717,09	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64139,98	17377,65	--	38265,95	110598,41
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				46762,33	6384,83	--	8192,47	
			Всего заработная плата	Тенге				64139,98				
			Накладные расходы	Тенге					53147,16			
			Сметная прибыль	Тенге				38265,95				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8192,47				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110598,41				
			Сметная заработная плата	Тенге								57,31
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					53147,16			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				110598,41				
			Сметная заработная плата	Тенге								57,31
									53147,16			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
7	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	270	513,36	439,02	138607,25	118535,45	--	43640,68	196827,77
			НР - 72% СП - 8%			74,34	150,15	20071,80	40540,26		14579,83	
8	8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	277,5	150,59	125,81	41789,11	34912,66	--	13548,18	59764,28
			НР - 72% СП - 8%			24,78	43,03	6876,45	11940,46		4426,98	
9	9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	5	447,38	373,04	2236,88	1865,18	--	726,92	3200,90
			НР - 72% СП - 8%			74,34	127,58	371,70	637,91		237,10	
10	10	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель (3 кабеля)	м кабеля	5	781,92	670,41	3909,59	3352,04	--	1226,86	5547,37
			НР - 72% СП - 8%			111,51	229,29	557,55	1146,43		410,92	
11	11	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2,5	416,96	223,53	1042,40	558,81	111,89	391,10	1548,18
			НР - 72% СП - 8%			148,68	68,60	371,70	171,49		114,68	
12	12	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	308	337,14	154,90	103840,57	47709,57	14153,68	40230,92	155597,21
			НР - 72% СП - 8%			136,29	45,13	41977,32	13898,96		11525,72	
13	13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,233	136895,28	--	31896,60	--	349,80	23975,57	60341,94
			НР - 76% СП - 8%			135394,00	--	31546,80	--		4469,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	233	315,96	146,66	73619,81	34172,29	10578,82	27973,16	109720,41
			СП - 8%			123,90	42,85	28868,70	9982,91		8127,44	
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	315,96	146,66	631,93	293,32	90,81	240,11	941,81
			СП - 8%			123,90	42,85	247,80	85,69		69,76	
16	16	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1448,48	87,98	8690,89	527,88	729,01	5482,47	15307,23
			СП - 8%			1239,00	30,09	7434,00	180,54		1133,87	
17	17	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	20909,65	15878,80	41819,30	31757,60	149,70	15048,73	61417,48
			СП - 8%			4956,00	5494,51	9912,00	10989,02		4549,44	
18	18	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.	м кабеля	4	447,38	373,04	1789,50	1492,14	--	581,53	2560,72
			СП - 8%			74,34	127,58	297,36	510,33		189,68	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				449873,84	275176,95	26163,71	173066,24	672775,29
								148533,18	90084,00	--	49835,21	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				417977,24				
		Материалы		Тенге				25813,91				
		Всего заработная плата		Тенге					207070,38			
			Накладные расходы	Тенге				149090,67				
			Сметная прибыль	Тенге				45365,43				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				612433,34				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159,71
			Сметная заработная плата	Тенге					207070,38			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31896,60				
		Материалы		Тенге				349,80				
		Всего заработная плата		Тенге					31546,80			
			Накладные расходы	Тенге				23975,57				
			Сметная прибыль	Тенге				4469,77				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60341,94				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30,99
			Сметная заработная плата	Тенге					31546,80			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				672775,29				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190,70
			Сметная заработная плата	Тенге					238617,18			
			РАЗДЕЛ 3.Материалы,не учтенные ценником									
19	19	2306-0137-0308 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06018	1323273,00	--	79634,57	--	79634,57	--	86005,33
			СП - 8%			--	--	--	--		6370,77	
20	20	ТТОО"МИНИМАКС-АКТОБЕ",КАЗАХСТАН	Муфта концевая эпоксидная 4КНТп-1-25-50	шт	2	5104,46	--	10208,93	--	10208,93	--	11025,64
			СП - 8%			--	--	--	--		816,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2244	405475,00	--	90988,59	--	90988,59	--	98267,68
			СП - 8%			--	--	--	--		7279,09	
22	22	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 41 - 110х2,7 ГОСТ 18599-2001	м	117,3	708,00	--	83048,40	--	83048,40	--	89692,27
			СП - 8%			--	--	--	--		6643,87	
23	23	2306-0133-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	562239,00	--	28674,19	--	28674,19	--	30968,12
			СП - 8%			--	--	--	--		2293,94	
24	24	ТТОО"НПО ПРОТЕКТ",Казахстан	Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300	м	300	85,58	--	25674,11	--	25674,11	--	27728,04
			СП - 8%			--	--	--	--		2053,93	
25	25	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	24,53	1474,00	--	36157,22	--	36157,22	--	39049,80
			СП - 8%			--	--	--	--		2892,58	
26	26	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,25	52958,00	--	119155,50	--	119155,50	--	128687,94
			СП - 8%			--	--	--	--		9532,44	
27	27	2306-0902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00412	1086437,00	--	4476,12	--	4476,12	--	4834,21
			СП - 8%			--	--	--	--		358,09	
28	28	2306-1706-0124 РСНБ РК 2015	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-LC/UPC-24-24-1-24	шт.	1	16386,00	--	16386,00	--	16386,00	--	17696,88
			СП - 8%			--	--	--	--		1310,88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				494403,62	--	494403,62	--	533955,91
								--	--	--	39552,29	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				256042,50				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256042,50				
			Сметная прибыль	Тенге				20483,40				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				276525,90				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				155312,72				
		Местные материалы		Тенге				155312,72				
			Сметная прибыль	Тенге				12425,02				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				167737,74				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				83048,40				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83048,40				
			Сметная прибыль	Тенге				6643,87				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				89692,27				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				533955,91				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1317329,61
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				195295,51				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					292554,60			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96468,83			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						520567,33		
			- Накладные расходы	Тенге							211332,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							97579,97	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**1 317 330**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**1 337 090**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**1 366 506**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**1 393 836**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**1 463 389**
НДС 12%	**175 607**
Итого с НДС	**1 638 996**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №28

Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4

Наружное освещение

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы и подготовка под кабели учтены в наружной кабельной линии КЛ-0,4кв										
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		1,8	1571,08	--	2827,94	--	--	2036,12	5253,19
			НР - 12% СП - 8%				1571,08	--	2827,94	--		389,13	
2	2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 . Устройство**	м3		1,8	22794,17	1716,01	41029,51	3088,83	29708,98	8083,64	53042,20
			НР - 91% СП - 8%				4573,17	361,89	8231,71	651,41		3929,05	
3	3	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т /НФК-7 9шт./ Установка**	т		0,81	76842,32	44004,32	62242,28	35643,50	--	28458,11	97956,42
			НР - 80% СП - 8%				32838,00	11078,84	26598,78	8973,86		7256,03	
4	4	1133-0104-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Опоры массой до 10 т. Окраска лаком за один раз**	т конструкций		0,81	17472,66	--	14152,85	--	9425,94	3781,53	19369,13
			НР - 80% СП - 8%				5835,69	--	4726,91	--		1434,75	
5	5	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т		0,144	553477,76	2182,76	79700,80	314,32	33692,11	41699,93	131112,79
			НР - 91% СП - 8%				317322,00	900,93	45694,37	129,73		9712,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,144	108291,00	--	15593,90	--	15593,90	--	16841,42
			СП - 8%			--	--	--	--		1247,51	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				215547,29	39046,64	88420,94	84059,33	323575,15
								88079,71	9755,00	--	23968,53	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				215547,29				
		Материалы		Тенге				72827,04				
		Всего заработная плата		Тенге					97834,71			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15593,90				
			Накладные расходы	Тенге				84059,33				
			Сметная прибыль	Тенге				23968,53				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				323575,15				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84,44
			Сметная заработная плата	Тенге					97834,71			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				323575,15				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84,44
			Сметная заработная плата	Тенге					97834,71			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
7	7	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	9	4705,11	2480,93	42346,01	22328,37	154,82	23116,10	70699,09
			НР - 80%; СП - 8%			2206,98	1003,59	19862,82	9032,31		5236,97	
8	8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг /АВБбШв/. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	177	335,95	154,90	59462,66	27417,51	7921,81	23119,72	89188,96
			НР - 72%; СП - 8%			136,29	45,13	24123,33	7987,39		6606,59	
9	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,098	136895,28	--	13415,74	--	147,13	10084,15	25379,87
			НР - 76%; СП - 8%			135394,00	--	13268,61	--		1879,99	
10	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	98	315,96	146,66	30964,56	14372,90	4449,46	11765,53	46148,50
			НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	12142,20	4198,82		3418,41	
11	11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/затягивание в стойки/**	м кабеля	68	315,96	146,66	21485,61	9973,03	3087,38	8163,84	32021,41
			НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	8425,20	2913,47		2371,96	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				167674,57	74091,81	15760,60	76249,34	263437,83
								77822,16	24131,99	--	19513,91	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				111912,82				
		Материалы		Тенге				15458,66				
		Всего заработная плата		Тенге					59790,41			
			Накладные расходы	Тенге				43049,09				
			Сметная прибыль	Тенге				12396,95				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				167358,87				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,42
			Сметная заработная плата	Тенге					59790,41			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				55761,75				
		Материалы		Тенге				301,95				
		Всего заработная плата		Тенге					42163,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				33200,25				
			Сметная прибыль	Тенге				7116,96				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96078,96				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,41
			Сметная заработная плата	Тенге					42163,74			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				263437,83				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87,84
			Сметная заработная плата	Тенге					101954,15			
			РАЗДЕЛ 3.Материалы									
12	12	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Опоры фланцевые круглоконические НФК-7/**	т	0,9	514898,00	--	463408,20	--	463408,20	--	500480,86
			СП - 8%			--	--	--	--		37072,66	
13	13	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн однорожковый К2-1.0-1.5-11**	комплект	9	1572,00	--	14148,00	--	14148,00	--	15279,84
			СП - 8%			--	--	--	--		1131,84	
14	14	2307-0106-0322 РСНБ РК 2015	**Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 80W, 80 Вт, 8000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013**	шт.	9	27733,00	--	249597,00	--	249597,00	--	269564,76
			СП - 8%			--	--	--	--		19967,76	
15	15	2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2805	405475,00	--	113735,74	--	113735,74	--	122834,60
			СП - 8%			--	--	--	--		9098,86	
16	16	2306-0131-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,06936	86266,00	--	5983,41	--	5983,41	--	6462,08
			СП - 8%			--	--	--	--		478,67	
17	17	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 41 - 110х2,7 ГОСТ 18599-2001**	м	99,96	708,00	--	70771,68	--	70771,68	--	76433,41
			СП - 8%			--	--	--	--		5661,73	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				917644,03	--	917644,03	--	991055,55
								--	--	--	73411,52	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				383464,15				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				383464,15				
			Сметная прибыль	Тенге				30677,13				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				414141,28				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				463408,20				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				463408,20				
			Сметная прибыль	Тенге				37072,66				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				500480,86				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				70771,68				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70771,68				
			Сметная прибыль	Тенге				5661,73				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				76433,41				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				991055,55				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1578068,53
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				165901,87				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					113138,45			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33886,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1021825,57		
			- Накладные расходы	Тенге							160308,67	
			- Сметная прибыль	Тенге							116893,96	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**1 578 069**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**1 601 740**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**1 636 978**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**1 669 717**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**1 753 038**
НДС 12%	**210 365**
Итого с НДС	**1 963 403**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные электрослаботочные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №29

Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1

Внеплощадочные электрослаботочные сети

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	50,53		65,96	65,96	3332,74	3332,74	--	796,36	4459,44
			НР - 22% СП - 8%				--	21,89	--	1106,06		330,33	
2	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,56		2272,54	--	3545,16	--	--	2552,51	6585,48
			НР - 22% СП - 8%				2272,54	--	3545,16	--		487,81	
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9,11		200,58	190,60	1827,30	1736,37	--	355,72	2357,66
			НР - 22% СП - 8%				9,98	44,25	90,94	403,12		174,64	
4	4	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах , глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,69		2241,27	--	1546,48	--	--	1113,46	2872,74
			НР - 22% СП - 8%				2241,27	--	1546,48	--		212,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	0,51	1867,73	--	952,54	--	--	685,83	1769,44
						1867,73	--	952,54	--		131,07	
6	6	1101-0104-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	48,4	18,24	18,24	882,99	882,99	--	132,00	1096,18
						--	3,79	--	183,33		81,20	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,4	151,80	73,39	7347,27	3552,32	--	3865,75	12110,06
						78,41	32,52	3794,95	1574,15		897,04	
8	8	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	5,38	1627,02	--	8753,37	--	--	6302,42	16260,26
						1627,02	--	8753,37	--		1204,46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28187,84	9504,41	--	15804,06	47511,25
								18683,43	3266,66	--	3519,35	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				28187,84				
		Всего заработная плата		Тенге					21950,08			
			Накладные расходы	Тенге				15804,06				
			Сметная прибыль	Тенге				3519,35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47511,25				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,14
			Сметная заработная плата	Тенге					21950,08			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47511,25				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,14
			Сметная заработная плата	Тенге					21950,08			
РАЗДЕЛ 2.Строительные и монтажные работы												
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,24	2746,16	154,74	19882,16	1120,28	11738,94	7263,54	29317,36
						970,02	43,37	7022,94	313,96		2171,66	
10	10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,183	136895,28	--	25051,84	--	274,73	18830,60	47393,03
						135394,00	--	24777,10	--		3510,59	
11	11	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации проектируемой	км	0,183	186210,83	39407,52	34076,58	7211,58	5231,11	17375,43	55568,17
						118218,00	13653,78	21633,89	2498,64		4116,16	
12	12	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации (Прокладка ОК в существующей канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода)	км	0,431	186210,83	39407,52	80256,87	16984,64	12320,27	40922,45	130873,66
						118218,00	13653,78	50951,96	5884,78		9694,35	
13	13	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3	11862,14	2860,91	35586,42	8582,73	2977,62	20640,82	60725,42
						8008,69	1044,30	24026,07	3132,90		4498,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	13736,36	8957,36	13736,36	8957,36	--	4707,63	19919,51
			НР - 72%, СП - 8%			4779,00	1759,38	4779,00	1759,38		1475,52	
			Заземление									
15	15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3149,73	171,94	9449,18	515,82	6413,36	1905,39	12262,94
			НР - 72%, СП - 8%			840,00	42,13	2520,00	126,38		908,37	
16	16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	624,65	25,37	9369,70	380,48	6469,23	1885,89	12156,05
			НР - 72%, СП - 8%			168,00	6,62	2520,00	99,30		900,45	
17	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную в траншеях под заземление	м3	3,15	1543,08	--	4860,70	--	--	3499,71	9029,24
			НР - 72%, СП - 8%			1543,08	--	4860,70	--		668,83	
18	18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,15	732,78	--	2308,26	--	--	1661,94	4287,82
			НР - 72%, СП - 8%			732,78	--	2308,26	--		317,62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				234578,07	43752,89	45425,26	118693,40	381533,19
								145399,93	13815,34	--	28261,72	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				146888,69				
		Материалы		Тенге				30433,97				
		Всего заработная плата		Тенге					92773,33			
			Накладные расходы	Тенге				66796,80				
			Сметная прибыль	Тенге				17094,84				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				230780,33				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85,23
			Сметная заработная плата	Тенге					92773,33			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				87689,38				
		Материалы		Тенге				14991,29				
		Всего заработная плата		Тенге					66441,94			
			Накладные расходы	Тенге				51896,60				
			Сметная прибыль	Тенге				11166,88				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150752,86				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62,12
			Сметная заработная плата	Тенге					66441,94			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				381533,19				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147,35
			Сметная заработная плата	Тенге					159215,27			
			РАЗДЕЛ 3.Материалы									
19	19	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0473867	175365,00	--	8309,97	--	8309,97	--	8974,77
			СП - 8%			--	--	--	--		664,80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8309,97	--	8309,97	--	8974,77
								--	--	--	664,80	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8309,97				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8309,97				
			Сметная прибыль	Тенге				664,80				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8974,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8974,77				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**438019,21**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164083,35				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53257,30			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17082,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53735,22		
			- Накладные расходы	Тенге							134497,46	
			- Сметная прибыль	Тенге							32445,87	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**438 019**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**444 589**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**454 370**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**463 458**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**486 585**
НДС 12%	**58 390**
Итого с НДС	**544 975**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канадизации К1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №30
Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

Наружные сети канадизации К1

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Колодцы сборные железобетонные в сухих грунтах диам.1500мм-2шт.										
1	22	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,0645415	21395,79	8970,40	1380,92	578,96	185,51	833,37	2391,43
							9551,08	3491,50	616,44	225,35		177,14	
2	23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15** *СП - 8%*	шт.		2	15028,00	--	30056,00	--	30056,00	--	32460,48
							--	--	--	--		2404,48	
3	24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6** *СП - 8%*	шт.		4	12994,00	--	51976,00	--	51976,00	--	56134,08
							--	--	--	--		4158,08	
4	25	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.		2	16457,00	--	32914,00	--	32914,00	--	35547,12
							--	--	--	--		2633,12	
5	26	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6** *СП - 8%*	шт.		2	2419,00	--	4838,00	--	4838,00	--	5225,04
							--	--	--	--		387,04	
6	27	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3** *СП - 8%*	шт.		1	4349,00	--	4349,00	--	4349,00	--	4696,92
							--	--	--	--		347,92	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	28	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,72	347,00	--	943,84	--	943,84	--	1019,35
			СП - 8%			--	--	--	--		75,51	
8	29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров	м3	0,81	22267,32	1138,42	18036,53	922,12	12998,56	3928,24	23721,94
			НР - 94%, СП - 8%			5081,30	248,01	4115,85	200,89		1757,18	
9	30	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	т	0,05348	544348,00	--	29111,73	--	29111,73	--	31440,67
			СП - 8%			--	--	--	--		2328,94	
10	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,4	174,20	3,30	592,29	11,22	416,10	114,99	763,87
			НР - 69%, СП - 8%			48,52	0,50	164,97	1,69		56,58	
11	32	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99	комплект	2	7217,00	--	14434,00	--	14434,00	--	15588,72
			СП - 8%			--	--	--	--		1154,72	
12	33	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3	0,19	5460,62	962,20	1037,52	182,82	314,44	574,23	1740,69
			НР - 94%, СП - 8%			2843,49	371,70	540,26	70,62		128,94	
13	34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого бетона В7,5	м3	0,38	19939,94	7,68	7577,18	2,92	6251,61	1243,29	9526,11
			НР - 94%, СП - 8%			3480,66	--	1322,65	--		705,64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				197247,00	1698,04	188788,79	6694,12	220256,42
								6760,18	498,54	--	16315,29	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				153701,27				
		Материалы		Тенге				20166,21				
		Всего заработная плата		Тенге					7258,73			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				943,84				
		Местные материалы		Тенге				124133,00				
			Накладные расходы	Тенге				6694,12				
			Сметная прибыль	Тенге				12831,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173227,03				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,01
			Сметная заработная плата	Тенге					7258,73			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29111,73				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29111,73				
			Сметная прибыль	Тенге				2328,94				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31440,67				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				14434,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14434,00				
			Сметная прибыль	Тенге				1154,72				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15588,72				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				220256,42				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,01
			Сметная заработная плата	Тенге					7258,73			
			РАЗДЕЛ 2.Колодец-охладитель из керамического кирпича диам.1250мм-1шт									
14	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/В7,5 W4 сульфат./. Устройство	м3	0,67	18960,23	1084,07	12703,36	726,33	11191,92	851,40	14639,14
			НР - 91%, СП - 8%			1171,80	224,63	785,11	150,50		1084,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	36	1123-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые кирпичные с конусным переходом к горловине, диаметр 1,25 м. Устройство. Грунты сухие НР - 90% СП - 55%	м3 конструкций колодца	3,081	37454,37 12361,89	1408,28 542,50	115396,92 38087,00	4338,91 1671,46	72971,01	39360,87 12380,62	167138,41
16	37	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 СП - 8%	шт.	1	17987,00 --	-- --	17987,00 --	-- --	17987,00	-- 1438,96	19425,96
17	38	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2/В12,5 W4 сульфат./ НР - 84% СП - 5%	м3 заделки	0,11	106320,47 57137,85	1135,73 532,77	11695,25 6285,16	124,93 58,60	5285,16	5328,77 1361,92	18385,94
18	39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 95% СП - 5%	м2 поверхности	12,9	852,17 258,64	20,79 2,48	10993,00 3336,46	268,16 31,97	7388,39	3132,63 1130,05	15255,69
19	40	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР - 90% СП - 5%	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,16	1084,31 740,35	70,37 55,17	5595,05 3820,21	363,13 284,67	1411,71	3283,90 710,32	9589,26
20	41	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	1	7217,00 --	-- --	7217,00 --	-- --	7217,00	-- 577,36	7794,36
21	42	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство НР - 90% СП - 5%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,305	3481,63 1112,65	64,28 25,10	4543,52 1452,01	83,89 32,75	3007,63	1336,29 470,38	6350,19
22	43	1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки. Антисептирование водными растворами НР - 90% СП - 5%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,305	107,74 76,00	4,04 1,70	140,60 99,18	5,27 2,22	36,15	91,26 18,55	250,41
23	44	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91% СП - 8%	т	0,03665	676381,18 66062,00	1278,18 525,69	24789,37 2421,17	46,85 19,27	22321,35	2220,80 2160,81	29170,98
24	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69% СП - 8%	м2	1,451	174,20 48,52	3,30 0,50	252,77 70,40	4,79 0,72	177,58	49,08 24,15	325,99
25	46	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками/отмостка/ НР - 94% СП - 5%	м3 подстилающего слоя	0,443	8745,59 3081,24	1670,40 681,45	3874,30 1364,99	739,99 301,88	1769,32	1566,86 435,29	5876,45
26	47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/отмостка/ НР - 94% СП - 5%	м3 подстилающего слоя	0,31	19939,94 3480,66	7,68 --	6181,38 1079,00	2,38 --	5100,00	1014,26 575,65	7771,30
			Опора под трубопровод									

884900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4							
27	48	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,008	98756,26	7101,81	790,05	56,81	62,59	464,91	1355,36
			НР - 69% СП - 8%			83830,40	392,94	670,64	3,14		100,40	
28	49	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008	463126,00	--	3705,01	--	3705,01	--	4001,41
			СП - 8%			--	--	--	--		296,40	
29	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,35	93,95	2,33	32,88	0,82	17,54	10,08	46,40
			НР - 69% СП - 8%			41,51	0,25	14,53	0,09		3,44	
30	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,35	174,20	3,30	60,97	1,15	42,83	11,84	78,63
			НР - 69% СП - 8%			48,52	0,50	16,98	0,17		5,82	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				225958,43	6763,40	159692,19	58722,95	307455,88
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				59502,84	2557,44	--	22774,51	
			Материалы	Тенге				214246,37				
			Всего заработная плата	Тенге				130720,59				
			Местные материалы	Тенге					61386,49			
			Накладные расходы	Тенге				17987,00				
			Сметная прибыль	Тенге				58258,03				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21800,35				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				294304,76				
			Сметная заработная плата	Тенге								54,80
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					61386,49			
			Материалы	Тенге				4495,06				
			Всего заработная плата	Тенге				62,59				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					673,79			
			Накладные расходы	Тенге				3705,01				
			Сметная прибыль	Тенге				464,91				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				396,80				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5356,77				
			Сметная заработная плата	Тенге								0,59
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					673,79			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7217,00				
			Сметная прибыль	Тенге				7217,00				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				577,36				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7794,36				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				307455,88				
			Сметная заработная плата	Тенге								55,39
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					62060,28			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									527712,30
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				66263,02				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8461,44			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3055,99			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						348480,98		
			- Накладные расходы	Тенге							65417,07	
			- Сметная прибыль	Тенге							39089,80	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

Итого с временные здания и сооружения 1,5% 527 712

Итого с затратами в зимнее время 2,2% 535 628

547 412

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**558 360**				
		Текущих ценах на 2020 год К=1,049901					**586 223**				
		НДС 12%					**70 347**				
		Итого с НДС					**656 569**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Сыздыков Е.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора _____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №31

Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

Наружние тепловые сети

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы/ подземная прокладка/										
			Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	149,7		188,81	179,18	28265,03	26822,70	--	5640,99	36618,50
			НР - 72%, СП - 8%				9,63	42,70	1442,33	6392,38		2712,48	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,05		1851,70	--	5647,67	--	--	4066,32	10491,12
			НР - 72%, СП - 8%				1851,70	--	5647,67	--		777,12	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,97		1543,08	--	26186,07	--	--	18853,97	48643,24
			НР - 72%, СП - 8%				1543,08	--	26186,07	--		3603,20	
			Обратная засыпка										
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	233,07		37,38	37,38	8712,34	8712,34	--	1811,85	11366,13
			НР - 72%, СП - 8%				--	10,80	--	2516,46		841,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	25,9	804,82	--	20844,73	--	--	15008,21	38721,18
			НР - 72%, СП - 8%			804,82	--	20844,73	--		2868,24	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	233,07	151,80	73,39	35380,73	17106,17	--	18615,50	58315,92
			НР - 72%, СП - 8%			78,41	32,52	18274,55	7580,31		4319,70	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125036,58	52641,22	--	63996,84	204156,09
								72395,36	16489,14	--	15122,67	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				125036,58				
		Всего заработная плата		Тенге					88884,50			
			Накладные расходы	Тенге				63996,84				
			Сметная прибыль	Тенге				15122,67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				204156,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,93
			Сметная заработная плата	Тенге					88884,50			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				204156,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94,93
			Сметная заработная плата	Тенге					88884,50			
			РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы/ надземная прокладка/									
7	7	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0045	1023183,74	455031,50	4604,33	2047,64	55,94	2996,96	8209,39
			НР - 99%, СП - 8%			555720,00	116998,77	2500,74	526,49		608,10	
8	8	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,545	2121,00	--	9639,94	--	9639,94	--	10411,14
			СП - 8%			--	--	--	--		771,20	
9	9	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	904,00	--	1808,00	--	1808,00	--	1952,64
			СП - 8%			--	--	--	--		144,64	
10	10	2304-0601-0902 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14688,00	--	29376,00	--	29376,00	--	31726,08
			СП - 8%			--	--	--	--		2350,08	
			РИзоляцнонные работы									
11	11	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	1,5	311,69	2,86	467,53	4,28	439,16	17,13	523,44
			НР - 69%, СП - 8%			16,06	0,50	24,09	0,74		38,77	
12	12	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	37700,73	1700,14	7540,15	340,03	2438,61	3739,28	12181,78
			НР - 76%, СП - 8%			23807,55	792,96	4761,51	158,59		902,35	
13	13	2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,32	33844,00	--	10830,08	--	10830,08	--	11696,49
			СП - 8%			--	--	--	--		866,41	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,3	2217,90	163,48	2883,28	212,52	232,20	1866,52	5129,78
					1875,81	13,38	2438,55	17,40		379,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67149,31	2604,47	54819,94	8619,89	81830,73
							9724,89	703,23	--	6061,54	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26325,36				
		Материалы	Тенге				3165,92				
		Всего заработная плата	Тенге					10428,12			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10830,08				
		Накладные расходы	Тенге				8619,89				
		Сметная прибыль	Тенге				2795,62				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37740,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,17
		Сметная заработная плата	Тенге					10428,12			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				40823,94				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40823,94				
		Сметная прибыль	Тенге				3265,92				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				44089,86				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81830,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,17
		Сметная заработная плата	Тенге					10428,12			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								285986,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82120,25				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55245,69			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17192,37			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54819,94		
		- Накладные расходы	Тенге							72616,73	
		- Сметная прибыль	Тенге							21184,21	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**285 987**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**290 277**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**296 663**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**302 596**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**317 696**
НДС 12%	**38 123**
Итого с НДС	**355 819**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"
_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №32
Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Проезды,тротуары и площадки

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Дорожное покрытие(2210,0м2)										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/дорожное корыто/**	м3 грунта		817,7	32,18	32,18	26311,34	26311,34	--	7096,54	36080,51
			НР - 72%; СП - 8%				--	12,05	--	9856,31		2672,63	
2	2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка/толщ.100м/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3**	м3 материала основания в плотном теле		221	2777,47	1022,53	613820,94	225978,75	358627,75	82618,99	752155,12
			НР - 108%; СП - 8%				132,19	213,96	29214,43	47284,63		55715,19	
3	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания		2210	833,63	225,30	1842328,24	497916,73	1275055,08	246265,47	2255681,21
			НР - 108%; СП - 8%				31,38	71,80	69356,43	158667,15		167087,50	
4	4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до толщ.22см/**	м2 основания		2210	326,94	80,68	722531,76	178309,54	544222,22	62710,81	848061,98
			НР - 108%; СП - 8%				--	26,27	--	58065,56		62819,41	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,1950575	111062,41	1721,73	132725,97	2057,57	130668,40	1108,65	144541,39
			НР - 108%, СП - 8%				--	858,98	--	1026,53		10706,77	
6	6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2210	1855,77	97,21	4101253,49	214844,35	3794405,95	167525,53	4610281,34
			НР - 108%, СП - 8%				41,63	28,56	92003,18	63113,05		341502,32	
7	7	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до толщ.5см)	м2 покрытия		2210	442,01	0,04	976841,63	90,17	976258,58	532,30	1055563,85
			НР - 108%, СП - 8%				0,22	--	492,87	--		78189,91	
8	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		525	1769,76	30,63	929124,58	16079,75	539998,73	409292,69	1445490,65
			НР - 108%, СП - 8%				710,56	11,29	373046,10	5928,61		107073,38	
9	9	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3		22,05	37790,00	--	833269,50	--	833269,50	--	899931,06
			СП - 8%				--	--	--	--		66661,56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10178207,44	1161588,21	8452506,21	977150,98	12047787,10
									564113,02	343941,84	--	892428,67	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					10178207,44				
		Материалы		Тенге					7260907,31				
		Всего заработная плата		Тенге						908054,86			
		Местные материалы		Тенге					1191598,90				
			Накладные расходы	Тенге					977150,98				
			Сметная прибыль	Тенге					892428,67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12047787,10				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									759,58
			Сметная заработная плата	Тенге						908054,86			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12047787,10				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									759,58
			Сметная заработная плата	Тенге						908054,86			
			РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие(266,0м2)										
10	10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/дорожное корыто/	м3 грунта		74,48	32,18	32,18	2396,56	2396,56	--	646,39	3286,38
			НР - 72%, СП - 8%				--	12,05	--	897,76		243,44	
11	11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		266	833,63	225,30	221746,30	59930,25	153468,17	29641,00	271498,28
			НР - 108%, СП - 8%				31,38	71,80	8347,88	19097,49		20110,98	
12	12	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до 12см/	м2 основания		266	-140,12	-34,58	-37270,87	-9197,87	-28073,00	-3234,86	-43746,18

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 100%				--	-11,26	--	-2995,24		-3240,46	
13	13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка/толщ.100м/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле		26,6	2777,47	1022,53	73880,71	27199,25	43165,15	9944,19	90530,89
			НР - 108%				132,19	213,96	3516,31	5691,27		6705,99	
14	14	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара		266	478,29	36,65	127226,18	9749,94	1617,81	129205,16	276945,84
			НР - 108%				435,56	14,20	115858,43	3775,98		20514,51	
15	15	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		266	2159,00	--	574294,00	--	574294,00	--	620237,52
			СП - 0%				--	--	--	--		45943,52	
16	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня		162	1609,95	30,63	260811,65	4961,75	140738,53	126296,03	418076,30
			НР - 108%				710,56	11,29	115111,37	1829,40		30968,61	
17	17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3		2,592	36704,00	--	95136,77	--	95136,77	--	102747,71
			СП - 8%				--	--	--	--		7610,94	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1318221,29	95039,89	980347,43	292497,91	1739576,73
									242833,98	28296,67	--	128857,54	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1318221,29				
		Материалы		Тенге					267787,42				
		Всего заработная плата		Тенге						271130,65			
		Местные материалы		Тенге					712560,01				
			Накладные расходы	Тенге					292497,91				
			Сметная прибыль	Тенге					128857,54				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1739576,73				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265,06
			Сметная заработная плата	Тенге						271130,65			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1739576,73				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									265,06
			Сметная заработная плата	Тенге						271130,65			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13787363,83
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					806947,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1256628,09			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						372238,51			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9432853,64		
			- Накладные расходы	Тенге								1269648,89	
			- Сметная прибыль	Тенге								1021286,21	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**13 787 364**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**13 994 174**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**14 302 046**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**14 588 087**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**15 316 047**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС 12%					1 837 926				
			Итого с НДС					17 153 973				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №33

Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Проезды,тротуары и площадки

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	18,75		1149,03	719,37	21544,31	13488,18	--	12546,52	36818,09
			НР - 108% СП - 53%				429,66	189,92	8056,13	3561,02		2727,27	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21544,31	13488,18	--	12546,52	36818,09
									8056,13	3561,02	--	2727,27	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					21544,31				
			Всего заработная плата	Тенге						11617,14			
			Накладные расходы	Тенге					12546,52				
			Сметная прибыль	Тенге					2727,27				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					36818,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11,29
			Сметная заработная плата	Тенге						11617,14			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					36818,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11,29
			Сметная заработная плата	Тенге						11617,14			
			РАЗДЕЛ 2.Дорожное покрытие(2210,0м2)										
2	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/дорожное корыто/**	м3 грунта	402,1084249		32,18	32,18	12938,74	12938,74	--	3489,76	17742,79
			ВГ - 72% СП - 8%				--	12,05	--	4846,89		1314,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка/толщ.100м/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	108,6779527	2777,47	1022,53	301849,79	111126,28	176357,15	40628,34	369876,37
			ПР - 100% СП - 8%			132,19	213,96	14366,36	23252,47		27398,25	
4	4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1086,779527	833,63	225,30	905974,94	244853,26	627015,27	121102,38	1109243,51
			ПР - 100% СП - 8%			31,38	71,80	34106,40	78025,43		82166,19	
5	5	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до толщ.22см/	м2 основания	1086,779527	326,94	80,68	355308,93	87684,69	267624,24	30838,38	417039,09
			ПР - 100% СП - 8%			--	26,27	--	28554,06		30891,78	
6	6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,587676	111062,41	1721,73	65268,71	1011,82	64256,89	545,19	71079,01
			ПР - 100% СП - 8%			--	858,98	--	504,80		5265,11	
7	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1086,779527	1855,77	97,21	2016813,72	105650,88	1865919,77	82381,59	2267130,94
			ПР - 100% СП - 8%			41,63	28,56	45243,07	31036,18		167935,63	
8	8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до толщ.5см)	м2 покрытия	1086,779527	442,01	0,04	480367,19	44,34	480080,47	261,76	519079,27
			ПР - 100% СП - 8%			0,22	--	242,37	--		38450,32	
9	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	258,171607	1769,76	30,63	456902,07	7907,31	265547,31	201271,91	710827,89
			ПР - 100% СП - 8%			710,56	11,29	183447,45	2915,43		52653,92	
10	10	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	10,8432075	37790,00	--	409764,81	--	409764,81	--	442546,00
			СП - 8			--	--	--	--		32781,18	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5005188,90	571217,32	4156565,93	480519,31	5924564,87
								277405,65	169135,27	--	438856,66	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5005188,90				
		Материалы		Тенге				3570590,68				
		Всего заработная плата		Тенге					446540,92			
		Местные материалы		Тенге				585975,24				
			Накладные расходы	Тенге				480519,31				
			Сметная прибыль	Тенге				438856,66				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5924564,87				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373,53
			Сметная заработная плата	Тенге					446540,92			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5924564,87				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373,53
			Сметная заработная плата	Тенге					446540,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5961383,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				285461,77				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					584705,50			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172696,29			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4156565,93		
			- Накладные расходы	Тенге							493065,83	
			- Сметная прибыль	Тенге							441583,92	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 5 961 383

Итого с временные здания и сооружения 1,5% 6 050 804

Итого с затратами в зимнее время 2,2% 6 183 921

Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % 6 307 600

Текущих ценах на 2020 год К=1,049901 6 622 355

НДС 12% 794 683

Итого с НДС 7 417 038

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____**Сыздыков Е.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____**Мендекинов Р.Р.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №34
Приемки выполненных работ за август 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3

Ограждение

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	86-010602-0303	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**104**		**126656,00**	**574,00**	**13172224,00**	**59696,00**	**10958064,00**	**1973622,56**	**16357514,28**
							20716,00	**138,00**	**2154464,00**	**14352,00**		**1211667,72**	
2	2	86-010605-0601	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**шт.**	**2**		**133589,00**	**1083,00**	**267178,00**	**2166,00**	**220922,00**	**40677,00**	**332483,40**
							22045,00	**305,00**	**44090,00**	**610,00**		**24628,40**	
3	3	86-010605-0301	**Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	**шт.**	**1**		**298690,00**	**2315,00**	**298690,00**	**2315,00**	**251243,00**	**41761,72**	**367687,86**
							45132,00	**760,00**	**45132,00**	**760,00**		**27236,14**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**17057685,54**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2243686,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**64177,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**15722,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**11430229,00**		
			- Накладные расходы	Тенге								**2056061,28**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**1263532,26**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**17 057 686**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**17 313 551**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**17 694 449**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**18 048 338**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Текущих ценах на 2020 год К=1,049901					18 948 968				
			НДС 12%					2 273 876				
			Итого с НДС					21 222 844				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.