Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района», БИН 060140011316, ИИК KZ51070103KSN3923000, БИК KKMFKZ2A, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», Костанайская область, Жангельдинский район, Торгайский с.о., с.Торгай, ул.Ы.Алтынсарина, 4
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Огранизационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 26	09.07.2020	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области»	194 152 000,00									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области»		53 571 429,00							6 428 571,00	60 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

_____ Имангалиев А.С.

м.п._

ПОДРЯДЧИК:

_____ Муканов А.К.

м.п.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Выгреб емкостью 50м3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020**

Акт №4
Приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

Выгреб емкостью 50м3

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы сухие. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	464,93		151,05	143,34	70227,18	66643,58	--	14015,58	90982,18
			НР - 72%; СП - 8%				7,71	34,16	3583,61	15882,47		6739,42	
2	2	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы сухие. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	35		3559,10	--	124568,64	--	--	89689,42	231398,71
			НР - 72%; СП - 8%				3559,10	--	124568,64	--		17140,64	
3	3	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	м3 грунта	55,54		2965,92	--	164727,20	--	--	118603,58	305997,24
			НР - 72%; СП - 8%				2965,92	--	164727,20	--		22666,46	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	294,232	37,38	37,38	10998,63	10998,63	--	2287,31	14348,82
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,80	--	3176,82		1062,88	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,558	804,82	--	59200,66	--	--	42624,47	109971,14
			НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	59200,66	--		8146,01	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	294,232	151,80	73,39	44665,30	21595,16	--	23500,56	73619,13
			НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	23070,14	9569,53		5453,27	
7	7	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	/Обвалование/	55,35	37,38	37,38	2069,03	2069,03	--	430,28	2699,25
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,80	--	597,61		199,94	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,15	804,82	--	4949,62	--	--	3563,73	9194,41
			НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	4949,62	--		681,07	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55,35	151,80	73,39	8402,30	4062,41	--	4420,85	13849,00
			НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	4339,88	1800,19		1025,85	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				489808,55	105368,80	--	299135,79	852059,88
								384439,74	31026,63	--	63115,55	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				489808,55				
		Всего заработная плата		Тенге					415466,37			
			Накладные расходы	Тенге				299135,79				
			Сметная прибыль	Тенге				63115,55				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				852059,88				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428,36
			Сметная заработная плата	Тенге					415466,37			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				852059,88				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428,36
			Сметная заработная плата	Тенге					415466,37			
			РАЗДЕЛ 2.Днище									
10	10	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.150мм	м3 подстилающего слоя	5,625	11966,53	2906,50	67311,73	16349,06	12636,17	44215,93	120449,87
			НР - 94%; СП - 8%			6813,60	1548,75	38326,50	8711,72		8922,21	
11	11	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя из гидроизола	м2 изолируемой поверхности	56,25	1509,55	89,28	84912,37	5021,72	44556,65	33814,32	128224,83
			НР - 94%; СП - 8%			628,16	11,35	35334,00	638,68		9498,14	
12	12	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя из гидроизола	м2 изолируемой поверхности	56,25	955,01	43,92	53719,55	2470,56	29929,68	20382,46	80030,17
			НР - 94%; СП - 8%			379,01	6,47	21319,31	364,15		5928,16	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Железобетонная плита днища. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	12,9	20875,28 1856,23	1664,31 361,79	269291,17 23945,37	21469,64 4667,07	223876,16	26037,31 23626,28	318954,76
14	14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /12мм/ СП - 8%	т	0,3925	243838,00 --	-- --	95706,41 --	-- --	95706,41	-- 7656,51	103362,93
15	15	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены (днище). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,49	2893,78 1332,85	33,13 15,22	94018,78 43304,30	1076,24 494,35	49638,24	35038,92 10324,62	139382,31
16	16	1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,49	520,52 258,46	6,23 2,34	16911,77 8397,27	202,43 76,00	8312,08	6778,62 1895,23	25585,62
17	17	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой мастикой битумно-гидроизоляционной холодного применения НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	32,49	477,36 353,56	45,51 4,96	15509,44 11487,33	1478,49 161,28	2543,62	10949,69 2116,73	28575,87
18	18	2110-0501-0204 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 СП - 8%	кг	12,996	527,00 --	-- --	6848,89 --	-- --	6848,89	-- 547,91	7396,80
			Стены									
19	19	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	36	1550,50 513,13	809,29 292,46	55818,17 18472,61	29134,38 10528,72	8211,19	34221,57 7203,18	97242,92
20	20	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	48	2191,69 720,10	1135,73 411,90	105201,32 34564,99	54515,02 19771,35	16121,31	64116,88 13545,46	182863,65
21	21	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	5,256	25273,00 --	-- --	132834,89 --	-- --	132834,89	-- 10626,79	143461,68
22	22	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	19,488	23705,00 --	-- --	461963,04 --	-- --	461963,04	-- 36957,04	498920,08
23	23	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/заделки/ НР - 91%; СП - 8%	м3	1,95	21226,16 2980,74	1324,81 282,21	41391,02 5812,44	2583,37 550,31	32995,20	5790,10 3774,49	50955,61
24	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,76	292,32	20,79	27992,13	1990,61	1234,15	23254,33	55346,18

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	24767,37	237,29		4099,72	
25	25	2110-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	32,832	527,00	--	17302,46	--	17302,46	--	18686,66
			СП - 8%			--	--	--	--		1384,20	
26	26	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное по внутренней поверхности**	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,8	2893,78	33,13	230923,31	2643,41	121918,48	86060,51	342342,53
			НР - 80%; СП - 8%			1332,85	15,22	106361,43	1214,20		25358,71	
27	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону по наружной поверхности**	м2 поверхности	130,5	852,17	20,79	111208,30	2712,77	74743,01	31690,59	154330,79
			НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	33752,52	323,38		11431,91	
28	28	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Стены.Боковая изоляция глиной толщиной 120мм**	м3 изолирующего слоя	11,49	9498,27	1604,28	109135,12	18433,18	21586,84	71956,01	195578,42
			НР - 93%; СП - 8%			6015,24	718,62	69115,11	8256,94		14487,29	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1997999,88	160080,87	1362958,48	494307,24	2691691,69
								474960,54	55995,46	--	199384,57	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1997999,88				
		Материалы		Тенге				648302,78				
		Всего заработная плата		Тенге					530956,00			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				119857,77				
		Местные материалы		Тенге				594797,93				
			Накладные расходы	Тенге				494307,24				
			Сметная прибыль	Тенге				199384,57				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2691691,69				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467,02
			Сметная заработная плата	Тенге					530956,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2691691,69				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								467,02
			Сметная заработная плата	Тенге					530956,00			
			РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
29	29	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	2	9817,04	1615,30	19634,08	3230,61	11744,29	6600,51	28333,36
			НР - 118%; СП - 8%			2329,59	467,24	4659,18	934,47		2098,77	
30	30	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	м3	3,48	61811,00	--	215102,28	--	215102,28	--	232310,46
			СП - 8%			--	--	--	--		17208,18	
31	31	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	46,51	819,01	27,00	38092,18	1255,77	28185,55	8123,14	49912,55
			НР - 92%; СП - 8%			186,00	3,84	8650,86	178,64		3697,23	
32	32	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности	46,51	693,78	23,50	32267,62	1092,90	25537,71	5324,65	40599,66

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			121,20	3,24	5637,01	150,65		3007,38	
33	33	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.300мм	м3 утеплителя	13,953	14454,55	1687,94	201684,34	23551,83	145311,15	35603,27	256270,61
			НР - 92%; СП - 8%			2352,28	421,26	32821,36	5877,84		18983,01	
34	34	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=1,2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	56,25	304,57	36,59	17131,86	2058,11	9546,62	5887,31	24860,71
			НР - 94%; СП - 8%			98,26	13,08	5527,13	735,97		1841,53	
35	35	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,36	655,90	27,07	57955,48	2391,59	27492,98	27480,53	92270,89
			НР - 94%; СП - 8%			317,69	13,17	28070,91	1163,69		6834,88	
36	36	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	88,36	344,37	18,89	30428,43	1669,09	27409,48	1992,37	35014,46
			НР - 94%; СП - 8%			15,28	8,71	1349,86	769,69		2593,66	
37	37	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка вытяжной трубы	км трубопровода	0,002	665663,05	82961,89	1331,33	165,92	311,15	888,33	2397,23
			НР - 99%; СП - 8%			427125,00	21528,51	854,25	43,06		177,57	
38	38	2301-1201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1395,00	--	2812,32	--	2812,32	--	3037,31
			СП - 8%			--	--	--	--		224,99	
39	39	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2994,89	42,63	2994,89	42,63	2514,16	442,09	3711,94
			НР - 98%; СП - 8%			438,10	13,01	438,10	13,01		274,96	
40	40	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 07 табл.1 п.3.5 Кзтр=2, Кэм=2, Кмр=2	Устройство герметизации стыков герметом / в два ряда/, применен коэффициент к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов - 2	м шва	0,6281	296,86	5,25	186,46	3,29	92,59	108,71	318,78
			НР - 118%; СП - 8%			144,20	2,48	90,57	1,56		23,61	
41	41	1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	0,6281	860,14	205,79	540,26	129,26	295,10	171,38	768,56
			НР - 118%; СП - 8%			184,52	46,71	115,90	29,34		56,93	
42	42	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины выгреба из керамического кирпича	м3 кладки	0,9	32532,76	2145,96	29279,49	1931,36	22073,45	5278,78	37322,93
			НР - 93%; СП - 8%			5860,75	446,04	5274,68	401,44		2764,66	
43	43	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое горловины выгреба	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1088,63	70,37	4898,84	316,68	1250,58	2863,87	8383,73
			НР - 80%; СП - 8%			740,35	55,17	3331,57	248,26		621,02	
44	44	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж м/к люка	т конструкций	0,05336	106162,61	1525,83	5664,84	81,42	515,45	3513,39	9912,48
			НР - 69%; СП - 8%			94977,00	447,81	5067,97	23,90		734,26	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0341	463126,00	--	15792,60	--	15792,60	--	17056,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1263,41	
46	46	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0176	463503,00	--	8157,65	--	8157,65	--	8810,26
			СП - 8%			--	--	--	--		652,61	
47	47	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00166	486736,00	--	807,98	--	807,98	--	872,62
			СП - 8%			--	--	--	--		64,64	
48	48	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00166	108291,00	--	179,76	--	179,76	--	194,14
			СП - 8%			--	--	--	--		14,38	
49	49	1126-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (утепление люка)	м3 изоляции	0,0336	56359,54	2813,70	1893,68	94,54	757,27	815,23	2925,63
			НР - 76%; СП - 8%			31008,00	916,86	1041,87	30,81		216,71	
50	50	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,033264	28660,00	--	953,35	--	953,35	--	1029,61
			СП - 8%			--	--	--	--		76,27	
51	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,6204	174,20	3,30	456,48	8,65	320,69	88,63	588,72
			НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	127,15	1,30		43,61	
52	52	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50	188,79	2,36	9439,52	118,03	5642,26	3398,83	13865,42
			НР - 91%; СП - 8%			73,58	1,12	3679,22	55,76		1027,07	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				697685,72	38141,69	552806,43	108581,02	870768,07
								106737,60	10659,36	--	64501,34	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				661455,44				
		Материалы		Тенге				305970,89				
		Всего заработная плата		Тенге					111853,98			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1133,11				
		Местные материалы		Тенге				215102,28				
			Накладные расходы	Тенге				104625,54				
			Сметная прибыль	Тенге				61286,48				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				827367,45				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115,16
			Сметная заработная плата	Тенге					111853,98			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30423,07				
		Материалы		Тенге				515,45				
		Всего заработная плата		Тенге					5091,87			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24758,23				
			Накладные расходы	Тенге				3513,39				
			Сметная прибыль	Тенге				2714,92				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				36651,37				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,63
			Сметная заработная плата	Тенге					5091,87			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5807,21				
		Материалы		Тенге				2514,16				
		Всего заработная плата		Тенге					451,11			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2812,32				
		Сдача и испытание		Тенге				22,89				
			Накладные расходы	Тенге				442,09				
			Сметная прибыль	Тенге				499,94				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6749,25				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,39
			Сметная заработная плата	Тенге					451,11			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				870768,07				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,18
			Сметная заработная плата	Тенге					117396,96			
РАЗДЕЛ 4.Лестница-стремянка												
53	53	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0388	70655,12	25885,45	2741,42	1004,36	391,48	1137,27	4188,98
			НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	1345,58	302,63		310,30	
54	54	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,0388	544348,00	--	21120,70	--	21120,70	--	22810,36
			СП - 8%			--	--	--	--		1689,66	
55	55	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,8	174,20	3,30	313,57	5,94	220,29	60,88	404,40
			НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	87,34	0,89		29,96	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24175,69	1010,29	21732,47	1198,15	27403,74
								1432,92	303,53	--	2029,91	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				313,57				
		Материалы		Тенге				220,29				
		Всего заработная плата		Тенге					88,23			
			Накладные расходы	Тенге				60,88				
			Сметная прибыль	Тенге				29,96				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				404,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,08
			Сметная заработная плата	Тенге					88,23			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23862,12				
		Материалы		Тенге				391,48				
		Всего заработная плата		Тенге					1648,22			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21120,70				
			Накладные расходы	Тенге				1137,27				
			Сметная прибыль	Тенге				1999,95				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26999,34				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,32
			Сметная заработная плата	Тенге					1648,22			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27403,74				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,40
			Сметная заработная плата	Тенге					1736,45			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5.Оборудование выгреба									
56	56	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка погружного насоса** *НР - 98%; СП - 8%*	насос	1	19930,71 15786,81	433,61 129,44	19930,71 15786,81	433,61 129,44	3710,29	15597,93 2842,29	38370,92
57	57	5102-0406-0101 РСНБ РК 2015	**Насос погружной канализационный, модель SXG 1400, Q 15,0 м3/ч, Н 7,8 м вод. ст., типа Speroni**	шт.	1	111494,00 --	-- --	111494,00 --	-- --	111494,00	-- --	111494,00
58	58	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	комплект	1	6132,00 --	-- --	6132,00 --	-- --	6132,00	-- 490,56	6622,56
59	59	2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры длиной 200 мм** *СП - 8%*	шт.	1	573,00 --	-- --	573,00 --	-- --	573,00	-- 45,84	618,84
60	60	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /колено из оцинкованной стали с внутренней резьбой R/G2/** *СП - 8%*	т	0,029	589401,00 --	-- --	17092,63 --	-- --	17092,63	-- 1367,41	18460,04
61	61	2303-0103-0403 РСНБ РК 2015	**Рукава напорные латексированные, диаметр 51 мм** *СП - 8%*	м	10	959,00 --	-- --	9590,00 --	-- --	9590,00	-- 767,20	10357,20
62	62	2113-0814-3203 РСНБ РК 2015	**Цепь-звено общее 37 мм** *СП - 8%*	т	0,00215	571107,00 --	-- --	1227,88 --	-- --	1227,88	-- 98,23	1326,11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				166040,21 15786,81	433,61 129,44	38325,79 111494,00	15597,93 5611,53	187249,67
			Стоимость оборудования	Тенге				111494,00				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				111494,00				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1227,88				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1227,88				
			Сметная прибыль	Тенге				98,23				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1326,11				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17092,63				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17092,63				
			Сметная прибыль	Тенге				1367,41				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18460,04				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				36225,71				
			Материалы	Тенге				3710,29				
			Всего заработная плата	Тенге					15916,25			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16295,00				
			Сдача и испытание	Тенге				472,44				
			Накладные расходы	Тенге				15597,93				
			Сметная прибыль	Тенге				4145,89				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				55969,52				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,47
			Сметная заработная плата	Тенге					15916,25			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				187249,67				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13,47
			Сметная заработная плата	Тенге					15916,25			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4629173,06

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				983357,61				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					305035,26			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					98114,42			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1975823,18		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						111494,00		
			- Накладные расходы	Тенге							918820,12	
			- Сметная прибыль	Тенге							334642,89	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					4 629 173				
			Итого с временные здания и сооружения 1,5%					4 696 938				
			Итого с затратами в зимнее время 2,2%					4 797 818				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					4 891 544				
			Текущих ценах на 2020 год К=1,049901					5 135 637				
			НДС 12%					616 276				
			Итого с НДС					5 751 914				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____Серік Ж.М.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода В1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020**

Акт №5
Приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

Наружные сети водопровода В1

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	470,2851		200,58	190,60	94330,73	89636,34	--	18363,24	121709,48
			НР - 72%; СП - 8%				9,98	44,25	4694,39	20810,12		9015,52	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	14,5449		1851,70	--	26932,73	--	--	19391,57	50030,25
			НР - 72%; СП - 8%				1851,70	--	26932,73	--		3705,94	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	53,87		1543,08	--	83125,72	--	--	59850,52	154414,34
			НР - 72%; СП - 8%				1543,08	--	83125,72	--		11438,10	
			Обратная засыпка										
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	462,33		37,38	37,38	17282,27	17282,27	--	3594,08	22546,45
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,80	--	4991,78		1670,11	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	51,37		804,82	--	41343,40	--	--	29767,25	76799,50
			НР - 72%; СП - 8%				804,82	--	41343,40	--		5688,85	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	462,33	151,80	73,39	70183,08	33932,71	--	36926,69	115678,56
			НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	36250,37	15036,71		8568,78	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				333197,92	140851,32	--	167893,35	541178,57
								192346,61	40838,60	--	40087,30	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				333197,92				
		Всего заработная плата		Тенге					233185,21			
			Накладные расходы	Тенге				167893,35				
			Сметная прибыль	Тенге				40087,30				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				541178,57				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241,82
			Сметная заработная плата	Тенге					233185,21			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				541178,57				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241,82
			Сметная заработная плата	Тенге					233185,21			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,3	2746,16	154,74	17300,78	974,83	10214,82	6320,48	25510,96
			НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	6111,13	273,20		1889,70	
8	8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,08	295031,93	82604,99	23602,55	6608,40	110,88	18466,17	45434,22
			НР - 99%; СП - 8%			211041,00	22117,65	16883,28	1769,41		3365,50	
9	9	2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	80,8	389,00	--	31431,20	--	31431,20	--	33945,70
			СП - 8%			--	--	--	--		2514,50	
10	10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	277889,05	73050,73	2778,89	730,51	8,71	2213,30	5391,57
			НР - 99%; СП - 8%			203967,00	19598,97	2039,67	195,99		399,38	
11	11	2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	282,00	--	2848,20	--	2848,20	--	3076,06
			СП - 8%			--	--	--	--		227,86	
12	12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09	55534,60	--	4998,11	--	191,62	4758,43	10537,07
			НР - 99%; СП - 8%			53405,50	--	4806,49	--		780,52	
13	13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1943,21	78,69	5829,63	236,07	981,96	4675,88	11345,95
			НР - 99%; СП - 8%			1537,20	37,17	4611,60	111,51		840,44	
14	14	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23909,00	--	71727,00	--	71727,00	--	77465,16
			СП - 8%			--	--	--	--		5738,16	
15	15	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2028,82	1332,89	4057,64	2665,79	--	2063,35	6610,68
			НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	1391,86	692,34		489,68	
16	16	2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		3514,00	--	7028,00	--	7028,00	--	7590,24
			СП - 8%			--	--	--	--		562,24	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка фланцев	шт.	27	1376,76	905,21	37172,41	24440,67	--	18886,19	60543,29
			НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	12731,74	6345,22		4484,69	
18	18	2302-0401-4602 РСНБ РК 2015	Фланец полипропиленовый PP-R DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	539,00	--	6468,00	--	6468,00	--	6985,44
			СП - 8%			--	--	--	--		517,44	
19	19	2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	778,00	--	9336,00	--	9336,00	--	10082,88
			СП - 8%			--	--	--	--		746,88	
20	20	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	706,00	--	2118,00	--	2118,00	--	2287,44
			СП - 8%			--	--	--	--		169,44	
21	21	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. (патрубки в колодцах)	км трубопровода	0,0018	772048,10	233772,86	1389,69	420,79	88,26	1006,65	2588,05
			НР - 99%; СП - 8%			489240,00	75661,71	880,63	136,19		191,71	
22	22	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	3967,00	--	7169,16	--	7169,16	--	7742,70
			СП - 8%			--	--	--	--		573,53	
23	23	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	2248257,51	209828,58	4046,86	377,69	3116,21	612,28	5031,87
			НР - 99%; СП - 8%			307200,00	36390,75	552,96	65,50		372,73	
24	24	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	7278,96	4119,27	7278,96	4119,27	331,62	4034,93	12219,00
			НР - 99%; СП - 8%			2828,07	1247,62	2828,07	1247,62		905,11	
25	25	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	1101,00	--	444,80	--	444,80	--	480,39
			СП - 8%			--	--	--	--		35,58	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				247025,90	40574,02	153614,45	63037,67	334868,65
								52837,43	10836,98	--	24805,09	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				108455,53				
		Материалы		Тенге				15044,08				
		Всего заработная плата		Тенге					63674,41			
			Накладные расходы	Тенге				63037,67				
			Сметная прибыль	Тенге				13719,46				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				185212,66				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,79
			Сметная заработная плата	Тенге					63674,41			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				138570,37				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138570,37				
			Сметная прибыль	Тенге				11085,63				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				149656,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				334868,65				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,79
			Сметная заработная плата	Тенге					63674,41			

РАЗДЕЛ 3.Колодцы сборные железобетонные в сухих грунтах диам.1500мм-2шт.

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,47	41199,01 16388,10	9087,07 3507,61	142960,57 56866,71	31532,12 12171,40	54561,74	68347,73 16904,66	228212,96
27	27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 СП - 8%	шт.	2	15028,00 --	-- --	30056,00 --	-- --	30056,00	-- 2404,48	32460,48
28	28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а СП - 8%	шт.	2	17946,00 --	-- --	35892,00 --	-- --	35892,00	-- 2871,36	38763,36
29	29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 СП - 8%	шт.	2	17946,00 --	-- --	35892,00 --	-- --	35892,00	-- 2871,36	38763,36
30	30	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 СП - 8%	шт.	2	12994,00 --	-- --	25988,00 --	-- --	25988,00	-- 2079,04	28067,04
31	31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	2	16457,00 --	-- --	32914,00 --	-- --	32914,00	-- 2633,12	35547,12
32	32	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 СП - 8%	шт.	2	2419,00 --	-- --	4838,00 --	-- --	4838,00	-- 387,04	5225,04
33	33	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 СП - 8%	шт.	2	4349,00 --	-- --	8698,00 --	-- --	8698,00	-- 695,84	9393,84
34	34	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	кг	2,72	347,00 --	-- --	943,84 --	-- --	943,84	-- 75,51	1019,35
35	35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	22267,32 5081,30	1138,42 248,01	2226,73 508,13	113,84 24,80	1604,76	484,97 216,94	2928,64
36	36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) СП - 8%	т	0,05348	544348,00 --	-- --	29111,73 --	-- --	29111,73	-- 2328,94	31440,67
37	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,7	93,95 41,51	2,33 0,25	159,71 70,56	3,96 0,42	85,19	48,98 16,70	225,38
38	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1,7	174,20 48,52	3,30 0,50	296,15 82,49	5,61 0,84	208,05	57,50 28,29	381,93
39	39	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	7217,00 --	-- --	14434,00 --	-- --	14434,00	-- 1154,72	15588,72
40	40	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку НР - 94%; СП - 8%	м3	0,19	5460,62 2843,49	962,20 371,70	1037,52 540,26	182,82 70,62	314,44	574,23 128,94	1740,69

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки НР - 94%; СП - 8%	м3	0,38	19939,94 3480,66	7,68 --	7577,18 1322,65	2,92 --	6251,61	1243,29 705,64	9526,11
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				373025,42	31841,27	281793,35	70756,70	479284,69
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				59390,80	12268,09	--	35502,57	
			Материалы	Тенге				329479,69				
			Всего заработная плата	Тенге				63025,78				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					71658,89			
			Местные материалы	Тенге				943,84				
			Накладные расходы	Тенге				174278,00				
			Сметная прибыль	Тенге				70756,70				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32018,91				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				432255,30				
			Сметная заработная плата	Тенге								58,62
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					71658,89			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29111,73				
			Сметная прибыль	Тенге				29111,73				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2328,94				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				31440,67				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14434,00				
			Сметная прибыль	Тенге				14434,00				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1154,72				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15588,72				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				479284,69				
			Сметная заработная плата	Тенге								58,62
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					71658,89			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									1355331,91
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				304574,84				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					213266,60			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					63943,67			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						435407,81		
			- Накладные расходы	Тенге							301687,71	
			- Сметная прибыль	Тенге							100394,96	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**1 355 332**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**1 375 662**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**1 405 926**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**1 434 045**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**1 505 605**
НДС 12%	**180 673**
Итого с НДС	**1 686 278**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____ **Серік Ж.М.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора _____ **Мендекинов Р.Р.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Котельная блочно-модульная производительностью 0,89Гкал/час**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020**

Акт №6

Приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1

Общестроительные,монтажные работы и оборудование

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Площадка под котельную										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	70,34148		200,58	190,60	14109,23	13407,09	--	2746,63	18204,33
			НР - 72%; СП - 8%				9,98	44,25	702,15	3112,61		1348,47	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,29452		1851,70	--	9803,84	--	--	7058,77	18211,62
			НР - 72%; СП - 8%				1851,70	--	9803,84	--		1349,01	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,404		1543,08	--	12968,04	--	--	9336,99	24089,44
			НР - 72%; СП - 8%				1543,08	--	12968,04	--		1784,40	
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,424		37,38	37,38	2669,89	2669,89	--	555,24	3483,14

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,80	--	771,16		258,01	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71,424	151,80	73,39	10842,38	5242,16	--	5704,70	17870,84
			НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	5600,21	2322,98		1323,77	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,936	804,82	--	6387,02	--	--	4598,65	11864,53
			НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	6387,02	--		878,85	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56780,40	21319,14	--	30000,97	93723,89
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35461,27	6206,75	--	6942,51	
		Всего заработная плата		Тенге				56780,40				
			Накладные расходы	Тенге					41668,02			
			Сметная прибыль	Тенге				30000,97				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6942,51				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93723,89				
			Сметная заработная плата	Тенге								43,03
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					41668,02			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				93723,89				
			Сметная заработная плата	Тенге								43,03
									41668,02			
			РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы и оборудование									
7	7	1107-0104-0405 РСНБ РК 2015	Модульная котельная пролетом до 12 м, массой до 10 т. Установка	шт	1	17522,93	7884,23	17522,93	7884,23	--	13636,39	33652,06
			НР - 118%; СП - 8%			9638,70	1917,56	9638,70	1917,56		2492,75	
8	8	ТОО "Костанай стройтеплокотл",Казахстан	Котельная модульная общей мощностью 800 кВт с котлами КВР-4	шт	1	37950000,00	--	37950000,00	--		--	37950000,00
			Контур заземления котельной			--	--	--	--	37950000,00	--	
9	9	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,3	1543,08	--	9721,40	--	--	6999,41	18058,48
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	9721,40	--		1337,67	
10	10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,3	1150,71	--	7249,47	--	--	5219,62	13466,62
			НР - 72%; СП - 8%			1150,71	--	7249,47	--		997,53	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37984493,81	7884,23	--	25855,42	38015177,16
		Стоимость оборудования		Тенге				26609,58	1917,56	37950000,00	4827,94	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				37950000,00				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37950000,00				
		Всего заработная плата		Тенге				34493,81				
			Накладные расходы	Тенге					28527,14			
			Сметная прибыль	Тенге				25855,42				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4827,94				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65177,16				
			Сметная заработная плата	Тенге								25,84
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					28527,14			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38015177,16				
			Сметная заработная плата	Тенге								25,84
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					28527,14			
												38108901,05

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				62070,84				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29203,37			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8124,31			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						37950000,00		
			- Накладные расходы	Тенге							55856,39	
			- Сметная прибыль	Тенге							11770,45	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**38 108 901**				
			Итого с временные здания и сооружения 1,5%					**38 111 285**				
			Итого с затратами в зимнее время 2,2%					**38 114 833**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**38 118 129**				
			Текущих ценах на 2020 год К=1,049901					**40 020 262**				
			НДС 12%					**4 802 431**				
			Итого с НДС					**44 822 694**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____Серік Ж.М.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кв и КЛ-10кв**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020**

Акт №7
Приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2

Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кв и КЛ-10кв

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10кВ										
			Опора концевая анкерная ж/б Н=10,5м/1шт/ КРМ10-1 с разъединителем										
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.**	опора	1		14014,41	6873,20	14014,41	6873,20	694,77	7819,23	23580,34
			НР - 80%; СП - 8%				6446,44	3327,60	6446,44	3327,60		1746,69	
2	2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	2		49096,00	--	98192,00	--	98192,00	--	106047,36
			СП - 8%				--	--	--	--		7855,36	
3	3	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий,П-3И плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	м3	0,088		84872,00	--	7468,74	--	7468,74	--	8066,23
			СП - 8%				--	--	--	--		597,50	
4	4	1133-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка вручную**	комплект	1		10821,82	970,51	10821,82	970,51	123,69	8148,84	20488,31
			НР - 80%; СП - 8%				9727,62	458,43	9727,62	458,43		1517,65	
5	5	1133-0208-0102 РСНБ РК 2015	**Привод. Установка вручную**	комплект	1		5594,79	577,06	5594,79	577,06	208,49	4065,46	10433,07
			НР - 80%; СП - 8%				4809,24	272,58	4809,24	272,58		772,82	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	79440,00	--	79440,00	--		--	79440,00
						--	--	--	--	79440,00	--	
7	7	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(траверса ТМ6)	т	0,023	399848,00	--	9196,50	--	9196,50	--	9932,22
			СП - 8%			--	--	--	--		735,72	
8	8	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	143,00	--	429,00	--	429,00	--	463,32
			СП - 8%			--	--	--	--		34,32	
9	9	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Кронштейны РА1 /1шт/, РА2 /1шт/, РА3 /2шт/, РА4 /2шт/, Р2 /3шт/,КМ1/1шт/	т	0,0536	399848,00	--	21431,85	--	21431,85	--	23146,40
			СП - 8%			--	--	--	--		1714,55	
10	10	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Хомут Х1/1шт/, Х7/5шт/,Х8/4шт/	т	0,0079	399848,00	--	3158,80	--	3158,80	--	3411,50
			СП - 8%			--	--	--	--		252,70	
11	11	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(стяжка Г1 2шт)	т	0,0114	399848,00	--	4558,27	--	4558,27	--	4922,93
			СП - 8%			--	--	--	--		364,66	
12	12	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1402,00	--	8412,00	--	8412,00	--	9084,96
			СП - 8%			--	--	--	--		672,96	
13	13	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	2737,00	--	16422,00	--	16422,00	--	17735,76
			СП - 8%			--	--	--	--		1313,76	
14	14	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(накладка ОГ-2 2шт и ОГ-5 шт1)	т	0,0044	399848,00	--	1759,33	--	1759,33	--	1900,08
			СП - 8%			--	--	--	--		140,75	
15	15	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87Болт Б5-1шт)	кг	--	187,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
16	16	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(кронштейн У1 1шт)	т	0,007	399848,00	--	2798,94	--	2798,94	--	3022,85
			СП - 8%			--	--	--	--		223,91	
17	17	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм(80х80х5 длин.2300мм) ГОСТ 19281-89	т	0,01559	311343,00	--	4853,84	--	4853,84	--	5242,14
			СП - 8%			--	--	--	--		388,31	
18	18	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Скоба/КМ3-3шт/	т	0,0018	399848,00	--	719,73	--	719,73	--	777,30
			СП - 8%			--	--	--	--		57,58	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00462	221704,00	--	1024,27	--	1024,27	--	1106,21
			СП - 8%			--	--	--	--		81,94	
20	20	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	587,00	--	1174,00	--	1174,00	--	1267,92
			СП - 8%			--	--	--	--		93,92	
21	21	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	727,00	--	2181,00	--	2181,00	--	2355,48
			СП - 8%			--	--	--	--		174,48	
22	22	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	444,00	--	1332,00	--	1332,00	--	1438,56
			СП - 8%			--	--	--	--		106,56	
23	23	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	378,00	--	1134,00	--	1134,00	--	1224,72
			СП - 8%			--	--	--	--		90,72	
24	24	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0009691	187,00	--	0,18	--	0,18	--	0,20
			СП - 8%			--	--	--	--		0,01	
25	25	2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные	т	0,00003	703125,00	--	21,09	--	21,09	--	22,78
			СП - 8%			--	--	--	--		1,69	
26	26	2404-0206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	731,00	--	4386,00	--	4386,00	--	4736,88
			СП - 8%			--	--	--	--		350,88	
27	27	2404-0206-0612 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765,00	--	2295,00	--	2295,00	--	2478,60
			СП - 8%			--	--	--	--		183,60	
28	28	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	596,00	--	1788,00	--	1788,00	--	1931,04
			СП - 8%			--	--	--	--		143,04	
29	29	1308-0201-2408 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	32689,68	21031,46	32689,68	21031,46	507,22	13266,72	49632,92
			НР - 72%; СП - 8%			11151,00	7275,00	11151,00	7275,00		3676,51	
30	30	2404-0205-1701 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая КМЧ10-1	шт.	1	40284,00	--	40284,00	--	40284,00	--	43506,72
			СП - 8%			--	--	--	--		3222,72	
31	31	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430,00	--	22290,00	--		--	22290,00
						--	--	--	--	22290,00	--	
32	32	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	2	141,00	--	282,00	--	282,00	--	304,56
			СП - 8%			--	--	--	--		22,56	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	33	2306-1002-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГП сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	57315,00	--	57,31	--	57,31	--	61,90
			СП - 8%			--	--	--	--		4,59	
			Опора переходная анкерная ж/б Н=13,0м(1шт) ПУА10-1									
34	34	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	1	14014,41	6873,20	14014,41	6873,20	694,77	7819,23	23580,34
			НР - 80%; СП - 8%			6446,44	3327,60	6446,44	3327,60		1746,69	
35	35	2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ-7-13 СТ РК 2387-2013	шт.	3	64948,46	--	194845,38	--	194845,38	--	210433,01
			СП - 8%			--	--	--	--		15587,63	
36	36	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,П-3И плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	0,132	84872,00	--	11203,10	--	11203,10	--	12099,35
			СП - 8%			--	--	--	--		896,25	
37	37	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(траверса ТМ14)	т	0,0253	399848,00	--	10116,15	--	10116,15	--	10925,45
			СП - 8%			--	--	--	--		809,29	
38	38	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(Штырь ОГ-11 2шт и оголовок ОГ-13 1шт)	т	0,0087	399848,00	--	3478,68	--	3478,68	--	3756,97
			СП - 8%			--	--	--	--		278,29	
39	39	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Хомут Х4/2шт/, Х5/2шт/	т	0,0056	399848,00	--	2239,15	--	2239,15	--	2418,28
			СП - 8%			--	--	--	--		179,13	
40	40	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Кронштейны У-2 /4шт/	т	0,0412	399848,00	--	16473,74	--	16473,74	--	17791,64
			СП - 8%			--	--	--	--		1317,90	
41	41	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(стяжка Г1 3шт)	т	0,0171	399848,00	--	6837,40	--	6837,40	--	7384,39
			СП - 8%			--	--	--	--		546,99	
42	42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0013578	221704,00	--	301,03	--	301,03	--	325,11
			СП - 8%			--	--	--	--		24,08	
43	43	2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	4126,00	--	49512,00	--	49512,00	--	53472,96
			СП - 8%			--	--	--	--		3960,96	
44	44	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	587,00	--	1761,00	--	1761,00	--	1901,88
			СП - 8%			--	--	--	--		140,88	
45	45	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	727,00	--	4362,00	--	4362,00	--	4710,96
			СП - 8%			--	--	--	--		348,96	
46	46	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	444,00	--	2664,00	--	2664,00	--	2877,12

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		213,12	
47	47	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	378,00	–	2268,00	–	2268,00	–	2449,44
			СП - 8%			–	–	–	–		181,44	
48	48	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1402,00	–	4206,00	–	4206,00	–	4542,48
			СП - 8%			–	–	–	–		336,48	
49	49	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	661,00	–	1983,00	–	1983,00	–	2141,64
			СП - 8%			–	–	–	–		158,64	
50	50	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	596,00	–	3576,00	–	3576,00	–	3862,08
			СП - 8%			–	–	–	–		286,08	
			Опора УОК									
51	51	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(траверса ТМ2)	т	0,0109	399848,00	–	4358,34	–	4358,34	–	4707,01
			СП - 8%			–	–	–	–		348,67	
52	52	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Хомут Х1/1шт/	т	0,0012	399848,00	–	479,82	–	479,82	–	518,20
			СП - 8%			–	–	–	–		38,39	
53	53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10 мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0007404	221704,00	–	164,15	–	164,15	–	177,28
			СП - 8%			–	–	–	–		13,13	
54	54	2404-0102-0206 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	972,00	–	1944,00	–	1944,00	–	2099,52
			СП - 8%			–	–	–	–		155,52	
55	55	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	48,00	–	96,00	–	96,00	–	103,68
			СП - 8%			–	–	–	–		7,68	
56	56	2404-0201-0403 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1402,00	–	2804,00	–	2804,00	–	3028,32
			СП - 8%			–	–	–	–		224,32	
57	57	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	360,00	–	2160,00	–	2160,00	–	2332,80
			СП - 8%			–	–	–	–		172,80	
			Подвеска проводов									
58	58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону опор	м2 поверхности	16,8	852,17	20,79	14316,47	349,23	9622,09	4079,71	19867,87
			НР - 93%; СП - 8%			258,64	2,48	4345,15	41,63		1471,69	
59	59	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0683333	157176,57	91251,12	10740,39	6235,49	244,87	4947,58	16943,01
			НР - 80%; СП - 8%			62342,00	28162,47	4260,03	1924,43		1255,04	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	60	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,041	985309,00	--	40397,67	--	40397,67	--	43629,48
			СП - 8%			--	--	--	--		3231,81	
			Заземление									
61	61	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4528,08	200,76	9056,17	401,52	6494,64	1637,53	11549,19
			НР - 72%; СП - 8%			1080,00	57,17	2160,00	114,34		855,50	
62	62	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4,8	624,65	25,37	2998,31	121,75	2070,15	603,49	3889,93
			НР - 72%; СП - 8%			168,00	6,62	806,40	31,77		288,14	
63	63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта вручную в траншеях под заземление	м3	1,008	1543,08	--	1555,42	--	--	1119,91	2889,36
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	1555,42	--		214,03	
64	64	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,008	732,78	--	738,64	--	--	531,82	1372,10
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	738,64	--		101,64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				821860,99	43433,43	624251,17	54039,50	937834,13
			Стоимость оборудования	Тенге				52446,39	16773,39	101730,00	61933,64	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				101730,00				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				101730,00				
			Материалы	Тенге				153173,14				
			Всего заработная плата	Тенге				9072,02				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					21538,52			
			Накладные расходы	Тенге				108428,98				
			Сметная прибыль	Тенге				15507,73				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13494,47				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				182175,34				
			Сметная заработная плата	Тенге								16,48
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					21538,52			
			Материалы	Тенге				479351,15				
			Всего заработная плата	Тенге				11588,68				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					47681,27			
			Местные материалы	Тенге				95845,56				
			Накладные расходы	Тенге				311709,22				
			Сметная прибыль	Тенге				38531,77				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41430,63				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				559313,56				
			Сметная заработная плата	Тенге								39,43
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					47681,27			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				87606,70				
			Сметная прибыль	Тенге				87606,70				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7008,54				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94615,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				937834,13				
			Сметная заработная плата	Тенге								55,91
									69219,79			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.КЛ 10кВ									
			Земляные работы									
65	65	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,75	1182,36	--	18622,17	--	--	13407,96	34592,54
			НР - 72%; СП - 8%			1182,36	--	18622,17	--		2562,41	
66	66	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,18	732,78	--	11123,60	--	--	8008,99	20663,20
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	11123,60	--		1530,61	
			Монтажные работы									
67	67	1308-0201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1617,74	1039,61	16177,40	10396,06	1816,54	5276,28	23169,98
			НР - 72%; СП - 8%			396,48	336,34	3964,80	3363,37		1716,29	
68	68	1308-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35	684,37	399,54	23953,02	13984,02	1729,65	9071,09	35666,04
			НР - 72%; СП - 8%			235,41	124,55	8239,35	4359,39		2641,93	
69	69	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	513,36	439,02	17967,61	15365,71	--	5657,13	25514,71
			НР - 72%; СП - 8%			74,34	150,15	2601,90	5255,22		1889,98	
70	70	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	35	447,38	373,04	15658,13	13056,23	--	5088,42	22406,28
			НР - 72%; СП - 8%			74,34	127,58	2601,90	4465,36		1659,72	
71	71	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	30114,39	22605,54	30114,39	22605,54	74,85	10983,66	44385,90
			НР - 72%; СП - 8%			7434,00	7821,09	7434,00	7821,09		3287,84	
			Материалы									
72	72	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,0459	3431042,00	--	157484,83	--	157484,83	--	170083,61
			СП - 8%			--	--	--	--		12598,79	
73	73	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,292	52958,00	--	15463,74	--	15463,74	--	16700,83
			СП - 8%			--	--	--	--		1237,10	
74	74	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	2,8	1474,00	--	4127,20	--	4127,20	--	4457,38
			СП - 8%			--	--	--	--		330,18	
75	75	ТТОО"МИНИМАКС-АКТОБЕ",КАЗАХСТАН	Муфта концевая эпоксидная 3КНТп-10-35-50 ЭРГ	шт	1	6202,68	--	6202,68	--	6202,68	--	6698,89
			СП - 8%			--	--	--	--		496,21	
76	76	ТТОО"НПО ПРОТЕКТ",Казахстан	Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300	м	100	85,58	--	8558,04	--	8558,04	--	9242,68
			СП - 8%			--	--	--	--		684,64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				325452,79	75407,55	195457,52	57493,54	413582,04

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								54587,72	25264,42	–	30635,71	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				276116,09				
		Материалы		Тенге				3621,04				
		Всего заработная плата		Тенге					50106,37			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172245,54				
			Накладные расходы	Тенге				36076,59				
			Сметная прибыль	Тенге				24975,41				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				337168,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37,75
			Сметная заработная плата	Тенге					50106,37			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				49336,71				
		Всего заработная плата		Тенге					29745,77			
		Местные материалы		Тенге				19590,94				
			Накладные расходы	Тенге				21416,95				
			Сметная прибыль	Тенге				5660,29				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76413,95				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32,02
			Сметная заработная плата	Тенге					29745,77			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				413582,04				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69,77
			Сметная заработная плата	Тенге					79852,14			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1351416,18**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107034,11				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118840,98			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42037,82			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						819708,69		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						101730,00		
			- Накладные расходы	Тенге							111533,05	
			- Сметная прибыль	Тенге							92569,35	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**1 351 416**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**1 370 161**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**1 398 067**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**1 423 994**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**1 495 052**
НДС 12%	**179 406**
Итого с НДС	**1 674 459**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____Серік Ж.М.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канадизации К1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020**

Акт №8
Приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

Наружные сети канадизации К1

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	240,4242		200,58	190,60	48224,77	45824,85	--	9387,85	62221,63
							9,98	44,25	2399,91	10638,77		4609,01	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,4358		1851,70	--	13768,84	--	--	9913,57	25577,00
							1851,70	--	13768,84	--		1894,59	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	27,54		1543,08	--	42496,42	--	--	30597,42	78941,36
							1543,08	--	42496,42	--		5847,51	
			Обратная засыпка										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	219,195	37,38	37,38	8193,68	8193,68	--	1703,99	10689,49
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,80	--	2366,65		791,81	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,355	804,82	--	19601,29	--	--	14112,93	36411,36
			НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	19601,29	--		2697,14	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	219,195	151,80	73,39	33274,46	16087,82	--	17507,29	54844,29
			НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	17186,64	7129,04		4062,54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				165559,47	70106,35	--	83223,06	268685,12
								95453,11	20134,46	--	19902,60	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				165559,47				
		Всего заработная плата		Тенге					115587,58			
			Накладные расходы	Тенге				83223,06				
			Сметная прибыль	Тенге				19902,60				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				268685,12				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,37
			Сметная заработная плата	Тенге					115587,58			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				268685,12				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119,37
			Сметная заработная плата	Тенге					115587,58			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,95	2746,16	154,74	16339,62	920,67	9647,33	5969,34	24093,68
			НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	5771,62	258,02		1784,72	
8	8	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,085	536763,36	192152,75	45624,89	16332,98	1116,61	32346,75	84209,37
			НР - 99%; СП - 8%			331474,00	52919,93	28175,29	4498,19		6237,73	
9	9	2301-0503-0105 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	85,85	2201,00	--	188955,85	--	188955,85	--	204072,32
			СП - 8%			--	--	--	--		15116,47	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				250920,36	17253,66	199719,79	38316,09	312375,37
								33946,91	4756,22	--	23138,92	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				61964,51				
		Материалы		Тенге				10763,94				
		Всего заработная плата		Тенге					38703,12			
			Накладные расходы	Тенге				38316,09				
			Сметная прибыль	Тенге				8022,45				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108303,05				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,83
			Сметная заработная плата	Тенге					38703,12			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				188955,85				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188955,85				
			Сметная прибыль	Тенге				15116,47				

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				204072,32				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				312375,37				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,83
			Сметная заработная плата	Тенге					38703,12			
			РАЗДЕЛ 3.Колодцы сборные железобетонные диам.1000мм-2шт /грунты сухие/									
10	10	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	1,08	28997,18 15796,79	10474,82 3953,83	31316,95 17060,53	11312,80 4270,13	2943,61	21117,36 4194,74	56629,06
11	11	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10** *СП - 8%*	шт.	2	11377,00 --	-- --	22754,00 --	-- --	22754,00	-- 1820,32	24574,32
12	12	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9** *СП - 8%*	шт.	2	12607,00 --	-- --	25214,00 --	-- --	25214,00	-- 2017,12	27231,12
13	13	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1** *СП - 8%*	шт.	2	7750,00 --	-- --	15500,00 --	-- --	15500,00	-- 1240,00	16740,00
14	14	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6** *СП - 8%*	шт.	2	2419,00 --	-- --	4838,00 --	-- --	4838,00	-- 387,04	5225,04
15	15	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,092	32532,76 5860,75	2145,96 446,04	2993,01 539,19	197,43 41,04	2256,40	539,61 282,61	3815,23
16	16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного лотка** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	22267,32 5081,30	1138,42 248,01	16032,47 3658,54	819,66 178,57	11554,27	3491,77 1561,94	21086,17
17	17	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)** *СП - 8%*	т	0,0194	544348,00 --	-- --	10560,35 --	-- --	10560,35	-- 844,83	11405,18
18	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,74	179,06 53,37	3,30 0,50	132,50 39,50	2,44 0,37	90,56	27,51 12,80	172,81
19	19	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип С ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	2	7217,00 --	-- --	14434,00 --	-- --	14434,00	-- 1154,72	15588,72
20	20	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку** *НР - 94%; СП - 8%*	м3	0,19	5460,62 2843,49	962,20 371,70	1037,52 540,26	182,82 70,62	314,44	574,23 128,94	1740,69

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки	м3	0,38	19939,94	7,68	7577,18	2,92	6251,61	1243,29	9526,11
			НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	1322,65	--		705,64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				152389,98	12518,07	116711,24	26993,76	193734,45
								23160,67	4560,73	--	14350,70	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				127395,63				
		Материалы		Тенге				23410,89				
		Всего заработная плата		Тенге					27721,40			
		Местные материалы		Тенге				68306,00				
			Накладные расходы	Тенге				26993,76				
			Сметная прибыль	Тенге				12351,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				166740,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,85
			Сметная заработная плата	Тенге					27721,40			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10560,35				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10560,35				
			Сметная прибыль	Тенге				844,83				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11405,18				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				14434,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14434,00				
			Сметная прибыль	Тенге				1154,72				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15588,72				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				193734,45				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,85
			Сметная заработная плата	Тенге					27721,40			
РАЗДЕЛ 4.Колодцы сборные железобетонные в сухих грунтах диам.1500мм-2шт.												
22	22	1-122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,3854585	21395,79	8970,40	51038,77	21398,51	6856,56	30801,41	88387,40
			НР - 99%; СП - 8%			9551,08	3491,50	22783,71	8328,83		6547,21	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				51038,77	21398,51	6856,56	30801,41	88387,40
								22783,71	8328,83	--	6547,21	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				51038,77				
		Материалы		Тенге				6856,56				
		Всего заработная плата		Тенге					31112,54			
			Накладные расходы	Тенге				30801,41				
			Сметная прибыль	Тенге				6547,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88387,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,43
			Сметная заработная плата	Тенге					31112,54			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				88387,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,43
			Сметная заработная плата	Тенге					31112,54			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								863182,34
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				175344,40				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121276,59			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37780,24			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						323287,59		
			- Накладные расходы	Тенге							179334,33	
			- Сметная прибыль	Тенге							63939,43	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**863 182**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**876 130**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**895 405**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**913 313**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**958 888**
НДС 12%	**115 067**
Итого с НДС	**1 073 955**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____Серік Ж.М.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020**

Акт №9
Приемки выполненных работ за ноябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1327,221854		200,58	190,60	266216,81	252968,49	--	51824,08	343484,17
			НР - 72%; СП - 8%				9,98	44,25	13248,33	58729,57		25443,27	
2	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	99,8984191		1851,70	--	184981,50	--	--	133186,68	343621,64
			НР - 72%; СП - 8%				1851,70	--	184981,50	--		25453,45	
3	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	158,5689192		1543,08	--	244684,53	--	--	176172,86	454525,98
			НР - 72%; СП - 8%				1543,08	--	244684,53	--		33668,59	
4	5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1211,608856		37,38	37,38	45290,91	45290,91	--	9418,85	59086,54

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,80	--	13081,74		4376,78	
5	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1211,608856	151,80	73,39	183925,86	88926,03	--	96772,24	303153,95
			НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	94999,83	39406,06		22455,85	
6	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	134,6232062	804,82	--	108346,91	--	--	78009,78	201265,22
			НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	108346,91	--		14908,53	
7	8	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(подсыпка под пол)	м3 грунта	418,3375027	200,58	190,60	83910,97	79735,13	--	16334,84	108265,48
			НР - 72%; СП - 8%			9,98	44,25	4175,85	18511,43		8019,67	
8	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	418,3375027	151,80	73,39	63504,89	30703,88	--	33412,98	104671,29
			НР - 72%; СП - 8%			78,41	32,52	32801,01	13605,90		7753,43	
9	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(подсыпка под пол)	м3 грунта	46,4819447	804,82	--	37409,41	--	--	26934,78	69491,73
			НР - 72%; СП - 8%			804,82	--	37409,41	--		5147,54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1218271,80	497624,43	--	622067,09	1987566,00
								720647,36	143334,71	--	147227,11	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1218271,80				
		Всего заработная плата		Тенге					863982,07			
			Накладные расходы	Тенге				622067,09				
			Сметная прибыль	Тенге				147227,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1987566,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894,77
			Сметная заработная плата	Тенге					863982,07			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1987566,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894,77
			Сметная заработная плата	Тенге					863982,07			
					РАЗДЕЛ 2.ОКНА							
10	137	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-6,ОК-5/	м2	86,07501	21769,00	--	1873766,89	--	1873766,89	--	2023668,24
			СП - 8%			--	--	--	--		149901,35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1873766,89	--	1873766,89	--	2023668,24
								--	--	--	149901,35	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1873766,89				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1873766,89				
			Сметная прибыль	Тенге				149901,35				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2023668,24				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2023668,24				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4011234,24
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				720647,36				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					497624,43			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					143334,71			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1873766,89		
			- Накладные расходы	Тенге							622067,09	
			- Сметная прибыль	Тенге							297128,46	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**4 011 234**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**4 071 403**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**4 160 974**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**4 244 193**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**4 455 983**
НДС 12%	**534 718**
Итого с НДС	**4 990 700**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер ТОО "Алюминстрой"

_____Серік Ж.М.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.