Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, Ы.Алтынсарина, 4**	**060140011316**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**	**001040002266**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №26 от 09.07.2020 г., доп.согл №1 от 23.07.2020 г., доп.согл №1 от 25.02.2021 г.

Номер документа	Дата составления
37	**28.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием,	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области»			раб	1	30 482 425,00	30 482 425,00
				Итого	1	x	30 482 425,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Имангалиев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2021

М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района», БИН 060140011316, ИИК KZ51070103KSN3923000, БИК KKMFKZ2A, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК», Костанайская область, Жангельдинский район, Торгайский с.о., с.Торгай, ул.Ы.Алтынсарина, 4
Подрядчик: ТОО «Алюминстрой», БИН 001040002266, ИИК KZ956017221000000743, БИК HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана", Костанайская область, Аркалык Г.А., г.Аркалык, ул.Ш. Жанибека,72
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№ 26 Доп.соглашение №1 Доп.соглашение №2	09.07.2020 23.07.2020 25.02.2021	За счет трансфертов из республиканского бюджета	011		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области»	520 908 368,00									
и том числе за отчетном месяце: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области»		27 216 451,00							3 265 974,00	30 482 425,00

ЗАКАЗЧИК:
_____ Имангалиев А.С.
м.п._

ПОДРЯДЧИК:
_____ Муканов А.К.
м.п.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2021г

№ п/п	№ акта	Наименование	Сумма
1	35	2-1-11 Технологическое оборудование	5 897 499,00
2	36	7-1-1 Проезды,тротуары и площадки	9 782 744,00
3	37	2-1-9 Видеонаблюдение	4 265 889,00
4	38	2-1-10 Узел управления	9 709 143,00
5	39	7-1-2 Мафы	827 150,00
		Итого:	**30 482 425,00**

Составил: **Кауметов Б.Р.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №35
Приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11

Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	Прайс	Стол журнальный, мод. С 96-24 /1200х600х650мм/	шт.	1		11875,00	--	11875,00	--		--	11875,00
							--	--	--	--	11875,00	--	
2	2	Прайс	Диван модульный, мод. 760	шт.	1		151785,71	--	151785,71	--		--	151785,71
							--	--	--	--	151785,71	--	
3	3	Прайс	Вешалка гардеробная, мод. 12 /1750х1530х1600мм/	шт.	1		21866,07	--	21866,07	--		--	21866,07
							--	--	--	--	21866,07	--	
4	4	Прайс	Вешалка гардеробная, мод. 10 /1600х600х2200мм/	шт.	1		53895,54	--	53895,54	--		--	53895,54
							--	--	--	--	53895,54	--	
5	5	Прайс	Шкаф книжный, мод. 410 /800х432х1900мм/	шт.	1		24844,64	--	24844,64	--		--	24844,64
							--	--	--	--	24844,64	--	
6	6	Прайс	Стул, мод. 220	шт.	1		6149,11	--	6149,11	--		--	6149,11
							--	--	--	--	6149,11	--	
7	7	Прайс	Стул подъемно-поворотный, мод. СП 92-02	шт.	1		16687,50	--	16687,50	--		--	16687,50
							--	--	--	--	16687,50	--	
8	8	Прайс	Стол рабочий с подвесной тумбой, мод. С 01-16 /1300х600х750мм/	шт.	1		22767,86	--	22767,86	--		--	22767,86
							--	--	--	--	22767,86	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Прайс	Шкаф для одежды, мод. 417	шт.	1	24305,36	--	24305,36	--		--	24305,36
						--	--	--	--	24305,36	--	
10	10	Прайс	Стол ученический двухместный, мод. ШК 85-13 /1200x500x580/760мм/	шт.	5	8294,64	--	41473,21	--		--	41473,21
						--	--	--	--	41473,21	--	
11	11	Прайс	Стул ученический, мод. ШК 02-102	шт.	10	4403,57	--	44035,71	--		--	44035,71
						--	--	--	--	44035,71	--	
12	12	Прайс	Стул, мод. 220	шт.	1	6149,11	--	6149,11	--		--	6149,11
						--	--	--	--	6149,11	--	
13	13	Прайс	Стол рабочий с подвесной тумбой, мод. С 01-16 /1300x600x750мм/	шт.	1	22767,86	--	22767,86	--		--	22767,86
						--	--	--	--	22767,86	--	
14	14	Прайс	Доска под маркер 900x1200мм мод. ШК 07-50	шт.	1	21029,46	--	21029,46	--		--	21029,46
						--	--	--	--	21029,46	--	
15	15	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Беговая дорожка VOLKS GYM VT-5080M	шт	1	245000,00	--	245000,00	--		--	245000,00
						--	--	--	--	245000,00	--	
16	16	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Велотренажер VOLKS GYM код-70	шт	1	65000,00	--	65000,00	--		--	65000,00
						--	--	--	--	65000,00	--	
17	17	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Тренажер силовой жим лежа KL9831A	шт	1	63000,00	--	63000,00	--		--	63000,00
						--	--	--	--	63000,00	--	
18	18	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Подставка для блинов от штанги AMA 341A	шт	1	45000,00	--	45000,00	--		--	45000,00
						--	--	--	--	45000,00	--	
19	19	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Пирамида для гантелей на 5 пар	шт	1	35000,00	--	35000,00	--		--	35000,00
						--	--	--	--	35000,00	--	
20	20	КП ИМ"Вам на Дом" г.Алматы15	Тренажер "Наездник" TR-015	шт	1	60000,00	--	60000,00	--		--	60000,00
						--	--	--	--	60000,00	--	
21	21	Прайс	Гантели разные, от 1 до 5 кг	компл.	6	58500,00	--	351000,00	--		--	351000,00
						--	--	--	--	351000,00	--	
22	22	Прайс	Зеркало /2000x3000мм/	шт.	1	50142,86	--	50142,86	--		--	50142,86
						--	--	--	--	50142,86	--	
23	23	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	2	1105,16	64,79	2210,33	129,58	837,78	1173,76	3654,82
						621,49	30,60	1242,97	61,21		270,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Прайс	Стеллаж сборно-разборный металлический, мод. СБС-22 /920x432x2100мм, маса 70,0кг/	шт.	2	32425,00	--	64850,00	--		--	64850,00
						--	--	--	--	64850,00	--	
25	25	Прайс	Шкаф для одежды со скамьей, мод. 412 /600x655x2000мм/	шт.	30	40491,07	--	1214732,14	--		--	1214732,14
						--	--	--	--	1214732,14	--	
26	26	Прайс	Зеркало	шт.	2	50142,86	--	100285,71	--		--	100285,71
						--	--	--	--	100285,71	--	
27	27	Прайс	Фен для сушки и укладки волос	шт.	2	12491,07	--	24982,14	--		--	24982,14
						--	--	--	--	24982,14	--	
28	28	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	1	1105,16	64,79	1105,16	64,79	418,89	586,88	1827,41
						621,49	30,60	621,49	30,60		135,36	
29	29	Прайс	Стеллаж сборно-разборный металлический, мод. СБС-22 /920x432x2100мм, маса 70,0кг/	шт.	1	32425,00	--	32425,00	--		--	32425,00
						--	--	--	--	32425,00	--	
30	30	КП ТОО"Керхер" г.Караганда15	Пылесос моющий SE 5.100	шт	1	47758,93	--	47758,93	--		--	47758,93
						--	--	--	--	47758,93	--	
31	31	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1344,95	39,50	6724,75	197,50	92,25	4677,80	12314,76
						1287,00	12,39	6435,00	61,95		912,20	
32	32	Прайс	Электросушитель для рук, Волна-2000	шт.	5	14732,14	--	73660,71	--		--	73660,71
						--	--	--	--	73660,71	--	
33	33	Прайс	Зеркало	шт.	7	50142,86	--	351000,00	--		--	351000,00
						--	--	--	--	351000,00	--	
			Зал для занятий игровыми видам спорта									
34	34	Прайс	Щит баскетбольный из оргстекла толщиной 10мм, 1800x1030мм с силовой антивибрационной металлической рамой, кольцом и сеткой	шт.	2	63300,00	--	126600,00	--		--	126600,00
						--	--	--	--	126600,00	--	
35	35	Прайс	Щит баскетбольный пластиковый тренировочный /с фермой, кольцом, сеткой/	шт.	2	54300,00	--	108600,00	--		--	108600,00
						--	--	--	--	108600,00	--	
36	36	1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Табло универсальное. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6996,38	--	6996,38	--	408,38	4018,68	11896,26
						6588,00	--	6588,00	--		881,20	
37	37	КП ТОО"Magnificent" г.Алматы15	Универсальное табло 1000x700, высота цифр "Счет" 150мм /стоимость указана без НДС/	шт	1	225000,00	--	225000,00	--		--	225000,00
						--	--	--	--	225000,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	1310-0408-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Табло времени атаки. Монтаж оборудования	шт.	1	6996,38 6588,00	-- --	6996,38 6588,00	-- --	408,38	4018,68 881,20	11896,26
39	39	КП ТОО"Magnificent" г.Алматы15	Табло времени атаки 420х420мм /стоимость указана без НДС/	шт	2	298780,00 --	-- --	597560,00 --	-- --	597560,00	-- --	597560,00
40	40	Прайс	Мяч баскетбольный	шт.	1	6500,00 --	-- --	6500,00 --	-- --	6500,00	-- --	6500,00
41	41	Прайс	Сетка волейбольная	шт.	1	5000,00 --	-- --	5000,00 --	-- --	5000,00	-- --	5000,00
42	42	Прайс	Стойка волейбольная консольная	компл.	1	26000,00 --	-- --	26000,00 --	-- --	26000,00	-- --	26000,00
43	43	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Вышка судейская 680х680х2270мм	шт	1	32000,00 --	-- --	32000,00 --	-- --	32000,00	-- --	32000,00
44	44	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Антенна для волейбола	пара	1	7000,00 --	-- --	7000,00 --	-- --	7000,00	-- --	7000,00
45	45	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Бадминтонная стойка со стаканами	компл	1	26000,00 --	-- --	26000,00 --	-- --	26000,00	-- --	26000,00
46	46	Прайс	Сетка для бадминтона профессиональная	шт.	1	6000,00 --	-- --	6000,00 --	-- --	6000,00	-- --	6000,00
47	47	КП ТОО"Netsport" г.Алматы15	Вышка судейская для бадминтона	шт	1	32000,00 --	-- --	32000,00 --	-- --	32000,00	-- --	32000,00
48	48	Прайс	Ракетки для бадминтона	шт.	2	3100,00 --	-- --	6200,00 --	-- --	6200,00	-- --	6200,00
49	49	Прайс	Стол для настольного тенниса	шт.	4	51000,00 --	-- --	204000,00 --	-- --	204000,00	-- --	204000,00
50	50	Прайс	Стойка для настольного тенниса с сеткой	компл.	1	3000,00 --	-- --	3000,00 --	-- --	3000,00	-- --	3000,00
51	51	Прайс	Ракетки теннисные	шт.	4	3900,00 --	-- --	15600,00 --	-- --	15600,00	-- --	15600,00
52	52	Прайс	Мячи для настольного тенниса пластмассовые	шт.	30	40,00 --	-- --	1200,00 --	-- --	1200,00	-- --	1200,00
53	59	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	11	1105,16	64,79	12156,81	712,67	4607,79	6455,68	20101,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8%			621,49	30,60	6836,35	336,64		1489,00	
54	77	1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный, настенный	компл	1	11400,78	--	11400,78	--	10,78	6947,90	19816,57
			НР - 61%; СП - 8%			11390,00	--	11390,00	--		1467,89	
55	90	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	2	1344,95	39,50	2689,90	79,00	36,90	1871,12	4925,90
			НР - 72%; СП - 8%			1287,00	12,39	2574,00	24,78		364,88	
56	101	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы подмойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1105,16	64,79	1105,16	64,79	418,89	586,88	1827,41
			НР - 90%; СП - 8%			621,49	30,60	621,49	30,60		135,36	
57	105	1111-0101-3501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Щит пожарный	м2	1,8	1219,56	27,19	2195,20	48,94	104,76	1935,86	4461,54
			НР - 94%; СП - 8%			1134,17	9,95	2041,51	17,91		330,48	
58	108	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Сборка мебели	шт	101,1181	1105,16	64,79	111752,13	6551,25	42357,40	59344,23	184784,07
			НР - 90%; СП - 8%			621,49	30,60	62843,48	3094,55		13687,71	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4999236,15**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**277507**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107782,29				**4721730**
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7848,51			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3658,23			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49702,20		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4721729,64		
			- Накладные расходы	Тенге							91617,47	
			- Сметная прибыль	Тенге							20556,04	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**4 999 236**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**5 003 399**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**5 009 595**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**5 015 353**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**5 265 624**
НДС 12%	**631 875**
Итого с НДС	**5 897 499**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительст[illegible]хитектуры и градостроительства Джангельдинского р[illegible]"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №36

Приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Проезды,тротуары и площадки

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Дорожное покрытие(2210,0м2)										
1	2	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/дорожное корыто/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	415,5915751		32,18	32,18	13372,59	13372,59	--	3606,78	18337,72
							--	12,05	--	5009,42		1358,35	
2	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка/толщ.100м/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	112,3220473		2777,47	1022,53	311971,15	114852,47	182270,60	41990,65	382278,74
							132,19	213,96	14848,08	24032,16		28316,94	
3	4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1123,220473		833,63	225,30	936353,30	253063,47	648039,81	125163,08	1146437,70
							31,38	71,80	35250,03	80641,71		84921,31	
4	5	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до толщ.22см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1123,220473		326,94	80,68	367222,84	90624,85	276597,98	31872,43	431022,88
							--	26,27	--	29511,51		31927,62	
5	6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,6073815		111062,41	1721,73	67457,25	1045,75	66411,51	563,47	73462,38
							--	858,98	--	521,73		5441,66	
6	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1123,220473		1855,77	97,21	2084439,77	109193,47	1928486,17	85143,94	2343150,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 108%; СП - 8%			41,63	-28,56	46760,12	32076,86		173566,70	
7	8	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных сме Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 (до толщ.5см) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1123,220473	442,01	0,04	496474,44	45,83	496178,11	270,54	536484,58
						0,22	--	250,50	--		39739,60	
8	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	266,828393	1769,76	30,63	472222,51	8172,45	274451,41	208020,78	734662,76
						710,56	11,29	189598,65	3013,19		54419,46	
9	10	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	11,2067925	37790,00	--	423504,69	--	423504,69	--	457385,06
						--	--	--	--		33880,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5173018,54	590370,89	4295940,29	496631,67	6123222,23
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				286707,37	174806,57	--	453572,02	
		Материалы		Тенге				5173018,54				
		Всего заработная плата		Тенге				3690316,63				
		Местные материалы		Тенге					461513,94			
			Накладные расходы	Тенге				605623,66				
			Сметная прибыль	Тенге				496631,67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				453572,02				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6123222,23				386,05
			Сметная заработная плата	Тенге					461513,94			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6123222,23				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386,05
			Сметная заработная плата	Тенге					461513,94			
			РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие(266,0м2)									
10	11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/дорожное корыто/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	74,48	32,18	32,18	2396,56	2396,56	--	646,39	3286,38
						--	12,05	--	897,76		243,44	
11	12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	266	833,63	225,30	221746,30	59930,25	153468,17	29641,00	271498,28
						31,38	71,80	8347,88	19097,49		20110,98	
12	13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/до 12см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 основания	266	-140,12	-34,58	-37270,87	-9197,87	-28073,00	-3234,86	-43746,18
						--	-11,26	--	-2995,24		-3240,46	
13	14	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка/толщ.100м/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	26,6	2777,47	1022,53	73880,71	27199,25	43165,15	9944,19	90530,89
						132,19	213,96	3516,31	5691,27		6705,99	
14	15	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР - 108%; СП - 8%	м2 тротуара	266	478,29	36,65	127226,18	9749,94	1617,81	129205,16	276945,84
						435,56	14,20	115858,43	3775,98		20514,51	
15	16	2104-0509-0404 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	266	2159,00	--	574294,00	--	574294,00	--	620237,52

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СН=8%				1 --	--	--		45943,52	
16	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при д... видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	162	1609,95	30,63	260811,65	4961,75	140738,53	126296,03	418076,30
			НР=19%; СП=8%			710,56	11,29	115111,37	1829,40		30968,61	
17	18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР100.20.8 ГОСТ 6665-91	м3	2,592	36704,00	--	95136,77	--	95136,77	--	102747,71
			СП=8%			--	--	--	--		7610,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1318221,29	95039,89	980347,43	292497,91	1739576,73
								242833,98	28296,67	--	128857,54	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1318221,29				
		Материалы		Тенге				267787,42				
		Всего заработная плата		Тенге					271130,65			
		Местные материалы		Тенге				712560,01				
			Накладные расходы	Тенге				292497,91				
			Сметная прибыль	Тенге				128857,54				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1739576,73				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,06
			Сметная заработная плата	Тенге					271130,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1739576,73				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265,06
			Сметная заработная плата	Тенге					271130,65			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								7862799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				529541,35				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					685410,77			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					203103,24			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						5276287,71		
		- Накладные расходы		Тенге							789129,57	
		- Сметная прибыль		Тенге							582429,55	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7 862 799

Итого с временные здания и сооружения 1,5% 7 980 741

Итого с затратами в зимнее время 2,2% 8 156 317

Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % 8 319 444

Текущих ценах на 2020 год К=1,049901 8 734 592

НДС 12% 1 048 151

Итого с НДС 9 782 744

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____**Муканов А.К.**

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____**Сыздыков Е.У.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____**Имангалиев А.С.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____**Мендекинов Р.Р.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №37

Приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

Видеонаблюдение

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настенная. Монтаж оборудования /Монтаж видеорегистратора/	шт.	1		10286,50	--	10286,50	--	374,50	6046,32	17639,44
			НР - 61%; СП - 8%				9912,00	--	9912,00	--		1306,63	
2	2	Прайс	IP видеорегистратор 16-канальный модели DS-7716NI-E4/16P, типа Hikvision	шт.	1		201696,43	--	201696,43	--	201696,43	--	217832,14
			СП - 8%				--	--	--	--		16135,71	
3	3	1310-0408-0622 РСНБ РК 2015 прим.	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	16		30638,38	132,63	490214,03	2122,08	37867,95	274999,42	826430,52
			НР - 61%; СП - 8%				28139,00	37,17	450224,00	594,72		61217,08	
4	4	Прайс	IP видеокамера модели DS-2CD2232-I5, типа Hikvision	шт.	5		25891,96	--	129459,82	--	129459,82	--	139816,61
			СП - 8%				--	--	--	--		10356,79	
5	5	Прайс	IP видеокамера модели DS-2CD2732F-I, типа Hikvision	шт.	11		25891,96	--	284811,61	--	284811,61	--	307596,54
			СП - 8%				--	--	--	--		22784,93	
6	6	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1		10945,96	--	10945,96	--	2272,96	5290,53	17535,40
			НР - 61%; СП - 8%				8673,00	--	8673,00	--		1298,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	57277,00	--	57277,00	--	57277,00	--	61859,16
			СП - 8%			--	--	--	--		4582,16	
8	8	2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт.	4	76397,00	--	305588,00	--	305588,00	--	330035,04
			СП - 8%			--	--	--	--		24447,04	
9	9	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене /Шкаф телекоммуникационный/	шт.	1	14440,23	3487,69	14440,23	3487,69	341,54	8965,82	25278,54
			НР - 75%; СП - 8%			10611,00	1343,43	10611,00	1343,43		1872,48	
10	10	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	54792,00	--	54792,00	--	54792,00	--	59175,36
			СП - 8%			--	--	--	--		4383,36	
11	11	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	16840,52	1945,24	16840,52	1945,24	1566,28	8463,24	27328,05
			НР - 61%; СП - 8%			13329,00	545,16	13329,00	545,16		2024,30	
12	12	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт.	1	81203,00	--	81203,00	--	81203,00	--	87699,24
			СП - 8%			--	--	--	--		6496,24	
13	13	1311-0402-0101 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт	шт.	64	2560,67	--	163882,58	--	10282,58	115200,00	301409,19
			НР - 75%; СП - 8%			2400,00	--	153600,00	--		22326,61	
14	14	1311-0402-0108 РСНБ РК 2015	Кабель экранированный, сечениежилы до 1 мм2. Подключение дополнительно в штепсельный разъем, количество подключаемых жил 14 шт	конец кабеля	64	2434,80	--	155827,09	--	2227,09	115200,00	292709,25
			НР - 75%; СП - 8%			2400,00	--	153600,00	--		21682,17	
15	15	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	32	31,00	--	992,00	--	992,00	--	1071,36
			СП - 8%			--	--	--	--		79,36	
16	16	2308-0306-0901 РСНБ РК 2015	Бут (Колпачок), SHIP, S902-Blue,Cat. 5e, UTP, Синий	шт.	32	33,00	--	1056,00	--	1056,00	--	1140,48
			СП - 8%			--	--	--	--		84,48	
17	17	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	32	699,69	54,52	22389,92	1744,73	9509,20	8170,44	33005,19
			НР - 72%; СП - 8%			348,00	6,62	11136,00	211,83		2444,83	
18	18	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	32,96	125,00	--	4120,00	--	4120,00	--	4449,60
			СП - 8%			--	--	--	--		329,60	
19	19	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	21	363,06	15,73	7624,22	330,39	1749,83	4041,73	12599,22
			НР - 72%; СП - 8%			264,00	3,31	5544,00	69,51		933,28	
20	20	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм с протяжкой	м	21,42	26,00	--	556,92	--	556,92	--	601,47
			СП - 8%			--	--	--	--		44,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	84	222,09	2,22	18655,24	186,55	1774,71	12025,95	33135,69
			НР - 72%, СП - 8%			198,74	0,10	16693,99	8,71		2454,50	
22	22	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	76	256,98	2,49	19530,35	189,45	2289,69	12282,54	34357,92
			НР - 72%, СП - 8%			224,36	0,10	17051,21	7,88		2545,03	
23	23	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 25х17	м	85,68	232,00	--	19877,76	--	19877,76	--	21467,98
			СП - 8%			--	--	--	--		1590,22	
24	24	2306-1710-0506 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 50х20	м	77,52	471,00	--	36511,92	--	36511,92	--	39432,87
			СП - 8%			--	--	--	--		2920,95	
25	25	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной /в т.ч. 213,0м в трубе и кабель-канале/	м кабеля	516	636,45	68,24	328408,00	35209,93	99249,15	124275,65	488898,34
			НР - 61%, СП - 8%			375,87	18,96	193948,92	9781,66		36214,69	
26	26	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,52632	81222,00	--	42748,76	--	42748,76	--	46168,66
			СП - 8%			--	--	--	--		3419,90	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								3428673,29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1044323,12				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					45216,06			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					12562,90			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1390196,67		
		- Накладные расходы		Тенге							694961,64	
		- Сметная прибыль		Тенге							253975,80	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: **3 428 673**
Итого с временные здания и сооружения 1,5% **3 480 103**
Итого с затратами в зимнее время 2,2% **3 556 666**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 % **3 627 799**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901 **3 808 830**
НДС 12% **457 060**
Итого с НДС **4 265 889**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №38

Приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-10

Узел управления

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1312-1101-0509 РСНБ РК 2015	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	8		10270,13	3460,82	82161,03	27686,56	454,07	38515,06	130330,17
			НР - 61%, СП - 8%				6752,55	1139,88	54020,40	9119,04		9654,09	
2	2	2304-0902-2702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8		98173,00	--	785384,00	--	785384,00	--	848214,72
			СП - 8%				--	--	--	--		62830,72	
3	3	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2		64315,04	430,79	128630,09	861,57	119073,62	8642,48	148254,38
			НР - 98%, СП - 8%				4347,44	61,99	8694,89	123,97		10981,81	
4	4	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	4		2112,62	397,63	8450,47	1590,52	156,63	6991,62	16677,45
			НР - 98%, СП - 8%				1675,83	107,75	6703,32	430,98		1235,37	
5	5	2304-1013-1106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Y 333 Тмакс 100°С, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4		73215,00	--	292860,00	--	292860,00	--	316288,80
			СП - 8%				--	--	--	--		23428,80	
6	6	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8		2096,00	--	16768,00	--	16768,00	--	18109,44

2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
		СП - 8%			--	--	--	--		1341,44	
7	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3764,50	281,52	11293,51	844,56	1564,75	8867,83	21774,25
		НР - 98%; СП - 8%			2961,40	54,87	8884,20	164,61		1612,91	
8	2304-1001-3104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3	80260,00	--	240780,00	--	240780,00	--	260042,40
		СП - 8%			--	--	--	--		19262,40	
9	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2096,00	--	12576,00	--	12576,00	--	13582,08
		СП - 8%			--	--	--	--		1006,08	
10	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка регулятора перепада давления	шт.	1	6193,67	419,68	6193,67	419,68	1461,99	3382,68	10342,46
		НР - 75%; СП - 8%			4312,00	198,24	4312,00	198,24		766,11	
11	2304-1010-0833 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	778000,00	--	778000,00	--	778000,00	--	840240,00
		СП - 8%			--	--	--	--		62240,00	
12	2304-1010-2304 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AV при монтаже на трубопроводе DN 50, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss(прим.)	шт.	1	25801,00	--	25801,00	--	25801,00	--	27865,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2064,08	
13	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка балансировочных клапанов, диаметр 50	шт.	1	3602,15	288,53	3602,15	288,53	79,62	2527,72	6620,26
		НР - 75%; СП - 8%			3234,00	136,29	3234,00	136,29		490,39	
14	2304-1006-2206 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	64111,00	--	64111,00	--	64111,00	--	69239,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5128,88	
15	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19930,71	433,61	39861,41	867,22	7420,57	31195,85	76741,84
		НР - 98%; СП - 8%			15786,81	129,44	31573,62	258,88		5684,58	
16	5102-0602-0132 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели IL-E 40/170-5,5/2-R1, типа WILO(прим.)	шт.	2	725975,00	--	1451950,00	--		--	1451950,00
					--	--	--	--	1451950,00	--	
17	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка коллектора(прим.)	шт.	2	1713,65	239,78	3427,30	479,57	158,08	2944,68	6881,74
		НР - 98%; СП - 8%			1394,83	107,56	2789,65	215,13		509,76	
18	2305-1313-0209 РСНБ РК 2015	Коллектор на четыре ответвления, DN 200, 65/25/20/50(прим.)	шт.	2	27308,00	--	54616,00	--	54616,00	--	58985,28
		СП - 8%			--	--	--	--		4369,28	

	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
19	19	1312-1302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка седельных регулирующих клапанов с электроприводом,диаметр 40	шт.	1	8374,37	485,00	8374,37	485,00	455,37	4644,87	14060,78
			НР - 61%; СП - 8%			7434,00	180,54	7434,00	180,54		1041,54	
20	20	2304-1005-1511 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	183944,00	--	183944,00	--	183944,00	--	198659,52
			СП - 8%			--	--	--	--		14715,52	
21	21	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	190702,00	--	190702,00	--	190702,00	--	205958,16
			СП - 8%			--	--	--	--		15256,16	
22	22	1312-1302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка седельных регулирующих клапанов с электроприводом,диаметр до 32мм	шт.	1	6820,15	364,50	6820,15	364,50	260,65	3861,00	11535,64
			НР - 61%; СП - 8%			6195,00	134,50	6195,00	134,50		854,49	
23	23	2304-1005-1502 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	119506,00	--	119506,00	--	119506,00	--	129066,48
			СП - 8%			--	--	--	--		9560,48	
24	24	2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	243334,00	--	243334,00	--	243334,00	--	262800,72
			СП - 8%			--	--	--	--		19466,72	
25	25	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка системы учета тепловой энергии в комплекте:расходомер ультразвуковой Ultraflow диам.40-2шт; термопреобразователь Pt-500 с гильзой-2шт; тепловычислитель ВКТ-7-04 с доп. блоком питания-1шт	шт	1	1116,72	--	1116,72	--	38,72	808,50	2079,24
			НР - 75%; СП - 8%			1078,00	--	1078,00	--		154,02	
26	26	2305-1501-0910 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2	202973,00	--	405946,00	--	405946,00	--	438421,68
			СП - 8%			--	--	--	--		32475,68	
27	27	2305-1401-0105 РСНБ РК 2015	Датчик температуры Pt-500 с гильзой(прим.)	шт.	2	10365,00	--	20730,00	--	20730,00	--	22388,40
			СП - 8%			--	--	--	--		1658,40	
28	28	2307-0502-0218 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	377875,00	--	377875,00	--	377875,00	--	408105,00
			СП - 8%			--	--	--	--		30230,00	
29	29	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка электронно-погодного компенсатора	шт.	1	14440,23	3487,69	14440,23	3487,69	341,54	8965,82	25278,54
			НР - 75%; СП - 8%			10611,00	1343,43	10611,00	1343,43		1872,48	
30	30	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	142233,00	--	142233,00	--	142233,00	--	153611,64
			СП - 8%			--	--	--	--		11378,64	
31	31	2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	1	42446,00	--	42446,00	--	42446,00	--	45841,68

	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		3395,68	
32	32	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss									
			СП - 8%	шт.	1	19363,00	--	19363,00	--	19363,00	--	20912,04
33	33	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка датчиков температуры(прим.)			--	--	--	--		1549,04	
			НР - 75%; СП - 8%	шт	3	1116,72	--	3350,17	--	116,17	2425,50	6237,73
34	34	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss			1078,00	--	3234,00	--		462,05	
			СП - 8%	шт.	1	21733,00	--	21733,00	--	21733,00	--	23471,64
35	35	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss с гильзой(прим.)			--	--	--	--		1738,64	
			СП - 8%	шт.	2	21733,00	--	43466,00	--	43466,00	--	46943,28
36	36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка			--	--	--	--		3477,28	
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	13	2065,64	93,43	26853,33	1214,59	3872,45	21488,81	52209,52
37	37	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			1674,33	12,39	21766,29	161,07		3867,37	
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2091,87	119,66	4183,74	239,32	595,76	3330,26	8115,12
38	38	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка			1674,33	24,78	3348,66	49,56		601,12	
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	3764,50	281,52	7529,01	563,04	1043,17	5911,89	14516,17
39	39	2304-0904-1308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005(прим.)			2961,40	54,87	5922,80	109,74		1075,27	
			СП - 8%	шт.	2	41162,00	--	82324,00	--	82324,00	--	88909,92
40	40	2304-0904-1305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--		6585,92	
			СП - 8%	шт.	5	17534,00	--	87670,00	--	87670,00	--	94683,60
41	41	2304-0904-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--		7013,60	
			СП - 8%	шт.	4	12879,00	--	51516,00	--	51516,00	--	55637,28
42	42	2304-0904-1308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 2, Тмакс 230°С, PN 56, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--		4121,28	
			СП - 8%	шт.	2	41162,00	--	82324,00	--	82324,00	--	88909,92
43	43	2304-0904-1303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходной, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--		6585,92	
				шт.	4	11383,00	--	45532,00	--	45532,00	--	49174,56

	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		3642,56	
44	44	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2065,64	93,43	4131,28	186,86	595,76	3305,97	8032,23
			НР - 98%; СП - 8%			1674,33	12,39	3348,66	24,78		594,98	
45	45	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2091,87	119,66	2091,87	119,66	297,88	1665,13	4057,56
			НР - 98%; СП - 8%			1674,33	24,78	1674,33	24,78		300,56	
46	46	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3764,50	281,52	3764,50	281,52	521,58	2955,94	7258,08
			НР - 98%; СП - 8%			2961,40	54,87	2961,40	54,87		537,64	
47	47	2304-1009-0907 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	121909,00	--	121909,00	--	121909,00	--	131661,72
			СП - 8%			--	--	--	--		9752,72	
48	48	2304-1009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	35623,00	--	35623,00	--	35623,00	--	38472,84
			СП - 8%			--	--	--	--		2849,84	
49	49	2304-1009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	31569,00	--	31569,00	--	31569,00	--	34094,52
			СП - 8%			--	--	--	--		2525,52	
50	50	2304-1009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	56295,00	--	56295,00	--	56295,00	--	60798,60
			СП - 8%			--	--	--	--		4503,60	
51	51	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	14	2826,88	--	39576,26	--	33930,40	5532,95	48717,94
			НР - 98%; СП - 8%			403,28	--	5645,86	--		3608,74	
52	52	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	448,57	--	3588,59	--	523,31	3003,97	7119,97
			НР - 98%; СП - 8%			383,16	--	3065,28	--		527,41	
53	53	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1682,00	--	13456,00	--	13456,00	--	14532,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1076,48	
54	54	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4699,98	2038,32	4699,98	2038,32	87,66	2371,96	7637,69
			НР - 72%; СП - 8%			2574,00	720,39	2574,00	720,39		565,75	
55	55	2305-1313-0312 РСНБ РК 2015	Шкаф для управления и защиты оборудования теплового пункта и автоматики(прим.)	шт.	1	54105,00	--	54105,00	--	54105,00	--	58433,40
			СП - 8%			--	--	--	--		4328,40	
56	56	2304-1010-0201 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	164384,00	--	164384,00	--	164384,00	--	177534,72

	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
			СП - 8%;			--	--	--	--		13150,72	
57	57	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные пружинный тип NRV EF DN 25	шт.	1	10737,00	--	10737,00	--	10737,00	--	11595,96
			СП - 8%;			--	--	--	--		858,96	
58	58	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3220,93	45,80	80523,32	1144,93	58665,19	20685,75	109305,80
			НР - 98%; СП - 8%;			828,53	15,79	20713,20	394,71		8096,73	
59	59	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3861,33	66,74	77226,53	1334,90	57578,13	18387,47	103263,12
			НР - 98%; СП - 8%;			915,67	22,46	18313,50	449,23		7649,12	
60	60	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	4	12093,99	143,70	48375,95	574,79	39700,36	8053,41	60943,70
			НР - 98%; СП - 8%;			2025,20	29,24	8100,80	116,96		4514,35	
61	61	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1448,35	17,64	2896,69	35,29	2125,44	734,12	3921,28
			НР - 98%; СП - 8%;			367,98	6,57	735,97	13,13		290,46	
62	62	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1568,66	17,64	3137,33	35,29	2366,08	734,12	4181,16
			НР - 98%; СП - 8%;			367,98	6,57	735,97	13,13		309,72	
63	63	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1241,08	17,64	17375,14	247,00	11976,39	5138,82	24315,08
			НР - 98%; СП - 8%;			367,98	6,57	5151,76	91,93		1801,12	
64	64	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1790,82	17,64	1790,82	17,64	1405,19	367,06	2330,51
			НР - 98%; СП - 8%;			367,98	6,57	367,98	6,57		172,63	
65	65	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2161,16	32,23	21611,60	322,28	16680,24	4641,96	28353,85
			НР - 98%; СП - 8%;			460,91	12,76	4609,08	127,62		2100,29	
66	66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29	80,51	1,22	2334,82	35,23	21,44	2232,58	4932,80
			НР - 98%; СП - 8%;			78,56	--	2278,15	--		365,39	
67	67	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	81,27	1,22	3657,02	54,67	67,29	3464,35	7691,08
			НР - 98%; СП - 8%;			78,56	--	3535,06	--		569,71	
68	68	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	84,64	1,22	338,57	4,86	19,48	307,94	698,23
			НР - 98%; СП - 8%;			78,56	--	314,23	--		51,72	
69	69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5	93,95	2,33	422,76	10,49	225,49	129,65	596,60

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 6% ...			41,51	0,25	186,78	1,12		44,19	
70	70	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	9	131,97	3,00	1187,75	27,00	996,74	115,48	1407,48
			НР - 6% ...			18,22	0,37	164,02	3,35		104,26	
71	71	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука Armaflex	м трубопровода	78	603,16	65,58	47046,22	5114,85	20749,93	17934,10	70178,75
			НР - 6% ...			271,56	30,98	21181,45	2416,05		5198,43	
72	72	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	177,00	--	389,40	--	389,40	--	420,55
			СП - 8%			--	--	--	--		31,15	
73	73	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	196,00	--	431,20	--	431,20	--	465,70
			СП - 8%			--	--	--	--		34,50	
74	74	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	253,00	--	3896,20	--	3896,20	--	4207,90
			СП - 8%			--	--	--	--		311,70	
75	75	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	292,00	--	321,20	--	321,20	--	346,90
			СП - 8%			--	--	--	--		25,70	
76	76	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77	м	11	385,00	--	4235,00	--	4235,00	--	4573,80
			СП - 8%			--	--	--	--		338,80	
77	77	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	701,00	--	19277,50	--	19277,50	--	20819,70
			СП - 8%			--	--	--	--		1542,20	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	22	874,00	--	19228,00	--	19228,00	--	20766,24
			(П - 5%)			--	--	--	--		1538,24	
79	79	2111-0403-0230 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77(прим.)	м	4,4	2105,00	--	9262,00	--	9262,00	--	10002,96
			(П - 5%)			--	--	--	--		740,96	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7883339,39**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				285459,29				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50977,93			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17084,59			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5362285,64		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1451950,00		
			- Накладные расходы	Тенге							256267,31	
			- Сметная прибыль	Тенге							476399,21	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:						7 883 339			
			Итого с временные здания и сооружения 1,5%						7 979 810			
			Итого с затратами в зимнее время 2,2%						8 123 423			
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %						8 256 853			
			Текущих ценах на 2020 год К=1,049901						8 668 878			
			НДС 12%						1 040 265			
			Итого с НДС						9 709 143			

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекинов Р.Р.

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Торгай, Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26** от **09.07.2020г., дос.соглашение №1 от 23.07.2020г., доп.соглашение №2 от 25.02.2021г.**

Акт №39

Приемки выполненных работ за сентябрь 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2

Мафы

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	86-010302-0114	**Скамья, тип 2С-3А**	**шт.**	**4**		**34833,00**	**339,00**	**139332,00**	**1356,00**	**93024,00**	**40816,80**	**194560,70**
							11238,00	**100,00**	**44952,00**	**400,00**		**14411,90**	
2	2	86-010303-0204	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**4**		**26403,00**	**30,00**	**105612,00**	**120,00**	**105112,00**	**371,28**	**114461,94**
							95,00	**7,00**	**380,00**	**28,00**		**8478,66**	
3	3	86-010307-0101	**Навес для двух мусорных контейнеров**	**шт.**	**1**		**169163,00**	**322,00**	**169163,00**	**322,00**	**164682,00**	**3854,76**	**186859,18**
							4159,00	**77,00**	**4159,00**	**77,00**		**13841,42**	
РАЗДЕЛ 1.Площадка под контейнеры для твердо-бытовых отходов													
4	4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	**м3 грунта**	**1,088**		**1515,02**	**--**	**1648,35**	**--**	**--**	**1186,81**	**3061,97**
			НР - 72%; СП - 8%				**1515,02**	**--**	**1648,35**	**--**		**226,81**	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,088**		**804,82**	**--**	**70,82**	**--**	**--**	**50,99**	**131,56**
			НР - 72%; СП - 8%				**804,82**	**--**	**70,82**	**--**		**9,75**	
6	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,55**		**6183,47**	**1685,32**	**3400,91**	**926,93**	**2029,39**	**765,60**	**4499,83**
			НР - 93%; СП - 8%				**808,35**	**688,42**	**444,59**	**378,63**		**333,32**	
7	7	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские В7,5. Устройство бетонной площадки**	**м3**	**0,9**		**16896,33**	**1170,34**	**15206,70**	**1053,31**	**13248,09**	**1030,43**	**17536,09**
			НР - 91%; СП - 8%				**1005,89**	**252,26**	**905,30**	**227,03**		**1298,97**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг (ЗД-1, 4шт). Установка	т	0,00708	835841,18	1278,18	5917,76	9,05	4312,01	1456,38	7964,07
			НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	1596,70	3,72		589,93	
9	9	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т (стойки под ограждение). Монтаж	т конструкций	0,086	24308,67	11259,51	2090,55	968,32	190,28	820,43	3143,85
			НР - 69%; СП - 8%			10836,65	2989,21	931,95	257,07		232,88	
10	10	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм /100х100мм/ГОСТ 13663-86	т	0,088752	263591,00	--	23394,23	--	23394,23	--	25265,77
			СП - 8%			--	--	--	--		1871,54	
11	11	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота (ограждение). Облицовка стальным профилированным листом	м2	9	353,48	11,39	3181,29	102,53	124,04	2066,56	5667,68
			НР - 69%; СП - 8%			328,30	4,48	2954,72	40,30		419,83	
12	12	2105-0108-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,45	1858,00	--	17558,10	--	17558,10	--	18962,75
			СП - 8%			--	--	--	--		1404,65	
13	13	1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля (обрамление профлиста уголком). Монтаж	м	12	155,38	2,61	1864,56	31,36	22,26	1254,68	3368,78
			НР - 69%; СП - 8%			150,91	0,62	1810,94	7,43		249,54	
14	14	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /50х50х5мм/ГОСТ 535-2005	т	0,0466877	249146,00	--	11632,05	--	11632,05	--	12562,62
			СП - 8%			--	--	--	--		930,56	
15	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,63148	93,95	2,33	435,12	10,80	232,08	133,44	614,03
			НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	192,24	1,15		45,48	
16	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,63148	174,20	3,30	806,82	15,28	566,81	156,64	1040,54
			НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	224,73	2,30		77,08	
17	17	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015 К=0,4	Металлический мусоросборник с тележкой /контейнер для мусора/	комплект	2	30145,20	--	60290,40	--	60290,40	--	65113,63
			СП - 8%			--	--	--	--		4823,23	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				147497,64	3117,57	496417,74	53964,80	664814,99
								10780,34	917,64	--	49245,56	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				80070,85				
Материалы				Тенге				20388,38				
Всего заработная плата				Тенге					5695,55			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				52584,38				
			Накладные расходы	Тенге				4780,29				
			Сметная прибыль	Тенге				6788,09				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				91639,22				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,29
			Сметная заработная плата	Тенге					5695,55			
Стоимость металломонтажных работ				Тенге				67426,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				336,57				
		Всего заработная плата		Тенге					6002,42			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60290,40				
			Накладные расходы	Тенге				4141,67				
			Сметная прибыль	Тенге				5725,48				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				77293,94				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,24
			Сметная заработная плата	Тенге					6002,42			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				168933,16				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,53
			Сметная заработная плата	Тенге					11697,97			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								664814,99
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				60271,34				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4915,57			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1422,64			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						496417,74		
			- Накладные расходы	Тенге							53964,80	
			- Сметная прибыль	Тенге							49245,56	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**664 815**
Итого с временные здания и сооружения 1,5%	**674 787**
Итого с затратами в зимнее время 2,2%	**689 633**
Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**703 425**
Текущих ценах на 2020 год К=1,049901	**738 527**
НДС 12%	**88 623**
Итого с НДС	**827 150**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор_____Муканов А.К.

Мастер СУ ТОО "Алюминстрой"

_____Сыздыков Е.У.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района, БИН 060140011316

Руководитель_____Имангалиев А.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт технического надзора_____Мендекпнов Р.Р.