Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Договор №29 от 05.10.2021г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
	Всего с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополонительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"	74 134 704,31	66 191 700,28							7 943 004,03	74 134 704,31

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района"

_____ **Әділхан Ә.Ә.**

Инженер
Директор ТОО "Жерем-Курылыс-Кызылорда"

_____ **Ешмурзай Ә.С.**

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района" Форма 2в

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Договор №29 от 05.10.2021г.

Наименование стройки **"Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"**

АКТ № 1

приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы см.1-1-1									
1	1213-0103-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка стен, отк осов, цоколя из плит ракушняка. Разборка	м2 облицо вки	607,39	5220,72	214,13	3171014	130059	--	2234947	5838438
		НР - 72%; СП - 8%			5006,60	103,95	3040956	63137		432477	
2	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Бетонное крыльцо. Разборка	м3	8,13	19433,38	8698,92	157993	70722	--	101702	280471
		НР - 84%; СП - 8%			10734,46	4157,76	87271	33803		20776	
		Кровля									
3	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	693,92	178,86	0,24	124116	163	--	89246	230431
		НР - 72%; СП - 8%			178,63	--	123953	--		17069	
4	1214-0101-3601 РСНБ РК 2015	Изделия лепные погонные (карнизные плиты) высотой до 200 мм. Разборка / лист АС-12.1/	м изделия	46,55	2618,44	4,61	121888	215	--	87687	226342
		НР - 72%; СП - 8%			2613,83	2,45	121674	114		16766	
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка /лист АС-12.1/	м3 кладки	14,93	26174,40	5018,36	390784	74924	--	252656	694915
		НР - 72%; СП - 8%			21156,04	2347,72	315860	35051		51475	
		Полы									
6	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Бетонное основание. Разборка	м3	43,4378	19433,38	8698,92	844143	377862	--	543384	1498529
		НР - 84%;СП - 8%			10734,46	4157,76	466281	180604		111002	
		Проемы									
7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	44	2248,52	121,60	98935	5350	--	69222	181610
		НР - 72%; СП - 8%			2126,93	58,12	93585	2557		13453	
8	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	90,594	386,38	--	35004	--	--	25203	65023
		НР - 72%; СП - 8%			386,38	--	35004	--		4817	
9	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	25	1507,47	60,54	37687	1514	--	26581	69409
		НР - 72%; СП - 8%			1446,93	29,81	36173	745		5141	
10	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	90,54	521,73	21,44	47237	1941	--	33357	87042
		НР - 72%; СП - 8%			500,29	11,40	45297	1032		6448	
		Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Раз борка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	151,9	1936,95	205,83	294222	31266	--	200088	533855
		НР - 72%; СП - 8%			1731,11	98,38	262956	14944		39545	
12	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,9	28697,48	19,20	83223	56	35479	40058	133143
		НР - 84%; СП - 8%			16444,12	--	47688	--		9862	
		Сопутствующие работы									
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	177,863	102,00	--	18142	--		--	19593
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
14	4102-0101-1039 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 39 км	т	177,863	1135,00	--	201875	--		--	218024
		СП - 8%			--	--	--	--		16150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5626263	694071	35479	3704131	10076825
							4676696	331988	--	746432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5626263				
	Материалы		Тенге				35479				
	Всего заработная плата		Тенге					5008685			
	Транспортные расходы		Тенге				220017				
		Накладные расходы	Тенге				3704131				
		Сметная прибыль	Тенге				746432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10076825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4551
		Сметная заработная плата	Тенге					5008685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10076825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4551
		Сметная заработная плата	Тенге					5008685			
		Общестроительные работы см.2-1-1									
		РАЗДЕЛ 2. Окна									
15	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	14,89	3679,08	184,58	54781	2748	24271	26214	87475
		НР - 90%; СП - 8%			1864,50	91,62	27762	1364		6480	
16	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворча тые одинарной конструкции со стеклопакетом однокам ерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с д вумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	14,89	21330,40	--	317610	--	317610	--	343018
		СП - 8%			--	--	--	--		25409	
17	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Уста новка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе п ри наличии створок глухого остекления)	м2	4,36	2643,05	181,94	11524	793	5046	5476	18359
		НР - 90%; СП - 8%			1303,81	91,62	5685	399		1360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворот ной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотны ми створками ГОСТ 30674-99	м2	4,36	21330,40	--	93001	--	93001	--	100441
		СП - 8%			--	--	--	--		7440	
19	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Уста новка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,44	3436,60	176,08	8385	430	3658	4063	13444
		НР - 90%; СП - 8%			1760,92	89,29	4297	218		996	
20	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ п рофилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной ко нструкции со стеклопакетом однокамерным, не открыв ающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,76	15143,44	--	11509	--	11509	--	12430
		СП - 8%			--	--	--	--		921	
21	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ п рофилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной ко нструкции со стеклопакетом однокамерным, не открыв ающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,68	15218,32	--	25567	--	25567	--	27612
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
22	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные пло щадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	24,15	2441,71	175,99	58967	4250	25981	27804	93712
		НР - 90%; СП - 8%			1189,92	89,29	28736	2156		6942	
23	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм т рехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакет ом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 306 74-99	м2	24,15	15218,32	--	367522	--	367522	--	396924
		СП - 8%			--	--	--	--		29402	
24	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Дос ки подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	14,88	1227,58	5,22	18266	78	14322	3515	23524
		НР - 90%; СП - 8%			259,79	2,69	3866	40		1743	
25	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоко нные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	14,88	2754,00	--	40980	--	40980	--	44258
		СП - 8%			--	--	--	--		3278	
26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сливы из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	20,007	1232,58	14,39	24660	288	530	22007	50401
		НР - 92%; СП - 8%			1191,67	3,95	23842	79		3733	
27	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная уг леродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1140399	319402,00	--	36425	--	36425	--	39339
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1069197	8587	966422	89079	1250937
							94188	4257	--	92663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1069197				
	Материалы		Тенге				73810				
	Всего заработная плата		Тенге					98445			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				892613				
		Накладные расходы	Тенге				89078				
		Сметная прибыль	Тенге				92662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1250937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					98445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1250937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					98445			
		РАЗДЕЛ 3. Витражи									
28	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Про емы. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	41,89	2649,98	2,68	111008	112	63000	43106	166443
		НР - 90%; СП - 8%			1143,37	--	47896	--		12329	
29	2109-0202-0505 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профиле й комбинированные, со светопрозрачным заполнениемверхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	41,89	22469,00	--	941226	--	941226	--	1016525
		СП - 8%			--	--	--	--		75298	
30	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	5	4151,00	--	20755	--	20755	--	22415
		СП - 8%			--	--	--	--		1660	
31	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3580,00	--	10740	--	10740	--	11599
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
32	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	5810,00	--	29050	--	29050	--	31374
		СП - 8%			--	--	--	--		2324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1112779	112	1064771	43106	1248356
							47896	--	--	92470	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1052234				
	Материалы		Тенге				63000				
	Всего заработная плата		Тенге					47896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				941226				
		Накладные расходы	Тенге				43106				
		Сметная прибыль	Тенге				87627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1182967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					47896			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60545				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60545				
		Сметная прибыль	Тенге				4844				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				65389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1248356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					47896			
		РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка фасада									
33	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	653,27	101,24	12,83	66138	8379	--	55175	131018
		НР - 92%; СП - 8%			88,42	3,39	57759	2214		9705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная Изоспан	м2	718,597	104,00	--	74734	--	74734	--	80713
		СП - 8%			--	--	--	--		5979	
35	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	653,27	3913,83	25,52	2556789	16674	789735	1404021	4277674
		НР - 80%; СП - 8%			2679,41	7,11	1750380	4646		316865	
36	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные Izovol (Ст) толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	52,2616	34217,00	--	1788235	--	1788235	--	1931294
		СП - 8%			--	--	--	--		143059	
37	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	653,27	101,24	12,83	66138	8379	--	55175	131018
		НР - 92%; СП - 8%			88,42	3,39	57759	2214		9705	
38	2113-0810-0303 РСНБ РК 2015	Пленка гидроизоляционная Изоспан	м2	718,597	441,00	--	316901	--	316901	--	342253
		СП - 8%			--	--	--	--		25352	
39	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	884,32	2167,23	36,51	1916525	32289	490990	1127322	3287355
		НР - 80%; СП - 8%			1575,50	17,99	1393246	15907		243508	
40	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	955,0656	614,00	--	586410	--	586410	--	633323
		СП - 8%			--	--	--	--		46913	
41	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,71	1223,47	34,20	87735	2452	21138	53004	151998
		НР - 80%; СП - 8%			894,50	29,42	64145	2110		11259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7459606	68173	4068143	2694697	10966646
							3323290	27090	--	812345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7459606				
	Материалы		Тенге				1301862				
	Всего заработная плата		Тенге					3350379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2766281				
		Накладные расходы	Тенге				2694697				
		Сметная прибыль	Тенге				812344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10966647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2367
		Сметная заработная плата	Тенге					3350379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10966647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2367
		Сметная заработная плата	Тенге					3350379			

РАЗДЕЛ 5. Кровля

Узел 1 /46,76 п.м./

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	91,182	400,10	70,16	36482	6397	88	28222	69880
		НР - 92%; СП - 8%			328,98	7,45	29997	679		5176	
43	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 2 5 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГО СТ 30547-97	м2	342,84432	587,00	--	201250	--	201250	--	217350
		СП - 8%			--	--	--	--		16100	
44	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стена м и парапетам кровель из наплавляемых битумно-поли мерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	46,76	1822,49	28,94	85220	1353	57518	24567	118569
		НР - 92%; СП - 8%			563,50	7,56	26349	354		8783	
45	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547 - 97	м2	60,788	587,00	--	35683	--	35683	--	38537
		СП - 8%			--	--	--	--		2855	
46	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кро вельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 3054 7-97	м2	30,394	724,00	--	22005	--	22005	--	23766
		СП - 8%			--	--	--	--		1760	
47	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	233,8	3,00	--	701	--	701	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
48	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм Г ОСТ 14918-80	т	0,1762852	342297,00	--	60342	--	60342	--	65169
		СП - 8%			--	--	--	--		4827	
				Узел 2 /39,01 п.м./							
49	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	46,812	400,10	70,16	18729	3284	45	14489	35876
		НР - 92%; СП - 8%			328,98	7,45	15400	349		2657	
50	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОС Т 30547-97	м2	176,01312	587,00	--	103320	--	103320	--	111585
		СП - 8%			--	--	--	--		8266	
51	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-по лимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	39,01	2021,03	28,94	78840	1129	55729	20495	107282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			563,50	7,56	21982	295		7947	
52	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кров ельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547 - 97	м2	58,515	587,00	--	34348	--	34348	--	37096
		СП - 8%			--	--	--	--		2748	
53	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кров ельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547 - 97	м2	15,604	724,00	--	11297	--	11297	--	12201
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
54	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	195,05	3,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
55	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцин кованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1103983	342297,00	--	37789	--	37789	--	40812
		СП - 8%			--	--	--	--		3023	
				Узел 3 /146,42 п.м./							
56	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	175,704	400,10	70,16	70299	12327	170	54382	134655
		НР - 92%; СП - 8%			328,98	7,45	57802	1308		9974	
57	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 2 5 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГО СТ 30547-97	м2	660,64704	587,00	--	387800	--	387800	--	418824
		СП - 8%			--	--	--	--		31024	
58	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-п олимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	146,42	2021,03	28,94	295919	4237	209174	76925	402672
		НР - 92%; СП - 8%			563,50	7,56	82508	1107		29828	
59	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат ериалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	219,63	587,00	--	128923	--	128923	--	139237
		СП - 8%			--	--	--	--		10314	
60	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кро вельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат ериалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	58,568	724,00	--	42403	--	42403	--	45795
		СП - 8%			--	--	--	--		3392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	732,1	3,00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
62	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,8287372	342297,00	--	283674	--	283674	--	306368
		СП - 8%			--	--	--	--		22694	
				Узел 4							
63	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	694,7	101,24	12,83	70332	8910	--	58674	139327
		НР - 92%; СП - 8%			88,42	3,39	61422	2354		10321	
64	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная Технониколь /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	764,17	104,00	--	79474	--	79474	--	85832
		СП - 8%			--	--	--	--		6358	
65	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	694,7	966,27	53,48	671270	37151	230411	379980	1135350
		НР - 92%; СП - 8%			581,13	13,41	403708	9314		84100	
66	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	85,86492	25969,00	--	2229826	--	2229826	--	2408212
		СП - 8%			--	--	--	--		178386	
67	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	208,41	4552,44	1771,98	948774	369298	--	628557	1703517
		НР - 92%; СП - 8%			2780,46	497,76	579476	103738		126186	
68	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	214,6623	10860,00	--	2331233	--	2331233	--	2517731
		СП - 8%			--	--	--	--		186499	
69	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	694,7	417,05	105,17	289726	73059	43466	177497	504602
		НР - 92%; СП - 8%			249,32	28,40	173201	19731		37378	
70	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	10,62891	11939,00	--	126899	--	126899	--	137050
		СП - 8%			--	--	--	--		10152	
71	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	694,7	37,17	23,32	25822	16200	--	13063	41996
		НР - 92%; СП - 8%			13,85	6,59	9622	4577		3111	
72	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	10,62891	11939,00	--	126899	--	126899	--	137050
		СП - 8%			--	--	--	--		10152	
73	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	175,704	400,10	70,16	70299	12327	170	54382	134655
		НР - 92%; СП - 8%			328,98	7,45	57802	1308		9974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимер ные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 2 5 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГО СТ 30547-97	м2	660,64704	587,00	--	387800	--	387800	--	418824
		СП - 8%			--	--	--	--		31024	
75	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	694,7	857,93	15,18	596003	10542	475981	104303	756331
		НР - 92%; СП - 8%			157,59	5,60	109480	3892		56025	
76	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	694,7	125,24	7,17	87003	4984	32456	47306	145054
		НР - 92%; СП - 8%			71,34	2,67	49563	1857		10745	
77	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные м атериалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85° С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	2396,715	587,00	--	1406872	--	1406872	--	1519421
		СП - 8%			--	--	--	--		112550	
78	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С,полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	798,905	724,00	--	578407	--	578407	--	624680
		СП - 8%			--	--	--	--		46273	
				Узел 5 /260х210 - 7 шт/							
79	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	23,52	400,10	70,16	9410	1650	22	7280	18025
		НР - 92%; СП - 8%			328,98	7,45	7738	175		1335	
80	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С,полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	88,4352	587,00	--	51911	--	51911	--	56064
		СП - 8%			--	--	--	--		4153	
81	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенами парапетам кровель из наплавляемых битумно-полим ерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	13,3	2032,11	28,94	27027	385	19147	6987	36736
		НР - 92%; СП - 8%			563,50	7,56	7495	101		2721	
82	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэ стер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	39,27	587,00	--	23051	--	23051	--	24896
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэ стер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	7,84	724,00	--	5676	--	5676	--	6130
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
84	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	56	3,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
				Узел 5 /160х210 - 6 шт/							
85	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	17,28	400,10	70,16	6914	1212	17	5348	13243
		НР - 92%; СП - 8%			328,98	7,45	5685	129		981	
86	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мате риалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	64,9728	587,00	--	38139	--	38139	--	41190
		СП - 8%			--	--	--	--		3051	
87	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м пр имыканий	10,2	1920,61	28,94	19590	295	13547	5359	26945
		НР - 92%; СП - 8%			563,50	7,56	5748	77		1996	
88	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	23,4	587,00	--	13736	--	13736	--	14835
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
89	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэ стер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	5,76	724,00	--	4170	--	4170	--	4504
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
90	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	48	3,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
				Узел 5 /210х210 - 6 шт/							
91	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	18,54	400,10	70,16	7418	1301	18	5738	14209
		НР - 92%; СП - 8%			328,98	7,45	6099	138		1052	
92	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мате риалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	69,7104	587,00	--	40920	--	40920	--	44194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3274	
93	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	10,8	1916,15	28,94	20694	313	14295	5674	28478
		НР - 92%; СП - 8%			563,50	7,56	6086	82		2109	
94	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	24	587,00	--	14088	--	14088	--	15215
		СП - 8%			--	--	--	--		1127	
95	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэ стер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	6,18	724,00	--	4474	--	4474	--	4832
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
96	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	48	3,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
				Узел 5 /690х310 - 3 шт/							
97	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	23,76	400,10	70,16	9506	1667	23	7354	18209
		НР - 92%; СП - 8%			328,98	7,45	7816	177		1349	
98	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мате риалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С,полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547 -97	м2	89,3376	587,00	--	52441	--	52441	--	56636
		СП - 8%			--	--	--	--		4195	
99	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стена м и парапетам кровель из наплавляемых битумно-поли мерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	8,88	2032,11	28,94	18045	257	12784	4665	24527
		НР - 92%; СП - 8%			563,50	7,56	5004	67		1817	
100	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэ стер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	15,48	587,00	--	9087	--	9087	--	9814
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
101	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	7,92	724,00	--	5734	--	5734	--	6193
		СП - 8%			--	--	--	--		459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	30	3,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		Монолитный карниз /лист АС-12.1/									
103	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверл ение кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	140	930,13	400,68	130218	56095	1567	93659	241787
		НР - 84%; СП - 8%			518,26	278,16	72556	38942		17910	
104	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитная карнизная плита. Устройство	м3	0,2201891	19054,78	1731,74	4196	381	3332	525	5099
		НР - 91%; СП - 8%			2194,54	427,49	483	94		378	
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная го рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017458	226611,00	--	396	--	396	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
106	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10, 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074896	224534,00	--	1682	--	1682	--	1816
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Усиление см.2-1-7									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12483515	624755	10055737	1825431	15453662
							1803022	190844	--	1144719	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12483515				
	Материалы		Тенге				1169961				
	Всего заработная плата		Тенге					1993866			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6300747				
	Местные материалы		Тенге				2585030				
		Накладные расходы	Тенге				1825431				
		Сметная прибыль	Тенге				1144716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15453661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1629
		Сметная заработная плата	Тенге					1993866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15453661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1629
		Сметная заработная плата	Тенге					1993866			
		РАЗДЕЛ 6. Подготовительные работы									
107	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены /лист КЖ-13/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2481,33	234,13	--	580962	--	--	488008	1154487
		НР - 84%; СП - 8%			234,13	--	580962	--		85518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				580962	--	--	488008	1154487
							580962	--	--	85518	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				580962				
	Всего заработная плата		Тенге					580962			
		Накладные расходы	Тенге				488008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				85518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1154487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	Тенге					580962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1154487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								566
		Сметная заработная плата	Тенге					580962			
		РАЗДЕЛ 7. Усиление									
		Коллоны К1 /1 шт/									
108	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Коло нны. Усиление стальными обоймами	т	0,167444	315982,82	37360,72	52909	6256	1784	39470	99770
		НР - 84%; СП - 8%			267963,64	12658,16	44869	2120		7390	
109	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок ста льной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 д о 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09962	262707,00	--	26171	--	26171	--	28265
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
110	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стально й горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ш ириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,067824	252877,00	--	17151	--	17151	--	18523
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
111	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 о штукатуриваем ой поверхности	4,06	957,02	80,51	3886	327	7	3054	7494
		НР - 80%; СП - 8%			874,90	65,22	3552	265		555	
112	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяже лый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,203	14473,00	--	2938	--	2938	--	3173
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
113	2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарны е без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны я чейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,2	1038,00	--	4360	--	4360	--	4708
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		Коллоны К2 /2 шт/									
114	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Колон ны. Усиление стальными обоймами	т	0,367624	315982,82	37360,72	116163	13735	3918	86657	219046
		НР - 84%; СП - 8%			267963,64	12658,16	98510	4653		16226	
115	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок ста льной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 д о 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,216904	262707,00	--	56982	--	56982	--	61541
		СП - 8%			--	--	--	--		4559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ши риной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15072	252877,00	--	38114	--	38114	--	41163
		СП - 8%			--	--	--	--		3049	
117	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 о штукатуриваемой поверхности	8,96	957,02	80,51	8575	721	15	6739	16539
		НР - 80%; СП - 8%			874,90	65,22	7839	584		1225	
118	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяже лый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,448	14473,00	--	6484	--	6484	--	7003
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
119	2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	9,28	1038,00	--	9633	--	9633	--	10403
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
				Ригель Р1 /2 шт/							
120	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	1,32	46401,86	16207,78	61250	21394	55	42052	111567
		НР - 84%; СП - 8%			30152,22	7773,56	39801	10261		8264	
121	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 Г ОСТ 7473-2010	м3	1,3464	14607,00	--	19667	--	19667	--	21240
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01456	226611,00	--	3299	--	3299	--	3563
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01988	224534,00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
124	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07072	218745,00	--	15470	--	15470	--	16707
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
				Ригель Р2 /1 шт/							
125	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,31	46401,86	16207,78	14385	5024	14	9876	26201
		НР - 84%; СП - 8%			30152,22	7773,56	9347	2410		1941	
126	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 Г ОСТ 7473-2010	м3	0,3162	14607,00	--	4619	--	4619	--	4988
		СП - 8%			--	--	--	--		369	
127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00312	226611,00	--	707	--	707	--	764
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00462	224534,00	--	1037	--	1037	--	1120
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
129	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016412	218745,00	--	3590	--	3590	--	3877
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
				Ригель Р3 /1 шт/							
130	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. У силение железобетоном сверху	м3	0,4	46401,86	16207,78	18561	6483	17	12743	33808
		НР - 84%; СП - 8%			30152,22	7773,56	12061	3109		2504	
131	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГО СТ 7473-2010	м3	0,408	14607,00	--	5960	--	5960	--	6436
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00416	226611,00	--	943	--	943	--	1018
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
133	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00604	224534,00	--	1356	--	1356	--	1465
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
134	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02146	218745,00	--	4694	--	4694	--	5070
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
				Ригель Р4 /2 шт/							
135	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,708	46401,86	16207,78	32853	11475	30	22555	59840
		НР - 84%; СП - 8%			30152,22	7773,56	21348	5504		4433	
136	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	0,72216	14607,00	--	10549	--	10549	--	11392
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00832	226611,00	--	1885	--	1885	--	2036
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	224534,00	--	2389	--	2389	--	2580
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
139	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037872	218745,00	--	8284	--	8284	--	8947
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
				Плита перекрытия /1 шт/							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	0,62	46401,86	16207,78	28769	10049	26	19752	52403
		НР - 84%; СП - 8%			30152,22	7773,56	18694	4820		3882	
141	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 Г ОСТ 7473-2010	м3	0,6324	14607,00	--	9237	--	9237	--	9976
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
142	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм С Т РК 2591-2014	т	0,00636	226611,00	--	1441	--	1441	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
143	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029838	224534,00	--	6700	--	6700	--	7236
		СП - 8%			--	--	--	--		536	
144	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01133	273377,00	--	3097	--	3097	--	3345
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
				Усиление фундамента							
145	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	585,02	3690,51	0,29	2159023	167	--	1554438	4010537
		НР - 72%; СП - 8%			3690,23	0,15	2158855	86		297077	
146	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Бол ты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,3729	377473,69	2351,69	140760	877	--	127655	289888
		НР - 91%; СП - 8%			375122,00	1064,68	139883	397		21473	
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3729	224534,00	--	83729	--	83729	--	90427
		СП - 8%			--	--	--	--		6698	
148	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	71,68	63617,13	2201,59	4560076	157810	2603396	1570874	6621426
		НР - 84%; СП - 8%			25095,84	993,56	1798870	71218		490476	
149	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварн ые из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	12,7304	248556,00	--	3164217	--	3164217	--	3417355
		СП - 8%			--	--	--	--		253137	
		Благоустройство территории см.7-1-1									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10716376	234319	6128429	3495865	15349218
							4353629	105427	--	1136980	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				10716376				
Материалы			Тенге				2609261				
Всего заработная плата			Тенге					4459056			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3459714				
Местные материалы			Тенге				59453				
		Накладные расходы	Тенге				3495864				
		Сметная прибыль	Тенге				1136979				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				15349219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3919
		Сметная заработная плата	Тенге					4459056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15349219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3919
		Сметная заработная плата	Тенге					4459056			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение									
150	86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	45	119370,00	567,00	5371650	25515	4377285	887673	6760069
					21530,00	147,00	968850	6615		500746	
50.1	8601-0602-0304 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	45	119370,00	567,00	5371650	25515	4377285	887673	6760069
		НР - 91%; СП - 8%			21530,00	147,00	968850	6615		500746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5371650	25515	4377285	887673	6760069
							968850	6615	--	500746	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5371650				
	Материалы		Тенге				4377285				
	Всего заработная плата		Тенге					975465			
		Накладные расходы	Тенге				887673				
		Сметная прибыль	Тенге				500746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6760069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
		Сметная заработная плата	Тенге					975465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6760069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
		Сметная заработная плата	Тенге					975465			
		РАЗДЕЛ 9. Сопутствующие работы									
151	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	139,2	1144,93	291,68	159375	40602	--	99309	279378
		НР - 72%; СП - 8%			853,25	137,62	118772	19156		20695	
152	1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	м2 покрытия	1026,6	89,77	84,46	92162	86706	--	23905	125352
		НР - 72%; СП - 8%			5,31	27,03	5456	27745		9285	
153	1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Деревья диаметром до 500 мм, мягки х пород. Корчевка вручную	шт	24	4133,02	85,86	99192	2061	7177	65526	177896
		НР - 72%; СП - 8%			3748,10	43,92	89954	1054		13177	
154	1218-0101-2201 РСНБ РК 2015	Очисткой от кустарника, отр ывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов	м канавы	122,25	874,51	--	106909	--	--	76974	198594
		НР - 72%; СП - 8%			874,51	--	106909	--		14711	
155	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,7	Демонтаж металлических стоек ворот футбольных	шт.	4	7241,87	77,96	28967	312	--	33960	67962
		НР - 118%; СП - 8%			7163,91	31,11	28656	124		5034	
156	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,7	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м оград	696,7	2566,12	700,94	1787813	488348	--	1760674	3832366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1865,17	276,49	1299465	192631		283879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2274418	618028	7177	2060348	4681548
							1649213	240711	--	346781	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2274418				
	Материалы		Тенге				7177				
	Всего заработная плата		Тенге					1889924			
		Накладные расходы	Тенге				2060349				
		Сметная прибыль	Тенге				346781				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4681548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1373
		Сметная заработная плата	Тенге					1889924			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4681548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1373
		Сметная заработная плата	Тенге					1889924			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								66941751
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17497745				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2273561			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					906932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26703443		
		- Перевозка грузов	Тенге				220017				
		- Накладные расходы	Тенге							15288338	
		- Сметная прибыль	Тенге							4958654	

Оборудование		-
СМР		66 941 751
Временные здания и сооружения 2,4%	1,2%	803 301
ИТОГО		67 745 052
Зимнее удорожание	1,35%	914 558
Итого		68 659 610
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 373 192
Итого с непредвиденными затратами		70 032 802
Итого с оборудованием		70 032 802
в текущих ценах 2020г - 100% К=1.0499	1,0501698	73 546 334
Итого с понижающим коэффициентом	0,900	66 191 700,28
НДС 12%	12%	7 943 004,03
Итого с НДС		**74 134 704,31**

Заказчик:
Завсектор "Отдел культуры
и развития языков Кербулакского района"

М.П._____ Әділхан Ә.Ә.

Инженер:
Директор ТОО "Әсем-Курылыс-Кызылорда"

М.П._____ Рысбай Ж.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "SC S Инжиниринг"

М.П._____ Раиев А.А.