Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерных сетей электроснабжения в с. Кызылтал Бурлинский район ЗКО»

форма №3-КС

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№83-20	10.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Итого	Удержание 5%	Аванс 30%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1										
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Строительство инженерных сетей электроснабжения в с. Кызылтал Бурлинский район ЗКО	**76500000**	**22164812,5**	-	-	-	-	-	-	**2659777,5**	**24824590**	-	-	**24824590**

Заказчик Руководитель: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
М.П.
(подпись) **А.К. Ибасов**

Подрядчик Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
М.П.
(подпись) **Е.Н.Сарсенгалиев**

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерных сетей электроснабжения в с. Кызылгал Бурлинский район ЗКО»
ДОГОВОР № 83-20 ОТ 10.12.2020 ГОДА.

ФОРМА 2В

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 3
ЗА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Арматура уличного освещения										
1	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.		140	11289,72	6154,74	1580560	861664	71064	686250	2448156
						4627,37	2180,67	647832	305294		181345	
2	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.		140	4798,34	957,16	671767	134002	247335	274042	1021475
						2074,50	644,17	290430	90184		75665	
3	С124-040207-3140	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		280	1340,00	--	375200	--	375200	--	405216
						--	--	--	--		30016	
4	С123-021104-0405	**Кронштейн КПП 1,5-20**	кг		980	537,00	--	526260	--	526260	--	568361
						--	--	--	--		42101	
5	С123-070106-0312	**Светильники уличные светодиодные марки, мощность 100 Вт, световой поток 11430 лм СТ РК 2595-2014**	шт.		140	91709,00	--	12839260	--	12839260	--	13866401
						--	--	--	--		1027141	
6	С123-070207-0211	**Предохранители плавкие**	шт.		140	1237,00	--	173180	--	173180	--	187034
						--	--	--	--		13854	
		Кабели и провода										
7	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		1,490036	119938,33	24114,24	178712	35931	79637	62316	260310
						42377,19	9899,80	63144	14751		19282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3	4,470108	3666,00				16387		
7.2	147591 С	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	17	25,330612	1597,00				40453		
7.3	242831 С	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	5,960144	1823,00				10865		
7.4	263597 С	Провода самонесущие изолированные	1000 м	1,02	1,519837	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-061201-1061	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х120+1х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**1,490036**	**2063544,00**	--	**3074755**	--	**3074755**	--	**3320735**
					--	--	--	--		**245980**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**22077688**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1001405**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1031597**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**410229**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17386691**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1022608**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1635384**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22077688

СТОИМОСТЬ СМР:	22077688
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%	529865
ИТОГО	22607552
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,71%	386589
ИТОГО	22994141
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	459883
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	23454024
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,050036	24627570
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0.9	22164813
НДС, 12%	2659778
ИТОГО ПО АКТУ	24824590

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области": А.К. Ибасов

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": Е.Н. Сарсенгалиев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Құрылысмаркетинг": Н.Е.Шадияров

АВТОР:
ТОО "STROYCONSALTING": А.Н. Шукеев