форма №3-КС

**Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
**Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»**
**Наименование объекта и его адрес: «Строительство проведение водопровода для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО»**

**СПРАВКА №1**
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

| Код заказчик | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №43 | 25.03.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1: строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудование | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | НДС | Итого | Удержание 5% | Аванс 30% | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| **Строительство проведение водопровода для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО** | **7387440,48** | **6595929** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **791511,48** | **7387440,48** | **-** | **-** | **7387440,48** |

**Заказчик Руководитель: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»** _____ **А.С. Искаков**
М.П. (подпись)

**Подрядчик Директор: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»** _____ **Е.Н.Сарсенгалиев**
М.П. (подпись)

Форма 2

Заказчик: ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование объекта и его адрес: «Строительство проведение водопровода для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО»
ДОГОВОР № 43 ОТ 25.03.2021 ГОДА.

# А К Т
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
## ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2018года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1** | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3** | **м3** | **2492** | **153,41** | **147,83** | **382302** | **368391** | **--** | **84394** | **504031** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **5,58** | **41,45** | **13910** | **103303** | | **37336** | |
| 2 | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | **м3** | **23** | **1644,72** | **--** | **37829** | **--** | **--** | **27237** | **70270** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1644,72** | **--** | **37829** | **--** | | **5205** | |
| 3 | **Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **м3** | **496** | **715,39** | **--** | **354834** | **--** | **--** | **255481** | **659140** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **715,39** | **--** | **354834** | **--** | | **48825** | |
| 4 | **Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | **м3** | **1622** | **30,76** | **30,76** | **49888** | **49888** | **--** | **12387** | **67257** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **10,61** | **--** | **17204** | | **4982** | |
| 5 | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** | **Доработка грунта под колодцы** | **м3** | **54** | **1370,60** | **--** | **74012** | **--** | **--** | **53289** | **137485** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1370,60** | **--** | **74012** | **--** | | **10184** | |
| 6 | **Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015** | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 52м** | **м3** | **72** | **30,76** | **30,76** | **2215** | **2215** | **--** | **550** | **2986** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **10,61** | **--** | **764** | | **221** | |
| 7 | **Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **72** | **132,84** | **63,18** | **9565** | **4549** | **--** | **5109** | **15848** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 69,66 | 28,90 | 5016 | 2081 | | 1174 | |
| 8 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Обсыпка оголовка колодца | м3 | 1296 | 651,36 | -- | 844163 | -- | -- | 607797 | 1568116 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 651,36 | -- | 844163 | -- | | 116157 | |
| 9 | Е11-010107-1805<br>1101-0107-1805<br>РСНБ РК 2015 | Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1 | м2 спланированной поверхности | 33 | 48,35 | -- | 1596 | -- | -- | 1149 | 2964 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 48,35 | -- | 1596 | -- | | 220 | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К1** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-010101-0402<br>1101-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | м3 | 63,4 | 153,41 | 147,83 | 9726 | 9372 | -- | 2147 | 12823 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,58 | 41,45 | 354 | 2628 | | 950 | |
| 11 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 2,1 | 1644,72 | -- | 3454 | -- | -- | 2487 | 6416 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1644,72 | -- | 3454 | -- | | 475 | |
| 12 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 27 | 715,39 | -- | 19316 | -- | -- | 13907 | 35881 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 715,39 | -- | 19316 | -- | | 2658 | |
| 13 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 13,1 | 30,76 | 30,76 | 403 | 403 | -- | 100 | 543 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,61 | -- | 139 | | 40 | |
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ В1** | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | км | 0,381 | 301237,40 | 92929,08 | 114771 | 35406 | 1903 | 86185 | 217033 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 203312,00 | 25180,63 | 77462 | 9594 | | 16077 | |
| 15 | С123-010501-1310<br>2301-0501-1310<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 384,81 | 524,00 | -- | 201640 | -- | 201640 | -- | 217772 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16131 | |
| 16 | Е11-220701-0103<br>1122-0701-0103<br>РСНБ РК 2015 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм | км | 0,381 | 61039,74 | -- | 23256 | -- | 5185 | 17891 | 44439 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 47431,50 | -- | 18071 | -- | | 3292 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-220501-0101<br>1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,579 | 247569,64 | 64869,16 | 143343 | 37559 | 809 | 113903 | 277826 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 181304,00 | 17407,30 | 104975 | 10079 | | 20580 | |
| 18 | С123-010501-1503<br>2301-0501-1503<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 584,79 | 153,00 | -- | 89473 | -- | 89473 | -- | 96631 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7158 | |
| 19 | Е11-220701-0101<br>1122-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,579 | 50848,04 | -- | 29441 | -- | 1978 | 27188 | 61160 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 47431,50 | -- | 27463 | -- | | 4530 | |
| 20 | Е11-220901-0101<br>1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 18 | 1058,39 | 24,78 | 19051 | 446 | 3145 | 15501 | 37317 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 858,88 | 11,01 | 15460 | 198 | | 2764 | |
| 21 | С123-040101-0301<br>2304-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 3 | 10701,00 | -- | 32103 | -- | 32103 | -- | 34671 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2568 | |
| 22 | С123-040905-0903<br>2304-0905-0903<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 15 | 1912,00 | -- | 28680 | -- | 28680 | -- | 30974 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2294 | |
| 23 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы приварные плоские и стальные з углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 6 | 1102,00 | -- | 6612 | -- | 6612 | -- | 7141 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 529 | |
| 24 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 6 | 1222,23 | 803,26 | 7333 | 4820 | -- | 3728 | 11947 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 418,97 | 208,72 | 2514 | 1252 | | 885 | |
| 25 | С123-020302-8007<br>2302-0302-8007<br>РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 6 | 755,00 | -- | 4530 | -- | 4530 | -- | 4892 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 362 | |
| 26 | Е11-220801-0202<br>1122-0801-0202<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | шт. | 5 | 1801,11 | 1182,78 | 9006 | 5914 | -- | 4583 | 14675 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 618,33 | 307,45 | 3092 | 1537 | | 1087 | |
| 27 | С123-020302-5114<br>2302-0302-5114<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х63х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 2 | 3300,00 | -- | 6600 | -- | 6600 | -- | 7128 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 528 | |
| 28 | С123-020302-3307<br>2302-0302-3307<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 3 | 1295,00 | -- | 3885 | -- | 3885 | -- | 4196 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 311 | |
| 29 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 5 | 1222,23 | 803,26 | 6111 | 4016 | -- | 3107 | 9956 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 418,97 | 208,72 | 2095 | 1044 | | 737 | |
| 30 | С123-020302-8907<br>2302-0302-8907<br>РСНБ РК 2015 | Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 584,00 | -- | 2920 | -- | 2920 | -- | 3154 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 234 | |
| 31 | С123-020304-3605<br>2302-0304-3605<br>РСНБ РК 2015 | Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x25, PN 16 СТ РК ГОСТР52134-2010 | шт. | 15 | 4822,00 | -- | 72330 | -- | 72330 | -- | 78116 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5786 | |
| 32 | Е11-221101-0101<br>1122-1101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 2 | 3831,30 | 2067,20 | 7663 | 4134 | 279 | 4421 | 13051 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1625,00 | 608,03 | 3250 | 1216 | | 967 | |
| 33 | С121-050307-9902<br>2105-0307-9902<br>РСНБ РК 2015 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,020955 | 549893,00 | -- | 11523 | -- | 11523 | -- | 12445 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 922 | |
| | | **КОЛОДЦЫ в1** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-221301-0101<br>1122-1301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 9,9 | 34069,44 | 8147,80 | 337287 | 80663 | 172682 | 113500 | 486850 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8479,02 | 3101,42 | 83942 | 30704 | | 36063 | |
| 35 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 6 | 23862,00 | -- | 143172 | -- | 143172 | -- | 154626 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11454 | |
| 36 | С121-040301-0112<br>2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 12 | 20358,00 | -- | 244296 | -- | 244296 | -- | 263840 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 19544 | |
| 37 | С121-040302-0109<br>2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 6 | 17541,00 | -- | 105246 | -- | 105246 | -- | 113666 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8420 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 4586,00 | -- | 27516 | -- | 27516 | -- | 29717 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2201 | |
| 39 | С121-040301-0101<br>2104-0301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 4639,00 | -- | 27834 | -- | 27834 | -- | 30061 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2227 | |
| 40 | Е11-080201-0109<br>1108-0201-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания | м3 | 0,252 | 31050,89 | 2078,28 | 7825 | 524 | 5989 | 1313 | 9869 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 5206,25 | 396,36 | 1312 | 100 | | 731 | |
| 41 | С123-030101-0501<br>2303-0101-0501<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТРК 2384-2013 | комплект | 6 | 5248,00 | -- | 31488 | -- | 31488 | -- | 34007 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2519 | |
| 42 | Е11-460303-0106<br>1146-0303-0106<br>РСНБ РК 2015 | Устройство упоров бетоном В7,5 | м3 | 0,3 | 99727,69 | 997,41 | 29918 | 299 | 14480 | 12828 | 46166 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 50464,00 | 440,40 | 15139 | 132 | | 3420 | |
| 43 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 88,8 | 826,44 | 19,07 | 73388 | 1694 | 51287 | 19160 | 99952 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 229,81 | 2,20 | 20407 | 196 | | 7404 | |
| 44 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Отмостка из бетона В7,5 | м3 | 3,3 | 29657,80 | 1099,11 | 97871 | 3627 | 79351 | 14214 | 121052 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4512,90 | 220,38 | 14893 | 727 | | 8967 | |
| 45 | Е11-460303-0106<br>1146-0303-0106<br>РСНБ РК 2015 | Заделка отверстий бетоном В12,5 | м3 | 0,7 | 98085,53 | 997,41 | 68660 | 698 | 32637 | 29932 | 106479 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 50464,00 | 440,40 | 35325 | 308 | | 7887 | |
| 46 | С121-130804-1101<br>2113-0804-1101<br>РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная | кг | 3 | 580,00 | -- | 1740 | -- | 1740 | -- | 1879 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139 | |
| 47 | Е11-220301-0104<br>1122-0301-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытание м | км трубопровода | 0,0024 | 549593,95 | 114797,10 | 1319 | 276 | 93 | 1037 | 2545 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 395896,00 | 40586,47 | 950 | 97 | | 188 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е11-220301-0101<br>1122-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,003 | 379433,26<br>305371,00 | 61452,82<br>20730,65 | 1138<br>916 | 184<br>62 | 38 | 969<br>169 | 2275 |
| 49 | С123-010201-0208<br>2301-0201-0208<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 2,4 | 2576,00<br>-- | --<br>-- | 6182<br>-- | --<br>-- | 6182 | --<br>495 | 6677 |
| 50 | С123-010201-0145<br>2301-0201-0145<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 3 | 1065,00<br>-- | --<br>-- | 3195<br>-- | --<br>-- | 3195 | --<br>256 | 3451 |
| 51 | Е11-220601-0204<br>1122-0601-0204<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,0024 | 1286415,17<br>181220,00 | 26664,96<br>579,04 | 3087<br>435 | 64<br>1 | 2588 | 432<br>282 | 3801 |
| 52 | Е11-220601-0201<br>1122-0601-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,003 | 657248,68<br>172356,00 | 25111,46<br>461,87 | 1972<br>517 | 75<br>1 | 1380 | 513<br>199 | 2684 |
| 53 | Е11-220501-0106<br>1122-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до200 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,024 | 486380,52<br>294580,00 | 170890,48<br>47003,54 | 11673<br>7070 | 4101<br>1128 | 502 | 8116<br>1583 | 21372 |
| 54 | С123-010501-1317<br>2301-0501-1317<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 24,24 | 3863,00<br>-- | --<br>-- | 93639<br>-- | --<br>-- | 93639 | --<br>7491 | 101130 |
| | | **ТРУБОПРОВОДЫ К1** | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,05 | 301237,40<br>203312,00 | 92929,08<br>25180,63 | 15062<br>10166 | 4646<br>1259 | 250 | 11310<br>2110 | 28482 |
| 56 | С123-010501-1010<br>2301-0501-1010<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 50,5 | 957,00<br>-- | --<br>-- | 48329<br>-- | --<br>-- | 48329 | --<br>3866 | 52195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 10 | 1222,23 | 803,26 | 12222 | 8033 | -- | 6214 | 19911 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 418,97 | 208,72 | 4190 | 2087 | | 1475 | |
| 58 | С123-020302-2610<br>2302-0302-2610<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 10 | 2132,00 | -- | 21320 | -- | 21320 | -- | 23026 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1706 | |
| | | **ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(2ШТ) Н=1,75** | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-221001-0103<br>1122-1001-0103<br>РСНБ РК 2015 | Установка гидрантов пожарных | шт | 2 | 73922,30 | 161,28 | 147845 | 323 | 144170 | 3447 | 163394 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1676,22 | 64,47 | 3352 | 129 | | 12103 | |
| 60 | С123-050301-1805<br>2305-0301-1805<br>РСНБ РК 2015 | Полухомут МС-1 | т | 0,005 | 685,00 | -- | 3 | -- | 3 | -- | 4 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **УСТАНОВКА ОТРАЖАТЕЛЬНОГО ЗНАКА** | | | | | | | | | |
| 61 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 2 | 4130,42 | 692,94 | 8261 | 1386 | 981 | 6839 | 16308 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 2947,20 | 218,94 | 5894 | 438 | | 1208 | |
| 62 | С124-010202-0409<br>2401-0202-0409<br>РСНБ РК 2015 | Светоотражающее устройство УС-1 | шт. | 2 | 827,00 | -- | 1654 | -- | 1654 | -- | 1786 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 63 | С123-011201-0101<br>2301-1201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-6 /ГОСТ 539-80/ Dy 100 мм, Dв 104 мм | м | 3,6 | 693,00 | -- | 2495 | -- | 2495 | -- | 2694 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 200 | |
| 64 | С121-050101-0403<br>2105-0101-0403<br>РСНБ РК 2015 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,00566 | 215312,00 | -- | 1219 | -- | 1219 | -- | 1316 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 97 | |
| 65 | С121-050106-1001<br>2105-0106-1001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | т | 0,00236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | **Септик производительностью 1,5м3** | | | | | | | | | |
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Е11-010101-0402<br>1101-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 8,5 | 153,41 | 147,83 | 1304 | 1257 | -- | 288 | 1719 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,58 | 41,45 | 47 | 352 | | 127 | |
| 67 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 0,5 | 1644,72 | -- | 822 | -- | -- | 592 | 1528 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1644,72 | -- | 822 | -- | | 113 | |
| 68 | Е11-010101-0402<br>1101-0101-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.62 Кзтр=1,60,<br>Кэм=1,60 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда- 1,6 и нормам эксплуатации машин - 1,6 | м3 грунта | 2 | 245,46 | 236,53 | 491 | 473 | -- | 108 | 647 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,93 | 66,33 | 18 | 133 | | 48 | |
| 69 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,5 | 715,39 | -- | 2504 | -- | -- | 1803 | 4651 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 715,39 | -- | 2504 | -- | | 345 | |
| 70 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11 | 30,76 | 30,76 | 338 | 338 | -- | 84 | 456 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,61 | -- | 117 | | 34 | |
| 71 | Е11-010101-0402<br>1101-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет | м3 грунта | 44 | 153,41 | 147,83 | 6750 | 6504 | -- | 1490 | 8899 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5,58 | 41,45 | 246 | 1824 | | 659 | |
| 72 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 1,5 | 1644,72 | -- | 2467 | -- | -- | 1776 | 4583 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1644,72 | -- | 2467 | -- | | 339 | |
| 73 | Е11-010101-0402<br>1101-0101-0402<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.62 Кзтр=1,60,<br>Кэм=1,60 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,6 и нормам эксплуатации машин - 1,6 | м3 грунта | 5,5 | 245,46 | 236,53 | 1350 | 1301 | -- | 298 | 1780 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,93 | 66,33 | 49 | 365 | | 132 | |
| 74 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 42 | 30,76 | 30,76 | 1292 | 1292 | -- | 321 | 1742 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,61 | -- | 445 | | 129 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Обсыпка. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 0,24 | 651,36 | -- | 156 | -- | -- | 113 | 290 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 651,36 | -- | 156 | -- | | 22 | |
| 76 | Е11-010107-1805<br>1101-0107-1805<br>РСНБ РК 2015 | Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 1 | м2 спланированной поверхности | 6 | 48,35 | -- | 290 | -- | -- | 209 | 539 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 48,35 | -- | 290 | -- | | 40 | |
| 77 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 10 | 416,48 | 27,88 | 4165 | 279 | 3280 | 661 | 5212 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 60,61 | 9,69 | 606 | 97 | | 386 | |
| | | | | **ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 78 | Е11-230601-0107<br>1123-0601-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 2,76 | 31854,22 | 6259,59 | 87918 | 17276 | 48124 | 28823 | 126080 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 8158,74 | 2389,83 | 22518 | 6596 | | 9339 | |
| 79 | С121-040301-0201<br>2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 4586,00 | -- | 4586 | -- | 4586 | -- | 4953 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 367 | |
| 80 | С121-040301-0103<br>2104-0301-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 9962,00 | -- | 9962 | -- | 9962 | -- | 10759 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 797 | |
| 81 | С121-040302-0113<br>2104-0302-0113<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 35021,00 | -- | 35021 | -- | 35021 | -- | 37823 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2802 | |
| 82 | С121-040301-0117<br>2104-0301-0117<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 29975,00 | -- | 59950 | -- | 59950 | -- | 64746 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4796 | |
| 83 | С121-040302-0103<br>2104-0302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 41612,00 | -- | 41612 | -- | 41612 | -- | 44941 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3329 | |
| 84 | С121-130814-2208<br>2113-0814-2208<br>РСНБ РК 2015 | Скобы ходовые | шт. | 9 | 599,00 | -- | 5391 | -- | 5391 | -- | 5822 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 431 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,012 | 200647,00 | -- | 2408 | -- | 2408 | -- | 2600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 193 | |
| 86 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция боковаяобмазочная "Пенетроном" в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 26,3 | 284,04 | 19,07 | 7470 | 502 | 924 | 5675 | 14197 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 229,81 | 2,20 | 6044 | 58 | | 1052 | |
| 87 | С121-100502-0203<br>2110-0502-0203<br>РСНБ РК 2015 | Пенетрон | кг | 31,5 | 595,00 | -- | 18743 | -- | 18743 | -- | 20242 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1499 | |
| 88 | С121-050310-1203<br>2105-0310-1203<br>РСНБ РК 2015 | Шнур "Пенебар" | 10м | 0,691 | 21333,00 | -- | 14741 | -- | 14741 | -- | 15920 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1179 | |
| 89 | С121-050310-0115<br>2105-0310-0115<br>РСНБ РК 2015 | Стоимость сетки для крепления "Пенебар" | 10м | 0,691 | 3763,00 | -- | 2600 | -- | 2600 | -- | 2808 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208 | |
| 90 | Е11-070106-0401<br>1107-0106-0401<br>РСНБ РК 2015 | Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов "Пенекритом" | м | 13,82 | 366,97 | 131,40 | 5072 | 1816 | -- | 3842 | 9626 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 235,58 | -- | 3256 | -- | | 713 | |
| 91 | С121-130816-2302<br>2113-0816-2302<br>РСНБ РК 2015 | Пеникрит | кг | 27,6 | 845,00 | -- | 23322 | -- | 23322 | -- | 25188 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1866 | |
| 92 | Е11-060101-0119<br>1106-0101-0119<br>РСНБ РК 2015 | Отмостка. Устройство | м3 | 0,4 | 27383,31 | 1281,34 | 10953 | 513 | 9381 | 1055 | 12969 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 2647,98 | 250,77 | 1059 | 100 | | 961 | |
| 93 | Е11-460302-0401<br>1146-0302-0401<br>РСНБ РК 2015 | Пробивка отверстий площадью до 20 см2 | отверстие | 2 | 248,41 | 106,62 | 497 | 213 | -- | 319 | 881 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 141,79 | 47,89 | 284 | 96 | | 65 | |
| 94 | Е11-220301-0106<br>1122-0301-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Футляр стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,0002 | 999805,95 | 465165,24 | 200 | 93 | 16 | 118 | 343 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 453832,00 | 139630,19 | 91 | 28 | | 25 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | С123-010201-0230<br>2301-0201-0230<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,2 | 6280,00 | -- | 1256 | -- | 1256 | -- | 1356 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 100 | |
| 96 | Е11-220601-0206<br>1122-0601-0206<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0002 | 2102820,42 | 153449,27 | 421 | 31 | 347 | 48 | 506 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 216398,00 | 25512,33 | 43 | 5 | | 37 | |
| 97 | С121-130804-1101<br>2113-0804-1101<br>РСНБ РК 2015 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,5 | 580,00 | -- | 290 | -- | 290 | -- | 313 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23 | |
| 98 | Е11-460303-0106<br>1146-0303-0106<br>РСНБ РК 2015 | Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 | м3 заделки | 0,002 | 99727,69 | 997,41 | 199 | 2 | 96 | 86 | 308 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 50464,00 | 440,40 | 101 | 1 | | 23 | |
| 99 | Е11-060301-0201<br>1106-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Укладка цементно-песчаного раствора между кольцами с добавкой азотнокислого кальция | м2 | 21 | 856,87 | 5,08 | 17994 | 107 | 9120 | 8013 | 28087 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 417,48 | 1,81 | 8767 | 38 | | 2081 | |
| 100 | Е11-150201-0102<br>1115-0201-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 3 | Улучшенная штукатурка водонепроницаемым цементно-песчаным раствором с добавкой азотнокислого кальция внутренней стороны септика | м2 оштукатуриваемой поверхности | 20 | 3745,54 | 1,96 | 74911 | 39 | 8017 | 53484 | 138666 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3342,73 | -- | 66855 | -- | | 10272 | |
| 101 | Е11-010205-1201<br>1101-0205-1201<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи. Водоотлив | м3 мокрого грунта | 12 | 1066,78 | 1066,78 | 12801 | 12801 | -- | 5708 | 19990 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 660,66 | -- | 7928 | | 1481 | |
| | | **УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ** | | | | | | | | | |
| 102 | Е11-220501-0103<br>1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,00225 | 301237,40 | 92929,08 | 678 | 209 | 12 | 509 | 1282 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 203312,00 | 25180,63 | 457 | 57 | | 95 | |
| 103 | С123-010502-0608<br>2301-0502-0608<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17- 110х6,6 ГОСТ 18599-2001 | м | 2,556 | 1502,00 | -- | 3839 | -- | 3839 | -- | 4146 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 307 | |
| 104 | Е11-220801-0201<br>1122-0801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 1 | 1222,23 | 803,26 | 1222 | 803 | -- | 621 | 1991 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 418,97 | 208,72 | 419 | 209 | | 147 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | С123-020301-0629<br>2302-0301-0629<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 1 | 6534,00 | – | 6534 | – | 6534 | – | 7057 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 523 | |
| 106 | С123-030101-0501<br>2303-0101-0501<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип Л СТРК 2384-2013 | комплект | 1 | 5248,00 | – | 5248 | – | 5248 | – | 5668 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 420 | |
| | | **Установка деревянной крышки** | | | | | | | | | |
| 107 | Е11-100107-0105<br>1110-0107-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | м2 проемов | 0,3 | 3030,26 | 504,45 | 909 | 151 | 424 | 330 | 1339 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1113,15 | 110,28 | 334 | 33 | | 99 | |
| 108 | С121-070203-0303<br>2107-0203-0303<br>РСНБ РК 2015 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,015 | 53962,00 | – | 809 | – | 809 | – | 874 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 65 | |
| 109 | Е11-100116-0103<br>1110-0116-0103<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 0,3 | 58,52 | 1,86 | 18 | 1 | 5 | 11 | 30 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 38,57 | 0,75 | 12 | – | | 2 | |
| 110 | С121-050106-1001<br>2105-0106-1001<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | т | 0,0036 | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | – | – | – | – | | – | |
| 111 | С121-100105-0102<br>2110-0105-0102<br>РСНБ РК 2015 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм | т | 0,0044 | 136076,00 | – | 599 | – | 599 | – | 647 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 48 | |
| 112 | Е11-100107-0602<br>1110-0107-0602<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны | м2 проемов | 0,002 | 2146,31 | 10,17 | 4 | – | 2 | 1 | 6 |
| | | *НР - 90%* | | | 825,60 | 4,09 | 2 | – | | – | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 6863709 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1930819 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 679708 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 206892 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 2056010 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1688751 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 508424 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 6863709 |

| | |
|---|---|
| СТОИМОСТЬ СМР: | 6863709 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | 0 |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4% | 164729 |
| ИТОГО | 7028438 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ | |
| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,61% | 183442 |
| ИТОГО | 7211880 |
| НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 144238 |
| ИТОГО | 7356118 |
| ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0498961 | 7723159 |
| ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9489394171478277 | 7328810 |
| ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9 | 6595929 |
| НДС, 12% | 791511,48 |
| ИТОГО ПО АКТУ | 7387440,48 |

ЗАКАЗЧИК:
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства": А.С. Искаков

ПОДРЯДЧИК:
ДИРЕКТОР ТОО "ҚАЛДЫҒАЙТА": Е.Н.Сарсенгалиев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "MEGA PROM AKSAI": Е.А.Жаобасалин

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Инженер+" А.Ш. Бисембаев