Форма № КС-3
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "Даяна Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории "Балкашинская СШ №1"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 24.07.2020г.
за период с 25.06.2020г.-24.07.2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№143	30.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с учетом НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных базисных ценах 2001 г)	Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего за отчетный период без учета НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания и благоустройство территории "Балкашинская СШ №1"	45 146 552,61	45 146 552,61							4 777 453,05	39 812 108,79

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел образования Сандыктауского района"

_____ Кайрмденов Ж. Ж.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Даяна Сервис"

_____ Макажанов Б. Ж.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Сандыктауского района"

Подрядчик: ТОО "Даяна Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания и благоустройство территории "Балкашинская СШ №1"

Адрес: Акмолинская область, Сандыктауский район, с. Балкашино, ул. Агайынды Айсиндер, 50.

Договор № 143 от 30.04.2020 г.

Акт №2 от 24.07.2020 г.

приемки выполненных работ за период с 25.06.2020г. по 24.07.2020г.

Капитальный ремонт здания и благоустройство территории "Балкашинская СШ №1"

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЛС 2-1-1. Общестроительные работы										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	851,3	2112,44	179,03	1798316	152405	-	1246635	3288547
					1933,41	100,47	1645911	85526	-	243596	
		Итого по разделу 1					**3 288 547**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 645 911				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					152 405				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					85 526				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге									
		Накладные расходы, тенге					1 246 635				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					243 596				
	Раздел 2 Фасад										
6	1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенополистирола насухо НР = 72 % К=0,100;	м3 изоляции	120	12243,25	841,37	1469190	100964	0	1018416	2686614

				11401,88	385,33	1368226	46240	-	199008	
7 2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,020;	м2 вертикальной проекции	122,4	32855		4021452		4021452		4343168
								-	321716	
8 115-0212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 72 %	м2 вертикальной проекции	1200	967,1	3,83	1160509	4608	367820	568893	1867754
				656,73	1,7	788081	2048	-	138352	
	Итого по разделу 2					**8 897 536**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 156 307				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					105 572				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 288				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 389 272				
	Накладные расходы, тенге					1 587 309				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					659 076				
Раздел 6 Отделочные работы										
6.1 Потолок										
57 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	4374,5	806,21	4,71	3526786	20596	1241471	1635224	5574971
				517,71	1,47	2264719	6426	-	412961	
6.2 Стены										
61 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	6878,9	907,7	7,34	6244008	50498	1660755	3275002	10280531
				658,94	2,31	4532755	15859	-	761521	

	Итого по разделу 6					**15 855 502**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 797 474				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					71 094				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 285				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 902 226				
	Накладные расходы, тенге					4 910 226				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 174 482				

ЛС №2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж НР = 72% ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	шт	9	1186	411,44	10674	3703	0	5962	17967
				774,56	145,44	6971	1309	-	1331	
2 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72%	шт	322	50,87		16380	0	0	11794	30428
				50,87		16380	0	-	2254	
	Итого по разделу 1					**48 395**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 351				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 703				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 309				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					17 756				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 585				

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 ВРУ, ШР

3 1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	2	20751,5	2766,5	41503	5533	28224	6838	52208
				3873	875,5	7746	1751	-	3867	

4	5108-0401-0301 (об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	175133		175133	0		0	175133
							0	0	273516		
5	5108-0401-0505 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН125х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	119234		119234	0		0	119234
							0	0	119234		
6	1308-0304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене ПР = 72 %	шт	1	23978	3145	23978	3145	16960	3506	29683

				3873	996	3873	996	-	2199	
7	5108-0401-0858 (об)	Пункт распределительный ПР 8804-1126-54У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	154282		154282	0		0	154282
						0	0	154282		
2.2 ЩС1,2К,3К,4К,5К,6В,7В										
10	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72%	шт	7	4040,29	1371,55	28282	9601	607	15456	47237
					2582	484,71	18074	3393	-	3499	
11	2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	3	2942	-	8826	0	8826	0	9532
							0	0	-	706	
12	2307-0201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	4	2059		8236	0	8236	0	8895
							0	0	-	659	

	Установка автоматов НР = 72%									
13 1308-0304-0501		шт	52	1301		67652	0	520	48335	125266
				1291		67132	0	-	9279	
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
14 2307-0204-0923		шт	7	6877		48139	0	48139	0	51990
						0	0	-	3851	
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
15 2307-0204-0642		шт	9	1550		13950	0	13950	0	15066
						0	0	-	1116	
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
16 2307-0204-0610		шт	36	492		17712	0	17712	0	19129
						0	0	-	1417	
2.3 ШО1,2,3,4,5,,6,7										
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72%									
17 1308-0304-0304		шт	2	4040,29	1371,51	8081	2743	174	4416	13497
				2582	484,71	5164	969	-	1000	
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
18 2307-0201-0119		шт	2	2942		5884	0	5884	0	6355
						0	0	-	471	
	Установка автоматов НР = 72%									
20 1308-0304-0501		шт	32	1300,99		41632	0	320	29745	77087
				1291		41312	0	-	5710	
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
21 2307-0204-0932		шт	7	6877		48139	0	48139	0	51990

						0	0	-	3851	
	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010									
22	2307-0204-0301	шт	18	3793		68274	0	68274	0	73736
						0	0	-	5462	
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
23	2307-0204-0610	шт	20	492		9840	0	9840	0	10627
						0	0	-	787	
2.4 ЩО8, ЩАО1,2,3,4,5,6,7,8										
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72%									
24	1308-0304-0304	шт	9	4040,33	1371,56	36363	12344	781	19873	60735
				2582	484,78	23238	4363	-	4499	
	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6									
25	2307-0201-1002	шт	5	774		3870	0	3870	0	4180
						0	0	-	310	
	Установка автоматов НР = 72%									
26	1308-0304-0501	шт	22	1301		28622	0	220	20449	52997
				1291		28402	0	-	3926	
	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
27	2307-0204-0932	шт	5	6877		34385	0	34385	0	37136
						0	0	-	2751	
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
28	2307-0204-0610	шт	13	492		6396	0	6396	0	6908
						0	0	-	512	

29	2307-0204-2001	Выключатель автоматический ABB S201 1P 16A (C) 6kA ГОСТ Р 51327.1-2010	шт	4	1049		4196	0	4196	0	4532
							0	0	-	336	
	2.6 Провода и кабели										
51	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	6973	350,33	2,64	2442812	18406	1081127	971701	3687674
					192,64	0,91	1343279	6306	-	273161	
52	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	360	316,01	146,46	113766	52724	16294	43357	169693
					124,3	42,97	44748	15470	-	12570	
53	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям НР = 72 %	м	90	58,43	0,88	5259	79	846	3140	9071
					48,16	0,3	4334	27	-	672	
54	2306-0145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,23	277923		1175614	0	1175614	0	1269663
							0	0	-	94049	
55	2306-0145-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,85	204047		173440	0	173440	0	187315
							0	0	-	13875	

56	2306-0145-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,7	379269		644757	0	644757	0	696338
							0	0	-	51581	
57	2306-0145-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	450336		112584	0	112584	0	121591
							0	0	-	9007	
58	2306-0145-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	665173		46562	0	46562	0	50287
							0	0	-	- 3725	
59	2306-0145-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19	1067717		202866	0	202866	0	219095
							0	0	-	16229	
60	2306-0145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	706904		14138	0	14138	0	15269
							0	0	-	1131	
61	2306-0145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	1009656		50483	0	50483	0	54522
							0	0	-	4039	

62	2306-0145-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1675913		8380	0	8380	0	9050
							0	0	-	670	
63	2306-0145-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	2705571		297613	0	297613	0	321422
							0	0	-	23809	
64	2306-0145-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	4198288		545777	0	545777	0	589439
							0	0	-	43662	
65	2306-0146-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	466713		466713	0	466713	0	504050
							0	0	-	37337	
66	2306-0146-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	354519		53178	0	53178	0	57432
							0	0	-	4254	

67	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ16442-80									
2306-0146-0704		км	0,3	576107		172832	0	172832	0	186659
						0	0	-	13827	
68	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
2306-0146-0904		км	0,12	1406939		168833	0	168833	0	182340
						0	0	-	13507	
2.7 Электроустановочные изделия										
82 2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт	850	42		35700	0	35700	0	38556
						0	0	-	2856	
83 2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт	300	31		9300	0	9300	0	10044
						0	0	-	744	
84 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт	10	261		2610	0	2610	0	2819
						0	0	-	209	
2.8 Материалы для прокладки кабеля										
92 2306-1710-1706	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 500 мм	м	30	5202	411,44	156060	12343	143717	0	168545
						0	0	-	12485	

97 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	140	362,51	15,6	50751	2184	11484	27035	84009
				264,88	3,32	37083	465	-	6223	
98 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	140	80		11200	0	11200	0	12096
						0	0	-	896	
99 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	390	328,61	29,68	128158	11575	27367	67032	210805
				228,76	9,96	89216	3884	-	15615	
100 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	100	171		17100	0	17100	0	18468
						0	0	-	1368	
101 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	160	109		17440	0	17440	0	18835
						0	0	-	1395	
102 2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	130	243		31590	0	31590	0	34117
						0	0	-	2527	
103 1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	12	361,08	39,42	4333	473	826	2300	7164
				252,83	13,33	3034	160	-	531	
104 2301-0501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжение PE 100 SDR11 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	2516		30192	0	30192	0	32607
						0	0	-	2415	

Итого по разделу 2 **10 176 410**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 716 635

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		131 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		37 784
- оборудование, тенге		154 282
- материалы, изделия и конструкции, тенге		5 896 216
Накладные расходы, тенге		1 263 183
Сметная прибыль (8 %), тенге		720 577
Итого по смете		**38 266 390,00**
Временные здания и сооружения (1,5% 0,8)		459 196,68
Итого со временными		**38 725 585,68**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)		851 962,88
Итого		**39 577 548,56**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		791 551
Итого		**40 369 099,56**
Итого с прогнозным коэффициентом (Иинф=1,050)		**42 387 554,54**
Понижающий коэффициент	0,93924052	**39 812 108,79**
НДС(12%)		4 777 453,05
Всего		**45 146 552,61**

Руководитель _____ **Кайрмденов Ж. Ж.**

Технадзор _____ **Трофимов Ю.Г.**

ТОО "Кокшестрой Технадзор"

Директор _____ **Макажанов Б. Ж.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." _____ **Жауханов Ф.Б.**