Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области».
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА»
Наименование строительства и его адрес: Парк отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в районе Байтерек Западно-Казахстанской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за июль 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№31 от 27.05 2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парк отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в районе Байтерек Западно-Казахстанской области	49933873	44583815,18							5350057,82	49933873

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» БИН 070540003470 зам.руководителя _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Орал Проект Сервис» Бахирев Александр Алексеевич, БИН 070640007000, №14/21 от 10.06.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве» Бахишев Мурат Мукангалиевич, ИИН 580518301192, аттестаты № KZ86VJE00025421 от 25.04.2017г., № KZ49VJE00027251 от 06.06.2017г., № KZ78VJE00025953 от 10.05.2017г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Западно- Казахстанской области», БИН 070540003470
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116, Тел.: 50-79-20
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «КАЛДЫГАЙТА», БИН 030140006176
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пром зона Желаева, 7/2, Тел.: +77771826138
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Парк отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в районе Байтерек Западно-Казахстанской области
Объект: Парк отдыха и водного развлечения с пляжем, а также с банно-оздоровительным комплексом в районе Байтерек Западно-Казахстанской области
Договор подряда (контракт) № 31 ОТ 27.05.2021 ГОДА.

Акт выполненных работ
ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2020 г.

№ п/п	№ поз по сметет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НВ										
			Рекультивация л14										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 30см)**	м3 грунта	883,2	54,94	54,94	48523	48523	--	10639	63895
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,73	--	14776		4733	
2	2	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 (ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 30см)**	м3 грунта	883,2	33,52	33,52	29605	29604	--	6493	38985
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,21	--	9017		2888	
			Земляные работы л10										
3	3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	М3	7951	204,72	194,00	1627729	1542494	--	333408	2118028
			НР - 72%; СП - 8%			10,72	47,52	85235	377832		156891	
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	М3	693	1657,04	--	1148329	--	--	826797	2133136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			1657,04	--	1148329	--		158010		
5	5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7558	38,08	38,08	287809	287809	--	63124	379008	
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,60	--	87673		28075		
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	М3	872	786,76	--	686055	--	--	493959	1274416	
			НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	686055	--		94401		
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	М3	26,2	1657,04	--	43414	--	--	31258	80646	
			НР - 72%; СП - 8%			1657,04	--	43414	--		5974		
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	М3	7,1	786,76	--	5586	--	--	4022	10377	
			НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	5586	--		769		
					Трубопровод								
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,482	357255,12	106551,68	529452	157909	7270	405314	1009547	
			НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	364273	45135		74781		
10	10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	313140,44	84161,72	1879	505	13	1488	3637	
			НР - 99%; СП - 8%			226793,00	23759,95	1361	143		269		
11	13	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1496,82	1646,00	--	2463766	--	2463766	--	2660867	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		197101		
12	14	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	558,00	--	3381	--	3381	--	3652	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		271		
13	26	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0348	807397,39	237652,83	28097	8270	1536	20908	52926	
			НР - 99%; СП - 8%			525600,00	81275,23	18291	2828		3920		
14	27	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0348	1669987,79	151751,63	58116	5281	44536	9146	72643	
			НР - 99%; СП - 8%			238465,00	27018,97	8299	940		5381		
15	28	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8192	4451,00	--	21450	--	21450	--	23166	
			СП - 8%			--	--	--	--		1716		
16	29	2301-0201-0223 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,12	7899,00	--	237918	--	237918	--	256951	
			СП - 8%			--	--	--	--		19033		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	35	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда	км кабеля	1,482	28302,24	19431,84	41944	28798	--	11962	58219	
			НР - 61%; СП - 8%			8870,40	4362,07	13146	6465		4313		
18	36	2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	1482	74,00	--	109668	--	109668	--	118441	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8773		
			Колодец 1500 2шт л9										
19	38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,43	22931,97	9256,75	101589	41007	15131	61444	176075	
			НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	45451	16613		13043		
20	39	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28074,00	--	56148	--	56148	--	60640	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4492		
21	40	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15497,00	--	30994	--	30994	--	33474	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2480		
22	41	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23325,00	--	93300	--	93300	--	100764	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7464		
23	42	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23656,00	--	47312	--	47312	--	51097	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3785		
24	43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3847,00	--	7694	--	7694	--	8310	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		616		
25	44	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13972,00	--	27944	--	27944	--	30180	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2236		
26	45	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21720,00	--	43440	--	43440	--	46915	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3475		
27	46	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,02	581949,00	--	11639	--	11639	--	12570	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		931		
28	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	1,1	27317,20	1097,59	30049	1207	27458	1501	34074	
			НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	1384	265		2524		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Колодец Ф2000 1шт								
29	48	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,246	22931,97	9256,75	51505	20791	7670	31152	89269	
			НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	23044	8423		6613		
30	49	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	41760,00	--	41760	--	41760	--	45101	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3341		
31	50	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	22871,00	--	68613	--	68613	--	74102	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5489		
32	51	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	51100,00	--	51100	--	51100	--	55188	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4088		
33	52	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3882,00	--	3882	--	3882	--	4193	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		311		
34	53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3847,00	--	3847	--	3847	--	4155	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		308		
35	54	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20427,00	--	20427	--	20427	--	22061	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1634		
36	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	0,55	27317,20	1097,59	15024	604	13728	751	17037	
			НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	692	133		1262		
					Прочие работы л9								
37	57	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,8	786,76	--	629	--	--	453	1169	
			НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	629	--		87		
38	58	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4	6186,04	993,16	14846	2383	5129	7795	24452	
			НР - 94%; СП - 8%			3055,78	399,30	7334	958		1811		
					НК								
					Земляные работы л.15								
39	59	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	М3	25201	204,72	194,00	5159149	4888994	--	1056748	6713169	
			НР - 72%; СП - 8%			10,72	47,52	270155	1197552		497272		
40	60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	М3	1188	1657,04	--	1968564	--	--	1417366	3656804	
			НР - 72%; СП - 8%			1657,04	--	1968564	--		270874		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	61	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	М3	8209	15,40	15,40	126419	126418	--	35758	175152	
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,05	--	49664		12974		
42	62	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	М3	2399	786,76	--	1887437	--	--	1358955	3506103	
			НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	1887437	--		259711		
43	63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	М3	48,8	1657,04	--	80864	--	--	58222	150213	
			НР - 72%; СП - 8%			1657,04	--	80864	--		11127		
44	64	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	М3	33,7	786,76	--	26514	--	--	19090	49252	
			НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	26514	--		3648		
					Трубопровод								
45	65	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,225	357255,12	106551,68	1152148	343629	15820	882009	2196890	
			НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	792699	98220		162733		
46	66	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3257,25	2424,00	--	7895574	--	7895574	--	8527220	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		631646		
47	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1428,31	921,99	5713	3688	--	3005	9415	
			НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	2025	1010		697		
48	70	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2173,00	--	8692	--	8692	--	9387	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		695		
49	73	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,14	1132531,73	523307,57	158554	73263	8437	99483	278680	
			НР - 99%; СП - 8%			548960,00	168813,44	76854	23634		20643		
50	74	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,14	2193686,35	172523,67	307116	24153	246330	40410	375328	
			НР - 99%; СП - 8%			261667,00	29893,30	36633	4185		27802		
51	75	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140,56	11405,00	--	1603087	--	1603087	--	1731334	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		128247		
52	76	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда	км кабеля	1,643	28302,24	19431,84	46501	31927	--	13262	64544	
			НР - 61%; СП - 8%			8870,40	4362,07	14574	7167		4781		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	77	2113-0809-1619 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	1643	74,00	--	121582	--	121582	--	131309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9727		
			Колодец 1000 2шт л14										
54	78	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,56	41908,16	10796,56	65377	16843	22074	32754	105982	
			НР - 99%; СП - 8%			16961,79	4246,60	26460	6625		7850		
55	79	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12547,00	--	25094	--	25094	--	27102	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2008		
56	80	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10951,00	--	10951	--	10951	--	11827	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		876		
57	81	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	13972,00	--	41916	--	41916	--	45269	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3353		
58	82	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9050,00	--	18100	--	18100	--	19548	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1448		
59	83	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3847,00	--	23082	--	23082	--	24929	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1847		
60	84	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	21720,00	--	43440	--	43440	--	46915	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3475		
61	85	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,02	581949,00	--	11639	--	11639	--	12570	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		931		
62	86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	1,1	27317,20	1097,59	30049	1207	27458	1501	34074	
			НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	1384	265		2524		
			Прочие работы л14										
63	102	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28	874,07	19,81	24474	554	16138	7307	34323	
			НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	7782	74		2542		
64	103	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,39	786,76	--	1094	--	--	787	2032	
			НР - 72%; СП - 8%			786,76	--	1094	--		150		
65	104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,7	6186,04	993,16	22888	3674	7908	12017	37697	
			НР - 94%; СП - 8%			3055,78	399,30	11306	1477		2792		
			Наружние сети электроснабжения										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	1	1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17627,56	8305,96	17628	8306	5050	6733	26309	
			НР - 80%; СП - 8%			4271,60	4144,24	4272	4144		1949		
67	2	1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	57232,96	16910,57	57233	16911	27661	15017	78030	
			НР - 80%; СП - 8%			12660,81	6109,97	12661	6110		5780		
68	3	5108-0102-0109 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	2428857,00	--	2428857	--		--	2428857	Казахстан
						--	--	--	--	2428857	--		
69	4	5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1529166,00	--	1529166	--		--	1529166	Казахстан
						--	--	--	--	1529166	--		
70	5	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	32858,00	--	44621	--	44621	--	48191	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3570		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43336985**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7673801**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7714752**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1971328**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13691407**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3958023**			
			- Накладные расходы	Тенге							**7382038**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**2916961**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							43336985		

СТОИМОСТЬ СМР:	39378962
ОБОРУДОВАНИЕ	3958023
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,3%	511927
ИТОГО	39890889
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,97%	1184759
ИТОГО	41075648
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	821513
ИТОГО	45855184
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,050036	48149594
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=64756723,25/69935915	44583815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС, 12%				5350058						
			ИТОГО ПО АКТУ				49933873						

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», БИН 070540003470 зам. руководителя Мухамбетжанов К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта» Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, БИН 030140006176 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Орал Проект Сервис» Бахирев Александр Алексеевич, БИН 070640007000, №14/21 от 10.06.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве» Бахишев Мурат Мукангалиевич, ИИН 580518301192,
аттестаты № KZ86VJE00025421 от 25.04.2017г., № KZ49VJE00027251 от 06.06.2017г., № KZ78VJE00025953 от 10.05.2017г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)